

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN BÁSICA								607 197 861.00	866 949 502.73	86 121 827.65					
B001		PROYECTOS DE INVERSIÓN: JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO Construcción de 03 aulas didácticas, dirección, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de edificios a, b, c y galera de madera, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz datos exterior, andadores	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 552 880	1 552 880	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	43	45	88
B001		PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET Construcción de 06 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacio educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 031 113	1 639 107	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	121	206
B002		PRIMARIA LEONA VICARIO Demolición y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 604 757	1 604 757	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	171	323
B002		SECUNDARIA GENERAL LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos multiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 468 034	1 386 182	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	375	363	738
B002		ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	211 200	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	467	438	905
B004		JARDÍN DE NIÑO REVOLUCIÓN MEXICANA Construcción de salón de usos multiples, rehabilitación de edificio "a, b, e", demolición de edificio "c" y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, barda perimetral, andadores y acceso princi	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 363 943	1 281 625	Tonalá	Tonalá	43	40	83
B005		JARDÍN DE NIÑOS SOR REMEDIOS MORELLÓN Obra exterior (barda perimetral, plaza cívica y andadores)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	655 446	655 446	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	45	36	81
B006		JARDÍN DE NIÑOS MOTOZINTLA Obra exterior (demoliciones, construcción de barda, muro de concreto y losa tapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	642 893	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	134	132	266
B002		JARDÍN DE NIÑO JOSE MARIA BOCANEGRA Construcción de 01 aula didactica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanilaria exterior, andadores, plaza cívica, barda mixta, red de acceso principal y porton)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 623 389	958 353	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	45	45	90
B003		JARDÍN DE NIÑO JUVENTINO ROSAS Construccion de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	586 793	412 784	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	28	20	48
B007		JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL Construccion de 01 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 100 581	942 604	Berriozabal	Berriozabal	65	66	131
B008		JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON Construcción de 01 aula didactica, sanitarios rurales y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, estabilizacion de talud y muro de contención de mamposteria)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	514 730	202 118	Venuslano	Señor del Pozo	19	21	40
B009		JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA Construcción 01 aula didactica y obra exterior (red electrica)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	72 330	72 330	Tonalá	Tonalá	78	57	135
B010		JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitacion de edificios a, b, c y d, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores y escalones, rehabilitación	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	999 572	297 060	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	106	82	188
B011		JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 01 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, plaza cívica, andadores y bardaperimetral)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	771 257	559 905	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	59	52	111
B003		JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ARISTA Rehabilitación de edificio a y obra exterior (red electrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	411 865	411 865	Ixhuatán	Ixhuatán	14	19	33
B001		JARDÍN DE NIÑOS LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL Rehabilitación de edificios c y obra exterior (barda perimetral)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	315 904	269 076	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	102	110	212
B002		JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a, b, e y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica y andadores)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	783 274	325 367	Ocosingo	Ocosingo	78	72	150
B004		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación de edificios a y b, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, acceso principal,demolición y sustitución de plaza cívica)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	397 000	359 199	Ixhuatán	Ixhuatán	41	37	78
B003		PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN Construcción de 02 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición y sustitución de acceso principal)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	595 363	451 573	San Fernando	Álvaro Obregón	107	103	210
B004		PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ Construcción de servicios sanitarios, bodega, comedor, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria,demolición y sustitución de plaza cívica, anaddores y escalones)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	962 661	744 452	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	29	11	40
B005		PRIMARIA EZEQUIEL A CHAVEZ Construcción de 01a uladidáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria,plaza cívica, andadores y escalones en andadores)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	936 123	725 273	Palenque	Palenque	76	88	164
B006		PRIMARIA ITZCOATL						0.00	924 311	415 826	San Cristóbal de	San Cristóbal de	63	81	144

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOR / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B007		Construcción de 02 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	596 691	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	257	259	516
B008		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores) PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	543 221	222 970	Bochil	Bochil	205	258	463
B009		Obra exterior (demolición de edificio, red hidrosanitaria exterior, estabilización de talud, demolición y sustitución de barda perimetral, rehabilitación de barda existente, demolición y sustitución de muro de contención) PRIMARIA CARMEN G BASURTO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	576 814	576 814	Chanal	Chanal	201	210	411
B011		Construcción de 02 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y muro de contención) PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	955 594	500 916	Acapetahua	Acapetahua	118	114	232
B012		Construcción de 03 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y barda perimetral) PRIMARIA DIEGO RIVERA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 183 146	343 389	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	95	97	192
B014		Construcción de servicios sanitarios, bodega, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y andadores) PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON	Espacio educativo	1.00	1.00	0.46	46.00	0.00	287 951	287 951	Villaflores	Villaflores	257	270	527
B015		Construcción de 01 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica) PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	713 343	405 099	Huehuetán	Guadalupe	130	106	236
D001		Construcción de 02 aulas didácticas, rehabilitación de edificios i y k, obra exterior (red eléctrica, andadores, acceso secundario y área de escaleras) RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 750 890	1 819 835	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	172	178	350
B002		Construcción de 12 aulas didácticas rc, construcción de 02 servicio sanitario rc, construcción de 01 salón de usos múltiples, construcción de 01 dirección rc, construcción de 01 aula cocina rc, construcción 01 acceso principal PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	3164.67	3164.67	1567.14	49.52	0.00	1 203 887	602 579	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	76	65	141
B003		Construcción de 01 aula didáctica rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	90 972	90 972	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	22	23	45
B004		Rehabilitación de edificios h y g SECUNDARIA GENERAL LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	450 732	313 204	Mazatán	Mazatán	95	99	194
D001		Construcción de 01 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 923 980	0.00	San Juan Cancuc	Iwiltic	173	236	409
D002		Construcción de 01 laboratorio polifuncional, construcción 01 taller de cómputo, construcción de 02 aulas didácticas, construcción de 01 servicios sanitarios, construcción de 01 administración, construcción de 01 bodega 1921003- RECONST, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM 148, CCT 07DST0151H DE LA LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) DEL MUNICIPIO DE CHENALHO	Metros Cuadrados	2639.49	2639.49	519.45	19.68	0.00	8 325 538	3 187 992	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	113	200	313
B003		Construcción de 01 laboratorio, construcción de 07 aulas didácticas, construcción de acceso principal, construcción de andadores con concreto armado, construcción de cancha de usos múltiples, construcción de barda perime TELESECUNDARIA 121 ROMEO RINCON CASTILLEJOS	Metros Cuadrados	2426.82	2426.82	1116.34	46.00	0.00	1 085 288	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	270	272	542
B016		Rehabilitación de edificios a,b y c, obra exterior (preliminares, red exterior y cancelería) PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 088 237	664 478	Chamula	Arvenza Uno	117	96	213
D003		Construcción de 02 aulas didácticas, servicios sanitario, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	14 041 255	1 735 146	Ocosingo	Frontera Corozal	290	274	564
D002		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa RECONSTR AMPL Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT: 07EPB0348E DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Metros Cuadrados	3766.77	3766.77	832.83	22.11	0.00	10 287 098	2 019 373	Ocosingo	El Zapotal	223	200	423

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
D006		Construcción de 13 aulas didáctica, construcción de 02 servicio sanitario, construcción de 01 aula de medios, construcción de 01 dirección, construcción de 01 aula cocina, construcción de acceso principal de concreto hidráulico RECONST, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MANUEL VELASCO SILES, CON CLAVE CCT: 07DES0027Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL (2DA ETAPA)	Metros Cuadrados	2185.50	2185.50	488.68	22.36	0.00	10 856 173	0.00	Berriozabal	Berriozabal	85	112	197	
D007		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE JOSÉ SABINES GUTIÉRREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CON CCT: 07EES0195L (SEGUNDA ETAPA)	Metros Cuadrados	1296.37	1296.37	295.31	22.78	0.00	9 792 955	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	121	107	228	
D008		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO, CCT 07EES0079V, EN LOCALIDAD DE AGUSTÍN DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE CACAHOATÁN	Metros Cuadrados	1597.14	1597.14	325.50	20.38	0.00	7 695 754	0.00	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	76	80	156	
D009		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CON CLAVE CCT: 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPA 5)	Metros Cuadrados	1234.45	1234.45	120.48	9.76	0.00	13 943 399	388 007	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	404	430	834	
D015		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa CONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO1493 "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ", CCT: 07ETV14850 DE LA LOCALIDAD YASHANAL, MUNICIPIO DE TENEJAPA (2DA	Metros Cuadrados	1609.82	1609.82	362.53	22.52	0.00	10 759 729	0.00	Tenejapa	Yashanal	77	82	159	
D014		Construcción de 5 aulas didácticas, construcción de 01 servicio sanitario, construcción de 01 dirección, construcción de 01 laboratorio-taller, construcción de 01 aula cocina, construcción de 01 biblioteca, construcción RECONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL MOISÉS SÁENZ GARZA, CCT 07DES0017J EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ (2DA ETAPA)	Espacio educativo	16.00	16.00	3.27	20.43	0.00	11 816 252	2 105 488	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	244	293	537	
D005	4	Construcción de 4 aulas didácticas (planta baja edificio g), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio g), construcción de 1 módulo de servicio sanitario tipo u1-c, construcción de 4 aulas didácticas RECONST AMPLIACIÓN Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO51, CCT 07DST0051I, EN LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO, MUNICIPIO DE TECPATÁN (2A ETAPA)	Metros Cuadrados	530.56	530.56	228.14	43.00	0.00	8 276 341	0.00	Tecpatán	Tecpatán	107	148	255	
B013		Construcción de 01 bodega (planta baja edificio a), construcción de 01 servicios sanitarios (planta baja edificio a), construcción de 01 administración (planta baja edificio a), construcción de 01 taller de cómputo JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE JOAQUIN HERRERA	Metros Cuadrados	2374.26	2374.26	829.33	34.93	0.00	1 456 644	560 864	Huixtla	Huixtla	72	94	166	
B018		Rehabilitación de edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de andadores, plaza cívica y barda perimetral) PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	701 408	260 618	Jilotel	Matasano	27	25	52	
B019		Construcción de 02 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y acceso principal) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	573 903	228 853	Venustiano	Río Jordán	46	42	88	
B020		Construcción de 02 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y enmallado perimetral) PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 584 498	499 557	San Fernando	San Fernando	190	160	350	
B021		Construcción de 02 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y demolición y sustitución de andadores) PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 688 980	718 390	Venustiano Carranza	Grandeza del Río Blanco	64	66	130	
B022		Construcción de 04 aulas didácticas, 01 cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral) PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 492 576	1 387 962	Pichucalco	Tectupapan	53	56	109	
B023		Rehabilitación de edificios a, f y h, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) PRIMARIA AÑO DE JUAREZ	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 721 463	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	282	281	563	
B024		Construcción 01 aula de medios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, barda perimetral y andadores) PRIMARIA NARCISO MENDOZA	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 490 328	1 056 898	Las Rosas	Las Rosas	81	57	138	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO				LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
															PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	
EDUCACIÓN																
B025		Construcción de 02 aulas didácticas, dirección, rehabilitación edificio a y obra exterior (int eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral) PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 023 027	0.00	Chapas de Corzo	Jardines del Grijalva	288	261	549	
B005		Construcción de 01 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) SECUNDARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 329 165	1 129 323	Suchiate	La Libertad	173	150	323	
B012		Construcción de 03 aulas didácticas, rehabilitación de edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores) JARDÍN DE NIÑOS ENOC CANCINO CASAHONDA	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	453 509	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	45	58	103	
B014		Construcción de 02 aulas y obra exterior JARDÍN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	924 150	735 633	Jiquipilas	Plan de Ayala	4	9	13	
B015		Construcción de servicios sanitarios, bodega, aula de usos múltiples, rehabilitación de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica y andadores) CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 29	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	910 966	910 966	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	23	35	58	
B005		Obra exterior (red hidrosanitaria) JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 013 043	437 577	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	138	104	242	
B017		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior y andadores) PRIMARIA AMADO NERVO	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	609 215	222 296	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	58	59	117	
B004		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 263 224	458 214	Jitotol	Jitotol	58	72	130	
B018		Rehabilitación de los edificios a, b y d, obra exterior (plaza cívica) JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	920 644	920 644	Tonalá	Tonalá	16	21	37	
B017		Construcción de 01 cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral) JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 239 666	1 119 833	Pichucalco	Napana	18	12	30	
B016		Construcción de 02 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, uro de contención de mampostería, andadores, obras de protección y enmallado perimetral) JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 845 098	922 549	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	95	89	184	
B019	4	Obra exterior (sustitución de barda perimetral, barda perimetral sobre muro de mampostería y accesos) JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ZOZAYA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	739 797	369 899	Mezcalapa	Raudales Malpaso	27	29	56	
B020		Construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos y andadores) JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO	Anexo	2.00	2.00	0.10	4.94	0.00	761 600	761 600	San Cristóbal de las Casas	Nuevo Corral Che'N el Ángel	16	16	32	
B022		Construcción de 01 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral) JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 541 260	1 270 630	Frontera Comalapa	El Triunfo de las Tres Maravillas	41	39	80	
B023		Construcción de 01 aula didáctica, cocina, rehabilitación de edificios a, b y c (prelimin, herrería, cancel, inst electr, acabads y cerraj), obra exterior (red eléct, red hidros, acceso prin, plaza cívica y enmallado perimetral) JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍ	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 228 349	1 114 175	Suchiate	Miguel Alemán	18	28	46	
B021		Construcción de 02 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior) JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 179 427	1 089 713	Tenejapa	Chacoma	47	49	96	
B026		Const de 04 aulas didácticas, sanit rurales y obra ext (red hidrosanitaria, red eléctrica, plaza cívica, andadores y rehabilitación de acceso) PRIMARIA 24 DE FEBRERO	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 364 772	3 364 772	Las Rosas	Corral Hierba	76	76	152	
B030		Construcción de 04 aulas didácticas, dirección, rehabilitación de edificio a, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior) PRIMARIA BENITO JUAREZ	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 609 719	2 751 164	Suchiate	Cuauhtémoc	72	75	147	
B027		Const 2 aulas, servicios sanit, rehab edif e, f y g (prelimin, herrería, cancelería, inst electrica, acaba dos y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidros exterior, andadores y barda perimetral) PRIMARIA FRANCISCO VILLA	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 806 326	2 831 566	Juárez	Juárez	70	72	142	
B029		Construcción de 04 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores y plaza cívica) PRIMARIA JUAN ALDAMA	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 034 399	1 776 017	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	234	228	462	
B031		Obra exterior (red electrica exterior, lechado de cancha de usos multiples, dren pluvial, demolición y sustitución de muro de mampostería y escaleras) PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 127 579	1 857 349	San Fernando	Monterrey	47	52	99	
B032		Obra exterior (construcción de cancha de usos multiples, muro de contención de manpostería y enmallado perimetral) PRIMARIA FRANCISCO VILLA	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 292 721	1 146 361	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	128	127	255	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B033		Obra exterior (muros de concreto, dren ciego, barda sobre muro de concreto y barda perimetral) PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Const de 02 aulas didácti, rehab edif b (preli, herr, albañil, canc, inst eléct, cerr y acaba), c (preli, herr, canc, inst eléct, acab y cerraj y d (preli, herr, alba, canc, inst eléct, hidros, alca, cerra) obra ext	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 274 109	1 137 054	Frontera Comalapa	Bellavista del Norte	49	59	108	
B036		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS Construcción de 04 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 839 751	1 781 510	Ixhualán	Ixhualán	72	70	142	
B034		PRIMARIA NIÑOS HEROES Const de 01 aula didáctica, serv sanit, rehabilitación de edif b y c (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerajería), obra exterior (red eléc ext, red hidros ext andadores y barda perimetral)	Aula	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 363 933	848 309	Chicomuselo	La Zacualpa	41	48	89	
B035		PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA Const de 03 aulas didác, sanit rural rehab de edif a y c (prelim, ciment, herrería, canc, inst eléct, acabados y cerraj) obra ext (red eléc ext, red hidros, andadores y cancha de usos multiples)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 731 899	2 218 375	Villa Comaltitlán	Saltillo	40	40	80	
B037		PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 02 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 643 696	1 880 826	Chamula	Santa Ana	114	114	228	
B038		PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ Const de 02 aulas didácticas, rehabilitación de edificios "a,b y c" (prelimin, canc, herrería, inst eléct, cab y cerraj) y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 400 955	1 934 174	Acapelahua	Soconusco	112	110	222	
B039		PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ Construcción de 03 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 241 343	446 761	Acapelahua	Colombia	32	29	61	
B040		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Const de 02 aulas didácticas, serv sanit y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principa, andado res y enmallado perimetral)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 344 323	1 344 323	El Bosque	San Antonio el Brillante	57	63	120	
B041		PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA Obra exterior (demolición y cancha de usos multiples, muro de contención, enmallado perimetral y acceso principal)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	741 075	466 182	Larráinzar	Kaomtealhucum	16	26	42	
B001	4	PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN Rehabilitación edificio m (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados cerrajería)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	500 384	0.00	Ocosingo	Ocosingo	274	280	554	
B007		TELESECUNDARIA NO 1425 INDEPENDENCIA NACIONAL Construcción de 03 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitari exterior, redde voz y datos, andadores, enmallado perimetral, barda perimetral, plaza civi)	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 806 122	2 403 061	Aldama	Revolución Fiu	45	41	86	
B009		TELESECUNDARIA NO 670 PAULO FREIRE Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	855 954	0.00	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	47	50	97	
B010		TELESECUNDARIA NO 057 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO Construcción de 04 aulas y obra exterior (red eléctrica exterior)	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 738 120	1 321 678	Copainalá	Benito Juárez	71	69	140	
B005		TELESECUNDARIA 714 DAVID GEMAYEL RUIZ ESTUDILLO Rehabilitación de los edificios a,b, c,d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados y cerrajería)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 582 633	1 582 633	Oxchuc	Yoship	186	139	325	
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; FAM FIDE/COMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	316 395 368	316 395 368	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN I METROPOLITANA Corresponde a una prevision	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	76 799 120	59 077 600	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 748	5 748	11 496	
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN IX ISTMO COSTA Corresponde a una prevision	Previsión	106.00	106.00	0.00	0.00	26 266 408	26 266 408	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 992	2 992	5 984	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL Corresponde a una prevision	Previsión	42.00	42.00	0.00	0.00	53 129 599	38 012 722	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 599	4 599	9 198	
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN VIII NORTE Corresponde a una prevision	Previsión	86.00	86.00	0.00	0.00	15 473 124	15 473 124	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 149	1 150	2 299	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL Corresponde a una previsión	Previsión	170.00	170.00	0.00	0.00	119 134 242	100 437 745	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 197	9 198	18 395
B001		JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO IGNACIO ALLENDE Construcción de 02 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 834 225	0.00	Ocosingo	Villa las Rosas	18	29	47
B002		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de cocina, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso, enmallado perimetral, andadores y escaleras)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 238 141	0.00	Oxchuc	Tolbiljá	33	37	70
B008		PRIMARIA CUAUHTEMOC Construcción de 02 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 098 300	0.00	Chamula	Jtzav	15	22	37
B009		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 01 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica, andadores y muros de contención de mampostería)	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 377 116	0.00	El Bosque	San Francisco	14	17	31
B010		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 01 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 976 888	0.00	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Recreo)	69	60	129
B011		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificio "a" y "e" obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y muro de mampostería)	Anexo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 815 407	0.00	Tenejapa	Chuljá	54	57	111
B012		PRIMARIA LUIS DONALDO COLOCIO MURIETA Construcción de 01 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 231 214	0.00	Teopisca	Nuevo Bethel	33	29	62
B013		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de 01 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 050 982	0.00	Teopisca	Nazareh	33	30	63
B014		PRIMARIA LIBERACIÓN Construcción de dirección, rehabilitación de edificio "e" y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, acceso principal, asta bandera y rehabilitación de cancha)	Anexo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 607 077	0.00	Zinacatlán	Shulvo	75	73	148
D001		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 07DPB1999N DE LA LOCALIDAD AGUA BLANCA SERRANÍA, MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción de 1 aula didáctica (edificio b), construcción de 2 aulas didácticas (edificio e), construcción de 3 aulas didácticas (edificio f), construcción de 1 aula didáctica (edificio g), construcción de 1 aula didácticas	Metros Cuadrados	2380.25	2380.25	95.21	4.00	0.00	13 636 024	4 041 244	Palenque	Agua Blanca Serranía	143	171	314
B001		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Rehabilitación del edificio e	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	148 601	0.00	Zinacatlán	Joygel Grande	29	29	58
B003		TELESECUNDARIA NO 262 Construcción de 01 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, barda perimetral, cancha de usos múltiples, escaleras y desmantelamiento de malla ciclón)	Espacio educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4 804 175	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	136	145	281
B004		TELESECUNDARIA NO 1414 SALOMON GONZALEZ BLANCO Construcción de 01 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda mixta, andadores y cancha de usos múltiples)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 062 179	0.00	Suchiate	El Gancho	36	37	73
B005		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 132 Construcción de 01 aula didáctica, rehabilitación de edificios a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral)	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4 334 934	0.00	Villaflores	Guadalupe Victoria	49	44	93
B006		TELESECUNDARIA NO 1153 Construcción de 03 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitarios exterior, andadores, escalones, enmallado perimetral y acceso secundario)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 077 302	0.00	Larráinzar	San Cristobalito	78	94	172
B008		TELESECUNDARIA NO 426 LUIS PASTEUR Rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (sustitución de enmallado perimetral, desmantelamiento y construcción de acceso principal, muro de mampostería de piedra, plaza cívica y andadores)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 532 863	0.00	Chicomuselo	Monte Sinai	38	33	71
B010		TELESECUNDARIA NO 1223 ANGEL ALBINO CORZO						0.00	2 843 012	0.00	Chiapa de Corzo	Nucatlil	18	25	43

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL				ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE
EDUCACIÓN																
B011		Construcción de 02 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral) TELESECUNDARIA NO 1361 MAHATMA GANDHI	Espacio educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 879 155	0.00	Chamula	Kotollé	59	52	111	
B014		Construcción de 01 aula didáctica, 01 laboratorio - taller, servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cancha de usos múltiples y andadores) SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN	Espacio educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5 164 810	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	405	377	782	
B016		Rehabilitación de los edificios a, b, c, d, e, f, g y h, obra exterior (red eléctrica exterior) TELESECUNDARIA NO 314 FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	550 319	0.00	Huixtán	Chempil	46	43	89	
D001	4	Rehabilitación del edificio a y obra exterior (barda mixta) RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 03, CON CLAVE CCT 07DST0003Z, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	14 352 344	4 280 282	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	254	288	542	
B003		Construcción de 03 aulas didácticas (edificio c e l), construcción de 02 servicios sanitarios (edificio a y c), construcción de 01 administración (edificio a), construcción de 01 servicio médico, trabajo social, prefectura TELESECUNDARIA NO 614 JAIME TORRES BODET	Metros Cuadrados	3384.26	3384.26	169.21	5.00	0.00	1 149 469	0.00	Frontera Comalapa	Sinaloa	38	36	74	
B005		Rehabilitación de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica) TELESECUNDARIA NO 474 VICENTE GUERRERO	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 227 191	0.00	Amatenango de la Frontera	Río Guerrero	87	81	168	
B008		Rehabilitación de los edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores y acceso principal) TELESECUNDARIA NO 667 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 531 736	0.00	Comitán de Domínguez	Yaltzi Tres Lagunas	58	80	138	
		Rehabilitación de los edificios b, c, d, e, f y g, obra exterior (red eléctrica exterior y rehabilitación de acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00									

8

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	209001.- Jardín de Niños Comunitario Ignacio Allende.	En proceso de contratación con anticipo
B002	209002.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Dominguez.	
B008	209003.-Primaria Cuauhtemoc.	
B009	209004.-Primaria Emiliano Zapata Salazar.	
B010	209005.-Primaria Belisario Dominguez Palencia.	
B011	209006.-Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.	
B012	209007.-Primaria Luis Donaldo Colocio Murieta.	
B013	209008.-Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.	
B014	209009.-Primaria Liberación.	
B001	209010.- Primaria Josefa Ortiz de Dominguez.	
B003	209021.- Telesecundaria No. 262.	
B004	209019.- Telesecundaria No. 1414. Salomon Gonzalez Blanco.	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B005	209022.- Escuela Secundaria Tecnica No. 132	En proceso de contratación con anticipo
B006	209018.- Telesecundaria No. 1153.	
B008	209014.- Telesecundaria No. 426 Luis Pasteur.	
B010	209013.- Telesecundaria No. 1223 Angel Albino Corzo.	
B011	209012.- Telesecundaria No. 1361 Mahatma Gandhi	
B014	209020.- Secundaria Ricardo Flores Magón.	
B016	209017.- Telesecundaria No. 314 Francisco Marquez Paniagua.	
B003	209016.- Telesecundaria No. 614 Jaime Torres Bodet.	
B005	209011.- Telesecundaria No. 474 Vicente Guerrero.	
B008	209015.- Telesecundaria No. 667 Miguel Hidalgo y Costilla.	
B001	199173.- Telebachillerato No. 115 Eulalio Gutiérrez Ortiz.	Obras en proceso de ejecución del ejercicio anterior
B002	199175.- Escuela Secundaria del Estado.	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B006	199214.-Jardín de Niños Motozintla.	Obras en proceso de ejecución del ejercicio anterior
B007	199213.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.	
D001	1921001.- Reconstrucción, ampliación y equipamiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 154, CCT 07DST0156C de	
B003	199224.- Telesecundaria 121 Romeo Rincon Castillejos	
D006	1921008.-Reconst., ampliación y equipamiento de infraest. en la Escuela Secundaria General José Manuel Velasco Siles, con clave CCT:	
D007	1921009.-Construcción de infraestructura y equipamiento en la Escuela Secundaria General Jorge José Sabines Gutiérrez en la cabecera	
D008	1921010.-Reconstrucción de infraestructura en la Escuela Secundaria Jacobo Pimentel Sarmiento, CCT 07EES0079V, en localidad de Agustín de	
D015	1921004.-Constr. y equipam. de infraestructura educativa en la escuela telesecundaria no.1493 "Francisco Ignacio Madero González", CCT:	
D005	1921006.- Reconst. ampliación y equipam. de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No.51, CCT 07DST0051I, en localidad de Raudales	
B023	199246.- Primaria Año de Juarez	
B025	199248.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez	
B012	199235.- Jardin de Niños Enoc Cancino Casahonda.	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	199256.-Primaria Benjamin Franklin.	Obras en proceso de ejecución del ejercicio anterior
B009	199282.- Telesecundaria No. 670 Paulo Freire.	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO				% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								44 417 356.00	46 956 530.09	1 488 118.43						
B001	4	PROYECTOS DE INVERSIÓN: TELEBACHILLERATO NO 115 EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ Construcción de 03 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y escalones)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00		814 261.94	.00	Oxchuc	Centro Tiakil-Santo Tomás	8	20	28	
B002		TELEBACHILLERATO NO 130 MANUEL VELAZCO SUEREZ Construcción de 03 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, a andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00		1 724 912.15	1 488 118.43	San Cristóbal de las Casas	Corazón de María	20	16	36	
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	10.00	10.00	.00	0.00	21 272 599.00	21 272 599.00	.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 050	1 230	2 280	
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIA SUPERIOR; FAM						23 144 757.00	23 144 757.00	.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	.00	0.00									

8

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN SUPERIOR								200 476 593.00	200 674 107.69	197 514.69						
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B001		ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO	Obra						197 514.69	197 514.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000	
		Obra exterior														
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR	Previsión	1.00	1.00	1.00	100.00	96 013 334	96 013 334.00	.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	1 200	2 400	
		Corresponde a una previsión		8.00	8.00	.00	0.00									
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión					104 463 259.00	104 463 259.00	.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
		Corresponde a una previsión		1.00	1.00	.00	0.00									




INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJECCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PEBOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PEBOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								38 197 015.01	46 799 575.01	7 861 307.53					
		PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
A001		CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Contrato	300.00	300.00	20.00	6.67	4 313 579.35	4 313 579.35	547 567.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	12	22
A001		Elaboración de presupuestos						5 665 212.80	5 665 212.80	715 285.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30
		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS	Expediente	441.00	441.00	28.00	6.35	5 371 017.69	5 371 017.69	680 958.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31
A001		Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos													
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	Supervisión	3 242.00	3 242.00	316.00	9.75	2 726 600.49	2 726 600.49	347 706.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11
A001		Supervisar y controlar las obras autorizadas													
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Actividad	1.00	1.00	0.13	13.00	3 541 508.44	3 541 508.44	448 089.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	11	17
A001		Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados													
A001		INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES	Anteproyecto	1 500.00	1 500.00	195.00	13.00	14 011 316.65	14 011 316.65	1 929 361.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	17	28
A001	4	Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa													
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	Registro	4.00	4.00	1.00	25.00	1 094 612.34	1 094 612.34	138 953.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	3	5
A001		Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral													
A001		IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE	Mantenimiento	600.00	600.00	150.00	25.00	1 473 167.25	1 473 167.25	185 866.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
A001		Mantenimiento de equipo de cómputo													
		REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA	Asesoría	755.00	755.00	165.00	21.85								
		Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad													
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001		PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA						0.00	8 602 560.00	2 867 520.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	70	100
		Constituye una previsión	Supervisión	1.00	1.00	0.33	33.00								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	Contrato de Obra de Infraestructura Educativa.	Constituye un proyecto institucional
A001	Levantamiento de Cédulas de Factibilidad, proyecto Ejecutivos y Digitalización de Planos.	
A001	Supervisión de Obra Pública Vigilando que esta se Ejecute en Tiempo, Costo y Calidad en Apego a las Normas.	
A001	Administrar los Recursos para la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos.	
A001	Integrar el POA, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar Seguimientos a las Acciones.	
A001	Administrativo Administrar los Recursos Humanos y Materiales.	
A001	Implementar Estrategias de Informática y Modernización de los Servicios Hardware y Software.	
A001	Representación y Asesoría Jurídica.	
B001	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; FAM Fideicomiso de Infraestructura.	Constituye una previsión
B003	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región I METROPOLITANA.	
B004	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región IX ISTMO COSTA.	
B005	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región XV MESETA COMITECA TOJOLABAL.	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B006	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región VIII NORTE.	Constituye una previsión
B007	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL.	
B001	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior.	
B002	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Media Superior; FAM Fideicomiso de Infraestructura.	
B001	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior.	
B002	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior; FAM Fideicomiso de Infraestructura.	
B001	Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de la Infraestructura Física Educativa.	