

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
31	41	51	61	71	81	91	101
12) GRAN TOTAL			597,118,324.00	915,954,397.28	841,584,474.91	810,288,633.94	91.88
006	Programa de Infraestructura Física Educativa		597,118,324.00	848,657,207.30	780,623,450.46	751,916,384.95	91.98
	Jardín de Niños José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,630,653.52	1,630,653.52	1,630,653.52	100.00
	Jardín de Niños 16 de Septiembre. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	1,710,970.58	855,464.63	855,464.63	50.00
	Jardín de Niños 5 de Febrero. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	1,335,024.14	1,334,987.04	1,334,987.04	100.00
	Jardín de Niños Agustín Melgar. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	1,460,977.05	663,414.7	663,414.7	45.41
	Jardín de Niños Agustín Melgar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	134,147.67	134,147.67	134,147.67	100.00
	Jardín de Niños Alberto Garzón González. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,235,348.27	123,534.3	123,534.3	100.00
	Jardín de Niños Alberto Garzón González. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	184,221.31	184,221.31	184,221.31	100.00
	Jardín de Niños Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	875,261.53	0.0	0.0	0.00
	Jardín de Niños Amado Alonso. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	914,018.71	913,981.78	913,981.78	100.00
	Jardín de Niños Amado Alonso. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0.00	165,980.50	165,980.5	165,980.5	100.00
	Jardín de Niños Andrés Fábregas Roca. Obras de Construcción.	Acacoyagua	0.00	1,586,924.51	1,586,837.72	1,586,837.72	99.99
	Jardín de Niños Andrés Quintana Roo. Obras de Construcción.	Mitontic	0.00	410,740.71	410,712.20	393,437.85	99.99
	Jardín de Niños Andrés Quintana Roo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0.00	341,798.58	341,798.6	341,798.6	100.00
	Jardín de Niños Ángela Peralta. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	521,307.92	260,650.62	260,650.62	50.00
	Jardín de Niños Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0.00	870,074.27	870,074.27	870,074.27	100.00
	Jardín de Niños Benito Juárez García. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	724,281.06	352,648.2	352,648.2	48.69
	Jardín de Niños Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0.00	884,672.99	884,569.5	884,569.5	99.99
	Jardín de Niños Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	18,966.78	18,966.78	18,966.78	100.00
	Jardín de Niños Bernal Díaz del Castillo. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	498,205.87	498,161.78	498,161.78	99.99
	Jardín de Niños Bernal Díaz del Castillo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	470,571.30	470,571.3	470,571.3	100.00
	Jardín de Niños Bernardo R. Villatoro. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	751,480.33	751,442.6	751,442.6	99.99
	Jardín de Niños Bernardo R. Villatoro. Mantenimiento y Rehabilitación.	Reforma	0.00	493,037.98	493,037.98	493,037.98	100.00
	Jardín de Niños Bruno Traven. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	1,769,576.96	176,951.7	165,012.5	100.00
	Jardín de Niños Celestin Freinet. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	366,765.79	68,114.06	68,114.06	18.57
	Jardín de Niños Celestin Freinet. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	230,532.34	230,532.3	230,532.3	100.00
	Jardín de Niños Claudio Monet. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,695,541.82	169,547.3	169,547.3	100.00
	Jardín de Niños Claudio Monet. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	130,390.95	130,390.95	130,390.95	100.00
	Jardín de Niños Comunitario Manuel Gamio. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	2,838,651.61	283,861.3	235,792.1	100.00
	Jardín de Niños Cristóbal Colon. Obras de Construcción.	Mitontic	0.00	1,684,476.80	1,684,462.4	1,658,335.6	100.00
	Jardín de Niños Cristóbal Colon. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0.00	179,193.85	179,193.9	179,193.9	100.00
	Jardín de Niños Delina Salgado Palacios. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	1,438,729.94	1,438,671.60	1,428,507.65	100.00
	Jardín de Niños Delina Salgado Palacios. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	255,215.25	255,215.3	255,215.3	100.00
	Jardín de Niños Diego Rivera. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	2,192,716.28	219,271.6	219,271.6	100.00
	Jardín de Niños Diego Rivera. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	1,028,754.80	1,028,754.80	1,028,754.80	100.00
	Jardín de Niños Efraín Aranda Osorio. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	1,265,088.38	126,504.5	126,504.5	100.00
	Jardín de Niños El Escudo Nacional. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,468,711.45	146,867.1	134,595.1	100.00
	Jardín de Niños El Escudo Nacional. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	137,235.39	137,235.39	137,235.39	100.00
	Jardín de Niños Enrique Rebsamen. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	746,673.54	746,647.28	746,647.28	100.00
	Jardín de Niños Enrique Rebsamen. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	182,853.86	182,853.9	182,853.9	100.00
	Jardín de Niños Esperanza del R. Ramírez Montoya. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	944,447.18	944,406.0	883,010.7	100.00
	Jardín de Niños Esperanza del R. Ramírez Montoya. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	523,400.13	523,400.13	523,400.13	100.00
	Jardín de Niños Estefanía Castañeda. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	1,698,351.84	169,835.1	169,835.1	100.00
	Jardín de Niños Esther Coutino Orozco. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	942,583.02	942,542.5	942,542.5	100.00
	Jardín de Niños Esther Coutino Orozco. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	887,881.18	887,881.18	887,881.18	100.00
	Jardín de Niños Esther Coutino Orozco. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	201,862.08	201,862.08	201,862.08	100.00
	Jardín de Niños Fernando Montes de Oca. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	2,582,956.58	258,288.1	257,395.4	100.00
	Jardín de Niños Fernando Montes de Oca. Obras de Construcción.	Altamirano	0.00	1,487,989.74	1,487,963.45	1,251,652.74	100.00
	Jardín de Niños Francisco González Bocanegra. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	694,056.21	694,046.0	694,046.0	100.00
	Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	863,292.61	863,292.61	863,292.61	100.00
	Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	373,365.11	373,365.1	373,365.1	100.00
	Jardín de Niños Francisco José Gabilondo Soler. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	907,897.01	907,887.75	907,887.75	100.00
	Jardín de Niños Francisco Petrarca. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	931,090.93	931,031.78	927,097.80	99.99
	Jardín de Niños Francisco Petrarca. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	671,643.58	671,643.6	671,643.6	100.00
	Jardín de Niños Francisco Sarabia. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,421,798.40	2,421,739.02	1,747,489.23	100.00
	Jardín de Niños Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordoñez. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	619,631.28	0.00	0.00	0.00
	Jardín de Niños Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	47,598.81	0.0	0.0	0.00
	Jardín de Niños Gabilondo Soler. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	240,815.59	232,365.09	222,073.46	96.49
	Jardín de Niños Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	1,206,132.89	120,610.6	102,185.0	100.00
	Jardín de Niños Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	899,609.13	413,881.70	413,881.70	46.01
	Jardín de Niños Gabriela Mistral. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	71,813.34	71,813.3	71,813.3	100.00
	Jardín de Niños General Juan Crisóstomo Bonilla. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,535,345.11	153,534.5	153,534.5	100.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M. CIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
31	41	51	61	71	81	91	101
	Jardín de Niños Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Ocotepec	0.00	656,051.85	636,535.46	608,280.32	97.03
	Jardín de Niños Guadalupe Victoria. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0.00	41,917.91	41917.9	41917.9	100.00
	Jardín de Niños Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Mitontic	0.00	1,236,950.19	1236942.9	1236942.9	100.00
	Jardín de Niños Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	1,340,115.80	1,340,095.43	1,306,063.98	100.00
	Jardín de Niños Guillermo Prieto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	174,295.22	174295.2	174295.2	100.00
	Jardín de Niños Gustavo Adolfo Bécquer. Obras de Construcción.	Suchiate	0.00	1,447,191.90	1,447,191.90	1,447,191.90	100.00
	Jardín de Niños Hermilo Abreu Gómez. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	910,661.17	910,634.21	872,363.46	100.00
	Jardín de Niños Ignacio Allende. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,120,665.06	1120665.1	1120665.1	100.00
	Jardín de Niños Ignacio Allende. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	579,403.76	579,403.76	579,403.76	100.00
	Jardín de Niños Ignacio Chávez. Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	1,818,933.07	1810524.0	1810524.0	99.54
	Jardín de Niños Jaime Nuno. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	846,033.13	845,985.53	842,366.10	99.99
	Jardín de Niños Jaime Nuno. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	241,178.29	241178.3	241178.3	100.00
	Jardín de Niños Jaime Sabinés Gutiérrez. Obras de Construcción.	Santiago, El Pinar	0.00	976,742.77	976,715.62	976,715.62	100.00
	Jardín de Niños José de los Reyes Martínez. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	854,019.41	567829.3	556110.0	66.49
	Jardín de Niños José Emilio Grajales. Obras de Construcción.	Aldama	0.00	620,188.84	620,181.37	620,181.37	100.00
	Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,898,842.65	1898802.1	1898802.1	100.00
	Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	1,484,670.28	1,484,655.05	1,484,655.05	100.00
	Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	52,286.78	52286.8	52286.8	100.00
	Jardín de Niños José Revueltas. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	912,294.73	912,269.87	912,269.87	100.00
	Jardín de Niños José Revueltas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Frontera Comalapa	0.00	161,323.35	161323.4	161323.4	100.00
	Jardín de Niños José Vasconcelos Calderón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	85,331.89	85302.0	85302.0	99.96
	Jardín de Niños Josefa Ortiz De Domínguez. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	690,585.57	690573.5	690573.5	100.00
	Jardín de Niños Juan Amos Comerio. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	3,264,785.25	1970728.7	1942920.2	60.36
	Jardín de Niños Juan Jacobo Rousseau. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	755,202.04	755,193.79	743,916.64	100.00
	Jardín de Niños Juan Rulfo. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	483,295.57	483295.6	483295.6	100.00
	Jardín de Niños Justicia Social. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	1,219,405.11	1219369.7	1181689.9	100.00
	Jardín de Niños La Corregidora. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	342,511.05	342,481.07	319,871.18	99.99
	Jardín de Niños La Corregidora. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	305,112.21	305112.2	305112.2	100.00
	Jardín de Niños Leona Vicario. Obras de Construcción.	Ocotepec	0.00	1,294,230.64	1,294,169.72	1,294,169.72	100.00
	Jardín de Niños Leona Vicario. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	1,747,557.56	1,747,500.87	1,737,325.30	100.00
	Jardín de Niños Leona Vicario. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0.00	388,930.21	388930.2	388930.2	100.00
	Jardín de Niños Luis Donald Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	2,349,656.96	2,349,583.33	2,349,583.33	100.00
	Jardín de Niños Luis Donald Colosio Murrieta. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	119,877.54	119877.5	119877.5	100.00
	Jardín de Niños Malintzin. Obras de Construcción.	Berriozabal	0.00	816,024.34	815,967.57	815,967.57	99.99
	Jardín de Niños Malintzin. Mantenimiento y Rehabilitación.	Berriozabal	0.00	512,349.46	512349.5	512349.5	100.00
	Jardín de Niños Manuel Velasco Suárez. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,616,812.69	1,616,786.53	1,616,786.53	100.00
	Jardín de Niños María Adelina Flores Morales. Obras de Construcción.	Ocotepec	0.00	544,094.06	544066.3	526779.0	99.99
	Jardín de Niños María Adelina Flores Morales. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0.00	182,127.48	182,127.48	182,127.48	100.00
	Jardín de Niños María de Angulo. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,845,838.54	2845838.5	2845838.5	100.00
	Jardín de Niños María Elena Chanes. Obras de Construcción.	Bella Vista	0.00	963,669.16	963,640.34	963,640.34	100.00
	Jardín de Niños Marie Curie. Obras de Construcción.	Ocotepec	0.00	575,266.17	575240.3	575240.3	100.00
	Jardín de Niños Marie Curie. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0.00	172,149.15	172,149.15	172,149.15	100.00
	Jardín de Niños Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	2,617,616.08	2,617,545.85	2,392,280.46	100.00
	Jardín de Niños Melchor Ocampo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Reforma	0.00	253,539.13	253539.1	253539.1	100.00
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Mitontic	0.00	207,421.07	207,395.50	207,395.50	99.99
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0.00	161,025.82	161025.8	161025.8	100.00
	Jardín de Niños Naciones Unidas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,253,532.24	2,253,463.78	2,155,926.76	100.00
	Jardín de Niños Niños Héroes. Obras de Construcción.	Tapalapa	0.00	1,680,357.18	1,680,287.49	1,680,287.49	100.00
	Jardín de Niños Niños Héroes. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapalapa	0.00	179,895.72	179895.7	179895.7	100.00
	Jardín de Niños Pedro Moreno. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	1,006,420.24	1006374.8	1006374.8	100.00
	Jardín de Niños Pedro Moreno. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	278,077.53	278,077.53	278,077.53	100.00
	Jardín de Niños Prudencio Moscoso Pastrana. Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	1,311,853.49	655926.7	655926.7	50.00
	Jardín de Niños Rafael de Paz González. Obras de Construcción.	Amatán	0.00	459,054.53	459048.4	450172.5	100.00
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,626,956.60	1626894.6	1615743.4	100.00
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	3,882,980.50	3,882,909.15	3,593,297.67	100.00
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	453,483.61	226,741.80	226,741.80	50.00
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	3,135,181.87	3,135,181.87	3,135,181.87	100.00
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	341,255.05	341,255.05	341,255.05	100.00
	Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	1,059,412.77	1,059,412.77	1,059,412.77	100.00
	Jardín de Niños Tirso de Molina. Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	627,329.25	627298.5	627298.5	100.00
	Jardín de Niños Tomas Martínez Vázquez. Obras de Construcción.	Acala	0.00	1,779,307.47	1,779,273.32	1,627,861.36	100.00
	Jardín de Niños Tomas Martínez Vázquez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Acala	0.00	447,307.43	447307.4	447307.4	100.00
	Jardín de Niños Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,869,112.61	1869099.3	1869099.3	100.00
	Jardín de Niños Vicente Suárez. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	503,630.23	503,610.10	503,610.10	100.00
	Primaria 13 de Enero. Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	0.00	1,697,847.15	1,697,827.56	1,233,107.39	100.00
	Primaria 15 de Mayo. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	2,545,066.67	2,544,935.83	2,516,140.81	99.99
	Primaria 15 de Mayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	382,182.72	382182.7	382182.7	100.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)
	Primaria 15 de Septiembre. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	1,386,112.47	1,386,064.17	1,272,171.54	100.00
	Primaria 16 de Septiembre. Obras de Construcción.	Bella Vista	0.00	1,374,614.33	1,374,558.76	1,374,558.76	100.00
	Primaria 20 de Noviembre. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,217,139.06	1,217,129.00	1,207,003.71	100.00
	Primaria 20 De Noviembre. Obras de Construcción.	Ixtacomitán	0.00	872,405.02	872,405.0	872,405.0	100.00
	Primaria 21 de Agosto. Obras de Construcción.	Berriozabal	0.00	1,772,827.17	1,772,705.3	1,425,626.3	99.99
	Primaria 21 de Agosto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Berriozabal	0.00	180,296.68	180,296.68	180,296.68	100.00
	Primaria 21 de Marzo. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	713,781.10	356,884.86	356,884.86	50.00
	Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	La Independencia	0.00	2,920,422.26	2,920,422.26	2,920,422.26	100.00
	Primaria 5 de Febrero. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	1,112,087.53	1,098,729.1	1,083,814.7	98.80
	Primaria 5 de Febrero. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	1,737,588.71	1,737,588.71	1,737,588.71	100.00
	Primaria 5 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0.00	258,667.92	258,667.9	258,667.9	100.00
	Primaria 5 de Mayo. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	1,444,876.23	1,444,857.46	1,374,994.65	100.00
	Primaria 5 de Mayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0.00	181,575.01	181,575.0	181,575.0	100.00
	Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	3,354,996.43	3,354,927.9	3,318,212.1	100.00
	Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	3,173,702.46	1,586,820.07	1,586,820.07	50.00
	Primaria Adolfo López Mateos. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Concordia	0.00	810,353.97	810,353.97	810,353.97	100.00
	Primaria Adolfo Ruiz Cortines. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	1,970,905.23	1,970,905.23	1,970,905.23	100.00
	Primaria Adolfo Ruiz Cortínez. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,197,101.23	1,197,037.4	1,185,332.1	99.99
	Primaria Adolfo Ruiz Cortínez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	392,757.04	392,757.04	392,757.04	100.00
	Primaria Alberto González Blanco. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,331,683.00	665,813.5	665,813.5	50.00
	Primaria Amado Nervo Ordaz. Obras de Construcción.	Bella Vista	0.00	1,746,604.46	873,297.3	873,297.3	50.00
	Primaria Andrés Quintana Roo. Obras de Construcción.	Maravilla Tenejapa	0.00	3,276,705.70	3,276,606.7	3,276,606.7	100.00
	Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	2,121,251.27	1,060,577.46	1,060,577.46	50.00
	Primaria Ángel Albino Corzo. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	754,789.57	754,767.2	745,182.8	100.00
	Primaria Ángel Albino Corzo. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0.00	1,026,134.00	1,026,112.6	983,186.1	100.00
	Primaria Ángel M. Corzo. Obras de Construcción.	Juárez	0.00	796,066.65	796,001.7	796,001.7	99.99
	Primaria Ángel M. Corzo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Juárez	0.00	164,968.84	164,968.84	164,968.84	100.00
	Primaria Antonio Caso. Obras de Construcción.	Huitiupán	0.00	3,300,285.38	3,300,285.4	3,300,285.4	100.00
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	2,594,856.17	2,594,822.9	2,594,822.9	100.00
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,457,016.61	1,456,980.4	1,428,071.9	100.00
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chiapilla	0.00	1,101,877.11	550,938.54	550,938.54	50.00
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,253,543.29	1,253,543.3	1,253,543.3	100.00
	Primaria Benito Juárez García, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento, Localidad Tenango. Indirectos para Obras.	Ocosingo	0.00	23,770.37	23,770.37	23,770.37	100.00
	Primaria Benito Juárez García, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento, Localidad Tenango. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	9,533,847.57	9,533,847.6	9,533,847.6	100.00
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	1,540,429.35	1,512,688.45	1,502,614.47	98.20
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Aldama	0.00	1,219,733.03	1,219,689.9	1,093,533.9	100.00
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	1,159,772.92	1,159,712.0	1,123,754.0	99.99
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	La Independencia	0.00	2,003,539.66	2,003,458.1	1,991,397.9	100.00
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Coapilla	0.00	1,922,042.12	1,921,976.7	1,868,495.8	100.00
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,051,778.22	1,051,765.52	1,051,765.52	100.00
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Chicoasén	0.00	2,412,053.08	1,206,004.5	1,206,004.5	50.00
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	1,073,104.13	3,060,45.6	3,060,45.6	28.52
	Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Aldama	0.00	530,899.52	530,899.52	530,899.52	100.00
	Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Reforma	0.00	382,437.14	382,437.14	382,437.14	100.00
	Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Independencia	0.00	373,023.36	373,023.36	373,023.36	100.00
	Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	461,012.98	461,012.98	461,012.98	100.00
	Primaria Carlos Augusto Vidal Sánchez. Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	1,447,806.57	499,901.39	499,901.39	34.53
	Primaria Carlos Augusto Vidal Sánchez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0.00	447,974.97	447,975.0	447,975.0	100.00
	Primaria Carmen G. Basurto. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	2,255,162.22	2,255,119.27	1,914,456.44	100.00
	Primaria Carmen G. Basurto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	520,034.82	520,034.8	520,034.8	100.00
	Primaria Centro Revolución. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	3,308,227.39	3,308,173.7	3,075,066.4	100.00
	Primaria Cesar Cruz Soto. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,839,165.05	1,839,117.2	1,774,870.8	100.00
	Primaria Cesar Cruz Soto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	150,650.35	150,650.35	150,650.35	100.00
	Primaria Cinco de Febrero. Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	403,092.69	403,080.4	385,265.3	100.00
	Primaria Cinco de Mayo. Obras de Construcción.	Amatán	0.00	1,487,346.34	1,487,296.5	1,438,895.0	100.00
	Primaria Cinco de Mayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Amatán	0.00	166,085.84	166,085.84	166,085.84	100.00
	Primaria Comunitaria Otilio Montaño. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0.00	630,908.54	630,873.50	614,918.27	99.99
	Primaria Comunitaria Otilio Montaño. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0.00	76,967.32	76,967.3	76,967.3	100.00
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,666,155.40	1,666,138.5	1,468,074.6	100.00
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	4,088,142.57	4,088,023.08	3,068,491.83	100.00
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0.00	3,161,301.26	3,161,149.37	2,481,225.15	100.00
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	1,836,262.78	1,836,262.78	1,836,262.78	100.00
	Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0.00	512,965.98	512,966.0	512,966.0	100.00
	Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Zinacantan	0.00	304,168.05	304,168.1	304,168.1	100.00
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,773,123.52	1,773,123.5	1,773,123.5	100.00
	Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	131,785.43	131,743.80	131,743.80	99.97
	Primaria Daniel Delgadillo, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento Etapa 2. Indirectos para Obras.	Totolapa	0.00	19,727.20	19,727.20	19,727.20	100.00
	Primaria Daniel Delgadillo, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento Etapa 2. Obras de Construcción.	Totolapa	0.00	8,936,459.52	8,936,459.5	8,936,459.5	100.00
	Primaria Doña Leona Vicario. Obras de Construcción.	Tzimol	0.00	1,150,589.26	1,150,579.43	1,150,579.43	100.00
	Primaria Dr. Alfonso Caso. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	1,586,499.30	1,586,467.88	1,584,387.92	100.00
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Tuzantán	0.00	2,445,951.84	2,445,848.6	2,445,848.6	100.00
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	1,061,008.81	1,061,008.81	1,061,008.81	100.00
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	153,811.55	153,811.6	153,811.6	100.00
	Primaria Dr. Manuel Gamio. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	2,618,562.22	2,618,457.5	1,650,731.4	100.00
	Primaria Dr. Manuel Gamio. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	728,796.34	728,796.34	728,796.34	100.00
	Primaria Dr. Rodulfo Figueroa Esquina. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	1,006,973.31	1,006,940.2	1,006,940.2	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar, Reconstrucción y equipamiento 2da. Etapa. Indirectos para Obras.	Altamirano	0.00	23,361.65	23,361.65	23,361.65	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar, Reconstrucción y equipamiento 2da. Etapa. Obras de Construcción.	Altamirano	0.00	8,062,937.75	8,062,937.8	8,062,937.8	100.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO / MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
31	41	51	61	71	81	91	101
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	0.00	1,760,362.77	1,760,294.87	1,751,740.46	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	2,603,373.35	2603316.7	2603316.7	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	1,744,839.46	1744802.2	1744802.2	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	2,232,094.57	2232031.0	2193470.8	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,521,667.42	1,521,626.88	1,510,607.76	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	2,215,990.94	2215924.7	2215924.7	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Chicoasén	0.00	795,483.60	795450.1	778425.3	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Siltepec	0.00	3,988,801.01	3,988,766.81	3,318,656.61	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	1,707,301.12	786,813.52	786,813.52	46.09
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Bejuclal de Ocampo	0.00	2,376,419.74	2,376,419.74	2,376,419.74	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	2,328,491.48	2,328,491.48	2,328,491.48	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	480,903.38	480,903.38	480,903.38	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Concordia	0.00	71,372.42	71,372.42	71,372.42	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Arriaga	0.00	218,564.27	218,564.27	218,564.27	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chicoasén	0.00	679,473.92	679,473.92	679,473.92	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0.00	133,626.04	133626.0	133626.0	100.00
	Primaria Enrique C. Rebsamen. Obras de Construcción.	Marqués de Comillas	0.00	2,206,788.33	2206743.8	2206743.8	100.00
	Primaria Ernesto Guevara. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	640,278.95	640,278.94	640,278.94	100.00
	Primaria Ernesto Guevara. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	497,317.73	497255.8	497255.8	99.99
	Primaria Eulalio Gutiérrez. Reconstrucción, ampliación y equipamiento, Localidad Plan de Ayala. Indirectos para Obras.	Las Margaritas	0.00	21,307.86	21,307.86	21,307.86	100.00
	Primaria Eulalio Gutiérrez. Reconstrucción, ampliación y equipamiento, Localidad Plan de Ayala. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	10,464,857.64	10464857.6	10464857.6	100.00
	Primaria Eva Sámano de López Mateos. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,358,132.58	1358132.6	1358132.6	100.00
	Primaria Ezequiel A. Chávez. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,062,427.39	1036282.7	845014.6	97.54
	Primaria Federico A. Corzo. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	2,074,110.29	2074110.3	2074110.3	100.00
	Primaria Felipe Carrillo Puerto. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0.00	739,002.67	716209.1	686043.9	96.92
	Primaria Francisco González Bocanegra. Obras de Construcción.	Aldama	0.00	1,331,013.68	1330976.9	1330976.9	100.00
	Primaria Francisco Ignacio Madero González. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	1,146,010.42	528078.0	528078.0	46.08
	Primaria Francisco Ignacio Madero González. Mantenimiento y Rehabilitación.	Reforma	0.00	89,818.27	89,818.27	89,818.27	100.00
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Aldama	0.00	1,081,484.47	1081469.3	1081469.3	100.00
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,237,285.59	2,237,146.49	2,212,681.91	99.99
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Chapultenango	0.00	701,114.47	691,905.98	691,905.98	98.69
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Acala	0.00	1,887,894.49	1887816.1	1887816.1	100.00
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,172,656.71	1172656.7	1172656.7	100.00
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	857,158.73	857158.7	857158.7	100.00
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chapultenango	0.00	79,065.28	79065.3	79065.3	100.00
	Primaria Francisco Javier Mina Larrea. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	910,985.99	123055.7	123055.7	13.51
	Primaria Francisco Javier Mina Larrea. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	664,874.51	664,874.51	664,874.51	100.00
	Primaria Francisco Javier Mina. Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0.00	924,950.03	924,925.72	919,908.20	100.00
	Primaria Francisco Javier Mina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Solosuchiapa	0.00	191,843.06	191843.1	191843.1	100.00
	Primaria Francisco Sarabia. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	3,032,927.54	3,032,669.16	3,032,669.16	99.99
	Primaria Francisco Sarabia. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,276,585.88	1,276,585.88	1,276,585.88	100.00
	Primaria Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Suchiate	0.00	1,158,371.01	1,151,086.40	1,151,086.40	99.37
	Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	1,141,551.72	1141517.1	1057796.1	100.00
	Primaria General Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0.00	1,912,148.86	1912086.1	1853025.0	100.00
	Primaria General Álvaro Obregón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0.00	264,839.75	264,839.75	264,839.75	100.00
	Primaria General Cesar A. Lara. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	2,064,872.71	2,064,856.50	2,064,856.50	100.00
	Primaria General Ignacio Zaragoza. Obras de Construcción.	Tzimol	0.00	2,079,156.61	2079114.9	2079114.9	100.00
	Primaria General Ignacio Zaragoza. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0.00	3,424,531.98	3,424,345.25	2,325,612.30	99.99
	Primaria General Ignacio Zaragoza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0.00	801,392.10	801392.1	801392.1	100.00
	Primaria Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	702,170.81	702,104.89	702,104.89	99.99
	Primaria Guillermo Prieto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	630,356.69	630356.7	630356.7	100.00
	Primaria Herclilio Espinoza Esquina. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,014,034.24	507,010.70	507,010.70	50.00
	Primaria Hermoso Nájera. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	2,864,372.84	1432186.4	1432186.4	50.00
	Primaria Ignacio Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	1,476,199.16	1,476,166.83	1,476,166.83	100.00
	Primaria Ignacio Allende. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	5,530,599.07	2765155.8	2765155.8	50.00
	Primaria Ignacio Ayala. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	2,328,936.46	2328936.5	2328936.5	100.00
	Primaria Ignacio José de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	3,164,110.43	3,164,110.43	3,164,110.43	100.00
	Primaria Ignacio Zaragoza Seguin. Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	1,497,696.82	589955.0	589955.0	39.39
	Primaria Ignacio Zaragoza Seguin. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0.00	317,743.07	317,743.07	317,743.07	100.00
	Primaria Ignacio Zaragoza. Obras de Construcción.	Coapilla	0.00	3,574,935.57	3,574,935.57	3,574,935.57	100.00
	Primaria Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,396,445.25	337,619.74	337,619.74	24.18
	Primaria Jaime Torres Bodet. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	721,133.66	721133.7	721133.7	100.00
	Primaria José Ángel Cenicerio. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	1,758,186.38	1,758,186.38	1,758,186.38	100.00
	Primaria José María Luis Mora. Obras de Construcción.	La Independencia	0.00	4,352,034.74	2,176,017.37	2,176,017.37	50.00
	Primaria José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	1,676,391.42	1,676,291.82	1,676,291.82	99.99
	Primaria José María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	509,786.94	509786.9	509786.9	100.00
	Primaria José María Morelos. Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	0.00	1,890,643.43	1890519.3	1608493.4	99.99
	Primaria José María Morelos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Amatenango de la Frontera	0.00	428,100.45	428,100.45	428,100.45	100.00
	Primaria José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Mitontic	0.00	1,403,117.34	1,403,102.19	1,403,102.19	100.00
	Primaria José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	810,887.26	810,865.32	794,446.53	100.00
	Primaria José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	3,275,955.01	3,275,870.35	3,028,064.33	100.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
31	41	51	61	71	81	91	101
	Primaria José Vasconcelos Calderón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	455,410.30	455,410.3	455,410.3	100.00
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	3,288,796.47	3288716.5	2971314.0	100.00
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	3,896,490.01	3896490.0	3896490.0	100.00
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	340,827.06	340,827.06	340,827.06	100.00
	Primaria Juan de la Barrera e Inzaurraga. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	1,898,968.19	819264.4	819264.4	43.14
	Primaria Juan de la Barrera e Inzaurraga. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	260,391.14	260,391.14	260,391.14	100.00
	Primaria Juan Escutia y Martínez. Obras de Construcción.	Totolapa	0.00	805,177.15	402588.6	402588.6	50.00
	Primaria Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,781,801.98	890,876.78	890,876.78	50.00
	Primaria Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	3,361,278.55	1,680,639.27	1,680,639.27	50.00
	Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	2,556,934.52	2,556,934.51	2,556,934.51	100.00
	Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	2,614,394.98	2,614,305.17	2,423,495.16	100.00
	Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Ocotepec	0.00	1,521,061.99	1,472,379.31	1,434,913.69	96.80
	Primaria Justo Sierra Méndez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	1,103,636.97	1103498.2	1103498.2	99.99
	Primaria Justo Sierra Méndez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0.00	217,462.04	217462.0	217462.0	100.00
	Primaria La Corregidora. Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0.00	955,593.34	955556.5	955556.5	100.00
	Primaria La Corregidora. Mantenimiento y Rehabilitación.	Solosuchiapa	0.00	200,893.16	200,893.16	200,893.16	100.00
	Primaria La Democracia. Obras de Construcción.	El Bosque	0.00	2,025,272.49	1,012,604.30	1,012,604.30	50.00
	Primaria Lázaro Cárdenas de Río. Obras de Construcción.	Ixtacomitán	0.00	721,402.15	289,568.87	289,568.87	40.14
	Primaria Lázaro Cárdenas de Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtacomitán	0.00	142,264.41	142264.4	142264.4	100.00
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento, Localidad San Antonio las Delicias (Pamala) 2da. Etapa. Indirectos para Obras.	Ocosingo	0.00	16,820.22	16,820.22	16,820.22	100.00
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento, Localidad San Antonio las Delicias (Pamala) 2da. Etapa. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	4,557,948.38	4557948.4	4557948.4	100.00
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	723,547.55	723,501.21	723,501.21	99.99
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Yajalón	0.00	1,216,348.26	1,216,284.82	1,172,107.10	99.99
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Ocotepec	0.00	2,042,810.96	2,042,760.99	1,658,469.50	100.00
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Unión Juárez	0.00	3,780,189.71	1890056.6	1890056.6	50.00
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	904,198.54	904198.5	904198.5	100.00
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0.00	125,154.64	125154.6	125154.6	100.00
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Yajalón	0.00	499,876.99	499877.0	499877.0	100.00
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0.00	273,146.71	273146.7	273146.7	100.00
	Primaria Leandro Valle. Obras de Construcción.	Mitontic	0.00	2,996,714.45	2,996,714.45	2,996,714.45	100.00
	Primaria Leandro Valle. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0.00	396,479.30	396434.5	396434.5	99.99
	Primaria Leona Vicario. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,133,934.02	2,133,874.60	2,112,274.51	100.00
	Primaria Leona Vicario. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	629,873.85	626,349.05	611,299.33	99.44
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Huitupán	0.00	2,216,540.12	2216508.6	2193115.6	100.00
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Maravilla Tenejapa	0.00	1,574,506.42	1,574,506.42	1,574,506.42	100.00
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	3,124,970.14	3,124,970.14	3,124,970.14	100.00
	Primaria Lic. Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	4,200,895.47	4,200,830.34	4,181,515.68	100.00
	Primaria Lic. Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	733,415.96	733,297.97	714,769.73	99.98
	Primaria Lic. Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	507,549.14	507549.1	507549.1	100.00
	Primaria Luis Pasteur. Obras de Construcción.	Metapa	0.00	1,660,441.35	1660418.6	1605136.8	100.00
	Primaria Manuel Altamirano. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	1,394,950.62	1394920.5	1394920.5	100.00
	Primaria Manuel Ávila Camacho. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,802,231.51	1802191.7	1460822.1	100.00
	Primaria Manuel Garza Aldape. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	1,447,921.40	1,447,921.40	1,447,921.40	100.00
	Primaria Marcos Enrique Becerra. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	5,357,381.23	5357381.2	5357381.2	100.00
	Primaria Margarita Maza de Juárez. Obras de Construcción.	La Independencia	0.00	1,321,033.05	1,321,033.05	1,321,033.05	100.00
	Primaria Mariano Matamoros. Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	2,146,939.14	2146923.3	2135392.3	100.00
	Primaria Mariano Matamoros. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	2,202,755.66	2202755.7	2202755.7	100.00
	Primaria Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	1,175,103.75	1,175,076.00	1,175,076.00	100.00
	Primaria Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	Ocotepec	0.00	2,049,778.42	2,049,711.52	2,042,540.09	100.00
	Primaria Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	576,868.59	576,868.59	576,868.59	100.00
	Primaria México. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	3,037,066.08	3036956.7	3025730.6	100.00
	Primaria Mi Patria. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	2,246,056.12	2,246,025.00	2,215,539.74	100.00
	Primaria Miguel Alemán Valdés. Obras de Construcción.	Juárez	0.00	2,030,444.44	1015198.0	1015198.0	50.00
	Primaria Miguel Álvarez del Toro. Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	2,388,254.86	1062157.7	1062157.7	44.47
	Primaria Miguel Álvarez del Toro. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapa	0.00	263,939.47	263,939.47	263,939.47	100.00
	Primaria Miguel Fernández Félix. Obras de Construcción.	Aldama	0.00	786,548.54	786534.7	786534.7	100.00
	Primaria Miguel Fernández Félix. Mantenimiento y Rehabilitación.	Aldama	0.00	167,115.27	167,115.27	167,115.27	100.00
	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	2,408,000.70	2407951.0	2220506.3	100.00
	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Francisco León	0.00	1,741,204.89	1741204.9	1741204.9	100.00
	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Francisco León	0.00	678,763.77	678,763.77	678,763.77	100.00
	Primaria Moctezuma I. Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	1,070,161.68	442534.8	442534.8	41.35
	Primaria Moctezuma I. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mapastepec	0.00	185,092.18	185,092.18	185,092.18	100.00
	Primaria Moctezuma II. Obras de Construcción.	Ocotepec	0.00	1,086,109.77	1,086,095.10	1,040,874.67	100.00
	Primaria Narciso Mendoza. Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	2,360,347.97	2360283.9	2338345.8	100.00
	Primaria Narciso Mendoza. Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	1,271,156.80	1,220,178.68	1,190,400.90	95.99
	Primaria Narciso Mendoza. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	2,434,658.54	2,434,616.07	2,387,125.64	100.00
	Primaria Narciso Mendoza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	623,065.79	623065.8	623065.8	100.00
	Primaria Nicolás Bravo Rueda. Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	1,556,791.77	778395.9	778395.9	50.00
	Primaria Nicolás Bravo. Obras de Construcción.	Pantepec	0.00	2,447,897.71	2447845.9	2447845.9	100.00
	Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Ocotepec	0.00	1,174,760.32	428565.3	428565.3	36.48
	Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0.00	317,590.38	317,590.38	317,590.38	100.00
	Primaria Niños Héroes. Obras de Construcción.	Acacoyagua	0.00	2,086,944.40	2,086,875.80	1,828,396.94	100.00
	Primaria Niños Héroes. Obras de Construcción.	Pantepec	0.00	1,457,492.80	1457467.1	1457467.1	100.00
	Primaria Niños Héroes. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	2,890,908.21	2,888,616.40	2,438,388.90	99.92

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
31	41	51	61	71	81	91	101
	Primaria Otilio Montaño, Reconstrucción y equipamiento, Localidad de Tzontalja. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	8,750,609.77	8750609.8	8750609.8	100.00
	Primaria Otilio Montaño, Reconstrucción y equipamiento, Localidad de Tzontalja. Indirectos para Obras.	Oxchuc	0.00	17,277.85	17,277.85	17,277.85	100.00
	Primaria Presidente Juárez. Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	3,242,492.52	3242428.8	2675967.1	100.00
	Primaria Primero de Mayo. Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	1,338,613.69	437025.3	437025.3	32.65
	Primaria Primero de Mayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Trinitaria	0.00	464,563.04	464,563.04	464,563.04	100.00
	Primaria Primero de Septiembre. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,130,143.89	1,130,128.12	1,094,839.98	100.00
	Primaria Quetzalcóatl. Obras de Construcción.	Huixtán	0.00	1,331,974.22	1331950.3	1331950.3	100.00
	Primaria Quetzalcóatl. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0.00	237,396.75	237,396.75	237,396.75	100.00
	Primaria Rafael Ramírez Castañeda. Obras de Construcción.	La Independencia	0.00	2,089,763.14	2,089,740.55	2,078,668.17	100.00
	Primaria Rafael Ramírez Castañeda. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	1,231,756.10	1,231,756.10	1,231,756.10	100.00
	Primaria Raza de Bronce. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	1,985,629.92	1,985,619.91	1,912,672.58	100.00
	Primaria Reforma Educativa. Obras de Construcción.	Tapalapa	0.00	1,059,633.23	1059572.1	1034627.4	99.99
	Primaria Reforma Educativa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapalapa	0.00	374,407.42	374,407.42	374,407.42	100.00
	Primaria Republica de Honduras. Obras de Construcción.	Ostucán	0.00	3,473,302.85	3,473,302.85	3,473,302.85	100.00
	Primaria Republica de Honduras. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ostucán	0.00	269,193.21	269128.0	269128.0	99.98
	Primaria Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Acapetahua	0.00	2,188,412.21	2188412.2	2188412.2	100.00
	Primaria Rubén Darío. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	2,452,059.68	2,451,945.09	2,356,866.22	100.00
	Primaria Rubén Darío. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	441,691.68	441691.7	441691.7	100.00
	Primaria Salvador Urbina. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	2,256,731.79	2256731.8	2256731.8	100.00
	Primaria Salvador Urbina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	530,033.00	530,033.00	530,033.00	100.00
	Primaria Simón Bolívar. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,537,360.68	2,537,313.87	2,472,723.14	100.00
	Primaria Sor Juana Inés de la Cruz. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,059,679.09	1059679.1	1059679.1	100.00
	Primaria Tierra y Libertad. Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	1,246,007.24	1,245,981.55	1,245,981.55	100.00
	Primaria Tierra y Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0.00	471,218.04	471218.0	471218.0	100.00
	Primaria Unión y Progreso. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	2,004,269.95	2004206.8	2004206.8	100.00
	Primaria Valentín Gómez Farías, Reconstrucción y equipamiento. Indirectos para Obras.	Altamirano	0.00	29,246.98	29,246.98	29,246.98	100.00
	Primaria Valentín Gómez Farías, Reconstrucción y equipamiento. Obras de Construcción.	Altamirano	0.00	7,458,324.46	7458324.5	7458324.5	100.00
	Primaria Valentín Gómez Farías. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	381,520.37	381495.4	381495.4	99.99
	Primaria Valentín Gómez Farías. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	197,012.11	197,012.11	197,012.11	100.00
	Primaria Vicente Suarez. Obras de Construcción.	El Bosque	0.00	835,155.34	835,143.18	835,143.18	100.00
	Primaria Vicente Suarez. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Bosque	0.00	62,706.05	62706.1	62706.1	100.00
	Primaria Xicoténcatl. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	2,587,684.73	2,587,561.64	2,497,183.83	100.00
	Primaria Xicoténcatl. Obras de Construcción.	Metapa	0.00	5,216,407.95	5216408.0	5216408.0	100.00
	Primaria Xicoténcatl. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	607,506.93	607506.9	607506.9	100.00
	Programa de Infraestructura Educativa para Municipios de Mayor Marginación. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	85,543,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Secundaria Delisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	4,838,043.08	2,808,708.93	2,764,241.40	58.08
	Secundaria Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	244,899.85	244899.9	244899.9	100.00
	Secundaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	2,257,957.60	1128978.8	1128978.8	50.00
	Secundaria Fray Víctor María Flores. Obras de Construcción.	Tapalapa	0.00	888,434.73	888,403.55	888,403.55	100.00
	Secundaria General José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Suchiate	0.00	3,118,382.37	3,118,294.37	3,071,211.12	100.00
	Secundaria General Juan de la Barrera. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	3,868,498.07	3857904.3	3820688.5	99.73
	Secundaria General No.0047 Sor Juana Inés de la Cruz, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento 2da. Etapa. Indirectos para Obras.	Ocosingo	0.00	30,071.55	30071.6	30071.6	100.00
	Secundaria General No.0047 Sor Juana Inés de la Cruz, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento 2da. Etapa. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	12,454,128.51	12,454,128.51	12,454,128.51	100.00
	Secundaria General Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Tuzantán	0.00	1,381,720.64	1381697.3	1368113.6	100.00
	Secundaria Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	1,564,342.61	1564342.6	1564342.6	100.00
	Secundaria Ignacio Zaragoza Seguin. Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	668,195.70	668195.7	668195.7	100.00
	Secundaria Ignacio Zaragoza Seguin. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0.00	496,031.92	496,031.92	496,031.92	100.00
	Secundaria Juan Jaime Domínguez Ortega. Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	3,899,966.63	1,949,983.30	1,949,983.30	50.00
	Secundaria Ramón López Velarde. Obras de Construcción.	Mazatán	0.00	5,246,877.65	5246878.9	4358702.7	100.00
	Secundaria Sierra Madre de Chiapas. Obras de Construcción.	El Porvenir	0.00	1,454,319.78	553442.8	553442.8	38.06
	Secundaria Sierra Madre de Chiapas. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Porvenir	0.00	347,434.28	347,434.28	347,434.28	100.00
	Secundaria Técnica Agropecuaria No.0160. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	0.00	4,726,365.21	2,363,133.90	2,363,133.90	50.00
	Secundaria Técnica N0.0131. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	4,222,008.34	4221840.7	4206884.1	100.00
	Secundaria Técnica No.0026. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,687,686.54	1,662,534.26	1,641,375.84	98.51
	Secundaria Técnica No.0033. Obras de Construcción.	Tecpatán	0.00	3,120,611.10	3120403.4	3061526.4	99.99
	Secundaria Técnica No.0033. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tecpatán	0.00	2,527,933.76	2,527,933.76	2,527,933.76	100.00
	Secundaria Técnica No.0060. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,888,829.71	588483.8	588483.8	31.16
	Secundaria Técnica No.0060. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jiquipilas	0.00	711,809.12	711,809.12	711,809.12	100.00
	Secundaria Técnica No.0119, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento. Indirectos para Obras.	Aldama	0.00	20,029.19	20029.2	20029.2	100.00
	Secundaria Técnica No.0119, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento. Obras de Construcción.	Aldama	0.00	11,227,564.78	11,227,564.78	11,227,564.78	100.00
	Secundaria Técnica No.0129. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	4,583,063.01	2959545.9	2903953.4	64.58
	Secundaria Técnica No.0130, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento, Localidad Chacoma. Indirectos para Obras.	Tenejapa	0.00	17,559.49	17559.5	17559.5	100.00
	Secundaria Técnica No.0130. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento. Localidad Chacoma. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	6,699,602.63	6,999,602.63	6,999,602.63	100.00
	Secundaria Técnica No.0141. Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	2,529,957.02	2,529,883.56	2,469,572.64	100.00
	Secundaria Técnica No.0153. Obras de Construcción.	Mitontic	0.00	3,166,941.36	3166834.0	3149248.6	100.00
	Secundaria Tierra y Libertad. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	2,164,408.06	2164327.6	2164327.6	100.00
	Secundaria Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	2,055,474.37	2,055,416.67	1,977,608.26	100.00
	Secundaria Vicente Guerrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	409,192.77	409192.8	409192.8	100.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
31	41	51	61	71	81	91	101
	Telesecundaria No.0089 Ángel Albino Corzo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	1,009,419.25	1,009,419.25	1,009,419.25	100.00
	Telesecundaria No.0048 Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	2,232,729.19	1116364.6	1116364.6	50.00
	Telesecundaria No.0057 Miguel Álvarez del Toro. Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	3,053,974.14	3,053,899.12	2,627,270.38	100.00
	Telesecundaria No.0089 Ángel Albino Corzo. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,541,321.22	1541210.0	1434411.4	99.99
	Telesecundaria No.0105 Manuel Acuña. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	1,921,104.34	1,921,029.80	1,921,029.80	100.00
	Telesecundaria No.0141 José Emilio Grajales Moguel. Obras de Construcción.	Juárez	0.00	2,673,987.63	1,336,993.81	1,336,993.81	50.00
	Telesecundaria No.0147 Raymundo Efraín Enríquez. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	3,202,571.33	3,202,571.31	3,182,574.97	100.00
	Telesecundaria No.0147 Raymundo Efraín Enríquez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	501,403.72	501236.0	501236.0	99.97
	Telesecundaria No.0170 José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	1,605,609.34	1,605,609.34	1,605,609.34	100.00
	Telesecundaria No.0171 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	2,503,647.41	2,503,599.54	2,446,914.03	100.00
	Telesecundaria No.0171 24 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	414,480.90	414480.9	414480.9	100.00
	Telesecundaria No.0177 Enoch Cancino Casahonda. Obras de Construcción.	Osumacinta	0.00	2,536,137.80	2536092.1	2502489.9	100.00
	Telesecundaria No.0192 Jaime Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	2,218,664.74	2218591.8	2172502.6	100.00
	Telesecundaria No.0192 Jaime Sabines Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0.00	594,508.46	594,508.46	594,508.46	100.00
	Telesecundaria No.0193 Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Ostucacán	0.00	1,485,180.53	636,779.44	636,779.44	42.88
	Telesecundaria No.0193 Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ostucacán	0.00	211,568.87	211568.9	211568.9	100.00
	Telesecundaria No.0204 14 de Septiembre. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	1,424,158.64	1,424,078.95	1,212,043.30	99.99
	Telesecundaria No.0204 14 de Septiembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Reforma	0.00	622,632.66	622632.7	622632.7	100.00
	Telesecundaria No.0215. Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	2,868,955.75	2868914.4	2776771.5	100.00
	Telesecundaria No.0215. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	252,343.98	252,343.98	252,343.98	100.00
	Telesecundaria No.0268 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	980,028.07	980028.1	980028.1	100.00
	Telesecundaria No.0268 24 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	872,487.35	872,487.35	872,487.35	100.00
	Telesecundaria No.0297 Juan Bosco Occhieta. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	2,000,675.62	2,000,635.11	2,000,635.11	100.00
	Telesecundaria No.0329 Valentín Gómez Farías. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	3,341,171.98	1,656,346.96	1,656,346.96	49.57
	Telesecundaria No.0329 Valentín Gómez Farías. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	28,363.74	28363.7	28363.7	100.00
	Telesecundaria No.0427 Rufino Tamayo. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	783,107.13	783,107.13	783,107.13	100.00
	Telesecundaria No.0427 Rufino Tamayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0.00	486,341.79	486341.8	486341.8	100.00
	Telesecundaria No.0486 Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	1,522,876.40	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No.0486 Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0.00	344,282.73	0.0	0.0	0.00
	Telesecundaria No.0595 Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	2,490,647.70	2490647.7	2464249.6	100.00
	Telesecundaria No.0595 Vicente Guerrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	255,401.03	255,315.51	255,315.51	99.97
	Telesecundaria No.0612 Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	716,731.99	716,731.99	716,731.99	100.00
	Telesecundaria No.0612 Niños Héroes de Chapultepec. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huehuetán	0.00	747,000.95	680535.8	634952.3	91.10
	Telesecundaria No.0651 Ignacio Manuel Altamirano. Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	409,873.70	409836.0	277979.8	99.99
	Telesecundaria No.0651 Ignacio Manuel Altamirano. Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	401,842.25	401,842.25	401,842.25	100.00
	Telesecundaria No.0666 Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	1,480,491.11	1,480,491.11	1,480,491.11	100.00
	Telesecundaria No.0666 Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0.00	416,383.32	416383.3	416383.3	100.00
	Telesecundaria No.0767 José María Luis Mora. Obras de Construcción.	Sabanilla	0.00	1,450,381.43	1,450,307.49	833,400.34	99.99
	Telesecundaria No.0767 José María Luis Mora. Mantenimiento y Rehabilitación.	Sabanilla	0.00	1,070,773.76	1070773.8	1070773.8	100.00
	Telesecundaria No.0803 Lorenzo Velasco Akino. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	3,011,564.00	3011431.0	2997934.5	100.00
	Telesecundaria No.0803 Lorenzo Velasco Akino. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	354,222.61	354,222.61	354,222.61	100.00
	Telesecundaria No.0813. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	1,089,313.20	1089265.3	1089265.3	100.00
	Telesecundaria No.0813. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	609,143.73	609,143.73	609,143.73	100.00
	Telesecundaria No.0883 Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	1,793,150.01	1,793,150.01	1,793,150.01	100.00
	Telesecundaria No.0883 Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	188,955.17	188,935.05	188,935.05	99.99
	Telesecundaria No.0913 Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	1,512,418.50	1479669.8	1440386.8	97.83
	Telesecundaria No.0942 Sor Juana Inés de la Cruz. Obras de Construcción.	Sabanilla	0.00	1,656,232.77	1656065.1	1649975.3	99.99
	Telesecundaria No.0942 Sor Juana Inés de la Cruz. Mantenimiento y Rehabilitación.	Sabanilla	0.00	533,858.98	533,858.98	533,858.98	100.00
	Telesecundaria No.1076 Jaime Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	1,514,903.35	1,514,840.61	1,093,909.32	100.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
31	41	51	61	71	81	91	101
	Telesecundaria No.1100 Paulo Freire. Obras de Construcción.	Motzintla	0.00	566,661.88	566,661.88	566,661.88	100.00
	Telesecundaria No.1134 Sor Juana Inés de La Cruz. Obras de Construcción.	Tecpatán	0.00	1,416,045.37	1416027.8	1038960.8	100.00
	Telesecundaria No.1157 José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0.00	1,497,461.59	1,497,452.25	1,474,447.23	100.00
	Telesecundaria No.1176 Nicolás Bravo. Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	3,376,553.43	3,376,467.49	2,930,992.26	100.00
	Telesecundaria No.1199 Manuel Larrainzar Piñero. Obras de Construcción.	Bejucal de Ocampo	0.00	3,159,476.37	3,159,400.75	3,159,400.75	100.00
	Telesecundaria No.1233 Fray Pedro de Gante. Obras de Construcción.	Huixtán	0.00	2,403,571.74	2,403,544.97	2,403,544.97	100.00
	Telesecundaria No.1233 Fray Pedro de Gante. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0.00	516,866.56	516866.6	516866.6	100.00
	Telesecundaria No.1251 Octavio Paz Lozano. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	3,957,025.61	3,956,975.35	3,945,420.25	100.00
	Telesecundaria No.1294 Mariano Azuela. Obras de Construcción.	Escuintla	0.00	1,427,186.13	1,427,151.10	1,377,031.55	100.00
	Telesecundaria No.1294 Mariano Azuela. Mantenimiento y Rehabilitación.	Escuintla	0.00	70,890.81	70890.8	70890.8	100.00
	Telesecundaria No.1346 Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	1,686,041.46	1685969.6	1673764.9	100.00
	Telesecundaria No.1346 Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	4,111,993.04	4111993.0	4111993.0	100.00
	Telesecundaria No.1353 Mario Benedetti. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	3,165,884.90	3165884.9	3165884.9	100.00
	Telesecundaria No.1371 Bicentenario. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	2,204,989.00	1,098,142.91	1,098,142.91	49.80
	Telesecundaria No.1371 Bicentenario. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	8,703.16	8703.2	8703.2	100.00
	Telesecundaria No.1372 Rafael Ramírez Castañeda. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	564,303.25	564,277.70	564,277.70	100.00
	Telesecundaria No.1372 Rafael Ramírez Castañeda. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	79,518.33	79518.3	79518.3	100.00
	Telesecundaria No.1375 Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	2,314,944.94	2,314,912.98	2,301,587.41	100.00
	Telesecundaria No.1380 Javier Álvarez Ramos. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	2,102,013.96	1,050,989.73	1,050,989.73	50.00
	Telesecundaria No.1388 Ignacio Ramírez Calzada. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,390,104.00	1,390,063.47	1,390,063.47	100.00
	Telesecundaria No.1388 Ignacio Ramírez Calzada. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	79,340.40	79340.4	79340.4	100.00
	Telesecundaria No.1403 Bicentenario de la Independencia. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	1,538,307.37	1538296.2	1538296.2	100.00
	Telesecundaria No.1413 Quetzalcóatl. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,130,184.89	565,086.59	565,086.59	50.00
	Telesecundaria No.1450 Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	240,009.52	239993.5	220386.0	99.99
	Telesecundaria No.1450 Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	132,651.94	132,651.94	132,651.94	100.00
	Telesecundaria No.1450 Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	98,521.00	98521.0	98521.0	100.00
	Telesecundaria No.1455 20 de Noviembre. Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	1,358,035.19	1,358,009.17	1,358,009.17	100.00
	Telesecundaria No.1455 20 de Noviembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Concordia	0.00	72,949.29	72949.3	72949.3	100.00
	Telesecundaria No.1459 Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	2,529,813.89	2529743.0	2520759.0	100.00
	Telesecundaria No.1463 Niños Héroes. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	2,639,004.42	2,638,987.09	2,608,364.55	100.00
	Telesecundaria No.1468 Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	3,422,851.86	3,422,851.86	3,422,851.86	100.00
	Telesecundaria No.1470 Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	2,754,245.45	2592974.3	2565882.8	94.14
	Telesecundaria No.1480 Luis Donaldo Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	3,970,425.37	3970425.4	3970425.4	100.00
	Telesecundaria No.1504 Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	2,634,007.19	2633965.7	2633965.7	100.00
	Telesecundaria No.1506 Matilde Montoya Lafragua. Obras de Construcción.	Tuzantán	0.00	4,316,359.62	4316272.3	3938887.8	100.00
	Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 2. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	3,998,552.62	3998459.6	3402324.2	100.00
	Centro de Atención Múltiple Modalidad Escuela. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,802,492.31	2,802,447.32	2,705,825.09	100.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal. Región I METROPOLITANA. Obras de Construcción.	Metropolitana	56,857,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal. Región II VALLE ZOQUE. Obras de Construcción.	Valles Zoque	20,168,478.00	0.00	0.0	0.0	0.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal. Región III MEZCALAPA. Obras de Construcción.	Mezcalapa	20,168,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal. Región IV DE LOS LLANOS. Obras de Construcción.	De los Llanos	20,168,478.00	0.00	0.0	0.0	0.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal. Región IX ISTMO-COSTA. Obras de Construcción.	Istmo – Costa	16,868,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal. Región V ALTOS TSOTSIL-TSELTAI. Obras de Construcción.	Altos Tsotsil – Tsel'tai	38,229,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal. Región VI FRAILESCA. Obras de Construcción.	Frailesca	20,168,478.00	0.00	0.0	0.0	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
31	41	51	61	71	81	91	101
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región VII DE LOS BOSQUES. Obras de Construcción.	De los Bosques	20,168,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región VIII NORTE. Obras de Construcción.	Norte	20,168,478.00	0.00	0.0	0.0	0.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región X SOCONUSCO. Obras de Construcción.	Soconusco	45,856,865.00	0.00	0.0	0.0	0.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región XI SIERRA MARISCAL. Obras de Construcción.	Sierra Mariscal	36,857,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región XII SELVA LACANDONA. Obras de Construcción.	Selva Lacandona	17,225,178.00	0.00	0.0	0.0	0.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región XIII MAYA. Obras de Construcción.	Maya	20,168,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL. Obras de Construcción.	Tulijá Tsel'tal Chol	20,168,478.00	0.00	0.0	0.0	0.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región XV MESETA COMITECA TOJOLABAL. Obras de Construcción.	Meseta Comitica Tojolabal	17,450,748.00	0.00	0.0	0.0	0.00
	Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.0024. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	1,901,567.89	1,901,567.89	1,901,567.89	100.00
	Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) No.0235 Gaspar Díaz Reyes. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	2,719,964.15	2,719,853.83	2,195,147.82	100.00
	Centro de Capacitación Técnica Industrial No.0086. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	4,286,778.08	1,805,177.26	1,805,177.26	42.11
	Centro de Capacitación Técnica Industrial No.0086. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	676,423.52	676,423.5	676,423.5	100.00
	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Chenalhó. Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	4,743,546.34	474,341.2	362,495.4	100.00
	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos No.0045 Nuevo Juan del Grijalva. Obras de Construcción.	Ostuacán	0.00	3,525,367.50	352,526.0	287,499.1	100.00
	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos San Cristóbal de las Casas. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	3,660,158.85	3,660,031.12	3,648,039.40	100.00
	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Veinte de Noviembre. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	1,875,188.73	187,507.4	177,156.6	99.99
	Construcción y Equipamiento del Nivel Medio Superior. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	25,354,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No.0111 Rizo de Oro. Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	1,062,216.38	531,094.5	531,094.5	50.00
	Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No.0255 Puerto Madero. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	5,323,053.12	532,295.7	526,689.6	100.00
	Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No.0322 Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Marqués de Comillas	0.00	630,792.62	315,355.63	315,355.63	49.99
	Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No.0330 Saltillo. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	2,861,841.31	2,861,746.08	2,436,452.90	100.00
	Instituto Tecnológico de Tapachula. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	3,515,144.28	1,757,572.14	1,757,572.14	50.00
	Plantel Conalep No.0312 Tuxtla Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	4,934,096.71	246,704.4	246,704.4	50.00
	Preparatoria Jorge H. Bedwell. Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	1,333,201.77	1,333,201.77	1,333,201.77	100.00
	Preparatoria No.0002 Ocozacoautla. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	3,093,276.11	309,327.6	309,327.6	100.00
	Preparatoria Renovación Ángel Robles Ramírez. Obras de Construcción.	Acala	0.00	1,888,471.18	188,847.2	188,847.2	100.00
	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Construcción de Infraestructura Educativa (2a. Etapa). Terminación. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	3,000,000.00	299,985.2	149,992.6	100.00
	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Construcción de la 1a. Etapa del Edificio 2(Tipo H) en la sede Huixtla. Terminación. Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	6,276,288.36	627,126.3	519,128.9	99.92
	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Edificio para el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 2a. Etapa. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	10,361,656.55	10,361,656.55	7,743,828.87	100.00
	Universidad Politécnica de Chiapas. Mantenimiento de Edificios y Obras Exteriores. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	1,538,596.31	1,538,540.68	1,523,225.64	100.00
	Universidad Politécnica de Chiapas. Mantenimiento de Edificios y Obras Exteriores. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiapa	0.00	961,403.69	961,403.7	961,403.7	100.00
	Escuela Normal Mactumactza. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	5,111,782.29	5,111,782.29	5,111,782.29	100.00
	Escuela Normal Mactumactza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	317,934.10	317,934.1	317,934.1	100.00
	Construcción y Equipamiento del Nivel Superior. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	95,525,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	Programa Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	66,327,189.98	59,991,024.45	57,887,248.99	90.45
	Jardín de Niños Cesar Augusto Lara Ramos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Arriaga	0.00	436,654.16	436,631.77	436,631.77	99.99
	Jardín de Niños Abelardo L. Rodríguez. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	202,031.85	202,031.85	202,031.85	100.00
	Jardín de Niños Abelardo L. Rodríguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0.00	361,357.34	361,357.34	361,357.34	100.00
	Jardín de Niños Aquiles Serdán. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	351,016.59	351,016.59	351,016.59	100.00
	Jardín de Niños Aquiles Serdán. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	386,455.30	386,444.45	386,444.45	100.00
	Jardín de Niños Blanca Lidia Trejo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Sunuapa	0.00	443,090.79	443,070.75	443,070.75	100.00
	Jardín de Niños Emma Godoy. Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	188,233.90	188,233.90	188,233.90	100.00
	Jardín de Niños Emma Godoy. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapa	0.00	592,546.99	592,522.58	592,522.58	100.00
	Jardín de Niños Erasto Urbina García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	334,967.76	334,964.37	334,964.37	100.00
	Jardín de Niños Felipe Berriozábal. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Andrés Duraznal	0.00	1,017,431.45	1,017,367.10	1,017,367.10	99.99


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
31	41	51	61	71	81	91	101
	Jardín de Niños Francisco Márquez. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	258,578.10	258,578.10	258,578.10	100.00
	Jardín de Niños Francisco Márquez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	353,789.95	353,760.00	353,760.00	99.99
	Jardín de Niños Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0.00	315,052.50	315,052.50	315,052.50	100.00
	Jardín de Niños Fray Bartolomé de las Casas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0.00	318,246.59	318,222.43	302,409.30	99.99
	Jardín de Niños Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	984,713.25	984,713.25	984,713.25	100.00
	Jardín de Niños Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Santiago, El Pinar	0.00	160,358.34	160,358.34	160,358.34	100.00
	Jardín de Niños Gabriela Mistral. Mantenimiento y Rehabilitación.	Santiago, El Pinar	0.00	677,290.34	677,277.93	677,277.93	100.00
	Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	210,166.33	210,166.33	210,166.33	100.00
	Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	633,795.31	211,814.49	211,814.49	33.42
	Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	145,986.85	145,986.85	145,986.85	100.00
	Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	173,916.31	173,910.98	173,910.98	100.00
	Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	1,413,534.98	706,767.49	706,767.49	50.00
	Jardín de Niños Juan José Martínez. Obras de Construcción.	Chiapilla	0.00	80,129.22	80,129.22	80,129.22	100.00
	Jardín de Niños Juan José Martínez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapilla	0.00	413,959.32	394,990.58	394,990.58	95.42
	Jardín de Niños Manuel María Ponce. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pijijiapan	0.00	373,744.47	186,858.65	186,858.65	50.00
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	153,400.93	153,400.93	153,400.93	100.00
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ostuacán	0.00	479,609.64	479,573.13	479,573.13	99.99
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	369,041.46	368,993.40	368,993.40	99.99
	Jardín de Niños Naciones Unidas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	83,639.00	0.00	0.00	0.00
	Jardín de Niños Naciones Unidas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,015.35	0.00	0.00	0.00
	Jardín de Niños Ovidio Decroly. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	157,908.71	157,908.71	157,908.71	100.00
	Jardín de Niños Ovidio Decroly. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0.00	224,239.88	224,232.28	224,232.28	100.00
	Jardín de Niños Salvador Urbina. Obras de Construcción.	Unión Juárez	0.00	588,916.17	588,916.17	588,916.17	100.00
	Jardín de Niños Salvador Urbina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Unión Juárez	0.00	546,116.20	546,048.79	546,048.79	99.99
	Jardín de Niños Tierra y Libertad. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	274,226.10	274,226.10	274,226.10	100.00
	Jardín de Niños Tierra y Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	961,943.54	961,871.32	914,647.53	99.99
	Jardín de Niños Tlilloc. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	11,123.42	11,123.42	11,123.42	100.00
	Jardín de Niños Tlilloc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	341,484.16	341,468.68	341,468.68	100.00
	Jardín de Niños Tlilloc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	34,155.40	34,155.40	34,155.40	100.00
	Centro de Atención Psicopedagógico de Educación Preescolar XXVI-Tuxtla. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	583,353.98	583,353.98	583,353.98	100.00
	Centro de Atención Psicopedagógico de Educación Preescolar XXVI-Tuxtla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,979,971.24	2,979,865.29	2,083,631.39	100.00
	Primaria 15 de Mayo. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	841,196.16	841,196.16	841,196.16	100.00
	Primaria 15 de Mayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,552,200.23	1,552,100.75	1,260,902.40	99.99
	Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,158,566.94	1,158,566.94	1,158,566.94	100.00
	Primaria Adolfo López Mateos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,814,034.36	1,813,928.17	1,732,343.67	99.99
	Primaria Álvaro Obregón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larainzar	0.00	325,063.38	325,035.34	325,035.34	99.99
	Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chalchihuitán	0.00	647,797.64	647,795.65	647,795.65	100.00
	Primaria Bonampak. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	2,470,732.14	2,457,508.56	2,457,508.56	99.46
	Primaria Comunitaria Alfonso Reyes. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0.00	86,498.97	86,492.37	86,492.37	99.99
	Primaria Comunitaria El Pipila. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0.00	170,035.62	170,025.99	170,025.99	99.99
	Primaria Cuitaláhuac. Obras de Construcción.	Mitontic	0.00	30,059.03	30,059.03	30,059.03	100.00
	Primaria Cuitaláhuac. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0.00	277,750.90	277,737.74	277,737.74	100.00
	Primaria Felipe Carrillo Puerto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	1,050,018.89	524,973.81	524,973.81	50.00
	Primaria Fernando Castañón Gamboa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,060,976.22	1,030,488.11	1,030,488.11	50.00
	Primaria Francisco Ignacio Madero González. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapilula	0.00	1,421,947.69	710,929.95	710,929.95	50.00
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	724,554.22	724,537.82	724,537.82	100.00
	Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	259,513.57	259,513.57	259,513.57	100.00
	Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	334,545.95	334,512.95	321,141.35	99.99
	Primaria Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	El Porvenir	0.00	78,960.07	78,960.07	78,960.07	100.00
	Primaria Guillermo Prieto. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Porvenir	0.00	881,748.69	401,394.31	401,394.31	45.52
	Primaria Isabel La Católica. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	292,015.93	292,015.93	292,015.93	100.00
	Primaria Isabel La Católica. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	2,007,694.78	2,007,589.48	1,953,746.19	99.99
	Primaria Juan Amos Comenio. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0.00	246,340.19	246,340.19	246,340.19	100.00
	Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0.00	246,853.91	246,853.91	246,853.91	100.00
	Primaria Justo Sierra Méndez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0.00	376,215.43	376,182.80	362,969.92	99.99
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	446,558.14	446,546.74	446,546.74	100.00
	Primaria Mariano Abasolo. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	198,288.15	198,249.89	198,249.89	99.98
	Primaria Mariano Abasolo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	746,222.04	746,222.03	746,222.03	100.00
	Primaria Matías de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Yajalón	0.00	199,838.97	199,838.97	199,838.97	100.00
	Primaria Matías de Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Yajalón	0.00	1,111,612.79	1,111,600.21	1,111,600.21	100.00
	Primaria Niños Héroes. Obras de Construcción.	Huitupán	0.00	549,428.81	549,428.81	549,428.81	100.00
	Primaria Niños Héroes. Mantenimiento y Rehabilitación.	Sunuapa	0.00	272,971.88	272,951.61	272,951.61	99.99
	Primaria Niños Héroes. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huitupán	0.00	603,520.91	569,908.52	564,718.13	94.43
	Primaria Plan de Igualá. Obras de Construcción	Larainzar	0.00	52,166.80	0.00	0.00	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
31	41	51	61	71	81	91	101
	Primaria Plan de Iguala. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrazar	0.00	231,168.26	0.00	0.00	0.00
	Primaria Ricardo Flores Magón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Rosas	0.00	494,550.99	494,523.35	494,523.35	99.99
	Primaria Venustiano Carranza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0.00	360,181.31	360,151.06	360,151.06	99.99
	Primaria Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	51,766.94	51,747.18	51,747.18	99.96
	Primaria Vicente Guerrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0.00	466,169.23	466,169.22	466,169.22	100.00
	Secundaria Técnica No.0006 Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	10,537.66	10,537.66	10,537.66	100.00
	Secundaria Técnica No.0006 Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0.00	2,265,113.96	2,265,113.96	2,265,113.96	100.00
	Secundaria Técnica No.0116. Obras de Construcción.	Santiago, El Pinar	0.00	721,158.24	721,158.24	721,158.24	100.00
	Secundaria Técnica No.0116. Mantenimiento y Rehabilitación.	Santiago, El Pinar	0.00	2,180,066.67	2,179,841.59	2,179,841.59	99.99
	Telesecundaria No.0054 Eliseo Mellanes Castellanos. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Concordia	0.00	641,640.59	641,584.73	641,584.73	99.99
	Telesecundaria No.0076 La Patria es Primero. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Concordia	0.00	1,372,207.27	1,372,207.26	686,103.63	100.00
	Telesecundaria No.0265 Vicente Guerrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	1,059,186.26	1,059,148.08	1,059,148.08	100.00
	Telesecundaria No.0324 El Relicario. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	756,197.72	378,070.07	378,070.07	50.00
	Telesecundaria No.0427 Rufino Tamayo. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	173,148.99	173,148.99	173,148.99	100.00
	Telesecundaria No.0427 Rufino Tamayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0.00	1,463,573.88	1,463,573.88	1,463,573.88	100.00
	Telesecundaria No.0700 Tierra y Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtla	0.00	556,299.76	556,274.18	556,274.18	100.00
	Telesecundaria No.0764 José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Pantepec	0.00	585,000.31	585,000.31	585,000.31	100.00
	Telesecundaria No.0764 José Vasconcelos Calderón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pantepec	0.00	1,346,946.32	1,346,905.95	1,346,905.95	100.00
	Universidad Tecnológica de la Selva. Mantenimiento de Edificios y obras exteriores. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	118,132.60	118,132.60	118,132.60	100.00
	Universidad Tecnológica de la Selva. Mantenimiento de Edificios y obras exteriores. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	2,381,867.40	2,381,526.38	2,381,526.38	99.99
	Colegio de la Frontera Sur. Remodelación y Equipamiento para la Creación del Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	4,020,562.84	4,020,562.84	4,020,562.84	100.00
	Escuela Normal Mactumactza. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	860,828.33	860,828.33	860,828.33	100.00
	Escuela Normal Mactumactza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,056,761.88	597,966.77	597,966.77	29.07
045	Programa de Modernización de Edificios y Espacios Públicos		0.00	970,000.00	970,000.00	185,000.00	100.00
	Construcción de Módulo de Servicios Sanitarios en las Instalaciones del INIFECH. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	970,000.00	970,000.00	485,000.00	100.00

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



MTRA. LILIANA KRISTELL OROZCO MACÍAS

