



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

INDICE

MISIÓN Y VISIÓN.....	2
2.5 EDUCACIÓN	
2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA.....	3
2.5.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.....	5
2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR.....	7
2.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES.....	9
CUADRO DE INDICADORES DE RESULTADOS	
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.....	37
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	38
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS	
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

MISIÓN

Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez, y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo

VISIÓN

Consolidarse y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuye al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 - EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1- EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa. 007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 696,522,343.04 (seiscientos noventa y seis millones quinientos veintidós mil trescientos cuarenta y tres pesos 04/100 m.n.) del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020, Fondo Regional 2020, el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021 y el Fondo General de Participaciones, se concluyeron: **1,655** espacios educativos (**997** aulas, **19** laboratorios, **12** talleres, **273** anexos y **354** servicios sanitarios), equivalentes a: **539** aulas didácticas, **10** bibliotecas, **6** talleres, **174** servicios sanitarios, **21** canchas de usos múltiples, **4** salas de usos múltiples, **355** rehabilitaciones, **5** bodegas, **2** equipamientos, **55** plaza cívica, **348** obras exteriores, **24** cocinas, **31** direcciones, **2** aulas audio-visuales y **13** laboratorios; con estas acciones se beneficiaron a **63,490** alumnos, **30,488** mujeres y **33,002** hombres, entre ellos se tienen como proyectos relevantes:

Escuela Secundaria Técnica 33, ubicada en la cabecera municipal de Tecpatán. Atendida con la rehabilitación de edificios y obra exterior

Secundaria Ramon López Velarde, ubicada en la cabecera municipal de Mazatán, Atendida con la construcción de taller de electricidad y obra exterior



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 730

Telesecundaria 1506 Matilde Montoya Lafragua, ubicada en la localidad de La Flor, municipio de Tuzantan. Atendida con la construcción de 03 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior

Primaria General Ignacio Zaragoza., ubicada en la localidad de San Pablo Huacano, municipio de Ocoatepec. Atendida con la construcción de 05 aulas didácticas, rehabilitación de edificios, demolición de edificios y obra exterior

Escuela Secundaria Técnica Num. 131., ubicada en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez. Atendida con la construcción de 05 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería y señalización)

Así mismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2021, se tienen en proceso de ejecución: **78** aulas didácticas, **una** biblioteca, **31** servicio sanitario, **2** canchas de usos múltiples, **159** rehabilitaciones, **una** bodega, **6** plazas cívicas, **una** terminación de obra, **61** obras exteriores, **4** cocinas, **una** administración, **una** dirección y **un** aula audios-visual.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.2 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Con una inversión de \$ 32,925,636.95 (treinta y dos millones novecientos veinticinco mil seiscientos treinta y seis pesos 95/100 m.n.) del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020 y el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021 se concluyeron: **29** espacios educativos (**16** aulas, **un** laboratorio, **un** taller, **5** anexos y **6** servicios sanitarios), equivalentes a: **16** aulas didácticas, **un** taller, **4** servicio sanitario, **una** rehabilitación, **2** plazas cívicas, **11** obras exteriores, **una** administración y **un** laboratorio. Con estas acciones se beneficiaron a **5,522** alumnos, **2,850** mujeres y **2,672** hombres, entre ellos se tienen como proyectos relevantes:

EMSAD No. 255 Puerto Madero, ubicada en la localidad de Puerto Madero (San Benito) del municipio de Tapachula. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Chenalhó, ubicada en la cabecera municipal de Chenalhó. Atendida con la construcción de taller de trabajo social y obra exterior

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos San Cristóbal de las Casas, ubicada en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas. Atendida con la construcción de área administrativa y obra exterior



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 45 Nuevo Juan del Grijalva., ubicada en la localidad de Nuevo Juan del Grijalva municipio de Ostuacan. Atendida con la construcción de 04 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior.

EMSAD 330 Saltillo., ubicada en la localidad de Saltillo municipio de Las Margaritas. Atendida con la construcción de servicio sanitario y obra exterior.

Así mismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2021, se tienen en proceso de ejecución: **3** aulas didácticas, **un** taller, **11** rehabilitaciones, **4** obras exteriores y **un** laboratorio.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.3 - EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa. 007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 34,088,224.14 (treinta y cuatro millones ochenta y ocho mil doscientos veinticuatro pesos 14/100 m.n.) del Fondo Metropolitano 2019, el Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020 y el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021 se concluyeron: **10** espacios educativos (**un** aula, **7** laboratorios y **2** anexos), equivalentes a: **8** aulas didácticas, **una** biblioteca, **un** taller, **2** servicios sanitarios, **una** sala de usos múltiples, **4** rehabilitaciones, **un** equipamiento, **una** plaza cívica, **2** terminaciones de obra, **7** obras exteriores, **2** edificios a distancia y **2** laboratorios. Con estas acciones se beneficiaron a **25,280** alumnos, **12,000** mujeres y **13,280** hombres, entre ellos se tienen como proyectos relevantes:

Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales para la Frontera Sur UNICACH, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula. Atendida con la remodelación de un área para asesorías, un aula de posgrado, una cafetería, 2 bodegas, una sala de usos múltiples, un taller de informática, una biblioteca, una coordinación, 7 aulas didácticas, una clínica



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

de nutrición, 2 módulos de servicios sanitarios, 2 laboratorios de inglés, una sala de lectura, instalación de luminarias en edificación, instalación de red de voz y datos, equipamiento fijo (aire acondicionado), instalación de transformador de distribución, 150kva, clase 15kv tipo ped, construcción de barda perimetral, una cisterna de concreto (33m3), estacionamiento y plaza cívica.

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas sede Huixtla, ubicada en la cabecera municipal de Huixtla. Atendida con la construcción de la 1a. etapa del edificio 2(tipo H)

Universidad Tecnológica de la Selva sede Ocosingo, ubicada en la cabecera municipal de Ocosingo. Atendida con la rehabilitación de edificios y obra exterior

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas sede Tuxtla Gutiérrez, ubicada en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez. Atendida con la construcción de edificio para el instituto de investigación en gestión de riesgos y cambio climático

Así mismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2021 se tiene en proceso de ejecución: 9 rehabilitaciones, **una** terminación de obra y **2** obras exteriores.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.6 - OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.


Como parte de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas tiene la encomienda de normar y certificar la calidad de la infraestructura física en todos los niveles educativos.

Proyecto: Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos

Al cuarto trimestre de 2021, se elaboraron **443** cédulas, proyectos, cuantificación y catálogo de conceptos en todos los niveles educativos y se elaboraron **10** dictámenes técnico-estructural; beneficiando a **10** mujeres y **20** hombres, haciendo un total de **30** servidores públicos.

Proyecto: Contrato de obra de infraestructura educativa.

Al cuarto trimestre de 2021, se ejecutó la elaboración de presupuestos, revisión de estimaciones y elaboración de **448** contratos de obra pública; beneficiando a **10** mujeres y **12** hombres, haciendo un total de **22** servidores públicos.






GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021


2 1 1 2 0 7 3 0

Proyecto: Supervisión de la obra pública, vigilando que ésta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas.

Al cuarto trimestre de 2021, se realizaron **4,807** supervisiones de obras en los diversos niveles educativos que comprende el informe; beneficiando a **8** mujeres y **23** hombres, haciendo un total de **31** servidores públicos.

Proyecto: Construcción de Módulo de Servicios Sanitarios en las Instalaciones del INIFECH.

Al cuarto trimestre de 2021 el proyecto es financiado con economías de los recursos de ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos 2020 para beneficiar **100** mujeres y **150** hombres, haciendo un total de **250** servidores públicos.



Ing. Carlos Nandayaba Ramirez
Director de Planeación y Programación

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B001		JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA Construcción de un aula de usos múltiples, cocina rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 698 351.84	1 698 351.84	Cintalapa	Villamorelos	37	38	75
B002		JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BECQUER Terminación de construcción de sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barda perimetral, portón y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 447 191.90	1 447 191.90	Suchiate	20 de Noviembre	7	16	23
B003		JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO Terminación de construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	483 295.57	483 295.57	Ocosingo	San Juan Rómulo Calzada	24	28	52
B004		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ Terminación de construcción de un aula didáctica, construcción de sanitarios rurales y construcción de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería de piedra, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 059 412.77	1 059 412.77	Frontera Comalapa	San Luis	17	15	32
B005		JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO GARZON GONZALEZ Terminación de construcción de cocina rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 419 569.58	1 419 569.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	32	40	72
B006		JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE ANGULO Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 845 838.54	2 845 838.54	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	123	132	255
B007		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO Terminación de construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 236 657.72	1 236 657.72	Tenejapa	Tres Cerros	44	49	93
B008		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 135 181.87	3 135 181.87	Chamula	Bautista Chico	50	46	96
B009	4	JARDÍN DE NIÑOS GENERAL JUAN CRISOSTOMO BONILLA Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barda perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 535 345.11	1 535 345.11	Jiquipilas	Sinaloa	9	13	22
B010		JARDÍN DE NIÑOS ESTHER COUTINO OROZCO Terminación de construcción de cocina, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, barandal y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	887 881.18	887 881.18	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	38	33	71
B011		JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE Terminación de rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) c (preliminares y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 700 068.82	1 700 068.82	Chiapa de Corzo	Ignacio Allende	39	45	84
B012		JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Terminación de construcción 1 aula usar, dirección, rehabilitación de edificios a, c y f (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 221 471.08	3 221 471.08	Bochil	Bochil	135	143	278
B001		JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y acceso)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	984 713.25	984 713.25	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	90	103	193
B002		JARDÍN DE NIÑOS ABELARDO L. RODRIGUEZ Terminación de rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) y obra exterior (sustitución de plaza cívica y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	563 389.19	563 389.19	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	36	40	76
B003		JARDÍN DE NIÑOS TLALOC Terminación de rehabilitación de los edificios b,c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	386 762.98	386 747.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	77	80	157
B001		PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA Terminación de construcción de 9 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, obra exterior (escaleras, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, reiacero sobre muro de concreto)	Espacio Educativo	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	5 357 381.23	5 357 381.22	Simojovel	Simojovel de Allende	180	152	332
B002		PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE						0.00	1 447 921.40	1 447 921.40	Larráinzar	Tiabnal Alto	56	41	97

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B003		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores, acceso principal) PRIMARIA IGNACIO AYALA	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 328 936.46	2 328 936.46	Ocosingo	Cintalapa	165	181	346
B004		Terminación de construcción de 5 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios a, g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y f (preliminares, herrería, cancelería) PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 276 585.88	1 276 585.88	Ocosingo	Tzajalob	53	53	106
B005		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de agencia municipal, aulas de maderas y letrinas y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, acceso principal, enmallado perimetral) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	872 405.02	872 405.02	Ixtacomitán	El Escobal	41	38	79
B007		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica) PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 574 506.42	1 574 506.42	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	130	133	263
B008		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de asta bandera, sustitución de andadores y señalización) PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 059 679.09	1 059 679.09	Jiquipilas	Francisco Villa Uno	17	11	28
B009		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 164 110.43	3 164 110.43	Chamula	Pajaltón Alto	127	105	232
B010		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios b y c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 896 490.01	3 896 490.01	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	336	319	655
B011		Terminación de construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización) PRIMARIA JOSE ANGEL CENICERO	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 758 186.38	1 758 186.38	Larráinzar	Bachén	23	22	45
B012	4	Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 419 968.66	2 419 968.66	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	85	65	150
B013		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificio f (preliminares, herrería) PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 188 412.21	2 188 412.21	Acapetahua	El Madronal	39	29	68
B014		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA 5 DE FEBRERO	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 996 256.63	1 996 256.63	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	79	68	147
B015		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica) PRIMARIA 24 DE FEBRERO	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 920 422.26	2 920 422.26	La Independencia	San Antonio Buenavista	151	168	319
B016		Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	904 198.54	904 198.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	46	84
B017		Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, dirección, biblioteca y servicios sanitarios, demolición del edificio a y b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos) PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 214 820.36	1 214 820.36	Ocozacoautla de Espinosa	El Corazón Meyapac	5	11	16
B018		Terminación construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria) PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 321 033.05	1 321 033.05	La Independencia	El Rosario	29	33	62
B019		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 202 755.66	2 202 755.66	Bochil	Garrido Canaval (Chavarría)	72	78	150
B020		Terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera y señalización) PRIMARIA CUAUTHEMOC	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 140 430.83	2 140 430.83	Zinacantán	K'Aquete	26	32	58

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
D003		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, CON CLAVE CCT: 07DPR0285L DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS (2DA ETAPA) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (edificio c), construcción de 2 aulas didácticas (edificio d), construcción de 1 aula didáctica (edificio e), construcción de 1 aula de usos múltiples (edificio c)	Metro Cuadrado	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	4 574 768.60	4 574 768.60	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	133	139	272
D004		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EULALIO GUTIÉRREZ, CON CLAVE CCT: 07DPB2451F, DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA. MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios (planta baja edif c), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio c), construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios	Metro Cuadrado	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	10 486 165.50	10 486 165.50	Las Margaritas	Plan de Ayala	356	33	389
D005		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE CCT: 07DPB1024F DE LA LOCALIDAD TENANGO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS Terminación de construcción de 10 aulas didácticas (edificio c, d y e), construcción de 1 dirección (edificio a), construcción de 1 aula de medios (edificio b), construcción de 1 biblioteca (edificio b)	Metro Cuadrado	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 557 617.94	9 557 617.94	Ocosingo	Tenango	200	187	387
D006		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO CLAVE, CCT 07DPB0280P, EN LOCALIDAD DE TZONTEALJA, MUNICIPIO DE OXCHUC Terminación de construcción de 4 aula didactica estructura rc 6x8 (edificio g), construcción de 1 dirección estructura rc 6x8 (edificio h), construcción de aula de medios estructura rc 6x8 (edificio h)	Metro Cuadrado	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 767 887.62	8 767 887.62	Oxchuc	Tzontealja	301	313	614
D007		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO, CON CLAVE CCT: 07DPR3494L DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (ETAPA 2) Terminación de construcción de 1 dirección, 1 biblioteca y 1 aula de medios (edificio a), construcción de 4 aulas didácticas (edificio b), construcción de 1 servicio sanitario y 1 aula cocina (edificio c)	Metro Cuadrado	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 956 186.72	8 956 186.72	Totolapa	Totolapa	253	261	514
B001		TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA en terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral, plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 111 993.04	4 111 993.04	Cacahoatán	Benito Juárez	71	65	136
B002	4	TELESECUNDARIA NO 170 JOSÉ VASCONCELOS CALDERON Terminación de construcción de 1 laboratorio taller, demoliciones y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 605 609.34	1 605 609.34	Ocozacoaula de Espinosa	Guadalupe Victoria	48	60	108
B003		TELESECUNDARIA NO 268 24 DE FEBRERO Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 852 515.42	1 852 515.42	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	27	42	69
B004		TELESECUNDARIA NO 1353 MARIO BENEDETTI Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 165 884.90	3 165 884.90	Tenejapa	Ococh	86	109	195
B005		TELESECUNDARIA NO 666 CUAUHEMOC Terminación de construcción de 1 laboratorio taller, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 896 874.43	1 896 874.43	Venustiano Carranza	Paraiso del Grijalva	88	64	152
B035		TELESECUNDARIA 1100 PAULO FREIRE Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a y c (preliminares y acabados), demolición del edificio d y acceso y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	566 661.88	566 661.88	Motozintla	Bandera Argentina	27	24	51
B042		SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 564 342.61	1 564 342.61	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	96	134	230
B043		TELESECUNDARIA 1468 LAZARO CARDENAS DEL RIO Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 422 851.86	3 422 851.86	Charmula	Botatulián II	36	29	65
B044		TELESECUNDARIA 1480 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA						0.00	3 970 425.37	3 970 425.37	Mezcalapa	Cinco de Mayo	11	18	29

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
D001		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio taller, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, muro de contención) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 119, CON CLAVE CCT: 07DST0122M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	11 247 593.97	11 247 593.97	Aldama	Aldama	146	154	300
D002		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio g), construcción de 1 taller de cómputo (edificio h), construcción de área administrativa (edificio i), construcción de dirección (edificio j) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 130 CON CCT 07DST0133S, DE LA LOCALIDAD CHACOMA, MUNICIPIO DE TENEJAPA	Metro Cuadrado	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	7 017 162.12	7 017 162.12	Tenejapa	Chacoma	140	192	332
D003		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio d), construcción de área administrativa (edificio d), construcción de taller de cómputo (edificio e), construcción de salón audio-visual (edificio f) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA ETAPA)	Metro Cuadrado	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	12 484 200.06	12 484 200.06	Ocosingo	Ocosingo	642	500	1 142
B004		Terminación de construcción de 11 aulas didácticas (edificio e, h, k, l y q), construcción de 1 taller de cómputo (edificio j), construcción de 1 servicio sanitario (edificio i), construcción de 1 taller de danza TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO	Metro Cuadrado	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 636 722.87	1 636 722.87	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	76	85	161
B041		Terminación de rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior, muebles y accesorios) y b ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 6 EMILIO RABASA	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 275 651.62	2 275 651.62	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	290	292	582
B001		Terminación de rehabilitación del edificio e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificios f, g, k y m (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados) JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CALDERON	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 715 985.41	1 715 955.51	Chamula	Nichnamtic	59	58	117
B002		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, barandal, muro de mampostería, enmallado, y señalización) JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	503 630.23	503 610.10	Ocosingo	Ocosingo	95	91	186
B003	4	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS CLAUDIO MONET	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 825 932.77	1 825 865.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	25	24	49
B004		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica, demolición de edificio a, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARIE CURIE	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	747 415.32	747 389.46	Ocoatepec	San Andrés Carrizal	20	24	44
B005		Construcción de servicios sanitarios, demolición de letrina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, escalones, andadores) JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Anexo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	690 585.57	690 573.50	Venustiano Carranza	López Hernández	21	21	42
B006		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, enmallado perimetral, escalones, andadores, asta bandera, acceso) JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 860 252.90	1 860 183.21	Tapalapa	Tapalapa	38	39	77
B007		Construcción de 1 aula didáctica, cocina, servicios sanitarios, demolición de los edificios c, d, sanitarios atípicos y letrinas, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria) JARDIN DE NIÑOS AMADO ALONSO	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 079 999.21	1 079 962.28	Venustiano Carranza	Santa María	24	44	68
B008		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, demolición de firme y señalización) JARDIN DE NIÑOS ANDRES FABREGAS ROCA	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 586 924.51	1 586 837.72	Acacoyagua	Hidalgo	68	62	130
B009		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) JARDIN DE NIÑOS EFRAIN ARANDA OSORIO	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 265 088.38	1 265 045.06	Frontera Comalapa	San Gregorio Chamich	43	28	71
B010		Construcción de 1 aula didáctica, cocina, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ REVUELTAS	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 073 593.22	1 073 593.22	Frontera Comalapa	La Reforma	16	15	31
B011		Construcción de servicio sanitario y obra exterior JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 683 160.85	1 683 099.93	Ocoatepec	Ocoatepec	76	69	145

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B013		Construcción de cocina obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de mampostería, escalones, andadores, barandal, sustitución de plaza cívica, porton de acceso principal, demolición de pila de agua, techumbre)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	627 329.25	627 298.50	San Fernando	Viva Cárdenas	53	44	97
B014		JARDÍN DE NIÑOS TIRSO DE MOLINA Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 469 534.50	2 469 460.87	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	89	69	158
B015		JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	929 527.40	929 501.14	Chamula	Seteltón	27	23	50
B001		JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, desmantelamiento de cercado y enmallado, rehabilitación de acceso principal)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	436 654.16	436 631.77	Arriaga	Arriaga	63	75	138
B002		JARDÍN DE NIÑOS CESAR AGUSTO LARA RAMOS Rehabilitación de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	334 967.76	334 964.37	Chamula	Jomaltho	57	51	108
B003		JARDÍN DE NIÑOS ERASTO URBINA GARCÍA Rehabilitación de 1 aula didáctica, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	479 609.64	479 573.13	Ostuacán	Plan de Ayala	46	73	119
B004		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	443 090.79	443 070.75	Sunuapa	Sunuapa	36	45	81
B005		JARDÍN DE NIÑOS BLANCA LIDIA TREJO Rehabilitación de 1 aula didáctica, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 017 431.45	1 017 367.10	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	75	68	143
B020		JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL Rehabilitación de 4 aulas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 032 927.54	3 032 669.16	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	216	227	443
B022		PRIMARIA FRANCISCO SARABIA Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula usaa, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, escalones, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 276 705.70	3 276 606.70	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	251	212	463
B023		PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, escalones, andadores, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 137 596.68	1 137 534.78	Ocosingo	La Sultana	47	81	128
B024		PRIMARIA ERNESTO GUEVARA Construcción de 1 aula, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 760 362.77	1 760 294.87	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	346	322	668
B025	4	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio k, escalera, andador y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, cuneta, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 206 788.33	2 206 743.82	Marqués de Comillas	Boca de Chajul	37	41	78
B037		PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 006 973.31	1 006 940.22	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	217	234	451
B038		PRIMARIA DR RODULFO FIGUERO ESQUINCA Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme de concreto, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 186 178.36	2 186 078.76	San Fernando	Viva Cárdenas	137	134	271
B001		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas, demolición de edificio g y h, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	1 311 451.76	1 311 439.18	Yajalón	Amado Nervo	118	168	286
B002		PRIMARIA MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ Rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	272 971.88	272 951.61	Sunuapa	San Pedro	26	21	47
B001		PRIMARIA NIÑOS HEROES Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	888 434.73	888 403.55	Tapalapa	Tapalapa	30	41	71
B002		SECUNDARIA FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES Construcción de 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 538 307.37	1 538 296.17	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	49	64	113
B003		TELESECUNDARIA 1403 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 921 104.34	1 921 029.80	Frontera Comalapa	San Caralampio	53	63	116
B004		TELESECUNDARIA 105 MANUEL ACUÑA Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 121 299.73	3 121 258.37	San Fernando	Gabriel Esquinca	69	78	147

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B005		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, sustitución de barda perimetral, porton, acceso principal)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 164 408.06	2 164 327.63	Frontera Comalapa	Paso Hondo	134	119	253
B006		SECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 000 675.62	2 000 635.11	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	288	295	583
B007		TELESECUNDARIA 297 JUAN BOSCO OCCHIENA Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de galeras y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 868 498.07	3 857 904.28	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	226	251	477
B001		ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN DE LA BARRERA Construcción de 4 aulas y obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 059 186.26	1 059 148.08	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	54	54	108
B002		TELESECUNDARIA 265 VICENTE GUERRERO Rehabilitación de 3 aulas didácticas, 2 servicios sanitario y dirección, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	556 299.76	556 274.18	Huixtla	Montecristo Playa Grande	25	35	60
B012		TELESECUNDARIA 700 TIERRA Y LIBERTAD Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	963 669.16	963 640.34	Bella Vista	Las Chicharras	42	34	76
B016		JARDÍN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 335 024.14	1 334 987.04	Chanal	Chanal	40	40	80
B017		JARDÍN DE NIÑOS 5 DE FEBRERO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, escalones, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 284 497.77	1 284 452.28	Bochil	Luis Espinoza	44	32	76
B020		JARDÍN DE NIÑOS PEDRO MORENO Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso principal, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 869 112.61	1 869 099.30	Chamula	Jtzav	11	12	23
B021		JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 747 557.56	1 747 500.87	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	95	100	195
B023		JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 898 842.65	1 898 802.07	San Cristóbal de Las Casas	El Monte de Sión	13	13	26
B024		JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, sustitución de malla ciclónica y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 863 670.65	1 863 656.26	Mitontic	Tzoepic	53	64	117
B025		JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON Construcción de cocina, servicios sanitarios, demolición y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, andador y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 693 945.19	1 693 886.85	Ocozacoautla de Espinosa	Villahermosa	30	37	67
B026	4	JARDIN DE NIÑOS DELINA SALGADO PALACIOS Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, barda mixta, rehabilitación de acceso principal)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 536 957.06	1 536 941.83	Chanal	Chanal	94	83	177
B027		JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Construcción de 1 aula didáctica, dirección, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior, cercado perimetral, escalones, andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	368 446.89	368 421.32	Mitontic	Pulumisbac	29	28	57
B006		JADIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, sustitución de plaza cívica, muro de contención, enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 135 032.37	1 134 964.96	Unión Juárez	Trinidad	13	14	27
B007		JADIN DE NIÑOS SALVADOR URBINA Obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de barda mixta, sustitución de acceso principal y señalización)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	382 148.59	382 140.99	Venustiano Carranza	Soyatitán	75	54	129
B008		JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, sustitución de bomba, sustitución de asta bandera y señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	612 368.05	612 338.10	Villaflores	Villaflores	149	138	287
B010		JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, 1 aula usar, cocina y bodega	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	319 903.16	319 897.83	Chanal	Natiltón	32	45	77
B021		JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Obra exterior (red eléctrica, malla ciclon, señalización)	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 904 908.95	1 904 867.32	Chamula	Chilimjovetic	64	48	112
B027		PRIMARIA CUITLAHUAC Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio i, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, escalones, muros de contención de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 393 193.75	3 393 148.90	Mitontic	Chalam	195	183	378

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B028		Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, demolición de edificio j y adosamiento, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de vos y datos) PRIMARIA NIÑOS HEROES	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 086 944.40	2 086 875.80	Acacoyagua	Acacoyagua	183	186	369
B036		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de firme de concreto y señalización) PRIMARIA GENERAL CESAR A LARA	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 064 872.71	2 064 856.50	Frontera Comalapa	Agua Zarca	150	169	319
B039		Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios c, d y adosamiento, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de firme de concreto y señalización) PRIMARIA REPUBLICA DE HONDURAS	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 742 496.06	3 742 430.86	Ostuacán	Plan de Ayala	115	100	215
B040		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de piso firme y señalización) PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	Espacio Educativo	7.00	7.00	6.47	92.39	0.00	1 374 614.33	1 374 558.76	Bella Vista	Las Chicharras	112	104	216
B041		Construcción de aula de usos múltiples, servicios sanitarios, demolición de galería y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 084 276.73	3 084 220.04	Chanal	Chanal	133	163	296
B042		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y j, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escalones, andadores y señalización) PRIMARIA QUETZALCOATL	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 569 370.97	1 569 347.02	Huixtán	San Pedro Pedernal	137	110	247
B043		Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, muro de mampostería, andadores, enmallado y señalización) PRIMARIA NIÑOS HEROES	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 457 492.80	1 457 467.14	Pantepec	La Soledad	24	30	54
B045		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b, c, bebederos y escalones, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, asta bandera, cercado perimetral) PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 049 778.42	2 049 711.52	Ocoatepec	San José Plan Ocotál	34	36	70
B046		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, escalones, muro de contención, enmallado perimetral, señalización) PRIMARIA NICOLAS BRAVO	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 447 897.71	2 447 845.88	Pantepec	El Carrizal	56	61	117
B047		Construcción 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andadores y señalización) PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 717 225.28	1 717 199.59	Chenalhó	Natividad	62	58	120
B048		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención, andadores y señalización) PRIMARIA LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 200 895.47	4 200 830.34	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	77	103	180
B050		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, cocina, demolición de edificio b, adosamiento a edificio b y de muro, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 176 988.61	2 176 925.82	Ocoatepec	San Antonio	34	36	70
B051	4	Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de mampostería, barandal, escalones, andadores y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	6.00	6.00	5.10	85.00	0.00	2 594 856.17	2 594 822.87	Chenalhó	Chenalhó	87	121	208
B052		Construcción de 3 aulas didácticas, 1 aula usar, demolición de edificio y escalones, obra exterior (red eléctrica, red voz y datos, andadores, muro de contención y señalización) PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 403 117.34	1 403 102.19	Mitontic	Tojtíc	41	47	88
B053		Construcción de servicios sanitarios, demolición de letrina ecológica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de plaza cívica, muro de contención y señalización) PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	578 532.48	578 507.55	Chanal	Tzajalnich	71	69	140
B004		Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y obra exterior (barda y señalización) PRIMARIA MARIANO ABASOLO	Rehabilitación	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	944 510.19	944 471.92	Chamula	Seteltón	50	56	106
B006		Rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, aula de usos múltiples y dirección PRIMARIA ALVARO OBREGÓN	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	325 063.38	325 035.34	Larráinzar	Latzviltón	59	68	127
B007		Obra exterior (señalización) PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	494 550.99	494 523.35	Las Rosas	Las Rosas	73	76	149
B008		Obra exterior (señalización) PRIMARIA VICENTE GUERRERO	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	517 936.17	517 916.40	Teopisca	Flores Magón	38	38	76
B009		Obra exterior (andadores y señalización) PRIMARIA BONAMPAK	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 470 732.14	2 457 508.56	Ocosingo	Nueva Palestina	184	210	394
B010		Rehabilitación de 12 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA	Rehabilitación	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	446 558.14	446 546.74	Chanal	Chanal	112	112	224

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B012		Obra exterior (señalización) PRIMARIA CUITLAHUAC	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	307 809.93	307 796.77	Mitontic	Suyalhó	93	86	179
B013		Obra exterior (red eléctrica, señalización) PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	724 554.22	724 537.82	Chanal	Natiltón	86	70	156
B008		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios TELESECUNDARIA 1455 20 DE NOVIEMBRE	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 430 984.48	1 430 958.46	La Concordia	La Concordia	68	65	133
B009		Construcción 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, cancha de usos múltiples, asta bandera, andador, enmallado y porton de acceso, señalización) TELESECUNDARIA 1233 FRAY PEDRO DE GANTE	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 920 438.30	2 920 411.53	Huixtán	Veinte de Noviembre	81	66	147
B010		Construcción 4 aulas didácticas, demolición de los edificios b, c, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) TELESECUNDARIA 1251 OCTAVIO PAZ LOZANO	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	3 957 025.61	3 956 975.35	Chamula	Pajaltón Bajo	64	75	139
B011		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio c, techado, templete y andadores, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención) TELESECUNDARIA 1459 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 529 813.89	2 529 742.95	Villaflores	La Sirena	41	40	81
B012		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio a y b, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado, andadores, asta bandera, plaza cívica y señalización) TELESECUNDARIA 171 24 DE FEBRERO	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 918 128.31	2 918 080.44	Ocotepec	Ocotepec	184	158	342
B014		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, señalización) TELESECUNDARIA 1372 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	Espacio Educativo	15.00	15.00	12.75	85.00	0.00	643 821.58	643 796.03	Chanal	Tzajalnich	54	43	97
B015		Obra exterior (red eléctrica, andadores, malla ciclon, y señalización) TELESECUNDARIA 147 RAYMUNDO EFRAIN ENRIQUEZ	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 703 975.05	3 703 807.26	Ocozacoautla de Espinosa	Villahermosa (Reymundo Enríquez)	59	61	120
B041		Construcción de 3 aulas didácticas, laboratorio taller, demolición de adosamiento y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores) TELESECUNDARIA 595 VICENTE GUERRERO	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 746 048.73	2 745 963.20	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de las Casas	61	74	135
B045		Construcción de 1 aula didáctica, laboratorio - taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, acceso principal, plaza cívica, andadores, escaleras, jardinería y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 131	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 222 008.34	4 221 840.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	327	307	634
B046		Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería y señalización) TELESECUNDARIA 883 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	8.00	8.00	7.08	88.45	0.00	1 982 105.18	1 982 085.06	Chanal	Siberia	47	56	103
B003		Construcción de 1 laboratorio taller y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, enmallado, acceso principal, pintura para cancha de usos múltiples) TELESECUNDARIA 764 JOSE VASCONCELOS CALDERON	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 931 946.63	1 931 906.26	Pantepec	San Isidro las	129	146	275
B028		Obra exterior (red eléctrica y señalización) JARDIN DE NIÑOS MANUEL VELASCO SUAREZ	Obra	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	1 616 812.69	1 616 786.53	San Cristóbal de Las Casas	Río Arcotele	14	16	30
B029	4	Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de malla ciclon, plaza cívica, barandal, andadores, muro de mampostería y señalización) JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	694 056.21	694 046.02	Chanal	Tzajalnich	26	27	53
B030		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, rehabilitación de acceso principal, sustitución de enmallado y señalización) JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PETRARCA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 602 734.51	1 602 675.36	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	74	52	126
B064		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 754 747.26	1 754 643.74	Ocotepec	San Pablo Huacano	73	65	138
B011		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de asta bandera, barandal, escalones, andadores y señalización) JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	Espacio Educativo	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	837 648.68	837 636.27	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	63	71	134
B029		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	Obra	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 146 939.14	2 146 923.29	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	192	250	442
B030		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de piso, andador, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización) PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 175 103.75	1 175 076.00	La Trinitaria	Benito Juárez	15	20	35
B031		Construcción de servicios sanitarios, demolición de letrinas, toma de agua y andador, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, cercado perimetral y señalización) PRIMARIA MEXICO	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 037 066.08	3 036 956.68	Comitán de Domínguez	San José Yocnajib	132	138	270
B049		Construcción de 6 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 165 350.40	4 165 281.91	La Concordia	Nueva Libertad	70	92	162

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B038		JARDIN DE NIÑOS BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, escalones, desmantelamiento y sustitución de malla perimetral, muro de contención y señalización)	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	968 777.17	968 733.08	Ocosingo	Nazareth	52	51	103
B032		PRIMARIA 15 DE MAYO Construcción de 4 aulas didácticas, demoliciones (demolición de edificio f y firme exterior) y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, malla ciclón, asta bandera, demoliciones)	Espacio Educativo	14.00	14.00	11.96	85.41	0.00	2 927 249.39	2 927 118.55	Ocozacoautla de Espinosa	Villahermosa	123	130	253
B033		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 3 aulas didácticas, y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 540 429.35	1 512 688.45	Pichucalco	Napana	57	37	94
B034		PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 2 aulas didácticas, demoliciones (demolición de edificio b) y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 081 484.47	1 081 469.27	Aldama	San José Fiu	36	26	62
B035		PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Obra exterior (red eléctrica, accesos, barda perimetral, barda sobre muro de contención, enmallado perimetral y señalización)	Obra	9.00	9.00	7.39	82.10	0.00	3 094 444.32	3 094 305.22	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	54	60	114
B044		PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Obra exterior (demolición de cancha, cancha de usos múltiples y señalización)	Obra	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 332 527.50	1 332 461.58	Ocosingo	Tomás Munzer (Nueva Patria)	63	69	132
B061		PRIMARIA LEONA VICARIO Construcción de 4 aulas didácticas, demoliciones (edificio a y escalones) y obra exterior (red eléctrica, escalones, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.31	86.28	0.00	2 133 934.02	2 133 874.60	Tapachula	Acaxman	143	161	304
B062		PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio g y muro de acometida, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 394 950.62	1 394 920.54	Cacahoatán	Las Nubes	86	92	178
B063		PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 089 763.14	2 089 740.55	La Independencia	Ojo de Agua	77	87	164
B064		PRIMARIA UNION Y PROGRESO Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificio e y andadores, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 004 269.95	2 004 206.81	Tonalá	Cabeza de Toro	117	146	263
B020		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	662 507.80	662 507.80	San Juan Cancuc	Iwiltic	173	236	409
B021		Mobiliario y equipamiento de infraestructura física educativa RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CON CLAVE CCT: 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPA 5)	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	909 626.75	909 626.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	404	430	834
B047		Mobiliario y equipamiento de infraestructura física educativa TELESECUNDARIA 803 LORENZO VELASKO AKINO	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 365 786.61	3 365 653.58	Chanal	Natiltón	75	51	126
B039	4	Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	620 188.84	620 181.37	Aldama	Xulumo	20	25	45
B040		JARDIN DE NIÑOS JOSE EMILIO GRAJALES Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, escalones, andador y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 605 946.84	1 605 906.96	Ocosingo	Guadalupe Victoria	26	24	50
B041		JARDIN DE NIÑOS EL ESCUDO NACIONAL Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, enmallado perimetral, andadores, sustitución)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 236 950.19	1 236 942.90	Mitontic	Suyalhó	40	36	76
B042		JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO Construcción de servicios sanitarios, demolición del edificio c, tanque de almacenamiento, firme de concreto y plaza, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.71	90.24	0.00	1 514 411.02	1 514 390.65	Tenejapa	Ococh	46	60	106
B013		JARDIN DE NIÑOS EMMA GODOY Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a y acceso principal, obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, sustitución de plaza cívica, enmallado perimetral, sustitución de andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	780 780.89	780 756.48	Ixtapa	Chigtón	21	25	46
B014		JARDIN DE NIÑOS EMMA GODOY Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores y señalización)	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	737 471.89	737 461.04	Tenejapa	Kotolté	73	54	127
B065		JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDAN Obra exterior (red eléctrica exterior, malla ciclón y señalización)	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	629 873.85	626 349.05	Chanal	Chanal	15	17	32
B066		PRIMARIA LEONA VICARIO Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	953 663.81	953 649.93	Aldama	Xulumo	28	27	55

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B018		PRIMARIA ISABEL LA CATOLICA Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, biblioteca y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Obra	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	2 299 710.71	2 299 605.41	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	70	80	150
B019		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Rehabilitación 3 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	360 181.31	360 151.06	Chenalhó	Majonpepentik	44	72	116
B048		TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, escalones y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 686 041.46	1 685 969.57	Cacahoatán	Benito Juárez	70	63	133
B049		TELESECUNDARIA 612 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Construcción de 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	5.70	95.00	0.00	1 463 732.94	1 397 267.79	Huehuetán	Cuyamiapa	40	42	82
B050		TELESECUNDARIA 1388 IGNACIO RAMIREZ CALZADA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza cívica, sustitución de enmallado y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 469 444.40	1 469 403.87	Ocosingo	Santa María de las Flores	35	29	64
B051		TELESECUNDARIA 1199 MANUEL LARRAINZAR PIÑERO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, plaza cívica, andador y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.75	95.00	0.00	3 159 476.37	3 159 400.75	Bejucal de Ocampo	La Laguna	36	42	78
B052		TELESECUNDARIA 192 JAIME SABINES GUTIERREZ Construcción de aula de usos múltiples, biblioteca, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red voz y datos, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 813 173.20	2 813 100.23	Pichucalco	Platanar Abajo 1ra. Sección (La Crimea)	30	33	63
B053		TELESECUNDARIA 813 Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 698 456.93	1 698 409.02	Tonalá	San Luqueño	39	25	64
B054		TELESECUNDARIA 1504 RICARDO FLORES MAGON Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza cívica, enmallado y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 634 007.19	2 633 965.65	Ocosingo	Río Florido	24	27	51
B055		TELESECUNDARIA 1375 RICARDO FLORES MAGON Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, malla ciclón, andadores, escalones, asta bandera, barandal, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 314 944.94	2 314 912.98	San Cristóbal de Las Casas	El Pinar	15	37	52
B056		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 Obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, sustitución de muro de contención con malla, sustitución de asta bandera y señalización)	Obra	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	5 648 544.86	5 648 337.19	Tecpatán	Tecpatán	183	169	352
B088		SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de bancas y mesas, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.85	95.00	0.00	3 118 382.37	3 118 294.37	Suchiate	Ciudad Hidalgo	337	338	675
B065		JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU Construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	755 202.04	755 193.79	Reforma	San Miguel 1ra. Sección	21	25	46
B066	4	JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA DEL R RAMIREZ MONTOYA Construcción de cocina, obra exterior (red eléctrica exterior, red de hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 467 847.31	1 467 806.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	26	24	50
B067		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado, sustituciones de andadores, sustituciones de escalones, plaza cívica, muro de mampos)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 968 211.65	1 968 149.69	Simojovel	Las Límas	40	36	76
B068		JARDÍN DE NIÑOS JUSTICIA SOCIAL Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, sustitución de enmallado, demolición de letrina, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 219 405.11	1 219 369.70	Chanal	Siberia	36	43	79
B069		JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS QUINTANA ROO Obra exterior (red eléctrica, sustitución de enmallado, muro de mampostería, sustitución de andadores, sustitución de plaza cívica, asta bandera, sustitución de acceso principal, barandal y señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	752 539.29	752 510.78	Mitontic	Chalam	48	50	98
B070		JARDÍN DE NIÑOS TOMAS MARTÍNEZ VAZQUEZ Construcción de cocina y demolición de aula adosada, bodega y cocina, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 226 614.90	2 226 580.75	Acajá	Acala	69	62	131
B071		JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rampa, barandal, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 487 989.74	1 487 963.45	Altamirano	Altamirano	67	68	135
B072		JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL DE PAZ GONZÁLEZ Construcción de servicios sanitarios, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, plaza cívica, asta bandera, demolición firme de concreto y tanque, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	459 054.53	459 048.38	Amatán	Piedra Blanca	22	16	38
B073		JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO						0.00	1 087 211.42	1 087 163.82	Chanal	Chanal	30	32	62

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B104		PRIMARIA NARCISO MENDOZA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 271 156.80	1 220 178.68	Copainalá	Tierra Blanca	52	60	112
B105		PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a y b, obra exterior (red eléctrica, sustitución de tablero y portería en cancha existente y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 026 134.00	1 026 112.59	Ocoatepec	San Isidro	43	37	80
B106		PRIMARIA NIÑOS HÉROES Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 890 908.21	2 888 616.40	Palenque	Palenque	407	401	808
B107		PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio a, obra exterior (red exterior, red hidrosanitaria, andadores, escalones, demolición de graderío, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 802 231.51	1 802 191.71	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	21	28	49
B108		PRIMARIA CUAUHTÉMOC Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio I, firme de concreto y escalones, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, andadores, barandales)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 088 142.57	4 088 023.00	Frontera Comalapa	Ciudad Cuauhtémoc	204	217	421
B110		PRIMARIA LUIS PASTEUR Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de edificio d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 660 441.35	1 660 418.58	Metapa	Las Pilas	15	20	35
B111		PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificios d, f y adosamiento, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 738 524.03	1 689 841.35	Ocoatepec	San Andrés Carrizal	72	57	129
B112		PRIMARIA MOCTEZUMA II Construcción de cocina, demolición de edificio c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, malla ción y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 086 109.77	1 086 095.10	Ocoatepec	Ocoatepec	16	18	34
B113		PRIMARIA CINCO DE MAYO Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cercado perimetral, andadores, escalones, barandal, sustitución de asta bandera)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 653 432.18	1 653 382.35	Amatán	Piedra Blanca	36	34	70
B114		PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores, escalones, barandal, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 308 227.39	3 308 173.67	Chanal	Chanal	187	196	383
B115		PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR Construcción de aula de usos múltiples, demolición de edificio g, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 537 360.68	2 537 313.87	Chiapa de Corzo	Galecio Narciá	122	124	246
B003		PRIMARIA NIÑOS HÉROES Obra exterior (baranda perimetral, portón de acceso, señalización)	Rehabilitación	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1 152 949.72	1 119 337.33	Huitiupán	Huitiupán	109	76	185
B020		PRIMARIA COMUNITARIA EL PÍPILA Rehabilitación de 1 aula didáctica y comedor, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	170 035.62	170 025.99	Ocoatepec	Ocoatepec	12	13	25
B021	4	PRIMARIA COMUNITARIA ALFONSO REYES Rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	86 498.97	86 492.37	Ocoatepec	Ocoatepec	28	24	52
B088		TELESECUNDARIA 1506 MATILDE MONTOYA LAFRAGUA Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, escaleras, malla ción, muro de mampostería, corte de terreno y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 316 359.62	4 316 272.33	Tuzantán	La Flore	148	148	296
B090		TELESECUNDARIA 1463 NIÑOS HEROES Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, asta bandera, andadores, sustitución de cercado, acceso y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 639 004.42	2 638 987.09	Comitán de Domínguez	Primero de Mayo	24	34	58
B091		TELESECUNDARIA 177 ENOCH CANCINO CASAHONDA Construcción de 1 aula didáctica, laboratorio-taller, dirección y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 536 137.80	2 536 092.07	Osumacinta	Osumacinta	80	71	151
B092		TELESECUNDARIA 204 14 DE SEPTIEMBRE Construcción de 1 aula didáctica, biblioteca y obra exterior (red eléctrica, red voz y datos, andadores, señalizaciones)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 046 791.30	2 046 711.61	Reforma	Rafael Pascacio Gamboa	103	95	198
B093		TELESECUNDARIA 1076 JAIME SABINES GUTIERREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, escaleras, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 514 903.35	1 514 840.61	Copainalá	Miguel Hidalgo (Zacalapa)	21	15	36
B094		TELESECUNDARIA 942 SOR JUANA INES DE LA CRUZ Construcción de laboratorio taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 190 091.75	2 189 924.03	Sabanilla	Maiastic	65	76	141
B095		TELESECUNDARIA 1470 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, enmallado, plaza cívica, asta bandera, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 754 245.45	2 592 974.31	Chamula	Joltzemén	39	55	94

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIMI. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B096		TELESECUNDARIA 767 JOSE MARIA LUIS MORA Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 521 155.19	2 521 081.25	Sabanilla	Atovac Navlum	49	51	100
B097		TELESECUNDARIA 1294 MARIANO AZUELA Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 498 076.94	1 498 041.91	Escuintla	Escuintla	53	73	126
B106		TELESECUNDARIA 1176 NICOLAS BRAVO Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, enmallado perimetral, asta bandera, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 376 553.43	3 376 467.49	Mapastepec	Nicolás Bravo Uno Anexo Emiliano Zapata	24	30	54
B107		TELESECUNDARIA 913 JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de laboratorio-taller, demolición del edificio c y adosamiento, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, sustitución de escalones y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 512 418.50	1 479 669.84	Ocoatepec	San Pablo	86	77	163
B077		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 3 aulas didácticas, servicio sanitarios, demolición de edificio a y b, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza cívica, sustitución de asta bandera, sustitución de malla ciclón)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 882 980.50	3 882 909.15	Larráinzar	Chuchiltón	63	32	95
B078		JARDÍN DE NIÑOS MARIA ADELINA FLORES MORALES Construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de escalones, demolición de piso existente, barandal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	726 221.54	726 193.82	Ocoatepec	San Antonio Poyono	16	26	42
B079		JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral, andadores, escalones, acceso principal, barandales)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 769 576.96	1 769 515.72	Oxchuc	Tzonteaia	90	81	171
B116		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio a y galera, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rehabilitación de cisterna, rehabilitación)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 318 743.88	2 318 619.78	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	76	82	158
B117		PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Construcción de 1 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	739 002.67	716 209.09	Ocoatepec	El Paraíso	23	31	54
B118		PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Construcción de 5 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rehabilitación de asta bandera, señalización)	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	4 225 924.08	4 225 737.35	Ocoatepec	San Pablo	136	167	303
B119		PRIMARIA RUBEN DARIO Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, señalización)	Espacio Educativo	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	2 893 751.36	2 893 636.77	Simoiovel	Cielito (La Libertad)	64	78	142
B120		PRIMARIA COMUNITARIA OTILIO MONTAÑO Construcción de 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	707 875.86	707 840.82	Ocoatepec	Ocoatepec	14	32	46
B121		PRIMARIA LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL Obra exterior (demolición y sustitución de cancha de usos múltiples, construcción de andadores, construcción de asta bandera)	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 240 965.10	1 240 847.11	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	240	207	447
B122	4	PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, desmantelamiento y sustitución de malla ciclón, andador, construcción de asta bandera, desmantelamiento y sustitución de portón, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 386 112.47	1 386 064.17	Oxchuc	Oxchuc	18	29	47
B123		PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso firme y sustitución de plaza cívica, construcción de muro de contención, construcción de andadores, construcción de escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 989 815.40	1 989 767.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	167	197	364
B124		PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio "k" y "m", obra exterior (red eléctrica exterior, demolición y sustitución de andadores, muro de mampostería, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 242 492.52	3 242 428.83	Zinacantán	Pasté	341	324	665
B125		PRIMARIA CARMEN G BASURTO Construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio k, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, anda)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 775 197.04	2 775 154.09	Chanal	Chanal	201	210	411
B126		PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de 1 servicio sanitario y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 266 297.56	1 266 275.62	Chanal	San José Tzibalché	24	25	49
B127		PRIMARIA NARCISO MENDOZA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, señalización)	Espacio Educativo	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	3 057 724.33	3 057 681.86	Chanal	Siberia	129	122	251
B128		PRIMARIA CUAUHTEMOC Construcción de 2 aulas didácticas, servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, señalización)	Espacio Educativo	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	3 674 267.24	3 674 115.35	Ocoatepec	Ocoatepec	142	145	287
B108		SECUNDARIA VICENTE GUERRERO	Espacio Educativo					0.00	2 464 667.14	2 464 609.44	Chanal	Chanal	339	328	667

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B109		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, demolición y sustitución de andadores, señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 141	Espacio Educativo	21.00	21.00	21.00	100.00	0.00	2 529 957.02	2 529 883.56	Chenalhó	Belisario Dominguez	99	103	202
B110		Construcción de taller de conservación e industrialización de alimento y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, señalización) TELESECUNDARIA 651 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	811 715.95	811 678.25	Copainalá	Ignacio Zaragoza	30	30	60
B080		Obra exterior (rehabilitación de cancha de usos múltiples, andadores, escalones, barandal, señalización) CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 802 492.31	2 802 447.32	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	12	14	26
B081		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, rampa, desmontaje y montaje de malla ciclón, muro de contención de mampostería, señalización) CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NUM 2	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 998 552.62	3 998 459.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10	30	40
B082		Construcción de 2 aulas didácticas, adecuación de 2 aulas didácticas a 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, pórtico, demolición de edificio e y f, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red voz) JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 421 798.40	2 421 739.02	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	36	36	72
B083		Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, dirección, servicios sanitarios, demoliciones de edificio a, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, andadores, demolición) JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 206 132.89	1 206 106.09	Ocozacoautla de Espinosa	El Gavilán	23	43	66
B084		Construcción de cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de acceso y malla ciclón, demolición de bancas y señalización) JARDÍN DE NIÑOS HERMILO ABREU GOMEZ	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	910 661.17	910 634.21	Ocozacoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	40	31	71
B085		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, sustitución de escalones, sustitución de arriales, sustitución de barandal, señalización) JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO MANUEL GAMIO	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 838 651.61	2 838 613.67	Ocosingo	El Zapotal	127	80	207
B086		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de edificio a, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, plaza cívica, andadores, escaleras, malla ciclón, muro de mampostería) JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 253 532.24	2 253 463.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	126	94	220
B019		Construcción de 5 aulas didácticas, demolición de edificio b, c, e, obra exterior (red eléctrica, piso firme, señalización) JARDÍN DE NIÑOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	633 299.09	633 274.93	Ocoatepec	San Francisco Ocotál	16	16	32
B023		Obra exterior (red eléctrica, escalones, barandal, asta bandera, plaza cívica, enmallado, demolición y construcción de acceso principal, demoliciones de firmes y señalización) PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	594 059.52	594 026.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	218	208	426
B129	4	Obra exterior (desmantelamiento de malla ciclón y sustitución de rejacero, señalización) PRIMARIA RAZA DE BRONCE	Rehabilitación	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	1 985 629.92	1 985 619.91	Tenejapa	Kotolité	238	231	469
B130		Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 457 016.61	1 456 980.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	68	83	151
B131		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización) PRIMARIA 5 DE MAYO	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 626 451.24	1 626 432.47	Teopisca	Chijiltec (San Isidro)	37	36	73
B132		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de edificio "b" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza cívica) PRIMARIA 13 DE ENERO	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 697 847.15	1 697 827.56	Villa Comalaltitán	Villa Comalaltitán	197	197	394
B133		Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de adosamiento y edificio i, obra exterior (red eléctrica exterior, señalización) PRIMARIA 21 DE AGOSTO	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 953 123.85	1 953 001.96	Berriozábal	Las Maravillas	89	83	172
B135		Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio g, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización) PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 141 551.72	1 141 517.12	Larráinzar	Larráinzar	261	285	546
B137		Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio f, obra exterior (red eléctrica exterior, señalización) PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 275 955.01	3 275 870.35	Larráinzar	Chuchiltón	105	83	188
B138		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios f, g, h, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, demolición de jardineras) PRIMARIA 5 DE FEBRERO	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 112 087.53	1 098 729.13	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	83	68	151
B139		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, escaleras, andadores, señalización) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 315 957.67	2 315 907.70	Ocoatepec	Esquipulas	27	34	61
B140		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b, bodega, cocina y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) PRIMARIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 130 143.89	1 130 128.12	San Cristóbal de	Napite	66	71	137

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B022		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, barandal, malla ciclón y señalización) PRIMARIA 15 DE MAYO	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 393 396.39	2 393 296.91	Las Casas	Tuxtla Gutiérrez			
B023		Obra exterior (red eléctrica, señalización) PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ	Rehabilitación	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	623 069.34	623 036.71	Ocoatepec	Nazareth	9	6	15
B112		Obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras, muro de mampostería, enmallado, acceso principal, señalización) TELESECUNDARIA 089 ANGEL ALBINO CORZO	Rehabilitación	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 550 740.47	2 550 629.28	Chiapa de Corzo	Galecio Narcía	70	125	195
B114		Obra exterior (red eléctrica, escaleras, rehabilitación de muro de acometida, sustitución de acceso principal, sustitución de cancha de usos múltiples, sustitución de asta bandera, enmallado y señalización) TELESECUNDARIA 057 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 053 974.14	3 053 899.12	Copainalá	Benito Juárez	72	67	139
B115		Construcción de dirección, laboratorio-taller, demolición de edificio d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, malla ciclón, andadores, escaleras, muro de contención) TELESECUNDARIA 1134 SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 416 045.37	1 416 027.76	Tecoatán	El Edén (Agua Escondida)	9	15	24
B005		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, demolición de piso de concreto y señalización) TELESECUNDARIA 054 ELISEO MELLANES CASTELLANOS	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	641 640.59	641 584.73	La Concordia	Rizo de Oro	53	58	111
B018		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, laboratorio-taller y obra exterior (señalización) CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICO DE EDUCACION PREESCOLAR XXVI-TUXTLA	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	3 563 325.22	3 563 219.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	25	25	50
B134		Obra exterior (red eléctrica) PRIMARIA DR MANUEL GAMIO	Rehabilitación	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	3 347 358.56	3 347 253.88	Ocosingo	Perla de Acapulco	131	115	246
B113		Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, desmantelamiento y colocación) SECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE	Espacio Educativo	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	5 246 877.65	5 246 782.93	Mazatán	Mazatán	235	229	464
B027		Construcción de taller de electricidad y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 264 785.25	1 970 728.72	Chamula	Kotolté	85	53	138
B088		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de tramo de barda con malla, enmallado perimetral, demolición de escalera, andadores y escalones) JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.33	8.21	0.00	971 422.47	485 695.04	Chanal	Chanal	20	15	35
B089	4	Obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, plaza cívica, asta bandera, desmantelamiento de malla ciclón, barda mixta, señalización) JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER	Obra	2.00	2.00	1.22	60.85	0.00	240 815.59	232 365.09	San Cristóbal de las Casas	Vistahermosa Huítepec	18	9	27
B090		Obra exterior (red hidrosanitaria, muro de mampostería, señalización) JARDÍN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	854 019.41	567 829.26	Tuxtla Chico	2da. Sección de Gullén	13	10	23
B091		Construcción de cocina, desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, asta bandera, señalización) JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.80	90.00	0.00	597 298.13	298 646.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	102	93	195
B092		obra exterior (demolición y sustitución de barda perimetral, señalización) JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	521 307.92	260 650.62	Villaflores	Villa Hidalgo	53	70	123
B141		Obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de asta bandera, demolición y sustitución de plaza cívica, señalización) PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 746 604.46	873 297.33	Bella Vista	La Rinconada	68	96	164
B142		Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, demolición y sustitución de escaleras, demolición y sustitución de muro de contención, desmantelamiento y sustitución de barandal) PRIMARIA CARLOS AUGUSTO VIDAL SANCHEZ	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.17	39.00	0.00	1 895 781.54	947 876.36	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
B143		Construcción de aula usaer y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos, construcción de andadores, señalización) PRIMARIA HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA	Espacio Educativo	12.00	12.00	3.08	25.65	0.00	1 014 034.24	507 010.70	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B144		Construcción de dirección, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos, construcción de andadores, demolición firme de concreto, señalización) PRIMARIA CINCO DE FEBRERO	Anexo	2.00	2.00	0.90	45.00	0.00	403 092.69	403 080.42	Zinacantán	San Nicolás Buenavista	0	0	0
B022		Obra exterior (muro de contención, señalización) TELESECUNDARIA 1413 QUETZALCOATL	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 130 184.89	565 086.59	Chamula	Las Ollas	73	75	148

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B155		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.10	22.00	0.00	2 121 251.27	1 060 577.46	Tonalá	Tonalá	0	0	0
B156		PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA Construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza cívica, asta bandera, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.65	10.90	0.00	2 159 359.33	1 079 655.50	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	0	0	0
B157		PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO Obra exterior (red eléctrica, red pluvial, sustitución de malla ciclón, sustitución de barda, sustitución de escalones, rehabilitación de cancha, sustitución de andadores, piso de concreto, señalización)	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	1 331 683.00	665 813.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B158		PRIMARIA JAIME TORRES BODET obra exterior (rampas, andadores, sustitución de acceso principal, sustitución de canal pluvial, sustitución de barda, salidas de agua a banquetta, sustitución de portón de malla, señalización)	Obra	7.00	7.00	0.38	5.49	0.00	2 117 578.91	1 058 753.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B163		PRIMARIA 21 DE MARZO Construcción de servicios sanitarios, desmantelamiento de galera y obra exterior (res eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado, andadores, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.88	29.19	0.00	713 781.10	356 884.86	Teopisca	Nuevo San Juan	0	0	0
B024		PRIMARIA PLAN DE IGUALA Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	283 335.06	0.00	Larráinzar	Tzajalhó	0	0	0
B025		PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Rehabilitación de 10 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	12.00	12.00	4.62	38.49	0.00	1 050 018.89	524 973.81	Bochil	Bochil	145	144	289
B026		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ Rehabilitación de 12 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	12.00	12.00	3.46	28.85	0.00	1 421 947.69	710 929.95	Tapilula	Tapilula	0	0	0
B027		TELESECUNDARIA 193 EMILIO RABASA ESTEBANELL Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.74	24.56	0.00	1 696 749.40	848 348.31	Ostucacán	Plan de Ayala	0	0	0
B028		TELESECUNDARIA 329 VALENTIN GOMEZ FARIAS Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación aula, demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, sustitución de barda mixta)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.56	26.00	0.00	3 369 535.72	1 684 710.70	Tonalá	Huanacastal	0	0	0
B029	4	TELESECUNDARIA 1380 JAVIER ALVAREZ RAMOS construcción de 2 aulas didácticas, servicio sanitarios, demolición de aulas galeras y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.88	17.56	0.00	2 102 013.96	1 050 989.73	Villa Corzo	Veinticuatro de Diciembre	0	0	0
B007		TELESECUNDARIA 324 EL RELICARIO Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	9.00	9.00	5.86	65.07	0.00	756 197.72	378 070.07	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0
B116		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 160 Construcción de 3 aulas didácticas, biblioteca, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, plaza cívica, andadores, acceso principal, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.77	11.00	0.00	4 726 365.21	2 363 133.90	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	0	0	0
B045		JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Construcción de 1 aula didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalizaciones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	667 230.09	0.00	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
B095		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 595 124.72	797 562.36	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
B096		JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, desmantelamiento y sustitución de malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	875 261.53	0.00	Ángel Albino Corzo	Plan de Ayutla	0	0	0
B162		JARDIN DE NIÑOS PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición (demolición de edificio b y letrinas) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 311 853.49	655 926.74	Zinacantán	Bochojbo Alto	0	0	0
B163		JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	453 483.61	226 741.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B025		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Espacio Educativo					0.00	1 413 534.98	706 767.49	Tuxtla Chico	2da. Sección de Izapa	0	0	0

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B033		TELESECUNDARIA 141 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de mampostería, andadores, demolición y sustitución de escalones, rehabilitación de cisterna y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 673 987.63	1 336 993.81	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	0	0	0
B059		TELESECUNDARIA 486 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA. Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, asta bandera, rampa y señalización) y demoliciones (demolición de edificio b)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	1 867 159.13	0.00	Ángel Albino Corzo	Francisco I. Madero	0	0	0
B117	4	SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	2 257 957.60	1 128 978.80	Suchiapa	Pacú	0	0	0
B118		SECUNDARIA JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	3 899 966.63	1 949 983.30	Arriaga	Arriaga	0	0	0
B119		SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN Rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y laboratorio	Obra	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 164 227.62	1 164 227.62	Jitotol	Jitotol	0	0	0
B008		TELESECUNDARIA 076 LA PATRIA ES PRIMERO Rehabilitación de 4 aulas didácticas, 1 aula de medios, servicios sanitarios, biblioteca y laboratorio	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 372 207.27	1 372 207.26	La Concordia	La Tigrilla	86	96	182

JUSTIFICACIONES


CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B034	PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	En proceso de ejecución con anticipos otorgados al final del cuarto trimestre
B062	PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO	
B039	JARDIN DE NIÑOS JOSE EMILIO GRAJALES	
B040	JARDIN DE NIÑOS EL ESCUDO NACIONAL	
B041	JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO	
B042	JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO	
B013	JARDIN DE NIÑOS EMMA GODOY	
B014	JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDAN	
B065	PRIMARIA LEONA VICARIO	
B066	PRIMARIA MIGUEL FERNANDEZ FELIX	
B067	PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ	
B068	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	
B069	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	
B070	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	
B071	PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	
B072	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	
B073	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	
B074	PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA	
B075	PRIMARIA NARCISO MENDOZA	
B076	PRIMARIA DR. ALFONSO CASO	
B077	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	
B078	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	
B079	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	
B080	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	
B081	PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	
B082	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	
B083	PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B085	PRIMARIA ANGEL M. CORZO	En proceso de ejecución con anticipos otorgados al final del cuarto trimestre
B086	PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	
B087	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y UNZAGA	
B089	PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA	
B090	PRIMARIA LA CORREGIDORA	
B017	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS	
B018	PRIMARIA ISABEL LA CATOLICA	
B019	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	
B048	TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA	
B049	TELESECUNDARIA 612 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	
B050	TELESECUNDARIA 1388 IGNACIO RAMIREZ CALZADA	
B051	TELESECUNDARIA 1199 MANUEL LARRAINZAR PIÑERO	
B052	TELESECUNDARIA 192 JAIME SABINES GUTIERREZ	
B053	TELESECUNDARIA 813	
B054	TELESECUNDARIA 1504 RICARDO FLORES MAGON	
B055	TELESECUNDARIA 1375 RICARDO FLORES MAGON	
B056	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33	
B088	SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS CALDERON	
B010	TELESECUNDARIA 1251 OCTAVIO PAZ LOZANO	
B049	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	
B017	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 153	
B047	TELESECUNDARIA 803 LORENZO VELASKO AKINO	
B069	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	
B070	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	
B075	PRIMARIA NARCISO MENDOZA	
B083	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	
B087	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y UNZAGA	


JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B018	PRIMARIA ISABEL LA CATOLICA	En proceso de ejecución con anticipos otorgados al final del cuarto trimestre
B052	TELESECUNDARIA 192 JAIME SABINES GUTIERREZ	
B055	TELESECUNDARIA 1375 RICARDO FLORES MAGON	
B056	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33	
B066	JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA DEL R RAMIREZ MONTOYA	
B067	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	
B068	JARDÍN DE NIÑOS JUSTICIA SOCIAL	
B069	JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS QUINTANA ROO	
B070	JARDÍN DE NIÑOS TOMAS MARTÍNEZ VAZQUEZ	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B005	EMSAD 111 RIZO DE ORO	En proceso de ejecución con anticipos otorgados al final del cuarto trimestre
B001	PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ	
B007	CENTRO DE CAPACITACION TECNICA INDUSTRIAL 86	




Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
EDUCACIÓN																			
EDUCACIÓN SUPERIOR											169 736 587.00	87 014 772.63	83 792 844.90						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																			
B001	4	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR Corresponde a una previsión	#	Previsión	1 200.00	1 200.00	0.00	100.00	95 525 726.00	.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	#	Previsión	1.00	1.00	1.00	100.00	74 210 861.00	46 493 814.00	46 493 814.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B050		ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	#	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	5 429 716.39	5 429 716.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000			
D002		REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD PÚBLICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA LA FRONTERA Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, rampa, señalización)	#	Metro Cuadrado	6 845.32	6 845.32	6845.32	100.00	0.00	4 020 562.84	4 020 562.84	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3 000	4 280	7 280			
B001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES EN LA UNIVERSIDAD TÉCNOLOGICA DE LA SELVA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, demolición de letrinas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención, andadores)	#	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 500 000.00	2 499 658.98	Ocosingo	Ocosingo	1500	1500	3 000			
B002		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS Obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal, señalización)	#	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 500 000.00	2 499 944.37	Suchiapa	Suchiapa	1500	1500	3 000			
B003		CONSTRUCCIÓN DE LA 1A ETAPA DEL EDIFICIO 2(TIPO H) EN LA SEDE HUIXTLA DE LA UNICACH TERMINACIÓN Construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y rampa)	#	Metro Cuadrado	543.17	543.17	543.17	100.00	0.00	6 276 288.36	6,271,267.33	Huixtla	Huixtla	1500	1500	3 000			
B004		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO. Obra exterior (andadores y señalización)	#	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	10 361 656.55	10,361,656.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1500	1500	3 000			
B005		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (2A ETAPA) EN LA SEDE VILLA CORZO DE LA UNICACH TERMINACION Rehabilitación de 12 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y dirección	#	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 000 000.00	2,999,857.20	Villa Corzo	Villa Corzo	1500	5100	6 600			
B001		ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, escaleras, rehabilitación de asta bandera y señalización)	#	Rehabilitación	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	2 917 590.21	1 458 795.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	199	234	433			
B006		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, barandal)	#	Obra	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	3 515 144.28	1 757 572.14	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	1 923	721	2 644			

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA	En proceso de ejecución con anticipos otorgados al final del cuarto trimestre
B006	INSTITUTO TECNOLOGICO DE TAPACHULA	



INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
EDUCACIÓN																	
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES										39 247 443.19	61 761 587.48	58 426 319.35					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																	
A001		CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Elaboración de presupuestos	Contrato	300.00	300.00	448.00	149.33	4 476 622.65	4 731 061.71	4 731 061.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	12	23		
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos	Expediente	441.00	441.00	443.00	100.45	5 878 847.96	6 198 159.51	6 198 159.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30		
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	4 807.00	148.27	5 575 101.46	5 860 572.97	5 860 572.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31		
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS El cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00	2 825 096.03	3 038 678.20	3 038 678.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11		
A001		INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES Integración del programa operativo anual	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	3 672 828.08	3 887 065.60	3 887 065.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17		
A001		ADMINISTRATIVO ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	4.00	100.00	14 156 410.94	22 415 014.27	19 079 752.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	16	28		
A001	4	INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	600.00	600.00	600.00	100.00	1 134 847.78	1 205 404.06	1 205 404.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5		
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	168.00	168.00	110.00	65.48	1 527 688.29	1 615 622.79	1 615 622.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	4	7		
A001		IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES Porcentaje de personal capacitado en materia de género	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	25 825.97	25 825.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	127	205	332		
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																	
B001		ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Constituye una previsión	Supervisión	1 125.00	1 125.00	1 125.00	100.00	0.00	11 814 182.40	11 814 176.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	70	100		
B001		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL INIFECH Obra exterior (red eléctrica exterior)	Previsión	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	970 000.00	970 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	100	150	250		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
1 388 178 680.81	4	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.	4.a	Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos	<p>Con una inversión de \$ 763,536,204.13 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020, Fondo Regional 2020, Fondo Metropolitano 2019, el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, el Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2021 y el Fondo General de Participaciones se concluyeron: 1,694 espacios educativos equivalentes a: 563 aulas didácticas, 11 bibliotecas, 8 talleres, 180 servicios sanitarios, 21 canchas de usos múltiples, 5 salas de usos múltiples, 360 rehabilitaciones, 5 bodegas, 3 equipamiento, 58 plazas cívicas, 2 terminaciones de obra, 366 obras exteriores, 24 cocinas, una administración, 31 direcciones, 2 aulas audio-visuales, 2 edificios a</p> <p>Destacando los proyectos:</p> <p>Escuela Secundaria Técnica No. 6 Emilio Rabasa Estebanell., ubicada en la localidad de: Jaltenango de la paz (ángel albino corzo), municipio de Ángel Albino Corzo.</p> <p>Escuela Preparatoria Num. 2 Ocozocoautla, ubicada en la cabecera municipal de Ocozocoautla de Espinosa. Atendida con laboratorio multidisciplinario, reactivos, almacén de preparación y obra exterior</p> <p>Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 24, ubicada en la cabecera municipal de Cintalapa de Figueroa. Atendida con la construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior</p> <p>Escuela Preparatoria Renovación Ángel Robles Ramirez, ubicada en la cabecera municipal de Acala. Atendida con la construcción de servicios sanitarios y obra exterior</p> <p>Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas sede Huixtla, ubicada en la cabecera municipal de Huixtla. Atendida con la construcción de la 1a. etapa del edificio 2(tipo H)</p> <p>Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas sede Tuxtla Gutiérrez, ubicada en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez. Atendida con la construcción de edificio para el instituto de investigación en gestión de riesgos y cambio climático</p> <p>Así mismo se tiene en proceso de ejecución: 97 aulas didácticas, 2 bibliotecas, un taller, 33 servicios sanitarios, 3 canchas de usos múltiples, 179 rehabilitaciones, una bodega, 7 plazas cívicas, dos terminaciones de obra, 69 obras exteriores, 4 cocinas, una administración, 2 direcciones, un aula audio-visual y un laboratorio.</p>

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
1 134 908 594.19	1 465 883 871.31	330 975 277.12	29.16

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		RAZONES
CONCEPTO	VARIACIÓN	
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas Ampliaciones:	92 686 016.21	La variación se debe a los recursos provenientes de los Fideicomisos del Fondo Regional y Fondo Metropolitano que fueron autorizados en el ejercicio 2020, así mismo los recursos del FAM Certificados del ejercicio anterior pasaron como obras en proceso de ejecución para este ejercicio fiscal, entre ellos se tienen como proyectos relevantes: Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura educativa en la Escuela Secundaria General No. 47 Sor Juana Inés de la Cruz, con clave CCT: 07DES0052P de la cabecera municipal de Ocosingo (2da. Etapa)
Reducciones:	- 749 307.46	Remodelación y Equipamiento de Edificio para la Creación del Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales para La Frontera Sur. (UNICACH)
Adecuaciones Internas:	239 038 566.37	La variación se debe a la reducción en la bolsa de construcción y equipamiento de la infraestructura física educativa del nivel superior, ya que se le transfiere a la universidad autónoma de Chiapas (UNACH) para ejercer sus proyectos, así como a la universidad politecnica de Tapachula para la compra de equipo especializado. La variación se debe a que existen proyectos cuyo recursos no son del ejercicio estos provienen de las economías, rendimientos de obras en proceso de ejecución de ejercicios fiscales anteriores, entre ellos se tienen como proyectos relevantes: Primaria Marcos Enrique Becerra, ubicada en la cabecera municipal de Simojovel. Atendida con la construcción de 9 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior. Primaria Xicolencatl, ubicada en la cabecera municipal de Melapa. Atendida con la construcción 6 aulas didácticas y obra exterior. Escuela Normal Mactumactza, ubicada en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez. Atendida con la construcción de un edificio, rehabilitación de 2 edificios y obra exterior
TOTAL	330 975 277.12	

2112 0 73 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

ACCIONES CONCLUIDAS				
EDUCACIÓN				
UNIDAD DE MEDIDA	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	TOTAL
AULA DIDÁCTICA	539	16	8	563
BIBLIOTECA	10	0	1	11
TALLER	6	1	1	8
SERVICIO SANITARIO	174	4	2	180
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	21	0	0	21
SALA DE USOS MULTIPLES	4	0	1	5
REHABILITACIÓN	355	1	4	360
BODEGA	5	0	0	5
EQUIPAMIENTO	2	0	1	3
PLAZA CIVICA	55	2	1	58
COMEDORES	0	0	0	0
TERMINACIÓN DE OBRA	0	0	2	2
OBRA EXTERIOR	348	11	7	366
COCINA	24	0	0	24
ADMINISTRACIÓN	0	1	0	1
DIRECCIÓN	31	0	0	31
AUDIO VISUAL	2	0	0	2
EDIFICIO A DISTANCIA	0	0	2	2
LABORATORIO	13	1	2	16
TOTAL	1,589	37	32	1,658

2112 0 73 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

TERMINACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				
EDUCACIÓN				
UNIDAD DE MEDIDA	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	TOTAL
AULA	997 ✓	16 ✓	1 ✓	1014
LABORATORIO	19 ✓	1 ✓	7 ✓	27
TALLER	12 ✓	1 ✓	0	13
ANEXO	273 ✓	5 ✓	2 ✓	280
SANITARIOS	354 ✓	6 ✓	0	360
TOTAL	1,655	29	10	1,694

J

ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

NO APLICA




SECRETARÍA DE HACIENDA
EJERCICIO 2021
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA PANDEMIA COVID-19
Correspondiente al 4o. Trimestre del ejercicio 2021.

ORGANISMO PÚBLICO: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

MEDIDAS ESTRATÉGICAS ESTABLECIDAS	PROYECTO/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS	TIPO Y CANTIDAD BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DEVENGADO
	ACCIONES ADICIONALES:					
Personal encargado del filtro sanitario (Revisión de Temperatura, aplicación de Gel y asperción de sanitizante).	Se realizó la compra de material de limpieza y desinfección para el Instituto, las cuales se colocaron en zonas estratégicas de cada dirección para su uso. Así mismo las direcciones y áreas comunes fueron sanitizadas y desinfectadas diariamente.	400 litros de Gel Antibacterial	372 Personal Administrativos y 150 Publico en General	Ingresos Propios	0.00	20,080.00
Se colocaron lonas #No me confío, #uso cubrebocas, en accesos de entrada y diferentes áreas del Instituto.	Se difundió a través de publicaciones #No me confío, #uso cubrebocas, las medidas preventivas del virus COVID-19, en el Instituto para el conocimiento y difusión del personal de en todas las direcciones y accesos al Instituto	4 Lonas		Ingresos Propios	0.00	999.97
Se proporcionaron cubrebocas a personal que no portaba cubrebocas en las reuniones celebradas, y termómetros infrarrojo, termómetros individuales para medir niveles de temperatura en el acceso al Instituto.	Se realizó la compra de Materiales y Accesorios de Suministros Médicos, para brindar seguridad a personal y público en general	350 Cubrebocas, 3 Termómetros digitales y 3 Termómetros Infrarrojos		Ingresos Propios	0.00	4,939.01
Se realizó el servicio profesional de desinfección de alto espectro, por personal capacitado en todas las áreas del Instituto.	Se realizó el servicio profesional de desinfección de alto espectro, suministro de desinfectante, por medio de nebulización en todas las áreas que integran este Instituto, como prevención deL COVID-19.	5 Servicios de Sanitización		Ingresos Propios	0.00	22,918.97
TOTAL						48,937.95

Nota: las acciones de prevención y combate a la pandemia COVID-19, fueron financiados con Ingresos Propios, por lo que no hay información que revelar en la columna de importe autorizado, debido a la austeridad presupuestal y financiera de este instituto, con base al presupuesto autorizado del ejercicio 2021.


Ing. Carlos Nandayapa Ramirez
 Director de Planeación y Programación



2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 - EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1- EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Con una inversión de \$ 648,514,396.48 (seis cientos cuarenta y ocho millones quinientos catorce mil trescientos noventa y seis pesos 48/100 m.n.) del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020, Fondo Regional 2020, el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, el Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2021 y el Fondo General de Participaciones, se concluyeron: **1,378** espacios educativos (**821** aulas, **15** laboratorios, **10** talleres, **240** anexos y **292** sanitarios), equivalentes a: **521** aulas didácticas, **9** bibliotecas, **6** talleres, **157** servicios sanitarios, **21** canchas de usos múltiples, **3** salas de usos múltiples, **254** rehabilitaciones, **3** bodegas, **2** equipamientos, **52** plaza cívica, **299** obras exteriores, **22** cocinas, **19** direcciones, **un** aula audiovisual y **12** laboratorios; Con estas acciones se beneficiaron a **54,723** alumnos, **26,144** mujeres y **28,579** hombres

Así mismo, con el Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2021, se tienen en proceso de ejecución: **94** aulas didácticas, **2** bibliotecas, **33** servicios sanitarios, **3** canchas de usos múltiples, **87** rehabilitaciones, **una** bodega, **7** plazas cívicas, **una** Terminación de obra, **56** obras exteriores, **4** cocinas, **una** administración, **2** direcciones y **un** aula audiovisual.



2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 - EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1- EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 56,889,036.93 (cincuenta y seis millones ochocientos ochenta y nueve mil treinta y seis pesos 93/100 m.n.) del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020, el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021 y el Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2021, se concluyeron: **277** espacios educativos (**176** aulas, **4** laboratorios, **2** talleres, **33** anexos y **62** sanitarios) equivalentes a: **18** aulas didácticas, **una** biblioteca, **17** servicios sanitarios, **una** sala de usos múltiples, **101** rehabilitaciones, **2** bodegas, **3** plazas cívicas, **49** obras exteriores, **2** cocinas, **12** direcciones, **un** aula audiovisual y **un** laboratorio; Con estas acciones se beneficiaron a **8,767** alumnos, **4,344** mujeres y **4,423** hombres.

Así mismo, con recursos del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2021 se tienen en proceso de ejecución: **72** rehabilitaciones y **7** obras exteriores.



2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.2 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Con una inversión de \$ 44,515,944.26 (cuarenta y cuatro millones quinientos quince mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 26/100 m.n.) del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020, el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021 y el Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2021, se concluyeron: **29** espacios educativos (**16** aulas, **un** laboratorio, **un** taller, **5** anexos y **6** sanitarios), equivalentes a: **16** aulas didácticas, **un** taller, **4** servicios sanitarios, **una** rehabilitación, **2** plaza cívica, **11** obras exteriores, **una** administración y **un** laboratorio. Con estas acciones se beneficiaron a **5,522** alumnos, **2,850** mujeres y **2,672** hombres.

Así mismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, se tienen en proceso de ejecución: **3** aulas didácticas, **un** taller, **11** rehabilitaciones, **4** obras exteriores y **un** laboratorio.



2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.3 - EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Con una inversión de \$ 27,567,661.30 (veinte y siete millones quinientos sesenta y siete mil seiscientos sesenta y un pesos 30/100 m.n.) del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020 y el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, se concluyeron: **10** espacios educativos (**un** aula, **7** laboratorios y **2** anexos), equivalentes a: **un** aula didáctica, **3** rehabilitaciones, **2** terminaciones de obra, **5** obras exteriores y **un** edificio a distancia. Con estas acciones se beneficiaron a **15,000** alumnos, **7,500** mujeres y **7,500** hombres.

Así mismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, se tienen en proceso de ejecución: **una** obra exterior.



2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.3 - EDUCACIÓN SUPERIOR


OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 6,520,562.84 (seis millones quinientos veinte mil quinientos sesenta y dos pesos 84/100 m.n.) del Fondo Metropolitano 2019 y el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, se concluyeron: **7** aulas didácticas, **una** biblioteca, **un** taller, **2** servicios sanitarios, **una** sala de usos múltiples, **una** rehabilitación, **un** equipamiento, **una** plaza cívica, **2** obras exteriores, **un** edificio a distancia y **2** laboratorios. Con estas acciones se beneficiaron a **10,280** alumnos, **4,500** mujeres y **5,780** hombres.

Así mismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2021, se tienen en proceso de ejecución: **9** rehabilitaciones, **una** terminación de obra y **una** obra exterior.


Ing. Carlos Nandayapa Ramirez
Director de Planeación y Programación

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
	2020	2021		
GASTO TOTAL	1 461 397 572	1 388 178 681	(73 218 891.1)	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN			0	
JUSTICIA			0	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0	
RELACIONES EXTERIORES			0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS			0	
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
DESARROLLO SOCIAL	1 461 397 572	1 388 178 681	(73 218 891.1)	
PROTECCION AMBIENTAL			0	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACION	1 461 397 572	1 388 178 681	(73 218 891.1)	La variación al 4to. trimestre se debe que a final del trimestre se autorizaron proyectos del FAM Certificados que no se podran devengar en este ejercicio fiscal por lo que estos proyectos pasaran al 2022 como obras en proceso de ejecución para su terminación.
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0	
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0	
TRANSPORTE			0	
COMUNICACIONES			0	
TURISMO			0	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0	
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO			0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0	

