

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN BÁSICA								1 010 626 217.00	1 084 307 779.14	40 776 480.38					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN I METROPOLITANA	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	33 051 787.32	7 599 064.17	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN II VALLE ZOQUE	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	23 346 882.52	23 346 882.52	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B003		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN III MEZCALAPA	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	31 336 792.51	31 336 792.51	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B004		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IV DE LOS LLANOS	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	12 031 826.67	12 031 826.67	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B005		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTA	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	40 552 368.47	40 552 368.47	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B006		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VI FRAILESCA	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	38 247 905.14	38 247 905.14	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B007		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VII DE LOS BOSQUES	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	12 365 028.90	12 365 028.90	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B008		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VIII NORTE	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	22 320 873.92	22 320 873.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B009	4	Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IX ISTMO-COSTA	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	24 819 433.31	24 819 433.31	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B010		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN X SOCONUSCO	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	75 603 535.17	75 603 535.17	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B011		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XI SIERRA MARISCAL	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	75 228 685.66	75 228 685.66	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B012		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XII SELVA LACANDONA	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	1 038 934.94	1 038 934.94	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B013		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIII MAYA	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	16 049 337.45	16 049 337.45	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B014		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIV TULILJA TSELTA CHOL	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	4 271 498.44	4 271 498.44	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B015		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	47 746 079.58	47 746 079.58	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B016		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	1.00	1.00	1.00	100.00	467 071 572.00	467 071 572.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B017		Corresponde a una previsión PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS DE MAYOR MARGINACION	Previsión	1200.00	1200.00	1,200.00	100.00	85 543 675.00	82 225 304.98	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		EDUCACIÓN											
B070		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO						0.00	8 946 890.74	2 681 383.15	Altamirano	Altamirano	166	199	365
		Terminación de construcción de servicio sanitarios y dirección estructura rc (edificio a), construcción de 1 aula usar estructura rc (edificio b), construcción de 1 aula en edificio "c" y 1 aula en edificio "j"	Metro Cuadrado	14.00	14.00	12.32	88.00								
B060		JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO						0.00	1 293 996.38	468 655.87	Chamula	Kotolté	0	0	0
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de tramo de barda con malla, enmallado perimetral, demolición de escalera, andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.33	8.21								
B061		JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL						0.00	485 695.05	437 416.50	Chanal	Chanal	20	15	35
		Terminación de obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, plaza cívica, asta bandera, desmantelamiento de mallación, barda mixta, señalización)	Obra	2.00	2.00	1.22	60.85								
B062		JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER						0.00	8 445.30	0.00	San Cristóbal de las Casas	Vistahermosa Huítepec	18	9	27
		Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria, muro de mampostería , señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
B063		JARDÍN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ						0.00	286 177.27	185 101.15	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	13	10	23
		Terminación de construcción de cocina, desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, astabandera, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.80	90.00								
B064		JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET						0.00	298 646.40	298 646.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	102	93	195
		Terminación de obra exterior (demolición y sustitución de barda perimetral, señalización)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00								
B065		JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA						0.00	260 650.62	260 650.62	Villaflores	Villa Hidalgo	53	70	123
		Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de asta bandera, sustitución de plaza cívica, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
B060		PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ						0.00	873 297.36	845 541.70	Bella Vista	La Rinconada	0	0	0
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, demolición y sustitución de escaleras, demolición y sustitución de muro de contención)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.17	39.00								
B061		PRIMARIA CARLOS AUGUSTO VIDAL SANCHEZ						0.00	947 876.36	534 768.34	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
		Terminación de construcción de aula usar y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	3.08	25.65								
B062	4	PRIMARIA HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA						0.00	507 010.70	404 712.80	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
		Terminación de construcción de dirección, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, andadores, demolición firme de concreto, señalización)	Anexo	2.00	2.00	0.90	45.00								
B060		TELESECUNDARIA 1413 QUETZALCOATL						0.00	565 086.60	469 687.00	Chamula	Las Ollas	0	0	0
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a, obra exterior (red eléctrica, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.68	56.07								
B061		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 60						0.00	1 300 292.98	1 005 237.46	Jiquipilas	Nueva Palestina	0	0	0
		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, astabandera, demolición y sustitución de andadores, señalización)	Obra	13.00	13.00	6.50	50.00								
B062		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 129						0.00	1 623 303.88	1 115 000.76	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de usos múltiples, servicios sanitarios, demolición de edificio "c", "d", "h" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.48	41.41								
B063		SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA						0.00	2 027 119.24	1 021 762.86	Tonalá	Tres Picos	0	0	0
		Terminación de construcción de 1 administración, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red voz y datos, andadores, techado, demolición y sustitución de barda perimetral, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.17	39.00								
B069		JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE						0.00	855 464.63	394 921.77	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	0	0	0
		Terminación de construcción de servicios sanitarios, cocina, demolición de edificio f y adosamiento de cocina, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, sustitución de enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.60	40.00								
B010		JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA						0.00	371 614.98	371 614.98	San Cristóbal de las Casas	Napite	0	0	0
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, barandal, sustitución de malla, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.15	43.00								
B072		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MARIA PONCE						0.00	186 858.65	0.00	Pijijiapan	Las Brisas	44	45	89
		Terminación de rehabilitación de 4 aulas didacticas, direccion, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	5.57	79.53								
B076		PRIMARIA LA DEMOCRACIA						0.00	1 012 604.31	338 676.23	El Bosque	San Pedro Nichtalum	0	0	0
		Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio b y c, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.70	14.00								
B077		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN						0.00	907 698.05	373 758.68	Jitotol	Unión Zaragoza	0	0	0

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B079		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, demolición de cancha, señalización) PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Espacio Educativo	8.00	8.00	1.16	14.44	0.00	746 155.71	520 267.43	Ocotepec	San Antonio Poyono	0	0	0	
B080		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, canal pluvial, escalones, señalización) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.30	5.01	0.00	617 896.31	373 883.39	Reforma	Reforma	0	0	0	
B019		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de adosamiento y obra exterior (red eléctrica, escaleras, señalización) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.10	27.52	0.00	1 890 056.64	1 092 448.66	Unión Juárez	Trinidad	0	0	0	
B074		Terminación de construcción de cocina, terminación de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, cancha de usos múltiples, señalización) PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.45	15.00	0.00	1 586 820.07	610 852.46	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	0	0	0	
B075		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio f y h, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, andadores y escalones) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.18	3.03	0.00	1 206 004.51	739 793.50	Chicoasén	Chicoasén	0	0	0	
B011		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio "I" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.50	30.00	0.00	890 876.78	287 080.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B034		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme de concreto y señalización) PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.19	4.76	0.00	1 015 197.97	515 669.19	Juárez	Juárez	0	0	0	
B082		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio e y adosamiento de bodega, obra exterior (red eléctrica, sustitución de andador, asta bandera y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.68	17.05	0.00	920 439.56	584 395.91	Teopisca	El Porvenir	0	0	0	
B015		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización) PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.97	19.44	0.00	1 060 577.46	379 558.19	Tonalá	Tonalá	0	0	0	
B016	4	Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, señalización) PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.10	22.00	0.00	1 079 655.50	789 114.68	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	0	0	0	
B017		Terminación de construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza cívica, asta bandera, señalización) PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.65	10.90	0.00	665 813.45	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B018		Terminación de obra exterior (red eléctrica, red pluvial, sustitución de malla ciclón, sustitución de barda, sustitución de escalones, rehabilitación de cancha, sustitución de andadores, piso de concreto, señalización) PRIMARIA JAIME TORRES BODET	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	1 058 753.40	473 888.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B053		Terminación de obra exterior (rampas, andadores, sustitución de acceso principal, sustitución de canal pluvial, sustitución de barda, salidas de agua a banquetta, sustitución de portón de malla, señalización) PRIMARIA 21 DE MARZO	Obra	7.00	7.00	0.38	5.49	0.00	356 884.88	288 280.71	Teopisca	Nuevo San Juan	0	0	0	
B078		Terminación de construcción de servicios sanitarios, desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado, andadores, acceso principal y señalización) PRIMARIA PLAN DE IGUALA	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.88	29.19	0.00	283 316.87	283 316.87	Larráinzar	Tzajalhó	46	39	85	
B073		Terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	524 973.82	442 748.50	Bochil	Bochil	0	0	0	
B081		Terminación de rehabilitación de 10 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ	Rehabilitación	12.00	12.00	4.62	38.49	0.00	710 929.97	548 288.17	Tapilula	Tapilula	0	0	0	
B006		Terminación de rehabilitación de 12 aulas didácticas y obra exterior (señalización) TELESECUNDARIA 193 EMILIO RABASA ESTEBANELL	Rehabilitación	12.00	12.00	3.46	28.85	0.00	848 348.31	536 725.88	Ostuacán	Plan de Ayala	0	0	0	
B016		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización) TELESECUNDARIA 329 VALENTIN GOMEZ FARIAS	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.74	24.56	0.00	1 684 710.70	419 309.49	Tonalá	Huanacastal	0	0	0	
B007		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, sustitución de plaza, sustitución de andadores) TELESECUNDARIA 1380 JAVIER ALVAREZ RAMOS	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.56	26.00	0.00	1 050 989.74	296 893.64	Villa Corzo	Veinticuatro de Diciembre	0	0	0	
B001		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicio sanitarios, demolición de aulas galeras y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización) TELESECUNDARIA 324 EL RELICARIO	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.88	17.56	0.00	378 070.08	378 070.08	San Cristóbal de	San Cristóbal de	133	156	289	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B050		Terminación de rehabilitación de 6 aulas didacticas, direccion, servicios sanitarios y obra exterior (señalización) ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 160	Rehabilitación	9.00	9.00	5.86	65.07	0.00	2 363 133.93	1 322 366.88	las Casas	las Casas	0	0	0	
B087		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, biblioteca, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, plaza civica, andadores, acceso principal, enmallado perimetral) JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.77	11.00	0.00	667 230.09	333 615.04	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0	
B050		Terminación de construcción de 1 aula didácticas, rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalizaciones) JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	797 562.36	403 324.27	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0	
B085		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	875 261.53	437 630.76	Ángel Albino Corzo	Plan de Ayutla	0	0	0	
B072		Terminación de construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de andadores, sustitución de malla ciclon, señalizacion) JARDIN DE NIÑOS PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	655 926.75	321 297.84	Zinacantán	Bochojo Alto	0	0	0	
B073		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolicion (demolicion de edificio b y letrinas) y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, demolicion y sustitucion de andadores y señalizacion) JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	226 741.81	95 979.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B051		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolicion de piso de concreto y señalizacion) JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	706 767.49	402 584.04	Tuxtla Chico	2da. Sección de Izapa	0	0	0	
B070		Terminación de rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS	Rehabilitación	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	85 654.35	85 654.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	217	88	305	
B071		Terminación de obra exterior (rehabilitación de barda, sustitución de andador y sustitución de pórtico de acceso) JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	421 980.82	205 681.87	Villa Corzo	Valle Morelos	0	0	0	
B056		Terminación de rehabilitación de 5 aulas didacticas, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica) PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	Obra	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	1 326 097.17	710 286.13	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0	
B052	4	Terminación de construcción de 5 aulas didácticas, demolición de los edificios d, e y adosamiento, obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera) PRIMARIA PRIMERO DE MAYO	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	901 588.38	438 047.61	La Trinitaria	Cuauhtémoc	0	0	0	
B054		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, demolición de los edificios a, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalizacion) PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	Espacio Educativo	11.00	11.00	0.11	1.00	0.00	2 765 155.79	1 546 255.12	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0	
B055		Terminación de obra exterior (demolición de muro de contención, malla ciclon, plataforma, muro de concreto, muros de mamposteria) PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	Obra	1.00	1.00	0.02	2.02	0.00	1 680 639.28	337 440.83	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B064		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, sustitución de andadores y señalización) PRIMARIA HERMOSO NAJERA	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	1 432 186.43	0.00	Ocosingo	Guadalupe Victoria	0	0	0	
B065		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andador y señalizacion) PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 176 017.37	445 455.23	La Independencia	Playa Azul	0	0	0	
B066		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contencion, plaza civica, enmallado perimetral, andadores y señalizacion) PRIMARIA MOCTEZUMA I	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	627 626.93	0.00	Mapastepec	Barrita de Pajón	0	0	0	
B067		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andador y señalizacion) PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	778 395.89	122 653.76	Huixtla	La Piedra	0	0	0	
B086		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, demolicion y sustitucion de piso firme, demolicion y sustitucion de acceso principal) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE RIO	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	431 833.28	0.00	Ixtacomitán	Emiliano Zapata	0	0	0	
B087		Terminación de Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica, sustitución de andadores, sustitución de acceso principal y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	550 938.57	269 004.73	Chiapilla	Chiapilla	0	0	0	
B088		Terminación de construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores, rampa, señalizacion) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	767 058.56	362 719.76	Ixhuatán	Emiliano Zapata	0	0	0	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B025		Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de letrinas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención, andadores y escalones) PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA.	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.04	1.43	0.00	787 930.26	677 006.53	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0	
B026		Terminación de obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal, señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ	Obra	25.00	25.00	0.28	1.10	0.00	402 588.58	385 598.74	Totolapa	Nuevo Dolores	0	0	0	
B063		Terminación de construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y rampa) PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	480 354.38	428 731.95	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	0	0	0	
B050		Terminación de obra exterior (andadores y señalización) PRIMARIA FERNANDO CASTAÑON GAMBOA	Obra	8.00	8.00	0.08	1.00	0.00	1 030 488.11	466 766.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B080		Terminación de rehabilitación de 12 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y dirección SECUNDARIA SIERRA MADRE DE CHIAPAS	Rehabilitación	16.00	16.00	0.16	1.00	0.00	900 877.03	245 210.23	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	0	0	0	
B081		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, escaleras, rehabilitación de asta bandera y señalización) TELESECUNDARIA 048 RICARDO FLORES MAGON	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 116 364.60	339 382.92	Arriaga	Arriaga	0	0	0	
B082		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones) TELESECUNDARIA 1371 BICENTENARIO	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 106 846.09	852 855.80	Villaflores	Nuevo León	0	0	0	
B083		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme de concreto, desmantelamiento) TELESECUNDARIA 141 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 336 993.82	207 034.49	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	0	0	0	
B086		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios c y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de mampostería, andadores, demolición y sustitución de escalones) TELESECUNDARIA 486 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 867 159.13	933 579.55	Ángel Albino Corzo	Francisco I. Madero	0	0	0	
B051	4	Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio "b" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, asta bandera) SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	1 128 978.80	262 459.09	Suchiapa	Pacú	0	0	0	
B052		Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización) SECUNDARIA JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 949 983.33	465 991.06	Arriaga	Arriaga	0	0	0	
B018		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07DCC2055A)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 181 016.24	0.00	San Cristóbal de las Casas	Predio Santiago	0	0	0	
B019		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de rampas, construcción de canal pluvial y señalizaciones) y rehabilitación de 3 aulas didácticas JARDIN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DJN0480Y)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	963 220.48	288 966.14	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
B021		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de rampas, construcción de canal pluvial y señalizaciones) y rehabilitación de 3 aulas didácticas JARDIN DE NIÑOS LUZ ESTHER SANCHEZ RAMIREZ (07EJN0708K)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 158 571.88	347 571.55	Totolapa	Totolapa	0	0	0	
B017		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso de concreto, demolición de barda, andadores, barandal, rampas, escalones, malla ciclon y señalizaciones) JARDIN DE NIÑOS CALMECAC (07DJN0420J)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	557 406.26	167 221.87	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0	
B020		Rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección, 1 servicios sanitarios y obra exterior (señalización) JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ (07DJN0463H)	Rehabilitación	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	584 344.13	175 303.23	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0	
B018		Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y salón de usos múltiples y obra exterior (señalizaciones) PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DPR1294Z).	Rehabilitación	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1 176 001.24	352 800.37	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0	
B019		Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula usar y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalizaciones) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2321M).	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	708 898.48	212 669.54	Sitalá	Santa Bárbara Segunda Fracción	0	0	0	
B020		Construcción de 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica y señalizaciones) y demoliciones(demolición de edificio b) PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR2079Q).	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 499 586.56	449 875.96	Tonalá	Tonalá	0	0	0	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B060	JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO	Obras en proceso de ejecución 2021 con anticipos otorgados en el trimestre
B061	JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	
B060	PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ	
B061	PRIMARIA CARLOS AUGUSTO VIDAL SANCHEZ	
B062	PRIMARIA HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA	
B060	TELESECUNDARIA 1413 QUETZALCOATL	
B061	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 60	
B062	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 129	
B063	SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	
B009	JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE	
B010	JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA	
B072	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MARIA PONCE	
B076	PRIMARIA LA DEMOCRACIA	
B077	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN	
B079	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	
B080	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ	
B019	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	
B074	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	
B075	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	
B011	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	
B034	PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES	
B082	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	
B015	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS	
B016	PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA	
B017	PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO	
B018	PRIMARIA JAIME TORRES BODET	
B053	PRIMARIA 21 DE MARZO	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B073	PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	Obras en proceso de ejecución 2021 con anticipos otorgados en el trimestre
B081	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ	
B006	TELESECUNDARIA 193 EMILIO RABASA ESTEBANELL	
B016	TELESECUNDARIA 329 VALENTIN GOMEZ FARIAS	
B007	TELESECUNDARIA 1380 JAVIER ALVAREZ RAMOS	
B001	TELESECUNDARIA 324 EL RELICARIO	
B050	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 160	
B087	JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	
B050	JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	
B085	JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN	
B072	JARDIN DE NIÑOS PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA	
B073	JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	
B051	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	
B071	JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	
B056	PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	
B052	PRIMARIA PRIMERO DE MAYO	
B054	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	
B055	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	
B064	PRIMARIA HERMOSO NAJERA	
B065	PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA	
B066	PRIMARIA MOCTEZUMA I	
B067	PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA	
B086	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE RÍO	
B087	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	
B088	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	
B025	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA.	
B026	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B063	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	Obras en proceso de ejecución 2021 con anticipos otorgados en el trimestre
B050	PRIMARIA FERNANDO CASTAÑON GAMBOA	
B080	SECUNDARIA SIERRA MADRE DE CHIAPAS	
B081	TELESECUNDARIA 048 RICARDO FLORES MAGON	
B082	TELESECUNDARIA 1371 BICENTENARIO	
B083	TELESECUNDARIA 141 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL	
B086	TELESECUNDARIA 486 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	
B051	SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA	
B052	SECUNDARIA JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA	
B018	JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07DCC2055A)	En proceso de ejecución con anticipos otorgados al final del cuarto trimestre
B019	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DJN0480Y)	
B021	JARDIN DE NIÑOS LUZ ESTHER SANCHEZ RAMIREZ (07EJN0708K)	
B017	JARDIN DE NIÑOS CALMECAC (07DJN0420J)	
B020	JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ (07DJN0463H)	
B018	PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DPR1294Z).	
B019	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2321M).	
B020	PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR2079Q).	
B021	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR3860R).	
B022	PRIMARIA RAUL TELLEZ CHAVEZ (07DPR4261C).	
B044	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0342L)	
B089	PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA. (07DPR2910B)	
B090	PRIMARIA REPÚBLICA DE NICARAGUA. (07DPR3393N)	
B091	PRIMARIA VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA. (07EPR0130I)	
B002	PRIMARIA MEXICO (07DPR4638Y).	
B064	TELESECUNDARIA 829 TIERRA Y LIBERTAD. (07ETV0851N)	
B065	TELESECUNDARIA 1458 VICENTE GUERRERO. (07ETV0153S)	
B066	TELESECUNDARIA 195 14 DE SEPTIEMBRE. (07ETV0262Z)	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								51 109 855.00	56 904 954.35	1 878 854.48						
B001	4	PROYECTOS DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	23 620 959.00	23 620 959.00	.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
B002		Corresponde a una previsión						27 488 896.00	27 488 896.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	531 094.53	481 745.32	La Concordia	Rizo de Oro	55	68	123	
B006		Corresponde a una previsión						0.00	315 355.64	302 122.40	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	74	61	135	
B001		EMSAD 111 RIZO DE ORO	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00								
B007		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)						0.00	2 467 048.36	1 094 986.76	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B001		EMSAD 322 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00								
B007		Terminación de construcción de 1 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)						0.00	2 481 600.82	.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
B001	PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.14	56.97	0.00									
B007	Terminación de construcción de laboratorio de enfermería y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, demolición de muros, demolición de firme de concreto, señalización)						0.00									
B007	CENTRO DE CAPACITACION TECNICA INDUSTRIAL 86	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.10	55.00	0.00									
	Terminación de construcción detallar de preparación y conservación de alimentos, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería y señalización)						0.00									

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN SUPERIOR								111 918 613.00	115 134 980.25	2 124 634.34						
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR	#					60 194 245.00	60 194 245.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00									
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	#					51 724 368.00	51 724 368.00	.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00									
B001	4	ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA						0.00	1 458 795.11	1 294 610.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	199	234	433	
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andador, escaleras, rehabilitacion de asta bandera y señalizacion)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00									
B006		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA						0.00	1 757 572.14	830 024.29	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de andadores, construccion de escalones, barandal)	Obra	1.00	1.00	0.47	47.43									

INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								39 782 295.45	54 981 860.73	12 577 770.43					
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
		CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Contrato de obra Pública	Contrato	320.00	320.00	19.00	5.94	4 640 115.41	4 647 417.83	922 448.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.						6 095 333.97	6 105 291.81	1 211 598.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos	Expediente	441.00	441.00	64.00	14.51								
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS						5 780 112.50	5 790 402.28	1 144 428.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	546.00	16.84								
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS						2 926 054.50	2 929 705.71	587 007.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		El cumplimiento de los objetivos planteados	Actividad	1.00	1.00	0.25	25.00								
A001		INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.						3 805 318.22	3 810 961.00	759 442.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la infraestructura	Anteproyecto	400.00	400.00	19.00	4.75								
A001	4	ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.						13 761 985.08	17 106 540.79	3 714 963.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	1.00	25.00								
A001		INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE.						1 175 628.71	1 177 288.35	230 079.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	300.00	300.00	124.00	41.33								
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.						1 582 747.06	1 585 070.56	315 871.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	168.00	168.00	20.00	11.90								
G001		IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES						15 000.00	15 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de personal en materia de género	Actividad	151.00	151.00	2.00	1.32								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001		ACOMPANAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA						0.00	11 814 182.40	3 691 930.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Constituye una previsión	Supervisión	2 025.00	2 025.00	0.00	0.00								