

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS     |                   |                  |               |         |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------|--|--|--|--|
|                    |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                       |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO         | LOCALIDAD         | MUJER            | HOMBRE        | PERSONA |  |  |  |  |
| EDUCACIÓN BÁSICA   |                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   | 879 400 903.00    | 1 101 991 504.12 | 83 476 369.15 |         |  |  |  |  |
| B001               |                                   | PROYECTOS DE INVERSIÓN:<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XIV TULILJA TSELTAL CHOL<br>Corresponde a una previsión | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 20 168 478.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 608              | 750           | 1 358   |  |  |  |  |
| B002               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XIII MAYA<br>Corresponde a una previsión                                           | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 20 168 478.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 894              | 835           | 1 729   |  |  |  |  |
| B003               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XII SELVA LACANDONA<br>Corresponde a una previsión                                 | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 17 225 178.00                  | 17 225 178.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 1 056            | 990           | 2 046   |  |  |  |  |
| B004               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XI SIERRA MARISCAL<br>Corresponde a una previsión                                  | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 36 857 703.00                  | 36 857 703.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 2 008            | 2 321         | 4 329   |  |  |  |  |
| B005               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN X SOCONUSCO<br>Corresponde a una previsión                                         | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 45 856 865.00                  | 45 856 865.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 1 245            | 1 105         | 2 350   |  |  |  |  |
| B006               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN IX ISTMO-COSTA<br>Corresponde a una previsión                                      | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 16 868 490.00                  | 16 868 490.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 228              | 250           | 478     |  |  |  |  |
| B007               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN VIII NORTE<br>Corresponde a una previsión                                          | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 20 168 478.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 435              | 463           | 898     |  |  |  |  |
| B008               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN I METROPOLITANA<br>Corresponde a una previsión                                     | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 56 857 703.00                  | 56 857 703.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 1 429            | 1 650         | 3 079   |  |  |  |  |
| B009               | 4                                 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN II VALLE ZOQUE<br>Corresponde a una previsión                                      | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 20 168 478.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 553              | 650           | 1 203   |  |  |  |  |
| B010               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN III MEZCALAPA<br>Corresponde a una previsión                                       | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 20 168 478.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 565              | 527           | 1 092   |  |  |  |  |
| B011               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN IV DE LOS LLANOS<br>Corresponde a una previsión                                    | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 20 168 478.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 689              | 480           | 1 169   |  |  |  |  |
| B012               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL<br>Corresponde a una previsión                             | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 38 229 739.00                  | 38 229 739.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 4 059            | 4 120         | 8 179   |  |  |  |  |
| B013               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN VI FRAILESCA<br>Corresponde a una previsión                                        | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 20 168 478.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 1 454            | 1 489         | 2 943   |  |  |  |  |
| B014               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN VII DE LOS BOSQUES<br>Corresponde a una previsión                                  | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 20 168 478.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 815              | 826           | 1 641   |  |  |  |  |
| B015               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL<br>Corresponde a una previsión                        | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 17 450 748.00                  | 17 450 748.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 1 490            | 1 388         | 2 878   |  |  |  |  |
| B016               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA<br>Corresponde a una previsión                                                              | Previsión        | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 403 162 978.00                 | 403 162 978.00                   | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 1                | 1             | 2       |  |  |  |  |
| B017               |                                   | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS DE MAYOR MARGINACIÓN<br>Corresponde a una previsión                                                                                                           | Previsión        | 1200.00        | 1200.00      | 0.00               | 0.00              | 85 543 675.00                  | 85 543 675.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 213              | 141           | 354     |  |  |  |  |

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS       |                         |       |        |         |  |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO           | LOCALIDAD               | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                     |                         |       |        |         |  |
| B001               | 4                                 | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA<br>Construcción de un aula de usos múltiples, cocina rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst. eléctrica, inst. hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), demolición          | Espacio educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 698 351.84                     | 915 216.15                      | Cintalapa           | Villamorelos            | 37    | 38     | 75      |  |
| B002               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BECQUER<br>Terminación de construcción de sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barda perimetral, portón y señalización)                                                            | Espacio educativo | 2.00           | 2.00         | 1.67               | 83.42             | 0.00                           | 1 447 191.90                     | 925 089.36                      | Suchiate            | 20 de Noviembre         | 7     | 16     | 23      |  |
| B003               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO<br>Terminación de construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, inst eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador)                   | Espacio educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 483 295.57                       | 461 982.26                      | Ocosingo            | San Juan Rómulo Calzada | 24    | 28     | 52      |  |
| B004               |                                   | JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ<br>Terminación de construcción de un aula didáctica, construcción de sanitarios rurales y construcción de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería de piedra, enmallado perimetral)     | Espacio educativo | 3.00           | 3.00         | 1.95               | 65.00             | 0.00                           | 1 059 412.78                     | 646 026.58                      | Frontera Comalapa   | San Luis                | 17    | 15     | 32      |  |
| B005               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO GARZON GONZALEZ<br>Terminación de construcción de cocina rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, inst eléctrica y acabados) y b (preliminares, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior                   | Espacio educativo | 2.00           | 2.00         | 1.60               | 80.00             | 0.00                           | 1 419 569.58                     | 709 784.79                      | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez        | 32    | 40     | 72      |  |
| B006               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE ANGULO<br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda perimetral y señalización)                                                       | Espacio educativo | 6.00           | 6.00         | 4.98               | 83.00             | 0.00                           | 2 845 838.56                     | 1 422 919.28                    | Chiapa de Corzo     | Chiapa de Corzo         | 123   | 132    | 255     |  |
| B007               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO<br>Terminación de construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) | Espacio educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 236 657.72                     | 618 328.86                      | Tenejapa            | Tres Cerros             | 44    | 49     | 93      |  |
| B008               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)                                | Espacio educativo | 6.00           | 6.00         | 1.07               | 17.81             | 0.00                           | 3 135 181.87                     | 1 780 151.42                    | Chamula             | Bautista Chico          | 50    | 46     | 96      |  |
| B009               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS GENERAL JUAN CRISOSTOMO BONILLA<br>Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barda perimetral y señalización)                                                            | Espacio educativo | 2.00           | 2.00         | 1.80               | 90.00             | 0.00                           | 1 535 345.11                     | 767 672.55                      | Jiquipilas          | Sinaloa                 | 9     | 13     | 22      |  |
| B010               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS ESTHER COUTINO OROZCO<br>Terminación de construcción de cocina, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, barandal y señalización)                                                                   | Espacio educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 887 881.18                       | 443 940.59                      | Chiapa de Corzo     | Emiliano Zapata Uno     | 38    | 33     | 71      |  |
| B011               |                                   | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE<br>Terminación de rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados y cerrajería) c (preliminares y acabados) y obra exterior                                                 | Obra              | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 700 068.82                     | 850 034.41                      | Chiapa de Corzo     | Ignacio Allende         | 39    | 45     | 84      |  |
| B012               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA<br>Terminación de construcción 1 aula usar, dirección, rehabilitación de edificios a, c y f (preliminares, herrería, cancelería, insta, eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos)                       | Espacio educativo | 3.00           | 3.00         | 1.80               | 60.00             | 0.00                           | 3 221 471.08                     | 1 610 735.84                    | Bochil              | Bochil                  | 135   | 143    | 278     |  |
| B001               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y acceso)    | Rehabilitación    | 2.00           | 2.00         | 1.70               | 85.00             | 0.00                           | 984 713.25                       | 0.00                            | Chiapa de Corzo     | Chiapa de Corzo         | 90    | 103    | 193     |  |
| B002               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS ABELARDO L RODRIGUEZ<br>Terminación de rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados y cerrajería) y obra exterior (sustitución de plaza cívica y señalización)                                | Rehabilitación    | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 563 389.19                       | 447 496.26                      | Venustiano Carranza | Paraíso del Grijalva    | 36    | 40     | 76      |  |
| B003               |                                   | JARDIN DE NIÑOS TLALOC<br>Terminación de rehabilitación de los edificios b,c y d ( preliminares, herrería, cancelería,inst eléctrica,acaba dos,cerrajería), obra exterior (señalización)                                                                                         | Rehabilitación    | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 386 762.98                       | 386 747.50                      | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez        | 77    | 80     | 157     |  |
| B001               |                                   | PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA<br>Terminación de construcción de 9 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, obra exterior (escaleras, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, relacero sobre muro de concreto)                                | Espacio educativo | 14.00          | 14.00        | 6.75               | 48.21             | 0.00                           | 5 357 381.23                     | 985 529.33                      | Simojovel           | Simojovel de Allende    | 180   | 152    | 332     |  |
| B002               |                                   | PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores, acceso principal)                       | Espacio educativo | 5.00           | 5.00         | 2.59               | 51.74             | 0.00                           | 1 447 921.40                     | 0.00                            | Larráinzar          | Tiabnal Alto            | 56    | 41     | 97      |  |
| B003               |                                   | PRIMARIA IGNACIO AYALA                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                |              |                    |                   | 0.00                           | 2 328 936.46                     | 0.00                            | Ocosingo            | Cintalapa               | 165   | 181    | 346     |  |



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS              |                             |       |        |         |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                   | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                             |       |        |         |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                             |       |        |         |
| B004               |                                   | Terminación de construcción de 5 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios a, g (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y f (preliminares, herrería, cancelería)<br><b>PRIMARIA FRANCISCO SARABIA</b><br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de agencia municipal, aulas de maderas y letrinas y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, acceso principal, enmallado perimetral) | Espacio educativo | 8.00           | 8.00         | 2.16               | 27.00             | 0.00                           | 1 276 585.88                     | 432 217.81                      | Ocosingo                   | Tzajalob                    | 53    | 53     | 106     |
| B005               |                                   | <b>PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE</b><br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y c (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica.                                                                                                                                                                                                                             | Espacio educativo | 7.00           | 7.00         | 5.60               | 80.00             | 0.00                           | 872 405.02                       | 498 296.05                      | Ixtacomilán                | El Escobal                  | 41    | 38     | 79      |
| B007               |                                   | <b>PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA</b><br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de asta bandera, sustitución de andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                          | Espacio educativo | 5.00           | 5.00         | 3.23               | 64.51             | 0.00                           | 1 574 506.42                     | 650 410.75                      | Maravilla Tenejapa         | Santo Domingo de las Palmas | 130   | 133    | 263     |
| B008               |                                   | <b>PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ</b><br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, cocina ,rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentacion, estructura, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) demolición                                                                                                                                                                                                                   | Espacio educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 077 596.64                     | 409 892.88                      | Jiquipilas                 | Francisco Villa Uno         | 17    | 11     | 28      |
| B009               |                                   | <b>PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA</b><br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios b y c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio educativo | 6.00           | 6.00         | 5.10               | 85.00             | 0.00                           | 3 164 110.44                     | 1 725 485.35                    | Chamula                    | Pajaltón Alto               | 127   | 105    | 232     |
| B010               |                                   | <b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ</b><br>Terminación de construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Espacio educativo | 6.00           | 6.00         | 3.11               | 51.84             | 0.00                           | 3 896 490.01                     | 0.00                            | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas  | 336   | 319    | 655     |
| B011               |                                   | <b>PRIMARIA JOSE ANGEL CENICERO</b><br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales ,demolición del edificio b y c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y señalización)                                                                                                                                                                                                                 | Espacio educativo | 4.00           | 4.00         | 0.53               | 13.37             | 0.00                           | 1 758 186.39                     | 879 093.19                      | Larráinzar                 | Bachén                      | 23    | 22     | 45      |
| B012               |                                   | <b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b><br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), edificio f (preliminares, herrería)                                                                                                                                                                                                                       | Espacio educativo | 5.00           | 5.00         | 2.93               | 58.57             | 0.00                           | 2 419 968.66                     | 1 626 756.62                    | Francisco León             | Rivera el Viejo             | 85    | 65     | 150     |
| B013               | 4                                 | <b>PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON</b><br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espacio educativo | 6.00           | 6.00         | 3.25               | 54.17             | 0.00                           | 2 209 294.33                     | 1 104 647.16                    | Acapelahua                 | El Madronal                 | 39    | 29     | 68      |
| B014               |                                   | <b>PRIMARIA 5 DE FEBRERO</b><br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica y acabados) y obra exterior                                                                                                                                                                                                                                                | Espacio educativo | 5.00           | 5.00         | 2.61               | 52.13             | 0.00                           | 2 102 988.91                     | 1 437 786.93                    | Teopisca                   | Belén Nuevo San Gerón       | 79    | 68     | 147     |
| B015               |                                   | <b>PRIMARIA 24 DE FEBRERO</b><br>Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                          | Espacio educativo | 5.00           | 5.00         | 3.61               | 72.17             | 0.00                           | 2 925 889.63                     | 2 290 633.72                    | La Independencia           | San Antonio                 | 151   | 168    | 319     |
| B016               |                                   | <b>PRIMARIA LAZARO CAIKUENAS DEL RIO</b><br>Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, dirección , biblioteca y servicios sanitarios, demolición del edificio a y b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior)                                                                                                                                                                                                           | Espacio educativo | 4.00           | 4.00         | 3.60               | 90.00             | 0.00                           | 1 014 090.88                     | 827 510.04                      | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez            | 38    | 46     | 84      |
| B017               |                                   | <b>PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b><br>Terminación construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria                                                                                                                                                                                                            | Espacio educativo | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00            | 0.00                           | 1 214 820.36                     | 867 995.17                      | Ocozacoautla de            | El Corazón                  | 5     | 11     | 16      |
| B018               |                                   | <b>PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ</b><br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espacio educativo | 3.00           | 3.00         | 2.40               | 80.00             | 0.00                           | 1 321 033.06                     | 965 717.05                      | La Independencia           | El Rosario                  | 29    | 33     | 62      |
| B019               |                                   | <b>PRIMARIA MARIANO MATAMOROS</b><br>Terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 202 755.66                     | 1 596 490.78                    | Bochil                     | Garrido Canaval (Chavarria) | 72    | 78     | 150     |
| B020               |                                   | <b>PRIMARIA CUAUHEMOC</b><br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, acabados), demolición del edificio b y obra exterior                                                                                                                                                                                                                                   | Espacio educativo | 6.00           | 6.00         | 3.60               | 60.07             | 0.00                           | 2 140 430.83                     | 1 070 215.41                    | Zinacatlán                 | K'Aquete                    | 26    | 32     | 58      |
| B021               |                                   | <b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Espacio educativo | 5.00           | 5.00         | 2.50               | 50.07             | 0.00                           | 2 376 419.74                     | 1 529 443.57                    | Bejuclal de Ocampo         | Los Aquacates               | 47    | 44     | 91      |

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS              |                                   |       |        |         |  |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERÍODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                         | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                                   |       |        |         |  |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                                   |       |        |         |  |
| B022               |                                   | Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, andadores, escalones, muro de contención y señalización)<br><b>PRIMARIA FEDERICO A CORZO</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio educativo | 6.00           | 6.00         | 3.92               | 65.30             | 0.00                           | 2 074 110.29                     | 1 344 353.21                    | Salto de Agua              | Francisco I. Madero               | 59    | 56     | 115     |  |
| B023               |                                   | Terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y galería, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escalones y señalización)<br><b>PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | Espacio educativo | 6.00           | 6.00         | 2.04               | 34.00             | 0.00                           | 3 574 935.58                     | 1 787 467.79                    | Coapilla                   | Coapilla                          | 168   | 197    | 365     |  |
| B024               |                                   | Terminación construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, sustitución de firme de concreto, andadores, muros de contención y señalización)<br><b>PRIMARIA SALVADOR URBINA</b>                                                                                                                                                                                                               | Espacio educativo | 4.00           | 4.00         | 2.81               | 70.16             | 0.00                           | 2 786 764.79                     | 1 393 382.39                    | Salto de Agua              | Santa María                       | 86    | 77     | 163     |  |
| B025               |                                   | Terminación construcción de dirección, servicios sanitarios rehabilitación de edificios d (preliminares y acabados), f (preliminares, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y q (preliminares, herrería, cancelería<br><b>PRIMARIA ANTONIO CASO</b>                                                                                                                                                                                                           | Espacio educativo | 6.00           | 6.00         | 1.02               | 17.00             | 0.00                           | 3 300 285.38                     | 1 650 142.69                    | Huitiupán                  | Agustín Rubio (Río Toro)          | 65    | 39     | 104     |  |
| B026               |                                   | Terminación construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b y c, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado perimetral, sustitución de accesorios<br><b>PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA</b>                                                                                                                                                                                                 | Aula              | 8.00           | 8.00         | 2.87               | 35.91             | 0.00                           | 3 124 970.14                     | 1 562 485.07                    | Ocozocoautla de Espinosa   | Guadalupe Victoria                | 126   | 126    | 252     |  |
| B027               |                                   | Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)<br><b>PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | Espacio educativo | 8.00           | 8.00         | 5.20               | 65.00             | 0.00                           | 1 358 132.58                     | 1 037 130.68                    | Salto de Agua              | Cenobio Aquilar                   | 123   | 129    | 252     |  |
| B028               |                                   | Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anexo             | 3.00           | 3.00         | 2.70               | 90.00             | 0.00                           | 1 231 756.10                     | 615 878.05                      | Bochil                     | Monle Grande                      | 90    | 83     | 173     |  |
| B029               |                                   | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera, andadores, escalones, muro de contención y señalización)<br><b>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                          | Espacio educativo | 3.00           | 3.00         | 2.43               | 81.00             | 0.00                           | 1 253 543.29                     | 843 701.18                      | Chamula                    | Catistlic                         | 117   | 124    | 241     |  |
| B030               | 4                                 | Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, demolicon del edificio i y obra exterior (red electrica, demolicon de firme, escalones, muro de contencion y señalizacion)<br><b>PRIMARIA MELCHOR OCAMPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Espacio educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 576 868.59                       | 366 153.71                      | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas        | 25    | 32     | 57      |  |
| B031               |                                   | Terminación de construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, escalones y señalizacion)<br><b>PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio educativo | 2.00           | 2.00         | 1.62               | 81.15             | 0.00                           | 1 172 656.71                     | 586 328.35                      | Chiapa de Corzo            | Emiliano Zapata                   | 55    | 55     | 110     |  |
| B033               |                                   | Terminación de construcción de cocina, demolicon de edificio g y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria exterior, construccion de barda mixta, andadores y señalizacion)<br><b>PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio educativo | 2.00           | 2.00         | 1.46               | 72.75             | 0.00                           | 1 970 905.23                     | 985 452.61                      | Chilón                     | Nueva Jerusalén                   | 33    | 23     | 56      |  |
| B034               |                                   | Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición de edificios b, d y letrina, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones)<br><b>PRIMARIA XICOTENCATL</b>                                                                                                                                                                                                                     | Espacio educativo | 4.00           | 4.00         | 1.36               | 34.00             | 0.00                           | 5 216 407.96                     | 2 608 203.98                    | Metapa                     | Metapa de Domínguez               | 77    | 82     | 159     |  |
| D036               |                                   | Terminación de construcción 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Espacio educativo | 7.00           | 7.00         | 3.09               | 44.11             | 0.00                           | 2 328 491.48                     | 1 755 003.79                    | Salto de Agua              | El Progreso                       | 99    | 75     | 174     |  |
| D001               |                                   | Terminación construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br><b>RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE, CCT 07DPR3208A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO (2DA ETAPA)</b>                                                                                                           | Espacio educativo | 4.00           | 4.00         | 2.24               | 56.00             | 0.00                           | 8 339 546.94                     | 0.00                            | Altamirano                 | Altamirano                        | 250   | 250    | 500     |  |
| D002               |                                   | Terminación de construcción de 3 aulas didáctica (edificio i), construcción de 4 aulas didácticas (edificio j), construcción de 2 aula didáctica (edificio l), construcción de aula de medios (edificio h), construcción de<br><b>RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO</b>                                                                | Metro Cuadrado    | 14.00          | 14.00        | 3.13               | 22.35             | 0.00                           | 12 904 478.01                    | 0.00                            | Altamirano                 | Altamirano                        | 166   | 199    | 365     |  |
| D003               |                                   | Terminación de construcción de servicio sanitarios y dirección estructura rc (edificio a), construcción de 1 aula usar estructura rc (edificio b), construcción de 1 aula en edificio "c" y 1 aula en edificio "i"<br><b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, CON CLAVE CCT: 07DPR0285L DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS (2DA ETAPA)</b> | Metro Cuadrado    | 14.00          | 14.00        | 1.18               | 8.40              | 0.00                           | 8 094 827.79                     | 1 349 595.48                    | Ocosingo                   | San Antonio las Delicias (Pamala) | 133   | 139    | 272     |  |



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS       |                         |       |        |         |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO           | LOCALIDAD               | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                     |                         |       |        |         |
| D004               |                                   | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (edificio c), construcción de 2 aulas didácticas (edificio d), construcción de 1 aula didáctica (edificio e), construcción de 1 aula de usos múltiples (edificio c)<br><b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EULALIO GUTIÉRREZ, CON CLAVE CCT: 07DPB2451F, DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS.</b><br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios (planta baja edificio c), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio c), construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios<br><b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE CCT: 07DPB1024F DE LA LOCALIDAD TENANGO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS</b><br>Terminación de construcción de 10 aulas didácticas (edificio c, d y e), construcción de 1 dirección (edificio a), construcción de 1 aula de medios (edificio b), construcción de 1 biblioteca (edificio b)<br><b>RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO CLAVE, CCT 07DPB0280P, EN LOCALIDAD DE TZONTEALJA, MUNICIPIO DE OXCHUC</b><br>Terminación de construcción de 4 aula didáctica estructura rc 6x8 (edificio g), construcción de 1 dirección estructura rc 6x8 (edificio h), construcción de aula de medios estructura rc 6x8 (edificio h)<br><b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO, CON CLAVE CCT: 07DPR3494L DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (ETAPA 2)</b><br>Terminación de construcción de 1 dirección, 1 biblioteca y 1 aula de medios (edificio a); construcción de 4 aulas didácticas (edificio b), construcción de 1 servicio sanitario y 1 aula cocina (edificio c)<br><b>TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA</b><br>En terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral, plaza cívica y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA NO 170 JOSE VASCONCELOS CALDERON</b><br>Terminación de construcción de 1 laboratorio taller, demoliciones y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA NO 266 24 DE FEBRERO</b><br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios)<br><b>TELESECUNDARIA NO 1353 MARIO BENEDETTI</b><br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA NO 666 CUAUHTEMOC</b><br>Terminación de construcción de 1 laboratorio taller, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior)<br><b>TELESECUNDARIA 1100 PAULO FREIRE</b><br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a y c (preliminares y acabados), demolición del edificio d y acceso y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, acceso)<br><b>SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA</b><br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, enmallado perimetral y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 1468 LAZARO CARDENAS DEL RIO</b><br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalamiento)<br><b>TELESECUNDARIA 1480 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA</b><br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio taller, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, muro de contención)<br><b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 119, CON CLAVE CCT: 07DST0122M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA</b> | Metro Cuadrado    | 13.00          | 13.00        | 9.32               | 71.68             | 0.00                         | 10 722 612.73                  | 897 530.59                    | Las Margaritas      | Plan de Ayala           | 356   | 33     | 389     |
| D005               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metro Cuadrado    | 1.00           | 1.00         | 0.22               | 22.07             | 0.00                         | 9 768 886.53                   | 1 108 397.04                  | Ocosingo            | Tenango                 | 200   | 187    | 387     |
| D006               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metro Cuadrado    | 1.00           | 1.00         | 0.54               | 53.56             | 0.00                         | 8 966 319.25                   | 5 144 974.88                  | Oxchuc              | Tzontelja               | 301   | 313    | 614     |
| D007               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metro Cuadrado    | 1.00           | 1.00         | 0.66               | 66.01             | 0.00                         | 10 688 847.98                  | 5 274 678.04                  | Totolapa            | Totolapa                | 253   | 261    | 514     |
| B001               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metro Cuadrado    | 1.00           | 1.00         | 0.80               | 80.00             | 0.00                         | 4 111 993.04                   | 3 057 891.69                  | Cacahoatán          | Benito Juárez           | 71    | 65     | 136     |
| B002               | 4                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio educativo | 6.00           | 6.00         | 4.20               | 70.00             | 0.00                         | 1 605 609.34                   | 802 804.67                    | Ocozacoautla de     | Guadalupe Victoria      | 48    | 60     | 108     |
| B003               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio educativo | 3.00           | 3.00         | 2.55               | 85.00             | 0.00                         | 1 852 515.42                   | 926 257.71                    | Tuxtla Chico        | 2da. Sección de Guillén | 27    | 42     | 69      |
| B004               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio educativo | 4.00           | 4.00         | 0.90               | 22.61             | 0.00                         | 3 165 884.90                   | 1 582 942.45                  | Tenejapa            | Ococh                   | 86    | 109    | 195     |
| B005               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio educativo | 6.00           | 6.00         | 5.10               | 85.00             | 0.00                         | 1 896 874.43                   | 948 437.21                    | Venustiano Carranza | Paraíso del Grijalva    | 88    | 64     | 152     |
| B035               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio educativo | 3.00           | 3.00         | 1.80               | 60.00             | 0.00                         | 566 661.88                     | 272 771.90                    | Motozintla          | Bandera Argentina       | 27    | 23     | 50      |
| B042               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio educativo | 4.00           | 4.00         | 3.80               | 95.00             | 0.00                         | 1 564 342.63                   | 782 171.31                    | Chiapa de Corzo     | Juan del Grijalva       | 96    | 134    | 230     |
| B043               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio educativo | 4.00           | 4.00         | 3.40               | 85.00             | 0.00                         | 3 422 851.86                   | 1 711 425.93                  | Chamula             | Botatulán II            | 36    | 29     | 65      |
| B044               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aula              | 5.00           | 5.00         | 1.51               | 30.19             | 0.00                         | 3 970 425.37                   | 1 995 212.68                  | Mezcalapa           | Cinco De Mayo           | 11    | 18     | 29      |
| D001               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio educativo | 7.00           | 7.00         | 0.74               | 10.56             | 0.00                         | 11 541 389.44                  | 3 482 399.19                  | Aldama              | Aldama                  | 146   | 154    | 300     |

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                           | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS      |                                           |       |        |         |  |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO          | LOCALIDAD                                 | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                    |                                           |       |        |         |  |
| D002               | 4                                 | Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio g), construcción de 1 taller de cómputo (edificio h), construcción de área administrativa (edificio i), construcción de dirección (edificio j)<br>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N0 130 CON CCT 07DST0133S, DE LA LOCALIDAD CHACOMA. MUNICIPIO DE TENELAJA                                          | Metro Cuadrado                                                                                                                                                                                                             | 14.00          | 14.00        | 9.38               | 67.00             | 0.00                           | 7 450 268.83                     | 2 576 528.52                    | Tenejapa           | Chacoma                                   | 140   | 192    | 332     |  |
| D003               |                                   | Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio d), construcción de área administrativa (edificio d), construcción de taller de cómputo (edificio e), construcción de salón audio-visual (edificio f)<br>RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA ETAPA) | Metro Cuadrado                                                                                                                                                                                                             | 11.00          | 11.00        | 6.22               | 56.50             | 0.00                           | 12 787 118.78                    | 1 141 666.17                    | Ocosingo           | Ocosingo                                  | 642   | 500    | 1 142   |  |
| B004               |                                   | Terminación de construcción de 11 aulas didácticas (edificio e, h, k, l y q), construcción de 1 taller de cómputo (edificio j), construcción de 1 servicio sanitario (edificio i), construcción de 1 taller de danza<br>TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO                                                                                                                                                                                 | Metro Cuadrado                                                                                                                                                                                                             | 1.00           | 1.00         | 0.46               | 45.61             | 0.00                           | 1 636 722.87                     | 1 326 722.30                    | Las Margaritas     | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)       | 76    | 85     | 161     |  |
| B041               |                                   | Terminación de rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior, muebles y accesorios)<br>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 6 EMILIO RABASA                                                                                                                                                                           | Rehabilitación                                                                                                                                                                                                             | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 275 651.62                     | 1 683 430.23                    | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | 290   | 292    | 582     |  |
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Terminación de rehabilitación del edificio e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), edificios f,g, k y m (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados) | Rehabilitación | 2.00         | 2.00               | 2.00              | 100.00                         |                                  |                                 |                    |                                           |       |        |         |  |



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO       | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS            |                          |       |        |         |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|---------|
|                          |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                | LOCALIDAD                | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN                |                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                          |                          |       |        |         |
| EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |              |                    |                   | 46 523 661.00                  | 54 740 177.96                    | 4 230 310.64                    |                          |                          |       |        |         |
| B001                     | 4                                 | PROYECTOS DE INVERSIÓN:<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FINICOMISO DE INFRAESTRUCTURA<br>Corresponde a una previsión                                     | Previsión         | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 21 168 988.00                  | 21 168 988.00                    | .00                             | Cobertura estatal        | Cobertura estatal        | 1     | 1      | 2       |
| B002                     |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR<br>Corresponde a una previsión                                                                                                   | Previsión         | 1 200.00       | 1 200.00     | 0.00               | 0.00              | 25 354 673.00                  | 25 354 673.00                    | .00                             | Cobertura estatal        | Cobertura estatal        | 760   | 740    | 1 500   |
| B046                     |                                   | ESCUELA PREPARATORIA JORGE H BEDWELL<br>Terminación de Rehabilitación de edificios "c y d" (preliminares, herrería, cancelaría, inst. eléctrica, acabados y cerrajería)                                                      | Rehabilitación    | 2.00           | 2.00         | 1.48               | 73.75             | 0.00                           | 1 333 201.78                     | 391284.03                       | Arriaga                  | Arriaga                  | 1     | 1      | 2       |
| B047                     |                                   | ESCUELA PREPARATORIA RENOVACION ANGEL ROBLES<br>Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                            | Espacio educativo | 3.00           | 3.00         | 2.40               | 80.00             | 0.00                           | 1 888 471.18                     | 944 235.59                      | Acala                    | Acala                    | 249   | 260    | 509     |
| B048                     |                                   | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM 24<br>Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)                                               | Espacio educativo | 5.00           | 5.00         | 4.50               | 90.00             | 0.00                           | 1 901 567.89                     | 1 348 152.97                    | Cintalapa                | Cintalapa de Fiqueroa    | 535   | 588    | 1 123   |
| B049                     |                                   | ESCUELA PREPARATORIA NUM 2 OCOZOCOAUTLA<br>Terminación de laboratorio multidisciplinario, reactivos y almacén de preparación y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) | Espacio educativo | 4.00           | 4.00         | 1.71               | 42.80             | 0.00                           | 3 093 276.11                     | 1 546 638.05                    | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | 232   | 228    | 460     |
|                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                          |                          |       |        |         |
|                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                          |                          |       |        |         |
|                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                          |                          |       |        |         |

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PÉSO\$ ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PÉSO\$ ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PÉSO\$ ) | BENEFICIARIOS     |                                |       |        |         |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                 |                                   |                                  | MUNICIPIO         | LOCALIDAD                      | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |              |                    |                   |                                 |                                   |                                  |                   |                                |       |        |         |
| EDUCACIÓN SUPERIOR |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |              |                    |                   | 169 736 587.00                  | 179 186 866.24                    | 6 735 421.04                     |                   |                                |       |        |         |
|                    |                                   | PROYECTOS DE INVERSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |              |                    |                   |                                 |                                   |                                  |                   |                                |       |        |         |
| B001               | 4                                 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR<br>Corresponde a una previsión                                                                                                                                                                                                                                                                   | Previsión        | 1 200.00       | 1 200.00     | .00                | 0.00              | 95 525 726.00                   | 95 525 726.00                     | 0.00                             | Cobertura estatal | Cobertura estatal              | 3 120 | 2 880  | 6 000   |
| B002               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA<br>Corresponde a una previsión                                                                                                                                                                                                                               | Previsión        | 425.00         | 425.00       | 0.00               | 0.00              | 74 210 861.00                   | 74 210 861.00                     | 0.00                             | Cobertura estatal | Cobertura estatal              | 1     | 1      | 2       |
| B050               |                                   | ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA<br>Terminación de construcción de un edificio, construcción de 1 edificio de dormitorios (7 entre ejes), rehabilitación de 2 dormitorios y obra exterior, rehabilitación de 2 edificios, obra exterior (red eléctrica exterior)                                                                                                                             | Obra             | 4.00           | 4.00         | 2.60               | 65.00             | 0.00                            | 5 429 716.40                      | 2 714 858.20                     | Tuxtla Gutiérrez  | Tuxtla Gutiérrez               | 1 500 | 1 500  | 3 000   |
| D002               |                                   | REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD PÚBLICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA LA FRONTERA<br>Terminación de remodelación de un taller de informática y una biblioteca en planta baja, remodelación de una coordinación, remodelación de 7 aulas didácticas, 2 en planta baja y 5 en planta alta, remodelación de una clínica | Metro cuadrado   | 6 845.32       | 6 845.32     | 6845.32            | 100.00            | 0.00                            | 4 020 562.84                      | 4 020 562.84                     | Tapachula         | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 3 000 | 4 280  | 7 280   |



INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO                       | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS     |                   |       |        |         |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|---------|
|                                          |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                   |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO         | LOCALIDAD         | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN                                |                                   |                                                                                                                 |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                   |       |        |         |
| OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |                                   |                                                                                                                 |                  |                |              |                    |                   | 39 247 443.19                  | 45 154 534.39                    | 11 435 717.97                   |                   |                   |       |        |         |
|                                          |                                   | PROYECTOS INSTITUCIONALES:                                                                                      |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                   |       |        |         |
| A001                                     |                                   | CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                                                                   | Contrato         | 300.00         | 300.00       | 21.00              | 7.00              | 4 476 622.65                   | 4 476 622.65                     | 890 540.43                      | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 11    | 12     | 23      |
| A001                                     |                                   | Elaboración de presupuestos                                                                                     |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                   |       |        |         |
| A001                                     |                                   | LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS                        | Expediente       | 441.00         | 441.00       | 70.00              | 15.87             | 5 878 847.96                   | 5 878 847.96                     | 1 112 531.08                    | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 10    | 20     | 30      |
| A001                                     |                                   | Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos                                      |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                   |       |        |         |
| A001                                     |                                   | SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS      | Supervisión      | 3 242.00       | 3 242.00     | 391.00             | 12.06             | 5 575 101.46                   | 5 575 101.46                     | 1 076 360.89                    | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 8     | 23     | 31      |
| A001                                     |                                   | Supervisar y controlar las obras autorizadas                                                                    |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                   |       |        |         |
| A001                                     |                                   | ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS             | Actividad        | 1.00           | 1.00         | 0.25               | 25.00             | 2 825 096.03                   | 2 825 096.03                     | 566 656.17                      | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 3     | 8      | 11      |
| A001                                     |                                   | El cumplimiento de los objetivos planeados                                                                      |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                   |       |        |         |
| A001                                     |                                   | INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES                         | Anteproyecto     | 1.00           | 1.00         | 0.25               | 25.00             | 3 672 828.08                   | 3 672 828.08                     | 723 516.00                      | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 5     | 12     | 17      |
| A001                                     | 4                                 | Integración del programa operativo anual                                                                        |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                   |       |        |         |
| A001                                     |                                   | ADMINISTRATIVO ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES                                                    | Registro         | 4.00           | 4.00         | 1.00               | 25.00             | 14 156 410.94                  | 14 156 410.94                    | 2 867 366.92                    | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 12    | 16     | 28      |
| A001                                     |                                   | Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral                                  |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                   |       |        |         |
| A001                                     |                                   | INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE         | Mantenimiento    | 600.00         | 600.00       | 150.00             | 25.00             | 1 134 847.78                   | 1 134 847.78                     | 225 403.15                      | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 3     | 2      | 5       |
| A001                                     |                                   | Mantenimiento de equipo de cómputo                                                                              |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                   |       |        |         |
| A001                                     |                                   | JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA                                                                     | Asesoría         | 168.00         | 168.00       | 20.00              | 11.90             | 1 527 688.29                   | 1 527 688.29                     | 296 181.05                      | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 3     | 4      | 7       |
| A001                                     |                                   | Otorgar proteccion juridica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad              |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                   |       |        |         |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN:                  |                                   |                                                                                                                 |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                   |       |        |         |
| B001                                     |                                   | PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Supervisión      | 1 125.00       | 1 125.00     | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 5 907 091.20                     | 3 677 162.28                    | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 30    | 70     | 100     |
| B001                                     |                                   | Constituye una previsión                                                                                        |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                   |       |        |         |