



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME: 2DO TRIMESTRE 2020 (ABRIL-JUNIO)			
ESCUELA:	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS, CON CLAVE CCT 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ (ETAPA 5).		
CCT:	07DES0022V		
MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ	LOCALIDAD:	TUXTLA GUTIERREZ
NÚMERO DE CONTRATO:	1921011-0267		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACION PUBLICA NACIONAL		
FECHA DE CONTRATO:	21 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCION DE 08 AULAS DIDACTICAS, 02 LABORATORIOS POLIFUNCIONALES, 01 TALLER DE COMPUTO, 01 TALLER DE DIBUJO, 01 TALLER DE CORTE Y CONFECCION, SERVICIOS MEDICO - ORIENTACION VOCACIONAL - PREFECTURA, 02 MODULOS DE ESCALERAS, 01 BODEGA, 01 TALLER DE ELECTRICIDAD Y OBRA EXTERIOR.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019, DE FECHA 19/11/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	20,944,252.26	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	19,919,141.96	
MONTO CONTRATADO:	\$	19,919,141.96	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	1,025,110.30	
ANTICIPO:	\$	5,975,742.59	FECHA: 27/12/2019
ESTIMACIÓN 01:			FECHA:
EMPRESA:	CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. ROGELIO TAMAYO CARBONEY		
INICIO:	26/12/2019	TERMINO:	20/09/2020
REPROGRAMACIÓN:	DEL 26/01/2020 AL 21/10/2020		
AVANCE FÍSICO:	60.61%		
AVANCE FINANCIERO:	68.41%		
SUPERVISOR:	ING. FRANCO REYES MALDONADO		
ZONA Y JEFE:	ZONA 1 CENTRO FRAILESCA; ING. ROEMBERG MACIAS TOALA		







PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
 <p data-bbox="82 934 800 995">Edificio "B" (Taller de Electricidad, 01 Bodega y Servicio Médico, Orientación Vocacional y Prefectura), en estructura U-1C</p>	 <p data-bbox="813 934 1541 995">Edificio "B" (Taller de Electricidad, 01 Bodega y Servicio Médico, Orientación Vocacional y Prefectura), en estructura U-1C</p>
 <p data-bbox="125 1541 766 1570">Edificio "C" (Taller de Corte y Confección) en estructura U-1C</p>	 <p data-bbox="855 1541 1497 1570">Edificio "C" (Taller de Corte y Confección) en estructura U-1C</p>



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
 <p data-bbox="82 1003 800 1062">Edificio "F" (08 aulas didácticas y 01 Anexo (Modulo de Escaleras), en estructura U-2C</p>	 <p data-bbox="813 1003 1541 1062">Edificio "F" (08 aulas didácticas y 01 Anexo (Modulo de Escaleras), en estructura U-2C</p>
 <p data-bbox="82 1577 800 1671">Edificio "G" (02 Laboratorios Polifuncionales, Taller de Dibujo, Taller Operador de Paquetes de Computo (Modulo de Escaleras) Estr. U-2C.</p>	 <p data-bbox="813 1577 1541 1671">Edificio "G" (02 Laboratorios Polifuncionales, Taller de Dibujo, Taller Operador de Paquetes de Computo (Modulo de Escaleras) Estr. U-2C.</p>



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO



INSTITUTO
**DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIFONREGIÓN