



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO, CCT 07EES0079V, EN LOCALIDAD DE AGUSTÍN DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE CACAHOATÁN.		
CCT:	07EES0079V		
MUNICIPIO:	CACAHOATÁN	LOCALIDAD:	AGUSTÍN DE ITURBIDE
NÚMERO DE CONTRATO:	1921010-0260		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DICFONREGION-015-2019		
FECHA DE CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2020		
META			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
construcción de 01 Administración (Edificio B, planta baja)	M2	77.76	
construcción de 01 Biblioteca (Edificio B, planta baja)	M2	77.76	
construcción de 01 Prefectura (Edificio B, planta baja)	M2	25.92	
construcción de 01 control escolar (Edificio B, planta baja)	M2	25.92	
construcción de 01 Laboratorio Polifuncional (Edificio A, planta baja)	M2	103.68	
construcción de 01 Aula de usos múltiples (Edificio A, planta baja)	M2	51.84	
construcción de 01 servicio sanitario (Edificio A, planta baja)	M2	51.84	
construcción de 04 Aulas didácticas (Edificio A, planta alta)	M2	207.36	
Construcción de Cisterna de concreto con capacidad de 33 M3	PZA	1.00	
Construcción de Cancha de usos múltiples de concreto hidráulico	M2	448.00	
Construcción de banquetas de concreto	M2	164.37	
Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples	PZA	2.00	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	11,319,029.56	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	10,993,934.36	
MONTO CONTRATADO:	\$	10,993,934.37	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	325,095.20	
GASTOS INDIRECTOS:	NO APLICA		
ANTICIPO:	\$	3,298,180.31	FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2019
ESTIMACIÓN 01:	\$	948,474.24	FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2020
ESTIMACIÓN 02:	\$	1,261,272.12	FECHA: 24 DE MARZO DE 2020
ESTIMACIÓN 03:	\$	1,796,568.17	FECHA: 23 DE ABRIL DE 2020
ESTIMACIÓN 04:	\$	1,488,339.95	FECHA: 08 DE MAYO DE 2020
ESTIMACIÓN 05:	\$	1,822,001.46	FECHA: 07 DE JULIO DE 2020
EMPRESA:	GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES		
INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2019	TERMINO:	16 DE JUNIO DE 2020
REPROGRAMACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2020		
AVANCE FÍSICO:	100%		
AVANCE FINANCIERO:	100%		
SUPERVISOR:	ING. MARTIN ELISEO FERNANDEZ MONTES		
ZONA Y JEFE:	ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	EN PROCESO
	
	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	EN PROCESO
	
	