

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN BÁSICA																
								1 056 272 199.00	1 188 627 091.95	689 051 598.13						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07EJN0061M Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "RAFAEL SANTAMARINA" CTT 07EJN0294B Construcción de 1 aula y 1 module de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EDGAR ROBLEDOS SANTIAGO" CTT 07EJN0103V Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0	
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0043X Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NARCISO MENDOZA" CTT 07EJN0515W Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tuxtla Chico	El Sacrificio	0	0	0	
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO" CTT 07EJN0677H Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0	
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07EJN0622E Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Bella Vista	La Rinconada	0	0	0	
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "PABLO SIDAR" CTT 07EJN0316X Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	0	0	0	
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EJN0430P Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Ocosingo	Peña Limonar	0	0	0	
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MARIA MONTESSORI" CTT 07EJN0085W Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0	
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "FERNANDO CASTAC'ON GAMBOA" CTT 07EJN0512Z Construcción de 2 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 336 003.70	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B012	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07EJN0408N Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Metapa	Las Pilas	0	0	0	
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSE ROSAS MORENO" CTT 07EJN0366E Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Frontera Hidalgo	Texcaltic	0	0	0	
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "AMADO NERVO ORDAZ" CTT 07EJN0452A Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Villa Comaltitán	Manuel Ávila Camacho	0	0	0	
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFINA RAMOS DEL RIO" CTT 07EJN0727Z Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0	
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'O ARTILLERO" CTT 07EJN0258X Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Primero de Mayo	0	0	0	
B017		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07EJN0378J Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	La Independencia	Galeana	0	0	0	
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "CARLO ANTONIO CASTRO" CTT 07EJN0608L Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0	
B019		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "LOPE DE VEGA" CTT 07DJN0443U Construcción de construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	San Fernando	Álvaro Obregón	0	0	0	
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "OCTAVIO PAZ LOZANO" CTT 07DJN1960M Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0	
B021		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY JUAN DE ZUMARRAGA" CTT 07DJN0193E Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0	
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "RICARDO OWEN" CTT 07DJN1908Q Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Acapetahua	Consuelo Ulapa	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B023		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MOISES SAENZ GARZA" CTT 07DJN0128E						1 763 607.26	0.00	0.00	Tapachula	Carrillo Puerto	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B024		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MELCHOR MUZQUIZ" CTT 07DJN0855V						2 931 609.11	0.00	0.00	Mazatán	San José el Hueyate (Barra de San José)	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B025		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DJN1654E						6 149 416.44	0.00	0.00	Ocosingo	El Tumbo	0	0	0	
		Construcción de 3 aula didactica y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00									
B026		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO ADOLFO BECQUER" CTT 07DJN0690C						2 049 805.48	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "24 DE FEBRERO" CTT 07DJN2045J						2 049 805.48	0.00	0.00	Palenque	Ricardo Flores Maqón	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B028		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "MEXICO" CTT 07DJN0244V						2 049 805.48	0.00	0.00	San Fernando	16 de Septiembre	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B029		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DJN0117Z						2 049 805.48	0.00	0.00	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B030		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "ARTURO SOTOMAYOR" CTT 07DJN0329B						2 931 609.11	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B031		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "AGLAE PANIAGUA DE SOLORZANO" CTT 07DJN0692A						3 813 412.74	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
		Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00									
B032		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "LINDA VISTA" CTT 07DJN0952X						1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B033		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DJN1425L						2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	Pamal Navil	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B034		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "RAUL GARDUCO CULEBRO" CTT 07DJN0751Z						1 168 001.85	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B035	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GONZALO ENRIQUE RUIZ ALBORES" CTT 07DJN0809J						1 168 001.85	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B036		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO VILLATORO ESCOBEDO" CTT 07DJN0869Y						2 931 609.11	0.00	0.00	La Trinitaria	Las Delicias	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B037		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DCC0627L						1 168 001.85	0.00	0.00	Tenejapa	El Retiro	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B038		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LOMBARDO TOLEDANO" CTT 07DCC0558F						2 931 609.11	0.00	0.00	Chamula	Chicumtantic	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC1797M						2 931 609.11	0.00	0.00	Chamula	Corralito	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B040		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DCC1853O						1 763 607.26	0.00	0.00	Chamula	Pugchén Chico	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1282P						881 803.63	0.00	0.00	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitala	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B042		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "EMILIO RABASA ESTEBANELL" CTT 07DCC0359G						2 049 805.48	0.00	0.00	Bochil	Ajiló	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B043		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CTT 07DCC1790T						2 049 805.48	0.00	0.00	Bochil	San Antonio la Pitahaya	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B044		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CUITLAHUAC" CTT 07DCC1669R						2 049 805.48	0.00	0.00	Tapachula	Cueva	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC0004G						1 763 607.26	0.00	0.00	Ocosingo	Cintalapa	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B046		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIO PEREZ RIVERA" CTT 07DCC0176Z						881 803.63	0.00	0.00	Ocosingo	San Caralampio	0	0	0	
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B047		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "SALVADOR ALLENDE" CTT 07DCC0132B						881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Patbaxi	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B048		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JESUS REYES HEROLES" CTT 07DCC0313L	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	Centro Chich	0	0	0	
B049		Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "ILHUICAMINA" CTT 07DCC0423R	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	El Mango	0	0	0	
B050		Construcción de construcción de 1 aula y construccion de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC0599F	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Cojtomil	0	0	0	
B051		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DCC0727K	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Patelná	0	0	0	
B052		Construccion de construccion de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1028X	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Ch'Uchteel	0	0	0	
B053		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DCC1211V	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Tunapaz	0	0	0	
B054		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "HUITZILOPOCHTLI" CTT 07DCC1212U	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Tzajalá	0	0	0	
B055		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC1753P	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Sacun Saquilá	0	0	0	
B056		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "XICOTENCATL" CTT 07DCC0532Y	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Alán-Sac'Jún	0	0	0	
B057		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DCC0124T	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0	
B058		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1754O	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Pantemajas	0	0	0	
B059	4.8	Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CTT 07DCC1650T	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	La Trinitaria	La Gloria	0	0	0	
B060		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO COMONFORT" CTT 07DCC1792R	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chamula	Yolonchén	0	0	0	
B061		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARTIRES DEL RIO BLANCO" CTT 07DCC0572Z	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	0	0	0	
B062		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1866S	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Zinacantán	Zequentic	0	0	0	
B063		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DCC1350W	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Bochil	Sitetit	0	0	0	
B064		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DCC0745Z	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Simojovel	Natividad Pechuaq	0	0	0	
B065		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CTT 07DCC0293O	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Bochil	El Copal	0	0	0	
B066		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "1 DE MAYO" CTT 07DCC0084I	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Bochil	Tierra Cololada	0	0	0	
B067		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CHIAPAS" CTT 07DCC0141J	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	Tzobojitile Jotoaquil	0	0	0	
B068		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DCC0348A	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Salto de Agua	Egipto	0	0	0	
B001		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "21 DE OCTUBRE" CTT 07EPR0446G	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	12 345 250.82	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B002		Construcción de 14 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CTT	Porcentaje	14.00	14.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Bochil	La Yerbabuena	0	0	0	
B003		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "1 DE MAYO" CTT 07EPR0054T	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	7 054 429.04	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
		Construcción de 8 aulas	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07EPR0363Y						2 336 003.70	0.00	0.00	Bella Vista	Las Flores	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "MEXICO LIBRE" CTT 07EPR0509B						1 763 607.26	0.00	0.00	Siltepc	El Cipresal	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07EPR0076E						1 168 001.85	0.00	0.00	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUAN ALDAMA" CTT 07EPR0377A						1 168 001.85	0.00	0.00	Mazapa de Madero	El Horizonte	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CTT 07EPR0403I						2 049 805.48	0.00	0.00	Tila	Chachalaca	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0192V						1 168 001.85	0.00	0.00	La Trinitaria	José María Morelos	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LIBERACION" CTT 07EPR0116P						1 168 001.85	0.00	0.00	Las Margaritas	Gabino Vázquez San Sebastián	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS						2 049 805.48	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EFRAIN ARANDA OSORIO" CTT 07EPR0239Z						2 931 609.11	0.00	0.00	Berriozábal	San Antonio Bombano	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0242M						2 931 609.11	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN CRUZ CALVO" CTT 07EPR0128U						2 931 609.11	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "SAMUEL LEON BRINDIS" CTT 07EPR0096S						2 049 805.48	0.00	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B016	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07EPR0411R						2 931 609.11	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B017		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LEANDRO DE LA CRUZ" CTT 07EPR0252T						3 813 412.74	0.00	0.00	Tapachula	Llano de la Lima	0	0	0	
		Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00									
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EPR0390V						2 049 805.48	0.00	0.00	Catazajá	Estación la Unión	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B019		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPR0860X						1 763 607.26	0.00	0.00	Berriozábal	Ignacio Zaragoza	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CARMEN SERDAN ALATRISTE" CTT 07DPR1012B						4 695 216.37	0.00	0.00	Berriozábal	Ciudad Maya	0	0	0	
		Construcción de 4 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00									
B021		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR4800J						3 527 214.52	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
		Construcción de 4 aulas didácticas	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI" CTT						2 049 805.48	0.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B023		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07DPR0712O						1 763 607.26	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Soyatitán	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B024		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPR0714M						1 763 607.26	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B025		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIO BUSTAMANTE GARCIA" CTT 07DPR1414W						2 049 805.48	0.00	0.00	Acala	Unión Buenavista	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B026		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0291W						881 803.63	0.00	0.00	Zinacantan	Pinar Salinas	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0727Q						4 409 018.15	0.00	0.00	Villa Corzo	Valle Morelos	0	0	0	
		Construcción de 7 aulas didacticas	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B028	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "HEROE DE NACCOZARI" CTT 07DPR0342M Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Pijijiapan	San Isidro	0	0	0
B029		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07DPR3181K Construcción de 7 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	7 340 627.26	0.00	0.00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
B030		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR0672D Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Manuel Lazos	0	0	0
B031		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "PEDRO MORENO" CTT 07DPR0476B Construcción de 3 aulas didacticas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 645 410.89	0.00	0.00	Siltepc	Libertad Ventanas	0	0	0
B032		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DPR4719I Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B033		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR4787F Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Motozintla	Belisario Domínguez	0	0	0
B034		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0478Z Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Siltepc	El Palmarcito	0	0	0
B035		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPR3958B Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Capitán Luis Ángel Vidal	El Canacal (Tocanaque)	0	0	0
B036		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "XICOTENCATL" CTT 07DPR2928A Construcción de 5 aulas	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	4 409 018.15	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Potreriño	0	0	0
B037		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR0027X Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Ocosingo	Dolores	0	0	0
B038		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0213S Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Altamirano	Morelia (Victórico Rodolfo Grajales)	0	0	0
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "20 DE NOVIEMBRE" CTT 07DPR4617L Construcción de 4 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Ocosingo	Amador Hernández	0	0	0
B040		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DPR0650S Construcción de 8 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	8 222 430.89	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DPR1107P Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	San Jerónimo Tulijá	0	0	0
B042		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR1372N Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tila	Shoctic	0	0	0
B043		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ELISEO PALACIOS AGUILERA" CTT 07DPR4093X Construcción de 3 aulas ulas por sustitución de aulas malas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 645 410.89	0.00	0.00	Chilón	Pantelhá	0	0	0
B044		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CULTURA MAYA" CTT 07DPR4192X Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPR0779W Construcción de 7 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	7 340 627.26	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Villahermosa Yalumá	0	0	0
B046		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "UNION Y PROGRESO" CTT 07DPR0338Z Construcción de 2 aulas didacticas y 1 servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	La Trinitaria	Flor de Mayo	0	0	0
B047		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "10 DE MAYO" CTT 07DPR0870D Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	La Independencia	Venustiano Carranza	0	0	0
B048		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY SERVANDO TERESA DE MIER" CTT 07DPR4735Z Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chenalhó	Yolonchén	0	0	0
B049		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPR0760Y Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Zinacantán	La Granadilla	0	0	0
B050		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07DPR0721W Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0
B051		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LA CORREGIDORA DE QUERETARO" CTT 07DPR0748C Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 251 431.81	0.00	0.00	Villaflores	Villa Hidalgo	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B052		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CTT 07DPR1368A	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Pijijiapan	Hermenegildo Galeana	0	0	0
B053		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOA'EZ" CTT	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tapachula	26 de Octubre	0	0	0
B054		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ESTADO DE YUCATAN" CTT 07DPR0345J	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Palenque	Bajadas Grandes	0	0	0
B055		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR2008W	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0
B056		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CTT 07DPR0590U	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	La Independencia	El Naranjo	0	0	0
B057		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DE GANTE" CTT 07DPB1282U	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	El Horizonte	0	0	0
B058		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0690S	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Venustiano Carranza	San Luis	0	0	0
B059		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DPB0703F	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Oxchuc	Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal) Cruzón	0	0	0
B060		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PROGRESO" CTT 07DPB1348M	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Oxchuc	Paxtonticjá	0	0	0
B061		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DPB0455O	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Chenalhó	Chimix Dos	0	0	0
B062		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1287P	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	6 458 823.63	0.00	0.00	Pantelhó	Aurora Esquipulas	0	0	0
B063	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DPB0286J	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Aldama	Xuxché	0	0	0
B064		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "DOROTEO ARANGO" CTT 07DPB1964Y	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Chenalhó	Guayabal	0	0	0
B065		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA" CTT	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	La Sierra	0	0	0
B066		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CTT 07DPB0226V	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chamula	Jomahlo	0	0	0
B067		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ" CTT	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Oxchuc	Navil Tapja	0	0	0
B068		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN ALDAMA" CTT 07DPB0276C	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chamula	Votameste	0	0	0
B069		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VASCO DE QUIROGA" CTT 07DPB1832G	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Bochil	Niño	0	0	0
B070		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPB0654N	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Huitupán	Beniti Juárez	0	0	0
B071		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LAS 3 GARANTIAS" CTT 07DPB1313X	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Huitupán	Nuevo San Pedro Pabuchil	0	0	0
B072		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN SABINES GUTIERREZ" CTT 07DPB1323D	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Huitupán	El Azufre	0	0	0
B073		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MELCHOR OCAÑO" CTT 07DPB2441Z	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Ocosingo	Agua Azul	0	0	0
B074		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB1331M	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	0	0	0
B075		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0995K	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

OBJETIVO / META DE PROYECTO	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN															
B076	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO JAVIER MINA LARREA" CTT 07DPB2351G	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Ocosingo	Jerusalén	0	0	0	
B077	CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios										1 168 001.85	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina
B078	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "YAXCHILAN" CTT 07DPB2830P	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B079	CONSTRUCCIÓN DE 1 modulo de servicios sanitarios														
B080	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BANDERA MEXICANA" CTT 07DPB2565H	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Ocosingo	Damasco	0	0	0	
B081	CONSTRUCCIÓN DE 1 aula														
B082	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB2524H	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	6 458 823.63	0.00	0.00	Ocosingo	Zaragoza	0	0	0	
B083	CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios														
B084	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DPB0451S	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	5 577 020.00	0.00	0.00	Ocosingo	Granizo	0	0	0	
B085	CONSTRUCCIÓN DE 6 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios														
B086	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DPB0447F	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B087	CONSTRUCCIÓN DE 5 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios														
B088	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" CTT 07DPB2728B	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B089	CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios														
B090	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GABINO BARREDA" CTT 07DPB2730Q	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Ocosingo	Tenango	0	0	0	
B091	CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios														
B092	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07DPB0343K	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Ocosingo	La Zarca	0	0	0	
B093	CONSTRUCCIÓN DE 1 modulo de servicios sanitarios														
B094	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO MORENO" CTT 07DPB0773A	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Ocosingo	El Jardín	0	0	0	
B095	CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios														
B096	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB0450T	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	7 340 627.26	0.00	0.00	Palenque	Arimatea	0	0	0	
B097	CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios														
B098	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DPB0852N	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Salto de Agua	Actiepa Yochib	0	0	0	
B099	CONSTRUCCIÓN DE 7 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios														
B100	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB0716J	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	Tzajalá	0	0	0	
B101	CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios														
B102	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ALDAMA" CTT 07DPB2253F	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Tzajalá	0	0	0	
B103	CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios														
B104	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL LERDO DE TEJADA" CTT 07DPB2430T	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	5 577 020.00	0.00	0.00	Sitalá	Golonchán Viejo	0	0	0	
B105	CONSTRUCCIÓN DE 1 modulo de servicios sanitarios														
B106	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUILLERMO PRIETO" CTT 07DPB2323K	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tila	Libertad Joinishtie 2da. Sección	0	0	0	
B107	CONSTRUCCIÓN DE 5 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios														
B108	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CTT 07DPB2756Y	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tumbalá	Tumbalá	0	0	0	
B109	CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios rurales														
B110	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2504U	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Alán K'Antajal	0	0	0	
B111	CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas														
B112	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" CTT 07DPB2092J	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Chilón	Joybé	0	0	0	
B113	CONSTRUCCIÓN DE 1 aula														
B114	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Chilón	Centro Chich	0	0	0	
B115	CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios														
B116	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CTT 07DPB2433Q	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	San Antonio Bulujib	0	0	0	
B117	CONSTRUCCIÓN DE 4 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios														
B118	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07DPB1726X	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 645 410.89	0.00	0.00	Salto de Agua	Santa Lucía 2da. Sección	0	0	0	
B119	CONSTRUCCIÓN DE 1 modulo de servicios sanitarios														
B120	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0427S	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Sitalá	Guadalupe Peña Blanca Segunda	0	0	0	
B121	CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas														
B122	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B123	CONSTRUCCIÓN DE 1 aula														

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B100	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DPB0848A Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	Hic'Batil	0	0	0
B101		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1399T Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios rurales	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Las Margaritas	Veracruz	0	0	0
B102		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2444W Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El	0	0	0
B103		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB3086F Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
B104		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ENRIQUE PESTALOZZI" CTT 07DPB0200N Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Bochil	La Laguna	0	0	0
B105		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPB2097E Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	El Bosque	San Andrés la Laguna	0	0	0
B106		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO LOPEZ RAMIREZ" CTT 07DPB2462L Construcción de 8 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	8 222 430.89	0.00	0.00	Ocosingo	El Sibal	0	0	0
B107		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "12 DE OCTUBRE" CTT 07DPB0412Q Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Palenque	Francisco Villa	0	0	0
B108		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07DPB0090Y Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Salto de Agua	José María Pino Suárez	0	0	0
B109		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPB1771J Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Tila	Joinopa Guadalupe	0	0	0
B110		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0574B Construcción de 4 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Tila	Jochinteol	0	0	0
B111		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICA, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						491 801 530.00	491 801 530.00	351 440 272.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B001		Espacios físicos educativos construidos	Porcentaje	12.00	12.00	8.57	71.42								
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DES0047D Construcción de construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Socoltenango	Socoltenango	0	0	0
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "MIGUEL UTRILLA TRUJILLO" CTT 07DES0056L Construcción de construcción de 4 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	2 528 839.65	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NARCISO BASSOLS" CTT 07DES36750 Construcción de construcción de 5 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	6 458 823.63	6 458 823.63	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CENTENARIO DE LA MIGRACION JAPONESA" CTT 07DES0049B Construcción de construcción de 4 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Acacoyagua	Acacoyagua	0	0	0
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DES0030D Construcción de construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "EZEQUIEL BURGUETE FARRERA" CTT 07DST0074T Construcción de 5 aulas didacticas	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	4 409 018.15	4 409 018.15	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDIA TECNICA 156" CTT 07DST0159Z Construcción de 7 aulas didacticas	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	6 172 625.41	6 172 625.41	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 158" CTT Construcción de 3 aula didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Berriozábal	Santa Inés Buenavista	0	0	0
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 69" CTT 07DST0071W Construcción de 3 aula didacticas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	Tapachula	Cebadilla 1ra. Sección	0	0	0	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41" CTT 07DST0041B Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	La Grandeza	La Grandeza	0	0	0	
		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90" CTT 07DST0094G					1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B012		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 127" CTT 07DST0130V	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B013		Construcción de 2 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 147" CTT 07DST0150I	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	Chilón	Ramosil (Tzajalnabil)	0	0	0	
B014		Construcción de 3 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
B015		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Tenejapa	Sibaniljá	0	0	0	
B016		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chenalhó	Chenalhó	0	0	0	
B017		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Simojovel	Pueblo Nuevo	0	0	0	
B018		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tapachula	Congregación el Edén	0	0	0	
B019		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 16" CTT	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
B020		Construcción de 4 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	2 049 807.48	2 049 807.48	0.00	Las Margaritas	Veinte de Noviembre	0	0	0	
B021		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA TELESECUNDARIA 428 14 DE SEPTIEMBRE CTT 07ETV0066X	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B022		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA CTT 07ETV0058O	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	0	0	0	
B023		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1241 LAZARO CARDENAS DEL RIO CTT 07ETV1264D	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Copainalá	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
B024		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1378 NIÑOS HEROES CTT 07ETV1401Q	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Tecpatán	San José Cushipac	0	0	0	
B025	4.8	Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1075 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1096Y	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Coapilla	Vicente Guerrero	0	0	0	
B026		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 CTT 07ETV0533A	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Tecpatán	Emiliano Zapata	0	0	0	
B027		Construcción de 3 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Acala	El Paquesch	0	0	0	
B028		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR CTT 07ETV1047P	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Socoltenango	Tzinil	0	0	0	
B029		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 659 REFORMA CTT 07ETV0684G	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	La Concordia	Reforma	0	0	0	
B030		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1071 CTT 07ETV1092B	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Bochil	El Amate	0	0	0	
B031		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	0	0	0	
B032		Construcción de 2 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0	
B033		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Mapastepec	Altamira Dos	0	0	0	
B034		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Tuxtla Chico	El Sacrificio	0	0	0	
B035		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 201 JOSE MARTI CTT 07ETV0206G	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	5 577 020.00	5 577 020.00	0.00	El Porvenir	Male	0	0	0	
B036		Construcción de 5 aulas didácticas y 1 modulo de ss CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 638 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CTT 07ETV0635Y	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chicomuselo	Nueva América	0	0	0	
B037		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Motozintla	La Verbena	0	0	0	
B038		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 945 AQUILES SERDAN ALATRISTE CTT 07ETV0943D						2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Motozintla	Aquiles Serdán	0	0	0	
B040		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chicomuselo	Nueva Reforma	0	0	0	
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1180 PLUTARCO ELIAS CALLES CTT	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Ocosingo	El Limonar	0	0	0	
B042		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Ocosingo	Nazareth	0	0	0	
B043		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 778 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A CTT 07ETV0798I	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Ocosingo	El Ixcán	0	0	0	
B044		Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Ocosingo	Nuevo Canán	0	0	0	
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Ocosingo	Nuevo Canán	0	0	0	
B046		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Benemérito de	Arroyo Delicias	0	0	0	
B047		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Palenque	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
B048		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chilón	Tzobojitte	0	0	0	
B049		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chilón	Jotoaquil	0	0	0	
B050		Construcción de 4 aulas didacticas	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 527 214.52	3 527 214.52	0.00	Chilón	Alán-Sac'Jún	0	0	0	
B051		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Tila	Nuevo Limar	0	0	0	
B052		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Yajalón	Amado Nervo	0	0	0	
B053		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Chilón	Cacateel	0	0	0	
B054		Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	La Independencia	El Triunfo	0	0	0	
B055	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	La Trinitaria	Las Delicias	0	0	0	
B056		Construcción de 3 aulas didacticas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	Comitán de	Comitán de	0	0	0	
B057		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 051	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chapultenango	Chapultenango	0	0	0	
B058		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Juárez	El Triunfo 1ra.	0	0	0	
B059		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 140	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Ocosingo	Cuxuljá	0	0	0	
B060		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	La Independencia	Galeana	0	0	0	
B061		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 325	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Las Margaritas	Nuevo México	0	0	0	
B062		DIEGO RIVERA" CTT 07ETV0318K	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Las Margaritas	Nuevo México	0	0	0	
B063		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	374 372.09	314 295.10	Bochil	Santo Domingo	31	29	60	
B064		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 343	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	830 472.69	738 077.64	Bochil	Ajiló	78	78	156	
B065		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (07DCC1349G)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	967 929.45	967 929.45	Cacahoatán	Cacahoatán	66	55	121	
B066		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 702 466.91	1 702 466.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	124	116	240	
B067		JARDÍN DE NIÑOS EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DCC0359G)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	438 909.44	438 909.43	El Parral	Jericó (Porvenir)	53	62	115	
B068		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	581 989.63	581 989.63	Larránzar	Majoval	36	38	74	
B069		JARDÍN DE NIÑOS JACOBO PIMENTEL SARMIENTO (07EJN0292D)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	581 989.63	581 989.63	Larránzar	Majoval	36	38	74	
B070		Terminación de construcción de cocina, aula de usos multiples y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	581 989.63	581 989.63	Larránzar	Majoval	36	38	74	
B071		JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	581 989.63	581 989.63	Larránzar	Majoval	36	38	74	
B072		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	581 989.63	581 989.63	Larránzar	Majoval	36	38	74	
B073		JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0048D)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	581 989.63	581 989.63	Larránzar	Majoval	36	38	74	
B074		Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, cuneta pluvial, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	581 989.63	581 989.63	Larránzar	Majoval	36	38	74	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B007		JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DCC1792R) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 886 529.50	1 886 529.49	Chamula	Yolonchén	22	39	61	
B008		JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (07EJN0062L) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda, andador, rampa y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	540 710.06	540 710.06	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	58	64	122	
B010		JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (07EJN0515W) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampa, sustitución de barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 058 549.16	1 058 549.16	Tuxtla Chico	El Sacrificio	69	61	130	
B011		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (07DCC0750L) Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	173 514.77	109 353.64	Amatenango del	Amatenango del	35	26	61	
B012		JARDÍN DE NIÑOS 05 DE MAYO (07DCC0627L) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, piso de concreto, rehabilitación de cceso, enmallado y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 070 006.99	1 061 009.10	Tenejapa	El Retiro	30	28	58	
B013		JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO (07DJN0591C) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, sustitución de plaza civica y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	525 000.00	525 000.00	Teopisca	Zaragoza Vieja	50	50	100	
B014		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA Terminación de obra exterior (plaza civica, muro de contención de mampostería, canal pluvial, andador, rampa, barandal, guarnición y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	94 754.74	94 754.73	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	17	38	55	
B015		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (07DCC1866S) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	604 469.37	604 469.37	Zinacantán	Zequentic	27	15	42	
B021		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (07DJN0515X) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 236 809.63	1 236 809.63	Copainalá	El Rosario	36	30	66	
B022		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DCC1625U) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	712 847.16	712 847.15	Copainalá	Copainalá	28	40	68	
B001	4.8	JARDÍN DE NIÑOS ROMEO CUAUHTÉMOC ZEBADUA SOLÍS (07DJN0969X) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	355 600.07	355 600.07	Jiquipilas	Jiquipilas	50	41	91	
B002		JARDÍN DE NIÑOS WALTER ELÍAS DISNEY (07DJN0514Y) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	538 798.25	538 798.25	Copainalá	Copainalá	54	35	89	
B003		JARDÍN DE NIÑOS AMERICO VESPUCIO (07DJN0248R) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 100 674.22	1 100 674.21	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe)	24	20	44	
B020		JARDÍN DE NIÑOS JORGE CASAHONDA CASTILLO (07DJN0689N) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	424 954.77	424 292.78	Palenque	Río Chancalá	18	13	31	
B002		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1921Z) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores, demoliciones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 322 633.61	1 322 633.61	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio del Monte	222	222	444	
B003		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0213R) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, aula usae y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, canal, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 941 634.95	1 941 634.95	Unión Juárez	Unión Juárez	100	141	241	
B004		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0048I) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, andadores, señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	4 108 634.54	4 108 634.54	Bochil	Venustiano Carranza	87	77	164	
B005		PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPB2431S) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 401 280.70	1 377 435.39	Chilón	Tacuba Nueva	138	104	242	
B006		PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR4170L) Terminación de obra exterior (muros de contención y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	411 818.19	411 818.19	Villaflores	Villaflores	177	172	349	
B007		PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB3207A) Terminación de construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	228 261.82	228 261.82	Chanal	Chanal	78	68	146	
B008		PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR1238H) Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	694 556.79	694 556.78	Las Rosas	Zacualpa	45	41	86	
B009		PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (07DPR4030L) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	159 059.32	159 059.32	Acapetahua	Veinte de Abril	37	42	79	
B010		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB1482S)						0.00	213 728.97	213 728.97	Larráinzar	Naxoch	20	35	55	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B011	4.8	Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR1766Z)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 996 782.61	1 996 782.59	Zinacantán	Potobtic	54	55	109
B012		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIÑO (07DPR1550Z)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	5 255 486.75	5 250 327.03	Arriaga	La Gloria	129	125	254
B013		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0180R)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 456 107.66	1 456 107.66	Larráinzar	Majoval	82	95	177
B014		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, muros de contención, corte de terreno y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR0509C)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	165 451.33	165 451.33	Suchiate	La Libertad	183	185	368
B015		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPR2144Z)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	282 238.46	282 238.46	Chiapa de Corzo	El Palmar (San Gabriel)	111	114	225
B016		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, canal pluvial, muro de contención de mampostería y señalización) PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0292U)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 001 406.08	1 001 406.07	Tenejapa	Tenejapa	200	213	413
B017		Terminación de construcción de servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (07DPB2420M)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	638 664.66	638 664.66	Chanal	Chanal	197	175	372
B018		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, asta bandera y señalización) PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR0837W)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	844 308.22	844 308.21	Las Rosas	Ixtapilla	33	35	68
B020		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, barandal, demolición de piso concreto y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0237A)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 977 798.44	2 589 821.29	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	280	299	579
B021		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andador y señalización) PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB0226V)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1 632 487.64	1 362 392.21	San Cristóbal de Las Casas	La Sierra	82	78	160
B022		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de mampostería, canal pluvial y señalización) PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EPR0586G)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 458 684.20	1 259 425.83	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	158	155	313
B023		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA 13 DE ENERO (07EPR0410S)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 346 844.18	1 346 844.18	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	162	167	329
B024		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de contención y señalización) PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS (07EPR0001O)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 412 565.34	3 412 565.32	Amatán	Amatán	177	181	358
B025		Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, barandal, canal pluvial, muro de contención de mampostería y señalización) PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON (07DPR0328T)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 329 724.09	1 329 724.09	Ocosingo	Ocosingo	283	279	562
B026		Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, señalización) PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR0411S)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 500 757.06	1 500 757.04	Villa Comaltitlán	Monte Flor Arriba	47	39	86
B027		Construcción de 4 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, andador, rampa asta bandera, rehabilitación de cancha y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 860 187.50	1 860 187.50	La Trinitaria	La Trinitaria	208	249	457
B028		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, sustitución de andadores y cancha de usos multiples, rampas, demolición de asta bandera y muro, señalización) PRIMARIA CRISTOBAL COLON (07DPR0760Y)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 936 550.12	1 936 550.12	Zinacantán	La Granadilla	152	125	277
B029		Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y piso de concreto, señalización) PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (07EPR0205I)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 505 459.46	4 347 246.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	320	291	611
B001		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07EPR0429Q)	Porcentaje	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	2 943 896.98	2 943 896.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	298	316	614
B002		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, señalización) PRIMARIA GUELATAO (07DPR0504H)	Porcentaje	22.00	22.00	22.00	100.00	0.00	387 078.28	378 357.70	Suchiate	Benito Juárez (Cosalapa)	85	85	170
B003		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR1341U)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 289 216.80	1 289 216.80	Huixtla	Tzinacal (Buenos Aires)	46	37	83
		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00							

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B004		PRIMARIA MIGUEL ANGEL ZAMUDIO ZAMUDIO (07DPR1397W) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	2 377 095.20	2 377 095.20	Huixtla	Huixtla	73	77	150
B005		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR4800J) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 581 141.72	1 581 141.71	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	133	151	284
B006		PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR0447G) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 925 437.81	1 925 437.81	Escuintla	El Triunfo	77	79	156
B007		PRIMARIA RAFAEL CASTRO RAMOS (07DPR0995L) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 132 598.43	1 132 598.43	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	130	141	271
B008		PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	311 316.16	311 316.16	Chenalhó	Puebla	200	195	395
B009		PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES (07EPR0474C) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 337 015.65	2 337 015.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	136	148	284
B010		PRIMARIA 21 DE MARZO (07EPR0208F) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 230 553.98	1 230 553.97	Reforma	Reforma	72	86	158
B011		PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07EPR0058P) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 900 633.26	1 222 820.06	Reforma	Reforma	165	170	335
B012		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3485D) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	2 621 225.60	2 276 736.16	Tonalá	Doctor Belisario Domínguez (La Barra)	87	68	155
B014		PRIMARIA LEONA VICARIO FERNÁNDEZ (07EPR0554O) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 006 853.61	1 006 853.61	Huixtla	Huixtla	76	86	162
B001		TELESECUNDARIA 016 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV0224W) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 618 194.27	1 618 194.27	Arriaga	Emiliano Zapata	54	60	114
B002		TELESECUNDARIA 1448 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	744 974.14	699 412.41	Comitán de Domínguez	Corrala	25	26	51
B004		TELESECUNDARIA 1233 FRAY PEDRO DE GANTE (07ETV1256V) Terminación de construcción de aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 594 726.50	1 568 914.71	Huixtán	Veinte de Noviembre	82	59	141
B023	4.8	SECUNDARIA JOSEFINA GARCIA (07EES0061W) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andador, demolición de adosamiento, pintura para líneas de cancha y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 613 201.56	4 411 230.70	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	228	238	466
B024		TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y andadores)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 140 384.76	2 140 384.76	Ocozacoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	138	121	259
B025		SECUNDARIA DEL ESTADO COMITAN (07EES0013M) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, demolición de adosamiento y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 466 916.90	1 466 916.89	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	349	335	684
B026		SECUNDARIA JOSE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 500 000.00	2 499 999.99	Teopisca	Teopisca	87	100	187
B027		TELESECUNDARIA 269 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0282M) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 343 518.61	2 343 518.60	Tuxtla Chico	El Sacrificio	73	98	171
B001		SECUNDARIA ABELARDO DE LA TORRE GRAJALES (07DES0039V) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	17.00	17.00	17.00	100.00	0.00	2 952 835.97	2 952 835.97	Chiapa de Corzo	América Libre	85	101	186
B002		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 (07DST0033T) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sistema con caseta de hidroneumático y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 167 326.53	2 167 326.53	Tecpatán	Tecpatán	152	153	305
B003		ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA (07EES0188B) Terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas, administración, 2 aulas de usos múltiples, biblioteca, audiovisual, sala de maestro y bodega, obra exterior (señalización)	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	2 301 525.39	2 301 525.38	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	147	124	271
B004		TELESECUNDARIA 455 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV0480M) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	811 980.64	676 835.00	Acala	El Paquesch	188	196	384
B005		TELESECUNDARIA 071 TENAM PUENTE (07ETV0174E) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	951 551.78	818 154.74	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia	82	79	161
B069		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL VELASCO SUAREZ (07EJN0732K) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	940 647.93	940 647.93	Teopisca	Teopisca	33	27	60
B070		JARDÍN DE NIÑOS MEXICO (07DJN0244V) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 719 360.07	1 719 360.07	San Fernando	16 de Septiembre	41	42	83
B071		JARDÍN DE NIÑOS RICARDO OWEN (07DJN1908Q) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 251 437.23	1 251 437.22	Acapetahua	Consuelo Ulapa	19	23	42
B072		JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS (07EJN0011E)						0.00	654 380.16	654 380.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	111	86	197

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN																
B073	4.8	Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barandales, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS COPERNICO (07DJN0674L)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 603 105.24	1 603 105.24	Huixtla	Tzinacal	15	14	29	
B074		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización) JARDÍN DE NIÑOS XITOLTEPEQUE (07DJN1582B)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 453 117.86	3 785 574.28	Jitotol	Jitotol	74	69	143	
B075		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR URBINA (07DJN0555Y)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 622 458.17	1 622 458.17	Cacahoatán	Guatimoc	12	16	28	
B001		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, demolición de piso y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO (07EJN0021L)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	625 140.75	625 140.75	Copainalá	Copainalá	53	57	110	
B010		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DJN0121L)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 189 327.77	2 189 327.77	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	37	34	71	
B112		Obra exterior (red eléctrica exterior, demolición y reposición de piso de concreto, señalización) PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA (07DPR0409D)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	3 166 550.50	3 166 550.49	Villa Comaltitlán	Saltillo	37	29	66	
B118		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPR0876Y)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 931 528.82	4 736 548.12	Acala	Acala	140	113	253	
B119		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, rampa, demolición de piso de concreto, señalización) PRIMARIA GENARO VAZQUEZ ROJAS (07DPR1417T)	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	6 294 208.13	5 536 949.13	Berriozábal	Berriozábal	64	57	121	
B120		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, rampa, plaza cívica, canal pluvial, asta bandera, muro de mampostería de piedra, demolición de muro y señalización) PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB0860W)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 111 463.13	2 111 463.13	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	145	117	262	
B121		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, escalones, cuneta, muro de mampostería, firme de concreto y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3586B)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 575 579.54	2 575 579.54	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	112	102	214	
B001		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización) PRIMARIA AGUSTIN MELGAR (07DPR3889W)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 313 931.91	1 313 931.91	Copainalá	Copainalá	53	57	110	
B060		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) TELESECUNDARIA 818 (07ETV0841G)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 202 958.72	4 041 835.41	Ixtapa	Cacaté	76	80	156	
B061		Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 911 14 DE SEPTIEMBRE (07ETV0958F)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 244 041.83	2 244 041.83	Ostuacán	Xochimilco (Reymundo Enriquez)	16	29	45	
B001		Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización) TELESECUNDARIA 262 (07ETV0458K)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 300 633.83	3 300 633.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	132	151	283	
B076		Obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andador y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 302 847.42	1 302 847.42	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	94	84	178	
B002		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, canal pluvial, sustitución de andador, barandal, corte de terreno y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0717S)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 150 937.91	1 150 937.91	San Fernando	San Fernando	63	73	136	
B113		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA EFRAIN ARANDA OSORIO (07EPR0239Z)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	5 514 684.81	5 068 165.85	Berriozábal	San Antonio Bombano	61	72	133	
B114		Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, demolición de piso de concreto, escalones y rampa, desmantelamiento de techado, señalización) PRIMARIA MAYA (07DPB3072C)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 422 051.10	2 422 051.10	Chamula	Agua Azul	29	23	52	
B115		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, barandal y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB1247O)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 293 709.77	4 293 709.77	Chamula	Pajaltón Bajo	116	119	235	
B116		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (07DPB1226B)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	3 197 132.47	2 891 535.57	Chilón	Chich 2da. Sección	20	40	60	
B117		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cancha de usos múltiples, andador, asta bandera y señalización) PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPB1292A)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 383 873.53	1 383 873.52	Chilón	Muc'Anul	32	38	70	
B122		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPR3424Q)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	5 877 121.81	4 035 756.78	Huixtla	Cantón las Delicias	152	142	294	
		Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B123	4.8	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR0650S) Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	5.76	96.07	0.00	4 945 679.40	3 875 351.04	Ocosingo	Nueva Palestina	326	305	631
B124		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07EPR0301L) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 234 354.40	2 234 354.40	Simojovel	Simojovel de Allende	184	195	379
B125		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0516L) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 341 783.89	2 433 798.42	Sitalá	San Juan de la	64	71	135
B002		PRIMARIA COMUNITARIA VICENTE GUERRERO (07EPB0895K) Obra exterior (red electrica exterior, escalones y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	855 671.40	855 671.40	Amatán	San Miguel Tres	19	21	40
B003		PRIMARIA ALVARO OBREGON (07EPR0037C) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 065 846.46	2 065 846.46	Copainalá	Julián Grajales (San Antonio)	26	27	53
B062		TELESECUNDARIA 100 MARIA MONTESSORI (07ETV0309C) Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 328 933.36	1 328 933.36	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	60	117	177
B063		TELESECUNDARIA 1457 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07ETV0138Z) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, asta bandera, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 116 813	2 116 812.63	Jitotol	Francisco I. Madero	38	43	81
B064		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 (07DST0044Z) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, malla ciclonica y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 408 477	2 408 476.55	La Trinitaria	La Trinitaria	257	271	528
B065		ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DES0060Y) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 662 391	3 662 391.11	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	326	298	624
B002		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 38 (07DST0038O) Rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 220 049.77	3 220 049.76	Bochil	Bochil	88	126	214
B077		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL LARRAINZAR PIÑERO (07EJN0341W) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación 2 aulas didácticas, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal, señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 465 948.65	824 155.12	Aldama	San Pedro	23	41	64
B078		JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (07DCC1503J) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	929 004.08	555 294.62	Chamula	Ukumtic	60	60	120
B079		JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DJN2073F) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escaleras, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 934 195.26	1 083 182.17	Frontera	Frontera	32	25	57
B080		JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO (07DCC0140K) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mamposteria, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 514 992.97	1 812 407.59	San Juan	El Pozo	106	88	194
B003		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 003 108.07	300 932.42	Ocosingo	Nuevo	23	22	45
B126		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2043A) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, rehabilitación de cancha y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 229 870.08	758 430.91	Aldama	San Pedro	85	51	136
B127		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2028I) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.46	48.58	0.00	1 909 719.75	903 161.17	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	0	0	0
B128		PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS (07DPR4655O) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andador, escaleras y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 162 823.62	1 016 987.74	Benemérito de las Américas	Nuevo Orizaba	124	112	236
B129		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR4800J) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 148 422.86	1 080 657.33	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	134	158	292
B130		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPR2338N) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 153 247.98	1 047 764.67	Chicomuselo	Grecia	80	70	150
B131		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPB1365C) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, muros de contención de mamposteria, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 360 754.20	1 100 028.08	Ixtapa	El Nopal	214	215	429
B132		PRIMARIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA (07DPB2728B) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 446 052.17	791 074.75	Ocosingo	Nueva Palestina	197	222	419
B133		PRIMARIA LIBERACION SOCIAL (07DPR3459F) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 725 908.79	766 445.31	Simojovel	Simojovel de Allende	228	259	487

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B134		PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ CANALES (07DPB1046R) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, acceso principal, plaza cívica, asta bandera, andador, malla ciclón, cuneta y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 405 957.76	1 462 180.51	Reforma	Presidentes	57	60	117	
B136		PRIMARIA JUAN ALDAMA (07DPB0514N) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 308 761.26	1 089 250.44	Ocosingo	Lacanjá Tzeltal	107	118	225	
B137		PRIMARIA 5 DE MAYO (07DPR0421Z) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 268 970.35	1 335 294.45	Rincón Chamula	Rincón Chamula	214	190	404	
B138		PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB0400L) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, acceso principal, andadores, escalones, asta bandera, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 532 255.08	1 436 941.45	Rincón Chamula	Rincón Chamula	125	121	246	
B140		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPR4288J) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 608 171.02	982 683.53	Suchiapa	Suchiapa	92	97	189	
B141		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR4125Z) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 195 658.01	1 229 346.46	Suchiapa	Suchiapa	64	99	163	
B142		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0282N) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, escalones, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.75	75.00	0.00	3 891 258.63	2 162 263.68	Honduras de la Sierra	La Soledad	0	0	0	
B143		PRIMARIA COMUNITARIA VASCO DE QUIROGA (07EPB0269S) Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 220 439.06	1 745 854.95	San Juan	San Juan	117	132	249	
B004		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2027J) Construcción de cocina, rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, andadores desmantelamiento y sustitución de malla ciclón, barandal y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	4 712 110.04	2 859 679.39	Aldama	Aldama	227	209	436	
B005		PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N) Rehabilitación de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	3 186 070.77	1 891 299.41	Cacahoatán	Cacahoatán	161	195	356	
B006	4.8	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 929 185.71	1 130 903.45	Ocosingo	Jerusalén	80	91	171	
B007		PRIMARIA ARTURO PALACIOS SUAREZ (07DPR0533C) Rehabilitación de 6 aulas didácticas y biblioteca, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	4 315 462.19	2 247 417.32	Tapachula	Independencia	68	79	147	
B067		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 125 (07DST0128G) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 419 290.79	690 301.00	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	81	99	180	
B069		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 101 (07DST0105W) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 188 782.96	656 634.88	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	74	75	149	
B070		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 32 (07DST0032U) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, escaleras y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 894 108.21	1 663 339.98	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	257	261	518	
B071		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90 (07DST0094G) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 412 408.77	688 236.43	Bella Vista	Bella Vista	79	83	162	
B072		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41 (07DST0041B) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 874 102.07	1 442 421.13	La Grandeza	La Grandeza	108	98	206	
B073		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 35 (07DST0035R) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 197 277.20	1 086 899.54	Chicomuselo	Chicomuselo	238	218	456	
B074		TELESECUNDARIA 042 2 DE OCTUBRE (07ETV0164Y) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de laboratorio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 886 415.81	1 226 671.07	Amatenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	75	62	137	
B075		SECUNDARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, domo, andadores, quarnición de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.46	48.50	0.00	7 096 992.60	3 328 695.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B003		TELESECUNDARIA 884 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0909X) Rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	4 114 213.95	2 383 131.14	Huixtán	San Pedro Pedernales	50	58	108	
B081		JARDÍN DE NIÑOS JOSE FALCONI CASTELLANOS (07DJN0489P)						0.00	1 796 676.27	1 688 608.82	Pantepec	El Carrizal	32	20	52	



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN															
B144	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, muros de contención de mamposteria, plaza civica, andadores, escalones, asta bandera, barandal y señalización) PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR1279H)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 864 373.05	1 418 639.46	Juárez	Santa Teresa 1ra. Sección	52	46	98	
B145	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, canal pluvial y señalización) PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB2879H)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 497 874.26	1 143 991.87	Ocosingo	San José Obrero	15	17	32	
B146	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, andadores, demolición y construcción de asta bandera y señalización) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPB1564B)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 672 645.23	1 244 315.34	San Cristóbal de Las Casas	El Escalón	56	52	108	
B147	Construcción de aula de usos multiples y obra exterior (red electrica exterior, demolición de piso de concreto, andadores, malla ciclón, porton de malla ciclón y señalización) PRIMARIA ESCUDO NACIONAL (07DPB2769B)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 526 743.81	1 526 743.81	San Cristóbal de Las Casas	Los Llanos	55	72	127	
B148	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR1096Z)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 307 917.19	755 805.14	Juárez	Juárez	177	169	346	
B076	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV1218S)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 824 392.51	1 824 392.51	Chilón	Mequeja	71	80	151	
B077	Rehabilitación de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y administración, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) TELESECUNDARIA 205 JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 251 640.24	2 251 640.24	Sabanilla	Moyos	67	67	134	
B082	Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, barandal y señalización) CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0013C)	Porcentaje	3.00	3.00	1.23	41.00	0.00	2 580 491.40	1 136 308.93	Ocozacoautla de Espinosa	San Juan	0	0	0	
B083	Construcción de cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ISAAC NEWTON (07DJN1276U)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 580 206.42	980 550.33	Amatenango de la Frontera	Escobillal	8	10	18	
B084	Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC1695P)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 124 196.84	1 273 112.95	Larráinzar	Nashinich	23	32	55	
B085	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, sustitución de andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07DJN0253C)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 143 731.68	679 498.93	San Fernando	Francisco I. Madero	47	54	101	
B004	Rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mamposteria, sustitución de andadores, rehabilitación de cancha de usos multiples, escalones, rampa, barandal y señalización) CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 1 (07DML0018Y)	Porcentaje	8.00	8.00	2.71	33.88	0.00	6 012 018.79	2 393 254.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B149	Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización) PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07EPR0269T)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 248 466.12	974 539.84	Amatenango de la Frontera	Escobillal	32	46	78	
B150	Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, cuneta pluvial, andadores y señalización) PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB3011P)	Porcentaje	4.00	4.00	2.67	66.68	0.00	2 835 320.55	1 714 199.23	Chilón	Chilón	0	0	0	
B151	Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07EPR0480N)	Porcentaje	5.00	5.00	2.54	50.75	0.00	2 856 866.54	1 474 399.80	Reforma	Reforma	0	0	0	
B152	Rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de contención de mamposteria de piedra, sustitución de cancha de usos multiples y señalización) PRIMARIA CESAR AUGUSTO SANDINO (07DPB0012U)	Porcentaje	6.00	6.00	3.37	56.11	0.00	6 023 080.61	1 806 924.18	Sitalá	Insurgente Picoté	0	0	0	
B153	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA NACIONES UNIDAS (07DPR2325J)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	990 646.41	297 193.92	La Concordia	San Nicolás	56	48	104	
B154	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR3660T)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 022 035.69	584 991.01	La Concordia	Las Toronjas	16	25	41	
B155	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (07DPR4639X)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 044 279.65	612 996.05	La Concordia	San Francisco	16	21	40	
B156	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JOSÉ MARÍA LUIS MORA (07DPR3360W)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 828 276.20	925 573.85	La Independencia	Playa Azul	78	67	145	
B157	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR1492Z)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 598 845.05	479 653.52	Coapilla	José María	125	111	236	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN															
B158	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, malla ciclon y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 540 132.45	1 461 404.54	Comitán de Domínguez	Chacalajocom	0	0	0	
	PRIMARIA CRISTOBAL COLON (07DPR2983U)	Porcentaje	4.00	4.00	2.44	61.06	0.00	1 122 453.61	631 395.25	Ixtacomitán	San Antonio de las Lomas	40	33	73	
B159	Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 325 734.64	1 433 996.29	La Concordia	Guadalupe Victoria	0	0	0	
	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR0109G)	Porcentaje	4.00	4.00	2.54	63.38	0.00	1 242 191.20	372 657.36	La Concordia	La Tigrilla	155	157	312	
B160	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 357 673.38	757 301.40	La Concordia	Nuevo Paraíso	91	63	154	
	PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE (07DPR1503P)	Porcentaje	3.00	3.00	1.32	43.96	0.00	2 562 759.71	1 140 483.51	La Trinitaria	Juan Sabines Gutiérrez	0	0	0	
B161	Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, asta bandera, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.96	48.02	0.00	1 218 262.61	514 499.90	Pantepec	Liquidámbar	0	0	0	
	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR3065U)	Porcentaje	2.00	2.00	1.24	41.42	0.00	2 315 987.30	1 269 947.17	Teopisca	Benito Juárez	0	0	0	
B162	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.24	41.42	0.00	1 986 651.86	595 995.56	Ocosingo	Ocosingo	62	93	155	
	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR1088R)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 924 154.05	894 577.86	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio las Rosas	42	37	79	
B163	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 714 122.64	1 053 320.16	Chilón	Bachajón	68	82	150	
	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB1244R)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 399 358.63	1 327 917.10	Solosuchiapa	Solosuchiapa	74	76	150	
B164	Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y biblioteca, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	6.63	82.85	0.00	4 173 090.69	1 251 927.21	Amatenango de la Frontera	Escobilla	29	36	65	
	PRIMARIA EFRÁIN ARANDA OSORIO (07DPB2238N)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 717 378.91	1 493 494.79	Benemérito de las Américas	Nuevo Orizaba	47	70	117	
B165	Rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 269 195.22	725 927.23	Chilón	Temó	69	96	165	
	PRIMARIA ROMULO CALZADA HERNANDEZ (07DPR0490V)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	966 067.62	400 184.00	Jitotol	Jitotol	94	70	164	
B166	Rehabilitación de 7 aulas didácticas, obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 431 766.15	1 407 421.76	La Independencia	El Triunfo	74	64	138	
	TELESECUNDARIA 640 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 562 686.17	764 879.87	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	123	131	254	
B008	Rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos multiples, andadores, escalones, malla ciclon, barandal, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	5 863 570.71	1 981 368.38	Chilón	Chiquinival	0	0	0	
	TELESECUNDARIA 551 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Porcentaje	7.00	7.00	4.04	57.72	0.00	1 811 757.74	1 115 923.01	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	33	42	75	
B009	Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y administración, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	5 766 630.62	2 678 513.71	Chilón	Bachajón	264	305	559	
	TELESECUNDARIA 1082 SIMON BOLIVAR (07ETV1163F)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 027 332.52	2 096 182.78	Sitalá	Sitalá	79	129	208	
B080	Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	966 067.62	400 184.00	Jitotol	Jitotol	94	70	164	
	SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07EES0157I)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 431 766.15	1 407 421.76	La Independencia	El Triunfo	74	64	138	
B081	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 562 686.17	764 879.87	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	123	131	254	
	TELESECUNDARIA 251 (07ETV0214P)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	5 863 570.71	1 981 368.38	Chilón	Chiquinival	0	0	0	
B082	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, cuneta pluvial, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	4.04	57.72	0.00	1 811 757.74	1 115 923.01	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	33	42	75	
	TELESECUNDARIA 885 LUIS PASTEUR (07ETV0910M)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	5 766 630.62	2 678 513.71	Chilón	Bachajón	264	305	559	
B083	Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, andadores, escaleras, barandal, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 811 757.74	1 115 923.01	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	33	42	75	
	TELESECUNDARIA 080 JUAN SABINES GUTIERREZ (07ETV0102L)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	5 766 630.62	2 678 513.71	Chilón	Bachajón	264	305	559	
B084	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 027 332.52	2 096 182.78	Sitalá	Sitalá	79	129	208	
	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 63 (07DST0067J)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 027 332.52	2 096 182.78	Sitalá	Sitalá	79	129	208	
B085	Rehabilitación de servicios sanitarios, laboratorio, portico, cooperativa, coordinación academica y 2 bodegas, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 027 332.52	2 096 182.78	Sitalá	Sitalá	79	129	208	
	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 114 (07DST0117A)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 027 332.52	2 096 182.78	Sitalá	Sitalá	79	129	208	
B004	Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 027 332.52	2 096 182.78	Sitalá	Sitalá	79	129	208	
	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 63 (07DST0067J)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 027 332.52	2 096 182.78	Sitalá	Sitalá	79	129	208	
B005	Rehabilitación de servicios sanitarios, laboratorio, portico, cooperativa, coordinación academica y 2 bodegas, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 027 332.52	2 096 182.78	Sitalá	Sitalá	79	129	208	
	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 114 (07DST0117A)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 027 332.52	2 096 182.78	Sitalá	Sitalá	79	129	208	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN																
B087		Rehabilitación de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio y área administrativa, obra exterior (señalización) JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DJN2264W)	Porcentaje	9.00	9.00	8.55	94.98	0.00	2 212 791.43	663 837.43	Berriozábal	Ciudad Maya	0	0	0	
B088		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, sustitución de malla ciclón y señalización) JARDÍN DE NIÑOS VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA	Porcentaje	3.00	3.00	2.14	71.19	0.00	1 034 580.32	477 350.04	Chamula	Bahosil	0	0	0	
B089		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ (07DCC0858C)	Porcentaje	2.00	2.00	1.31	65.69	0.00	1 822 042.72	546 612.82	Chalchihuitán	Chalchihuitán	0	0	0	
B090		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, escaleras, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DCC1853O)	Porcentaje	3.00	3.00	1.01	33.65	0.00	1 591 247.32	477 374.20	Chamula	Pugchén Chico	0	0	0	
B091		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y escalones, desmantelamiento y colocación de barandal, señalización) JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO (07DCC0753I)	Porcentaje	3.00	3.00	0.29	9.75	0.00	1 685 873.38	505 762.01	Chamula	Kotolté	0	0	0	
B092		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCION MEXICANA (07DCC0315J)	Porcentaje	3.00	3.00	0.33	10.95	0.00	1 645 461.76	493 638.53	Chamula	Kotolté	0	0	0	
B012		Rehabilitación de 1 aula didáctica y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta pluvial, guarnición y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0266F)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 564 652.92	469 395.88	Chamula	La Esperanza Mórizon	0	0	0	
B167		Obra exterior (red eléctrica exterior, cancha de usos múltiples, domo, muros de contención de mampostería, malla ciclón, canal pluvial, andadores, escalones, cortes y rellenos, señalización) PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1726X)	Porcentaje	4.00	4.00	2.88	72.04	0.00	5 588 913.32	1 996 591.47	Coapilla	José María Morelos y Pavón	0	0	0	
B168		Obra exterior (red eléctrica exterior, cancha de usos múltiples, domo, muros de contención de mampostería, cuneta pluvial, andadores, escalones, corte de terreno y señalización) PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3063W)	Porcentaje	1.00	1.00	0.15	15.37	0.00	5 727 304.38	1 718 191.31	Chilón	San Antonio Bulujib	0	0	0	
B169	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR1571M)	Porcentaje	1.00	1.00	0.18	18.00	0.00	2 117 342.12	635 202.64	La Concordia	Dolores Jaltenango	0	0	0	
B170		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muros de contención de mampostería, barandal y señalización) PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPR2259A)	Porcentaje	3.00	3.00	1.32	43.92	0.00	2 179 152.89	653 745.87	La Trinitaria	Carmen Xhán	0	0	0	
B171		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1825X)	Porcentaje	3.00	3.00	0.66	21.98	0.00	1 355 647.97	406 694.39	La Trinitaria	San Vicente	0	0	0	
B172		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPB2804R)	Porcentaje	3.00	3.00	1.29	43.06	0.00	1 783 649.98	535 094.99	Ocosingo	El Laurel	0	0	0	
B173		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA PEDRO LOPEZ RAMIREZ (07DPB2462L)	Porcentaje	3.00	3.00	0.73	24.22	0.00	2 756 473.37	826 942.01	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
B174		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA AQUILES SERDAN ALATRISTE (07DPB1434I)	Porcentaje	4.00	4.00	1.41	35.17	0.00	915 620.48	274 686.14	Ocosingo	El Sibal	0	0	0	
B175		Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización) PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0130I)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 094 511.98	328 353.59	Ocozacoautla de Espinosa	La Naranja	40	54	94	
B176		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampa y señalización) PRIMARIA SABINO FIACRO LOPEZ (07DPR0371H)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 094 511.98	328 353.59	Osumacinta	Osumacinta	84	122	206	
B177		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR4342N)	Porcentaje	3.00	3.00	0.70	23.43	0.00	1 798 404.74	539 521.42	Pantepec	Pantepec	0	0	0	
B178		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR1683Q)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 103 592.02	331 077.61	Socoltenango	El Santuario Dos (Caña Castilla)	26	28	54	
B179		Obra exterior (red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería con barda mixta con cerca de malla, rehabilitación de domo, barda mixta con cerca de malla, uneta pluvial, canal pluvial y señalización) PRIMARIA ERASTO URBINA GARCIA (07DPB1109M)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 113 906.01	634 171.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	76	78	154	
B180		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cancha de usos múltiples, andadores, asta bandera, malla ciclón, portón de malla y señalización) PRIMARIA MIGUEL NEGRETE (07DPR2914Y)	Porcentaje	4.00	4.00	0.40	9.96	0.00	3 404 523.45	1 021 357.04	Chilón	Buenavista Tenojib	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B181		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB0343K)	Porcentaje	3.00	3.00	1.21	40.42								
		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.73	24.23	0.00	2 086 374.23	625 912.27	Ocosingo	Tenango	0	0	0
B182		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR4332G)						0.00	2 434 685.71	730 405.71	Tapachula	Playa Linda	0	0	0
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.23	41.04								
B183		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB2532Q)						0.00	2 773 167.56	831 950.27	Teopisca	Tzajala	0	0	0
		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, acceso principal y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.51	37.80								
B011		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB0261A)						0.00	1 479 886.88	443 966.06	Ocosingo	San Marcos	53	58	111
		Rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00								
B012		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPB3148B)						0.00	927 401.95	278 220.59	Zinacantán	Zequentic Bajo	111	103	214
		Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	3.64	90.94								
B086		TELESECUNDARIA 615 JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL						0.00	3 454 405.40	1 036 321.62	Chilón	Guaquitepec	0	0	0
		Obra exterior (red eléctrica exterior, cancha de usos múltiples, domo, muros de contención de mampostería, canal pluvial, andadores, escalones, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.26	25.68								
B087		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 2 (07DST0002Z)						0.00	4 760 618.39	1 428 185.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Obra exterior (sustitución de cancha de usos múltiples, domo, andadores, red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.24	24.18								
B088		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 8 (07DST0008U)						0.00	3 768 955.44	1 130 686.63	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0
		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, muro de mampostería de piedra, cancha de usos multiples, andadores, enmallado y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.78	59.29								
B089		SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EES0178V)						0.00	4 177 399.23	1 253 219.77	Rayón	Rayón	0	0	0
		Construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.91	45.72								
B090		SECUNDARIA CONSTITUCION MEXICANA (07EES0167P)						0.00	4 286 227.41	1 285 868.22	Pijijiapan	Estación Echegaray	0	0	0
		Construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.39	19.36								
B091	4.8	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 72 (07DST0076R)						0.00	3 166 503.99	949 951.20	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	0	0	0
		Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.04	26.06								
B092		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 18 (07DST0018A)						0.00	1 909 402.83	572 820.85	Catazajá	Catazajá	0	0	0
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.89	29.55								
B093		TELESECUNDARIA 1077 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07ETV1098W)						0.00	1 139 030.54	341 709.16	Chamula	Yalvánté	0	0	0
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.42	20.95								
B006		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 58 (07DST0058B)						0.00	5 160 406.66	1 548 122.00	Mazatán	Buenos Aires	0	0	0
		Rehabilitación de 8 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	3.91	43.45								
B007		SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07EES0151O)						0.00	4 189 746.67	1 256 924.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
		Rehabilitación de 1 aula didactica, laboratorio, cooperativa, portico, servicios sanitario y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	1.59	22.75								
B093	JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07DCC1927P)						0.00	2 378 510.99	713 553.30	Chamula	Santa Ana	0	0	0	
	Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, muros de contención de mampostería, cuneta pluvial, andadores y escalones, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00									
B094	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA						0.00	459 776.47	137 932.94	Chilón	Campo Bolontiná	0	0	0	
	Rehabilitación de servicios sanitario y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00									
B095	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0392C)						0.00	1 761 244.07	528 373.22	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0	
	Construcción de cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.10	5.00									
B096	CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO MI PEQUEÑO SOL						0.00	4 194 986.17	1 258 495.85	Yajalón	Yajalón	0	0	0	
	Construcción de 2 aulas didácticas, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, barda mixta, andadores, barandal, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.05	1.35									
B005	JARDÍN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA						0.00	241 646.27	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	El Banco de Arena	16	11	27	
	Rehabilitación de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.98	99.00									
B184	PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB1216V)						0.00	3 335 603.44	1 000 684.03	Chamula	Kotolté	0	0	0	
	Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, rampa, barandal, cuneta y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00									
B185	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPB2518X)						0.00	2 664 565.63	799 369.69	Chamula	Romerillo	0	0	0	
	Construcción de 2 aulas didacticas, dirección y obra exterior (red electrica exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00									
B186	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPB3051Q)						0.00	1 259 977.49	377 993.25	Chilón	San José el	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B188	4.8	Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, escalones, barandal y señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPB3097L)	Porcentaje	2.00	2.00	0.56	27.97	0.00	1 437 041.73	431 112.52	Chilón	Chapapuyil	0	0	0
B189		Obra exterior (cancha de usos multiples, red hidrosanitaria exterior, andadores, cuneta pluvial, corte de terreno y señalización) PRIMARIA CHILAN BALAM (07DPB0505F)	Porcentaje	1.00	1.00	0.02	1.67	0.00	1 678 513.49	0.00	Chilón	Amaytic	0	0	0
B190		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MANUEL GUTIERREZ NAJERA (07DPB1070R)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 316 837.61	995 051.28	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B191		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPR0529Q)	Porcentaje	3.00	3.00	0.21	7.14	0.00	2 071 276.83	621 383.05	Tonalá	San Felipe	0	0	0
B192		Obra exterior (cancha de usos múltiples, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR0669Q)	Porcentaje	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	1 072 980.88	321 894.26	Tuxtla Chico	Guadalupe Victoria	0	0	0
B193		Obra exterior (plaza cívica, andadores y señalización) PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPR2161Q)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	666 330.23	199 899.07	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B194		Construcción de servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, malla ciclón y señalización) PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPB3292O)	Porcentaje	3.00	3.00	0.06	2.03	0.00	1 449 684.84	434 905.45	Zinacantan	Potobtic Bajo	0	0	0
B195		Construcción de 1 aula didáctica, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB0486H)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 979 074.56	593 722.37	Ocosingo	La Reforma	0	0	0
B196		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera y señalización) PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB1235J)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 175 953.03	352 785.91	Ocosingo	San Salvador	0	0	0
B197		Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) PRIMARIA CRISTOBAL COLON (07DPR1834F)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 348 341.25	404 502.38	Palenque	San Martín Chamizal	0	0	0
B198		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA (07EPR0059O)	Porcentaje	5.00	5.00	0.08	1.58	0.00	3 470 043.88	1 041 013.16	Palenque	Palenque	0	0	0
B200		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN ALVAREZ (07DPR0510S)	Porcentaje	3.00	3.00	0.15	5.00	0.00	2 118 740.26	635 622.08	Suchiate	Miguel Alemán	0	0	0
B201		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPR4430H)	Porcentaje	3.00	3.00	0.18	6.09	0.00	2 301 223.67	690 367.10	Suchiate	Quince de Abril	0	0	0
B202		Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPR0502J)	Porcentaje	4.00	4.00	0.20	5.00	0.00	2 893 471.55	868 041.47	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0
B013		Rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalización) PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB3019H)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	808 608.98	242 582.69	Suchiate	Patelna 2da.	0	0	0
B014		Rehabilitación de 1 aula didáctica, aula de medios y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR0016R)	Porcentaje	5.00	5.00	0.25	5.00	0.00	1 486 023.53	445 807.06	Suchiate	General Manuel Ávila Camacho	0	0	0
B094		Construcción de servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, domo, cancha de usos múltiples, andadores y escalones, rampa, cuneta pluvial, canal pluvial, malla ciclón, puerta y portón de malla ciclón, barandal y señalización) CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Porcentaje	3.00	3.00	0.24	8.00	0.00	7 172 431.26	2 151 729.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B095		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barandal y señalización) TELESECUNDARIA 886 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07ETV0911L)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 887 624.66	0.00	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	0	0	0
B096		Obra exterior (red electrica exterior, domo, cancha de usos multiples, andadores y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 9 (07DST0009T)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 156 073.33	1 246 822.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
B008		Rehabilitación de servicios sanitarios, laboratorio multidisciplinario, cooperativa y cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 112 (07DST0115C)	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	4 838 013.09	1 451 403.93	Chamula	Romerillo	0	0	0
B009		Rehabilitación de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) TELESECUNDARIA 750 18 DE OCTUBRE (07ETV0770C)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 138 744.21	641 623.26	Chilón	Nahilté 3ra Sección	0	0	0
B097		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LUZ ESTHER SANCHEZ RAMIREZ (07EJN0708K)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	862 096.12	0.00	Totolapa	Totolapa	0	0	0
B098		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS KUKULKAN (07DCC0225R)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 051 237.54	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
B099		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07EJN0301V)							0.00	991 765.37	0.00	Ostuacán	Plan de Ayala	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B014	4.8	Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	817 189.45	0.00	Tumbalá	Mariscal Yehuitz	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DCC0844Z)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00							
B199		Rehabilitación de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 215 933.36	0.00	Palenque	Venustiano Carranza	0	0	0
		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB1351Z)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00							
B203		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 854 320.45	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
		PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00							
B204		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 072 110.76	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
		PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR1276K)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00							
B205		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 086 640.18	0.00	Escuintla	El Arenal	0	0	0
		PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPR4391W)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00							
B206		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 232 736.81	0.00	Chilón	Golotón la Raya	0	0	0
		PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EPR0316N)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00							
B207		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, muro de contención de mamposteria, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 904 515.26	0.00	Chilón	La Pimienta	0	0	0
		PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2275R)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00							
B208		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 786 773.39	0.00	Palenque	Bajadas Grande	0	0	0
		PRIMARIA ESTADO DE YUCATAN (07DPR0345J)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00							
B209	Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 313 780.12	0.00	Chilón	Santa Rosa Mamalik	0	0	0	
	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DPR1432L)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00								
B210	Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, malla ciclon y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 077 143.63	0.00	Escuintla	El Triunfo	0	0	0	
	PRIMARIA 24 DE OCTUBRE (07DPR4203M)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00								
B211	Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, escalones y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 304 352.70	0.00	Tumbalá	Tumbalá	0	0	0	
	PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB2778J)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00								
B015	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, escaleras, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 829 923.61	0.00	Chilón	Chabán	0	0	0	
	PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (07DPB1249M)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00								
B097	Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1 897 367.06	0.00	Ocosingo	Plácido Flores	0	0	0	
	TELESECUNDARIA 460 JUAN SABINES GUTIERREZ (07ETV0483J)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00								
B098	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 183 650.57	0.00	San Lucas	Laguna del Carmen	0	0	0	
	TELESECUNDARIA 1249 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00								
	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B111	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICA, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Pago virtual del programa de fam potenciado de acuerdo al convenio inifed-hacienda-estado por un plazo de 25 años.
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07EJN0061M	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "RAFAEL SANTAMARINA" CTT 07EJN0294B	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EDGAR ROBLEDO SANTIAGO" CTT 07EJN0103V	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0043X	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NARCISO MENDOZA" CTT 07EJN0515W	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO" CTT 07EJN0677H	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07EJN0622E	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "PABLO SIDAR" CTT 07EJN0316X	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EJN0430P	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MARIA MONTESSORI" CTT 07EJN0085W	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "FERNANDO CASTAC'ON GAMBOA" CTT 07EJN0512Z	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07EJN0408N	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSE ROSAS MORENO" CTT 07EJN0366E	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "AMADO NERVO ORDAZ" CTT 07EJN0452A	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFINA RAMOS DEL RIO" CTT 07EJN0727Z	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'O ARTILLERO" CTT 07EJN0258X	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07EJN0378J	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "CARLO ANTONIO CASTRO" CTT 07EJN0608L	
B019	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "LOPE DE VEGA" CTT 07DJN0443U	
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "OCTAVIO PAZ LOZANO" CTT 07DJN1960M	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY JUAN DE ZUMARRAGA" CTT 07DJN0193E	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "RICARDO OWEN" CTT 07DJN1908Q	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MOISES SAENZ GARZA" CTT 07DJN0128E	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MELCHOR MUZQUIZ" CTT 07DJN0855V	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DJN1654E	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO ADOLFO BECQUER" CTT 07DJN0690C	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "24 DE FEBRERO" CTT 07DJN2045J	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "MEXICO" CTT 07DJN0244V	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DJN0117Z	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "ARTURO SOTOMAYOR" CTT 07DJN0329B	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "AGLAE PANIAGUA DE SOLORZANO" CTT 07DJN0692A	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "LINDA VISTA" CTT 07DJN0952X	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DJN1425L	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "RAUL GARDUC'O CULEBRO" CTT 07DJN0751Z	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GONZALO ENRIQUE RUIZ ALBORES" CTT 07DJN0809J	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO VILLATORO ESCOBEDO" CTT 07DJN0869Y	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DCC0627L	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LOMBARDO TOLEDANO" CTT 07DCC0558F	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC1797M	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DCC1853O	
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1282P	
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "EMILIO RABASA ESTEBANELL" CTT 07DCC0359G	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CTT 07DCC1790T	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CUITLAHUAC" CTT 07DCC1669R	
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC0004G	
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIO PEREZ RIVERA" CTT 07DCC0176Z	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "SALVADOR ALLENDE" CTT 07DCC0132B	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JESUS REYES HEROLES" CTT 07DCC0313L	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "ILHUICAMINA" CTT 07DCC0423R	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC0599F	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DCC0727K	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1028X	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DCC1211V	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "HUITZILOPOCHTLI" CTT 07DCC1212U	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC1753P	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "XICOTENCATL" CTT 07DCC0532Y	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DCC0124T	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1754O	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CTT 07DCC1650T	
B060	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO COMONFORT" CTT 07DCC1792R	
B061	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARTIRES DEL RIO BLANCO" CTT 07DCC0572Z	
B062	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1866S	
B063	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DCC1350W	
B064	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DCC0745Z	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B065	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CTT 07DCC0293O	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B066	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "1 DE MAYO" CTT 07DCC0084I	
B067	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CHIAPAS" CTT 07DCC0141J	
B068	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DCC0348A	
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "21 DE OCTUBRE" CTT 07EPR0446G	
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CTT 07EPR0013T	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "1 DE MAYO" CTT 07EPR0054T	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07EPR0363Y	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "MEXICO LIBRE" CTT 07EPR0509B	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07EPR0076E	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUAN ALDAMA" CTT 07EPR0377A	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CTT 07EPR0403I	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0192V	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LIBERACION" CTT 07EPR0116P	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA"	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EFRAIN ARANDA OSORIO" CTT 07EPR0239Z	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0242M	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN CRUZ CALVO" CTT 07EPR0128U	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "SAMUEL LEON BRINDIS" CTT 07EPR0096S	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07EPR0411R	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LEANDRO DE LA CRUZ" CTT 07EPR0252T	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EPR0390V	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B019	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPR0860X	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CARMEN SERDAN ALATRISTE" CTT 07DPR1012B	
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR4800J	
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI" CTT 07DPR4111W	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07DPR0712O	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPR0714M	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIO BUSTAMANTE GARCIA" CTT 07DPR1414W	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0291W	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0727Q	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "HEROE DE NACUZARI" CTT 07DPR0342M	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07DPR3181K	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR0672D	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "PEDRO MORENO" CTT 07DPR0476B	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DPR4719I	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR4787F	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0478Z	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPR3958B	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "XICOTENCATL" CTT 07DPR2928A	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR0027X	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0213S	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "20 DE NOVIEMBRE" CTT 07DPR4617L	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DPR0650S	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DPR1107P	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR1372N	
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ELISEO PALACIOS AGUILERA" CTT 07DPR4093X	
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CULTURA MAYA" CTT 07DPR4192X	
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPR0779W	
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "UNION Y PROGRESO" CTT 07DPR0338Z	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "10 DE MAYO" CTT 07DPR0870D	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY SERVANDO TERESA DE MIER" CTT 07DPR4735Z	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPR0760Y	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07DPR0721W	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LA CORREGIDORA DE QUERETARO" CTT 07DPR0748C	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CTT 07DPR1368A	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOA'EZ" CTT 07DPR0555O	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ESTADO DE YUCATAN" CTT 07DPR0345J	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR2008W	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CTT 07DPR0590U	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DE GANTE" CTT 07DPB1282U	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0690S	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DPB0703F	
B060	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PROGRESO" CTT 07DPB1348M	
B061	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DPB0455O	
B062	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1287P	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B063	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DPB0286J	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B064	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "DOROTEO ARANGO" CTT 07DPB1964Y	
B065	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA" CTT 07DPB2831O	
B066	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CTT 07DPB0226V	
B067	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ" CTT 07DPB0167W	
B068	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN ALDAMA" CTT 07DPB0276C	
B069	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VASCO DE QUIROGA" CTT 07DPB1832G	
B070	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPB0654N	
B071	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LAS 3 GARANTIAS" CTT 07DPB1313X	
B072	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN SABINES GUTIERREZ" CTT 07DPB1323D	
B073	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MELCHOR OCAMPO" CTT 07DPB2441Z	
B074	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB1331M	
B075	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0995K	
B076	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO JAVIER MINA LARREA" CTT 07DPB2351G	
B077	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "YAXCHILAN" CTT 07DPB2830P	
B078	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BANDERA MEXICANA" CTT 07DPB2565H	
B079	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB2524H	
B080	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DPB0451S	
B081	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DPB0447F	
B082	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" CTT 07DPB2728B	
B083	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GABINO BARREDA" CTT 07DPB2730Q	
B084	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07DPB0343K	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B085	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO MORENO" CTT 07DPB0773A	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B086	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB0450T	
B087	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DPB0852N	
B088	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB0716J	
B089	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ALDAMA" CTT 07DPB2253F	
B090	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL LERDO DE TEJADA" CTT 07DPB2430T	
B091	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUILLERMO PRIETO" CTT 07DPB2323K	
B092	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CTT 07DPB2756Y	
B093	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2504U	
B094	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" CTT 07DPB2092J	
B095	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPB0489E	
B096	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CTT 07DPB2433Q	
B097	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07DPB1726X	
B098	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0427S	
B099	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPB2326H	
B100	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DPB0848A	
B101	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1399T	
B102	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2444W	
B103	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB3086F	
B104	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ENRIQUE PESTALOZZI" CTT 07DPB0200N	
B105	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPB2097E	
B106	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO LOPEZ RAMIREZ" CTT 07DPB2462L	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B107	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "12 DE OCTUBRE" CTT 07DPB0412Q	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B108	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07DPB0090Y	
B109	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPB1771J	
B110	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0574B	
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DES0047D	
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "MIGUEL UTRILLA TRUJILLO" CTT 07DES0056L	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NARCISO BASSOLS" CTT 07DES3675O	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CENTENARIO DE LA MIGRACION JAPONESA" CTT 07DES0049B	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DES0030D	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "EZEQUIEL BURGUETE FARRERA" CTT 07DST0074T	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDIA TECNICA 156" CTT 07DST0159Z	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 158" CTT 07DST0062O	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 69" CTT 07DST0071W	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41" CTT 07DST0041B	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90" CTT 07DST0094G	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 127" CTT 07DST0130V	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 147" CTT 07DST0150I	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DST0001A	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 117" CTT 07DST0120O	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 48 DANIEL LUNA PEREZ" CTT 07DST0048V	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 136" CTT 07DST0138N	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 24" CTT 07DST0024L	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B019	SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 16" CTT 07DST0016C	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 123" CTT 07DST0126I	
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA TELESECUNDARIA 428 14 DE SEPTIEMBRE CTT 07ETV0066X	
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA CTT 07ETV0058O	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1241 LAZARO CARDENAS DEL RIO CTT 07ETV1264D	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1378 NIÑOS HEROES CTT 07ETV1401Q	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1075 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1096Y	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 CTT 07ETV0533A	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 455 MANUEL VELASCO SUAREZ CTT 07ETV0480M	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR CTT 07ETV1047P	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 659 REFORMA CTT 07ETV0684G	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1071 CTT 07ETV1092B	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 648 EL TRIUNFO CTT 07ETV0648B	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 016 TIERRA Y LIBERTAD CTT 07ETV0224W	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 788 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ CTT 07ETV0807Z	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 269 BENITO JUAREZ GARCIA CTT 07ETV0282M	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 201 JOSE MARTI CTT 07ETV0206G	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 638 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CTT 07ETV0635Y	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1263 OCTAVIO PAZ LOZANO CTT 07ETV1286P	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1405 EMILIO RABASA ESTEBANELL CTT 07ETV1428X	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 945 AQUILES SERDAN ALATRISTE CTT 07ETV0943D	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1180 PLUTARCO ELIAS CALLES CTT 07ETV1203Q	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 778 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A CTT 07ETV0798I	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1101 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CTT 07ETV1112Z	
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1284 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1297V	
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 548 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CTT 07ETV0573B	
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1166 NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC CTT 07ETV1190C	
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 370 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CTT 07ETV0330F	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 319 5 DE FEBRERO CTT 07ETV0313P	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 598 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CTT 07ETV0636X	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 318 JUANA DE ASBAJE CTT 07ETV0349D	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 733 AMADO NERVO ORDAZ CTT 07ETV0741H	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1034 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CTT 07ETV1057W	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 519 24 DE OCTUBRE CTT 07ETV0544G	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 031 JAIME SABINES GUTIERREZ CTT 07ETV0161A	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 439 JAIME TORRES BODET CTT 07ETV0468R	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 051 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07ETV0035D	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 140 AMADO NERVO ORDAZ" CTT 07ETV0053T	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 167 13 DE SEPTIEMBRE" CTT 07ETV0120A	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 325 DIEGO RIVERA" CTT 07ETV0318K	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 343 JAIME TORRES BODET" CTT 07ETV0431D	
B011	PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07EPR0058P)	
B069	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL VELASCO SUAREZ (07EJN0732K)	
B072	JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS (07EJN0011E)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B189	PRIMARIA CHILAN BALAM (07DPB0505F)	Proyectos autorizados al cierre del tercer trimestre
B193	PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPR2161Q)	
B196	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB1235J)	
B095	TELESECUNDARIA 886 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07ETV0911L)	
B096	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 9 (07DST0009T)	
B009	TELESECUNDARIA 750 18 DE OCTUBRE (07ETV0770C)	
B097	JARDÍN DE NIÑOS LUZ ESTHER SANCHEZ RAMIREZ (07EJN0708K)	
B098	JARDÍN DE NIÑOS KUKULKAN (07DCC0225R)	
B099	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07EJN0301V)	
B014	JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DCC0844Z)	
B199	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB1351Z)	
B203	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X)	
B204	PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR1276K)	
B205	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPR4391W)	
B206	PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EPR0316N)	
B207	PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2275R)	
B208	PRIMARIA ESTADO DE YUCATAN (07DPR0345J)	
B209	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DPR1432L)	
B210	PRIMARIA 24 DE OCTUBRE (07DPR4203M)	
B211	PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB2778J)	
B015	PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (07DPB1249M)	
B097	TELESECUNDARIA 460 JUAN SABINES GUTIERREZ (07ETV0483J)	
B098	TELESECUNDARIA 1249 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV1272M)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								54 105 349.00	137 518 856.04	64 787 722.45					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAMI FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.						25 191 511.00	25 191 511.00	15 323 392.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002		Espacios físicos educativos construidos CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 5 DEL ESTADO, MPIO. DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Porcentaje	12.00	12.00	7.29	60.75	3 891 000.00	3 891 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B003		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 132 "IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA", CANTÓN VILLAFLO, MUNICIPIO DE TAPACHULA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	3 680 000.00	3 680 000.00	0.00	Tapachula	Cantón Villaflo	0	0	0
B004		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 31 ÁLVARO OBREGÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	5 416 502.00	1 083 372.40	0.00	Tapachula	Álvaro Obregón	0	0	0
B005		Construcción de 6 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 336 NUEVO CANAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	3 386 336.00	.00	0.00	Ocosingo	Canaán	0	0	0
B006		Construcción de 3 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 46 AMÉRICA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	5 040 000.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	América Libre	0	0	0
B007		Construcción de 4 aulas CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PLANTEL CONALEP 171 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	7 500 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B001		Construcción de laboratorio de ptb en enfermería PLANTEL CONALEP 068 TUXTLA CHICO (07DPT0004A)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 287 260.24	1 287 260.24	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	620	343	963
B002		Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización) CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 112	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 457 073.94	1 224 347.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 922	969	2 891
B001		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, muros de contención y señalización) ESCUELA PREPARATORIA MANUEL VELASCO SUAREZ	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 095 193.41	1 086 181.50	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	103	120	223
B002	4.8	Terminación de construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) COBACH 232 ARRIAGA (07ECB0094P)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 963 854.71	1 954 231.88	Arriaga	Arriaga	111	111	222
B003		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, laboratorio polifuncional, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, asta andera, cancha de usos múltiples y señalización) ESCUELA PREPARATORIA COMITAN (07EBH0077U)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 963 854.71	1 954 231.88	Arriaga	Arriaga	111	111	222
B004		Terminación de construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) ESCUELA PREPARATORIA COMITAN (07EBH0007Z)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 220 872.25	2 215 854.82	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	297	328	625
B005		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, domo y alimentación alumbrado del domo, señalización) COBACH 234 TUXTLA PLAN DE AYALA (07ECB0113N)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 306 758.59	3 306 758.59	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	520	444	964
B006		Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, barandales, asta andera, cancha de usos múltiples, muros de contención de mampostería y señalización) ESCUELA PREPARATORIA NUM. 3 DEL ESTADO (07EBH0036U)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	5 552 376.11	5552376.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	156	162	318
B007		Terminación de construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, desmantelamiento de barandal y señalización) CECYT 40 LAS ÁGUILAS (07ETC0042Z)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	289 412.25	289 412.23	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	570	543	1 113
B008		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, desmantelamiento de barandal y señalización) CECYT 40 LAS ÁGUILAS (07ETC0042Z)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 651 438.73	1 651 438.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	210	280	490
B009		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, desmantelamiento de barandal y señalización) TELEBACHILLERATO NÚM. 67 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	768 087.61	747 710.75	Berriozábal	Las Maravillas	20	22	42
B009		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) CECYT RAUDALES MALPASO (07ETC0013D)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 599 274.91	1 411 432.62	Mezcalapa	Raudales Malpaso	220	240	460
		Construcción de laboratorio de análisis clínicos y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, señalización, demolición de plaza cívica y asta andera)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 599 274.91	1 411 432.62	Mezcalapa	Raudales Malpaso	220	240	460

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B008		COBACH 10 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (07ECB0003H) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	12.54	96.49	0.00	11 074 630.42	5 712 199.47	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	276	334	610
B009		ESCUELA PREPARATORIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 978 402.27	1 264 190.34	Cacahoatán	Cacahoatán	240	246	486
B001		PLANTEL CONALEP 022 CHIAPA DE CORZO (07DPT0002C) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	1.50	30.08	0.00	7 206 432.91	2 161 929.87	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B010		COBACH 229 AMATAN (07ECB0100J) Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, rehabilitación de cancha de usos multiples, muros de contención de mampostería, andadores y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.56	55.80	0.00	3 951 332.73	1 185 399.82	Amatán	Amatán	0	0	0
B011		COBACH 93 EL CALVARIO (07ECB0095O) Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, rehabilitación de cancha de usos multiples, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.74	73.98	0.00	3 696 046.04	2 556 699.43	Amatán	El Calvario	0	0	0
B012		COBACH 157 JOL SACUN (07ECB0123U) Obra exterior (domo, muros de contención de mampostería, rehabilitación de cancha de usos multiples, red eléctrica exterior, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.66	66.10	0.00	3 915 089.76	1 174 526.93	Chilón	Jol Sacún	0	0	0
B013		COBACH 228 CINTALAPA DE FIGUEROA (07ECB0101I) Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, cancha de usos multiples, cuneta pluvial, andadores y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.25	24.92	0.00	5 112 086.66	1 533 626.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
B014		COBACH 50 LA INDEPENDENCIA (07ECB0057L) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.88	62.57	0.00	2 201 823.90	1 055 728.50	La Independencia	La Independencia	0	0	0
B015		COBACH 24 TEOPISCA (07ECB0023V) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.67	22.31	0.00	2 108 172.10	860 195.80	Teopisca	Teopisca	0	0	0
B016		EMSAD 184 PLACIDO FLORES (07EMS0111W) Obra exterior (cancha de usos multiples, andadores y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.70	70.31	0.00	1 172 136.60	527 371.84	Ocosingo	Plácido Flores	0	0	0
B017		ESCUELA PREPARATORIA FELIPE CARRILLO PUERTO Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.90	63.18	0.00	3 989 881.41	2 397 908.96	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0
B018	4.8	COBACH 102 COAPILLA (07ECB0109A) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampa, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.49	16.37	0.00	2 024 576.52	607 372.96	Coapilla	Coapilla	0	0	0
B019		COBACH 87EL SIBAL (07ECB0086G) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.53	17.54	0.00	2 105 980.38	631 794.11	Ocosingo	El Sibal	0	0	0
B020		COBACH 78 TENEJAPA (07ECB0084I) Obra exterior (domo, cancha de usos multiples, red eléctrica exterior, andadores, cuneta, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.19	19.19	0.00	4 866 310.07	1 459 893.02	Tenejapa	Tenejapa	0	0	0
B021		COBACH 227 TONALA (07ECB0104F) Obra exterior (domo, cancha de usos multiples, red eléctrica exterior, andadores, demolición de escalones y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 024 272.23	.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0
B022		EMSAD 256 AMATENANGO DEL VALLE (07EMS0172J) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.55	18.38	0.00	2 488 095.63	746 428.69	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	0	0	0
B023		EMSAD 168 HONDURAS (07EMS0095V) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y escalones, señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.69	23.00	0.00	2 032 574.47	609 772.34	Honduras de la Sierra	Honduras de la Sierra	0	0	0
B024		EMSAD 205 BALAXTE (07EMS0124Z) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.52	26.02	0.00	1 420 133.77	426 040.13	Ocosingo	Balaxte	0	0	0
B001		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 37 Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, cancha de usos múltiples y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.16	15.61	0.00	3 663 179.52	1 411 998.72	Ocosingo	Santa Elena	0	0	0
B026		EMSAD 187 NUEVA GALILEA (07EMS0114T). Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.04	1.17	0.00	2 238 606.49	671 581.95	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0
B027		EMSAD 155 MAJOSIK (07EMS0083Q). Construcción de servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	2 697 920.63	809 376.19	Tenejapa	Majosik	0	0	0
B028		COBACH 144 AMADO NERVO (07ECB0122V). Construcción de 3 aulas didácticas, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 110 966.74	933 290.02	Yajalón	Amado Nervo	0	0	0
B029		EMSAD 112 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07EMS0046M). Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 176 917.17	.00	Palenque	Lázaro Cárdenas	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN															
4.8	EMSAD AGUA BLANCA SERRANIA (07EMS0090Z). Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 225 801.47	.00	Palenque	Agua Blanca Serrania	0	0	0	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.	Pago virtual del programa de fam potenciado de acuerdo al convenio infed-hacienda-estado por un plazo de 25 años.
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 5 DEL ESTADO, MPIO. DE TUXTLA GUTIÉRREZ	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 132 "IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA", CANTÓN VILLAFLOR, MUNICIPIO DE TAPACHULA	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 31 ÁLVARO OBREGÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 336 NUEVO CANAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 46 AMÉRICA LIBRE (07ETC0048T).	
B007	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PLANTEL CONALEP 171 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Proyectos autorizados al cierre del tercer trimestre
B021	COBACH 227 TONALA (07ECB0104F)	
B028	COBACH 144 AMADO NERVO (07ECB0122V).	
B029	EMSAD 112 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07EMS0046M).	
B030	EMSAD AGUA BLANCA SERRANIA (07EMS0090Z).	



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN SUPERIOR								358 810 290.00	372 863 729.82	120 288 119.20					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						167 062 477.00	167 062 477.00	104 888 208.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002		Construcción de espacios educativos	Porcentaje	12.00	12.00	7.53	62.75	25 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B003		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA FACULTAD CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 025 752.39	3 025 752.39	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B004		Construcción del edificio de docencia e investigación para la facultad PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE BIBLIOTECA Y CIDTER DE LA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 815 412.00	1 815 412.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B005		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	30 000 000.00	2 737 232.79	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B006		Equipamiento del laboratorio de ingeniería electromecánica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	48 218 922.58	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B007		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 13 E.E. PARA LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO Y TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C.I. EN TUXTLA GUTIÉRREZ.	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	22 070 984.33	1 165 105.42	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B008		CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO AUDITORIO (INSTITUTO	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	46 000 000.00	26 083 952.28	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B009		Construcción de edificio tipo u3-c de 13 e.e. para la licenciatura en REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO MULTIDISCIPLINARIO DEL ITTG	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	12 116 741.70	12 116 741.70	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B010		Rehabilitación del edificio del centro de cómputo multidisciplinario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B001	4.8	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA SEDE OCOSINGO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 258 886.51	3,258,886.51	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	588	1053	1 641
B001		Adquisición de equipamiento especializado	Porcentaje	673.74	673.74	673.74	100.00	0.00	12 469 371.93	3,640,464.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	293	270	563
B010		CONSTRUCCIÓN DE UN DORMITORIO DE 2 NIVELES CON 20 Y/O 24 CUBÍCULOS, ASÍ COMO SU RESPECTIVA OBRA EXTERIOR EN	Porcentaje	603.10	603.10	42.64	7.07	0.00	1 061 662.91	520,554.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	90	55	145
B011		Construcción de un edificio de 2 niveles tipo u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, caseta para gas y calentadores, señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	23 378 489.28	6,899,475.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	751	550	1 301
B012		ESCUELA DE TERAPIA FÍSICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 601 766.79	1,080,530.04	Catazajá	Catazajá	280	419	699
B011		Obra exterior (barda perimetral con rejacero)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	20 901 981.66	0.00	Comitán de Domínguez	San Juan Copalar	220	220	440
B012		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA DOCENCIA Y CLÍNICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS	Porcentaje	1 144.54	1 144.54	160.24	14.00	0.00	3 601 766.79	1,080,530.04	Catazajá	Catazajá	280	419	699
B012		Construcción de la primera etapa de un edificio de 3 niveles tipo u-3c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, muros de contención de mampostería, caseta de hidroneumático, canal pluvial, rampa y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20 901 981.66	0.00	Comitán de Domínguez	San Juan Copalar	220	220	440
B001		FACULTAD MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS DE LA UNACH (07USU0029W)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20 901 981.66	0.00	Comitán de Domínguez	San Juan Copalar	220	220	440
B001		Obra exterior (red eléctrica exterior, domo y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20 901 981.66	0.00	Comitán de Domínguez	San Juan Copalar	220	220	440
B001		UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS UNIDAD ACADEMICA DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. CHIAPAS	Porcentaje	3 711.31	3 711.31	0.00	0.00	0.00	20 901 981.66	0.00	Comitán de Domínguez	San Juan Copalar	220	220	440
B013		Rehabilitación de los edificios 1 y 2 y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muros de contención de mampostería, rehabilitación de acceso y caseta, andadores, estacionamiento o, cortes y rellenos de áreas circulares, jardinería y señalización)	Porcentaje	3 711.31	3 711.31	0.00	0.00	0.00	20 901 981.66	0.00	Comitán de Domínguez	San Juan Copalar	220	220	440
B013		CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA TALLERES DE CÓMPUTO, AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	78 192 988.00	0.00	Comitán de Domínguez	San Juan Copalar	220	220	440
B013		Construcción de auditorio, construcción de un edificio u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, murales, andadores, plazoleta, rampas, muros de contención de mampostería, cancha de usos múltiples, domo, caseta para calentador, caseta de hidroneumático, canal pluvial, cuneta, señalización, cortes y rellenos)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	78 192 988.00	0.00	Comitán de Domínguez	San Juan Copalar	220	220	440

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

DEL CTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
30	4.8	UNIDAD 071 TUXTLA GUTIÉRREZ, SUBSEDE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Construcción de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, marco de acceso, corte en terreno y señalización)	Porcentaje	524.16	524.16	0.00	0.00	0.00	12 491 909.16	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	90	92	182	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Pago virtual del programa de fam potenciado de acuerdo al convenio inifed-hacienda-estado por un plazo de 25 años.
B002	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA FACULTAD CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	
B003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE BIBLIOTECA Y CIDTER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B004	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA	
B005	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 13 E.E. PARA LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO Y TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-I, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	
B006	CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO AUDITORIO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ)	
B007	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO PARA AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	
B009	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO MULTIDISCIPLINARIO DEL ITTG	
B010	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA SEDE OCOSINGO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA,	
B012	FACULTAD MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS DE LA UNACH (07USU0029W)	
B001	UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS UNIDAD ACADEMICA DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (07MSU0246B).	
B013	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA TALLERES DE CÓMPUTO, AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS (UNIDAD ACADÉMICA COMITÁN) (07MSU0246B).	Proyectos autorizados al cierre del tercer trimestre
B030	UNIDAD 071 TUXTLA GUTIÉRREZ, SUBSEDE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (07DUP0004Z).	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES							51 224 606.43	55 565 304.45	37 956 092.04					
4.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
	Contrato de obra Pública	Porcentaje	320.00	320.00	227.00	70.94	4 850 893.87	5 127 164.43	3 166 699.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	11	22
	LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS						6 792 620.74	7 133 176.10	4 416 555.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	18	30
	Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos	Porcentaje	400.00	400.00	389.00	97.25								
	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS						6 340 439.31	6 746 091.10	4 140 864.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	20	31
	Supervisar y controlar las obras autorizadas	Porcentaje	3 164.00	3 164.00	2 445.00	77.28	2 998 379.10	3 100 553.94	1 857 740.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Porcentaje	405.00	405.00	286.00	70.62	3 894 871.49	4 095 646.48	2 502 819.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17
	El cumplimiento de los objetivos planteados													
	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES	Porcentaje	7.00	7.00	5.25	75.00	14 451 208.46	17 324 984.13	11 064 567.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	16	28
5.5	ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES													
	Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral	Porcentaje	4.00	4.00	3.00	75.00	1 329 119.99	1 384 018.95	851 635.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
	INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE	Porcentaje	200.00	200.00	702.00	351.00	1 596 956.82	1 683 552.67	1 035 506.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
	Mantenimiento de equipo de cómputo													
	JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA	Porcentaje	168.00	168.00	115.00	68.45	8 955 116.65	8 955 116.65	8 919 703.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	68	100
	Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad													
5.5	SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA													
	Supervisión, seguimiento y control de obra	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	75.00	15 000.00	15 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	92	137
	IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES													
	Porcentaje de personal en materia de género	Porcentaje	151.00	151.00	151.00	100.00								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTITUYEN A PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE, LOS CUALES SE EJERCEN A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL
A001	LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.	
A001	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	
A001	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.	
A001	JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.	
B001	SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	