

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN BÁSICA								1 056 272 199.00	1 162 825 871.12	356 216 257.49					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07EJN0061M						1 763 607.26	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00								
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "RAFAEL SANTAMARINA" CTT 07EJN0294B						2 049 805.48	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Construcción de 1 aula y 1 module de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EDGAR ROBLEDOS SANTIAGO" CTT 07EJN0103V						881 803.63	0.00	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0043X						881 803.63	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NARCISO MENDOZA" CTT 07EJN0515W						1 763 607.26	0.00	0.00	Tuxtla Chico	El Sacrificio	0	0	0
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00								
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO" CTT 07EJN0677H						881 803.63	0.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07EJN0622E						1 763 607.26	0.00	0.00	Bella Vista	La Rinconada	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "PABLO SIDAR" CTT 07EJN0316X						1 763 607.26	0.00	0.00	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	0	0	0
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00								
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EJN0430P						881 803.63	0.00	0.00	Ocosingo	Peña Limonar	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MARIA MONTESSORI" CTT 07EJN0085W						881 803.63	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "FERNANDO CASTAC'ON GAMBOA" CTT 07EJN0512Z						2 336 003.70	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
	4.8	Construcción de 2 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00								
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07EJN0408N						881 803.63	0.00	0.00	Metapa	Las Pilas	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSE ROSAS MORENO" CTT 07EJN0366E						2 049 805.48	0.00	0.00	Frontera Hidalgo	Texcaltic	0	0	0
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "AMADO NERVO ORDÁZ" CTT 07EJN0452A						2 049 805.48	0.00	0.00	Villa Comaltitán	Manuel Ávila Camacho	0	0	0
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFINA RAMOS DEL RIO" CTT 07EJN0727Z						881 803.63	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'O ARTILLERO" CTT 07EJN0258X						2 049 805.48	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Primero de Mayo	0	0	0
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B017		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07EJN0378J						2 049 805.48	0.00	0.00	La Independencia	Galeana	0	0	0
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "CARLO ANTONIO CASTRO" CTT 07EJN0608L						2 049 805.48	0.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B019		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "LOPE DE VEGA" CTT 07DJN0443U						1 763 607.26	0.00	0.00	San Fernando	Álvaro Obregón	0	0	0
		Construcción de construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00								
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "OCTAVIO PAZ LOZANO" CTT 07DJN1960M						1 763 607.26	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00								
B021		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY JUAN DE ZUMARRAGA" CTT 07DJN0193E						2 049 805.48	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0
		Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "RICARDO OWEN" CTT 07DJN1908Q						2 049 805.48	0.00	0.00	Acapetahua	Consuelo Ulapa	0	0	0
		Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B023		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MOISES SAENZ GARZA" CTT 07DJN0128E Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tapachula	Carrillo Puerto	0	0	0	
B024		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MELCHOR MUZQUIZ" CTT 07DJN0855V Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Mazatán	San José el Hueyate (Barra de San José)	0	0	0	
B025		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DJN1654E Construcción de 3 aula didactica y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	6 149 416.44	0.00	0.00	Ocosingo	El Tumbo	0	0	0	
B026		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO ADOLFO BECQUER" CTT 07DJN0690C Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0	
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "24 DE FEBRERO" CTT 07DJN2045J Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Palenque	Ricardo Flores Magón	0	0	0	
B028		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "MEXICO" CTT 07DJN0244V Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	San Fernando	16 de Septiembre	0	0	0	
B029		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DJN0117Z Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	0	0	0	
B030		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "ARTURO SOTOMAYOR" CTT 07DJN0329B Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	0	0	0	
B031		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "AGLAE PANIAGUA DE SOLORZANO" CTT 07DJN0692A Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
B032		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "LINDA VISTA" CTT 07DJN0952X Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0	
B033		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DJN1425L Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	Pamal Navil	0	0	0	
B034	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "RAUL GARDUC'O CULEBRO" CTT 07DJN0751Z Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B035		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GONZALO ENRIQUE RUIZ ALBORES" CTT 07DJN0809J Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B036		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO VILLATORO ESCOBEDO" CTT 07DJN0869Y Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	La Trinitaria	Las Delicias	0	0	0	
B037		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DCC0627L Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Tenejapa	El Retiro	0	0	0	
B038		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LOMBARDO TOLEDANO" CTT 07DCC0558F Construcción de 2 aulas y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Chamula	Chicumtantic	0	0	0	
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC1797M Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Chamula	Corralito	0	0	0	
B040		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DCC1853O Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Chamula	Pugchén Chico	0	0	0	
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1282P Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitala	0	0	0	
B042		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "EMILIO RABASA ESTEBANELL" CTT 07DCC0359G Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Bochil	Ajiló	0	0	0	
B043		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CTT 07DCC1790T Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Bochil	San Antonio la Pitahaya	0	0	0	
B044		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CUITLAHUAC" CTT 07DCC1669R Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tapachula	Cueva	0	0	0	
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC0004G Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Ocosingo	Chimalapa	0	0	0	
B046		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIO PEREZ RIVERA" CTT 07DCC0176Z Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Ocosingo	San Caralampio	0	0	0	
B047		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "SALVADOR ALLENDE" CTT 07DCC0132B						881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Patbaxi	0	0	0	



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B048		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JESUS REYES HEROLES" CTT 07DCC0313L	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	Centro Chich	0	0	0	
B049		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "ILHUICAMINA" CTT 07DCC0423R	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	El Mango	0	0	0	
B050		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC0599F	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Cojtomil	0	0	0	
B051		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DCC0727K	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Patelná	0	0	0	
B052		CONSTRUCCIÓN DE 1 modulo de construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1028X	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Ch'Uchteel	0	0	0	
B053		CONSTRUCCIÓN DE 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DCC1211V	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Tunapaz	0	0	0	
B054		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "HUITZILOPOCHTLI" CTT 07DCC1212U	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Tzajalá	0	0	0	
B055		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC1753P	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Sacun Saquilá	0	0	0	
B056		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "XICOTENCATL" CTT 07DCC0532Y	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Alán-Sac'Jún	0	0	0	
B057		CONSTRUCCIÓN DE 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DCC0124T	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0	
B058	4.8	CONSTRUCCIÓN DE 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1754O	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Pantemajas	0	0	0	
B059		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CTT 07DCC1650T	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	La Trinitaria	La Gloria	0	0	0	
B060		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO COMONFORT" CTT 07DCC1792R	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chamula	Yolonchén	0	0	0	
B061		CONSTRUCCIÓN DE 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARTIRES DEL RIO BLANCO" CTT 07DCC0572Z	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	0	0	0	
B062		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1866S	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Zinacantán	Zequentic	0	0	0	
B063		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DCC1350W	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Bochil	Sitetic	0	0	0	
B064		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DCC0745Z	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Simojovel	Natividad Pechuaq	0	0	0	
B065		CONSTRUCCIÓN DE 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CTT 07DCC0293O	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Bochil	El Copal	0	0	0	
B066		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "1 DE MAYO" CTT 07DCC0084I	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Bochil	Tierra Cololada	0	0	0	
B067		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CHIAPAS" CTT 07DCC0141J	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	Tzobojitile Jotoaquil	0	0	0	
B068		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DCC0348A	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Salto de Agua	Egipto	0	0	0	
B001		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "21 DE OCTUBRE" CTT 07EPR0446G	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	12 345 250.82	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B002		CONSTRUCCIÓN DE 14 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CTT	Porcentaje	14.00	14.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Bochil	La Virgen Buena	0	0	0	
B003		CONSTRUCCIÓN DE 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "1 DE MAYO" CTT 07EPR0054T	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	7 054 429.04	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
		CONSTRUCCIÓN DE 8 aulas	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07EPR0363Y						2 336 003.70	0.00	0.00	Bella Vista	Las Flores	0	0	0
B005		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Siltepc	El Cipresal	0	0	0
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "MEXICO LIBRE" CTT 07EPR0509B													
B006		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	0	0	0
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07EPR0076E													
B007		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Mazapa de Madero	El Horizonte	0	0	0
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUAN ALDAMA" CTT 07EPR0377A													
B008		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tila	Chachalaca	0	0	0
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CTT 07EPR0403I													
B009		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	La Trinitaria	José María Morelos	0	0	0
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0192V													
B010		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Las Margaritas	Gabino Vázquez San Sebastián	0	0	0
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LIBERACION" CTT 07EPR0116P													
B011		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS													
B012		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Berriozábal	San Antonio Bombano	0	0	0
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EFRAIN ARANDA OSORIO" CTT 07EPR0239Z													
B013		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B014	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0242M													
B014		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN CRUZ CALVO" CTT 07EPR0128U													
B015		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "SAMUEL LEON BRINDIS" CTT 07EPR0096S													
B016		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	Lázaro Cárdenas	0	0	0
B017		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07EPR0411R													
B017		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Tapachula	Llano de la Lima	0	0	0
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LEANDRO DE LA CRUZ" CTT 07EPR0252T													
B018		Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Catazajá	Estación la Unión	0	0	0
B019		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EPR0390V													
B019		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Berriozábal	Ignacio Zaragoza	0	0	0
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPR0860X													
B020		Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Berriozábal	Ciudad Maya	0	0	0
B021		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CARMEN SERDAN ALATRISTE" CTT 07DPR1012B													
B021		Construcción de 4 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	3 527 214.52	0.00	0.00	Berriozábal	Ciudad Maya	0	0	0
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR4800J													
B022		Construcción de 4 aulas didácticas	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 527 214.52	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B023		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI" CTT 07DPR0712O													
B023		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
B024		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07DPR0712O													
B024		Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Soyatlitán	0	0	0
B025		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPR0714M													
B025		Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero	0	0	0
B026		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIO BUSTAMANTE GARCIA" CTT 07DPR1414W													
B026		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Acala	Unión Buenavista	0	0	0
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0291W													
B027		Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Zinacantan	Pinar del Rio	0	0	0
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0727Q													
B027		Construcción de 7 aulas didacticas	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	4 409 018.15	0.00	0.00	Villa Corzo	Valle Morelos	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B028		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "HEROE DE NACOZARI" CTT 07DPR0342M Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Pijijapan	San Isidro	0	0	0
B029		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07DPR3181K Construcción de 7 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	7 340 627.26	0.00	0.00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
B030		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR0672D Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Manuel Lazos	0	0	0
B031		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "PEDRO MORENO" CTT 07DPR0476B Construcción de 3 aulas didacticas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 645 410.89	0.00	0.00	Siltepc	Libertad Ventanas	0	0	0
B032		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DPR4719I Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B033		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR4787F Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Motozintla	Belisario Domínguez	0	0	0
B034		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0478Z Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Siltepc	El Palmarcito	0	0	0
B035		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPR3958B Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Capitán Luis Ángel Vidal	El Canacal (Tocanaque)	0	0	0
B036		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "XICOTENCATL" CTT 07DPR2928A Construcción de 5 aulas	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	4 409 018.15	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Potrerrillo	0	0	0
B037	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR0027X Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Ocosingo	Dolores	0	0	0
B038		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0213S Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Altamirano	Morelia (Victórico Rodolfo Grajales) Amador Hernández	0	0	0
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "20 DE NOVIEMBRE" CTT 07DPR4617L Construcción de 4 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B040		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DPR0650S Construcción de 8 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	8 222 430.89	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DPR1107P Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	San Jerónimo Tulijá	0	0	0
B042		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR1372N Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tila	Shoctic	0	0	0
B043		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ELISEO PALACIOS AGUILERA" CTT 07DPR4093X Construcción de 3 aulas ulas por sustitución de aulas malas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 645 410.89	0.00	0.00	Chilón	Pantelhá	0	0	0
B044		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CULTURA MAYA" CTT 07DPR4192X Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPR0779W Construcción de 7 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	7 340 627.26	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Villahermosa Yalumá	0	0	0
B046		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "UNION Y PROGRESO" CTT 07DPR0338Z Construcción de 2 aulas didacticas y 1 servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	La Trinitaria	Flor de Mayo	0	0	0
B047		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "10 DE MAYO" CTT 07DPR0870D Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	La Independencia	Venustiano Carranza	0	0	0
B048		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY SERVANDO TERESA DE MIER" CTT 07DPR4735Z Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chenalhó	Yofonchén	0	0	0
B049		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPR0760Y Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Zinacantan	La Granadilla	0	0	0
B050		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07DPR0721W Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0
B051		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LA CORREGIDORA DE QUERETARO" CTT 07DPR0748C Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 251 431.81	0.00	0.00	Villaflores	Villa Hidalgo	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN																
B052		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CTT 07DPR1368A						2 049 805.48	753 584.56	0.00	Pijijapan	Hermenegildo Galeana	0	0	0	
B053		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOA'IEZ" CTT	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tapachula	26 de Octubre	0	0	0	
B054		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ESTADO DE YUCATAN" CTT 07DPR0345J	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Palenque	Bajadas Grandes	0	0	0	
B055		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR2008W	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tila	Tila	0	0	0	
B056		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CTT 07DPR0590U	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	La Independencia	El Naranjo	0	0	0	
B057		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DE GANTE" CTT 07DPB1282U	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	El Horizonte	0	0	0	
B058		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0690S	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Venustiano Carranza	San Luis	0	0	0	
B059		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DPB0703F	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Emiliano Zapata	Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal)	0	0	0	
B060		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PROGRESO" CTT 07DPB1348M	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Oxchuc	Cruzón	0	0	0	
B061	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DPB0455O	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Oxchuc	Paxtonicjá	0	0	0	
B062		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1287P	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Chenalhó	Chimix Dos	0	0	0	
B063		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DPB0286J	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	6 458 823.63	6 458 823.63	0.00	Pantelhó	Aurora Esquipulas	0	0	0	
B064		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "DOROTEO ARANGO" CTT 07DPB1964Y	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Aldama	Xuxchén	0	0	0	
B065		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA" CTT	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Chenalhó	Guayabal	0	0	0	
B066		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CTT 07DPB0226V	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	La Sierra	0	0	0	
B067		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ" CTT	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chamula	Jomaltho	0	0	0	
B068		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN ALDAMA" CTT 07DPB0276C	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Oxchuc	Navil Tapja	0	0	0	
B069		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VASCO DE QUIROGA" CTT 07DPB1832G	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chamula	Votameste	0	0	0	
B070		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPB0654N	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Bochil	Niño	0	0	0	
B071		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LAS 3 GARANTIAS" CTT 07DPB1313X	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Huitupán	Beniti Juárez	0	0	0	
B072		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN SABINES GUTIERREZ" CTT 07DPB1323D	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Huitupán	Nuevo San Pedro Pabuchil	0	0	0	
B073		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MELCHOR OCAMPO" CTT 07DPB2441Z	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Huitupán	El Azufre	0	0	0	
B074		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB1331M	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Ocosingo	Agua Azul	0	0	0	
B075		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0995K	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B076	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO JAVIER MINA LARREA" CTT 07DPB2351G Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Ocosingo	Jerusalén	0	0	0	
B077		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "YAXCHILAN" CTT 07DPB2830P Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B078		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BANDERA MEXICANA" CTT 07DPB2565H Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B079		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB2524H Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Ocosingo	Damasco	0	0	0	
B080		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DPB0451S Construcción de 6 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	6 458 823.63	6 458 823.63	0.00	Ocosingo	Zaragoza	0	0	0	
B081		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DPB0447F Construcción de 5 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	5 577 020.00	5 577 020.00	0.00	Ocosingo	Granizo	0	0	0	
B082		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" CTT 07DPB2728B Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B083		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GABINO BARREDA" CTT 07DPB2730Q Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B084		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07DPB0343K Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Ocosingo	Tenango	0	0	0	
B085		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO MORENO" CTT 07DPB0773A Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Ocosingo	La Zarca	0	0	0	
B086		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB0450T Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Ocosingo	El Jardin	0	0	0	
B087		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DPB0852N Construcción de 7 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	7 340 627.26	7 340 627.26	0.00	Palenque	Arimatea	0	0	0	
B088		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB0716J Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Salto de Agua	Actiepa Yochib	0	0	0	
B089		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ALDAMA" CTT 07DPB2253F Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chilón	Tzajalá	0	0	0	
B090		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL LERDO DE TEJADA" CTT 07DPB2430T Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chilón	Tzajalá	0	0	0	
B091		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUILLERMO PRIETO" CTT 07DPB2323K Construcción de 5 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	5 577 020.00	5 577 020.00	0.00	Sitalá	Golonchán Viejo	0	0	0	
B092		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CTT 07DPB2756Y Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios rurales	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tila	Libertad Jolinishtie 2da. Sección Tumbalá	0	0	0	
B093		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2504U Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Tumbalá	Sección Tumbalá	0	0	0	
B094		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" CTT 07DPB2092J Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chilón	Alán K'Antajal	0	0	0	
B095		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Chilón	Joybé	0	0	0	
B096		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CTT 07DPB2433Q Construcción de 4 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Chilón	Centro Chich	0	0	0	
B097		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07DPB1726X Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chilón	San Antonio Bolulib	0	0	0	
B098		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0427S Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	Salto de Agua	Sanja Lucha 2da. Sección	0	0	0	
B099		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Sitalá	Guadalupe Peña Blanca Segunda	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

OBJETIVO / META DE PROYECTO CLAVE DEL PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
B100	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DPB0848A						2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chilón	Hic'Batil	0	0	0
B101	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1399T	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Las Margaritas	Veracruz	0	0	0
B102	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2444W	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El	0	0	0
B103	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB3086F	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
B104	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ENRIQUE PESTALOZZI" CTT 07DPB0200N	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Bochil	La Laguna	0	0	0
B105	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPB2097E	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	El Bosque	San Andrés la Laguna	0	0	0
B106	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO LOPEZ RAMIREZ" CTT 07DPB2462L	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	8 222 430.89	8 222 430.89	0.00	Ocosingo	El Sibal	0	0	0
B107	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "12 DE OCTUBRE" CTT 07DPB0412Q	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Palenque	Francisco Villa	0	0	0
B108	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07DPB0090Y	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Salto de Agua	José María Pino Suárez	0	0	0
B109	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPB1771J	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Tila	Jolnopa Guadalupe	0	0	0
B110	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0574B	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Tila	Jochinteol	0	0	0
B111	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICA, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	491 801 530.00	491 801 530.00	175 720 136.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DES0047D	Porcentaje	12.00	12.00	4.29	35.75	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Socoltenango	Socoltenango	0	0	0
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "MIGUEL UTRILLA TRUJILLO" CTT 07DES0056L	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NARCISO BASSOLS" CTT 07DES3675O	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	6 458 823.63	6 458 823.63	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CENTENARIO DE LA MIGRACION JAPONESA" CTT 07DES0049B	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Acacoyagua	Acacoyagua	0	0	0
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DES0030D	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "EZEQUIEL BURGUETE FARRERA" CTT 07DST0074T	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 409 018.15	4 409 018.15	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDIA TECNICA 156" CTT 07DST0159Z	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	6 172 625.41	6 172 625.41	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 158" CTT	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Berriozábal	Santa Inés Buenavista	0	0	0
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 69" CTT 07DST0071W	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	Tapachula	Cebadilla de la Unión	0	0	0
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41" CTT 07DST0041B	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Tapachula	La Grandeza	0	0	0
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90" CTT 07DST0094G	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA		
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO									% CUMPLIM. MODIF.	
EDUCACIÓN															
B012	4.8	Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 127" CTT 07DST0130V	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B013		Construcción de 2 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 147" CTT 07DST0150I	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	Chilón	Ramosil (Tzajalnabil)	0	0	0
B014		Construcción de 3 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B015		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Tenejapa	Sibanijá	0	0	0
B016		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chenalhó	Chenalhó	0	0	0
B017		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Simojovel	Pueblo Nuevo	0	0	0
B018		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tapachula	Congregación el Edén	0	0	0
B019		SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 16" CTT	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B020		Construcción de 4 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 807.48	2 049 807.48	0.00	Las Margaritas	Veinte de Noviembre	0	0	0
B021		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA TELESECUNDARIA 428 14 DE SEPTIEMBRE CTT 07ETV0066X	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B022		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA CTT 07ETV00580	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	0	0	0
B023		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1241 LAZARO CARDENAS DEL RIO CTT 07ETV1264D	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Copainalá	Lázaro Cárdenas	0	0	0
B024		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1378 NIÑOS HEROES CTT 07ETV1401Q	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Tecpatán	San José Cushipac	0	0	0
B025		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1075 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1096Y	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Coapilla	Vicente Guerrero	0	0	0
B026		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 CTT 07ETV0533A	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Tecpatán	Emiliano Zapata	0	0	0
B027		Construcción de 3 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Acala	El Paquesch	0	0	0
B028		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR CTT 07ETV1047P	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Socollenango	Tzinil	0	0	0
B029		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 659 REFORMA CTT 07ETV0684G	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	La Concordia	Reforma	0	0	0
B030		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1071 CTT 07ETV1092B	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Bochil	El Amate	0	0	0
B031	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	0	0	0
B032		Construcción de 2 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0
B033		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Mapastepec	Altamira Dos	0	0	0
B034		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Tuxtla Chico	El Sacrificio	0	0	0
B035		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 201 JOSE MARTI CTT 07ETV0206G	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	5 577 020.00	5 577 020.00	0.00	El Porvenir	Male	0	0	0
B036		Construcción de 5 aulas didácticas y 1 modulo de ss CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 638 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CTT 07ETV0635Y	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chicomuselo	Nueva América	0	0	0
B037		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Motozintla	La Verbena	0	0	0
B038		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 945 AGUILAS SERDAN ALATRISTE CTT 07ETV0943D						2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Motozintla	Aguiles Serdán	0	0	0	
B040		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1180 PLUTARCO ELIAS CALLES CTT	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chicomuselo	Nueva Reforma	0	0	0	
B041		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 778 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A CTT 07ETV0798I	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Ocosingo	El Limonar	0	0	0	
B042		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Ocosingo	Nazareth	0	0	0	
B043		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1284 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1297V	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Ocosingo	El Ixcán	0	0	0	
B044		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Ocosingo	Nuevo Canán	0	0	0	
B045		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Benemérito de	Arroyo Delicias	0	0	0	
B046		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Palenque	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
B047		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chilón	Tzobojilte	0	0	0	
B048		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de ss CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 527 214.52	3 527 214.52	0.00	Chilón	Alán-Sac'Jún	0	0	0	
B049		Construcción de 4 aulas didacticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Tila	Nuevo Limar	0	0	0	
B050		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Yajalón	Amado Nervo	0	0	0	
B051		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Chilón	Cacateel	0	0	0	
B052	4.8	Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 519 24 DE OCTUBRE CTT 07ETV0544G	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	La Independencia	El Triunfo	0	0	0	
B053		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de ss CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	La Trinitaria	Las Delicias	0	0	0	
B054		Construcción de 3 aulas didacticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	Comitán de	Comitán de	0	0	0	
B055		Construcción de 3 aulas didacticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 051	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chapultenango	Chapultenango	0	0	0	
B056		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 140	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Juárez	El Triunfo 1ra.	0	0	0	
B057		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 167	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Ocosingo	Cuxuljá	0	0	0	
B058		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 325 DIEGO RIVERA" CTT 07ETV0318K	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	La Independencia	Galeana	0	0	0	
B059		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 343 JAIME TORRES BODET" CTT 07ETV0431D	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Las Margaritas	Nuevo México	0	0	0	
B001		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (07DCC1349G)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	374 372.09	314 295.10	Bochil	Santo Domingo	31	29	60	
B002		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta y señalización) JARDÍN DE NIÑOS EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DCC0359G)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	830 472.69	738 077.64	Bochil	Ajiló	78	78	156	
B003		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ALVAREZ DEL TORO (07EJN0677H)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	967 929.45	967 929.45	Cacahoatán	Cacahoatán	66	55	121	
B004		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JACOBO PIMENTEL SARMIENTO (07EJN0292D)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 702 466.91	1 702 466.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	124	116	240	
B005		Terminación de construcción de cocina, aula de usos multiples y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	438 909.44	438 909.43	El Penal	Sanco (Porvenir)	53	62	115	
B006		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0048D)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	581 989.63	581 989.63	Larandzar	Majoval	36	38	74	
		Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mamposteria, cuneta pluvial, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA			
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO									% CUMPLIM. MODIF.		
EDUCACIÓN																
B007		JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DCC1792R) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 886 529.50	1 683 171.69	Chamula	Yolonchén	22	39	61	
B008		JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (07EJN0062L) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda, andador, rampa y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	540 710.06	426 532.94	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	58	64	122	
B010		JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (07EJN0515W) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampa, sustitución de barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 058 549.16	1 058 549.16	Tuxtla Chico	El Sacrificio	69	61	130	
B011		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (07DCC0750L) Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	173 514.77	109 353.64	Amatenango del	Amatenango del	35	26	61	
B012		JARDÍN DE NIÑOS 05 DE MAYO (07DCC0627L) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, piso de concreto, rehabilitación de cceso, enmallado y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 070 006.99	875 116.58	Tenejapa	El Retiro	30	28	58	
B013		JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO (07DJN0591C) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, sustitución de plaza cívica y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	525 000.00	362 310.67	Teopisca	Zaragoza Vieja	50	50	100	
B014	4.8	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA Terminación de obra exterior (plaza cívica, muro de contención de mampostería, canal pluvial, andador, rampa, barandal, guarnición y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	94 754.74	94 754.73	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	17	38	55	
B015		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (07DCC1866S) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	604 469.37	604 469.37	Zinacantán	Zequentic	27	15	42	
B021		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIERO (07DJN0515X) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 236 809.63	1 236 809.63	Copainalá	El Rosario	36	30	66	
B022		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DCC1625U) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	712 847.16	637 633.67	Copainalá	Copainalá	28	40	68	
B001		JARDÍN DE NIÑOS ROMEO CUAUHTÉMOC ZEBADUA SOLÍS (07DJN0969X) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	355 600.07	355 600.07	Jiquipilas	Jiquipilas	50	41	91	
B002		JARDÍN DE NIÑOS WALTER ELÍAS DISNEY (07DJN0514Y) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	538 798.25	393 150.50	Copainalá	Copainalá	54	35	89	
B003		JARDÍN DE NIÑOS AMERICO VESPUCCIO (07DJN0248R) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 100 674.22	1 100 674.21	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe)	24	20	44	
B020		JARDÍN DE NIÑOS JORGE CASAHONDA CASTILLO (07DJN0689N) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	424 954.77	424 292.78	Palenque	Río Chancalá	18	13	31	
B002		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1921Z) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores, demoliciones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 322 633.61	1 322 633.61	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio del Monte	222	222	444	
B003		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0213R) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, aula usar y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, canal, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 941 634.95	1 823 543.75	Unión Juárez	Unión Juárez	100	141	241	
B004		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0048I) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red de eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, andadores, señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	4 108 634.54	3 747 518.13	Bochil	Venustiano Carranza	87	77	164	
B005		PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPB2431S) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 401 280.70	1 377 435.39	Chilón	Tacuba Nueva	138	104	242	
B006		PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR4170L) Terminación de obra exterior (muros de contención y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	411 818.19	411 818.19	Villaflores	Villaflores	177	172	349	
B007		PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB3207A) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	228 261.82	228 261.82	Chanal	Chanal	78	68	146	
B008		PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR1238H) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	694 556.79	694 556.78	Las Rosas	Zacualpa	45	41	86	
B009		PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (07DPR4030L) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	159 059.32	159 059.32	Acacahua	Veinte de Abril	37	42	79	
B010		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB1482S)						0.00	213 728.97	213 728.97	Larránzar	Naxoch	20	35	55	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN																
B011		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR1766Z)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00									
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, asta andera y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 996 782.61	1 364 206.80	Zinacantán	Potobtic	54	55	109	
B012		PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIÑO (07DPR1550Z)						0.00	5 255 486.75	4 138 564.04	Arriaga	La Gloria	129	125	254	
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00									
B013		PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0180R)						0.00	1 456 107.66	1 000 907.39	Larráinzar	Majoval	82	95	177	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, muros de contención, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00									
B014		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR0509C)						0.00	165 451.33	165 451.33	Suchiate	La Libertad	183	185	368	
		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00									
B015	4.8	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPR2144Z)						0.00	282 238.46	282 238.46	Chiapa de Corzo	El Palmar (San Gabriel)	111	114	225	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, canal pluvial, muro de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00									
B016		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0292U)						0.00	1 001 406.08	1 001 406.07	Tenejapa	Tenejapa	200	213	413	
		Terminación de construcción de servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00									
B017		PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (07DPB2420M)						0.00	638 664.66	638 664.66	Chanal	Chanal	197	175	372	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B018		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR0837W)						0.00	844 308.22	844 308.21	Las Rosas	Ixtapilla	33	35	68	
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, barandal, demolición de piso concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00									
B020		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0237A)						0.00	2 977 798.44	2 328 428.94	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	280	299	579	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andador y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00									
B021		PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB0226V)						0.00	1 632 487.64	983 104.82	San Cristóbal de Las Casas	La Sierra	82	78	160	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de mampostería, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00									
B022		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EPR0586G)						0.00	1 458 684.20	1 016 211.08	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	158	155	313	
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	3.65	91.18									
B023		PRIMARIA 13 DE ENERO (07EPR0410S)						0.00	1 346 844.18	994 947.66	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	162	167	329	
		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de contención y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00									
B024		PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS (07EPR0001O)						0.00	3 412 565.34	2 846 101.62	Amatán	Amatán	177	181	358	
		Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, barandal, canal pluvial, muro de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00									
B025		PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON (07DPR0328T)						0.00	1 329 724.09	1 329 724.09	Ocosingo	Ocosingo	283	279	562	
		Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00									
B026		PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR0411S)						0.00	1 500 757.06	1 294 209.38	Villa Comaltitlán	Monte Flor Arriba	47	39	86	
		Construcción de 4 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, andador, rampa asta bandera, rehabilitación de cancha y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B027		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)						0.00	1 860 187.50	1 860 187.50	La Trinitaria	La Trinitaria	208	249	457	
		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, sustitución de andadores y cancha de usos múltiples, rampas, demolición de asta bandera y muro, señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00									
B028		PRIMARIA CRISTOBAL COLON (07DPR0760Y)						0.00	1 936 550.12	1 701 771.19	Zinacantán	La Granadilla	152	125	277	
		Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y piso de concreto, señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00									
B029		PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (07EPR0205I)						0.00	4 505 459.46	3 977 907.76	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	320	291	611	
		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	40.00	40.00	40.00	100.00									
B001		PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07EPR0429Q)						0.00	2 943 896.98	2 943 896.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	298	316	614	
		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, señalización)	Porcentaje	22.00	22.00	22.00	100.00									
B002		PRIMARIA GUELATAO (07DPR0504H)						0.00	387 078.28	378 357.70	Suchiate	Benito Juárez (Cosalapa)	85	85	170	
		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00									
B003		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR1341U)						0.00	1 289 216.80	1 289 216.80	Huixtla	Tzinacal (Buenos Aires)	46	37	83	
		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B004	4.8	PRIMARIA MIGUEL ANGEL ZAMUDIO ZAMUDIO (07DPR1397W)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	2 377 095.20	2 329 677.53	Huixtla	Huixtla	73	77	150
B005		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 581 141.72	1 581 141.71	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	133	151	284
B006		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR4800J)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 925 437.81	1 925 437.81	Escuintla	El Triunfo	77	79	156
B007		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 132 598.43	1 132 598.43	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	130	141	271
B008		PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR0447G)	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	311 316.16	311 316.16	Chenalhó	Puebla	200	195	395
B009		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 337 015.65	2 337 015.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	136	148	284
B010		PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES (07EPR0474C)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 230 553.98	1 230 553.97	Reforma	Reforma	72	86	158
B011		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	5.71	57.05	0.00	1 900 633.26	1 222 820.06	Reforma	Reforma	0	0	0
B012		PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07EPR0058P)	Porcentaje	14.00	14.00	12.78	91.26	0.00	2 621 225.60	999 175.48	Tonalá	Doctor Belisario Domínguez (La Barra)	87	68	155
B014		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3485D)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 006 853.61	1 006 853.61	Huixtla	Huixtla	76	86	162
B001		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 618 194.27	1 618 194.27	Arriaga	Emiliano Zapata	54	60	114
B002		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	744 974.14	562 310.76	Comitán de Domínguez	Corrala	25	26	51
B004		TELESECUNDARIA 1448 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 594 726.50	1 568 914.71	Huixtán	Veinte de Noviembre	82	59	141
B023		Terminación de construcción de aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 613 201.56	4 411 230.70	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez		239	#1 VALORI
B024		SECUNDARIA JOSEFINA GARCIA (07EES0061W)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 140 384.76	2 140 384.76	Ocozacoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	138	121	259
B025		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 466 916.90	1 240 785.41	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	349	335	684
B026		SECUNDARIA DEL ESTADO COMITAN (07EES0013M)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 500 000.00	2 199 926.40	Teopisca	Teopisca	87	100	187
B027		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, demolición de adosamiento y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 343 518.61	2 116 609.38	Tuxtla Chico	El Sacrificio	73	98	171
B001		TELESECUNDARIA 1233 FRAY PEDRO DE GANTE (07ETV1256V)	Porcentaje	17.00	17.00	17.00	100.00	0.00	2 952 835.97	2 952 835.97	Chiapa de Corzo	América Libre	85	101	186
B002		Terminación de construcción de aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 167 326.53	2 003 165.57	Tecpatán	Tecpatán	152	153	305
B003		SECUNDARIA JOSE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	2 301 525.39	2 301 525.38	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	147	124	271
B004		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, demolición de adosamiento y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	811 980.64	676 835.00	Acala	El Paquesch	188	196	384
B005		TELESECUNDARIA 269 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0282M)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	951 551.78	818 154.74	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia	82	79	161
B069		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.30	43.27	0.00	940 647.93	512 391.38	Teopisca	Teopisca	0	0	0
B070		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL VELASCO SUAREZ (07EJN0732K)	Porcentaje	3.00	3.00	2.61	87.04	0.00	1 719 360.07	895 006.16	San Fernando	16 de Septiembre	41	42	83
B071		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, asta bandera y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 251 437.23	548 454.36	Acapetahua	Consuelo Ulapa	19	23	42
B072		JARDÍN DE NIÑOS MEXICO (07DJN0244V)	Porcentaje					0.00	654 380.16	303 559.79	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
			JARDÍN DE NIÑOS RICARDO OWEN (07DJN1908Q)	Porcentaje											
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje												
		JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS (07EJN0011E)	Porcentaje												

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B073		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barandales, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS COPERNICO (07DJN0674L)	Porcentaje	3.00	3.00	2.20	73.39									
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 603 105.24	873 285.85	Huixtla	Tzinacal	15	14	29	
B074		JARDÍN DE NIÑOS XITOLTEPEQUE (07DJN1582B)														
		Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, barandal y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	4.57	57.12	0.00	4 453 117.86	2 307 612.21	Jitotol	Jitotol	0	0	0	
B075		JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR URBINA (07DJN0555Y)														
		Construcción de cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 622 458.17	1 019 503.89	Cacahoatán	Guatimoc	12	16	28	
B001		JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO (07EJN0021L)														
		Obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	625 140.75	187 542.22	Copainalá	Copainalá	53	57	110	
B010		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DJN0121L)														
		Obra exterior (red eléctrica exterior, demolición y reposición de piso de concreto, señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2 189 327.77	656 798.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	37	34	71	
B112		PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA (07DPR0409D)														
		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 166 550.50	949 965.15	Villa Comaltitán	Saltillito	37	29	66	
B118		PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPR0876Y)														
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, rampa, demolición de piso de concreto, señalización)	Porcentaje	15.00	15.00	9.53	63.51	0.00	4 931 528.82	1 479 458.64	Acala	Acala	0	0	0	
B119	4.8	PRIMARIA GENARO VAZQUEZ ROJAS (07DPR1417T)														
		Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, rampa, plaza civica, canal pluvial, asta bandera, muro de mamposteria de piedra, demolición de muro y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	4.67	77.85	0.00	6 294 208.13	2 560 761.67	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0	
B120		PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB0860W)														
		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andador, escalones, cuneta, muro de mamposteria, firme de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 111 463.13	1 321 473.03	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	145	117	262	
B121		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3586B)														
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.86	62.01	0.00	2 575 579.54	1 312 826.84	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
B001		PRIMARIA AGUSTIN MELGAR (07DPR3899W)														
		Obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 313 931.91	394 179.57	Copainalá	Copainalá	53	57	110	
B060		TELESECUNDARIA 818 (07ETV0841G)														
		Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, andadores y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	4.51	56.38	0.00	4 202 958.72	1 978 313.29	Ixtapa	Cacaté	0	0	0	
B061		TELESECUNDARIA 911 14 DE SEPTIEMBRE (07ETV0958F)														
		Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.80	39.78	0.00	2 244 041.83	1 078 009.28	Ostuacán	Xochimilco (Reymundo Enríquez)	0	0	0	
B001		TELESECUNDARIA 262 (07ETV0458K)														
		Obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andador y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	8.94	74.49	0.00	3 300 633.83	1 483 852.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B076		JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA														
		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, cuneta, canal pluvial, sustitución de andador, barandal, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 302 847.42	740 052.07	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	94	84	178	
B002		JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0717S)														
		Obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 150 937.91	605 216.19	San Fernando	San Fernando	63	73	136	
B113		PRIMARIA EFRAIN ARANDA OSORIO (07EPR0239Z)														
		Construcción de 5 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, demolición de piso de concreto, escalones y rampa, desmantelamiento de techado, señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	7.28	80.85	0.00	5 514 684.81	2 622 196.33	Berriozábal	San Antonio Bombano	61	72	133	
B114		PRIMARIA MAYA (07DPB3072C)														
		Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, barandal y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	2.30	57.57	0.00	2 422 051.10	1 349 440.48	Chamula	Agua Azul	0	0	0	
B115		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB1247O)														
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	8.33	75.77	0.00	4 293 709.77	1 731 817.41	Chamula	Pajaltón Bajo	0	0	0	
B116		PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (07DPB1226B)														
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cancha de usos múltiples, andador, asta bandera y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.18	63.69	0.00	3 197 132.47	1 639 262.16	Chilón	Chilón 2da. Sección	0	0	0	
B117		PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPB1292A)														
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.90	95.00	0.00	1 383 873.53	725 011.26	Chilón	Muc Aquil	32	38	70	
B122		PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPR3424Q)														
		Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	2.47	41.19	0.00	5 877 141.01	2 315 996.88	Huixtla	Cantón las Delicias	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B123		PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR0650S) Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	2.99	49.86	0.00	4 945 679.40	2 089 657.64	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B124		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07EPR0301L) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.30	32.39	0.00	2 234 354.40	1 016 191.78	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0
B125		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0516L) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	2.27	37.88	0.00	3 341 783.89	1 434 374.14	Sitalá	San Juan de la	0	0	0
B002		PRIMARIA COMUNITARIA VICENTE GUERRERO (07EPB0895K) Obra exterior (red eléctrica exterior, escalones y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.49	74.67	0.00	855 671.40	360 256.36	Amatán	San Miguel Tres	0	0	0
B003		PRIMARIA ALVARO OBREGON (07EPR0037C) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	4.66	66.53	0.00	2 065 846.46	1 021 567.59	Copainalá	Julián Grajales (San Antonio)	0	0	0
B062	4.8	TELESECUNDARIA 100 MARIA MONTESSORI (07ETV0309C) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 328 933.36	799 458.19	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	60	117	177
B063		TELESECUNDARIA 1457 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07ETV0138Z) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, asta bandera, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.47	49.06	0.00	2 116 813	1 212 146.19	Jitotol	Francisco I. Madero	0	0	0
B064		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 (07DST0044Z) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, malla ciclónica y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.93	64.24	0.00	2 408 477	1 524 594.51	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
B065		ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DES0060Y) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	2.45	48.94	0.00	3 662 391	1 823 168.83	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B002		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 38 (07DST0038O) Rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	8.39	93.26	0.00	3 220 049.77	1 839 275.77	Bochil	Bochil	88	126	214
B077		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL LARRAINZAR PIÑERO (07EJN0341W) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal, señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	1.85	36.95	0.00	1 465 948.65	439 784.59	Aldama	San Pedro	0	0	0
B078		JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (07DCC1503J) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.95	47.69	0.00	929 004.08	278 701.22	Chamula	Ukumtic	0	0	0
B079		JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DJN2073F) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.12	37.28	0.00	1 934 195.26	580 258.56	Frontera	Frontera	0	0	0
B080		JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO (07DCC0140K) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.25	31.14	0.00	3 514 992.97	1 054 497.88	San Juan	El Pozo	0	0	0
B003		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	2.45	81.65	0.00	1 003 108.07	300 932.42	Ocosingo	Nuevo	23	22	45
B126		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2043A) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rehabilitación de cancha y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.96	48.18	0.00	1 229 870.08	368 961.01	Aldama	San Pedro	0	0	0
B127		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2028I) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.26	8.71	0.00	1 909 719.75	572 915.91	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	0	0	0
B128		PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS (07DPR4655O) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, escaleras y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.32	44.05	0.00	2 162 823.62	648 847.08	Benemérito de las Américas	Nuevo Orizaba	0	0	0
B129		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR4800J) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.95	48.72	0.00	2 148 422.86	644 526.84	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B130		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPR2338N) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.84	28.01	0.00	2 153 247.98	645 974.39	Chicomuselo	Grecia	0	0	0
B131		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPB1365C) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.02	33.93	0.00	2 360 754.20	708 226.26	Tapachula	El Nopal	0	0	0
B132		PRIMARIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA (07DPB2728B) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.48	23.76	0.00	1 446 052.17	433 816.65	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B133		PRIMARIA LIBERACION SOCIAL (07DPR3459F) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.61	20.47	0.00	1 723 908.79	517 172.63	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B134		PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ CANALES (07DPB1046R) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, acceso principal, plaza cívica, asta bandera, andador, malla ciclón, cuneta y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.91	63.56	0.00	2 405 957.76	721 787.32	Reforma	Presidentes	0	0	0
B136		PRIMARIA JUAN ALDAMA (07DPB0514N) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.61	20.30	0.00	2 308 761.26	692 628.37	Ocosingo	Lacanjá Tzeltal	0	0	0
B137		PRIMARIA 5 DE MAYO (07DPR0421Z) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.06	26.41	0.00	2 268 970.35	680 691.10	Rincón Chamula	Rincón Chamula	0	0	0
B138		PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB0400L) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, acceso principal, andadores, escalones, asta bandera, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.29	42.86	0.00	2 532 255.08	759 676.52	Rincón Chamula	Rincón Chamula	0	0	0
B139		PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA (07DPB0277B) Obra exterior (red eléctrica exterior, demolición y construcción de cancha de usos múltiples, demolición y construcción de asta bandera y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 224 126.41	0.00	Simojovel	Santa Anita	0	0	0
B140		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPR4288J) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.59	19.57	0.00	1 608 171.02	482 451.30	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B141		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR4125Z) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.64	32.18	0.00	2 195 658.01	658 697.40	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B142		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0282N) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, escalones, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.74	14.78	0.00	3 891 258.63	1 167 377.58	Honduras de la Sierra	La Soledad	0	0	0
B143		PRIMARIA COMUNITARIA VASCO DE QUIROGA (07EPB0269S) Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.07	35.67	0.00	3 220 439.06	966 131.71	San Juan	San Juan	0	0	0
B004		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2027J) Construcción de cocina, rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, andadores, demolitamiento y sustitución de malla ciclón, barandal y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	10.23	93.02	0.00	4 712 110.04	1 413 633.01	Aldama	Aldama	227	209	436
B005		PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N) Rehabilitación de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	4.08	37.05	0.00	3 186 070.77	955 821.23	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
B006		PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	2.92	41.71	0.00	1 929 185.71	578 755.71	Ocosingo	Jerusalén	0	0	0
B007		PRIMARIA ARTURO PALACIOS SUAREZ (07DPR0533C) Rehabilitación de 6 aulas didácticas y biblioteca, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	1.54	19.23	0.00	4 315 462.19	1 294 638.65	Tapachula	Independencia	0	0	0
B067		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 125 (07DST0128G) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.79	39.55	0.00	1 419 290.79	425 787.23	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	0	0	0
B069		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 101 (07DST0105W) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.78	25.97	0.00	2 188 782.96	656 634.88	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B070		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 32 (07DST0032U) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, escaleras y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.81	16.25	0.00	3 894 108.21	1 168 232.46	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B071		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90 (07DST0094G) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.83	41.57	0.00	1 412 408.77	423 722.63	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0
B072		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41 (07DST0041B) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.64	21.30	0.00	2 874 102.07	862 230.62	La Grandeza	La Grandeza	0	0	0
B073		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 35 (07DST0035R) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.86	28.83	0.00	2 197 277.20	659 183.15	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
B074		TELESECUNDARIA 042 2 DE OCTUBRE (07ETV0164Y) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de laboratorio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.59	19.53	0.00	2 886 415.81	865 924.73	Amatenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	0	0	0
B075		SECUNDARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, domo, andadores, quamiación de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.30	10.00	0.00	7 096 992.60	2 429 097.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B003		TELESECUNDARIA 884 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0090X)						0.00	4 114 273.95	1 234 264.17	Huixtán	San Pedro	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
		Rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	2.99	37.33					Pedernal				
B081		JARDÍN DE NIÑOS JOSE FALCONI CASTELLANOS (07DJN0489P)						0.00	1 796 676.27	539 002.87	Pantepec					
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, plaza cívica, andadores, escalones, asta bandera, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.43	14.33					El Carrizal	0	0	0	
B144		PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR1279H)						0.00	1 864 373.05	559 311.91	Juárez	Santa Teresa 1ra. Sección	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.28	9.32									
B145		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB2879H)						0.00	1 497 874.26	449 362.27	Ocosingo	San José Obrero	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores, demolición y construcción de asta bandera y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.63	31.46									
B146		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPB1564B)						0.00	1 672 645.23	501 793.55	San Cristóbal de Las Casas	El Escalón	0	0	0	
		Construcción de aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso de concreto, andadores, malla ciclón, portón de malla ciclón y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.44	22.14									
B147		PRIMARIA ESCUDO NACIONAL (07DPB2769B)						0.00	1 526 743.81	458 023.13	San Cristóbal de Las Casas	Los Llanos	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.45	22.51									
B148		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR1096Z)						0.00	1 307 917.19	392 375.15	Juárez	Juárez	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.08	4.09									
B076		TELESECUNDARIA 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV1218S)						0.00	1 824 392.51	547 317.75	Chilón	Mequeja	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.40	19.82									
B077		TELESECUNDARIA 205 JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL						0.00	2 251 640.24	675 492.07	Sabanilla	Moyos	0	0	0	
		Rehabilitación de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y administración, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	2.14	42.73									
B082		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0013C)						0.00	2 580 491.40	774 147.42	Ocozacoautla de Espinosa	San Juan	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B083		JARDÍN DE NIÑOS ISAAC NEWTON (07DJN1276U)						0.00	1 580 206.42	0.00	Amatenango de la Frontera	Escobillal	0	0	0	
		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.10	5.00									
B084		JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC1695P)						0.00	2 124 196.84	0.00	Larráinzar	Nashinich	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00									
B085		JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07DJN0253C)						0.00	1 143 731.68	0.00	San Fernando	Francisco I. Madero	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00									
B004		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 1 (07DML0018Y)						0.00	6 012 018.79	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, sustitución de andadores, rehabilitación de cancha de usos múltiples, escalones, rampa, barandal y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00									
B149		PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07EPR0269T)						0.00	3 248 466.12	0.00	Amatenango de la Frontera	Escobillal	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.25	5.00									
B150		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB3011P)						0.00	2 835 320.55	850 596.17	Chilón	Chilón	0	0	0	
		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B151		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07EPR0480N)						0.00	2 856 866.54	857 059.96	Reforma	Reforma	0	0	0	
		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00									
B152		PRIMARIA CESAR AUGUSTO SANDINO (07DPB0012U)						0.00	6 023 080.61	0.00	Sitalá	Insurgente Picoté	0	0	0	
		Rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de contención de mampostería de piedra, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00									
B153		PRIMARIA NACIONES UNIDAS (07DPR2325J)						0.00	990 646.41	297 193.92	La Concordia	San Nicolás	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00									
B154		PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR3660T)						0.00	1 022 035.69	0.00	La Concordia	San Nicolás	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.12	5.81									
B155		PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (07DPR4639X)						0.00	1 044 279.65	312 283.96	La Concordia	San Francisco	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00									



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B156		PRIMARIA JOSÉ MARÍA LUIS MORA (07DPR3360W) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 828 276.20	0.00	La Independencia	Playa Azul	0	0	0
B157		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR1492Z) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, malla ciclon y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 598 845.05	479 653.52	Coapilla	José María Morelos y Pavón	0	0	0
B158		PRIMARIA CRISTOBAL COLON (07DPR2983U) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 540 132.45	0.00	Comitán de Domínguez	Chacalajcom	0	0	0
B159		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR0109G) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 122 453.61	336 736.08	Ixtacomitán	San Antonio de las Lomas	0	0	0
B160		PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE (07DPR1503P) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, asta bandera, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	3 325 734.64	997 720.39	La Concordia	Guadalupe Victoria	0	0	0
B161		PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR3065U) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 242 191.20	372 657.36	La Concordia	La Tigrilla	0	0	0
B162		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR1088R) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta, andadores, muro de mampostería y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 357 673.38	407 302.01	La Concordia	Nuevo Paraíso	0	0	0
B163		PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPR3835S) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 562 759.71	0.00	La Trinitaria	Juan Sabines Gutiérrez	0	0	0
B164		PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB2191J) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 218 262.61	365 478.78	Pantepec	Liquidámbar	0	0	0
B165		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4516N) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, porton de malla y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 315 987.30	0.00	Teopisca	Benito Juárez	0	0	0
B166		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO 6 BELISARIO DOMINGUEZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 986 651.86	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B008		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB1244R) Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y biblioteca, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 924 154.05	577 246.22	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio las Rosas	0	0	0
B009		PRIMARIA EFRAÍN ARANDA OSORIO (07DPB2238N) Rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 714 122.64	514 236.79	Chilón	Bachajón	0	0	0
B010		PRIMARIA ROMULO CALZADA HERNANDEZ (07DPR0490V) Rehabilitación de 7 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.08	1.00	0.00	2 399 358.63	0.00	Solosuchiapa	Solosuchiapa	0	0	0
B078		TELESECUNDARIA 640 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ Rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos multiples, andadores, escalones, malla ciclon, barandal, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.30	5.00	0.00	4 173 090.69	0.00	Amatenango de la Frontera	Escobillal	0	0	0
B079		TELESECUNDARIA 551 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y administración, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 717 378.91	815 213.67	Benemérito de las Américas	Nuevo Orizaba	0	0	0
B080		TELESECUNDARIA 1082 SIMON BOLIVAR (07ETV1163F) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 269 195.22	0.00	Chilón	Temó	0	0	0
B081		SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07EES0157I) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	966 067.62	289 820.29	Jitotol	Jitotol	0	0	0
B082		TELESECUNDARIA 519 24 DE OCTUBRE (07ETV0544G) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 431 766.15	0.00	La Independencia	El Triunfo	0	0	0
B083		TELESECUNDARIA 251 (07ETV0214P) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 562 686.17	0.00	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	0	0	0
B084		TELESECUNDARIA 885 LUIS PASTEUR (07ETV0910M) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, andadores, escaleras, barandal, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5 863 570.71	0.00	Chilón	Chiquinival	0	0	0
B085		TELESECUNDARIA 080 JUAN SABINES GUTIERREZ (07ETV0102L) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 811 757.74	543 527.32	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	0	0	0
B004		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 63 (07DST0067J)						0.00	5 766 600.52	1 729 989.19	Chilón	Bachajón	0	0	0




Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B005		Rehabilitación de servicios sanitarios, laboratorio, portico, cooperativa, coordinación academica y 2 bodegas, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.19	2.10									
		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 114 (07DST0117A) Rehabilitación de 5 aulas ddácticas, servicios sanitarios, laboratorio y area administrativa, obra exterior (señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.26	2.91	0.00	4 027 332.52	0.00	Sitalá	Sitalá	0	0	0	

JUSTIFICACIONES


CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B111	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICA, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Pago virtual del programa de fam potenciado deacuerdo al convenio inifed-hacienda-estado por un plazo de 25 años.
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07EJN0061M	
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "RAFAEL SANTAMARINA" CTT 07EJN0294B	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EDGAR ROBLEDO SANTIAGO" CTT 07EJN0103V	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0043X	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NARCISO MENDOZA" CTT 07EJN0515W	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO" CTT 07EJN0677H	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07EJN0622E	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "PABLO SIDAR" CTT 07EJN0316X	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EJN0430P	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MARIA MONTESSORI" CTT 07EJN0085W	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "FERNANDO CASTAC'ON GAMBOA" CTT 07EJN0512Z	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07EJN0408N	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSE ROSAS MORENO" CTT 07EJN0366E	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "AMADO NERVO ORDAZ" CTT 07EJN0452A	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFINA RAMOS DEL RIO" CTT 07EJN0727Z	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'O ARTILLERO" CTT 07EJN0258X	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07EJN0378J	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "CARLO ANTONIO CASTRO" CTT 07EJN0608L	
B019	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "LOPE DE VEGA" CTT 07DJN0443U	
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "OCTAVIO PAZ LOZANO" CTT 07DJN1960M	

JUSTIFICACIONES


CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY JUAN DE ZUMARRAGA" CTT 07DJN0193E	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. 
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "RICARDO OWEN" CTT 07DJN1908Q	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MOISES SAENZ GARZA" CTT 07DJN0128E	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MELCHOR MUZQUIZ" CTT 07DJN0855V	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DJN1654E	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO ADOLFO BECQUER" CTT 07DJN0690C	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "24 DE FEBRERO" CTT 07DJN2045J	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "MEXICO" CTT 07DJN0244V	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DJN0117Z	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "ARTURO SOTOMAYOR" CTT 07DJN0329B	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "AGLAE PANIAGUA DE SOLORZANO" CTT 07DJN0692A	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "LINDA VISTA" CTT 07DJN0952X	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DJN1425L	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "RAUL GARDUC'O CULEBRO" CTT 07DJN0751Z	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GONZALO ENRIQUE RUIZ ALBORES" CTT 07DJN0809J	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO VILLATORO ESCOBEDO" CTT 07DJN0869Y	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DCC0627L	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LOMBARDO TOLEDANO" CTT 07DCC0558F	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC1797M	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DCC1853O	
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1282P	
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "EMILIO RABASA ESTEBANELL" CTT 07DCC0359G	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CTT 07DCC1790T	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CUITLAHUAC" CTT 07DCC1669R	
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC0004G	
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIO PEREZ RIVERA" CTT 07DCC0176Z	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "SALVADOR ALLENDE" CTT 07DCC0132B	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JESUS REYES HEROLES" CTT 07DCC0313L	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "ILHUICAMINA" CTT 07DCC0423R	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC0599F	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DCC0727K	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1028X	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DCC1211V	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "HUITZILOPOCHTLI" CTT 07DCC1212U	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC1753P	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "XICOTENCATL" CTT 07DCC0532Y	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DCC0124T	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1754O	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CTT 07DCC1650T	
B060	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO COMONFORT" CTT 07DCC1792R	
B061	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARTIRES DEL RIO BLANCO" CTT 07DCC0572Z	
B062	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1866S	
B063	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DCC1350W	
B064	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DCC0745Z	




JUSTIFICACIONES


CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B065	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CTT 07DCC02930	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. 
B066	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "1 DE MAYO" CTT 07DCC0084I	
B067	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CHIAPAS" CTT 07DCC0141J	
B068	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DCC0348A	
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "21 DE OCTUBRE" CTT 07EPR0446G	
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CTT 07EPR0013T	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "1 DE MAYO" CTT 07EPR0054T	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07EPR0363Y	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "MEXICO LIBRE" CTT 07EPR0509B	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07EPR0076E	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUAN ALDAMA" CTT 07EPR0377A	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CTT 07EPR0403I	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0192V	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LIBERACION" CTT 07EPR0116P	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA"	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EFRAIN ARANDA OSORIO" CTT 07EPR0239Z	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0242M	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN CRUZ CALVO" CTT 07EPR0128U	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "SAMUEL LEON BRINDIS" CTT 07EPR0096S	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07EPR0411R	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LEANDRO DE LA CRUZ" CTT 07EPR0252T	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EPR0390V	

JUSTIFICACIONES


CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B019	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPR0860X	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CARMEN SERDAN ALATRISTE" CTT 07DPR1012B	
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR4800J	
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI" CTT 07DPR4111W	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07DPR07120	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPR0714M	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIO BUSTAMANTE GARCIA" CTT 07DPR1414W	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0291W	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0727Q	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "HEROE DE NACUZARI" CTT 07DPR0342M	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07DPR3181K	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR0672D	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "PEDRO MORENO" CTT 07DPR0476B	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DPR4719I	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR4787F	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0478Z	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPR3958B	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "XICOTENCATL" CTT 07DPR2928A	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR0027X	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0213S	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "20 DE NOVIEMBRE" CTT 07DPR4617L	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DPR0650S	




JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DPR1107P	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. 
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR1372N	
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ELISEO PALACIOS AGUILERA" CTT 07DPR4093X	
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CULTURA MAYA" CTT 07DPR4192X	
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPR0779W	
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "UNION Y PROGRESO" CTT 07DPR0338Z	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "10 DE MAYO" CTT 07DPR0870D	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY SERVANDO TERESA DE MIER" CTT 07DPR4735Z	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPR0760Y	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07DPR0721W	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LA CORREGIDORA DE QUERETARO" CTT 07DPR0748C	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CTT 07DPR1368A	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOA'EZ" CTT 07DPR0555O	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ESTADO DE YUCATAN" CTT 07DPR0345J	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR2008W	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CTT 07DPR0590U	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DE GANTE" CTT 07DPB1282U	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0690S	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DPB0703F	
B060	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PROGRESO" CTT 07DPB1348M	
B061	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DPB0455O	
B062	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1287P	


JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B063	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DPB0286J	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. 
B064	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "DOROTEO ARANGO" CTT 07DPB1964Y	
B065	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA" CTT 07DPB2831O	
B066	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CTT 07DPB0226V	
B067	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ" CTT 07DPB0167W	
B068	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN ALDAMA" CTT 07DPB0276C	
B069	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VASCO DE QUIROGA" CTT 07DPB1832G	
B070	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPB0654N	
B071	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LAS 3 GARANTIAS" CTT 07DPB1313X	
B072	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN SABINES GUTIERREZ" CTT 07DPB1323D	
B073	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MELCHOR OCAMPO" CTT 07DPB2441Z	
B074	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB1331M	
B075	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0995K	
B076	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO JAVIER MINA LARREA" CTT 07DPB2351G	
B077	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "YAXCHILAN" CTT 07DPB2830P	
B078	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BANDERA MEXICANA" CTT 07DPB2565H	
B079	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB2524H	
B080	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DPB0451S	
B081	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DPB0447F	
B082	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" CTT 07DPB2728B	
B083	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GABINO BARREDA" CTT 07DPB2730Q	
B084	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07DPB0343K	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B085	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO MORENO" CTT 07DPB0773A	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B086	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB0450T	
B087	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DPB0852N	
B088	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB0716J	
B089	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ALDAMA" CTT 07DPB2253F	
B090	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL LERDO DE TEJADA" CTT 07DPB2430T	
B091	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUILLERMO PRIETO" CTT 07DPB2323K	
B092	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CTT 07DPB2756Y	
B093	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2504U	
B094	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" CTT 07DPB2092J	
B095	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPB0489E	
B096	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CTT 07DPB2433Q	
B097	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07DPB1726X	
B098	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0427S	
B099	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPB2326H	
B100	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DPB0848A	
B101	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1399T	
B102	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2444W	
B103	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB3086F	
B104	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ENRIQUE PESTALOZZI" CTT 07DPB0200N	
B105	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPB2097E	
B106	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO LOPEZ RAMIREZ" CTT 07DPB2462L	

JUSTIFICACIONES


CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B107	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "12 DE OCTUBRE" CTT 07DPB0412Q	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. 
B108	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07DPB0090Y	
B109	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPB1771J	
B110	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0574B	
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DES0047D	
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "MIGUEL UTRILLA TRUJILLO" CTT 07DES0056L	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NARCISO BASSOLS" CTT 07DES3675O	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CENTENARIO DE LA MIGRACION JAPONESA" CTT 07DES0049B	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DES0030D	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "EZEQUIEL BURGUETE FARRERA" CTT 07DST0074T	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDIA TECNICA 156" CTT 07DST0159Z	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 158" CTT 07DST0062O	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 69" CTT 07DST0071W	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41" CTT 07DST0041B	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90" CTT 07DST0094G	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 127" CTT 07DST0130V	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 147" CTT 07DST0150I	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DST0001A	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 117" CTT 07DST0120O	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 48 DANIEL LUNA PEREZ" CTT 07DST0048V	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 136" CTT 07DST0138N	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 24" CTT 07DST0024L	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B019	SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 16" CTT 07DST0016C	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 123" CTT 07DST0126I	
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA TELESECUNDARIA 428 14 DE SEPTIEMBRE CTT 07ETV0066X	
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA CTT 07ETV0058O	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1241 LAZARO CARDENAS DEL RIO CTT 07ETV1264D	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1378 NIÑOS HEROES CTT 07ETV1401Q	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1075 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1096Y	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 CTT 07ETV0533A	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 455 MANUEL VELASCO SUAREZ CTT 07ETV0480M	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR CTT 07ETV1047P	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 659 REFORMA CTT 07ETV0684G	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1071 CTT 07ETV1092B	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 648 EL TRIUNFO CTT 07ETV0648B	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 016 TIERRA Y LIBERTAD CTT 07ETV0224W	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 788 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ CTT 07ETV0807Z	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 269 BENITO JUAREZ GARCIA CTT 07ETV0282M	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 201 JOSE MARTI CTT 07ETV0206G	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 638 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CTT 07ETV0635Y	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1263 OCTAVIO PAZ LOZANO CTT 07ETV1286P	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1405 EMILIO RABASA ESTEBANELL CTT 07ETV1428X	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 945 AQUILES SERDAN ALATRISTE CTT 07ETV0943D	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1180 PLUTARCO ELIAS CALLES CTT 07ETV1203Q	




JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 778 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A CTT 07ETV0798I	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. 
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1101 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CTT 07ETV1112Z	
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1284 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1297V	
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 548 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CTT 07ETV0573B	
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1166 NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC CTT 07ETV1190C	
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 370 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CTT 07ETV0330F	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 319 5 DE FEBRERO CTT 07ETV0313P	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 598 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CTT 07ETV0636X	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 318 JUANA DE ASBAJE CTT 07ETV0349D	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 733 AMADO NERVO ORDAZ CTT 07ETV0741H	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1034 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CTT 07ETV1057W	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 519 24 DE OCTUBRE CTT 07ETV0544G	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 031 JAIME SABINES GUTIERREZ CTT 07ETV0161A	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 439 JAIME TORRES BODET CTT 07ETV0468R	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 051 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07ETV0035D	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 140 AMADO NERVO ORDAZ" CTT 07ETV0053T	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 167 13 DE SEPTIEMBRE" CTT 07ETV0120A	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 325 DIEGO RIVERA" CTT 07ETV0318K	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 343 JAIME TORRES BODET" CTT 07ETV0431D	
B011	PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07EPR0058P)	
B069	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL VELASCO SUAREZ (07EJN0732K)	
B072	JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS (07EJN0011E)	


JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B074	JARDÍN DE NIÑOS XITOLTEPEQUE (07DJN1582B)	Proyectos en Proceso de Ejecución, que pasaron del ejercicio 2024 al 2025 ya que fueron autorizados al final del cuarto trimestre 2024
B118	PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPR0876Y)	
B119	PRIMARIA GENARO VAZQUEZ ROJAS (07DPR1417T)	Proyectos autorizados en el presente ejercicio fiscal
B121	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3586B)	
B060	TELESECUNDARIA 818 (07ETV0841G)	
B061	TELESECUNDARIA 911 14 DE SEPTIEMBRE (07ETV0958F)	
B001	TELESECUNDARIA 262 (07ETV0458K)	
B114	PRIMARIA MAYA (07DPB3072C)	
B115	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB1247O)	
B116	PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (07DPB1226B)	
B122	PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPR3424Q)	
B123	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR0650S)	
B124	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07EPR0301L)	
B125	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0516L)	
B002	PRIMARIA COMUNITARIA VICENTE GUERRERO (07EPB0895K)	
B003	PRIMARIA ALVARO OBREGON (07EPR0037C)	
B063	TELESECUNDARIA 1457 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07ETV0138Z)	
B064	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 (07DST0044Z)	
B065	ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DES0060Y)	
B077	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL LARRAINZAR PIÑEIRO (07EJN0341W).	
B078	JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (07DCC1503J).	




JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B079	JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DJN2073F).	Proyectos autorizados en el presente ejercicio fiscal
B080	JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO (07DCC0140K).	
B126	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2043A).	
B127	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2028I).	
B128	PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (07DPR4655O).	
B129	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR4800J).	
B130	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPR2338N).	
B131	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPB1365C).	
B132	PRIMARIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA (07DPB2728B).	
B133	PRIMARIA LIBERACION SOCIAL (07DPR3459F).	
B134	PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ CANALES (07DPB1046R).	
B136	PRIMARIA JUAN ALDAMA (07DPB0514N).	
B137	PRIMARIA 5 DE MAYO (07DPR0421Z).	
B138	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB0400L).	
B139	PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA (07DPB0277B).	
B140	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPR4288J).	
B141	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR4125Z).	
B142	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0282N).	
B143	PRIMARIA COMUNITARIA VASCO DE QUIROGA (07EPB0269S).	
B005	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N).	
B006	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G).	
B007	PRIMARIA ARTURO PALACIOS SUAREZ (07DPR0533C).	




JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B067	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 125 (07DST0128G).	Proyectos autorizados en el presente ejercicio fiscal
B069	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 101 (07DST0105W).	
B070	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 32 (07DST0032U).	
B071	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90 (07DST0094G).	
B072	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41 (07DST0041B).	
B073	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 35 (07DST0035R).	
B074	TELESECUNDARIA 042 2 DE OCTUBRE (07ETV0164Y).	
B075	SECUNDARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DES0020X)	
B003	TELESECUNDARIA 884 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0909X).	
B081	JARDÍN DE NIÑOS JOSE FALCONI CASTELLANOS (07DJN0489P)	
B144	PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR1279H)	
B145	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB2879H)	
B146	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPB1564B)	
B147	PRIMARIA ESCUDO NACIONAL (07DPB2769B)	
B148	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR1096Z)	
B076	TELESECUNDARIA 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV1218S)	
B077	TELESECUNDARIA 205 JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0135C)	
B082	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0013C)	
B083	JARDÍN DE NIÑOS ISAAC NEWTON (07DJN1276U)	
B084	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC1695P)	
B085	JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07DJN0253C)	
B004	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 1 (07DML0018Y)	




JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B149	PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07EPR0269T)	Proyectos autorizados en el presente ejercicio fiscal
B150	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB3011P)	
B151	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07EPR0480N)	
B152	PRIMARIA CESAR AUGUSTO SANDINO (07DPB0012U)	
B153	PRIMARIA NACIONES UNIDAS (07DPR2325J)	
B154	PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR3660T)	
B155	PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (07DPR4639X)	
B156	PRIMARIA JOSÉ MARÍA LUIS MORA (07DPR3360W)	
B157	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR1492Z)	
B158	PRIMARIA CRISTOBAL COLON (07DPR2983U)	
B159	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR0109G)	
B160	PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE (07DPR1503P)	
B161	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR3065U)	
B162	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR1088R)	
B163	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPR3835S)	
B164	PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB2191J)	
B165	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4516N)	
B166	CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 6 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DCI0011K)	
B008	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB1244R)	
B009	PRIMARIA EFRAÍN ARANDA OSORIO (07DPB2238N)	
B010	PRIMARIA ROMULO CALZADA HERNANDEZ (07DPR0490V)	
B078	TELESECUNDARIA 640 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07ETV0621V)	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B079	TELESECUNDARIA 551 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (07ETV0576Z)	Proyectos autorizados en el presente ejercicio fiscal
B080	TELESECUNDARIA 1082 SIMON BOLIVAR (07ETV1163F)	
B081	SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07EES0157I)	
B082	TELESECUNDARIA 519 24 DE OCTUBRE (07ETV0544G)	
B083	TELESECUNDARIA 251 (07ETV0214P)	
B084	TELESECUNDARIA 885 LUIS PASTEUR (07ETV0910M)	
B085	TELESECUNDARIA 080 JUAN SABINES GUTIERREZ (07ETV0102L)	
B004	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 63 (07DST0067J)	
B005	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 114 (07DST0117A)	




Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								54 105 349.00	76 691 986.12	26 647 024.25						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAMILIARIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.						25 191 511.00	25 191 511.00	7 661 696.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B002		Espacios físicos educativos construidos	Porcentaje	12.00	12.00	3.60	30.00	3 891 000.00	3 891 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 5 DEL ESTADO, MPIO. DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	3 680 000.00	3 680 000.00	0.00	Tapachula	Cantón Villaflores	0	0	0	
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 132 "IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA", CANTÓN VILLAFLORES, MUNICIPIO DE TAPACHULA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	5 416 502.00	5 416 502.00	0.00	Tapachula	Álvaro Obregón	0	0	0	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 31 ÁLVARO OBREGÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	3 386 336.00	2 873 303.31	0.00	Ocosingo	Canaán	0	0	0	
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 336 NUEVO CANAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	5 040 000.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	América Libre	0	0	0	
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 46 AMÉRICA	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	7 500 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PLANTEL CONALEP 171 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 287 260.24	1 287 260.24	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	620	343	963	
B002		PLANTEL CONALEP 068 TUXTLA CHICO (07DPT0004A)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 457 073.94	847 273.47	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 922	969	2 891	
B001		CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 112	Porcentaje	4.00	4.00	3.72	93.00	0.00	1 095 193.41	1 086 181.50	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	103	120	223	
B002	4.8	CONSTRUCCIÓN DE 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 014 144.95	1 954 231.88	Arriaga	Arriaga	111	111	222	
B003		COBACH 232 ARRIAGA (07ECB0094P)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 220 872.25	1 607 432.86	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	297	328	625	
B004		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 1 aula didáctica, laboratorio polifuncional, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, asta andera, cancha de usos múltiples y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 306 758.59	2 765 724.91	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	520	444	964	
B005		ESCUOLA PREPARATORIA COMITAN (07EBH0077U)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	5 897 120.24	2 173 023.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	156	162	318	
B006		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, domo y alimentación alumbrado del domo, señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	289 412.25	289 412.23	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	570	543	1 113	
B007		COBACH 234 TUXTLA PLAN DE AYALA (07ECB0113N)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 651 438.73	1 651 438.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	210	280	490	
B008		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, barandales, asta andera, cancha de usos múltiples, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	768 087.61	747 710.75	Berriozábal	Las Maravillas	20	22	42	
B009		ESCUOLA PREPARATORIA NUM. 3 DEL ESTADO (07EBH0036U)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 599 274.91	737 762.24	Mezcala	Raudales Malpaso	311	275	586	
B001		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, desmantelamiento de barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	768 087.61	747 710.75	Berriozábal	Las Maravillas	20	22	42	
B002		CECYT 40 LAS ÁGUILAS (07ETC0042Z)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 599 274.91	737 762.24	Mezcala	Raudales Malpaso	311	275	586	
B003		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red pluvial exterior, andadores, escaleras, canal pluvial, muros de contención, malla ciclón, plataforma señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	768 087.61	747 710.75	Berriozábal	Las Maravillas	20	22	42	
B004		TELEBACHILLERATO NUM. 67 JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 599 274.91	737 762.24	Mezcala	Raudales Malpaso	311	275	586	
B005		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	768 087.61	747 710.75	Berriozábal	Las Maravillas	20	22	42	
B006		CECYT RAUDALES MALPASO (07ETC0013D)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 599 274.91	737 762.24	Mezcala	Raudales Malpaso	311	275	586	
B007		CONSTRUCCIÓN DE laboratorio de análisis clínicos y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, señalización, demolición de plaza cívica y asta andera)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 599 274.91	737 762.24	Mezcala	Raudales Malpaso	311	275	586	


Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B008	4.8	COBACH 10 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (07ECB0003H) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	4.77	36.72	0.00	11 074 630.42	3 244 354.91	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B009		ESCUELA PREPARATORIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.23	7.81	0.00	1 978 402.27	593 520.68	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0	




JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.	Pago virtual del programa de fam potenciado de acuerdo al convenio inifed-hacienda-estado por un plazo de 25 años.
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 5 DEL ESTADO, MPIO. DE TUXTLA GUTIÉRREZ	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 132 "IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA", CANTÓN VILLAFLOR, MUNICIPIO DE TAPACHULA	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 31 ÁLVARO OBREGÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 336 NUEVO CANAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 46 AMÉRICA LIBRE (07ETC0048T).	
B007	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PLANTEL CONALEP 171 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	
B008	COBACH 10 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (07ECB0003H)	Proyectos autorizados en el presente ejercicio fiscal
B009	ESCUELA PREPARATORIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (07EBH0097H)	




Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN SUPERIOR								358 810 290.00	362 447 154.25	55 702 990.51					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						167 062 477.00	167 062 477.00	52 444 104.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002		Construcción de espacios educativos	Porcentaje	12.00	12.00	3.76	31.33	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B003		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA FACULTAD CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 025 752.39	3 025 752.39	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B004		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA FACULTAD DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE BIBLIOTECA Y CIDTER DE LA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 815 412.00	1 815 412.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	0	0	0
B005		Pavimentación con concreto hidráulico en áreas de estacionamiento de EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B006	4.8	Equipamiento del laboratorio de ingeniería electromecánica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	48 218 922.58	48 218 922.58	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B007		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 13 E.E. PARA LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO Y TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-I. EN TUXTLA GUTIÉRREZ.	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	22 070 984.33	22 070 984.33	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B008		CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO AUDITORIO (INSTITUTO	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	46 000 000.00	46 000 000.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO PARA AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL SAN	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	12 116 741.70	12 116 741.70	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B010		Rehabilitación del edificio del centro de cómputo multidisciplinario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B001		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA SEDE OCOSINGO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 636 864.25	3 258 886.51	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	588	1 053	1 641
		Adquisición de equipamiento especializado	Porcentaje	673.74	673.74	673.74	100.00								
		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)													
		Terminación de construcción del edificio u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, plaza cívica y señalización)	Porcentaje	673.74	673.74	673.74	100.00								



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Pago virtual del programa de fam potenciado de acuerdo al convenio inifed-hacienda-estado por un plazo de 25 años.
B002	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA FACULTAD CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	
B003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE BIBLIOTECA Y CIDTER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B004	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA	
B005	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 13 E.E. PARA LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO Y TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-I, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	
B006	CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO AUDITORIO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ)	
B007	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO PARA AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	
B009	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO MULTIDISCIPLINARIO DEL ITTG	
B010	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA SEDE OCOSINGO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA,	



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

LAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								51 224 606.43	53 428 914.75	22 651 322.77					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
A001		CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
		Contrato de obra Pública	Porcentaje	320.00	320.00	129.00	40.31	4 850 893.87	4 878 894.06	2 006 114.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	11	22
A002		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS						6 792 620.74	6 822 904.04	2 754 297.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	18	30
		Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos	Porcentaje	400.00	400.00	283.00	70.75								
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS						6 340 439.31	6 405 876.99	2 580 806.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	20	31
		Supervisar y controlar las obras autorizadas	Porcentaje	3 164.00	3 164.00	1 335.00	42.19								
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS						2 998 379.10	3 008 227.94	1 161 323.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11
		El cumplimiento de los objetivos planteados	Porcentaje	405.00	405.00	166.00	40.99								
A001	4.8	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES						3 894 871.49	3 905 092.44	1 556 560.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17
		Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la Infraestructura educativa	Porcentaje	7.00	7.00	3.50	50.00								
A001		ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES						14 451 208.46	16 499 705.86	6 984 123.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	16	28
		Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral	Porcentaje	4.00	4.00	2.00	50.00								
A001		INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE						1 329 119.99	1 335 119.14	520 618.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
		Mantenimiento de equipo de cómputo	Porcentaje	200.00	200.00	244.00	122.00								
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA						1 596 956.82	1 602 977.63	642 393.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
		Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Porcentaje	168.00	168.00	86.00	51.19								
E001		SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA						8 955 116.65	8 955 116.65	4 445 083.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	68	100
		Supervisión, seguimiento y control de obra	Porcentaje	100.00	100.00	49.54	49.54								
G001	5.5	IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES						15 000.00	15 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	92	137
		Porcentaje de personal en materia de género	Porcentaje	151.00	151.00	137.00	90.73								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTITUYEN A PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE, LOS CUALES SE EJERCEN A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL
A001	LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.	
A001	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	
A001	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.	
A001	JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.	
B001	SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	

