

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| OBJETIVO /<br>CLAVE DEL<br>PROYECTO | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br><br>META DE<br>DESARROLLO<br>SOSTENIBLE  | UNIDAD DE<br>MEDIDA | METAS             |                 |                       |                      | PRESUPUESTO<br>APROBADO<br>( PESOS ) | PRESUPUESTO<br>MODIFICADO<br>( PESOS ) | PRESUPUESTO<br>DEVENGADO<br>( PESOS ) | BENEFICIARIOS           |                              |                       |        |         |  |  |  |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|---------|--|--|--|
|                                     |   |                     | PROGRAM.<br>ANUAL | MODIF.<br>ANUAL | ALCANZ. AL<br>PERIODO | % CUMPLIM/<br>MODIF. |                                      |  |                                       | MUNICIPIO               | LOCALIDAD                    | MUJER                 | HOMBRE | PERSONA |  |  |  |
| <b>EDUCACIÓN</b>                    |   |                     |                   |                 |                       |                      |                                      |  |                                       | <b>829 617 876.00</b>   | <b>1 178 188 702.94</b>      | <b>797 539 347.62</b> |        |         |  |  |  |
| <b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>             |   |                     |                   |                 |                       |                      |                                      |  |                                       |                         |                              |                       |        |         |  |  |  |
| <b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>      |   |                     |                   |                 |                       |                      |                                      |  |                                       |                         |                              |                       |        |         |  |  |  |
| B002                                | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JESUS AGRIPINO GUTIERREZ HERNANDEZ" CCT 07EJN0340X  | Porcentaje          | 2.00              | 2.00            | 0.00                  | 0.00                 | 1 061 819.85                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Aldama                  | Aldama                       | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B003                                | Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07EJN0239I                 | Porcentaje          | 1.00              | 1.00            | 0.00                  | 0.00                 | 801 639.66                           | 0.00                                   | 0.00                                  | Cintalapa de Figueroa   | Cintalapa de Figueroa        | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B004                                | Construcción de 1 aula<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - " EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07EJN0187T   | Porcentaje          | 3.00              | 3.00            | 0.00                  | 0.00                 | 1 603 279.32                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Comitán de Domínguez    | Francisco Sarabia            | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B005                                | Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "FELIPE CARRILLO PUERTO" CCT 07EJN0173Q         | Porcentaje          | 1.00              | 1.00            | 0.00                  | 0.00                 | 1 603 279.32                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Escuintla               | La Independencia             | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B006                                | Construcción de 1 aula<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CCT 07EJN0124H                                  | Porcentaje          | 2.00              | 2.00            | 0.00                  | 0.00                 | 801 639.66                           | 0.00                                   | 0.00                                  | Frontera Hidalgo        | Ignacio Zaragoza             | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B007                                | Construcción de 2 aulas<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ADELINA FLORES TRUJILLO" CCT 07EJN0053D  | Porcentaje          | 1.00              | 1.00            | 0.00                  | 0.00                 | 801 639.66                           | 0.00                                   | 0.00                                  | Mapastepec              | Mapastepec                   | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B008                                | Construcción de 1 aula<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MONTECRISTO DE GUERRERO" CCT 07EJN0194C   | Porcentaje          | 5.00              | 5.00            | 0.00                  | 0.00                 | 3 466 738.84                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero      | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B009                                | Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - " JUSTO SIERRA MENDE " CCT 07EJN0433M          | Porcentaje          | 3.00              | 3.00            | 0.00                  | 0.00                 | 801 639.66                           | 0.00                                   | 0.00                                  | Ocosingo                | San Antonio Tijuana          | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B010                                | Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07EJN0526B          | Porcentaje          | 5.00              | 5.00            | 0.00                  | 0.00                 | 3 466 738.84                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Venustiano Carranza     | Ricardo Flores Mañón         | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B011                                | Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL - "ANAHUAC" CCT 07DJN1265O                       | Porcentaje          | 1.00              | 1.00            | 0.00                  | 0.00                 | 801 639.66                           | 0.00                                   | 0.00                                  | Cacahoatán              | Cacahoatán                   | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B012                                | Construcción de 1 aula<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL - "JORGE CASAHONDA CASTILLO" CCT07DJN0689N   | Porcentaje          | 4.00              | 4.00            | 0.00                  | 0.00                 | 2 665 099.18                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Palenque                | Río Chancalá                 | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B013                                | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL " LUZ GONZALEZ BAZ " CCT 07DJN0008S               | Espacio             | 5.00              | 5.00            | 0.00                  | 0.00                 | 3 466 738.84                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Tuxtla Gutiérrez        | Tuxtla Gutiérrez             | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B014                                | Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRANCISCO SANTIAGO BORRAZ" CCT 07DJN1493I       | Porcentaje          | 3.00              | 3.00            | 0.00                  | 0.00                 | 1 863 459.52                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Venustiano Carranza     | La Gloria (La Tranca)        | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B015                                | Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CCT 07DCC1690U         | Porcentaje          | 1.00              | 1.00            | 0.00                  | 0.00                 | 801 639.66                           | 0.00                                   | 0.00                                  | Amatán                  | Adolfo López Mateos          | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B016                                | Construcción de 1 aula<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JACINTO PEREZ PAJARITO" CCT 07DCC0328N   | Porcentaje          | 4.00              | 4.00            | 0.00                  | 0.00                 | 2 665 099.18                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Chamula                 | Chamula                      | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B017                                | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CCT 07DCC1794P                  | Porcentaje          | 1.00              | 1.00            | 0.00                  | 0.00                 | 801 639.66                           | 0.00                                   | 0.00                                  | Chamula                 | Joltojtic                    | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B018                                | Construcción de 1 aula<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CCT 07DCC1503J   | Porcentaje          | 4.00              | 4.00            | 0.00                  | 0.00                 | 2 665 099.18                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Chamula                 | Ukumtic                      | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B019                                | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "PLUTARCO ELIAS CALLES" CCT 07DCC1584K           | Porcentaje          | 2.00              | 2.00            | 0.00                  | 0.00                 | 1 061 819.86                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Chamula                 | Arzenza Uno                  | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B020                                | Construcción 1 módulo de servicios sanitario<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CCT 07DCC1304K                             | Porcentaje          | 4.00              | 4.00            | 0.00                  | 0.00                 | 2 665 099.18                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Coapilla                | Buenavista (Matasanos)       | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B021                                | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CESAR AUGUSTO SANDINO" CCT 07DCC0076Z           | Porcentaje          | 3.00              | 3.00            | 0.00                  | 0.00                 | 1 863 459.52                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Huitiupán               | Santa Catarina de Las Palmas | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B022                                | Construcción de 1 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "PASCUAL ORTIZ RUBIO " CCT07DCC1418M           | Porcentaje          | 4.00              | 4.00            | 0.00                  | 0.00                 | 1 061 819.86                         | 0.00                                   | 0.00                                  | Las Margaritas          | Francisco I. Madero          | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |
| B023                                | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON " CCT 07DCC1554Q | Porcentaje          | 4.00              | 4.00            | 0.00                  | 0.00                 | 801 639.66                           | 0.00                                   | 0.00                                  | Las Rosas               | Las Rosas                    | 0                     | 0      | 0       |  |  |  |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                            |       |        |         |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |   |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                  | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |   |                  |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                            |       |        |         |
| B024               | 4.8                                      | Construcción de 1 módulo de servicios sanitario<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " AMADO NERVO ORDAZ " CCT 07DCC1209G   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                   | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                   | Nuevo México               | 0     | 0      | 0       |
| B025               |  | Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0186F                            | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                   | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                   | Santa Elena                | 0     | 0      | 0       |
| B026               |  | Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0199J                            | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                   | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                   | San Marcos                 | 0     | 0      | 0       |
| B027               |  | Construcción de 1 aula<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT07DCC0466P   | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 3 466 738.84                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                   | Tenango                    | 0     | 0      | 0       |
| B028               |  | Construcción de 1 aula<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "RUBEN DARIO" CCT07DCC1628R   | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                 | 0.00                           | 0.00                          | Palenque                   | Palenque                   | 0     | 0      | 0       |
| B029               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "DOROTEO ARANGO" CCT07DCC1275F                                    | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                 | 0.00                           | 0.00                          | Sillo De Agua              | San Pedro Sabana           | 0     | 0      | 0       |
| B030               |  | Construcción de 1 aula<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FEDERICO FROEBEL" CCT 07DCC1460B   | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                   | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 0     | 0      | 0       |
| B031               |  | Construcción de 1 aula<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DCC0958B   | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                 | 0.00                           | 0.00                          | Simojovel                  | Yuquín                     | 0     | 0      | 0       |
| B032               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSE MARTI" CCT 07DCC0369N  | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 3 466 738.84                 | 0.00                           | 0.00                          | Simojovel                  | El Jardín                  | 0     | 0      | 0       |
| B033               |  | Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " BANDERA DE MEXICO" CCT 07DCC1528S                                | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                   | 0.00                           | 0.00                          | Tila                       | Tila                       | 0     | 0      | 0       |
| B192               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "GABRIELA MISTRAL" CCT 07EJN0084X                                   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Acapetahua                 | Soconusco                  | 0     | 0      | 0       |
| B001               |  | Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 414 738 853.00               | 414 738 853.00                 | 327 867 688.00                | Cobertura Estatal          | Cobertura Estatal          | 0     | 0      | 0       |
| B034               |  | Construcción de espacios físicos educativos<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EDUARDO VASCONCELOS" CCT 07EPR0444I  | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                 | 0.00                           | 0.00                          | Acala                      | Acala                      | 0     | 0      | 0       |
| B035               |  | Construcción de 2 aulas didácticas<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT07EPR0026X   | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                 | 0.00                           | 0.00                          | Comitán de Domínguez       | Comitán de Domínguez       | 0     | 0      | 0       |
| B036               |  | Construcción de 1 aula didáctica<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07EPR0023Z   | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                   | 0.00                           | 0.00                          | Comitán de Domínguez       | Comitán de Domínguez       | 0     | 0      | 0       |
| B037               |  | Construcción de 2 aulas<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CCT 07EPR0035E  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 2 404 918.98                 | 0.00                           | 0.00                          | Copainalá                  | Copainalá                  | 0     | 0      | 0       |
| B038               |  | Construcción de 3 aulas didácticas<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CCT 07EPR0109F   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Jitotol                    | El Ámbar                   | 0     | 0      | 0       |
| B039               |  | Construcción de 2 aulas didácticas<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07EPR0624T  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 3 206 558.64                 | 0.00                           | 0.00                          | Benemérito De Las Américas | Nueva Reforma              | 0     | 0      | 0       |
| B040               |  | Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT 07EPR0592R                      | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                 | 0.00                           | 0.00                          | Reforma                    | Reforma                    | 0     | 0      | 0       |
| B041               |  | Construcción de 1 servicios sanitario<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - " DAMIAN CARMONA" CCT 07EPR0146J  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                   | 0.00                           | 0.00                          | Sabanilla                  | Jesús Carranza             | 0     | 0      | 0       |
| B042               |  | Construcción de 3 aulas y módulo de servicios sanitarios<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07EPR0464W                            | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                 | 0.00                           | 0.00                          | Tapachula                  | Tinajas 1ra. Sección       | 0     | 0      | 0       |
| B043               |  | Construcción de 2 aulas<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "LUIS VELASCO CASTRO" CCT 07EPR0298O  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                 | 0.00                           | 0.00                          | Villa Corzo                | Villa Corzo                | 0     | 0      | 0       |
| B044               |  | Construcción de 1 aulas didácticas<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CLUB DE LEONES 1 " CCT07EPR0330G   | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                 | 0.00                           | 0.00                          | Yajalón                    | Yajalón                    | 0     | 0      | 0       |
|                    |  | Construcción de 1 aula didáctica  | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              |                              |                                |                               |                            |                            |       |        |         |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS              |   |       |        |         |  |  |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-------|--------|---------|--|--|
|                    |  |  |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                                 | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |  |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |  |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |   |       |        |         |  |  |
| B045               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CCT 07EPR0224X           | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Zinacantán                 | Navenchuc                                 | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B046               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EL INDIO CHIAPANECO" CCT 07EPR0225W                      | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Zinacantán                 | Zequentic                                 | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B047               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DPR3788Y                  | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 3 466 738.84                   | 0.00                             | 0.00                            | Amatán                     | Amatán                                    | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B048               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1207O | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Ángel Albino Corzo         | Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo) | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B049               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "12 DE OCTUBRE" CCT07DPR3806X                           | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Bella Vista                | Minerva                                   | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B050               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR4798L              | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Benemérito De Las Américas | Roberto Barrios                           | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B051               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR3083J                | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Chamula                    | Macvilho                                  | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B052               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " FRANCISCO VILLA" CCT 07DPR4317O                         | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Chiapa de Corzo            | Chiapa de Corzo                           | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B053               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "TIERRA Y LIBERTAD" CCT07DPR2338N                       | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Chicomuselo                | Grecia                                    | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B054               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO LOPEZ RAYON " CCT 07DPR4141Q                    | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Cintalapa de Figueroa      | San Marcos                                | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B055               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "DAMIAN CARMONA" CCT 07DPR3030E                           | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | El Bosque                  | El Bosque                                 | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B056               | 4.8                                      | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EDUARDO MENDOZA" CCT 07DPR2299B                          | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Emiliano Zapata            | Cruz Chiquita                             | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B057               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CHIAPAS NUEVO" CCT 07DPR4064B                            | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | La Concordia               | Nuevo Resplandor                          | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B058               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPR3646Z                      | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | La Independencia           | Concepción                                | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B059               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR1237I         | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | La Trinitaria              | San Vicente                               | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B060               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR3258I         | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Las Margaritas             | San José la Revancha                      | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B061               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "24 DE FEBRERO" CCT07DPR1237I                           | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 3 466 738.84                   | 0.00                             | 0.00                            | Las Rosas                  | Las Rosas                                 | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B062               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "24 DE OCTUBRE" CCT 07DPR3661S                            | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Mapastepec                 | Solo Dios                                 | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B063               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MELCHOR OCAÑO" CCT 07DPR1763B                            | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Mapastepec                 | General Nicolás Bravo                     | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B064               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ROSARIO PIMENTEL MARTINEZ" CCT 07DPR4841J                | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Mapastepec                 | Mapastepec                                | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B065               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPR1315W                 | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo                   | Nuevo Caribal                             | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B066               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FELIPE CARRILLO PUERTO " 07DPR4106K                   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 5 871 657.82                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo                   | Ocosingo                                  | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B067               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " GABRIELA MISTRAL " CCT07DPR4711Q                      | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo                   | Nuevo Paraíso                             | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B068               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " 16 DE SEPTIEMBRE " CCT 07DPR4776Z                       | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocozacoauilla de Espinosa  | Ocuilapa de Juárez                        | 0     | 0      | 0       |  |  |


Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS              |                                |       |        |         |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |  |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                      | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |  |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                                |       |        |         |
| B069               | 4.8                                      | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS " CCT 07DPR2070Z         | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Palenque                   | Santa Cruz                     | 0     | 0      | 0       |
| B070               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CRISTOBAL COLON " CCT 07DPR1834F                        | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Palenque                   | San Martín Chamizal            | 0     | 0      | 0       |
| B071               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC " CCT 07DPR1455W            | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Palenque                   | San Juan Chancalaito           | 0     | 0      | 0       |
| B072               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR3370C                  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán     | 0     | 0      | 0       |
| B073               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPR4765U                         | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | San Cristóbal de Las Casas | Huitepec Santa Anita           | 0     | 0      | 0       |
| B074               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT07DPR1364E  | Porcentaje       | 14.00          | 14.00        | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Siltepec                   | Toquían Grande                 | 0     | 0      | 0       |
| B075               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPR3459F                          | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 3 466 738.84                   | 0.00                             | 0.00                            | Simojovel                  | Simojovel de Allende           | 0     | 0      | 0       |
| B076               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "ALVARO OBREGON" CCT 07DPR2250J                           | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Tapachula                  | Fracción Salvador Urbina       | 0     | 0      | 0       |
| B077               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1032P | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 4 268 378.50                   | 0.00                             | 0.00                            | Tapachula                  | Villa Flor                     | 0     | 0      | 0       |
| B078               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR4105L                | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Tapachula                  | Tapachula De Córdoba y Ordóñez | 0     | 0      | 0       |
| B079               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR4171K                | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 3 466 738.84                   | 0.00                             | 0.00                            | Tapachula                  | Tapachula De Córdoba y Ordóñez | 0     | 0      | 0       |
| B080               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DPR1360I                       | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Tecpatán                   | El Porvenir                    | 0     | 0      | 0       |
| B081               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " JOSE INES ESTRADA CAJJA " CCT 07DPR1376J                | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Tila                       | El Limar                       | 0     | 0      | 0       |
| B082               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DPR1479F                   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 3 466 738.84                   | 0.00                             | 0.00                            | Tila                       | Chulum Juárez                  | 0     | 0      | 0       |
| B083               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR1236J                  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez               | 0     | 0      | 0       |
| B084               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT 07DPR1330O                | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Villa Comaltilán           | El Escobo                      | 0     | 0      | 0       |
| B085               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "GUSTAVO DIAZ ORDAZ" CCT 07DPR3809U                       | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Villa Comaltilán           | Unión Hermosillo               | 0     | 0      | 0       |
| B086               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CCT 07DPR1746L                | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Zinacantan                 | El Pig                         | 0     | 0      | 0       |
| B087               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB1883N                       | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Aldama                     | Revolución Fiu                 | 0     | 0      | 0       |
| B088               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT 07DPB2599Y            | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Amatenango del Valle       | San Gregorio                   | 0     | 0      | 0       |
| B089               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO" CCT 07DPB2599Y         | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 404 918.98                   | 0.00                             | 0.00                            | Chamula                    | Bautista Grande                | 0     | 0      | 0       |
| B090               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MAYA" CCT 07DPB3072C                                      | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Chamula                    | Agua Azul                      | 0     | 0      | 0       |
| B091               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPB1516S                 | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 3 466 738.84                   | 0.00                             | 0.00                            | Chamula                    | Jtojitic                       | 0     | 0      | 0       |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| OBJETIVO / CLAVE DEL PROYECTO | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS         |                               |       |        |         |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|--------|---------|
|                               |  |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO             | LOCALIDAD                     | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>              |  |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                       |                               |       |        |         |
| B092                          | 4.8 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "WALTER CROSS BUCHANAN" CCT 07DPB1243S<br>Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios      | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Chamula               | Tzontehuitz                   | 0     | 0      | 0       |
| B093                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION" CCT 07DPB1205P<br>Construcción de 5 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios                    | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 0.00               | 0.00              | 5 070 018.16                   | 0.00                             | 0.00                            | Chenalhó              | La Libertad                   | 0     | 0      | 0       |
| B094                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NETZAHUALCOYOTL" CCT 07DPB0663V<br>Construcción de 2 aulas  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Chenalhó              | Bajxulum                      | 0     | 0      | 0       |
| B095                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CCT 07DPB1604M<br>Construcción de 1 aula   | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Chenalhó              | Tzabalhó                      | 0     | 0      | 0       |
| B096                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CCT 07DPB0204J<br>Construcción de 2 aulas                                     | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Chilón                | Chilón                        | 0     | 0      | 0       |
| B097                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DIEGO RIVERA" CCT 07DPB2436N<br>Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios                | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Chilón                | Cojtomil                      | 0     | 0      | 0       |
| B098                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CCT 07DPB2256C<br>Construcción de 3 aulas  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Chilón                | Bolontón                      | 0     | 0      | 0       |
| B099                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CCT 07DPB2525G<br>Construcción de 1 aula   | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                   | 0.00                             | 0.00                            | Chilón                | Guaquitepec                   | 0     | 0      | 0       |
| B100                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CCT 07DPB2801U<br>Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios             | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Chilón                | El Duraznal<br>Santa Fe       | 0     | 0      | 0       |
| B101                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07DPB0491T<br>Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 404 918.98                   | 0.00                             | 0.00                            | Chilón                | Sulphuhuitz                   | 0     | 0      | 0       |
| B102                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DIEGO RIVERA" CCT 07DPB2431S<br>Construcción de 2 aulas   | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 4 268 378.50                   | 0.00                             | 0.00                            | Chilón                | Tacuba Nueva                  | 0     | 0      | 0       |
| B103                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" CCT 07DPB0483K<br>Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Chilón                | Chiquinival                   | 0     | 0      | 0       |
| B104                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB0803E<br>Construcción de 1 aula                                      | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Huitiupán             | José María<br>Morelos y Pavón | 0     | 0      | 0       |
| B105                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07DPB3107B<br>Construcción de 1 aula   | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Huixtán               | San José El<br>Porvenir       | 0     | 0      | 0       |
| B106                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ADOLFO RUIZ CORTINES" CCT 07DPB0699J<br>Construcción de 2 aulas   | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Jitotol               | Francisco I.<br>Madero        | 0     | 0      | 0       |
| B107                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPB0531D<br>Construcción de 2 aulas  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Jitotol               | Altamirano                    | 0     | 0      | 0       |
| B108                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "MEXICO" CCT 07DPB0872A<br>Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios                       | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Las Margaritas        | San Mateo<br>Zapotal          | 0     | 0      | 0       |
| B109                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "PLAN DE ANENECUILCO" CCT 07DPB2607Q<br>Construcción de 5 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios         | Espacio          | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Las Margaritas        | Las Margaritas                | 0     | 0      | 0       |
| B110                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" 07DPB0815J<br>Construcción de 3 aulas                                       | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Las Margaritas        | San Pedro<br>Yutnitioc        | 0     | 0      | 0       |
| B111                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT 07DPB2035S<br>Construcción de 1 aula                                  | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 5 070 018.16                   | 0.00                             | 0.00                            | Las Margaritas        | Jalisco                       | 0     | 0      | 0       |
| B112                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "JUSTICIA SOCIAL" CCT 07DPB0784G<br>Construcción de 12 aulas y 1 módulo de servicios sanitario             | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 2 404 918.98                   | 0.00                             | 0.00                            | Maravilla<br>Tenejapa | Nueva Sabaniilla              | 0     | 0      | 0       |
| B113                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ " CCT 07DPB0449D<br>Construcción de 1 aula                           | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo              | Woy Aquil                     | 0     | 0      | 0       |
| B114                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " 12 DE OCTUBRE" CCT 07DPB0731B<br>Construcción de 1 aula  | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo              | Campo Virgen                  | 0     | 0      | 0       |
| B115                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPB3055M<br>Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 404 918.98                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo              | El Prado<br>Pacayal           | 0     | 0      | 0       |

3



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS            |                              |       |        |         |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |  |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                | LOCALIDAD                    | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |  |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                          |                              |       |        |         |
| B116               | 4.8                                      | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ACAMAPICHTLI " CCT 07DPB2456A<br>Construcción de 2 aulas   | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo                 | Taniperla                    | 0     | 0      | 0       |
| B117               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPB3058J<br>Construcción de 3 aulas  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo                 | Ocosingo                     | 0     | 0      | 0       |
| B118               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JUSTO SIERRA MENDEZ " CCT07DPB0780K<br>Construcción de 1 aula  | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo                 | Ramón F. Balboa              | 0     | 0      | 0       |
| B119               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB1512W<br>Construcción de 2 aulas   | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo                 | Nuevo México                 | 0     | 0      | 0       |
| B120               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPB0246I<br>Construcción de 1 aula  | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Ocozacoautla de Espinosa | Francisco I. Madero          | 0     | 0      | 0       |
| B121               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0279Z<br>Construcción de 2 aulas   | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Oxchuc                   | El Tzay                      | 0     | 0      | 0       |
| B122               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0553P<br>Construcción de 2 aulas   | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Oxchuc                   | Silailja                     | 0     | 0      | 0       |
| B123               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB0550S<br>Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios                 | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 4 268 378.50                   | 0.00                             | 0.00                            | Oxchuc                   | Benito Juárez                | 0     | 0      | 0       |
| B124               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ " CCT 07DPB0880J<br>Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios       | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                   | 0.00                             | 0.00                            | Palenque                 | San Juan Tulija (San Juan)   | 0     | 0      | 0       |
| B125               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPB2002A<br>Construcción de 2 aulas  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Pantelhó                 | San Antonio                  | 0     | 0      | 0       |
| B126               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB1160J<br>Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios                 | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 4 268 378.50                   | 0.00                             | 0.00                            | Pantelhó                 | Pantelhó                     | 0     | 0      | 0       |
| B127               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB1903K<br>Construcción de 1 aula  | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Pantepec                 | Canaleja                     | 0     | 0      | 0       |
| B128               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07DPB3024T<br>Construcción de 2 aulas  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Sabanilla                | Los Naranjos                 | 0     | 0      | 0       |
| B129               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07DPB1573J<br>Construcción de 6 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios            | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 0.00               | 0.00              | 5 871 657.82                   | 0.00                             | 0.00                            | San Juan Cancuc          | Baquelchán                   | 0     | 0      | 0       |
| B130               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0866Q<br>Construcción de 2 aulas   | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Simojovel                | Las Mercedes Esperanza       | 0     | 0      | 0       |
| B131               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB0404H<br>Construcción de 1 aula   | Espacio          | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Simojovel                | San Antonio Nuevo León       | 0     | 0      | 0       |
| B132               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CCT 07DPB2041C<br>Construcción de 1 aula  | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Simojovel                | Yuquin                       | 0     | 0      | 0       |
| B133               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SALVADOR DIAZ MIRON" CCT 07DPB0609A<br>Construcción de 1 aula   | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Simojovel                | Guadalupe Victoria I         | 0     | 0      | 0       |
| B134               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "CUITLAHUAC" CCT 07DPB1700P<br>Construcción de 2 aulas   | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Tapachula                | Buenavista                   | 0     | 0      | 0       |
| B135               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07DPB02980<br>Construcción de 12 aulas  | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 0.00               | 0.00              | 9 416 586.60                   | 0.00                             | 0.00                            | Tenejapa                 | Ococh                        | 0     | 0      | 0       |
| B136               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MOCTEZUMA ILHUICAMINA " CCT07DPB0068W<br>Construcción de 1 aula  | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Tila                     | Jolja Tontiepa               | 0     | 0      | 0       |
| B137               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO - "UNIDAD CHIAPANCA" CCT 07EES0153M<br>Construcción de 4 aulas didácticas y un módulo de servicios s sanitario | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 4 268 378.50                   | 0.00                             | 0.00                            | Tapachula                | Puerto Madero (San Benito)   | 0     | 0      | 0       |
| B138               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DES0043H<br>Construcción de 1 módulo de servicios s sanitario              | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                   | 0.00                             | 0.00                            | Acapetahua               | Jiquilpan (Estación Bonanza) | 0     | 0      | 0       |
| B139               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOCONUSCO" CCT 07DES0048C<br>Construcción de 1 módulo de servicios s sanitario                                 | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                   | 0.00                             | 0.00                            | Acapetahua               | Soconusco                    | 0     | 0      | 0       |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS         |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS        |                          |       |        |         |
|--------------------|--|---|------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |   |                  | PROGRAM ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO            | LOCALIDAD                | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |   |                  |               |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                      |                          |       |        |         |
| B140               | 4.8                                      | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "JAVIER MANDUJANO SOLORZANO" CCT07DES0054N         | Espacio          | 2.00          | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 10 478 406.44                  | 0.00                             | 0.00                            | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez     | 0     | 0      | 0       |
| B141               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DES0042I             | Espacio          | 6.00          | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Emiliano Zapata      | 20 De Noviembre          | 0     | 0      | 0       |
| B142               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07DES0013N          | Porcentaje       | 2.00          | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                   | 0.00                             | 0.00                            | Huehuetán            | Huehuetán Estación Fficc | 0     | 0      | 0       |
| B143               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07DES0010Q         | Porcentaje       | 4.00          | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Huixtla              | Cantón Las Delicias      | 0     | 0      | 0       |
| B144               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT07DES0031C          | Porcentaje       | 3.00          | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 10 478 406.44                  | 0.00                             | 0.00                            | Motozintla           | Motozintla De Mendoza    | 0     | 0      | 0       |
| B145               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARTI" CCT 07DES0023U                          | Porcentaje       | 4.00          | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Tuxtla Chico         | Tuxtla Chico             | 0     | 0      | 0       |
| B146               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " MOISES SAENZ GARZA " CCT 07DES0017J                | Porcentaje       | 5.00          | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 4 268 378.50                   | 0.00                             | 0.00                            | Tuxtla Gutiérrez     | Tuxtla Gutiérrez         | 0     | 0      | 0       |
| B147               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " VALENTIN GOMEZ FARIAS " CCT 07DES0022V             | Porcentaje       | 10.00         | 10.00        | 0.00               | 0.00              | 7 474 937.14                   | 0.00                             | 0.00                            | Tuxtla Gutiérrez     | Tuxtla Gutiérrez         | 0     | 0      | 0       |
| B148               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT 07DES0004F                 | Porcentaje       | 1.00          | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 2 123 639.72                   | 0.00                             | 0.00                            | Tuxtla Gutiérrez     | Tuxtla Gutiérrez         | 0     | 0      | 0       |
| B149               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 151" CCT 07DST0154E                              | Porcentaje       | 4.00          | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | El Bosque            | San Pedro Nictalucum     | 0     | 0      | 0       |
| B150               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 32" CCT07DST0032U                              | Porcentaje       | 3.00          | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 3 466 738.84                   | 0.00                             | 0.00                            | Frontera Comalapa    | Frontera Comalapa        | 0     | 0      | 0       |
| B151               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 12" CCT 07DST0012G                               | Porcentaje       | 5.00          | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 3 466 738.84                   | 0.00                             | 0.00                            | Mapastepec           | Mapastepec               | 0     | 0      | 0       |
| B152               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 31" CCT 07DST0031V                               | Porcentaje       | 2.00          | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Oxchuc               | Oxchuc                   | 0     | 0      | 0       |
| B153               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 17" CCT 07DST0017B                               | Espacio          | 2.00          | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Pijijapan            | Pijijapan                | 0     | 0      | 0       |
| B154               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 45" CCT 07DST0045Y                               | Porcentaje       | 8.00          | 8.00         | 0.00               | 0.00              | 5 871 657.82                   | 0.00                             | 0.00                            | Tapilula             | Tapilula                 | 0     | 0      | 0       |
| B155               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 43" CCT 07DST0043Z                             | Porcentaje       | 5.00          | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 3 466 738.84                   | 0.00                             | 0.00                            | Tila                 | Tila                     | 0     | 0      | 0       |
| B156               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 7" CCT 07DST0007V                                | Porcentaje       | 5.00          | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 3 466 738.84                   | 0.00                             | 0.00                            | Villa Corzo          | Villa Corzo              | 0     | 0      | 0       |
| B157               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 804 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07ETV0827N | Porcentaje       | 3.00          | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Altamirano           | Belisario Domínguez      | 0     | 0      | 0       |
| B158               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07ETV1088P         | Espacio          | 8.00          | 8.00         | 0.00               | 0.00              | 3 466 738.84                   | 0.00                             | 0.00                            | Amatán               | San Antonio Tres Picos   | 0     | 0      | 0       |
| B159               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 060 PATRIA Y LIBERTAD" CCT07ETV0239Y               | Porcentaje       | 3.00          | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Cacahoatán           | El Águila                | 0     | 0      | 0       |
| B160               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1078 DANTE ALIGHIERI" CCT 07ETV1147O                 | Porcentaje       | 1.00          | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Chamula              | Yulniotic                | 0     | 0      | 0       |
| B161               | 4.8                                      | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT07ETV1205O      | Porcentaje       | 2.00          | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 853 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Chicomuselo          | Ricardo Flores Magón     | 0     | 0      | 0       |
| B162               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 844 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT07ETV0866P    | Porcentaje       | 2.00          | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                   | 0.00                             | 0.00                            | Chicomuselo          | El Raizal                | 0     | 0      | 0       |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS    |                                |       |        |         |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |   |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO        | LOCALIDAD                      | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |   |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                  |                                |       |        |         |
| B163               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 597 RODULFO FIGUEROA ESQUINCA " CCT 07ETV0637W       | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                   | 0.00                             | 0.00                            | Chilón           | Pamal Navil                    | 0     | 0      | 0       |
| B164               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 885 LUIS PASTEUR" CCT 07ETV0910M                     | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Chilón           | Chiquinival                    | 0     | 0      | 0       |
| B165               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1261 QUETZALCOATL" CCT07ETV1284R                     | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Chilón           | Xotxotjá Las Canchas           | 0     | 0      | 0       |
| B166               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1366 REVOLUCION MEXICANA" CCT 07ETV1391Z               | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Huitiupán        | Huanal                         | 0     | 0      | 0       |
| B167               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1145 JUAN SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV1173M            | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                   | 0.00                             | 0.00                            | Huixtán          | Los Pozos                      | 0     | 0      | 0       |
| B168               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 867 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0889Z       | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Jitotol          | Cálido                         | 0     | 0      | 0       |
| B169               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA- "N° 150 JAIME TORRES BODET"                               | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Mazapa de Madero | Valle Obregón                  | 0     | 0      | 0       |
| B170               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 160 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT07ETV0200M | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                   | 0.00                             | 0.00                            | Motozintla       | Francisco I. Madero            | 0     | 0      | 0       |
| B171               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 1105 SOR JUANA INES DE LA CRUZ " CCT 07ETV1116V     | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo         | El Jardín                      | 0     | 0      | 0       |
| B172               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 164 ARQUELES VELA " CCT 07ETV0117N                  | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 279.32                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo         | Sibaca                         | 0     | 0      | 0       |
| B173               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 316 JOSE VASCONCELOS CALDERON " CCT 07ETV0334B      | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 6 413 117.28                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo         | Ocosingo                       | 0     | 0      | 0       |
| B174               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 458 RICARDO FLORES MAGON " CCT 07ETV0484I           | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo         | Taniperla                      | 0     | 0      | 0       |
| B175               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1523 JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGAL" CCT07ETV1515S | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocosingo         | La Tinta                       | 0     | 0      | 0       |
| B176               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 476 MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CCT 07ETV0504F            | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 3 206 558.64                   | 0.00                             | 0.00                            | Ostuacán         | Xochimilco (Reymundo Enríquez) | 0     | 0      | 0       |
| B177               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 501 JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV0526R            | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                   | 0.00                             | 0.00                            | Oxchuc           | Tolbiljá                       | 0     | 0      | 0       |
| B178               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 910 BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07ETV0957G               | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Oxchuc           | El Tzay                        | 0     | 0      | 0       |
| B179               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 563 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0588D     | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Palenque         | Saturnino Ríos                 | 0     | 0      | 0       |
| B180               | 4.8                                      | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1112 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ" CCT 07ETV1122F          | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Pantelhó         | Aurora Esquipulas              | 0     | 0      | 0       |
| B181               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 850 LISANDRO LOPEZ GOMEZ" CCT 07ETV0872Z               | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Pantepec         | El Carrizal                    | 0     | 0      | 0       |



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS           |                                |       |        |         |  |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|--|
|                    |  |  |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO               | LOCALIDAD                      | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |  |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                         |                                |       |        |         |  |
| B182               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 940 LAZARO CARDENAS DEL RIO" CCT 07ETV0940G     |                  |                |              |                    |                   | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Salto De Agua           | Río Jordán                     | 0     | 0      | 0       |  |
| B183               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1004 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07ETV1006P     | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Simojovel               | Yuquín                         | 0     | 0      | 0       |  |
| B184               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1208 JOSE CASTILLO TIELMANS" CCT 07ETV1231M       | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Simojovel               | José Castillo Tielmans         | 0     | 0      | 0       |  |
| B185               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 540 TIERRA Y LIBERTAD" CCT 07ETV0565T             | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                   | 0.00                             | 0.00                            | Simojovel               | La Pimienta                    | 0     | 0      | 0       |  |
| B186               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07ETV0657Q     | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 2 665 099.18                   | 0.00                             | 0.00                            | Simojovel               | La Ceiba                       | 0     | 0      | 0       |  |
| B187               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 221 AMADO NERVO ORDAZ" CCT 07ETV0880I           | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 1 061 819.86                   | 0.00                             | 0.00                            | Tapachula               | Raymundo Enríquez              | 0     | 0      | 0       |  |
| B188               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 723 LEYES DE REFORMA" CCT07ETV0726P             | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 1 863 459.52                   | 0.00                             | 0.00                            | Tapachula               | Cantón Villaflo                | 0     | 0      | 0       |  |
| B189               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 858 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0880I | Espacio          | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 801 639.66                     | 0.00                             | 0.00                            | Tila                    | Jolja Tontiepa                 | 0     | 0      | 0       |  |
| B190               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 557 ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07ETV0582J          | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 4 008 198.30                   | 0.00                             | 0.00                            | Tila                    | Chulum Juárez                  | 0     | 0      | 0       |  |
| B191               |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 499 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0524T  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 603 269.92                   | 0.00                             | 0.00                            | Tuxtla Chico            | Silvano Gatica                 | 0     | 0      | 0       |  |
| B001               |  | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JOSE GRAJALES GODOY  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 329 965.80                     | 1 329 965.79                    | Simojovel               | José Castillo Tielmans         | 80    | 66     | 146     |  |
| B002               |  | JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA (07DJN2171G)  | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 999 260.17                       | 999 260.17                      | Tuxtla Gutiérrez        | Tuxtla Gutiérrez               | 15    | 18     | 33      |  |
| B003               |  | JARDÍN DE NIÑOS COMITÁN (07DJN1237S)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 589 888.04                       | 589 888.04                      | Comitán de Domínguez    | Comitán de Domínguez           | 20    | 21     | 41      |  |
| B004               |  | JARDÍN DE NIÑOS MONTECRISTO DE GUERRERO (07EJN0194C)   | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 458 705.17                     | 1 458 705.16                    | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero        | 45    | 36     | 81      |  |
| B005               |  | JARDÍN DE NIÑOS SOSTENES RUIZ CORDOVA (07DJN0479I)   | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 887 366.98                     | 3 887 366.95                    | Tapachula               | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | 48    | 60     | 108     |  |
| B006               |  | JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DCC1854N)  | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00            | 0.00                           | 1 080 788.39                     | 1 080 788.39                    | Chamula                 | Yalchitom                      | 50    | 33     | 83      |  |
| B007               | 4.8                                      | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SANTIAGO BORRAZ (07DJN1493I)   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 806 164.19                       | 806 164.19                      | Venustiano Carranza     | La Gloria (La Tranca)          | 10    | 11     | 21      |  |
| B008               |  | JARDÍN DE NIÑOS ANÁHUAC (07DJN1265O)   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 759 001.67                       | 759 001.67                      | Cacahoatán              | Cacahoatán                     | 49    | 36     | 85      |  |
| B009               |  | JARDIN DE NIÑOS CASTILLO DE CHAPULTEPEC (07DJN1700Z)   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 430 432.89                     | 1 430 432.83                    | Ocosingo                | Damasco                        | 33    | 36     | 69      |  |



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS        |                                |       |        |         |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |  |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO            | LOCALIDAD                      | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |  |                  |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                      |                                |       |        |         |
| B005               |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR34500)<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, señalización)   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 094 534.67                   | 1 094 534.67                  | San Fernando         | Miguel Hidalgo (Lenin)         | 76    | 85     | 161     |
| B006               |  | PRIMARIA HECTOR GILBERTO SALAZAR RODAS (07EPR0655M)<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)  | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 520 846.12                   | 1 520 846.11                  | Soyaló               | Soyaló                         | 154   | 126    | 280     |
| B007               |  | PRIMARIA TIPO HIDALGO (07EPR0173G)<br>Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, canal, andadores, escalones y señalización)  | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 024 170.48                   | 2 024 170.48                  | Tapachula            | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 107   | 114    | 221     |
| B008               |  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB3304C)<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 696 044.50                   | 1 696 044.50                  | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez           | 80    | 88     | 168     |
| B009               |  | PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0334C)<br>Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, sustitución de andadores, construcción de escalones, rampa, asta bandera, instalación de barandal, corte de terreno y señalización) | Porcentaje       | 9.00           | 9.00         | 9.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 906 450.37                   | 2 906 450.37                  | Francisco León       | San Miguel la Sardina          | 75    | 91     | 166     |
| B010               |  | PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPB0390V)<br>Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)  | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 042 741.59                   | 1 042 741.59                  | Larráinzar           | Chuchitón Anexo Potobitic      | 120   | 145    | 265     |
| B011               |  | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR1763B)<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, canal, plaza cívica, andadores, escalones y señalización)  | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 792 629.75                   | 1 792 629.75                  | Mapastepec           | General Nicolás Bravo          | 48    | 49     | 97      |
| B012               |  | PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1386Q)<br>Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, andadores, asta bandera, instalación de barandal, demolición de piso firme y señalización)   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 949 462.37                     | 949 462.36                    | Mezcalapa            | Santos Degollado               | 56    | 62     | 118     |
| B013               |  | PRIMARIA LIBERACIÓN SOCIAL (07DPR3459F)<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de canchas de usos múltiples, andador, malla ciclón, muros de contención de mampostería y señalización)   | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 800 248.52                   | 1 800 248.52                  | Simojovel            | Simojovel de Alende            | 247   | 230    | 477     |
| B014               |  | PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR3400G)<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, escaleras y señalización)  | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 075 168.07                   | 2 075 168.07                  | Venustiano Carranza  | Santa María                    | 65    | 71     | 136     |
| B015               |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR1054A)<br>Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, canal pluvial, rampa y señalización)   | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 620 635.30                     | 620 635.30                    | Huehuetán            | Huehuetán                      | 253   | 256    | 509     |
| B016               |  | PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4317O)<br>Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones y señalización)   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 812 342.19                     | 812 342.18                    | Chiapa de Corzo      | Chiapa de Corzo                | 50    | 56     | 106     |
| B017               |  | PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES (07DPB0699J)<br>Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 540 139.92                     | 540 139.88                    | Jitotol              | Francisco I. Madero            | 47    | 64     | 111     |
| B018               |  | PRIMARIA 21 DE MARZO (07DPR0460A)<br>Terminación de construcción de 2 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, demolición de piso y señalización)   | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 931 100.13                     | 931 100.13                    | Mapastepec           | Progreso de Chiapas            | 0     | 0      | 0       |
| B019               |  | PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPR4793Q)<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, acceso principal, asta bandera y señalización)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 335 819.81                   | 1 335 819.77                  | Chiapa de Corzo      | Chiapa de Corzo                | 40    | 48     | 88      |
| B020               |  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB0803E)<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, cuneta pluvial y señalización)  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 751 670.93                     | 751 670.93                    | Huitiupán            | José María Morelos y Pavón     | 102   | 81     | 183     |
| B022               |  | PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA (07EPR0059O)<br>Terminación de construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 546 277.68                   | 1 546 277.68                  | Palenque             | Palenque                       | 266   | 283    | 549     |
| B023               | 4.8                                      | PRIMARIA MEXICO LIBRE (07DPR3583E)<br>Terminación de construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso y sustitución de andadores, muros de contención de mampostería y señalización)  | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 870 151.51                   | 1 870 151.49                  | Tuxtla Chico         | Talismán                       | 151   | 165    | 316     |
| B024               |  | PRIMARIA NIÑO ARTILLERO (07DPR0148I)<br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, muros de contención, andadores, escaleras, barandal, malla ciclón, plataforma y señalización)   | Porcentaje       | 15.00          | 15.00        | 15.00              | 100.00            | 0.00                         | 2 512 522.94                   | 2 512 522.93                  | Jitotol              | Carmen Zacatal                 | 157   | 189    | 346     |
| B025               |  | PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3457H)  |                  |                |              |                    |                   | 0.00                         | 1 655 359.61                   | 1 655 359.60                  | Siltepec             | Vega del                       | 73    | 72     | 145     |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS            |                                |       |        |         |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |   |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                | LOCALIDAD                      | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |   |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B026               |  | Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, sustitución de escalones y señalización)<br>PRIMARIA PLAN DE AYALA (07EPR0181P)                   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 941 341.13                       | 844 179.66                      | Tuxtla Gutiérrez         | Rosario                        |       |        |         |
| B027               |  | Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR1276K)  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 594 794.23                       | 594 794.23                      | Tapachula                | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 89    | 68     | 157     |
| B028               |  | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA AQUILES SERDÁN ALATRISTE (07DPB2083B)  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 483 756.42                     | 1 387 309.27                    | Mezcalapa                | Esperanza de los Pobres        | 50    | 55     | 105     |
| B030               |  | Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores, escaleras y señalización) | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B030               |  | PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR0325W)   | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 884 258.92                     | 1 872 535.92                    | Tapachula                | Raymundo Enríquez              | 197   | 192    | 389     |
| B031               |  | Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)<br>PRIMARIA 24 DE OCTUBRE (07DPR3661S)                             | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 467 929.17                     | 1 426 264.57                    | Mapastepec               | Solo Dios                      | 38    | 23     | 61      |
| B032               |  | Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, rampa y señalización)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B032               |  | PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR4867R)  | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 950 297.68                       | 950 297.68                      | Montecristo de Guerrero  | Nuevo Milenio Toluca           | 30    | 32     | 62      |
| B033               |  | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, rampa y señalización)<br>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR4771E)                                      | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 879 531.26                     | 3 879 531.26                    | Tuxtla Gutiérrez         | Tuxtla Gutiérrez               | 251   | 250    | 501     |
| B034               |  | Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muros de contención de mampostería, escaleras, sustitución de piso de concreto y señalización)                            | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B034               |  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR3312M)  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 824 691.20                       | 824 691.19                      | Villa Corzo              | Nuevo Vicente Guerrero         | 75    | 81     | 156     |
| B035               |  | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)<br>PRIMARIA RIGOBERTO FLORES MAGÓN (07DPB2041C)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 352 114.13                     | 1 352 114.13                    | Simojovel                | Yuquín                         | 99    | 112    | 211     |
| B036               |  | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B036               |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPR1551Z)  | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                           | 4 563 342.27                     | 3 965 449.11                    | Arriaga                  | Punta Flor                     | 38    | 53     | 91      |
| B037               |  | Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                     | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                           |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B037               |  | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4860Y)  | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 168 646.43                     | 1 168 646.43                    | Tapachula                | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 89    | 94     | 183     |
| B001               |  | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B001               |  | PRIMARIA REFORMA (07DPB0530E)   | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00            | 0.00                           | 1 918 438.39                     | 1 910 602.28                    | Bochil                   | El Copal                       | 135   | 113    | 248     |
| B002               |  | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores)   | Porcentaje       | 13.00          | 13.00        | 13.00              | 100.00            | 0.00                           | 1 129 747.54                     | 1 129 747.54                    | Ocozacoautla de Espinosa | Ocuilapa de Juárez             | 176   | 154    | 330     |
| B003               |  | Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)<br>PRIMARIA RODULFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0206H)   | Porcentaje       | 23.00          | 23.00        | 23.00              | 100.00            | 0.00                           | 3 287 800.31                     | 3 287 800.31                    | Tuxtla Gutiérrez         | Tuxtla Gutiérrez               | 178   | 203    | 381     |
| B004               |  | Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria exterior y señalización)<br>PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR4228V)   | Porcentaje       | 0.00           | 0.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 152 065.83                     | 1 152 065.83                    | Huixtla                  | Huixtla                        | 192   | 200    | 392     |
| B005               |  | Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)  | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B005               |  | PRIMARIA CLAUDIO CORTES CASTRO (07DPR0755M)   | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00            | 0.00                           | 1 965 650.06                     | 1 965 650.06                    | San Lucas                | San Lucas                      | 240   | 224    | 464     |
| B006               |  | Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)  | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00            | 0.00                           |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B006               |  | PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (07DPB2420M)   | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00            | 0.00                           | 1 463 736.78                     | 1 463 736.73                    | Chanal                   | Chanal                         | 197   | 175    | 372     |
| B007               |  | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00            | 0.00                           |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B007               |  | PRIMARIA LIBERACION SOCIAL (07DPB0531D)   | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 924 273.30                       | 924 273.30                      | Jitotol                  | Altamirano                     | 78    | 70     | 148     |
| B008               |  | Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)   | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B008               |  | PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR2941V)  | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00            | 0.00                           | 1 997 946.63                     | 1 997 946.60                    | Montecristo de Guerrero  | Montecristo de Guerrero        | 243   | 226    | 469     |
| B009               | 4.8                                      | Terminación de obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, rehabilitación de acceso y señalización)  | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00            | 0.00                           | 54 115.97                        | 54 115.97                       | Mapastepec               | El Carmen                      | 12    | 16     | 28      |
| B010               |  | Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B010               |  | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR3040L)  | Porcentaje       | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00            | 0.00                           | 1 664 235.73                     | 1 664 235.73                    | Cacahoatán               | Cacahoatán                     | 206   | 213    | 419     |
| B011               |  | Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)  | Porcentaje       | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00            | 0.00                           |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B011               |  | PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3113N)   | Porcentaje       | 11.00          | 11.00        | 11.00              | 100.00            | 0.00                           | 1 077 178.01                     | 1 077 178.01                    | Acacoyagua               | Acacoyagua                     | 164   | 176    | 340     |
| B012               |  | Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria exterior, demolición de cisterna y señalización)   | Porcentaje       | 11.00          | 11.00        | 11.00              | 100.00            | 0.00                           |                                  |                                 |                          |                                |       |        |         |
| B012               |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B)  | Porcentaje       | 11.00          | 11.00        | 11.00              | 100.00            | 0.00                           | 1 359 969.88                     | 332 731.72                      | Chicomuselo              | Monte Sinai                    | 0     | 0      | 0       |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS            |  |       |        |         |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-------|--------|---------|
|                    |  |  |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                | LOCALIDAD                                  | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |  |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                          |  |       |        |         |
|                    |  | Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención de mampostería, canal pluvial con rejilla y señalización)   | Porcentaje       | 9.00           | 9.00         | 2.06               | 22.85             |                                |                                  |                                 |                          |  |       |        |         |
| B013               |  | PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (07EPR0256P)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)                    | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 298 189.01                       | 298 189.01                      | Motolintla               | El Remate                                  | 32    | 33     | 65      |
| B014               |  | PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)                          | Porcentaje       | 25.00          | 25.00        | 24.63              | 98.51             | 0.00                           | 2 996 664.01                     | 2 696 997.09                    | Pichucalco               | Pichucalco                                 | 263   | 269    | 532     |
| B015               |  | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR3035Z)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)                | Porcentaje       | 9.00           | 9.00         | 9.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 547 885.09                     | 1 547 885.08                    | Cacahoatán               | Agustín de Iturbide                        | 102   | 113    | 215     |
| B016               |  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR0693Q)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)                   | Porcentaje       | 13.00          | 13.00        | 13.00              | 100.00            | 0.00                           | 849 703.11                       | 849 703.11                      | Unión Juárez             | Unión Juárez                               | 84    | 95     | 179     |
| B001               |  | TELESECUNDARIA 1179 BENITO JUÁREZ GARCÍA (07ETV1202R)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)        | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 119 432.94                     | 1 052 187.15                    | Ixtapa                   | Nuevo San Miguel Milónic (Punta de Piedad) | 42    | 62     | 104     |
| B002               |  | TELESECUNDARIA 978 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0991N)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)      | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 487 997.17                     | 1 487 997.17                    | Ocozacoautla de Espinosa | Doctor Manuel Velasco Suárez II            | 37    | 30     | 67      |
| B003               |  | TELESECUNDARIA 017 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0015Q)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)      | Porcentaje       | 9.00           | 9.00         | 9.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 009 438.88                     | 1 009 438.88                    | Villaflores              | Joaquín Miguel Gutiérrez                   | 55    | 52     | 107     |
| B004               |  | TELESECUNDARIA 139 JUSTO SIERRA MENDEZ (07ETV0052U)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)          | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 522 167.17                       | 522 167.17                      | Juárez                   | El Paraíso                                 | 60    | 46     | 106     |
| B005               | 4.8                                      | TELESECUNDARIA 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07ETV0667Q)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)    | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 690 319.89                     | 1 623 160.31                    | Simojovel                | La Ceiba                                   | 119   | 59     | 178     |
| B006               |  | TELESECUNDARIA 066 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0026W)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)  | Porcentaje       | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00            | 0.00                           | 1 322 301.73                     | 1 322 301.72                    | Cintalapa de Figueroa    | Villamorelos                               | 45    | 48     | 93      |
| B007               |  | TELESECUNDARIA 1441 LEONA VICARIO (07ETV1464B)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)               | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 420 115.96                       | 420 115.96                      | Tapilula                 | Tapilula                                   | 49    | 50     | 99      |
| B008               |  | SECUNDARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DES0013N)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)           | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 365 685.93                     | 1 365 685.93                    | Huehuetán                | Huehuetán Estación FFCC                    | 191   | 212    | 403     |
| B009               |  | TELESECUNDARIA 724 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV0732Z)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización) | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 719 845.38                       | 719 845.38                      | Tapilula                 | Portaceli                                  | 25    | 42     | 67      |
| B010               |  | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 45 (07DST0045Y)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)                   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 595 133.15                       | 595 133.15                      | Tapilula                 | Tapilula                                   | 281   | 273    | 554     |
| B011               |  | TELESECUNDARIA 440 (07ETV0449C)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)                              | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 734 650.44                       | 734 650.44                      | Tonalá                   | Las Piedritas                              | 45    | 43     | 88      |
| B012               |  | TELESECUNDARIA 1004 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07ETV1006P)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)    | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 656 021.90                       | 599 363.40                      | Simojovel                | Yuquín                                     | 25    | 25     | 51      |
| B013               |  | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 39 (07DST0039N)   |                  |                |              |                    |                   | 0.00                           | 1 311 396.57                     | 1 311 396.55                    | Juárez                   | Juárez                                     | 151   | 157    | 308     |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS           |                         |       |        |         |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |  |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO               | LOCALIDAD               | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |  |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                         |                         |       |        |         |
| B014               |  | Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 1108 MOISES SAENZ GARZA (07ETV1119S)</b>           | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 078 594.60                     | 989 679.71                      | Palenque                | Arimatea                | 45    | 48     | 93      |
| B015               |  | Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)<br><b>SECUNDARIA TECNICA 7 (07DST0007V)</b>                             | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 760 303.41                       | 760 303.39                      | Villa Corzo             | Villa Corzo             | 287   | 258    | 545     |
| B016               |  | Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 1054 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV1077J)</b>            | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 884 789.60                       | 884 789.59                      | Villa Corzo             | Tierra Santa            | 21    | 17     | 38      |
| B017               |  | Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 1069 FRANCISCO VILLA (07ETV1090D)</b>              | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 336 101.93                     | 2 336 101.90                    | Berriozábal             | Las Camélias            | 38    | 28     | 66      |
| B018               |  | Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 1174 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV1197W)</b> | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 180 399.59                     | 2 180 399.58                    | Frontera Comalapa       | Huixnayal               | 33    | 29     | 62      |
| B019               |  | Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)<br><b>ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 124 (07DST0127H)</b>                   | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 000 058.40                     | 1 000 058.39                    | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal     | 129   | 83     | 212     |
| B001               |  | Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 819 (07ETV0842F)</b>                               | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 323 314.20                       | 323 314.20                      | Ixtapa                  | Concepción              | 31    | 40     | 71      |
| B002               |  | Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)<br><b>SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DES0009A)</b>             | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 800 874.09                     | 1 800 874.08                    | Suchiate                | Ciudad Hidalgo          | 360   | 336    | 696     |
| B008               |  | Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)<br><b>SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (07DES0050R)</b>  | Porcentaje       | 21.00          | 21.00        | 21.00              | 100.00            | 0.00                           | 4 204 056.20                     | 4 204 056.20                    | Soyaló                  | Soyaló                  | 124   | 156    | 280     |
| B009               |  | Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B)</b>   | Porcentaje       | 9.00           | 9.00         | 9.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 767 161.90                     | 1 767 161.87                    | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | 105   | 97     | 202     |
| B034               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DCC1569S)</b>  | Espacio          | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 609 422.18                     | 2 289 037.00                    | Huitiupán               | El Ocotol               | 0     | 0      | 0       |
| B035               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07EJN0071T)</b>   | Espacio          | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 114 417.99                     | 1 114 417.99                    | Escuintla               | El Triunfo              | 65    | 66     | 131     |
| B036               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO (07EJN0488P)</b>  | Espacio          | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 114 417.99                     | 1 114 417.99                    | Tapachula               | El Edén                 | 23    | 21     | 44      |
| B037               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DCC1554Q)</b>  | Espacio          | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 222 120.24                     | 742 779.36                      | Las Rosas               | Las Rosas               | 31    | 32     | 63      |
| B038               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0669K)</b>   | Espacio          | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 801 754.13                     | 1 765 745.64                    | Palenque                | El Edén                 | 0     | 0      | 0       |
| B039               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07EJN0084X)</b>  | Espacio          | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 245 935.71                     | 2 245 935.71                    | Acapetahua              | Soconusco               | 89    | 75     | 164     |
| B040               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS JESUS AGRIPINO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ (07EJN0340X)</b>  | Espacio          | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 848 509.23                     | 1 848 509.23                    | Aldama                  | Aldama                  | 64    | 50     | 114     |
| B041               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS JACINTO PÉREZ PAJARITO (07DCC0328N)</b>  | Espacio          | 1.00           | 1.00         | 1.00               | 100.00            | 0.00                           | 695 471.47                       | 695 471.47                      | Chamula                 | Chamula                 | 72    | 90     | 162     |
| B042               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EJN0187T)</b>   | Espacio          | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 053 399.58                     | 2 053 399.58                    | Comitán de Domínguez    | Francisco               | 43    | 53     | 96      |
| B043               | 4.8                                      | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO (07EJN0173Q)</b>  | Espacio          | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 656 189.21                     | 1 108 976.55                    | Tapachula               | La Independencia        | 50    | 58     | 108     |
| B044               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN (07EJN0069E)</b>  | Espacio          | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 560 051.43                     | 2 177 706.11                    | Tapachula               | Álvaro Obregón          | 0     | 0      | 0       |
| B045               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE GOMEZ MÁRQUEZ (07DJN1120T)</b>   | Espacio          | 9.00           | 9.00         | 9.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 378 865.34                     | 2 045 600.62                    | Tuxtla Gutiérrez        | Tuxtla Gutiérrez        | 0     | 0      | 0       |
| B046               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07EJN0297Z)</b>  | Espacio          | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 662 799.80                     | 1 662 799.80                    | Villa Corzo             | San Pedro Buenavista    | 81    | 66     | 147     |
| B001               |  | Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario<br><b>JARDÍN DE NIÑOS LUZ GONZÁLEZ BAZ (07DJN0008S)</b>  | Espacio          | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 711 685.58                     | 2 711 685.57                    | Tuxtla Gutiérrez        | Tuxtla Gutiérrez        | 33    | 52     | 85      |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |   |       |        |         |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-------|--------|---------|
|                    |  |   |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                                 | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |   |                  |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |   |       |        |         |
| B002               |  | Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR4525V) | Espacio          | 11.00          | 11.00        | 11.00              | 100.00            | 0.00                         | 3 600 709.15                   | 2 790 284.82                  | Bochil                     | Bochil                                    | 0     | 0      | 0       |
| B003               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (07DPR3083J)                           | Espacio          | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 213 450.29                   | 3 213 450.28                  | Chamula                    | Macvillho                                 | 156   | 135    | 291     |
| B004               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB1421E)                        | Espacio          | 9.00           | 9.00         | 9.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 858 795.95                   | 3 858 795.94                  | Chamula                    | Catishfic                                 | 0     | 0      | 0       |
| B005               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07DPB1516S)                           | Espacio          | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 318 794.80                   | 1 318 794.80                  | Chamula                    | Joltojtic                                 | 0     | 0      | 0       |
| B006               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0544H)                             | Espacio          | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 528 473.02                   | 3 299 987.97                  | Chanal                     | Chanal                                    | 0     | 0      | 0       |
| B007               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DPB1877C)                   | Espacio          | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00            | 0.00                         | 1 276 713.88                   | 1 276 713.87                  | Comitán de Domínguez       | Guadalupe Buenavista                      | 74    | 62     | 136     |
| B008               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EDUARDO MENDOZA (07DPR2299B)                                     | Espacio          | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 163 090.98                   | 1 923 282.21                  | Emiliano Zapata            | Cruz Chiquita                             | 0     | 0      | 0       |
| B009               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB1111A)                             | Espacio          | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 4 636 588.21                   | 4 636 588.19                  | Huitiupán                  | Sombra Carrizal                           | 0     | 0      | 0       |
| B010               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPR4119O)                                    | Espacio          | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 682 207.52                   | 1 682 207.52                  | Jiquipilas                 | Hierba Santa                              | 38    | 46     | 84      |
| B011               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2473R)                        | Espacio          | 1.00           | 1.00         | 1.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 171 369.73                   | 2 416 976.70                  | Oxchuc                     | Chaonil                                   | 0     | 0      | 0       |
| B012               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2867C)                             | Espacio          | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 655 388.41                   | 1 655 388.41                  | Oxchuc                     | Las Palmas                                | 21    | 19     | 40      |
| B013               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07EPR0277B)                           | Espacio          | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 309 751.23                   | 2 309 751.23                  | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas                | 0     | 0      | 0       |
| B014               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA PLAN DE ANENEUILCO (07DPB2607Q)                                  | Espacio          | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 565 796.40                   | 2 565 796.40                  | Las Margaritas             | Las Margaritas                            | 139   | 131    | 270     |
| B015               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3897E)                     | Espacio          | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 531 648.00                   | 2 531 648.00                  | Mapastepec                 | Mapastepec                                | 0     | 0      | 0       |
| B016               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR0757K)                          | Espacio          | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 654 290.23                   | 1 654 290.23                  | Zinacantán                 | Bochojbo Alto                             | 105   | 100    | 205     |
| B017               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPR2936J)                      | Espacio          | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 045 701.51                   | 2 703 072.83                  | Ángel Albino               | Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo) | 0     | 0      | 0       |
| B018               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (07DPR4105L)                           | Espacio          | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 711 325.69                   | 2 711 325.69                  | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordóñez            | 89    | 96     | 185     |
| B019               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07DPR4171K)                           | Espacio          | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 101 356.93                   | 3 101 356.93                  | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordóñez            | 0     | 0      | 0       |
| B021               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPB2144Z)                                 | Espacio          | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 4 616 075.57                   | 4 019 707.27                  | Chamula                    | Bahosil                                   | 0     | 0      | 0       |
| B022               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0404H)                                 | Espacio          | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 852 354.08                   | 3 304 687.62                  | Simojovel                  | San Antonio                               | 0     | 0      | 0       |
| B023               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DPB1939Z)                            | Espacio          | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 923 910.95                   | 1 903 145.02                  | Jiquipilas                 | Nuevo León Llano Grande                   | 80    | 80     | 160     |
| B029               |  | Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2210H)                        | Espacio          | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 115 375.85                   | 2 069 999.19                  | Simojovel                  | Benito Juárez                             | 38    | 44     | 82      |
| B001               |  | Construcción de 1 aula PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR1060L)   | Espacio          | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 271 051.07                   | 2 271 051.07                  | Ángel Albino               | Nueva Independencia                       | 99    | 131    | 230     |
| B002               |  | Construcción de 1 aula PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR4236D)  | Espacio          | 11.00          | 11.00        | 11.00              | 100.00            | 0.00                         | 4 335 612.97                   | 4 335 612.97                  | Ocosingo                   | Damasco                                   | 124   | 97     | 221     |
| B003               |  | Construcción de 1 aula PRIMARIA PAULINO TREJO (07EPR0294S)  | Espacio          | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00            | 0.00                         | 3 853 788.57                   | 3 853 788.57                  | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordóñez            | 119   | 169    | 288     |
| B004               |  | Construcción de 1 aula PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES (07DPR0044N)  | Espacio          | 9.00           | 9.00         | 9.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 789 960.09                   | 2 789 960.09                  | Las Margaritas             | Las Margaritas                            | 165   | 191    | 356     |
| B005               |  | Construcción de 1 aula PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07EPR0464W)   | Espacio          | 9.00           | 9.00         | 9.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 633 760.23                   | 1 633 760.23                  | Tapachula                  | Tinajas 1ra. Sección                      | 78    | 95     | 173     |
| B006               |  | Construcción de 1 aula PRIMARIA EL PROGRESO (07DPR0497O)  | Espacio          | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 219 487.24                   | 1 219 487.24                  | Soyaló                     | San Antonio Zaragoza                      | 64    | 82     | 146     |
| B008               |  | Construcción de 1 aula PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0218M)  | Espacio          | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 261 943.76                   | 2 261 943.76                  | Villaflores                | Francisco Villa                           | 89    | 98     | 187     |
| B009               |  | Construcción de 1 aula PRIMARIA EL INDIO CHIAPANECO (07EPR0225W)  | Espacio          | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 520 563.76                   | 3 520 563.76                  | Zinacantán                 | Zequeñtic                                 | 219   | 182    | 401     |
| B001               | 4.8                                      | Construcción de 1 aula SECUNDARIA JAVIER MANDUJANO SOLORZANO (07DES0054N)   | Espacio          | 9.00           | 9.00         | 9.00               | 100.00            | 0.00                         | 4 413 794.77                   | 3 054 551.64                  | Comitán de Domínguez       | Comitán de Domínguez                      | 0     | 0      | 0       |
| B020               |  | Construcción de 1 aula TELESECUNDARIA 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV1088P)                                       | Espacio          | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 5 596 397.99                   | 4 417 127.23                  | Amatán                     | San Antonio Tres Picos                    | 0     | 0      | 0       |
| B021               |  | Construcción de 1 aula TELESECUNDARIA 950 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (07ETV0973Y)  | Espacio          | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 853 137.40                   | 1 243 515.84                  | Ángel Albino               | Jerusalén                                 | 46    | 43     | 89      |
| B022               |  | Construcción de 1 aula SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DES0042I)  | Espacio          | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 5 000 931.33                   | 4 144 652.07                  | Emiliano Zapata            | 20 de Noviembre                           | 0     | 0      | 0       |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS       |                     |       |        |         |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |  |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO           | LOCALIDAD           | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |  |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                     |                     |       |        |         |
| B023               |  | TELESECUNDARIA 1269 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07ETV1292Z)<br>Construcción de 1 aula  | Espacio          | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 517 245.11                     | 2 517 245.11                    | Larráinzar          | Majoval             | 0     | 0      | 0       |
| B024               |  | SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (07DES0004F)<br>Construcción de 1 aula  | Espacio          | 1.00           | 1.00         | 1.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 350 176.54                     | 2 775 557.78                    | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez    | 0     | 0      | 0       |
| B025               |  | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 2 (07DST0002Z)<br>Construcción de 1 aula  | Espacio          | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 873 063.19                     | 1 356 206.98                    | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez    | 460   | 379    | 839     |
| B026               |  | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 47 (07DST0047W)<br>Construcción de 1 aula   | Espacio          | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 312 557.78                     | 2 532 915.01                    | Escuintla           | El Triunfo          | 0     | 0      | 0       |
| B027               |  | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 17 (07DST0017B)<br>Construcción de 1 aula   | Espacio          | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 024 641.57                     | 1 024 641.57                    | Pijijiapan          | Pijijiapan          | 233   | 232    | 465     |
| B028               |  | TELESECUNDARIA 723 LEYES DE REFORMA (07ETV0726P)<br>Construcción de 1 aula   | Espacio          | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 935 313                        | 3 147 313                       | Tapachula           | Cantón Villaflores  | 0     | 0      | 0       |
| B002               |  | JARDÍN DE NIÑOS PASCUAL ORTÍZ RUBIO (07DCC1418M)<br>Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)   | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 285 195                        | 1 285 195                       | Las Margaritas      | Francisco I. Madero | 49    | 58     | 107     |
| B010               |  | PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR1237I)<br>Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)   | Porcentaje       | 11.00          | 11.00        | 11.00              | 100.00            | 0.00                           | 5 361 817                        | 5 320 384                       | Las Rosas           | Las Rosas           | 199   | 230    | 429     |
| B033               |  | PRIMARIA CRISTÓBAL COLON (07DPR1834F)<br>Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 11.00          | 11.00        | 11.00              | 100.00            | 0.00                           | 2 032 367.84                     | 1 100 172.16                    | Palenque            | San Marín Chamizal  | 0     | 0      | 0       |
| B032               |  | PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPB1042V)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, barandal y señalización)  | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 941 921.52                     | 1 916 350.43                    | Chamula             | Jtzav               | 0     | 0      | 0       |
| B148               |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1520E)<br>Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 840 322.94                     | 1 840 322.93                    | Palenque            | Nuevo Plan de Ayala | 0     | 0      | 0       |
| B011               |  | PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB2689Q)<br>Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)  | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 428 114.74                     | 1 428 114.74                    | Venustiano Carranza | Agucatenango        | 30    | 35     | 65      |
| B030               |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR1385R)<br>Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera y señalización)  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 509 726.08                     | 1 017 715.69                    | Mezcalapa           | Roberto Barrios     | 0     | 0      | 0       |
| B194               |  | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 54 (07DST0054F)<br>Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 986 303.15                     | 2 317 946.48                    | Venustiano Carranza | Soyalitán           | 0     | 0      | 0       |
| B004               |  | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 10 (07DST0010I)<br>Construcción de 6 aulas didácticas, demolición de los edificios c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de escalones y canal pluvial, construcción de cuneta y señalización)   | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 5.95               | 85.00             | 0.00                           | 5 375 803.95                     | 3 586 519.24                    | Palenque            | Palenque            | 0     | 0      | 0       |
| B003               |  | TELESECUNDARIA 872 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07ETV0894L)<br>Construcción de 1 aula didáctica, laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta, canal pluvial, muro de contención de mampostería, andadores, escalones, barandal, rehabilitación de acceso principal y de asta bandera, demoliciones, corte de terreno y señalización) | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 4 780 081.67                     | 3 677 412.24                    | Palenque            | El Edén             | 0     | 0      | 0       |
| B002               |  | TELESECUNDARIA 245 (07ETV0076D)<br>Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización)   | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 077 391.85                     | 623 217.55                      | Tecpatán            | Luis Espinosa       | 0     | 0      | 0       |
| B193               |  | TELESECUNDARIA 1138 VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07ETV1143S)<br>Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)   | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 675 881.62                     | 2 214 312.17                    | Venustiano Carranza | San Luis            | 0     | 0      | 0       |
| B192               |  | TELESECUNDARIA 1273 MARÍA MONTESSORI (07ETV1299T)<br>Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 282 057.35                     | 1 258 620.46                    | Palenque            | Nuevo Sonora        | 0     | 0      | 0       |
| B003               |  | JARDÍN DE NIÑOS CRISTÓBAL COLON (07DCC0830X)<br>Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, rehabilitación de asta bandera y señalización)  | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00            | 0.00                           | 2 016 434.68                     | 2 016 434.68                    | Tenejapa            | Jomanichim          | 0     | 0      | 0       |
| B047               |  | JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC (07EJN0192E)<br>Construcción de 1 aula didáctica, cocina, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, asta bandera y señalización)  | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00            | 0.00                           | 3 905 371.06                     | 3 905 371.06                    | Villaflores         | Cuahtémoc           | 0     | 0      | 0       |
| B031               |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB0359L)<br>Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, demoliciones y señalización)  | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 310 153.88                     | 2 564 963.78                    | Venustiano Carranza | Marcos E. Becerra   | 0     | 0      | 0       |
| B007               |  | PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0105K)<br>Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso principal, muro de contención, corte de terreno y señalización)   | Porcentaje       | 17.00          | 17.00        | 16.96              | 99.74             | 0.00                           | 5 072 072.38                     | 4 901 839.44                    | Ixhualtán           | Ignacio Zaragoza    | 0     | 0      | 0       |
| B139               |  | PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPB0974Y)  |                  |                |              |                    |                   | 0.00                           | 1 793 798.16                     | 1 653 779.22                    | Palenque            | Nueva Galliea       | 0     | 0      | 0       |



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                             |       |        |         |  |  |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------|---------|--|--|
|                    |  |   |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                   | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |  |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |   |                  |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                             |       |        |         |  |  |
| B145               |  | Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (07DPB0880J)</b>  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 839 033.42                   | 3 282 971.47                  | Palenque                   | San Juan Tuliija (San Juan) | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B405               |  | Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1455W)</b>  | Porcentaje       | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00            | 0.00                         | 4 810 636.81                   | 4 534 356.20                  | Palenque                   | San Juan Chancalaíto        | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B401               |  | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 280 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV0352R)</b>  | Porcentaje       | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00            | 0.00                         | 3 434 728.92                   | 1 819 930.13                  | Venustiano Carranza        | Vicente Guerrero            | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B004               |  | Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br><b>JARDÍN DE NIÑOS EFRAIN ANTONIO GUTIERREZ (07EJN0305R)</b>  | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 788 129.58                     | 788 129.58                    | Berriozábal                | Berriozábal                 | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B025               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior y asta bandera)<br><b>JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DJN0110F)</b>  | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 712 031.16                   | 1 712 031.16                  | Cintalapa de Figueroa      | Cintalapa de Figueroa       | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B012               |  | Rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, aula de usos múltiples, dirección, bodega y cocina, obra exterior (señalización)<br><b>PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPB2647R)</b>  | Porcentaje       | 13.00          | 13.00        | 13.00              | 100.00            | 0.00                         | 1 499 091.58                   | 1 499 091.58                  | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas  | 119   | 126    | 245     |  |  |
| B030               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior)<br><b>PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS (07EPR0444I)</b>  | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 400 237.53                   | 1 400 237.52                  | Acala                      | Acala                       | 124   | 137    | 261     |  |  |
| B400               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)<br><b>PRIMARIA ORGANIZACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA DE LAS NACIONES UNIDAS (07EPR0072I)</b>  | Porcentaje       | 13.00          | 13.00        | 13.00              | 100.00            | 0.00                         | 4 106 122.41                   | 2 464 534.61                  | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez            | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B402               |  | Obra exterior (sustitución de andadores y plaza cívica, red eléctrica exterior, arriate y señalización)<br><b>PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0022A)</b>  | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                         | 4 396 030.31                   | 3 203 191.33                  | Palenque                   | El Edén                     | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B048               |  | Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición y señalización)<br><b>JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DCC1817J)</b>   | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 876 282.92                   | 1 867 881.86                  | Chamula                    | Cuchulumtic                 | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B140               | 4.8                                      | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, escaleras, andadores, barandal, enmallado perimetral, porton de malla, muro de contención, relleno y señalización)<br><b>PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPB0043N)</b> | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 894 181.96                   | 1 904 572.25                  | Palenque                   | Guadalupe                   | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B141               |  | Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de firme de concreto y señalización)<br><b>PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB0298O)</b>   | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 3.20               | 40.00             | 0.00                         | 5 014 907.56                   | 2 213 627.44                  | Tenejapa                   | Ococh                       | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B146               |  | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barandal, muro de mampostería, cuneta y señalización)<br><b>PRIMARIA EDUARDO JAVIER ALBORES (07EPR0589D)</b>   | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 733 606.54                   | 1 486 300.57                  | Huitiupán                  | La Ventana (San Julian)     | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B147               |  | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO (07EPR0298O)</b>  | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 241 958.10                   | 2 093 142.25                  | Villa Corzo                | Villa Corzo                 | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B152               |  | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPR4122B)</b>   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 967 270.07                   | 1 703 692.96                  | Suchiapa                   | Suchiapa                    | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B150               |  | Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA MOCTEZUMA I (07DPB2751C)</b>   | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 545 047.93                   | 2 954 279.15                  | Palenque                   | Palenque                    | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B151               |  | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, terraplén, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB1695U)</b>  | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 460 474.69                   | 1 404 273.84                  | Berriozábal                | Vistahermosa                | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B160               |  | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, piso de concreto y señalización)<br><b>PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA (07DPB0258N)</b>   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 593 067.72                   | 1 593 067.71                  | San Juan Cancuc            | La Palma Uno                | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B006               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 443 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07ETV0328R)</b>   | Porcentaje       | 10.00          | 10.00        | 7.50               | 75.00             | 0.00                         | 6 818 802.71                   | 3 583 075.82                  | Salto de Agua              | Vicente Guerrero            | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B049               |  | Construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio - taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br><b>JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES (07DCC1584K)</b>   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 290 394.50                   | 1 180 014.03                  | Chamula                    | Arvenza Uno                 | 0     | 0      | 0       |  |  |
| B050               |  | Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)<br><b>JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07EJN0132Q)</b>   | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 429 032.27                   | 1 331 513.25                  | Tapachula                  | 20 de Noviembre             | 0     | 0      | 0       |  |  |
|                    |  | Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         |                                |                               |                            |                             | 0     | 0      | 0       |  |  |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                              |       |        |         |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |   |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                    | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |   |                  |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                              |       |        |         |
| B051               |  | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA<br>Construcción de 2 de aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red hidrosanitaria exterior y señalización)  | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 458 051.52                   | 2 467 055.50                  | Chiapilla                  | Chiapilla                    | 0     | 0      | 0       |
| B052               |  | JARDÍN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA (07EJN01231)<br>Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 790 227.95                   | 1 784 562.54                  | Tapachula                  | Congregación Reforma         | 0     | 0      | 0       |
| B053               |  | JARDÍN DE NIÑOS RUBEN DARIO (07DCC1628R)<br>Construcción de 1 de aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barandales y señalización)  | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 4.00               | 80.00             | 0.00                         | 1 873 657.21                   | 1 436 816.34                  | Palenque                   | Palenque                     | 0     | 0      | 0       |
| B153               |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR0499M)<br>Construcción de 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, demolición de meseta y señalización)                      | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 083 023.09                   | 1 581 847.70                  | Suchiapa                   | Suchiapa                     | 0     | 0      | 0       |
| B155               |  | PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPR1831I)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera, enmallado y señalización)   | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 285 885.62                   | 1 901 465.29                  | Chiapa de Corzo            | Ignacio Allende              | 0     | 0      | 0       |
| B020               |  | PRIMARIA VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA (07DPB3084H)<br>Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización)  | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 809 035.70                     | 809 035.70                    | Chenalhó                   | Acteal                       | 0     | 0      | 0       |
| B154               |  | PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB3138V)<br>Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red hidrosanitaria exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores, malla ciclón, portón de malla y señalización) | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 151 969.81                   | 2 136 388.99                  | Chamula                    | Sakch'En                     | 0     | 0      | 0       |
| B156               |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPR2070Z)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, firme de concreto y señalización)  | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 567 226.30                   | 2 702 999.42                  | Palenque                   | Santa Cruz                   | 0     | 0      | 0       |
| B035               |  | PRIMARIA MARIANO NICOLAS RUIZ SUASNAVAR (07DPR0171J)<br>Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)   | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 750 811.35                     | 750 811.34                    | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas   | 267   | 237    | 504     |
| B198               |  | SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DES0043H)<br>Construcción de taller de corte y confección, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 1.50               | 75.00             | 0.00                         | 3 799 413.56                   | 1 764 023.98                  | Acapetahua                 | Jiquilpan (Estación Bonanza) | 0     | 0      | 0       |
| B008               |  | TELESECUNDARIA 442 JOSÉ MARÍA LUIS MORA (07ETV0439W)<br>Construcción de 1 de aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 1.80               | 90.00             | 0.00                         | 1 193 327.57                   | 672 544.46                    | Palenque                   | El Clavo                     | 0     | 0      | 0       |
| B010               |  | TELESECUNDARIA 221 AMADO NERVO ORDAZ (07ETV0266V)<br>Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 433 770.42                   | 2 266 569.92                  | Tapachula                  | Raymundo Enríquez            | 0     | 0      | 0       |
| B157               |  | PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB2146X)<br>Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, malla ciclón, portón y puerta de malla ciclón, cuneta pluvial y señalización)                           | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 213 518.28                   | 1 213 518.28                  | Chamula                    | Epalchén                     | 0     | 0      | 0       |
| B142               |  | PRIMARIA FRANCISCO VILLARREAL (07DPB2149U)<br>Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)  | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 4.99               | 99.80             | 0.00                         | 1 587 749.80                   | 1 377 077.83                  | Chamula                    | Shucutón                     | 0     | 0      | 0       |
| B143               |  | PRIMARIA SALVADOR URBINA (07DPR4123A)<br>Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, firme de concreto, reposición de filtro de grava y señalización)   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 143 228.50                   | 1 738 334.79                  | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez             | 0     | 0      | 0       |
| B005               |  | SECUNDARIA SOCONUSCO (07DES0048C)<br>Construcción de 2 aulas didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 821 880.24                   | 2 628 011.59                  | Acapetahua                 | Soconusco                    | 0     | 0      | 0       |
| B199               |  | TELESECUNDARIA 563 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0588D)<br>Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)   | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 921 135.00                   | 2 126 165.72                  | Palenque                   | Saturnino Ríos               | 0     | 0      | 0       |
| B200               |  | TELESECUNDARIA 303 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV0303I)<br>Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)   | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 804 773.93                   | 2 547 157.38                  | Palenque                   | San Juan Chancalaito         | 0     | 0      | 0       |
| B201               |  | TELESECUNDARIA 562 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0587E)<br>Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 3.00               | 60.00             | 0.00                         | 2 797 826.41                   | 1 401 714.40                  | Palenque                   | Nueva Galicia                | 0     | 0      | 0       |
| B054               | 4.8                                      | JARDÍN DE NIÑOS ABELARDO DE LA TORRE GRAJALES<br>Construcción de 1 aula didáctica, cocina, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, barandal, rehabilitación de acceso principal y señalización)                | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 972 224.10                   | 1 514 337.03                  | Soyaló                     | Emiliano Zapata              | 0     | 0      | 0       |
| B158               |  | PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR0569R)<br>Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, cancha de usos múltiples, acceso principal, portón de malla y señalización)                          | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 7.20               | 90.00             | 0.00                         | 4 137 086.03                   | 2 300 070.57                  | Mezcalapa                  | El Progreso (Chintul)        | 0     | 0      | 0       |
| B144               |  | PRIMARIA RESTAURAMIENTO DE LA REPUBLICA (07DPR0659J)  |                  |                |              |                    |                   | 0.00                         | 11 101 166.81                  | 5 544 580.85                  | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez             | 0     | 0      | 0       |



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS            |                           |       |        |         |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |   |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                | LOCALIDAD                 | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |   |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                          |                           |       |        |         |
| B206               |  | Construcción de laboratorio-taller y exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización)<br>TELESECUNDARIA 101 NICOLAS RUIZ (07ETV0240N)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 767 708.27                     | 1 911 880.14                    | Escuintla                | Unión Jamaica             | 0     | 0      | 0       |
| B230               |  | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores y señalización)<br>TELESECUNDARIA 402 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07ETV0410R)   | Porcentaje       | 10.00          | 10.00        | 7.00               | 70.00             | 0.00                           | 3 152 000.99                     | 1 598 615.06                    | Mapastepec               | Progreso de Chiapas       | 0     | 0      | 0       |
| B231               |  | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>TELESECUNDARIA 634 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07ETV0649A)   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 019 290.28                     | 790 677.19                      | Mapastepec               | Guadalupe Victoria        | 0     | 0      | 0       |
| B232               |  | Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EES0203D)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 1.60               | 80.00             | 0.00                           | 4 321 889.87                     | 1 296 566.96                    | Suchiapa                 | Pacú                      | 0     | 0      | 0       |
| B003               |  | Construcción de laboratorio polifuncional, rehabilitación de 2 aulas didácticas y cooperativa, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andadores, rehabilitación de cancha de usos múltiples y señalización)<br>TELESECUNDARIA 725 (07ETV0736W) | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 2.06               | 41.11             | 0.00                           | 1 741 716.13                     | 1 383 514.94                    | Tecpatán                 | Miguel Hidalgo y Costilla | 0     | 0      | 0       |
| B234               |  | Rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de usos múltiples y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)   | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 571 594.21                     | 1 268 263.02                    | Unión Juárez             | Once de Abril             | 0     | 0      | 0       |
| B002               |  | SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DES0018I)<br>Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, andadores, muro de contención, canal pluvial, demolición de piso de concreto y señalización)                 | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 6 504 982.81                     | 2 903 967.71                    | Oxchuc                   | Oxchuc                    | 0     | 0      | 0       |
| B016               |  | ESCUOLA SECUNDARIA TECNICA NO 31 (07DST0031V)<br>Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)   | Porcentaje       | 17.00          | 17.00        | 12.75              | 75.00             | 0.00                           | 2 433 969.64                     | 730 190.88                      | Tuxtla Chico             | Tuxtla Chico              | 0     | 0      | 0       |
| B014               |  | PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0667S)<br>Rehabilitación de 15 aulas didácticas y obra exterior (señalización)  | Porcentaje       | 15.00          | 15.00        | 15.00              | 100.00            | 0.00                           | 1 841 434.24                     | 1 179 748.82                    | San Fernando             | El Carmelo                | 0     | 0      | 0       |
| B015               | 4.8                                      | TELESECUNDARIA 210 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV0342K)<br>Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, cuneta, demolición de firme, rehabilitación de cisterna y señalización)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 4.74               | 94.83             | 0.00                           | 3 182 372.51                     | 1 558 272.32                    | Bochil                   | Luis Espinoza             | 0     | 0      | 0       |
| B057               |  | TELESECUNDARIA 607 (07ETV0624S)<br>Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras y señalización)   | Porcentaje       | 12.00          | 12.00        | 11.65              | 97.11             | 0.00                           | 3 628 274.04                     | 1 088 482.21                    | Suchiapa                 | Suchiapa                  | 0     | 0      | 0       |
| B058               |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0040Z)<br>Construcción de 1 aula didáctica, 1 aulas de cantos y juegos, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, sustitución de malla ciclón y señalización)                                 | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.60               | 20.00             | 0.00                           | 1 643 346.98                     | 493 004.06                      | Villa Comaltitlán        | Monte Flor Arriba         | 0     | 0      | 0       |
| B165               |  | JARDÍN DE NIÑOS JULIO JIMENEZ RUEDA (07DJN0999R)<br>Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 2.00               | 40.00             | 0.00                           | 4 998 091.45                     | 1 499 427.43                    | Villaflores              | Villaflores               | 0     | 0      | 0       |
| B166               |  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR4170L)<br>Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, andadores, escalones, malla ciclón y señalización)                                       | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 1.80               | 30.00             | 0.00                           | 4 326 942.61                     | 1 298 082.78                    | Mapastepec               | Mapastepec                | 0     | 0      | 0       |
| B167               |  | PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA (07DPR1268B)<br>Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 1.60               | 32.04             | 0.00                           | 2 470 247.06                     | 741 074.11                      | Jitotol                  | Jitotol                   | 0     | 0      | 0       |
| B017               |  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EPR0308E)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 1.26               | 31.50             | 0.00                           | 1 955 762.52                     | 586 728.75                      | Simojovel                | Las Maravillas            | 0     | 0      | 0       |
| B080               |  | TELESECUNDARIA 539 MARIA MONTESSORI (07ETV0564U)<br>Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)   | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 7.34               | 91.76             | 0.00                           | 2 038 600.72                     | 611 580.21                      | Ocozacoautla de Espinosa | AchLum Tierra Nueva       | 0     | 0      | 0       |
| B168               |  | JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DCC0807W)<br>Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 2.90               | 58.00             | 0.00                           | 1 648 295.09                     | 494 488.52                      | Cintalapa de Figueroa    | José Castillo Tielmans    | 0     | 0      | 0       |
| B169               |  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB1571L)<br>Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, rehabilitación de cancha de usos múltiples y asta bandera, señalización)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.85               | 42.48             | 0.00                           | 3 534 530.35                     | 1 060 359.10                    | Chanal                   | Chanal                    | 0     | 0      | 0       |
| B170               |  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB0571E)<br>Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, canal pluvial y señalización)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 1.94               | 38.73             | 0.00                           | 1 744 507.23                     | 523 352.15                      | Teopisca                 | Betania                   | 0     | 0      | 0       |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                                |       |        |         |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |   |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                      | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |   |                  |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                |       |        |         |
| B171               |  | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB03800)</b>  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 1.69               | 56.21             | 0.00                         | 3 159 412.32                   | 0.00                          | Ocozacoautla de Espinosa   | Nuevo San Juan Chamula         | 0     | 0      | 0       |
| B007               |  | Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de contención, rehabilitación de acceso principal y señalización)<br><b>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 145 (07DST0148U)</b>                                | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 4.64               | 58.00             | 0.00                         | 3 510 894.55                   | 1 656 111.60                  | San Juan Cancuc            | El Pozo                        | 0     | 0      | 0       |
| B004               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)<br><b>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 83 (07DST0087X)</b>   | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 3.85               | 55.00             | 0.00                         | 5 254 043.12                   | 0.00                          | Ixhuatán                   | Ixhuatán                       | 0     | 0      | 0       |
| B011               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, caseta de hidroneumático y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 940 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07ETV0940G)</b>   | Porcentaje       | 9.00           | 9.00         | 3.39               | 37.70             | 0.00                         | 4 014 611.74                   | 0.00                          | Salto de Agua              | Río Jordán                     | 0     | 0      | 0       |
| B019               |  | Construcción de 2 de aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, barandales y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 505 NIÑOS HEROES (07ETV0530D)</b>                                   | Porcentaje       | 9.00           | 9.00         | 3.78               | 42.00             | 0.00                         | 4 957 111.68                   | 1 487 133.50                  | Chiapa de Corzo            | Nueva Palestina (Nandayacuit)  | 0     | 0      | 0       |
| B029               |  | Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención, andadores y escalones, cortes y rellenos, señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 822 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV0895K)</b> | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 3.00               | 50.00             | 0.00                         | 4 346 054.68                   | 0.00                          | Villa Comaltitlán          | Emiliano Zapata (Los Cocos)    | 0     | 0      | 0       |
| B059               |  | Construcción de laboratorio-taller, cocina, servicios sanitarios<br><b>CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0053D)</b>   | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 4.00               | 50.00             | 0.00                         | 4 957 970.19                   | 1 487 391.05                  | Venustiano Carranza        | Venustiano Carranza            | 0     | 0      | 0       |
| B060               |  | Construcción de 2 aulas didácticas, área de diagnóstico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, enmallado y señalización)<br><b>JARDÍN DE NIÑOS MARIA ADELINA FLORES MORALES</b>                                       | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 1.20               | 30.00             | 0.00                         | 1 988 609.70                   | 596 582.91                    | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas     | 0     | 0      | 0       |
| B007               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)<br><b>JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DCC0199J)</b>   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 2.25               | 75.00             | 0.00                         | 1 384 188.71                   | 415 256.61                    | Ocosingo                   | San Marcos                     | 0     | 0      | 0       |
| B008               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras asta bandera, plaza y muro de contención, rehabilitación de acceso principal, demolición de piso y señalización)<br><b>JARDÍN DE NIÑOS JULIO DE LA FUENTE (07DCC0981C)</b>  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 2.25               | 75.00             | 0.00                         | 1 211 969.82                   | 0.00                          | Yajalón                    | Amado Nervo                    | 0     | 0      | 0       |
| B009               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)<br><b>JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAGON DE FLORES (07DJN1240F)</b>  | Porcentaje       | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00            | 0.00                         | 1 692 239.16                   | 507 671.74                    | Comitán de Domínguez       | Efraín A. Gutiérrez            | 0     | 0      | 0       |
| B061               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de acceso principal, sustitución de andadores, asta bandera y plaza cívica, señalización)<br><b>JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DCC1588G)</b>   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 617 831.34                   | 485 349.39                    | Chenalhó                   | Chixitlón                      | 0     | 0      | 0       |
| B180               |  | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, escalones y señalización)<br><b>PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB3284F)</b>  | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 2.44               | 40.72             | 0.00                         | 3 185 678.27                   | 955 703.48                    | Tenejapa                   | Dos Pozos                      | 0     | 0      | 0       |
| B181               |  | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA HERMANOS SERDAN (07DPR1232N)</b>  | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 1.60               | 40.00             | 0.00                         | 3 214 506.06                   | 964 351.81                    | Ocozacoautla de Espinosa   | CNC                            | 0     | 0      | 0       |
| B172               |  | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de canal pluvial y señalización)<br><b>PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR1015Z)</b>   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.83               | 27.79             | 0.00                         | 3 625 111.89                   | 1 087 533.56                  | Simojovel                  | José Castillo Tielmans         | 0     | 0      | 0       |
| B173               |  | Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, malla ciclón, asta bandera y señalización)<br><b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4900I)</b>                             | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 1.16               | 14.51             | 0.00                         | 4 820 558.16                   | 0.00                          | Ocosingo                   | Nuevo Jerusalén 01             | 0     | 0      | 0       |
| B100               |  | Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta, escalones, andadores, rehabilitación de muro de acometida y señalización)<br><b>PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR1398V)</b>                         | Porcentaje       | 11.00          | 11.00        | 4.07               | 37.00             | 0.00                         | 2 694 137.71                   | 808 241.31                    | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez               | 0     | 0      | 0       |
| B174               |  | Rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (señalización)<br><b>PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPR4262B)</b>  | Porcentaje       | 9.00           | 9.00         | 4.48               | 49.79             | 0.00                         | 2 407 824.88                   | 722 347.46                    | Totolapa                   | Villa de Guadalupe             | 0     | 0      | 0       |
| B175               |  | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, señalización)<br><b>PRIMARIA XICOTENCATL (07DPR0074H)</b>   | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 4 699 985.04                   | 0.00                          | Huixtán                    | Oquem                          | 0     | 0      | 0       |
| B207               |  | Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)<br><b>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 (07DST0040C)</b>  | Porcentaje       | 10.00          | 10.00        | 3.10               | 31.04             | 0.00                         | 1 586 799.74                   | 476 039.92                    | Teopisca                   | Teopisca                       | 0     | 0      | 0       |
| B100               | 4.8                                      | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, malla ciclón, escalones y señalización)<br><b>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 82 (07DST0086Y)</b>  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 1.53               | 50.84             | 0.00                         | 5 827 378.75                   | 0.00                          | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 0     | 0      | 0       |
| B009               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)<br><b>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 96 (07DST0100A)</b>   | Porcentaje       | 9.00           | 9.00         | 2.25               | 24.97             | 0.00                         | 5 361 921.38                   | 0.00                          | Mitontic                   | Chalam                         | 0     | 0      | 0       |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS        |                                       |       |        |         |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |   |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO            | LOCALIDAD                             | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |   |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                      |                                       |       |        |         |
| B030               |  | Construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 213 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07ETV0307E)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.69               | 13.74             | 0.00                           | 2 360 122.16                     | 708 036.64                      | Zinacantán           | Pasté                                 | 0     | 0      | 0       |
| B005               |  | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, canal pluvial, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 258 ÁNGEL ALBINO CORZO (07ETV0447E)   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 1.55               | 51.71             | 0.00                           | 2 090 485.73                     | 627 145.71                      | Mezcalapa            | Ángel Albino Corzo                    | 0     | 0      | 0       |
| B031               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, canal pluvial, cuneta pluvial, rehabilitación de acceso principal, demolición de piso de concreto y señalización) TELESECUNDARIA 506 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07ETV0531C)  | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 2.04               | 40.82             | 0.00                           | 2 880 652.14                     | 0.00                            | Chiapa de Corzo      | Chiapa de Corzo                       | 0     | 0      | 0       |
| B006               |  | Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, escalones, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 672 JESUS REYES HERODES (07ETV0697K)  | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 5.99               | 74.86             | 0.00                           | 2 954 653.37                     | 0.00                            | Huitiupán            | Zacatonal de Juárez                   | 0     | 0      | 0       |
| B032               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) TELESECUNDARIA 733 AMADO NERVO ORDAZ (07ETV0741H)  | Porcentaje       | 10.00          | 10.00        | 4.97               | 49.66             | 0.00                           | 3 148 224.18                     | 0.00                            | Yajalón              | Amado Nervo                           | 0     | 0      | 0       |
| B007               |  | Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 776 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0796K)  | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 3.50               | 50.00             | 0.00                           | 2 029 781.13                     | 608 934.33                      | Sabanilla            | Cristóbal Colón                       | 0     | 0      | 0       |
| B062               |  | Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS PEDRO ARTURO MOTA CASTILLEJOS  | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 4.80               | 60.00             | 0.00                           | 1 739 624.44                     | 0.00                            | Acala                | Acala                                 | 0     | 0      | 0       |
| B063               |  | Construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARTIN LUIS GUZMAN (07DJN0645Q)   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 1.05               | 26.18             | 0.00                           | 2 423 470.86                     | 0.00                            | Huixtán              | San Andrés Puerto Rico                | 0     | 0      | 0       |
| B064               |  | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0160M)  | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 1.27               | 21.24             | 0.00                           | 1 784 336.00                     | 0.00                            | Villa Corzo          | 1ro. de Mayo                          | 0     | 0      | 0       |
| B065               |  | Construcción de cocina, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral, cuneta, muro de contención de mampostería y señalización) JARDÍN DE NIÑOS PEDRO MORENO (07DJN0895W)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 1.07               | 53.72             | 0.00                           | 1 085 178.90                     | 325 553.66                      | Bochil               | Luis Espinoza                         | 0     | 0      | 0       |
| B066               |  | Construcción de aula de cantos y juegos, obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención, andador y señalización) JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (07DCC0750L)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.17               | 8.55              | 0.00                           | 1 724 129.32                     | 517 238.79                      | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle                  | 0     | 0      | 0       |
| B067               |  | Construcción de cocina, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELÍAS CALLES (07DJN0209P)   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 1.00               | 25.00             | 0.00                           | 1 049 765.05                     | 314 929.51                      | Ixtapa               | Cauhtémoc (San Nicolás)               | 0     | 0      | 0       |
| B081               |  | Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD (07DCC0681F)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.56               | 27.97             | 0.00                           | 1 815 210.95                     | 0.00                            | Ocozacoautla de      | Nuevo Mezcalapa                       | 0     | 0      | 0       |
| B082               |  | Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andador, muros de contención y señalización) CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 1.92               | 48.00             | 0.00                           | 737 628.55                       | 0.00                            | Chiapa de Corzo      | Chiapa de Corzo                       | 0     | 0      | 0       |
| B100               |  | Obra exterior (plaza cívica, muro de contención de mampostería, canal pluvial, andador, rampa, barandal, guarnición y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO (07DCC0123U)   | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 4 855 511.89                     | 0.00                            | Emiliano Zapata      | Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal) | 0     | 0      | 0       |
| B010               |  | Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones y barandal, sustitución de plaza cívica y señalización) CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA | Porcentaje       | 11.00          | 11.00        | 3.87               | 35.14             | 0.00                           | 1 735 807.63                     | 520 742.28                      | Reforma              | Reforma                               | 0     | 0      | 0       |
| B011               |  | Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07EJN0103V)   | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 0.70               | 9.93              | 0.00                           | 1 016 035.23                     | 304 810.56                      | Jitotol              | Jitotol                               | 0     | 0      | 0       |
| B082               |  | Rehabilitación de servicios sanitarios, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JORGE CASAHONDA CASTILLO (07DJN0689N)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 1.25               | 25.08             | 0.00                           | 2 390 248.90                     | 0.00                            | Palenque             | Río Chanchalá                         | 0     | 0      | 0       |
| B149               |  | Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección, bodega, aula de cantos y juegos, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial y señalización) PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB3207A)                       | Porcentaje       | 10.00          | 10.00        | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 2 675 176.32                     | 802 552.89                      | Chanal               | Chanal                                | 0     | 0      | 0       |
| B164               |  | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (07DPB2420M)  | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 1.07               | 26.76             | 0.00                           | 2 390 841.01                     | 0.00                            | Chanal               | Chanal                                | 0     | 0      | 0       |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| OBJETIVO / META DE PROYECTO | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS     |                         |       |        |         |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|--------|---------|
|                             |   |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO         | LOCALIDAD               | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>            |   |                  |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                   |                         |       |        |         |
| B176                        | Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, asta bandera y señalización)<br>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4907B)  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 3 545 661.93                   | 0.00                          | Chiapa de Corzo   | Nuevo Bochil            | 0     | 0      | 0       |
| B177                        | Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)<br>PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPR3420U)   | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 1.12               | 15.99             | 0.00                         | 2 312 301.00                   | 0.00                          | Huehuetán         | Nueva Victoria          | 0     | 0      | 0       |
| B178                        | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA DOROTEO ARANGO (07DPB2967B)  | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 1.05               | 35.00             | 0.00                         | 1 162 754.59                   | 0.00                          | San Cristóbal de  | Rio Arcotete            | 0     | 0      | 0       |
| B179                        | Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, sustitución de asta bandera y señalización)<br>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR1360I)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.75               | 37.58             | 0.00                         | 4 233 758.95                   | 0.00                          | Tecpatán          | El Porvenir             | 57    | 51     | 108     |
| B182                        | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, sustitución de plaza cívica y asta bandera, señalización)<br>PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR1238H)   | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 6.40               | 80.00             | 0.00                         | 4 075 962.93                   | 1 222 788.87                  | Las Rosas         | Zacualpa                | 0     | 0      | 0       |
| B183                        | Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR4030L)  | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 2.45               | 35.00             | 0.00                         | 1 389 320.06                   | 416 796.00                    | Acapetahua        | Veinte de Abril         | 0     | 0      | 0       |
| B184                        | Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPR4034H)  | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 2.00               | 40.00             | 0.00                         | 1 250 968.65                   | 0.00                          | Acapetahua        | Mariano Matamoros       | 0     | 0      | 0       |
| B185                        | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, acceso y señalización)<br>PRIMARIA AQUILES SERDAN ALATRISTE (07DPR0223Z)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.91               | 45.60             | 0.00                         | 2 030 140.46                   | 0.00                          | Mazatlán          | Aquiles Serdán          | 0     | 0      | 0       |
| B188                        | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)<br>PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0200N)  | Porcentaje       | 8.00           | 8.00         | 1.74               | 21.73             | 0.00                         | 4 027 156.80                   | 1 208 147.04                  | Bochil            | La Laguna               | 0     | 0      | 0       |
| B189                        | Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de malla perimetral, portón de acceso y señalización)<br>PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPR2161Q)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.64               | 32.09             | 0.00                         | 1 298 623.36                   | 389 587.00                    | Tuxtla Gutiérrez  | Tuxtla Gutiérrez        | 0     | 0      | 0       |
| B190                        | Construcción de 1 aula usar y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampa y señalización)<br>PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR0168W)   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.13               | 3.26              | 0.00                         | 1 602 794.12                   | 480 838.22                    | Juárez            | El Paraíso              | 0     | 0      | 0       |
| B191                        | Rehabilitación de dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)<br>PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB1482S)  | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.35               | 6.92              | 0.00                         | 1 805 219.29                   | 541 565.78                    | Larránzar         | Naxoch                  | 0     | 0      | 0       |
| B192                        | Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR0509C)  | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 1.00               | 20.00             | 0.00                         | 3 061 710.48                   | 918 513.14                    | Suchiate          | La Libertad             | 0     | 0      | 0       |
| B193                        | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (07DPR1203S)  | Porcentaje       | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 1 353 342.72                   | 0.00                          | Venustiano        | Venustiano Carranza     | 0     | 0      | 0       |
| B194                        | Demolición del edificio "e" y obra exterior (cancha de usos múltiples, sustitución de piso de concreto y señalización)<br>PRIMARIA 13 DE ENERO (07EPR0410S)   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 3 048 957.71                   | 0.00                          | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán       | 0     | 0      | 0       |
| B195                        | Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de contención y señalización)<br>PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)   | Porcentaje       | 11.00          | 11.00        | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 6 039 640.10                   | 0.00                          | La Trinitaria     | La Trinitaria           | 0     | 0      | 0       |
| B200                        | Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, demolición del edificio 1 y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, sustitución de andadores y cancha de usos múltiples, rampas, demolición de asta bandera y muro, señalización)<br>PRIMARIA 21 DE MARZO (07DPR3196M) | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 1.20               | 40.00             | 0.00                         | 1 776 789.32                   | 0.00                          | Frontera Hidalgo  | Texcallit               | 0     | 0      | 0       |
| B224                        | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA ALFREDO AGUILAR JUAREZ (07DPR4210W)   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.93               | 23.19             | 0.00                         | 2 528 660.17                   | 0.00                          | Berriozábal       | La Libertad             | 0     | 0      | 0       |
| B380                        | Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPR2144Z)   | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 1.54               | 22.00             | 0.00                         | 3 695 748.85                   | 1 108 724.65                  | Chiapa de Corzo   | El Palmar (San Gabriel) | 0     | 0      | 0       |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS    |                      |       |        |         |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |  |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO        | LOCALIDAD            | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |  |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                  |                      |       |        |         |
| B381               |  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0292U)<br>Construcción de servicios sanitario, rehabilitación servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)   | Porcentaje       | 5.00           | 5.00         | 0.85               | 17.00             | 0.00                           | 5 209 649.58                     | 1 562 894.87                    | Tenejapa         | Tenejapa             | 0     | 0      | 0       |
| B023               |  | PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07EPR0319K)<br>Rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta, andadores, sustitución de escaleras, barandal, señalización)   | Porcentaje       | 11.00          | 11.00        | 4.40               | 40.00             | 0.00                           | 3 554 085.92                     | 0.00                            | Chilón           | Juan Sabines Verapaz | 0     | 0      | 0       |
| B024               |  | PRIMARIA ROMEO ABELARDO RODRIGUEZ ESPINOSA<br>Rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)  | Porcentaje       | 11.00          | 11.00        | 2.95               | 26.85             | 0.00                           | 2 771 232.49                     | 0.00                            | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez     | 0     | 0      | 0       |
| B025               |  | PRIMARIA CARMEN GURRUCHAGA BASURTO (07DPB0541K)<br>Rehabilitación de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)   | Porcentaje       | 11.00          | 11.00        | 5.67               | 51.59             | 0.00                           | 2 333 744.74                     | 700 123.42                      | Chanal           | Chanal               | 0     | 0      | 0       |
| B101               |  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB0246I)<br>Rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)  | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 2.28               | 38.00             | 0.00                           | 1 908 743.73                     | 572 623.11                      | Ocozacoautla de  | Francisco I. Madero  | 0     | 0      | 0       |
| B102               |  | PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S)<br>Rehabilitación de 10 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y aula de medios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, canal pluvial y señalización)   | Porcentaje       | 15.00          | 15.00        | 4.26               | 28.42             | 0.00                           | 4 839 214.65                     | 1 451 764.38                    | Chenalhó         | Puebla               | 0     | 0      | 0       |
| B015               |  | TELESECUNDARIA 1498 NUEVA MORELIA (07ETV1490Z)<br>Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, plaza cívica, andadores, escalones, cuneta pluvial, asta bandera, acceso principal, malla ciclón, barandal, área de corte y relleno, señalización) | Porcentaje       | 6.00           | 6.00         | 1.08               | 18.00             | 0.00                           | 5 880 430.94                     | 0.00                            | Ocosingo         | Nueva Morelia        | 0     | 0      | 0       |
| B018               |  | TELESECUNDARIA 850 LISANDRO LOPEZ GOMEZ (07ETV0872Z)<br>Rehabilitación de 3 aulas didácticas, biblioteca, dirección, servicios sanitarios y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)   | Porcentaje       | 9.00           | 9.00         | 3.83               | 42.56             | 0.00                           | 2 559 918.14                     | 1 113 395.18                    | Pantepec         | El Carrizal          | 0     | 0      | 0       |
| B382               |  | TELESECUNDARIA 455 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV0480M)<br>Rehabilitación de 5 aula didáctica, 2 servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)   | Porcentaje       | 9.00           | 9.00         | 0.78               | 8.67              | 0.00                           | 2 721 690.67                     | 816 507.20                      | Acala            | El Paquesch          | 0     | 0      | 0       |



## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE  | DESCRIPCIÓN   |
|-------|--|---|
| B002  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JESUS AGRIPINO GUTIERREZ HERNANDEZ" CCT 07EJN0340X | Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B003  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07EJN0239I          |   |
| B004  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07EJN0187T           |   |
| B005  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "FELIPE CARRILLO PUERTO" CCT 07EJN0173Q           |   |
| B006  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CCT 07EJN0124H |   |
| B007  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ADELINA FLORES TRUJILLO" CCT 07EJN0053D            |   |
| B008  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MONTECRISTO DE GUERRERO" CCT 07EJN0194C            |   |
| B009  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "JUSTO SIERRA MENDE " CCT 07EJN0433M              |   |
| B010  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07EJN0526B            |   |
| B011  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL - "ANAHUAC" CCT 07DJN1265O                          |   |
| B012  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL - "JORGE CASAHONDA CASTILLO" CCT07DJN0689N          |   |
| B013  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL " LUZ GONZALEZ BAZ " CCT 07DJN0008S                 |   |
| B014  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRANCISCO SANTIAGO BORRAZ" CCT 07DJN1493I          |   |
| B015  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CCT 07DCC1690U           |   |
| B016  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JACINTO PEREZ PAJARITO" CCT 07DCC0328N            |   |
| B017  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CCT 07DCC1794P                    |   |
| B018  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CCT 07DCC1503J                  |   |
| B019  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "PLUTARCO ELIAS CALLES" CCT 07DCC1584K             |   |
| B020  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CCT 07DCC1304K                  |   |
| B021  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CESAR AUGUSTO SANDINO" CCT 07DCC0076Z             |   |
| B022  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "PASCUAL ORTIZ RUBIO " CCT07DCC1418M             |   |
| B023  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON " CCT 07DCC1554Q    |   |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE   | DESCRIPCIÓN   |
|-------|---|---|
| B024  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "AMADO NERVO ORDAZ" CCT 07DCC1209G            | Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B025  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0186F       |   |
| B026  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0199J       |   |
| B027  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT07DCC0466P           |   |
| B028  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "RUBEN DARIO" CCT07DCC1628R                   |   |
| B029  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "DOROTEO ARANGO" CCT07DCC1275F                |   |
| B030  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FEDERICO FROEBEL" CCT 07DCC1460B               |   |
| B031  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DCC0958B           |   |
| B032  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSE MARTI" CCT 07DCC0369N                     |   |
| B033  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " BANDERA DE MEXICO" CCT 07DCC1528S           |   |
| B192  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "GABRIELA MISTRAL" CCT 07EJN0084X              |   |
| B034  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EDUARDO VASCONCELOS" CCT 07EPR0444I               |   |
| B035  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT07EPR0026X             |   |
| B036  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07EPR0023Z |   |
| B037  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CCT 07EPR0035E               |   |
| B038  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CCT 07EPR0109F                 |   |
| B039  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07EPR0624T      |   |
| B040  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT 07EPR0592R |   |
| B041  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - " DAMIAN CARMONA" CCT 07EPR0146J                 |   |
| B042  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07EPR0464W      |   |
| B043  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "LUIS VELASCO CASTRO" CCT 07EPR0298O               |   |
| B044  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CLUB DE LEONES 1 " CCT07EPR0330G               |   |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE  | DESCRIPCIÓN  |
|-------|--|--|
| B045  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CCT 07EPR0224X           | <p>Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.</p> |
| B046  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EL INDIO CHIAPANECO" CCT 07EPR0225W                      |  |
| B047  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DPR3788Y                  |  |
| B048  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1207O |  |
| B049  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "12 DE OCTUBRE" CCT07DPR3806X                           |  |
| B050  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR4798L              |  |
| B051  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR3083J                |  |
| B052  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " FRANCISCO VILLA" CCT 07DPR4317O                         |  |
| B053  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "TIERRA Y LIBERTAD" CCT07DPR2338N                       |  |
| B054  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO LOPEZ RAYON " CCT 07DPR4141Q                    |  |
| B055  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "DAMIAN CARMONA" CCT 07DPR3030E                           |  |
| B056  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EDUARDO MENDOZA" CCT 07DPR2299B                          |  |
| B057  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CHIAPAS NUEVO" CCT 07DPR4064B                            |  |
| B058  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPR3646Z                      |  |
| B059  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR2259A         |  |
| B060  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR3258I         |  |
| B061  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "24 DE FEBRERO" CCT07DPR1237I                           |  |
| B062  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "24 DE OCTUBRE" CCT 07DPR3661S                            |  |
| B063  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MELCHOR OCAMPO" CCT 07DPR1763B                           |  |
| B064  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ROSARIO PIMENTEL MARTINEZ" CCT 07DPR4841J                |  |
| B065  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPR1315W                 |  |
| B066  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FELIPE CARRILLO PUERTO " 07DPR4106K                   |  |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE  | DESCRIPCION   |
|-------|--|---|
| B067  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " GABRIELA MISTRAL " CCT07DPR4711Q                        | Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B068  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " 16 DE SEPTIEMBRE " CCT 07DPR4776Z                         |   |
| B069  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS " CCT 07DPR2070Z         |   |
| B070  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CRISTOBAL COLON " CCT 07DPR1834F                        |   |
| B071  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC " CCT 07DPR1455W            |   |
| B072  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR3370C                  |   |
| B073  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPR4765U                         |   |
| B074  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT07DPR1364E  |   |
| B075  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPR3459F                          |   |
| B076  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "ALVARO OBREGON" CCT 07DPR2250J                           |   |
| B077  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1032P |   |
| B078  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR4105L                |   |
| B079  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR4171K                |   |
| B080  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DPR1360I                       |   |
| B081  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " JOSE INES ESTRADA CAJIJA " CCT 07DPR1376J               |   |
| B082  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DPR1479F                   |   |
| B083  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR1236J                  |   |
| B084  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT 07DPR1330O                |   |
| B085  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "GUSTAVO DIAZ ORDAZ" CCT 07DPR3809U                       |   |
| B086  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CCT 07DPR1746L                |   |
| B087  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB1883N                       |   |
| B088  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT 07DPB1739A            |   |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE  | DESCRIPCIÓN  |
|-------|--|--|
| B089  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO" CCT 07DPB2599Y | <p>Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.</p> |
| B090  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MAYA" CCT 07DPB3072C                              |  |
| B091  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPB1516S         |  |
| B092  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "WALTER CROSS BUCHANAN" CCT 07DPB1243S             |  |
| B093  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION" CCT 07DPB1205P                        |  |
| B094  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NETZAHUALCOYOTL" CCT 07DPB0663V                   |  |
| B095  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CCT 07DPB1604M             |  |
| B096  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS " CCT 07DPB0204J    |  |
| B097  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " DIEGO RIVERA" CCT 07DPB2436N                   |  |
| B098  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB2256C        |  |
| B099  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LEONA VICARIO FERNANDEZ " CCT 07DPB2525G       |  |
| B100  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CCT07DPB2801U       |  |
| B101  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07DPB0491T     |  |
| B102  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DIEGO RIVERA" CCT07DPB2431S                     |  |
| B103  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" CCT07DPB0483K       |  |
| B104  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB0803E      |  |
| B105  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07DPB3107B           |  |
| B106  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ADOLFO RUIZ CORTINES" CCT 07DPB0699J              |  |
| B107  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPB0531D                 |  |
| B108  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MEXICO " CCT 07DPB0872A                        |  |
| B109  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " PLAN DE ANENECUILCO" CCT07DPB2607Q             |  |
| B110  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " 07DPB0815J      |  |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE   | DESCRIPCIÓN  |
|-------|---|--|
| B111  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT07DPB2035S        | <p>Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.</p> |
| B112  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "JUSTICIA SOCIAL" CCT07DPB0784G                       |  |
| B113  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ " CCT07DPB0449D |  |
| B114  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " 12 DE OCTUBRE" CCT07DPB0731B                      |  |
| B115  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT07DPB3055M            |  |
| B116  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ACAMAPICHTLI " CCT 07DPB2456A                       |  |
| B117  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPB3058J                    |  |
| B118  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JUSTO SIERRA MENDEZ " CCT07DPB0780K                 |  |
| B119  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB1512W             |  |
| B120  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPB0246I                 |  |
| B121  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0279Z                     |  |
| B122  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0553P                     |  |
| B123  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB0550S                    |  |
| B124  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ " CCT 07DPB0880J          |  |
| B125  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPB2002A              |  |
| B126  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB1160J                    |  |
| B127  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB1903K           |  |
| B128  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07DPB3024T                  |  |
| B129  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07DPB1573J               |  |
| B130  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0866Q                     |  |
| B131  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB0404H                    |  |
| B132  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CCT 07DPB2041C                   |  |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE  | DESCRIPCIÓN   |
|-------|--|---|
| B133  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SALVADOR DIAZ MIRON" CCT 07DPB0609A             | Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B134  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "CUITLAHUAC" CCT 07DPB1700P                    |   |
| B135  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07DPB0298O    |   |
| B136  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "MOCTEZUMA ILHUICAMINA " CCT07DPB0068W         |   |
| B137  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO - "UNIDAD CHIAPANECA" CCT 07EES0153M         |   |
| B138  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DES0043H |   |
| B139  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOCONUSCO" CCT 07DES0048C                    |   |
| B140  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "JAVIER MANDUJANO SOLORZANO" CCT07DES0054N    |   |
| B141  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DES0042I        |   |
| B142  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07DES0013N     |   |
| B143  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07DES0010Q    |   |
| B144  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT07DES0031C     |   |
| B145  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARTI" CCT 07DES0023U                     |   |
| B146  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " MOISES SAENZ GARZA " CCT 07DES0017J           |   |
| B147  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " VALENTIN GOMEZ FARIAS " CCT 07DES0022V        |   |
| B148  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT 07DES0004F            |   |
| B149  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 151" CCT 07DST0154E                         |   |
| B150  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 32" CCT07DST0032U                         |   |
| B151  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 12" CCT 07DST0012G                          |   |
| B152  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 31" CCT 07DST0031V                          |   |
| B153  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 17" CCT 07DST0017B                          |   |
| B154  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 45" CCT 07DST0045Y                          |   |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE   | DESCRIPCIÓN   |
|-------|---|---|
| B155  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 43" CCT 07DST0043Z                               | Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B156  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 7" CCT 07DST0007V                                  |   |
| B157  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 804 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07ETV0827N   |   |
| B158  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07ETV1088P           |   |
| B159  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 060 PATRIA Y LIBERTAD" CCT07ETV0239Y                 |   |
| B160  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1078 DANTE ALIGHIERI" CCT 07ETV1147O                   |   |
| B161  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT07ETV1205O        |   |
| B162  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 844 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT07ETV0866P      |   |
| B163  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 597 RODULFO FIGUEROA ESQUINCA " CCT 07ETV0637W       |   |
| B164  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 885 LUIS PASTEUR" CCT 07ETV0910M                     |   |
| B165  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1261 QUETZALCOATL" CCT07ETV1284R                     |   |
| B166  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1366 REVOLUCION MEXICANA" CCT 07ETV1391Z               |   |
| B167  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1145 JUAN SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV1173M            |   |
| B168  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 867 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0889Z       |   |
| B169  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA- "N° 150 JAIME TORRES BODET" CCT07ETV0194S                 |   |
| B170  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 160 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT07ETV0200M |   |
| B171  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 1105 SOR JUANA INES DE LA CRUZ " CCT 07ETV1116V     |   |
| B172  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 164 ARQUELES VELA " CCT 07ETV0117N                  |   |
| B173  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 316 JOSE VASCONCELOS CALDERON " CCT 07ETV0334B      |   |
| B174  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 458 RICARDO FLORES MAGON " CCT 07ETV0484I           |   |
| B175  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1523 JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGAL" CCT07ETV1515S |   |
| B176  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 476 MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CCT 07ETV0504F            |   |



## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE   | DESCRIPCIÓN   |                                   |
|-------|---|---|-----------------------------------|
| B177  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 501 JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV0526R        | Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |                                   |
| B178  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 910 BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07ETV0957G           |   |                                   |
| B179  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 563 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0588D |   |                                   |
| B180  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1112 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ" CCT 07ETV1122F      |   |                                   |
| B181  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 850 LISANDRO LOPEZ GOMEZ" CCT 07ETV0872Z           |   |                                   |
| B182  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 940 LAZARO CARDENAS DEL RIO" CCT 07ETV0940G      |   |                                   |
| B183  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1004 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07ETV1006P      |   |                                   |
| B184  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1208 JOSE CASTILLO TIELMANS" CCT 07ETV1231M        |   |                                   |
| B185  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 540 TIERRA Y LIBERTAD" CCT 07ETV0565T              |   |                                   |
| B186  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07ETV0667Q      |   |                                   |
| B187  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 221 AMADO NERVO ORDAZ" CCT07ETV0266V             |   |                                   |
| B188  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 723 LEYES DE REFORMA" CCT07ETV0726P              |   |                                   |
| B189  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 858 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0880I  |   |                                   |
| B190  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 557 ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07ETV0582J           |   |                                   |
| B191  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 499 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0524T   |   |                                   |
| B012  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B)  |   | Proyectos en Proceso de Ejecución |
| B141  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB0298O)  |   |                                   |
| B006  | TELESECUNDARIA 443 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07ETV0328R)  |   |                                   |
| B198  | SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DES0043H)  |   |                                   |
| B201  | TELESECUNDARIA 562 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0587E)   |   |                                   |
| B144  | PRIMARIA RESTAURAMIENTO DE LA REPUBLICA (07DPR0659J)  |   |                                   |
| B012  | TELESECUNDARIA 608 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (07ETV0625R)   |   |                                   |
| B055  | JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0256Z)  |   |                                   |
| B056  | JARDÍN DE NIÑOS RAYMUNDO ENRÍQUEZ (07EJN0226E)  |   |                                   |
| B163  | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR4836Y)  |   |                                   |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                       | DESCRIPCIÓN                       |
|-------|---|-----------------------------------|
| B202  | SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA (07DES0062W)                |                                   |
| B204  | TELESECUNDARIA 811 GUADALUPE VICTORIA (07ETV0834X)        |                                   |
| B206  | TELESECUNDARIA 101 NICOLAS RUIZ (07ETV0240N)              |                                   |
| B232  | SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EES0203D)              |                                   |
| B002  | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 31 (07DST0031V)             |                                   |
| B057  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0040Z)                  |                                   |
| B058  | JARDÍN DE NIÑOS JULIO JIMENEZ RUEDA (07DJN0999R)          |                                   |
| B165  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR4170L)                 |                                   |
| B166  | PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA (07DPR1268B)                   |                                   |
| B167  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EPR0308E)        |                                   |
| B080  | JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DCC0807W)      |                                   |
| B168  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB1571L)        |                                   |
| B169  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB0571E)                |                                   |
| B170  | PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB0494Q)          |                                   |
| B171  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB0380O)        |                                   |
| B007  | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 145 (07DST0148U)               |                                   |
| B004  | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 83 (07DST0087X)                | Proyectos en Proceso de Ejecución |
| B011  | TELESECUNDARIA 940 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07ETV0940G)   |                                   |
| B019  | TELESECUNDARIA 505 NIÑOS HEROES (07ETV0530D)              |                                   |
| B029  | TELESECUNDARIA 822 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV0895K)   |                                   |
| B059  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0053D)                  |                                   |
| B060  | JARDÍN DE NIÑOS MARIA ADELINA FLORES MORALES (07DJN0368D) |                                   |
| B007  | JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DCC0199J)      |                                   |
| B061  | JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DCC1588G)           |                                   |
| B180  | PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB3284F)                  |                                   |
| B181  | PRIMARIA HERMANOS SERDAN (07DPR1232N)                     |                                   |
| B172  | PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR1015Z)          |                                   |
| B173  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4900I)           |                                   |
| B100  | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR1398V)                |                                   |
| B175  | PRIMARIA XICOTENCATL (07DPR0074H)                         |                                   |
| B207  | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 (07DST0040C)                |                                   |
| B100  | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 82 (07DST0086Y)                |                                   |
| B009  | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 96 (07DST0100A)                |                                   |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                       |
|-------|--|-----------------------------------|
| B030  | TELESECUNDARIA 213 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07ETV0307E)    |                                   |
| B005  | TELESECUNDARIA 258 ÁNGEL ALBINO CORZO (07ETV0447E)           |                                   |
| B031  | TELESECUNDARIA 506 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07ETV0531C) |                                   |
| B006  | TELESECUNDARIA 672 JESUS REYES HEROLES (07ETV0697K)          |                                   |
| B032  | TELESECUNDARIA 733 AMADO NERVO ORDAZ (07ETV0741H)            |                                   |
| B007  | TELESECUNDARIA 776 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0796K)  |                                   |
| B062  | JARDÍN DE NIÑOS PEDRO ARTURO MOTA CASTILLEJOS (07DJN0944O)   |                                   |
| B063  | JARDÍN DE NIÑOS MARTIN LUIS GUZMAN (07DJN0645Q)              |                                   |
| B064  | JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0160M)                       |                                   |
| B065  | JARDÍN DE NIÑOS PEDRO MORENO (07DJN0895W)                    |                                   |
| B066  | JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (07DCC0750L)                  |                                   |
| B067  | JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELÍAS CALLES (07DJN0209P)           |                                   |
| B081  | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD (07DCC0681F)               |                                   |
| B100  | JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO (07DCC0123U)                  |                                   |
| B010  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA (07DML0011E)   |                                   |
| B011  | JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07EJN0103V)          |                                   |
| B149  | PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB3207A)         | Proyectos en Proceso de Ejecución |
| B176  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4907B)              |                                   |
| B177  | PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPR3420U)      |                                   |
| B178  | PRIMARIA DOROTEO ARANGO (07DPB2967B)                         |                                   |
| B182  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR1238H)                    |                                   |
| B183  | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR4030L)                |                                   |
| B184  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPR4034H)              |                                   |
| B185  | PRIMARIA AQUILES SERDAN ALATRISTE (07DPR0223Z)               |                                   |
| B188  | PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0200N)                     |                                   |
| B189  | PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPR2161Q)                 |                                   |
| B190  | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR0168W)                         |                                   |
| B191  | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB1482S)           |                                   |
| B192  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR0509C)                |                                   |
| B200  | PRIMARIA 21 DE MARZO (07DPR3196M)                            |                                   |
| B224  | PRIMARIA ALFREDO AGUILAR JUAREZ (07DPR4210W)                 |                                   |
| B380  | PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPR2144Z)               |                                   |
| B381  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0292U)              |                                   |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                          |
|-------|--|--------------------------------------|
| B023  | PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07EPR0319K)                   | Proyectos en Proceso de Ejecución    |
| B024  | PRIMARIA ROMEO ABELARDO RODRIGUEZ ESPINOSA (07DPR4523X)    |                                      |
| B025  | PRIMARIA CARMEN GURRUCHAGA BASURTO (07DPB0541K)            |                                      |
| B101  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB0246I)                 |                                      |
| B102  | PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S)                             |                                      |
| B015  | TELESECUNDARIA 1498 NUEVA MORELIA (07ETV1490Z)             |                                      |
| B018  | TELESECUNDARIA 850 LISANDRO LOPEZ GOMEZ (07ETV0872Z)       |                                      |
| B382  | TELESECUNDARIA 455 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV0480M)      |                                      |
| B082  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA (07DML0034P) | Proyectos en Proceso de Contratación |
| B082  | JARDÍN DE NIÑOS JORGE CASAHONDA CASTILLO (07DJN0689N)      |                                      |
| B164  | PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (07DPB2420M)                    |                                      |
| B193  | PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (07DPR1203S).               |                                      |
| B194  | PRIMARIA 13 DE ENERO (07EPR0410S)                          |                                      |
| B195  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)         |                                      |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO              | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS        |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS         |                                |               |        |         |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|--------|---------|--|--|--|
|                                 |  |  |                  | PROGR. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO             | LOCALIDAD                      | MUJER         | HOMBRE | PERSONA |  |  |  |
| <b>EDUCACIÓN</b>                |  |  |                  |              |              |                    |                   |                                |                                  |                                 | 54 957 881.00         | 102 959 555.99                 | 42 959 369.89 |        |         |  |  |  |
| <b>EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b> |  |  |                  |              |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                       |                                |               |        |         |  |  |  |
| <b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>  |  |  |                  |              |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                       |                                |               |        |         |  |  |  |
| B001                            |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAMI FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA   | Porcentaje       | 12.00        | 12.00        | 8.00               | 66.67             | 27 474 298.00                  | 25 191 512.00                    | 16 794 344.00                   | Cobertura Estatal     | Cobertura Estatal              | 1 500         | 1 500  | 3 000   |  |  |  |
| B002                            |  | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | Porcentaje       | 12.00        | 12.00        | 0.00               | 0.00              | 6 640 699.15                   | 0.00                             | 0.00                            | Chilón                | Cacateel                       | 0             | 0      | 0       |  |  |  |
| B003                            |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 161 CACATEEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS   | Porcentaje       | 12.00        | 12.00        | 0.00               | 0.00              | 8 045 280.59                   | 0.00                             | 0.00                            | Ocotepec              | Ocotepec                       | 0             | 0      | 0       |  |  |  |
| B005                            |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 OCOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS  | Porcentaje       | 12.00        | 12.00        | 0.00               | 0.00              | 5070000.00                     | 0.00                             | 0.00                            | Tuxtla Gutiérrez      | Tuxtla Gutiérrez               | 0             | 0      | 0       |  |  |  |
| B004                            |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 5 DEL ESTADO, MPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ   | Porcentaje       | 3.00         | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 7727603.26                     | 0.00                             | 0.00                            | Mezcalapa             | Raudales Malpaso               | 0             | 0      | 0       |  |  |  |
| B001                            |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 13 RAUDALES MALPASO (07ETC0013D)   | Porcentaje       | 1.00         | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 5 373 433.70                     | 5 373 433.70                    | Cintalapa de Figueroa | Cintalapa de Figueroa          | 245           | 270    | 515     |  |  |  |
| B002                            |  | CONSTRUCCIÓN DE 8 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha exterior, canal pluvial, muros de contención de mampostería, andadores y señalización)   | Porcentaje       | 11.00        | 11.00        | 11.00              | 100.00            | 0.00                           | 784 650.11                       | 784 650.10                      | Tapachula             | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | 4 500         | 4 659  | 9 159   |  |  |  |
| B001                            |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 3.00         | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 426 805.08                     | 1 426 805.08                    | Palenque              | Palenque                       | 322           | 240    | 562     |  |  |  |
| B004                            |  | CONSTRUCCIÓN DE 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, canal pluvial, muros de contención de mampostería, andadores, escaleras, barandal, corte de terreno y señalización)                        | Porcentaje       | 5.00         | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 6 813 892.68                     | 6 160 149.16                    | Tuxtla Gutiérrez      | Tuxtla Gutiérrez               | 0             | 0      | 0       |  |  |  |
| B007                            | 4.8                                      | CONSTRUCCIÓN DE 4 aulas didácticas, dirección, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, canal pluvial, muros de contención de mampostería, andadores, escaleras, barandal, corte de terreno y señalización) | Porcentaje       | 7.00         | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 168 456.80                     | 2 383 957.90                    | Huehuetán             | Huehuetán                      | 0             | 0      | 0       |  |  |  |
| B006                            |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización)   | Porcentaje       | 4.00         | 4.00         | 2.53               | 63.36             | 0.00                           | 2 742 656.87                     | 822 797.06                      | Tuxtla Gutiérrez      | Tuxtla Gutiérrez               | 0             | 0      | 0       |  |  |  |
| B001                            |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, canal pluvial, andador, muros de contención y señalización)  | Porcentaje       | 3.00         | 3.00         | 1.09               | 36.38             | 0.00                           | 4 654 522.75                     | 0.00                            | Tuxtla Gutiérrez      | Tuxtla Gutiérrez               | 1 922         | 969    | 2 891   |  |  |  |
| B003                            |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE TALLER DE SOLDADURA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, ANDADORES, ESCALERAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN)  | Porcentaje       | 4.00         | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 5 623 986.04                     | 0.00                            | Tuxtla Chico          | Tuxtla Chico                   | 620           | 343    | 963     |  |  |  |
| B006                            |  | CONSTRUCCIÓN DE 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización)   | Porcentaje       | 6.00         | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 2 513 387.06                     | 754 016.11                      | Tapachula             | Tapachula de                   | 88            | 130    | 218     |  |  |  |
| B007                            |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)  | Porcentaje       | 4.00         | 4.00         | 2.12               | 53.01             | 0.00                           | 4 183 374.87                     | 1 255 012.46                    | Tuxtla Chico          | Vicente                        | 103           | 120    | 223     |  |  |  |
| B008                            |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, ANDADORES Y SEÑALIZACIÓN)  | Porcentaje       | 2.00         | 2.00         | 0.68               | 34.00             | 0.00                           | 5 831 941.84                     | 1 749 582.55                    | Tuzantán              | Nueva                          | 78            | 98     | 176     |  |  |  |
| B009                            |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, ANDADORES, ASTA BANDERA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO Y SEÑALIZACIÓN)  | Porcentaje       | 2.00         | 2.00         | 0.80               | 40.00             | 0.00                           | 11 449 496.35                    | 0.00                            | Tuxtla Gutiérrez      | Tuxtla Gutiérrez               | 156           | 162    | 318     |  |  |  |
| B010                            |  | CONSTRUCCIÓN DE 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, barandales, asta bandera, cancha de usos múltiples, muros de contención de mampostería y señalización)                         | Porcentaje       | 9.00         | 9.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 716 489.75                     | 0.00                            | Tuxtla Gutiérrez      | Copoya                         | 570           | 513    | 1 113   |  |  |  |
| B045                            |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, desmantelamiento de barandal y señalización)  | Porcentaje       | 3.00         | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 10 338 570.89                    | 3 101 571.26                    | Arriaga               | Arriaga                        | 111           | 111    | 222     |  |  |  |
| B045                            |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 laboratorio de análisis clínicos   | Porcentaje       | 1.00         | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 5 373 433.70                     | 5 373 433.70                    | Cintalapa de Figueroa | Cintalapa de Figueroa          | 245           | 270    | 515     |  |  |  |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS    |                  |       |        |         |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------|--------|---------|
|                    |  |  |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO        | LOCALIDAD        | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| B001               | 4.8                                      | Construcción de 1 aula didáctica, laboratorio polifuncional, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, asta bandera, cancha de usos múltiples y señalización) ESCUELA PREPARATORIA VILLAFLORES (07EBH0068M)        | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.92               | 23.00             | 0.00                           | 6 413 247.75                     | 1 923 974.32                    | Villaflores      | Villaflores      | 373   | 333    | 706     |
| B014               |  | Rehabilitación de 4 aulas didácticas, administración, 2 anexos, taller de dibujo, salón de usos múltiples, 3 servicios sanitarios, laboratorio de cómputo, sala de lectura, laboratorio, obra exterior (señalización) ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JUAN SABINES | Porcentaje       | 18.00          | 18.00        | 4.77               | 26.48             | 0.00                           | 1 430 254.00                     | 429 076.19                      | Jiquipilas       | Tiltepec         | 172   | 148    | 320     |
| B003               |  | Rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, administración y obra exterior (señalización) CECYT 40 LAS ÁGUILAS (07ETC0042Z)   | Porcentaje       | 11.00          | 11.00        | 8.80               | 80.00             | 0.00                           | 3 302 877.45                     | 0.00                            | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 210   | 280    | 490     |
|                    |  | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red pluvial exterior, andadores, escaleras, canal pluvial, muros de contención, malta ciclón, plataforma y señalización)   | Porcentaje       | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              |                                |                                  |                                 |                  |                  |       |        |         |




## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE  | DESCRIPCIÓN   |
|-------|--|---|
| B002  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 161 CACATEEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS                                   | Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B003  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 OCOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS                                  |   |
| B005  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 5 DEL ESTADO, MPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ |   |
| B004  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 13 RAUDALES MALPASO (07ETC0013D)   |   |
| B007  | CECYT NO 47 ESTACIÓN HUEHUETÁN (07ETC0049S)  | Proyectos en Proceso de Ejecución   |
| B006  | CECYT NO 34 TUXTLA GUTIERREZ (07ETC0036O)  |   |
| B006  | ESCUELA PREPARATORIA NUM. 6 DEL ESTADO (07EBH0027M)  |   |
| B007  | ESCUELA PREPARATORIA MANUEL VELASCO SUAREZ (07EBH0104A)  |   |
| B008  | ESCUELA PREPARATORIA CUAUHTEMOC (07EBH0100E)   |   |
| B045  | COBACH 232 ARRIAGA (07ECB0094P)  |   |
| B001  | ESCUELA PREPARATORIA VILLAFLORES (07EBH0068M)  |   |
| B001  | CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 112 (07DBT0010I)   |   |
| B003  | PLANTEL CONALEP 068 TUXTLA CHICO (07DPT0004A)  | Proyectos en Proceso de Contratación  |
| B009  | COBACH 234 TUXTLA PLAN DE AYALA (07ECB0113N).  |   |
| B010  | ESCUELA PREPARATORIA NUM. 3 DEL ESTADO (07EBH0036U)  |   |
| B003  | CECYT 40 LAS ÁGUILAS (07ETC0042Z)  |   |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO             | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS         |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS        |                                |                |        |         |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|--------|---------|--|--|--|--|--|
|                                |  |  |                  | PROGRAM ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO            | LOCALIDAD                      | MUJER          | HOMBRE | PERSONA |  |  |  |  |  |
| <b>EDUCACIÓN</b>               |  |  |                  |               |              |                    |                   |                              |                                |                               |                      |                                |                |        |         |  |  |  |  |  |
| <b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>      |  |  |                  |               |              |                    |                   |                              |                                |                               | 345 771 302.00       | 321 439 957.44                 | 150 913 213.89 |        |         |  |  |  |  |  |
| <b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b> |  |  |                  |               |              |                    |                   |                              |                                |                               |                      |                                |                |        |         |  |  |  |  |  |
| B001                           |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA  |                  |               |              |                    |                   | 172 856 441.00               | 167 062 477.00                 | 111,374,984.00                | Coberura Estatal     | Coberura Estatal               | 1 500          | 1 500  | 3 000   |  |  |  |  |  |
| B005                           |  | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | Porcentaje       | 12.00         | 12.00        | 0.00               | 0.00              | 23 148 000.00                | 0.00                           | 0.00                          | Tapachula            | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B006                           |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 13 EE PARA LA LICENCIATURA DE INGENIERO EN SISTEMAS COSTEROS, EN TAPACHULA, CHIAPAS  | Porcentaje       | 12.00         | 12.00        | 0.00               | 0.00              | 20 000 000.00                | 0.00                           | 0.00                          | Tuxtla Gutiérrez     | Tuxtla Gutiérrez               | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B007                           |  | CONSTRUCCIÓN DE 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario   | Porcentaje       | 12.00         | 12.00        | 0.00               | 0.00              | 18 941 216.41                | 0.00                           | 0.00                          | Suchiapa             | Suchiapa                       | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B008                           |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LENGUAS PARA LA FACULTAD DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN DE IDIOMAS DE LA UNICACH   | Porcentaje       | 12.00         | 12.00        | 0.00               | 0.00              | 18 941 216.41                | 0.00                           | 0.00                          | Suchiapa             | Suchiapa                       | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B002                           |  | CONSTRUCCIÓN DE LT1 (2A ETAPA)   | Porcentaje       | 1.00          | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 6 000 000.00                 | 0.00                           | 0.00                          | Yajalón              | Yajalón                        | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B003                           |  | CONSTRUCCIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE YAJALON  | Porcentaje       | 1.00          | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 19 200 000.00                | 0.00                           | 0.00                          | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez           | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B003                           |  | CONSTRUCCIÓN DE 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario   | Porcentaje       | 1.00          | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 3 527 268.00                 | 0.00                           | 0.00                          | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez           | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B004                           |  | CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA)   | Porcentaje       | 1.00          | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 46 414 929.39                | 0.00                           | 0.00                          | Tapachula            | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B005                           |  | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR   | Porcentaje       | 1.00          | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 35 683 447.20                | 2.00                           | 0.00                          | Tuxtla Gutiérrez     | Tuxtla Gutiérrez               | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B001                           |  | LABORATORIO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ)  | Porcentaje       | 1.00          | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 2 951 564.67                   | 2 951 564.65                  | Tapachula            | Puerto Madero (San Benito)     | 761            | 237    | 998     |  |  |  |  |  |
| B002                           |  | CONSTRUCCIÓN EN OBRA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)  | Porcentaje       | 2.00          | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 10 842 398.00                  | 4 378 072.13                  | Tuxtla Gutiérrez     | Tuxtla Gutiérrez               | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B002                           | 4.8                                      | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, construcción de 2 plantas de tratamiento, secado de lodos, andadores y señalización)   | Porcentaje       | 1 008.66      | 1 008.66     | 235.93             | 23.39             | 0.00                         | 11 922 517.00                  | 6 909 380.99                  | Tuxtla Gutiérrez     | Tuxtla Gutiérrez               | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B003                           |  | TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO, SEDE TUXTLA GUTIÉRREZ DE LA UNICACH (2A ETAPA) (07ESU00043Y)  | Porcentaje       | 1 730.28      | 1 730.28     | 856.32             | 49.49             | 0.00                         | 22 444 752.00                  | 7,230,240.04                  | Oxchuc               | Oxchuc                         | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B004                           |  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL edificio u-3c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, caseta de hidroneumático , rampas, escalones, demolición de muro, construcción de canal pluvial y señalización)   | Porcentaje       | 2.00          | 2.00         | 0.40               | 20.00             | 0.00                         | 22 444 752.00                  | 6,730,013.39                  | Yajalón              | Yajalón                        | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B009                           |  | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES PARA AULAS DIDÁCTICAS, ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE OXCHUC DE LA UNICACH (07EUI0004P)  | Porcentaje       | 2.00          | 2.00         | 0.60               | 30.00             | 0.00                         | 961 918.00                     | 0.00                          | Frontera Comalapa    | Frontera Comalapa              | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B006                           |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL edificio u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, sustitución de plaza cívica y andadores, rampa, dren frances, caseta hidroneumático , techado de andadores, techado cancha, rehabilitación de cancha de usos múltiples y señalización) | Porcentaje       | 2.00          | 2.00         | 0.60               | 30.00             | 0.00                         | 961 918.00                     | 0.00                          | Frontera Comalapa    | Frontera Comalapa              | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |
| B006                           |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA (07DIT0031O)  | Porcentaje       | 2.00          | 2.00         | 0.60               | 30.00             | 0.00                         | 961 918.00                     | 0.00                          | Frontera Comalapa    | Frontera Comalapa              | 0              | 0      | 0       |  |  |  |  |  |



## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE  | DESCRIPCIÓN   |
|-------|--|---|
| B006  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LENGUAS PARA LA FACULTAD DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN DE IDIOMAS DE LA UNICACH   | Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B007  | CONSTRUCCIÓN DE LT1 (2A ETAPA)   |   |
| B008  | CONSTRUCCIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE YAJALON  |   |
| B002  | POZO PROFUNDO (IT COMITÁN)   |   |
| B003  | CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA)   |   |
| B004  | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR   |   |
| B005  | LABORATORIO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ)  |   |
| B002  | TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES EN CAMPUS UNIVERSITARIO UNICACH, TUXTLA GUTIÉRREZ (07ESU0028F)  |   |
| B003  | TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO, SEDE TUXTLA GUTIÉRREZ DE LA UNICACH (2A ETAPA) (07ESU00043Y)                            |   |
| B004  | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES PARA AULAS DIDÁCTICAS, ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE OXCHUC DE LA UNICH (07EIU0004P)  |   |
| B009  | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES PARA AULAS DIDÁCTICAS, ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE YAJALÓN DE LA UNICH (07EIU0002R) |   |
| B010  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)   |   |
| B011  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIO DEL FAM 2023 EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (07EPO001R).   |   |
| B005  | CONSTRUCCIÓN DE 1 EDIFICIO DE DORMITORIOS DE 2 NIVELES CON 24 CUBÍCULOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZA (07DNL0003V).                        |   |
| B006  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA (07DIT0031O)  | Proyecto en Proceso con Oficialía Mayor   |
| B001  | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE QUÍMICA Y ELECTROMECAÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA (07DIT0028A)   |   |
| B010  | SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN (07DIT0030P)   |   |
| B008  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTROS DE INFORMACIÓN PARA 600 ESTUDIANTES SIMULTÁNEOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (07DIT0029Z)   | Proyecto en Proceso de Licitación   |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS |           |       |        |         |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------|--------|---------|
|                    |  |   |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO     | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |  |   |                  |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |               |           |       |        |         |
| B001               |  | Dotación de maquinaria y equipo agropecuario (tractor de 80 caballos de fuerza (hp) y 9.5 hp de potencia, desvaradora reforzada con enganche de tres puntos categoría ii centrable faldones reforzados con espesor de 5/6 caja de engrane de 85"hp, ancho de corte de 1.83 metros y 2 cuchillas, rastra de tiro de 18 disco y surcadora de profundidad de tres timones).  | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 3 523 380.00                   | 277,284.69                    | 0             | 0         | 0     |        |         |
|                    |  | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE QUÍMICA Y ELECTROMECAÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA (07DIT0028A)  | Porcentaje       | 30.00          | 30.00        | 0.00               | 0.00              | 0.00                         |                                |                               | 0             | 0         | 0     |        |         |
| B010               |  | Dotación de equipo médico (1 espectrofotóm etro rango uv y visible pc), de mobiliario (1 gabinete metálico, 1 escritorio y 1 silla semiejecutiva), de maquinaria y equipo ( 3 sistemas de soldadura de realidad aumentada y 1 regulador automático de voltaje industrial avr) y equipos informáticos (11 computadoras de escritorio media tipo b (procesador a) y 11 unidades de respaldo de energía de 1000 va tipo interactivo)   | Porcentaje       | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 7 695 344.00                   | 0.00                          | 0             | 0         | 0     |        |         |
|                    |  | SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN (07DIT0030P)  | Porcentaje       | 648.00         | 648.00       | 550.80             | 85.00             | 0.00                         | 2 572 983.36                   | 2,310,041.79                  | 0             | 0         | 0     |        |         |
| B007               | 4.8                                      | Dotación de equipo médico (1 espectrofotóm etro rango uv y visible pc, 1 espectrofotóm etro de absorción atómica, 1 sistema de digestión en bloqueo compacto con sistema mc y sistema scrubber, 1sistema de filtración para pasta saturada de suelos, 2 microscopio led fluorescente invertido, 1 cabina de seguridad biológica clase ii, 1 lioflizador, 3 contador de colonias), maquinaria y equipo industrial (1 fermentador-bi oreactor para laboratorio), equipos y aparatos de comunicaciones y telec | Porcentaje       | 648.00         | 648.00       | 550.80             | 85.00             | 0.00                         | 2 572 983.36                   | 2,310,041.79                  | 0             | 0         | 0     |        |         |
|                    |  | TERMINACIÓN DE EDIFICIO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CINTALAPA (07EIT0001T)   | Porcentaje       | 673.74         | 673.74       | 215.60             | 32.00             | 0.00                         | 13 215 735.41                  | 3,851,327.30                  | 0             | 0         | 0     |        |         |
| B010               |  | Terminación de la construcción del edificio u-3c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, muros de contención de mampostería, dren pluvial, andadores, rampas y señalización)   | Porcentaje       | 673.74         | 673.74       | 215.60             | 32.00             | 0.00                         | 13 215 735.41                  | 3,851,327.30                  | 0             | 0         | 0     |        |         |
| B005               |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)  | Porcentaje       | 1 448.88       | 1 448.88     | 267.61             | 18.47             | 0.00                         | 16 421 451.00                  | 4,900,304.91                  | 270           | 293       | 563   |        |         |
|                    |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 EDIFICIO DE DORMITORIOS DE 2 NIVELES CON 24 CUBÍCULOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZA (07DNL0003VI)   | Porcentaje       | 1 448.88       | 1 448.88     | 267.61             | 18.47             | 0.00                         | 16 421 451.00                  | 4,900,304.91                  | 270           | 293       | 563   |        |         |
| B011               |  | Construcción de un edificio u2c, rehabilitación de 4 edificios y obra exterior  | Porcentaje       | 948.08         | 948.08       | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 26 715 430.00                  | 0.00                          | 1 870         | 4 302     | 6 172 |        |         |
|                    |  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIO DEL FAM 2023 EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (07EPO001R)   | Porcentaje       | 948.08         | 948.08       | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 26 715 430.00                  | 0.00                          | 1 870         | 4 302     | 6 172 |        |         |
| B008               |  | Terminación de la construcción del edificio de talleres y laboratorio, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, instalación eléctrica para pozo, andadores, rampas, escaleras principales y posteriores, caseta de hidroneumático, caseta para compresores, cuarto de ultracongeladores, cuarto de calderas, conformación de talud, áreas verdes, instalación eléctrica alimentadores eléctricos, plaza interior y señalización)                    | Porcentaje       | 657.00         | 657.00       | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 12 665 253.00                  | 0.00                          | 6 412         | 2 970     | 9 382 |        |         |
|                    |  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTROS DE INFORMACIÓN PARA 600 ESTUDIANTES SIMULTÁNEOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (07DIT0029Z)  | Porcentaje       | 657.00         | 657.00       | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 12 665 253.00                  | 0.00                          | 6 412         | 2 970     | 9 382 |        |         |
|                    |  | Dotación de mobiliario, bienes informáticos, equipo administrativo, equipo y aparatos audiovisuales   | Porcentaje       | 657.00         | 657.00       | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 12 665 253.00                  | 0.00                          | 6 412         | 2 970     | 9 382 |        |         |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO                              | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS        |                      |                      |        |         |  |  |  |  |
|---|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|--|--|--|
|   |  |   |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO            | LOCALIDAD            | MUJER                | HOMBRE | PERSONA |  |  |  |  |
| <b>EDUCACIÓN</b>                                |  |   |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                      |                      |                      |        |         |  |  |  |  |
| <b>OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b> |  |   |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 | <b>42 627 958.78</b> | <b>60 223 406.80</b> | <b>39 995 475.66</b> |        |         |  |  |  |  |
| <b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>            |  |   |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                      |                      |                      |        |         |  |  |  |  |
| A001  |  | CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA<br>Contrato de obra Pública   | Porcentaje       | 320.00         | 320.00       | 275.00             | 85.94             | 4 992 529.70                   | 5 281 238.43                     | 3 448 004.24                    | Cobertura Estatal    | Cobertura Estatal    | 11                   | 11     | 22      |  |  |  |  |
| A001  |  | LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS  | Porcentaje       | 441.00         | 441.00       | 333.00             | 75.51             | 6 598 839.09                   | 6 912 610.67                     | 4 487 953.29                    | Cobertura Estatal    | Cobertura Estatal    | 12                   | 18     | 30      |  |  |  |  |
| A001  |  | Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos<br>SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS                              | Porcentaje       | 441.00         | 441.00       | 333.00             | 75.51             | 6 352 789.45                   | 6 853 627.38                     | 4 466 168.13                    | Cobertura Estatal    | Cobertura Estatal    | 11                   | 20     | 31      |  |  |  |  |
| A001  |  | Supervisar y controlar las obras autorizadas  | Porcentaje       | 3 164.00       | 3 164.00     | 2 619.00           | 82.77             | 3 139 297.83                   | 3 291 434.24                     | 2 138 746.34                    | Cobertura Estatal    | Cobertura Estatal    | 5                    | 6      | 11      |  |  |  |  |
| A001  |  | ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS   | Porcentaje       | 405.00         | 405.00       | 355.00             | 87.65             | 4 092 884.48                   | 4 315 347.84                     | 2 814 109.85                    | Cobertura Estatal    | Cobertura Estatal    | 5                    | 12     | 17      |  |  |  |  |
| A001  | 4.8                                      | El cumplimiento de los objetivos planteados<br>INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES  | Porcentaje       | 7.00           | 7.00         | 5.00               | 71.43             | 14 479 123.30                  | 18 729 487.02                    | 12 725 684.54                   | Cobertura Estatal    | Cobertura Estatal    | 12                   | 16     | 28      |  |  |  |  |
| A001  |  | Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la infraestructura educativa<br>ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES   | Porcentaje       | 4.00           | 4.00         | 3.00               | 75.00             | 1 259 480.74                   | 1 327 264.96                     | 863 295.07                      | Cobertura Estatal    | Cobertura Estatal    | 3                    | 2      | 5       |  |  |  |  |
| A001  |  | Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral<br>INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE               | Porcentaje       | 500.00         | 500.00       | 575.00             | 115.00            | 1 698 014.19                   | 1 786 589.89                     | 1 165 319.38                    | Cobertura Estatal    | Cobertura Estatal    | 2                    | 5      | 7       |  |  |  |  |
| A001  |  | Mantenimiento de equipo de cómputo<br>JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA   | Porcentaje       | 168.00         | 168.00       | 50.00              | 29.76             | 0.00                           | 11 710 806.38                    | 7 871 194.83                    | Cobertura Estatal    | Cobertura Estatal    | 32                   | 68     | 100     |  |  |  |  |
| B001  |  | Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad<br>SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Porcentaje       | 100.00         | 100.00       | 67.00              | 67.00             | 15 000.00                      | 14 999.99                        | 14 999.99                       | Cobertura Estatal    | Cobertura Estatal    | 61                   | 90     | 151     |  |  |  |  |
| G001  | 5.5                                      | Supervisión, seguimiento y control de obra<br>IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES  | Porcentaje       | 151.00         | 151.00       | 151.00             | 100.00            |                                |                                  |                                 |                      |                      |                      |        |         |  |  |  |  |
|   |  | Porcentaje de personal en materia de género   |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                      |                      |                      |        |         |  |  |  |  |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE   | DESCRIPCIÓN   |
|-------|---|---|
| A001  | CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   | CONSTITUYEN A PROYECTOS DE GASTO<br>CORRIENTE, LOS CUALES SE EJERCEN A LO LARGO<br>DEL EJERCICIO FISCAL |
| A001  | LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.                       |   |
| A001  | SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS      |   |
| A001  | ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS             |   |
| A001  | INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.                        |   |
| A001  | JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.  |   |
| B001  | SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |   |