

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

OBJETIVO / CLAVE DEL PROYECTO	META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN BÁSICA																
									829 617 876.00	1 431 118 802.44	1 323 185 497.19					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JESUS AGRIPINO GUTIERREZ HERNANDEZ" CCT 07EJN0340X							1 061 819.86	0.00	0.00	Aldama	Aldama	0	0	0
		Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00								
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07EJN0239I							801 639.66	0.00	0.00	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - " EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07EJN0187T							1 603 279.32	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia	0	0	0
		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00								
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "FELIPE CARRILLO PUERTO" CCT 07EJN0173Q							1 603 279.32	0.00	0.00	Escuintla	La Independencia	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CCT 07EJN0124H							801 639.66	0.00	0.00	Frontera Hidalgo	Ignacio Zaragoza	0	0	0
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00								
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ADELINA FLORES TRUJILLO" CCT 07EJN0053D							801 639.66	0.00	0.00	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MONTECRISTO DE GUERRERO" CCT 07EJN0194C							3 466 738.84	0.00	0.00	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0
		Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00								
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - " JUSTO SIERRA MENDE " CCT 07EJN0433M							801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	San Antonio Tijuana	0	0	0
		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00								
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07EJN0526B							3 466 738.84	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	0	0	0
		Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00								
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL - "ANAHUAC" CCT 07DJN12650							801 639.66	0.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
B012	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL - "JORGE CASAHONDA CASTILLO" CCT07DJN0689N							2 665 099.18	0.00	0.00	Palenque	Río Chancalá	0	0	0
		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00								
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL " LUZ GONZALEZ BAZ " CCT 07DJN0008S							3 466 738.84	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Espacio	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00								
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRANCISCO SANTIAGO BORRAZ" CCT 07DJN1493I							1 863 459.52	0.00	0.00	Venustiano Carranza	La Gloria (La Tranca)	0	0	0
		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00								
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CCT 07DCC1690U							801 639.66	0.00	0.00	Amatán	Adolfo López Mateos	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JACINTO PEREZ PAJARITO" CCT 07DCC0328N							2 665 099.18	0.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00								
B017		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CCT 07DCC1794P							801 639.66	0.00	0.00	Chamula	Joltojtic	0	0	0
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CCT 07DCC1503J							2 665 099.18	0.00	0.00	Chamula	Ukumtic	0	0	0
		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00								
B019		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "PLUTARCO ELIAS CALLES" CCT 07DCC1584K							1 061 819.86	0.00	0.00	Chamula	Arvenza Uno	0	0	0
		Construcción 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00								
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CCT 07DCC1304K							2 665 099.18	0.00	0.00	Coapilla	Buenavista (Matasanos)	0	0	0
		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00								
B021		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CESAR AUGUSTO SANDINO" CCT 07DCC0076Z							1 863 459.52	0.00	0.00	Huitiupán	Santa Catarina de Las Palmas	0	0	0
		Construcción de 1 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00								
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "PASCUAL ORTIZ RUBIO " CCT07DCC1418M							1 061 819.86	0.00	0.00	Las Margaritas	Francisco J. Madero	0	0	0
		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00								
B023		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON " CCT 07DCC1554Q							801 639.66	0.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B024		Construcción de 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " AMADO NERVO ORDAZ " CCT 07DCC1209G	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo México	0	0	0
B025		Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0186F	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	Santa Elena	0	0	0
B026		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0199J	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	San Marcos	0	0	0
B027		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT07DCC0466P	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Ocosingo	Tenango	0	0	0
B028		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "RUBEN DARIO" CCT07DCC1628R	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B029		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "DOROTEO ARANGO" CCT07DCC1275F	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Salto De Agua	San Pedro Sabana	0	0	0
B030		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FEDERICO FROEBEL" CCT 07DCC1460B	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B031		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DCC0958B	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Simojovel	Yuquín	0	0	0
B032		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSE MARTI" CCT 07DCC0369N	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Simojovel	El Jardín	0	0	0
B033		Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " BANDERA DE MEXICO " CCT 07DCC1528S	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0
B192		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "GABRIELA MISTRAL" CCT 07EJN0084X	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Acapelahua	Soconusco	0	0	0
B001	4.8	Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	6.00	100.00	414 738 853.00	491 801 529.00	491 801 529.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136 393	141 485	277 878
B034		Construcción de espacios físicos educativos CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EDUARDO VASCONCELOS" CCT 07EPR0444I	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Acala	Acala	0	0	0
B035		Construcción de 2 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT07EPR0026X	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B036		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07EPR0023Z	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B037		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CCT 07EPR0035E	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
B038		Construcción de 3 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CCT 07EPR0109F	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Jitotol	El Ámbar	0	0	0
B039		Construcción de 2 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07EPR0624T	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 206 558.64	0.00	0.00	Benemérito De Las Américas	Nueva Reforma	0	0	0
B040		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT 07EPR0592R	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
B041		Construcción de 1 servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - " DAMIAN CARMONA " CCT 07EPR0146J	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Sabanilla	Jesús Carranza	0	0	0
B042		Construcción de 3 aulas y módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07EPR0464W	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tapachula	Tinajas 1ra. Sección	0	0	0
B043	Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "LUIS VELASCO CASTRO" CCT 07EPR0298O	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0	
B044	Construcción de 1 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CLUB DE LEONES 1 " CCT07EPR0330G	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.				ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CCT 07EPR0224X	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Zinacantán	Navenchauc	0	0	0	
B046		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EL INDIO CHIAPANECO" CCT 07EPR0225W	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Zinacantán	Zequentic	0	0	0	
B047		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DPR3788Y	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0	
B048		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1207O	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	0	0	0	
B049		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "12 DE OCTUBRE" CCT07DPR3806X	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Bella Vista	Minerva	0	0	0	
B050		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR4798L	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Benemérito De Las Américas	Roberto Barrios	0	0	0	
B051		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR3083J	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chamula	Macvilho	0	0	0	
B052		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " FRANCISCO VILLA" CCT 07DPR4317O	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B053		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "TIERRA Y LIBERTAD" CCT07DPR2338N	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Chicomuselo	Grecia	0	0	0	
B054		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO LOPEZ RAYON " CCT 07DPR4141Q	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Cintalapa de Figueroa	San Marcos	0	0	0	
B055		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "DAMIAN CARMONA" CCT 07DPR3030E	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	El Bosque	El Bosque	0	0	0	
B056	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EDUARDO MENDOZA" CCT 07DPR2299B	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Emiliano Zapata	Cruz Chiquita	0	0	0	
B057		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CHIAPAS NUEVO" CCT 07DPR4064B	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	La Concordia	Nuevo Resplandor	0	0	0	
B058		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPR3646Z	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	La Independencia	Concepción	0	0	0	
B059		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR3258I	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	La Trinitaria	San Vicente	0	0	0	
B060		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR3258I	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Las Margaritas	San José la Revancha	0	0	0	
B061		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "24 DE FEBRERO" CCT07DPR1237I	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0	
B062		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "24 DE OCTUBRE" CCT 07DPR3661S	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Mapastepec	Solo Dios	0	0	0	
B063		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MELCHOR OCAMPO" CCT 07DPR1763B	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Mapastepec	General Nicolás Bravo	0	0	0	
B064		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ROSARIO PIMENTEL MARTINEZ" CCT 07DPR4841J	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0	
B065		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPR1315W	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Caribal	0	0	0	
B066		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FELIPE CARRILLO PUERTO " 07DPR4106K	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	5 871 657.82	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
B067		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " GABRIELA MISTRAL " CCT07DPR4711Q	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Caribal	0	0	0	
B068		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " 16 DE SEPTIEMBRE " CCT 07DPR4776Z	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	Oculapa de Juárez	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B069		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS " CCT 07DPR2070Z							1 863 459.52	0.00	0.00	Palenque	Santa Cruz	0	0	0
B070		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CRISTOBAL COLON " CCT 07DPR1834F	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Palenque	San Martín Chamizal	0	0	0
B071		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC " CCT 07DPR1455W	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Palenque	San Juan Chancalito	0	0	0
B072		Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR3370C	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
B073		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPR4765U	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Huitepec Santa Anita	0	0	0
B074		Construcción de 2 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1364E	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Siltepec	Toquían Grande	0	0	0
B075		Construcción de 12 aulas y 1 módulo de servicios sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPR3459F	Porcentaje	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0
B076		Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "ALVARO OBREGON" CCT 07DPR2250J	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Tapachula	Fracción Salvador Urbina	0	0	0
B077		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1032P	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Tapachula	Villa Flor	0	0	0
B078		Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR4105L	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula De Córdova y Ordóñez	0	0	0
B079		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR4171K	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula De Córdova y Ordóñez	0	0	0
B080	4.8	Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DPR1360I	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tecpatán	El Porvenir	0	0	0
B081		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " JOSE INES ESTRADA CAJILJA " CCT 07DPR1376J	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tila	El Limar	0	0	0
B082		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DPR1479F	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Tila	Chulum Juárez	0	0	0
B083		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR1236J	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B084		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT 07DPR13300	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	El Escobo	0	0	0
B085		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "GUSTAVO DIAZ ORDAZ" CCT 07DPR3809U	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	Unión Hermosillo	0	0	0
B086		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CCT 07DPR1746L	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Zinacantán	El Pig	0	0	0
B087		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB1883N	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Aldama	Revolución Fiu	0	0	0
B088		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Amatenango del Valle	San Gregorio	0	0	0
B089		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO" CCT 07DPB2599Y	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Chamula	Bautista Grande	0	0	0
B090		Construcción de 3 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MAYA" CCT 07DPB3072C	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chamula	Agua Azul	0	0	0
B091		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPB1516S	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Chamula	Joltojic	0	0	0
		Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B092		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "WALTER CROSS BUCHANAN" CCT 07DPB1243S Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chamula	Tzontehuilt	0	0	0
B093		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION" CCT 07DPB1205P Presupuesto de 5 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5 070 018.16	0.00	0.00	Chenalhó	La Libertad	0	0	0
B094		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NETZAHUALCOYOTL" CCT 07DPB0663V Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Chenalhó	Bajxulum	0	0	0
B095		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CCT 07DPB1604M Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chenalhó	Tzabahló	0	0	0
B096		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS " CCT 07DPB0204J Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0
B097		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " DIEGO RIVERA" CCT 07DPB2436N Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chilón	Cojtomil	0	0	0
B098		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB2256C Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Chilón	Bolontón	0	0	0
B099		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LEONA VICARIO FERNANDEZ " CCT 07DPB2525G Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0
B100		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CCT07DPB2801U Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Chilón	El Duraznal Santa Fe	0	0	0
B101		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07DPB0491T Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Chilón	Suluphuiz	0	0	0
B102		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DIEGO RIVERA" CCT07DPB2431S Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Chilón	Tacuba Nueva	0	0	0
B103		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" CCT07DPB0483K Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Chilón	Chiquinival	0	0	0
B104	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB0803E Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Huitlapán	José María Morelos y Pavón	0	0	0
B105		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07DPB3107B Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Huixtán	San José El Porvenir	0	0	0
B106		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ADOLFO RUIZ CORTINES" CCT 07DPB0699J Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Jitotol	Francisco I. Madero	0	0	0
B107		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPB0531D Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Jitotol	Altamirano	0	0	0
B108		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MEXICO " CCT 07DPB0872A Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Las Margaritas	San Mateo Zapotal	0	0	0
B109		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " PLAN DE ANENECUILCO" CCT07DPB2607Q Construcción de 5 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0
B110		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " 07DPB0815J Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Las Margaritas	San Pedro Yutnolic	0	0	0
B111		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT07DPB2035S Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 070 018.16	0.00	0.00	Las Margaritas	Jalisco	0	0	0
B112		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA -"JUSTICIA SOCIAL" CCT07DPB0784G Construcción de 12 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Sabanilla	0	0	0
B113		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ " CCT07DPB0449D Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	Woy Aquil	0	0	0
B114		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " 12 DE OCTUBRE" CCT07DPB0731B Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	Campo Virgen	0	0	0
B115		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT07DPB3055M Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Ocosingo	El Prado Pacayal	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B116		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ACAMAPICHTLI " CCT 07DPB2456A Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	Taniperla	0	0	0
B117		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPB3058J Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B118		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JUSTO SIERRA MENDEZ " CCT07DPB0780K Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Ocosingo	Ramón F. Balboa	0	0	0
B119		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB1512W Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo México	0	0	0
B120		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPB0246I Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Francisco I. Madero	0	0	0
B121		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0279Z Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Oxchuc	El Tzay	0	0	0
B122		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0553P Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Oxchuc	Silailja	0	0	0
B123		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB0550S Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Oxchuc	Benito Juárez	0	0	0
B124		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ " CCT 07DPB0880J Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Palenque	San Juan Tulija (San Juan)	0	0	0
B125		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPB2002A Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Pantelhó	San Antonio	0	0	0
B126		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB1160J Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Pantelhó	Pantelhó	0	0	0
B127		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB1903K Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Pantepec	Canaleja	0	0	0
B128	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ADOLFO LOPEZ MATEOS " CCT07DPB3024T Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Sabanilla	Los Naranjos	0	0	0
B129		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07DPB1573J Construcción de 6 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	5 871 657.82	0.00	0.00	San Juan Cancuc	Baquelchán	0	0	0
B130		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0866Q Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Simojovel	Las Mercedes Esperanza	0	0	0
B131		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB0404H Construcción de 1 aula	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Simojovel	San Antonio Nuevo León	0	0	0
B132		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CCT 07DPB2041C Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Simojovel	Yuquín	0	0	0
B133		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SALVADOR DIAZ MIRON" CCT 07DPB0609A Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Simojovel	Guadalupe Victoria I	0	0	0
B134		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "QUITLAHUAC" CCT 07DPB1700P Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Tapachula	Buenavista	0	0	0
B135		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07DPB0298O Construcción de 12 aulas	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	9 416 586.60	0.00	0.00	Tenejapa	Ococh	0	0	0
B136		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MOCTEZUMA ILHUICAMINA " CCT07DPB0068W Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Tila	Jolja Tontiepa	0	0	0
B137		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO - "UNIDAD CHIAPANECA" CCT 07EES0153M Construcción de 4 aulas didácticas y un módulo de servicios s sanitario	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	0	0	0
B138		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DES0043H Construcción de 1 módulo de servicios s sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Acapetahua	Jiquilpan (Estación Bonanza)	0	0	0
B139		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOCONUSCO" CCT 07DES0048C Construcción de 1 módulo de servicios s sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Acapetahua	Soconusco	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B140		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "JAVIER MANDUJANO SOLORZANO" CCT07DES0054N	Espacio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10 478 406.44	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B141		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DES0042I	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Emiliano Zapata	20 De Noviembre	0	0	0
B142		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07DES0013N	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación Ffcc	0	0	0
B143		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07DES0010Q	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Huixtla	Cantón Las Delicias	0	0	0
B144		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT07DES0031C	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10 478 406.44	0.00	0.00	Motozintla	Motozintla De Mendoza	0	0	0
B145		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARTI" CCT 07DES0023U	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
B146		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " MOISES SAENZ GARZA " CCT 07DES0017J	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B147		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " VALENTIN GOMEZ FARIAS " CCT 07DES0022V	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7 474 937.14	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B148		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT 07DES0004F	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 123 639.72	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B149		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 151" CCT 07DST0154E	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	El Bosque	San Pedro Nchtalucum	0	0	0
B150		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 32" CCT07DST0032U	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B151		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 12" CCT 07DST0012G	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0
B152	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 31" CCT 07DST0031V	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
B153		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 17" CCT 07DST0017B	Espacio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0
B154		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 45" CCT 07DST0045Y	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	5 871 657.82	0.00	0.00	Tapilula	Tapilula	0	0	0
B155		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 43" CCT 07DST0043Z	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0
B156		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 7" CCT 07DST0007V	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
B157		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 804 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07ETV0827N	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Altamirano	Belisario Domínguez	0	0	0
B158		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07ETV1088P	Espacio	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Amatán	San Antonio Tres Picos	0	0	0
B159		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 060 PATRIA Y LIBERTAD" CCT07ETV0239Y	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Cacahoatán	El Águila	0	0	0
B160		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1078 DANTE ALIGHIERI" CCT 07ETV1147O	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chamula	Yutnitioc	0	0	0
B161		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT07ETV1205O	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chicomuselo	Ricardo Flores Magón	0	0	0
B162		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 844 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT07ETV0866P	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Chicomuselo	El Reizatz	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B163		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 597 RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA " CCT 07ETV0637W Construcción de 5 aulas	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Chilón	Pamal Navil	0	0	0
B164		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 885 LUIS PASTEUR" CCT 07ETV0910M Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chilón	Chiquinival	0	0	0
B165		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1261 QUETZALCOATL" CCT07ETV1284R Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Chilón	Xotxotjá Las Canchas	0	0	0
B166		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1366 REVOLUCION MEXICANA" CCT 07ETV1391Z Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Huitupán	Huanal	0	0	0
B167		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1145 JUAN SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV1173M Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Huixtán	Los Pozos	0	0	0
B168		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 867 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0889Z Construcción de 2 aulas y 1 módulos de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Jitotol	Cárido	0	0	0
B169		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA- "N° 150 JAIME TORRES BODET" CCT 07ETV0334B Construcción de 3 aulas y módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Mazapa de Madero	Valle Obregón	0	0	0
B170		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 160 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT07ETV0200M Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Motozintla	Francisco I. Madero	0	0	0
B171		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 1105 SOR JUANA INES DE LA CRUZ " CCT 07ETV1116V Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	El Jardín	0	0	0
B172		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 164 ARQUELES VELA " CCT 07ETV0117N Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Ocosingo	Sibaca	0	0	0
B173	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 316 JOSE VASCONCELOS CALDERON " CCT 07ETV0334B Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6 413 117.28	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B174		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 458 RICARDO FLORES MAGON " CCT 07ETV0484I Construcción de 8 aulas	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Ocosingo	Taniperla	0	0	0
B175		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1523 JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGAL" CCT07ETV1515S Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Ocosingo	La Tinta	0	0	0
B176		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 476 MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CCT 07ETV0504F Construcción de 4 aulas	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 206 558.64	0.00	0.00	Ostuacán	Xochimilco (Reymundo Enríquez)	0	0	0
B177		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 501 JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV0526R Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Oxchuc	Tolbiljá	0	0	0
B178		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 910 BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07ETV0957G Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Oxchuc	El Tzay	0	0	0
B179		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 563 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0588D Construcción de 4 aulas	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Palenque	Saturnino Ríos	0	0	0
B180		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1112 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ" CCT 07ETV1122F Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Pantelhó	Aurora Esquipulas	0	0	0
B181		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 850 LISANDRO LOPEZ GOMEZ" CCT 07ETV0872Z Construcción de 1 aula y 1 módulos de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Pantepec	El Gargol	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.				% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B182		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 940 LAZARO CARDENAS DEL RIO" CCT 07ETV0940G						801 639.66	0.00	0.00	Salto De Agua	Río Jordán	0	0	0	
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
B183		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1004 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07ETV1006P						801 639.66	0.00	0.00	Simojovel	Yuquín	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00								
B184		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1208 JOSE CASTILLO TIELMANS" CCT 07ETV1231M						2 665 099.18	0.00	0.00	Simojovel	José Castillo Tielmans	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 módulos de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00								
B185		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 540 TIERRA Y LIBERTAD" CCT 07ETV0565T						1 061 819.86	0.00	0.00	Simojovel	La Pimienta	0	0	0	
		Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00								
B186		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07ETV0667Q						2 665 099.18	0.00	0.00	Simojovel	La Ceiba	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00								
B187		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 221 AMADO NERVO ORDAZ"						1 061 819.86	0.00	0.00	Tapachula	Raymundo Enríquez	0	0	0	
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
B188		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 723 LEYES DE REFORMA" CCT07ETV0726P						1 863 459.52	0.00	0.00	Tapachula	Cantón Villaflores	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00								
B189		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 858 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0880I						801 639.66	0.00	0.00	Tila	Jolja Tiontiepa	0	0	0	
		Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00								
B190		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 557 ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07ETV0582J						4 008 198.30	0.00	0.00	Tila	Chulum Juárez	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 servicios sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00								
B191		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 499 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0524T						1 603 269.92	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Silvano Gatica	0	0	0	
	4.8	Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00								
B001		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JOSE GRAJALES GODOY						0.00	1 329 965.80	1 329 965.79	Simojovel	José Castillo Tielmans	80	66	146	
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera, barandal y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00								
B002		JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA (07DJN2171G)						0.00	999 260.17	999 260.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	15	18	33	
		Terminación de construcción de cocina obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, barandal, acceso principal, andadores, escaleras, barandales, muro de contención y malla ciclón, canal pluvial, señalización, demoliciones y desmantelamientos)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00								
B003		JARDÍN DE NIÑOS COMITÁN (07DJN1237S)						0.00	589 888.04	589 888.04	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	20	21	41	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00								
B004		JARDÍN DE NIÑOS MONTECRISTO DE GUERRERO (07EJN0194C)						0.00	1 458 705.17	1 458 705.16	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	45	36	81	
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00								
B005		JARDÍN DE NIÑOS SOSTENES RUIZ CORDOVA (07DJN0479I)						0.00	3 887 366.98	3 887 366.95	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	48	60	108	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, barandal, cortes y rellenos, muros de contención de concreto, desmantelamiento de malla y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00								
B006		JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DCC1854N)						0.00	1 080 788.39	1 080 788.39	Chamula	Yalchitom	50	33	83	
		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, malla ciclón y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00								
B007		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SANTIAGO BORRAZ (07DJN1493I)						0.00	806 164.19	806 164.19	Venustiano Carranza	La Gloria (La Tranca)	10	11	21	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00								
B008		JARDÍN DE NIÑOS ANÁHUAC (07DJN1265O)						0.00	759 001.67	759 001.67	Cacahoatán	Cacahoatán	49	36	85	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00								
B009		JARDIN DE NIÑOS CASTILLO DE CHAPULTEPEC (07DJN1700Z)						0.00	1 430 432.89	1 430 432.89	Ocosingo	Damasco	33	36	69	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B010		Construcción de servicios sanitarios y y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, rampa y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO (07DJN0161M)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00	0.00	892 593.29	892 593.29	Tapachula	Viva México	38	34	72
B011		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de mampostería, andadores, demolición de muro de block y señalización) CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (07DML0050G)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	3 311 868.46	3 311 868.46	Chicoasén	Chicoasén	20	20	40
B012		Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, malla ciclón, corte de terreno, barda, plaza cívica, asta bandera, escaleras, barandal, muro de mampostería, canal pluvial, demolición de cisterna y señalización) CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MODALIDAD ESCUELA (07DML0034P)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00	0.00	2 638 581.48	2 638 581.47	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	17	38	55
B013		Construcción de 3 aula didáctica, taller de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería, andadores, rampas, barandal, cuneta pluvial, demolición de piso de concreto, corte y señalización) JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07EJN0097A)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	340 662.00	340 662.00	El Parral	El Parral	84	77	161
B014		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de fosa séptica, escaleras y señalización) JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07DCC0608X)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	424 624.99	424 624.99	Larráinzar	Chuchiltón Anexo Potoblic Dos Reforma	50	64	114
B015		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, firme de concreto, andador, muro de contención y señalización) JARDÍN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA (07DJN0196B)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	539 346.01	539 346.00	Reforma	Reforma	63	54	117
B016		Terminación de construcción de cocina, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ (07DJN2234B)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	818 873.92	818 873.92	Soyaló	Soyaló	29	39	68
B017		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, construcción de acceso principal, muro de contención de concreto, barandal, desmantelamiento de malla ciclón, corte de terreno y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DJN1749S)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	1 386 855.71	1 386 855.70	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	49	61	110
4.8		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores, muro de contención, corte de terreno y señalización) JARDÍN DE NIÑOS CESAR AUGUSTO SANDINO (07DCC0076Z)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	394 814.19	394 814.19	Huitupán	Santa Catarina de las Palmas	14	17	31
B001		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, escaleras, muros de contención de mampostería, rehabilitación de acceso principal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	184 854.04	184 854.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	36	33	69
B002		Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA (07EJN0098Z)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00	0.00	47 255.40	47 255.40	Villa Corzo	Revolución Mexicana	73	102	175
B003		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NUM 2 (07EML0003V)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	432 375.80	432 375.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	178	203	381
B004		Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria exterior, barda con muro ciego, muro de mampostería con barda mixta, andadores, rampa y señalización) CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM 8 (07DML0023J)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	2 478 466.17	2 478 466.17	Acala	Acala	19	40	59
B011		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO RUEDA (07DCC0466P)	Porcentaje	20.00	20.00	20.00	0.00	100.00	0.00	505 185.66	505 185.66	Ocosingo	Tenango	172	190	362
B012		Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL (07DCC1460B)	Porcentaje	14.00	14.00	14.00	0.00	100.00	0.00	199 153.56	199 153.56	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	82	81	163
B014		Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPB2980W)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00	0.00	1 120 867.45	1 120 867.45	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	113	152	265
B001		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, bomba para cisterna existente, andadores y señalización) PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (07DPR3421T)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	451 296.84	451 296.83	Huixtán	La Era	25	28	53
B002		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, canal, muro de contención, escaleras y señalización) PRIMARIA ROSARIO PIMENTEL MARTINEZ (07DPR4841J)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	833 745.47	833 745.47	Mapastepec	Mapastepec	40	66	106
B003		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (07DPB0727P)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	1 283 531.87	1 283 531.87	Palenque	El Progreso	89	94	183
B004		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00							

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B005		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR34500) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	1 094 534.67	1 094 534.67	San Fernando	Miguel Hidalgo (Lenín)	76	85	161
B006		PRIMARIA HECTOR GILBERTO SALAZAR RODAS (07EPR0655M) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 520 846.12	1 520 846.11	Soyaló	Soyaló	154	126	280
B007		PRIMARIA TIPO HIDALGO (07EPR0173G) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, canal, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	2 024 170.48	2 024 170.48	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	107	114	221
B008		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB3304C) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	1 696 044.50	1 696 044.50	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	80	88	168
B009		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0334C) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, sustitución de andadores, construcción de escalones, rampa, asta bandera, instalación de barandal, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00	0.00	2 906 450.37	2 906 450.37	Francisco León	San Miguel la Sardina	75	91	166
B010		PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPB0390V) Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	1 042 741.59	1 042 741.59	Larráinzar	Chuchiltón Anexo Potobtic Dos	120	145	265
B011		PRIMARIA MELCHOR OCAÑO (07DPR1763B) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, canal, plaza cívica, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 792 629.75	1 792 629.75	Mapastepec	General Nicolás Bravo	48	49	97
B012		PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1386Q) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, andadores, asta bandera, instalación de barandal, demolición de piso firme y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	949 462.37	949 462.36	Mezcalapa	Santos Degollado	56	62	118
B013		PRIMARIA LIBERACIÓN SOCIAL (07DPR3459F) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de canchas de usos múltiples, andador, malla ciclón, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00	0.00	1 800 248.52	1 800 248.52	Simojovel	Simojovel de Allende	247	230	477
B014	4.8	PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR3400G) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	2 075 168.07	2 075 168.07	Venustiano Carranza	Santa María	65	71	136
B015		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR1054A) Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, canal pluvial, rampa y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	620 635.30	620 635.30	Huehuetán	Huehuetán	253	256	509
B016		PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4317O) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	812 342.19	812 342.18	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	50	56	106
B017		PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES (07DPB0699J) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	540 139.92	540 139.88	Jitotol	Francisco I. Madero	47	64	111
B018		PRIMARIA 21 DE MARZO (07DPR0460A) Terminación de construcción de 2 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	931 100.13	931 100.13	Mapastepec	Progreso de Chiapas	33	34	67
B019		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPR4793Q) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, acceso principal, asta bandera y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 335 819.81	1 335 819.77	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	40	48	88
B020		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB0803E) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	751 670.93	751 670.93	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	102	81	183
B022		PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA (07EPR0059O) Terminación de construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	1 546 277.68	1 546 277.68	Palenque	Palenque	266	283	549
B023		PRIMARIA MEXICO LIBRE (07DPR3583E) Terminación de construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso y sustitución de andadores, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	1 870 151.51	1 870 151.49	Tuxtla Chico	Talismán	151	165	316
B024		PRIMARIA NIÑO ARTILLERO (07DPR0148I) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, muros de contención, andadores, escaleras, barandal, malla ciclón, plataforma y señalización)	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	0.00	100.00	0.00	2 512 522.94	2 512 522.93	Jitotol	Garmén Zacatal	157	189	346
B025		PRIMARIA NIÑOS HEROS DE CHAPULTEPEC (07DPR3457H)							0.00	1 655 359.61	1 655 359.60	Siltepec	Vega del	73	72	145

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B026	4.8	Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, sustitución de escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00				Rosario				
		PRIMARIA PLAN DE AYALA (07EPR0181P)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	844 179.66	844 179.66	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	275	262	537
Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)		Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	594 794.23	594 794.23	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	89	68	157	
PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR1276K)		Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	1 483 756.42	1 483 756.41	Mezcalapa	Esperanza de los Pobres	50	55	105	
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)		Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 872 535.92	1 872 535.92	Tapachula	Raymundo Enríquez	197	192	389	
PRIMARIA AQUILES SERDÁN ALATRISTE (07DPB2083B)		Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 426 264.57	1 426 264.57	Mapastepec	Solo Dios	38	23	61	
Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores, escaleras y señalización)		Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	950 297.68	950 297.68	Montecristo de Guerrero	Nuevo Milenio Toluca	30	32	62	
PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR4867R)		Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	3 879 531.26	3 879 531.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	251	250	501	
Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, rampa y señalización)		Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	824 691.20	824 691.19	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	75	81	156	
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR4771E)		Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	1 352 114.13	1 352 114.13	Simojovel	Yuquín	99	112	211	
Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muros de contención de mampostería, escaleras, sustitución de piso de concreto y señalización)		Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	3 965 449.11	3 965 449.11	Arriaga	Punta Flor	38	53	91	
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR3312M)		Porcentaje	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00	0.00	1 168 646.43	1 168 646.43	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	89	94	183	
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)		Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 910 602.28	1 910 602.28	Bochil	El Copal	135	113	248	
PRIMARIA RIRCARDO FLORES MAGÓN (07DPB2041C)		Porcentaje	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00	0.00	1 129 747.54	1 129 747.54	Ocozacoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	176	154	330	
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores)		Porcentaje	13.00	13.00	13.00	0.00	100.00	0.00	3 287 800.31	3 287 800.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	178	203	381	
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPR1551Z)		Porcentaje	23.00	23.00	23.00	0.00	100.00	0.00	1 152 065.83	1 152 065.83	Huixtla	Huixtla	192	200	392	
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores)		Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	1 965 650.06	1 965 650.06	San Lucas	San Lucas	240	224	464	
PRIMARIA RODULFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0206H)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00	0.00	1 463 736.78	1 463 736.73	Chanal	Chanal	197	175	372		
Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00	0.00	924 273.30	924 273.30	Jitotol	Altamirano	78	70	148		
PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR4228V)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	1 997 946.63	1 997 946.60	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	243	226	469		
Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00	0.00	54 115.97	54 115.97	Mapastepec	El Carmen	12	15	28		
PRIMARIA CLAUDIO CORTES CASTRO (07DPR0755M)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	1 664 235.73	1 664 235.73	Cacahoatán	Cacahoatán	206	213	419		
Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	0.00	1 077 178.01	1 077 178.01	Acacoyagua	Acacoyagua	164	176	340		
PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (07DPB2420M)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00	0.00	332 731.72	332 731.72	Chicomuselo	Monte Sinai	0	0	0		
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	924 273.30	924 273.30	Jitotol	Altamirano	78	70	148		
PRIMARIA LIBERACION SOCIAL (07DPB0531D)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	1 997 946.63	1 997 946.60	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	243	226	469		
Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00	0.00	54 115.97	54 115.97	Mapastepec	El Carmen	12	15	28		
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR2941V)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	1 664 235.73	1 664 235.73	Cacahoatán	Cacahoatán	206	213	419		
Terminación de rehabilitación de 12 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	0.00	1 077 178.01	1 077 178.01	Acacoyagua	Acacoyagua	164	176	340		
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR1034N)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00	0.00	332 731.72	332 731.72	Chicomuselo	Monte Sinai	0	0	0		
Terminación de obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, rehabilitación de acceso y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00	0.00	332 731.72	332 731.72	Chicomuselo	Monte Sinai	0	0	0		
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3113N)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00	0.00	332 731.72	332 731.72	Chicomuselo	Monte Sinai	0	0	0		
Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria exterior, demolición de cisterna y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00	0.00	332 731.72	332 731.72	Chicomuselo	Monte Sinai	0	0	0		
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00	0.00	332 731.72	332 731.72	Chicomuselo	Monte Sinai	0	0	0		

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B013		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención de mampostería, canal pluvial con rejilla y señalización) PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (07EPR0256P) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	2.06	0.00	22.85	0.00	298 189.01	298 189.01	Motozintla	El Remate	32	33	65
B014		PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	2 996 664.01	2 996 664.01	Pichucalco	Pichucalco	263	269	532
B015		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR3035Z) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	25.00	25.00	24.63	0.37	100.00	0.00	1 547 885.09	1 547 885.08	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	102	113	215
B016		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR0693Q) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00	0.00	849 703.11	849 703.11	Unión Juárez	Unión Juárez	84	95	179
B001		TELESECUNDARIA 1179 BENITO JUÁREZ GARCÍA (07ETV1202R) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	13.00	0.00	100.00	0.00	1 052 187.15	1 052 187.15	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mitontic (Punta de Piedra)	42	62	104
B002		TELESECUNDARIA 978 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0991N) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 487 997.17	1 487 997.17	Ocozocoautla de Espinosa	Doctor Manuel Velasco Suárez II	37	30	67
B003		TELESECUNDARIA 017 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0015Q) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	1 487 997.17	1 487 997.17	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	55	52	107
B004		TELESECUNDARIA 139 JUSTO SIERRA MENDEZ (07ETV0052U) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00	0.00	1 009 438.88	1 009 438.88	Juárez	El Paraíso	60	46	106
B005	4.8	TELESECUNDARIA 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07ETV0667Q) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	522 167.17	522 167.17	Simojovel	La Ceiba	60	46	106
B006		TELESECUNDARIA 066 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0026W) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	1 623 160.31	1 623 160.31	Cintalapa de Figueroa	Villamorelos	119	59	178
B007		TELESECUNDARIA 1441 LEONA VICARIO (07ETV1464B) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	0.00	1 322 301.73	1 322 301.72	Tapilula	Tapilula	45	48	93
B008		SECUNDARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DES0013N) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	420 115.96	420 115.96	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	49	50	99
B009		TELESECUNDARIA 724 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV0732Z) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 365 685.93	1 365 685.93	Tapilula	Portacell	191	212	403
B010		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 45 (07DST0045Y) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	719 845.38	719 845.38	Tapilula	Tapilula	25	42	67
B011		TELESECUNDARIA 440 (07ETV0449C) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	595 133.15	595 133.15	Tonalá	Las Piedritas	281	273	554
B012		TELESECUNDARIA 1004 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07ETV1006P) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	734 650.44	734 650.44	Simojovel	Yuquín	45	43	88
B013		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 39 (07DST0039N)	Porcentaje	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	599 363.40	599 363.40	Juárez	Juárez	25	26	51

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B014		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	989 679.71	989 679.71	Palenque	Arimatea	45	48	93
		TELESECUNDARIA 1108 MOISES SAENZ GARZA (07ETV1119S)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00								
B015		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	760 303.41	760 303.39	Villa Corzo	Villa Corzo	287	258	545
		SECUNDARIA TECNICA 7 (07DST0007V)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00								
B016		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	884 789.60	884 789.59	Villa Corzo	Tierra Santa	21	17	38
		TELESECUNDARIA 1054 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV1077J)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00								
B017		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	2 336 101.93	2 336 101.90	Berriozábal	Las Camélias	38	28	66
		TELESECUNDARIA 1069 FRANCISCO VILLA (07ETV1090D)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00								
B018		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	2 180 399.59	2 180 399.58	Frontera Comalapa	Huixnayal	33	29	62
		TELESECUNDARIA 1174 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV1197W)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00								
B019		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	1 000 058.40	1 000 058.39	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	129	83	212
		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 124 (07DST0127H)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00								
B001		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00	0.00	323 314.20	323 314.20	Ixtapa	Concepción	31	40	71
		TELESECUNDARIA 819 (07ETV0842F)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00								
B002		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	1 800 874.09	1 800 874.08	Suchiate	Ciudad Hidalgo	360	336	696
		SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DES0009A)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00								
B008	4.8	Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	4 204 056.20	4 204 056.20	Soyaló	Soyaló	124	156	280
		SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (07DES0050R)	Porcentaje	21.00	21.00	21.00	0.00	100.00								
B009		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	21.00	21.00	21.00	0.00	100.00	0.00	1 767 161.90	1 767 161.87	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	105	97	202
		TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00								
B034		JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DCC1569S)	Espacio	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	2 609 422.18	2 609 422.18	Huitiupán	El Ocotál	36	35	71
B035		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Espacio	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 885 357.00	1 885 357.00	Escuintla	El Triunfo	65	66	131
B036		JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07EJN0071T)	Espacio	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	1 885 357.00	1 885 357.00	Escuintla	El Triunfo	65	66	131
B037		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Espacio	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	1 114 417.99	1 114 417.99	Tapachula	El Edén	23	21	44
B038		JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO (07EJN0488P)	Espacio	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	1 114 417.99	1 114 417.99	Tapachula	El Edén	23	21	44
B039		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Espacio	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	1 222 120.24	1 222 120.23	Las Rosas	Las Rosas	31	32	63
B040		JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DCC1554Q)	Espacio	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 222 120.24	1 222 120.23	Las Rosas	Las Rosas	31	32	63
B041		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Espacio	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 801 754.13	1 801 754.13	Palenque	El Edén	38	36	74
B042		JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0669K)	Espacio	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	1 801 754.13	1 801 754.13	Palenque	El Edén	38	36	74
B043		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Espacio	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	2 245 935.71	2 245 935.71	Acapetahua	Soconusco	89	75	164
B044		JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07EJN0084X)	Espacio	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	2 245 935.71	2 245 935.71	Acapetahua	Soconusco	89	75	164
B045		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Espacio	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	1 848 509.23	1 848 509.23	Aldama	Aldama	64	50	114
B046		JARDÍN DE NIÑOS JESUS AGRIPINO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ (07EJN0340X)	Espacio	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	1 848 509.23	1 848 509.23	Aldama	Aldama	64	50	114
B001		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Espacio	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	695 471.47	695 471.47	Chamula	Chamula	72	90	162
B041		JARDÍN DE NIÑOS JACINTO PÉREZ PAJARITO (07DCC0328N)	Espacio	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	695 471.47	695 471.47	Chamula	Chamula	72	90	162
B042		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Espacio	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	2 053 399.58	2 053 399.58	Comitán de Domínguez	Francisco	43	53	96
B043		JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EJN0187T)	Espacio	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	2 053 399.58	2 053 399.58	Comitán de Domínguez	Francisco	43	53	96
B044		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Espacio	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	1 656 189.21	1 654 666.42	Escuintla	La	50	58	108
B045		JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO (07EJN0173Q)	Espacio	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	1 656 189.21	1 654 666.42	Escuintla	La	50	58	108
B046		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Espacio	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	2 560 051.43	2 560 051.42	Tapachula	Independencia Álvaro Obregón	85	97	142
B001		JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN (07EJN0069E)	Espacio	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	2 560 051.43	2 560 051.42	Tapachula	Independencia Álvaro Obregón	85	97	142
B001		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Espacio	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	2 378 865.34	2 378 865.34	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	63	70	133
B001		JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE GOMEZ MÁRQUEZ (07DJN1120T)	Espacio	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00	0.00	2 378 865.34	2 378 865.34	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	63	70	133
B001		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Espacio	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00	0.00	1 662 799.80	1 662 799.80	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	81	66	147
B001		JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07EJN0297Z)	Espacio	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 662 799.80	1 662 799.80	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	81	66	147
B001		Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Espacio	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	2 711 685.57	2 711 685.57	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	33	52	85
B001		JARDÍN DE NIÑOS LUZ GONZÁLEZ BAZ (07DJN0008S)	Espacio	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	2 711 685.57	2 711 685.57	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	33	52	85

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

OBJETIVO / META DE PROYECTO	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
CLAVE DEL PROYECTO	META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	EDUCACIÓN													
B002		Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR4525V)	Espacio	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00	0.00	3 600 709.15	3 600 709.15	Bochil	Bochil	73	65	138
B003		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (07DPR3083J)	Espacio	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	3 213 450.29	3 213 450.28	Chamula	Macvilho	156	135	291
B004		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB1421E)	Espacio	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00	0.00	3 858 795.95	3 858 795.94	Chamula	Catisthlic	119	114	233
B005		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07DPB1516S)	Espacio	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 318 794.80	1 318 794.80	Chamula	Joltotlic	29	37	66
B006		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0544H)	Espacio	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	3 528 473.02	3 528 473.02	Chanal	Chanal	144	157	301
B007		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DPB1877C)	Espacio	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	0.00	1 276 713.88	1 276 713.87	Comitán de Domínguez	Guadalupe Buenavista	74	62	136
B008		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EDUARDO MENDOZA (07DPR2299B)	Espacio	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	2 163 090.98	2 063 377.80	Emiliano Zapata	Cruz Chiquila	34	28	62
B009		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB1111A)	Espacio	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	4 636 588.21	4 636 588.19	Huitiupán	Sombra Carrizal	107	105	212
B010		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPR4119O)	Espacio	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 682 207.52	1 682 207.52	Jiquipilas	Hierba Santa	38	46	84
B011		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2473R)	Espacio	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	3 171 369.73	3 171 369.73	Oxchuc	Chaonil	35	68	103
B012		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2867C)	Espacio	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 655 388.41	1 655 388.41	Oxchuc	Las Palmas	21	19	40
B013		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07EPR0277B)	Espacio	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	2 309 751.23	2 309 751.23	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	115	118	233
B014		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA PLAN DE ANENECUILCO (07DPB2607Q)	Espacio	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	2 565 796.40	2 565 796.40	Las Margaritas	Las Margaritas	139	131	270
B015		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3897E)	Espacio	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	2 531 648.00	2 531 648.00	Mapastepec	Mapastepec	70	71	141
B016		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR0757K)	Espacio	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	1 654 290.23	1 654 290.23	Zinacantán	Bochojbo Alto	105	100	205
B017		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPR2936J)	Espacio	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	3 045 701.51	3 045 701.51	Ángel Albino	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	189	181	370
B018	4.8	Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (07DPR4105L)	Espacio	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	2 711 325.69	2 711 325.69	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	89	96	185
B019		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07DPR4171K)	Espacio	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	3 101 356.93	3 101 356.93	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	178	180	358
B021		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPB2144Z)	Espacio	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	4 616 075.57	4 616 075.57	Chamula	Bahosil	173	184	357
B022		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0404H)	Espacio	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	3 852 354.08	3 852 354.08	Simojovel	San Antonio Nuevo León	120	116	236
B023		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DPB1939Z)	Espacio	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	1 923 910.95	1 903 145.02	Jiquipilas	Llano Grande	80	80	160
B029		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2210H)	Espacio	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	2 115 375.85	2 069 999.19	Simojovel	Benito Juárez	38	44	82
B001		Construcción de espacios físicos educativos PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR1060L)	Espacio	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	2 271 051.07	2 271 051.07	Ángel Albino	Nueva Independencia	99	131	230
B002		Construcción de 1 aula PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR4236D)	Espacio	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00	0.00	4 335 612.97	4 335 612.97	Ocosingo	Damasco	124	97	221
B003		Construcción de 1 aula PRIMARIA PAULINO TREJO (07EPR0294S)	Espacio	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00	0.00	3 853 788.57	3 853 788.57	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	119	169	288
B004		Construcción de 1 aula PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES (07DPR0044N)	Espacio	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00	0.00	2 789 960.09	2 789 960.09	Las Margaritas	Las Margaritas	165	191	356
B005		Construcción de 1 aula PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07EPR0464W)	Espacio	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00	0.00	1 633 760.23	1 633 760.23	Tapachula	Tinajas 1ra. Sección	78	95	173
B006		Construcción de 1 aula PRIMARIA EL PROGRESO (07DPR0497O)	Espacio	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	1 219 487.24	1 219 487.24	Soyaló	San Antonio Zaragoza	64	82	146
B008		Construcción de 1 aula PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0218M)	Espacio	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	2 261 943.76	2 261 943.76	Villaflores	Francisco Villa	89	98	187
B009		Construcción de 1 aula PRIMARIA EL INDIO CHIAPANECO (07EPR0225W)	Espacio	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	3 520 563.76	3 520 563.76	Zinacantán	Zequentic	219	182	401
B001		Construcción de 1 aula SECUNDARIA JAVIER MANDUJANO SOLORZANO (07DES0054N)	Espacio	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00	0.00	4 413 794.77	4 413 794.76	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	314	314	628
B020		Construcción de 1 aula TELESECUNDARIA 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV1088P)	Espacio	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	5 596 397.99	5 596 397.99	Amatán	San Antonio	54	76	130
B021		Construcción de 1 aula TELESECUNDARIA 950 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (07ETV0973Y)	Espacio	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00	0.00	1 853 137.40	1 853 137.40	Ángel Albino	Tres Picos	46	43	89
B022		Construcción de 1 aula SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DES0042I)	Espacio	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	5 619 201.67	5 619 201.67	Emiliano Zapata	20 de Noviembre	156	117	273

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

OBJETIVO / CLAVE DEL PROYECTO	META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B023		TELESECUNDARIA 1269 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07ETV1292Z)							0.00	2 517 245.11	2 517 245.11	Larráinzar	Majoval	28	38	66
		Construcción de 1 aula	Espacio	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00								
B024		SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (07DES0004F)							0.00	3 350 176.54	3 350 176.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	386	333	719
		Construcción de 1 aula	Espacio	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00								
B025		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 2 (07DST0002Z)							0.00	1 873 063.19	1 873 063.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	460	379	839
		Construcción de 1 aula	Espacio	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00								
B026		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 47 (07DST0047W)							0.00	3 312 557.78	3 312 557.78	Escuintla	El Triunfo	85	86	171
		Construcción de 1 aula	Espacio	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00								
B027		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 17 (07DST0017B)							0.00	1 024 641.57	1 024 641.57	Pijijiapan	Pijijiapan	233	232	465
		Construcción de 1 aula	Espacio	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00								
B028		TELESECUNDARIA 723 LEYES DE REFORMA (07ETV0726P)							0.00	3 935 313	3 935 313	Tapachula	Cantón Villaflores	32	35	67
		Construcción de 1 aula	Espacio	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00								
B002		JARDÍN DE NIÑOS PASCUAL ORTÍZ RUBIO (07DCC1418M)							0.00	1 285 195	1 285 195	Las Margaritas	Francisco I. Madero	49	58	107
		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00								
B010		PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR1237I)							0.00	5 361 817	5 320 384	Las Rosas	Las Rosas	199	230	429
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00								
B033		PRIMARIA CRISTÓBAL COLON (07DPR1834F)							0.00	2 032 367.84	1 946 889.95	Palenque	San Martín Chamizal	73	86	159
		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00								
B032		PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPB1042V)							0.00	1 941 921.52	1 941 921.52	Chamula	Jitzav	63	62	125
		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00								
B148		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1520E)							0.00	1 840 322.94	1 840 322.93	Palenque	Nuevo Plan de Ayala	43	31	74
		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00								
B011		PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB2689Q)							0.00	1 428 114.74	1 428 114.74	Venustiano Carranza	Aguacatenango	30	35	65
		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00								
B030		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR1385R)							0.00	1 509 726.08	1 505 952.49	Mezcalapa	Roberto Barrios	19	22	41
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00								
B194		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 54 (07DST0054F)							0.00	2 986 303.15	2 986 303.15	Venustiano Carranza	Soyatlán	137	142	279
	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00								
B004		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 10 (07DST0010I)							0.00	5 375 803.95	5 375 803.95	Palenque	Palenque	157	145	302
		Construcción de 6 aulas didácticas, demolición de los edificios c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de escalones y canal pluvial, construcción de cuneta y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	5.95	1.05	100.00								
B003		TELESECUNDARIA 872 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07ETV0894L)							0.00	4 780 081.67	4 780 081.66	Palenque	El Edén	32	41	73
		Construcción de 1 aula didáctica, laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta, canal pluvial, muro de contención de mampostería, andadores, escalones, barandal, rehabilitación de acceso principal y de asta bandera, demoliciones, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00								
B002		TELESECUNDARIA 245 (07ETV0076D)							0.00	2 077 391.85	2 077 391.85	Tecpatán	Luis Espinosa	37	30	67
		Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00								
B193		TELESECUNDARIA 1138 VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07ETV1143S)							0.00	2 675 881.62	2 675 881.61	Venustiano Carranza	San Luis	27	19	46
		Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00								
B192		TELESECUNDARIA 1273 MARÍA MONTESSORI (07ETV1299T)							0.00	1 282 057.35	1 258 620.46	Palenque	Nuevo Sonora	13	12	25
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00								
B003		JARDÍN DE NIÑOS CRISTÓBAL COLON (07DCC0830X)							0.00	2 016 434.68	2 016 434.68	Tenejapa	Jomanichim	43	43	86
		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00								
B047		JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC (07EJN0192E)							0.00	3 905 371.06	3 905 371.06	Villaflores	Cuahtémoc	88	79	167
		Construcción de 1 aula didáctica, cocina, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, asta bandera y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00								
B031		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB0359L)							0.00	3 310 153.88	3 310 153.86	Venustiano Carranza	Marcos E. Becerra	45	38	83
		Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, demoliciones y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00								
B007		PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0105K)							0.00	5 072 072.38	5 072 072.38	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	68	70	138
		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso principal, muro de contención, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	17.00	17.00	16.96	0.04	100.00								
B139		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPB0974Y)							0.00	1 793 798.16	1 765 148.14	Palenque	Nueva Galilea	85	79	164

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO				LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																	
B145		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (07DPB0880J)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	3 839 033.42	3 839 033.42	Palenque	San Juan Tuliá (San Juan)	83	104	187	
B405		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición, andadores y señalización) PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1455W)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	0.00	4 810 636.81	4 810 636.81	Palenque	San Juan Chancalaíto	64	57	121	
B401		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 280 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV0352R)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	0.00	3 434 728.92	3 434 728.92	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero	36	46	82	
B004		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS EFRAIN ANTONIO GUTIERREZ (07EJN0305R)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	788 129.58	788 129.58	Berriozábal	Berriozábal	120	141	261	
B025		Obra exterior (red eléctrica exterior y asta bandera) JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DJN0110F)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	1 712 031.16	1 712 031.16	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	77	91	168	
B012		Rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, aula de usos múltiples, dirección, bodega y cocina, obra exterior (señalización) PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPB2647R)	Porcentaje	13.00	13.00	13.00	0.00	100.00	0.00	1 499 091.58	1 499 091.58	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	119	126	245	
B030		Obra exterior (red eléctrica exterior) PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS (07EPR0444I)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	0.00	1 400 237.53	1 400 237.52	Acala	Acala	124	137	261	
B400		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) PRIMARIA ORGANIZACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA DE LAS NACIONES UNIDAS (07EPR0072I)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	4 106 122.41	4 106 122.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	188	182	370	
B402		Obra exterior (sustitución de andadores y plaza cívica, red eléctrica exterior, arriate y señalización) PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0022A)	Porcentaje	13.00	13.00	13.00	0.00	100.00	0.00	4 396 030.31	4 396 030.31	Palenque	El Edén	84	88	172	
B048		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición y señalización) JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DCC1817J)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00	0.00	2 876 282.92	2 856 850.86	Chamula	Cuchulumtic	49	43	92	
B140	4.8	Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, escaleras, andadores, barandal, enmallado perimetral, porton de malla, muro de contención, relleno y señalización) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPB0043N)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	2 894 181.96	2 873 362.26	Palenque	Guadalupe	18	23	41	
B141		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de firme de concreto y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB0298O)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	5 014 907.56	5 014 907.56	Tenejapa	Ococh	157	167	324	
B146		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barandal, muro de mampostería, cuneta y señalización) PRIMARIA EDUARDO JAVIER ALBORES (07EPR0589D)	Porcentaje	8.00	8.00	3.20	4.80	100.00	0.00	5 014 907.56	5 014 907.56	Tenejapa	Ococh	157	167	324	
B147		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO (07EPR0298O)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	1 733 606.54	1 733 606.54	Huitupán	La Ventana (San Julian)	54	42	96	
B152		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPR4122B)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	2 241 958.10	2 241 958.10	Villa Corzo	Villa Corzo	135	120	255	
B150		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MOCTEZUMA I (07DPB2751C)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	1 967 270.07	1 967 270.06	Suchiapa	Suchiapa	187	211	398	
B151		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, terraplén, andadores y señalización) PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB1695U)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	3 545 047.93	3 545 047.93	Palenque	Palenque	132	154	286	
B160		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA (07DPB0258N)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	2 460 474.69	2 460 474.69	Berriozábal	Vistahermosa	35	39	74	
B006		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) TELESECUNDARIA 443 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07ETV0328R)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 593 067.72	1 593 067.71	San Juan Cancuc	La Palma Uno	76	62	138	
B049		Construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio - taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES (07DCC1584K)	Porcentaje	10.00	10.00	7.50	2.50	100.00	0.00	6 818 802.71	6 818 802.71	Salto de Agua	Vicente Guerrero	111	100	211	
B050		Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización) JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07EJN0132Q)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	1 290 394.50	1 290 394.50	Chamula	Arvenza Uno	55	60	115	
		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	1 429 032.27	1 429 032.27	Tapachula	20 de Noviembre	42	55	97	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B051		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 2 de aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	3 458 051.52	3 458 051.52	Chiapilla	Chiapilla	41	37	78
B052		JARDÍN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA (07EJN0123I) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	1 790 227.95	1 784 562.54	Tapachula	Congregación Reforma	54	54	108
B053		JARDÍN DE NIÑOS RUBEN DARIO (07DCC1628R) Construcción de 1 de aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barandales y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	4.00	1.00	100.00	0.00	1 873 657.21	1 869 670.99	Palenque	Palenque	56	72	128
B153		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR0499M) Construcción de 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, demolición de meseta y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	2 083 023.09	2 083 023.09	Suchiapa	Suchiapa	194	193	387
B155		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPR1831I) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera, enmallado y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	2 285 885.62	2 285 885.61	Chiapa de Corzo	Ignacio Allende	90	112	202
B020		PRIMARIA VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA (07DPB3084H) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	809 035.70	809 035.70	Chenalhó	Acteal	24	18	42
B154		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB3138V) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red hidrosanitaria exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores, malla ciclón, portón de malla y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	2 151 969.81	2 151 969.81	Chamula	Sakch'En	31	38	69
B156		PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPR2070Z) Construcción de 3 aulas didácticas y bra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, firme de concreto y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00	0.00	3 567 226.30	3 495 385.73	Palenque	Santa Cruz	44	35	79
B035		PRIMARIA MARIANO NICOLAS RUIZ SUASNAVAR (07DPR0171J) Rehabilitación de 4 aulas didacticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	750 811.35	750 811.34	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	267	237	504
B198		SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DES0043H) Construcción de taller de corte y confección, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.50	0.50	100.00	0.00	3 799 413.56	3 573 461.15	Acapetahua	Jiquilpan (Estación Bonanza)	99	105	204
B008		TELESECUNDARIA 442 JOSÉ MARÍA LUIS MORA (07ETV0439W) Construcción de 1 de aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.80	0.20	100.00	0.00	1 193 327.57	1 190 898.64	Palenque	El Clavo	38	39	77
B010	4.8	TELESECUNDARIA 221 AMADO NERVO ORDAZ (07ETV0266V) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	2 433 770.42	2 433 770.42	Tapachula	Raymundo Enríquez	84	114	198
B157		PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB2146X) Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, malla ciclón, portón y puerta de malla ciclón, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	1 213 518.28	1 213 518.28	Chamula	Epalchén	102	117	219
B142		PRIMARIA FRANCISCO VILLARREAL (07DPB2149U) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	4.99	0.01	100.00	0.00	1 587 749.90	1 587 749.90	Chamula	Shucutón	67	88	155
B143		PRIMARIA SALVADOR URBINA (07DPR4123A) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, firme de concreto, reposición de filtro de grava y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	2 143 228.50	2 143 228.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	89	102	191
B005		SECUNDARIA SOCONUSCO (07DES0048C) Construcción de 2 aulas didactica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	2 821 880.24	2 821 880.24	Acapetahua	Soconusco	120	106	226
B199		TELESECUNDARIA 563 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0588D) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	3 921 135.00	3 921 135.00	Palenque	Saturnino Ríos	38	57	95
B200		TELESECUNDARIA 303 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV0303I) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	2 804 773.93	2 804 773.93	Palenque	San Juan Chancalaño	20	34	54
B201		TELESECUNDARIA 562 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0587E) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.00	2.00	100.00	0.00	2 797 826.41	2 797 826.41	Palenque	Nueva Galilea	29	36	65
B054		JARDÍN DE NIÑOS ABELARDO DE LA TORRE GRAJALES Construcción de 1 aula didactica, cosina, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, barandal, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	1 972 224.10	1 972 224.10	Soyaló	Emiliano Zapata	19	16	35
B158		PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR0569R) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, cancha de usos múltiples, acceso principal, portón de malla y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	7.20	0.80	100.00	0.00	4 137 086.03	4 137 086.02	Mezcalapa	El Progreso (Chintul)	55	53	106
B144		PRIMARIA RESTAURAMIENTO DE LA REPUBLICA (07DPR0659J)							0.00	11 101 166.81	11 095 367.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	141	131	272

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																	
B006		Construcción de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b, c, f, pasillos y escaleras, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso, muro de contención de mampostería con barda mixta con cerca de malla, piso de concreto, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	5.78	4.22	100.00		0.00	1 830 831.00	1 830 831.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	53	54	107
B020		JARDÍN DE NIÑOS ROMEO RINCON CASTILLEJOS (07DJN0550C) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00		0.00	2 224 804.62	2 224 804.62	Chamula	Bautista Grande	144	155	299
B024		PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPB2599Y) onstrucción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00		0.00	5 175 933.97	5 175 933.97	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	136	124	260
B025		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR3489Z) Construcción de 1 aula didáctica, aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00		0.00	1 222 183.73	1 222 183.73	Huitiupán	San Francisco la Frontera	19	20	39
B026		PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1413X) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00		0.00	2 028 310.17	2 028 310.17	Mapastepec	El Higuero	10	11	21
B015		PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07DPR3896F) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00		0.00	799 735.76	799 156.27	Acacoyagua	Acacoyagua	194	187	381
B027		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR3923M) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00		0.00	1 254 656.95	1 254 656.95	Chenalhó	Chen Hoc	49	26	75
B001		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4734A) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso, asta bandera y tablero con portería, señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00		0.00	1 292 414.59	1 243 593.20	Chenalhó	Puebla	42	74	116
B012		TELESECUNDARIA 1532 ALBERTO DOMINGUEZ BORRAZ (07ETV1524Z) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso, asta bandera y tablero con portería, señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00		0.00	5 532 183.96	5 532 183.96	El Bosque	Plátanos	86	119	205
B013		TELESECUNDARIA 608 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (07ETV0625R) Construcción de aula de medios y datos exterior, andadores, escaleras, muro de contención y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	5.76	6.24	100.00		0.00	2 323 321.14	2 321 843.23	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	227	226	453
B055	4.8	SECUNDARIA JOSE MARTÍ (07DES0023U) Construcción de aula usar y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.90	0.10	100.00		0.00	2 490 041.06	2 490 041.06	Acacoyagua	Nueva Libertad	36	25	61
B056		JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0256Z) Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.96	1.04	100.00		0.00	3 484 194.92	3 484 194.91	Tapachula	Raymundo Enríquez	80	64	144
B005		JARDÍN DE NIÑOS RAYMUNDO ENRÍQUEZ (07EJN0226E) Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	4.90	2.10	100.00		0.00	1 549 172.95	1 549 172.95	Tecpatán	Tecpatán	48	50	98
B021		JARDÍN DE NIÑOS VICENTE PINEDA (07DJN0746O) Obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, sustitución de muro de contención y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00		0.00	955 152.46	955 152.45	Bochil	Emiliano Zapata	52	36	88
B159		PRIMARIA MOISÉS SÁENZ GARZA (07DPB0664U) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00		0.00	2 846 402.85	2 748 868.16	Oxchuc	Silailja	24	32	56
B022		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB0553P) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	4.60	0.40	100.00		0.00	2 081 022.15	1 979 888.15	Oxchuc	Oxchuc	138	149	287
B162		PRIMARIA AQUILES SERDÁN ALATRISTE (07DPR0947B) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00		0.00	1 989 944.56	1 989 944.56	Tecpatán	Casa Blanca (San Isidro)	18	14	32
B163		PRIMARIA 5 DE MAYO (07DPB0117O) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00		0.00	3 647 776.28	3 647 776.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	124	116	240
B202		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR4836Y) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, piso de concreto, demoliciones y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	4.20	1.80	100.00		0.00	6 505 208.05	6 505 208.03	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	152	183	335
B203		SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA (07DES0062W) Construcción de 2 aulas didácticas, biblioteca, laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.50	1.50	100.00		0.00	2 266 481.13	2 266 481.12	Comitán de Domínguez	Zaragoza la Montaña	45	28	73
B204		TELESECUNDARIA 526 15 DE MAYO (07ETV0551Q) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	4.75	0.25	100.00		0.00	2 814 198.59	2 814 198.59	Comitán de Domínguez	Guadalupe Palmira	27	45	72
B205		TELESECUNDARIA 811 GUADALUPE VICTORIA (07ETV0834X) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.00	2.00	100.00		0.00	3 074 670.77	3 074 670.77	Escuintla	Cintalapa	27	31	58
B205		TELESECUNDARIA 1507 CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN (07ETV1501P)							0.00	3 074 670.77							

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B206		Construcción de laboratorio-taller y exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización) TELESECUNDARIA 101 NICOLAS RUIZ (07ETV0240N)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	3 767 708.27	3 767 708.27	Escuintla	Unión Jamaica	97	70	167
B230		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 402 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07ETV0410R)	Porcentaje	10.00	10.00	7.00	3.00	100.00	0.00	3 152 000.99	3 152 000.99	Mapastepec	Progreso de Chiapas	17	12	29
B231		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 634 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07ETV0649A)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	2 019 290.28	2 019 290.27	Mapastepec	Guadalupe Victoria	19	27	46
B232		Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EES0203D)	Porcentaje	2.00	2.00	1.60	0.40	100.00	0.00	4 321 889.87	4 321 889.87	Suchiapa	Pacú	61	68	129
B003		Construcción de laboratorio polifuncional, rehabilitación de 2 aulas didácticas y cooperativa, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andadores, rehabilitación de cancha de usos múltiples y señalización) TELESECUNDARIA 725 (07ETV0736W)	Porcentaje	5.00	5.00	2.06	2.94	100.00	0.00	1 741 716.13	1 741 716.13	Tecpatán	Miguel Hidalgo y Costilla	40	35	75
B234		Rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de usos múltiples y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DES0018I)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	3 571 594.21	3 571 594.21	Unión Juárez	Once de Abril	137	151	288
B002		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, andadores, muro de contención, canal pluvial, demolición de piso de concreto y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 31 (07DST0031V)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	6 504 982.81	6 160 083.61	Oxchuc	Oxchuc	291	347	638
B016		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0667S)	Porcentaje	17.00	17.00	12.75	4.25	100.00	0.00	2 433 969.64	2 433 045.41	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	275	260	535
B014		Rehabilitación de 15 aulas didácticas y obra exterior (señalización) TELESECUNDARIA 210 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV0342K)	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	0.00	100.00	0.00	1 841 434.24	1 841 434.24	San Fernando	El Carmelo	18	19	37
	4.8	Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, cuneta, demolición de firme, rehabilitación de cisterna y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	4.74	0.26	100.00								
B015		TELESECUNDARIA 607 (07ETV0624S)	Porcentaje	12.00	12.00	11.65	0.35	100.00	0.00	3 182 372.51	3 182 372.50	Bochil	Luis Espinoza	61	74	135
B057		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras y señalización) CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0040Z)	Porcentaje	3.00	3.00	0.60	2.40	100.00	0.00	3 628 274.04	3 628 274.04	Suchiapa	Suchiapa	37	38	75
B058		Construcción de 1 aula didáctica, 1 aulas de cantos y juegos, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, sustitución de malla ciclón y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JULIO JIMENEZ RUEDA (07DJN0999R)	Porcentaje	5.00	5.00	2.00	3.00	100.00	0.00	1 643 346.98	1 643 346.97	Villa Comaltitlán	Monte Flor Arriba	15	19	34
B165		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR4170L)	Porcentaje	5.00	5.00	1.80	4.20	100.00	0.00	5 821 727.82	5 409 909.63	Villaflores	Villaflores	177	172	349
B166		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, andadores, escalones, malla ciclón y señalización) PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA (07DPR1268B)	Porcentaje	6.00	6.00	1.80	4.20	100.00	0.00	4 326 942.61	4 326 942.61	Mapastepec	Mapastepec	126	149	275
B167		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EPR0308E)	Porcentaje	5.00	5.00	1.60	3.40	100.00	0.00	2 470 247.06	2 470 247.05	Mapastepec	Mapastepec	126	149	275
B017		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 539 MARIA MONTESSORI (07ETV0564U)	Porcentaje	4.00	4.00	1.26	2.74	100.00	0.00	1 955 762.52	1 955 762.52	Jitotol	Jitotol	219	236	455
B080		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DCC0807W)	Porcentaje	8.00	8.00	7.34	0.66	100.00	0.00	1 955 762.52	1 955 762.52	Simojovel	Las Maravillas	24	48	72
		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	2.90	2.10	100.00	0.00	2 038 600.72	2 038 600.71	Ocozacoautla de Espinosa	Ach'Lum Tierra Nueva	18	23	41
B168		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB1571L)	Porcentaje	2.00	2.00	0.85	1.15	100.00	0.00	1 648 295.09	1 648 295.08	Cintalapa de Figueroa	José Castillo Tielmans	30	48	78
B169		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, rehabilitación de cancha de usos múltiples y asta bandera, señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB0571E)	Porcentaje	2.00	2.00	0.85	1.15	100.00	0.00	3 534 530.35	3 534 530.35	Chenal	Chenal	121	136	257
B170		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, canal pluvial y señalización) PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB0494Q)	Porcentaje	5.00	5.00	1.94	3.06	100.00	0.00	1 744 507.23	1 744 507.22	Teopisca	Betania	243	235	478

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

OBJETIVO / CLAVE DEL PROYECTO	META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B171		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB03800)	Porcentaje	3.00	3.00	1.69	1.31	100.00	0.00	3 159 412.32	3 159 412.32	Ocozacoautla de Espinosa	Nuevo San Juan Chamula	60	64	124
B007		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de contención, rehabilitación de acceso principal y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 145 (07DST0148U)	Porcentaje	8.00	8.00	4.64	3.36	100.00	0.00	3 510 894.55	3 510 894.54	San Juan Cancuc	El Pozo	68	110	178
B004		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 83 (07DST0087X)	Porcentaje	7.00	7.00	3.85	3.15	100.00	0.00	5 254 043.12	5 254 043.12	Ixhuitán	Ixhuitán	174	185	359
B011		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, caseta de hidroneumático y señalización) TELESECUNDARIA 940 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07ETV0940G)	Porcentaje	9.00	9.00	3.39	5.61	100.00	0.00	4 014 611.74	4 014 611.73	Salto de Agua	Río Jordán	49	89	138
B019		Construcción de 2 de aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, barandales y señalización) TELESECUNDARIA 505 NIÑOS HEROES (07ETV0530D)	Porcentaje	9.00	9.00	3.78	5.22	100.00	0.00	4 957 111.68	4 957 111.68	Chiapa de Corzo	Nueva Palestina (Nandayacutí)	18	28	46
B029		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención, andadores y escalones, cortes y rellenos, señalización) TELESECUNDARIA 822 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV0895K)	Porcentaje	6.00	6.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 346 054.68	4 346 054.67	Villa Comaltitlán	Emiliano Zapata (Los Cocos)	37	21	58
B059		Construcción de laboratorio-taller, cocina, servicios sanitarios CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0053D)	Porcentaje	8.00	8.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 957 970.19	4 957 970.18	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	19	44	63
B060		Construcción de 2 aulas didácticas, área de diagnóstico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, enmallado y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARIA ADELINA FLORES MORALES	Porcentaje	4.00	4.00	1.20	2.80	100.00	0.00	1 988 609.70	1 988 609.70	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	147	142	289
B007		Construcción de 1 aula didáctica, aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización) JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DCC0199J)	Porcentaje	3.00	3.00	1.17	1.83	100.00	0.00	1 384 188.71	1 384 188.70	Ocosingo	San Marcos	22	31	53
B008		Obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras asta bandera, plaza y muro de contención, rehabilitación de acceso principal, demolición de piso y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JULIO DE LA FUENTE (07DCC0981C)	Porcentaje	3.00	3.00	2.25	0.75	100.00	0.00	1 211 969.82	1 211 969.82	Yajalón	Amado Nervo	56	56	112
B009	4.8	Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAGON DE FLORES (07DJN1240F)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	0.00	1 692 239.16	1 690 989.55	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	31	35	66
B061		Obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de acceso principal, sustitución de andadores, asta bandera y plaza cívica, señalización) JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DCC1588G)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	1 617 831.34	1 617 831.34	Chenalhó	Chixiltilón	37	39	76
B180		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, escalones y señalización) PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB3284F)	Porcentaje	6.00	6.00	2.44	3.56	100.00	0.00	3 185 678.27	3 185 678.27	Tenejapa	Dos Pozos	79	105	184
B181		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA HERMANOS SERDAN (07DPR1232N)	Porcentaje	4.00	4.00	1.60	2.40	100.00	0.00	3 214 506.06	3 214 506.04	Ocozacoautla de Espinosa	CNC	98	80	178
B172		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de canal pluvial y señalización) PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR1015Z)	Porcentaje	3.00	3.00	0.83	2.17	100.00	0.00	3 625 111.89	3 625 111.88	Simojovel	José Castillo Tielmans	112	136	248
B173		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, malla ciclón, asta bandera y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4900I)	Porcentaje	8.00	8.00	1.16	6.84	100.00	0.00	4 820 558.16	4 820 558.16	Ocosingo	Nuevo Jerusalén 01	91	90	181
B100		Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta, escalones, andadores, rehabilitación de muro de acometida y señalización) PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR1398V)	Porcentaje	11.00	11.00	4.07	6.93	100.00	0.00	2 694 137.71	2 694 137.71	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	259	286	545
B174		Rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (señalización) PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPR4262B)	Porcentaje	9.00	9.00	4.48	4.52	100.00	0.00	2 407 824.88	2 407 824.87	Totolapa	Villa de Guadalupe	30	32	62
B175		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA XICOTENCATL (07DPR0074H)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	4 699 985.04	4 699 985.04	Huixtán	Oquem	51	59	110
B207		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 (07DST0040C)	Porcentaje	10.00	10.00	3.10	6.90	100.00	0.00	5 361 921.68	5 361 921.68	Teopisca	Teopisca	51	89	140
B100		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, malla ciclón, escalones y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 82 (07DST0086Y)	Porcentaje	3.00	3.00	1.53	1.47	99.84	0.00	5 827 378.75	5 827 378.75	Tepachula	Tepachula de Córdova y Ordóñez	142	177	319
B009		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 96 (07DST0100A)	Porcentaje	9.00	9.00	2.25	6.75	100.00	0.00	5 361 921.68	5 361 921.68	Milontic	Chalam	91	132	223

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

OBJETIVO / CLAVE DEL PROYECTO	META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B030		Construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.69	4.31	100.00								
		TELESECUNDARIA 213 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07ETV0307E)	Porcentaje	3.00	3.00	1.55	1.45	100.00	0.00	2 360 122.16	2 360 122.16	Zinacantan	Pasté	44	70	114
B005		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, canal pluvial, andadores y señalización)	Porcentaje						0.00	2 090 485.73	2 013 548.61	Mezcalapa	Ángel Albino Corzo	18	22	40
		TELESECUNDARIA 258 ÁNGEL ALBINO CORZO (07ETV0447E)	Porcentaje	5.00	5.00	2.04	2.96	100.00								
B031		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, canal pluvial, cuneta pluvial, rehabilitación de acceso principal, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje						0.00	2 880 652.14	2 880 652.14	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	101	95	196
		TELESECUNDARIA 506 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07ETV0531C)	Porcentaje	8.00	8.00	5.99	2.01	100.00								
B006		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, escalones, andadores y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	4.97	5.03	100.00	0.00	2 954 653.37	2 954 653.37	Huitiupán	Zacatonal de Juárez	50	64	114
		TELESECUNDARIA 672 JESUS REYES HERODES (07ETV0697K)	Porcentaje	7.00	7.00	3.50	3.50	100.00	0.00	3 148 224.18	3 148 224.17	Yajalón	Amado Nervo	51	113	164
B032		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje						0.00	2 029 781.13	2 029 781.12	Sabanilla	Cristóbal Colón	29	30	59
		TELESECUNDARIA 776 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0796K)	Porcentaje	8.00	8.00	4.80	3.20	100.00	0.00	1 739 624.44	1 739 624.44	Acala	Acala	17	12	29
B062		JARDÍN DE NIÑOS PEDRO ARTURO MOTA CASTILLEJOS	Porcentaje	6.00	6.00	1.27	4.73	100.00	0.00	2 423 470.86	2 423 470.86	Huixtán	San Andrés Puerto Rico	32	42	74
		Construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.07	0.93	100.00	0.00	1 784 336.00	1 784 336.00	Villa Corzo	1ro. de Mayo	28	44	72
B063		JARDÍN DE NIÑOS MARTIN LUIS GUZMAN (07DJN0645Q)	Porcentaje	2.00	2.00	0.17	1.83	100.00	0.00	1 085 178.90	1 085 178.90	Bochil	Luis Espinoza	49	51	100
	4.8	Construcción de aula de cantos y juegos, obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención, andador y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.00	3.00	100.00	0.00	1 724 129.32	1 550 614.55	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	35	26	61
B064		JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0160M)	Porcentaje	2.00	2.00	0.56	1.44	100.00	0.00	1 049 765.05	1 049 765.05	Ixtapa	Cuauhtémoc (San Nicolás)	28	27	55
		Construcción de cocina, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.92	2.08	100.00	0.00	737 628.55	642 873.81	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	17	38	55
B065		JARDÍN DE NIÑOS PEDRO MORENO (07DJN0895W)	Porcentaje	11.00	11.00	3.87	7.13	100.00	0.00	4 855 511.89	4 855 511.88	Emiliano Zapata	Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal)	71	59	130
		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones y barandal, sustitución de plaza cívica y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.70	6.30	100.00	0.00	1 735 807.63	1 735 807.63	Reforma	Reforma	14	46	60
B066		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA	Porcentaje	5.00	5.00	1.25	3.75	100.00	0.00	1 016 035.23	1 016 035.23	Jitotol	Jitotol	67	84	151
		Obra exterior (plaza cívica, muro de contención de mampostería, canal pluvial, andador, rampa, barandal, guarnición y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	9.31	93.11	0.00	2 390 248.90	1 965 294.13	Palenque	Río Chancalá	18	13	31
B067		JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELÍAS CALLES (07DJN0209P)	Porcentaje	4.00	4.00	1.07	2.93	100.00	0.00	2 675 176.32	2 446 914.50	Chanal	Chanal	68	78	146
		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.07	2.93	100.00	0.00	2 390 841.01	1 758 176.35	Chanal	Chanal	0	0	0
B081		JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD (07DCC0681F)	Porcentaje													
		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andador, muros de contención y señalización)	Porcentaje													
B082		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (07DCC0750L)	Porcentaje													
		Construcción de cocina, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje													
B100		JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELÍAS CALLES (07DJN0209P)	Porcentaje													
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje													
B010		JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD (07DCC0681F)	Porcentaje													
		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andador, muros de contención y señalización)	Porcentaje													
B011		JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07EJN0103V)	Porcentaje													
		Rehabilitación de servicios sanitarios, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje													
B082		JARDÍN DE NIÑOS JORGE CASAHONDA CASTILLO (07DJN0689N)	Porcentaje													
		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección, bodega, aula de cantos y juegos, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial y señalización)	Porcentaje													
B149		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB3207A)	Porcentaje													
		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje													
B164		PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (07DPB2420M)	Porcentaje													
		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje													

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B176		Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	1.50	50.08	0.00	3 545 661.93	3 545 661.92	Chiapa de Corzo	Nuevo Bochil	49	51	100
		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4907B)	Porcentaje	7.00	7.00	1.12	5.88	100.00								
B177		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.05	1.95	100.00	0.00	2 312 301.00	2 312 301.00	Huehuetán	Nueva Victoria	66	70	136
B178		PRIMARIA DOROTEO ARANGO (07DPB2967B)	Porcentaje	2.00	2.00	0.75	1.25	100.00	0.00	1 162 754.59	1 162 754.59	San Cristóbal de	Río Arcotete	78	69	147
B179		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, sustitución de asta bandera y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	6.40	1.60	100.00	0.00	4 233 758.95	4 233 758.95	Tecpatán	El Porvenir	57	51	108
B182		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR1360I)	Porcentaje	7.00	7.00	2.45	3.74	88.39	0.00	4 075 962.93	3 381 406.14	Las Rosas	Zacualpa	45	41	86
B183		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	2.00	3.00	100.00	0.00	1 389 320.06	1 230 260.74	Acapetahua	Veinte de Abril	37	42	79
B184		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR4030L)	Porcentaje	3.00	3.00	1.20	1.80	100.00	0.00	1 250 968.65	1 250 968.65	Acapetahua	Mariano Matamoros	30	23	53
B185		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, acceso y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.91	1.09	100.00	0.00	2 030 140.46	2 030 140.46	Mazatán	Aquiles Serdán	98	103	201
B188		PRIMARIA AQUILES SERDAN ALATRISTE (07DPR0223Z)	Porcentaje	8.00	8.00	1.74	6.26	100.00	0.00	4 027 156.80	4 027 156.80	Bochil	La Laguna	59	69	128
B189	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de malla perimetral, portón de acceso y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.64	1.36	100.00	0.00	1 298 623.36	1 298 623.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	221	218	439
B190		PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPR2161Q)	Porcentaje	4.00	4.00	0.13	3.87	100.00	0.00	1 602 794.12	1 602 794.12	Juárez	El Paraíso	69	67	136
B191		Rehabilitación de dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.35	4.65	100.00	0.00	1 805 219.29	1 591 490.32	Larráinzar	Naxoch	20	35	55
B192		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB1482S)	Porcentaje	5.00	5.00	1.00	4.00	100.00	0.00	3 061 710.48	2 896 259.15	Suchiate	La Libertad	183	185	368
B193		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	1 353 342.72	1 353 342.72	Venustiano	Venustiano Carranza	72	60	132
B194		PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (07DPR1203S)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	1.41	35.21	0.00	3 048 957.71	1 702 113.53	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	0	0	0
B195		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de contención y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	0.00	6.51	59.21	0.00	6 039 640.10	4 179 452.60	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
B200		PRIMARIA 13 DE ENERO (07EPR0410S)	Porcentaje	3.00	3.00	1.20	1.80	100.00	0.00	1 776 789.32	1 776 789.32	Frontera Hidalgo	Texcaltic	83	84	167
B224		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.93	3.07	100.00	0.00	2 528 660.17	2 528 660.17	Berriozábal	La Libertad	89	99	188
B380		PRIMARIA ALFREDO AGUILAR JUAREZ (07DPR4210W)	Porcentaje	7.00	7.00	1.54	5.46	100.00	0.00	3 695 748.85	3 413 510.39	Chiapa de Corzo	El Palmar (San Gabriel)	111	114	225
		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje													
		PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPR2144Z)	Porcentaje													
		Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, canal pluvial, muro de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje													

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B381		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0292U) Construcción de servicios sanitario, rehabilitación servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.85	3.29	82.82	0.00	5 209 649.58	4 208 243.50	Tenejapa	Tenejapa	200	213	413
B023		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07EPR0319K) Rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta, andadores, sustitución de escaleras, barandal, señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	4.40	6.60	100.00	0.00	3 554 085.92	3 554 085.91	Chilón	Juan Sabines Verapaz	82	89	171
B024		PRIMARIA ROMEO ABELARDO RODRIGUEZ ESPINOSA Rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	2.95	8.05	100.00	0.00	2 771 232.49	2 771 232.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	45	72	117
B025		PRIMARIA CARMEN GURRUCHAGA BASURTO (07DPB0541K) Rehabilitación de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	5.67	5.33	100.00	0.00	2 333 744.74	2 333 744.74	Chanal	Chanal	215	215	430
B101		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB0246I) Rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	2.28	3.72	100.00	0.00	1 908 743.73	1 908 743.73	Ocozocoautla de Madero	Francisco I. Madero	45	58	103
B102		PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S) Rehabilitación de 10 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y aula de medios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	15.00	15.00	4.26	10.74	100.00	0.00	4 839 214.65	4 527 898.49	Chenalhó	Puebla	200	195	395
B015		TELESECUNDARIA 1498 NUEVA MORELIA (07ETV1490Z) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, plaza cívica, andadores, escalones, cuneta pluvial, asta bandera, acceso principal, malla ciclón, barandal, área de corte y relleno, señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.08	4.92	100.00	0.00	5 880 430.94	5 880 430.94	Ocosingo	Nueva Morelia	57	50	107
B018		TELESECUNDARIA 850 LISANDRO LOPEZ GOMEZ (07ETV0872Z) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, biblioteca, dirección, servicios sanitarios y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	3.83	5.17	100.00	0.00	2 559 918.14	2 559 918.14	Pantepec	El Carrizal	36	36	72
B382		TELESECUNDARIA 455 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV0480M) Rehabilitación de 5 aula didáctica, 2 servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.78	8.22	100.00	0.00	2 721 690.67	1 909 710.03	Acala	El Paquesch	196	188	384
B137	4.8	PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07EPR0460Z) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 6 aulas didácticas, demolición de edificio "e" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, sustitución de barda perimetral, pintura en cancha existente y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	9.00	100.00	0.00	2 760 277.25	2 760 277.25	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	217	183	400
B083		C.A.P.E.P.XXVI-TUXTLA (07FLS0002P) Obra exterior (construcción de muro de contención de mampostería con cerca de malla, muro de contención de mampostería con barda mixta con cerca de malla, sustitución de barda perimetral con enmallado, portón, puerta y malla ciclón, señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 321 990.01	1 321 990.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	76	71	147
B187		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR0837W) Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didáctica, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, barandal, demolición de piso concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	2.89	57.82	0.00	2 344 163.23	1 499 855.01	Las Rosas	Ixtapilla	0	0	0
B010		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 28 (07DST0028H) Rehabilitación de servicios sanitarios, laboratorio, intendencia y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	2 329 273.05	2 329 273.04	Huehuetán	Huehuetán	170	178	348
B014		JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	1 096 056.93	1 096 056.92	Motozintla	Bremen	21	17	38
B197		PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS (07EPR0001O) Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, barandal, canal pluvial, muro de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.61	8.69	0.00	6 825 130.65	3 412 565.31	Amatán	Amatán	0	0	0
B017		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR4800J) Rehabilitación de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	2.97	33.02	0.00	3 162 283.44	1 581 141.72	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B026		PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES (07EPR0474C) Rehabilitación de 8 aulas didácticas, biblioteca y servicios sanitarios, obra exterior	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	4.26	35.50	0.00	4 674 031.30	2 337 015.65	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B035		TELESECUNDARIA 1448 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.33	16.40	0.00	1 489 948.28	744 974.14	Comitán de Domínguez	Corrala	0	0	0
B011		TELESECUNDARIA 071 TENAM PUENTE (07ETV0174E) Rehabilitación de 6 aulas didácticas y biblioteca, obra exterior	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	1.47	18.37	0.00	1 903 103.55	951 551.77	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia	0	0	0
B071		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (07DCC1349G) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	1.47	49.00	0.00	1 083 177.64	708 805.55	Bochil	Santo Domingo	0	0	0
B072		JARDÍN DE NIÑOS EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DCC0359G)							0.00	2 379 453.77	1 548 861.08	Bochil	Ajlló	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B073		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	3.85	55.00								
		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ALVAREZ DEL TORO (07EJN0677H)							0.00	1 935 858.89	967 929.44	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
B074		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	1.68	28.06								
		JARDÍN DE NIÑOS JACOBO PIMENTEL SARMIENTO (07EJN0292D)							0.00	3 404 933.82	1 702 466.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B015		Construcción de cocina, aula de usos múltiples, rehabilitación de 3 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	1.10	18.34								
		JARDÍN DE NIÑOS ROMEO CUAUHTÉMOC ZEBADUA SOLÍS							0.00	711 200.14	355 600.07	Jiquipilas	Jiquipilas	50	41	91
B202		Rehabilitación de 3 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00								
		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1921Z)							0.00	2 645 267.22	1 322 633.61	San Cristóbal de las Casas	San Antonio del Monte	0	0	0
B203		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, canal, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.89	22.14								
		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0213R)							0.00	3 883 269.87	1 941 634.92	Unión Juárez	Unión Juárez	0	0	0
B018		Construcción de 3 aulas didácticas, aula usae y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, canal, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	1.38	27.54								
		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR1341U)							0.00	2 578 433.60	1 289 216.80	Huixtla	Tzinacal	0	0	0
B019		Rehabilitación de 4 aulas didacticas, dirección y biblioteca, obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	4.90	70.00								
		PRIMARIA GUELATAO (07DPR0504H)							0.00	1 975 826.18	1 588 747.90	Suchiate	Benito Juárez (Cosalapa)	0	0	0
B027		Rehabilitación de 3 aulas didácticas y biblioteca, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	3.50	70.00								
		PRIMARIA MIGUEL ANGEL ZAMUDIO ZAMUDIO (07DPR1397W)							0.00	4 754 190.40	2 377 095.20	Huixtla	Huixtla	0	0	0
B031		Rehabilitación de 6 aulas didacticas, aula de usos multiples, bodega, dirección y biblioteca, obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	0.00	0.50	4.51								
		PRIMARIA LEONA VICARIO FERNÁNDEZ (07EPR0554O)							0.00	2 013 707.21	1 006 853.60	Huixtla	Huixtla	0	0	0
B103		Rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	6.21	69.01								
		PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07EPR0429Q)							0.00	5 887 793.96	2 943 896.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B036	4.8	Rehabilitación de 14 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, pórtico, administración y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, señalización)	Porcentaje	22.00	22.00	0.00	2.16	9.81								
		TELESECUNDARIA 016 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV0224W)							0.00	3 236 388.53	1 618 194.26	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0
B008		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	2.16	30.87								
		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 (07DST0033T)							0.00	4 334 653.06	2 167 326.53	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
B009		Rehabilitación de dirección, área administrativa, portico, aula de medios y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitario exterior, cisterna con caseta de hidroneumatico y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	1.53	21.82								
		ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA (07EES0188B)							0.00	4 603 050.78	2 301 525.39	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0
B034		Rehabilitación de 8 aulas didacticas, administración, 2 aulas de usos multiples, biblioteca, audiovisual, sala de maestro y bodega, obra exterior (señalización)	Porcentaje	15.00	15.00	0.00	5.29	35.29								
		SECUNDARIA ABELARDO DE LA TORRE GRAJALES (07DES0039V)							0.00	5 905 671.93	2 952 835.96	Chiapa de Corzo	América Libre	0	0	0
B068		Rehabilitacion de 9 aulas didacticas, servicios sanitarios, taller de mecanografia, portico, trabajo social, servicio medico y prefectura, obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	17.00	17.00	0.00	3.18	18.71								
		JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS							0.00	877 818.88	438 909.44	El Parra	Jerico (Porvenir)	0	0	0
B069		Construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00								
		JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0048D)							0.00	1 163 979.25	581 989.62	Larráinzar	Majoval	0	0	0
B075		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, cuneta pluvial, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00								
		JARDÍN DE NIÑOS 05 DE MAYO (07DCC0627L)							0.00	2 140 013.98	1 070 006.99	Tenejapa	El Retiro	0	0	0
B076		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, piso de concreto, rehabilitación de acceso, enmallado y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00								
		JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO (07DJN0591C)							0.00	1 050 000.00	525 000.00	Teopisca	Zaragoza Vieja	0	0	0
B193		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, sustitución de plaza cívica y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00								
		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0048I)							0.00	4 108 634.54	0.00	Bochil	Venustiano Carranza	0	0	0
B199		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 5 aulas didácticas, servicio sanitarios, dirección, biblioteca y obra exterior (red de eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, andadores, señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00								
		PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPB2431S)							0.00	2 802 561.38	1 401 280.68	Chilón	Iacuba Nueva	0	0	0
		Rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B201		PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR1766Z) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, asta bandera y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 993 565.22	1 996 782.61	Zinacantán	Potoblic	0	0	0
B204		PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Rehabilitación de 19 aulas didácticas, 3 servicios sanitarios, 2 direcciones, 3 sala de maestros, biblioteca, salón de música, salón de usos múltiples, 2 bodegas, recepción, 3 pórticos y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 505 459.46	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B205		PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA. Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 6 aulas didácticas, aula usaeer-bodega de educación física, 1 salón de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andador y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 955 596.88	2 977 798.44	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
B206		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR0328T) Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 659 448.18	1 329 724.09	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B037		TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 140 384.76	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	0	0	0
B038		SECUNDARIA JOSEFINA GARCÍA (07EES0061W) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (domo, red electrica exterior, sustitución de andador, demolición de adosamiento, pintura para líneas de cancha y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 613 201.56	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B039		TELESECUNDARIA 1233 FRAY PEDRO DE GANTE (07ETV1256V) Construcción de aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 594 726.50	0.00	Huixtán	Veinte de Noviembre	0	0	0
B040		SECUNDARIA DEL ESTADO COMITÁN (07EES0013M) Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, sustitución de andadores, demolición de adosamiento y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 933 833.78	1 466 916.88	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B041		SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ Construccion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	Teopisca	Teopisca	0	0	0
B077	4.8	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DCC1792R) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 773 058.98	1 886 529.48	Chamula	Yolonchén	0	0	0
B078		JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (07EJN0062L) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda, andador, rampa y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 081 420.12	540 710.06	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	0	0	0
B085		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (07DJN0515X) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 473 619.26	1 236 809.63	Copainalá	El Rosario	0	0	0
B086		JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (07EJN0515W) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampa, sustitución de barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 117 098.31	1 058 549.15	Tuxtla Chico	El Sacrificio	0	0	0
B087		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (07DCC1866S) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 208 938.74	604 469.37	Zinacantán	Zequentic	0	0	0
B088		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DCC1625U) Rehabilitación de 1 aula didactica y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712 847.16	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
B016		JARDÍN DE NIÑOS AMERICO VESPUCIO (07DJN0248R) Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 201 348.43	1 100 674.21	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe)	0	0	0
B018		JARDÍN DE NIÑOS WALTER ELÍAS DISNEY (07DJN0514Y) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538 798.25	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
B207		PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIÑO (07DPR1550Z) Construccion de 2 aulas didacticas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 255 486.75	0.00	Arriaga	La Gloria	0	0	0
B208		PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0180R) Construccion de 1 aula didactica, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, muros de contención, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 912 215.32	1 456 107.66	Larráinzar	Majoval	0	0	0
B210		PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPB0226V)							0.00	3 264 975.28	1 632 487.64	San Cristóbal de	La Sierra	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas


OBJETIVO / CLAVE DEL PROYECTO	META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B211		Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de 2 aulas didacticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de mampostería, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 001 514.11	1 500 757.05	las Casas				
		PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR0411S) Construcción de 4 aulas didácticas, rehabilitación de servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, andador, rampa asta bandera, rehabilitación de cancha y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 873 100.23	1 936 550.11	Villa Comaltitlán	Monte Flor Arriba	0	0	0
B212		PRIMARIA CRISTOBAL COLON (07DPR0760Y) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y aula de medios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y piso de concreto, señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 917 368.40	1 458 684.20	Zinacantán	La Granadilla	0	0	0
B213		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EPR0586G) Construccion de 2 aulas didacticas, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 850 875.61	1 925 437.80	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
B032	4.8	PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR0447G) Rehabilitación de 6 aulas didacticas, servicios sanitarios, dirección, biblioteca y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 132 598.43	0.00	Escuintla	El Triunfo	0	0	0
B033		PRIMARIA RAFAEL CASTRO RAMOS (07DPR0995L) Rehabilitación de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 461 107.96	1 230 553.98	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B034		PRIMARIA 21 DE MARZO (07EPR0208F) Rehabilitación de 5 aulas didacticas y dirección, obra exterior (red electrica exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 801 266.51	1 900 633.25	Reforma	Reforma	0	0	0
B036		PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ Rehabilitación de 7 aulas didacticas y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 242 451.19	2 621 225.59	Reforma	Reforma	0	0	0
B037		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3485D) Rehabilitación de 6 aulas didacticas, servicios sanitarios, dirección, biblioteca y bodega de educación fisica, bodega y cocina, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 343 518.61	0.00	Tonalá	Doctor Belisario Domínguez (La Barra)	0	0	0
B042		TELESECUNDARIA 269 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0282M) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Tuxtla Chico	El Sacrificio	0	0	0

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JESUS AGRIPINO GUTIERREZ HERNANDEZ" CCT 07EJN0340X	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07EJN0239I	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07EJN0187T	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "FELIPE CARRILLO PUERTO" CCT 07EJN0173Q	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CCT 07EJN0124H	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ADELINA FLORES TRUJILLO" CCT 07EJN0053D	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MONTECRISTO DE GUERRERO" CCT 07EJN0194C	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "JUSTO SIERRA MENDE " CCT 07EJN0433M	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07EJN0526B	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL - "ANAHUAC" CCT 07DJN1265O	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL - "JORGE CASAHONDA CASTILLO" CCT07DJN0689N	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL " LUZ GONZALEZ BAZ " CCT 07DJN0008S	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRANCISCO SANTIAGO BORRAZ" CCT 07DJN1493I	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CCT 07DCC1690U	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JACINTO PEREZ PAJARITO" CCT 07DCC0328N	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CCT 07DCC1794P	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CCT 07DCC1503J	
B019	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "PLUTARCO ELIAS CALLES" CCT 07DCC1584K	
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CCT 07DCC1304K	
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CESAR AUGUSTO SANDINO" CCT 07DCC0076Z	
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "PASCUAL ORTIZ RUBIO " CCT07DCC1418M	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON " CCT 07DCC1554Q	


JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "AMADO NERVO ORDAZ " CCT 07DCC1209G	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0186F	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0199J	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT07DCC0466P	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "RUBEN DARIO" CCT07DCC1628R	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "DOROTEO ARANGO" CCT07DCC1275F	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FEDERICO FROEBEL" CCT 07DCC1460B	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DCC0958B	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSE MARTI" CCT 07DCC0369N	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " BANDERA DE MEXICO" CCT 07DCC1528S	
B192	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "GABRIELA MISTRAL" CCT 07EJN0084X	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EDUARDO VASCONCELOS" CCT 07EPR0444I	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT07EPR0026X	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07EPR0023Z	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CCT 07EPR0035E	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CCT 07EPR0109F	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07EPR0624T	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT 07EPR0592R	
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - " DAMIAN CARMONA" CCT 07EPR0146J	
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07EPR0464W	
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "LUIS VELASCO CASTRO" CCT 07EPR0298O	
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CLUB DE LEONES 1 " CCT07EPR0330G	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CCT 07EPR0224X	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EL INDIO CHIAPANECO" CCT 07EPR0225W	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DPR3788Y	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1207O	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "12 DE OCTUBRE" CCT07DPR3806X	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR4798L	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR3083J	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " FRANCISCO VILLA" CCT 07DPR4317O	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "TIERRA Y LIBERTAD" CCT07DPR2338N	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO LOPEZ RAYON " CCT 07DPR4141Q	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "DAMIAN CARMONA" CCT 07DPR3030E	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EDUARDO MENDOZA" CCT 07DPR2299B	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CHIAPAS NUEVO" CCT 07DPR4064B	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPR3646Z	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR2259A	
B060	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR3258I	
B061	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "24 DE FEBRERO" CCT07DPR1237I	
B062	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "24 DE OCTUBRE" CCT 07DPR3661S	
B063	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MELCHOR OCAMPO" CCT 07DPR1763B	
B064	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ROSARIO PIMENTEL MARTINEZ" CCT 07DPR4841J	
B065	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPR1315W	
B066	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FELIPE CARRILLO PUERTO " 07DPR4106K	




JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B067	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " GABRIELA MISTRAL " CCT07DPR4711Q	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B068	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " 16 DE SEPTIEMBRE " CCT 07DPR4776Z	
B069	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS " CCT 07DPR2070Z	
B070	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CRISTOBAL COLON " CCT 07DPR1834F	
B071	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC " CCT 07DPR1455W	
B072	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR3370C	
B073	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPR4765U	
B074	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT07DPR1364E	
B075	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPR3459F	
B076	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "ALVARO OBREGON" CCT 07DPR2250J	
B077	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1032P	
B078	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR4105L	
B079	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR4171K	
B080	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DPR1360I	
B081	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " JOSE INES ESTRADA CAJIJA " CCT 07DPR1376J	
B082	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DPR1479F	
B083	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR1236J	
B084	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT 07DPR1330O	
B085	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "GUSTAVO DIAZ ORDAZ" CCT 07DPR3809U	
B086	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CCT 07DPR1746L	
B087	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB1883N	
B088	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT 07DPB1739A	

Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.


JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B089	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO" CCT 07DPB2599Y	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B090	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MAYA" CCT 07DPB3072C	
B091	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPB1516S	
B092	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "WALTER CROSS BUCHANAN" CCT 07DPB1243S	
B093	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION" CCT 07DPB1205P	
B094	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NETZAHUALCOYOTL" CCT 07DPB0663V	
B095	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CCT 07DPB1604M	
B096	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS " CCT 07DPB0204J	
B097	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " DIEGO RIVERA" CCT 07DPB2436N	
B098	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB2256C	
B099	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LEONA VICARIO FERNANDEZ " CCT 07DPB2525G	
B100	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CCT07DPB2801U	
B101	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07DPB0491T	
B102	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DIEGO RIVERA" CCT07DPB2431S	
B103	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" CCT07DPB0483K	
B104	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB0803E	
B105	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07DPB3107B	
B106	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ADOLFO RUIZ CORTINES" CCT 07DPB0699J	
B107	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPB0531D	
B108	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MEXICO " CCT 07DPB0872A	
B109	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " PLAN DE ANENECUILCO" CCT07DPB2607Q	
B110	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " 07DPB0815J	




JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B111	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT07DPB2035S	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B112	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "JUSTICIA SOCIAL" CCT07DPB0784G	
B113	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ " CCT07DPB0449D	
B114	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " 12 DE OCTUBRE" CCT07DPB0731B	
B115	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT07DPB3055M	
B116	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ACAMAPICHTLI " CCT 07DPB2456A	
B117	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPB3058J	
B118	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JUSTO SIERRA MENDEZ " CCT07DPB0780K	
B119	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB1512W	
B120	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPB0246I	
B121	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0279Z	
B122	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0553P	
B123	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB0550S	
B124	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ " CCT 07DPB0880J	
B125	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPB2002A	
B126	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB1160J	
B127	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB1903K	
B128	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07DPB3024T	
B129	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07DPB1573J	
B130	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0866Q	
B131	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB0404H	
B132	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CCT 07DPB2041C	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B133	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SALVADOR DIAZ MIRON" CCT 07DPB0609A	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. 
B134	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "CUITLAHUAC" CCT 07DPB1700P	
B135	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07DPB0298O	
B136	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "MOCTEZUMA ILHUICAMINA " CCT07DPB0068W	
B137	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO - "UNIDAD CHIAPANECA" CCT 07EES0153M	
B138	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DES0043H	
B139	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOCONUSCO" CCT 07DES0048C	
B140	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "JAVIER MANDUJANO SOLORZANO" CCT07DES0054N	
B141	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DES0042I	
B142	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07DES0013N	
B143	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07DES0010Q	
B144	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT07DES0031C	
B145	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARTI" CCT 07DES0023U	
B146	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " MOISES SAENZ GARZA " CCT 07DES0017J	
B147	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " VALENTIN GOMEZ FARIAS " CCT 07DES0022V	
B148	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT 07DES0004F	
B149	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 151" CCT 07DST0154E	
B150	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 32" CCT07DST0032U	
B151	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 12" CCT 07DST0012G	
B152	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 31" CCT 07DST0031V	
B153	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 17" CCT 07DST0017B	
B154	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 45" CCT 07DST0045Y	


JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B155	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 43" CCT 07DST0043Z	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B156	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 7" CCT 07DST0007V	
B157	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 804 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07ETV0827N	
B158	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07ETV1088P	
B159	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 060 PATRIA Y LIBERTAD" CCT07ETV0239Y	
B160	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1078 DANTE ALIGHIERI" CCT 07ETV1147O	
B161	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT07ETV1205O	
B162	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 844 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT07ETV0866P	
B163	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 597 RODULFO FIGUEROA ESQUINCA " CCT 07ETV0637W	
B164	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 885 LUIS PASTEUR" CCT 07ETV0910M	
B165	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1261 QUETZALCOATL" CCT07ETV1284R	
B166	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1366 REVOLUCION MEXICANA" CCT 07ETV1391Z	
B167	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1145 JUAN SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV1173M	
B168	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 867 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0889Z	
B169	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA- "N° 150 JAIME TORRES BODET" CCT07ETV0194S	
B170	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 160 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT07ETV0200M	
B171	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 1105 SOR JUANA INES DE LA CRUZ " CCT 07ETV1116V	
B172	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 164 ARQUELES VELA " CCT 07ETV0117N	
B173	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 316 JOSE VASCONCELOS CALDERON " CCT 07ETV0334B	
B174	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 458 RICARDO FLORES MAGON " CCT 07ETV0484I	
B175	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1523 JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGAL" CCT07ETV1515S	
B176	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 476 MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CCT 07ETV0504F	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B177	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 501 JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV0526R	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B178	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 910 BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07ETV0957G	
B179	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 563 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0588D	
B180	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1112 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ" CCT 07ETV1122F	
B181	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 850 LISANDRO LOPEZ GOMEZ" CCT 07ETV0872Z	
B182	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 940 LAZARO CARDENAS DEL RIO" CCT 07ETV0940G	
B183	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1004 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07ETV1006P	
B184	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1208 JOSE CASTILLO TIELMANS" CCT 07ETV1231M	
B185	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 540 TIERRA Y LIBERTAD" CCT 07ETV0565T	
B186	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07ETV0667Q	
B187	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 221 AMADO NERVO ORDAZ" CCT07ETV0266V	
B188	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 723 LEYES DE REFORMA" CCT07ETV0726P	
B189	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 858 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0880I	
B190	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 557 ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07ETV0582J	
B191	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 499 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0524T	
B012	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B)	Proyecto con Terminación Anticipada de Obra
B164	PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (07DPB2420M)	Proyectos en Proceso de Ejecución
B194	PRIMARIA 13 DE ENERO (07EPR0410S)	
B195	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)	
B187	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR0837W)	
B197	PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS (07EPR0001O)	
B017	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR4800J)	
B026	PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES (07EPR0474C)	
B035	TELESECUNDARIA 1448 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV1471L)	
B011	TELESECUNDARIA 071 TENAM PUENTE (07ETV0174E)	




JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B071	JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (07DCC1349G)	Proyectos en Proceso de Ejecución
B072	JARDÍN DE NIÑOS EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DCC0359G)	
B073	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ALVAREZ DEL TORO (07EJN0677H)	
B074	JARDÍN DE NIÑOS JACOBO PIMENTEL SARMIENTO (07EJN0292D)	
B202	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1921Z)	
B203	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0213R)	
B018	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR1341U)	
B019	PRIMARIA GUELATAO (07DPR0504H)	
B027	PRIMARIA MIGUEL ANGEL ZAMUDIO ZAMUDIO (07DPR1397W)	
B031	PRIMARIA LEONA VICARIO FERNÁNDEZ (07EPR0554O)	
B103	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07EPR0429Q)	
B036	TELESECUNDARIA 016 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV0224W)	
B008	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 (07DST0033T)	
B009	ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA (07EES0188B)	
B034	SECUNDARIA ABELARDO DE LA TORRE GRAJALES (07DES0039V)	
B198	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0048I)	Obras Autorizadas y Contratadas al Cierre del 4to. Trimestre
B204	PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	
B037	TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA (07ETV0058O)	
B038	SECUNDARIA JOSEFINA GARCÍA (07EES0061W)	
B039	TELESECUNDARIA 1233 FRAY PEDRO DE GANTE (07ETV1256V)	
B041	SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ (07EES0192O)	
B088	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DCC1625U)	
B018	JARDÍN DE NIÑOS WALTER ELÍAS DISNEY (07DJN0514Y)	
B207	PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIÑO (07DPR1550Z)	
B033	PRIMARIA RAFAEL CASTRO RAMOS (07DPR0995L)	
B042	TELESECUNDARIA 269 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0282M)	Proyectos con avance de 0% e importe devengado del 50% esto correspondiente al anticipo de la obra
B068	JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EJN0158Y)	
B069	JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0048D)	
B075	JARDÍN DE NIÑOS 05 DE MAYO (07DCC0627L)	
B076	JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO (07DJN0591C)	
B199	PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPB2431S)	
B201	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR1766Z)	
B205	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA.	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B206	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR0328T)	Proyectos con avance de 0% e importe devengado del 50% esto correspondiente al anticipo de la obra
B040	SECUNDARIA DEL ESTADO COMITÁN (07EES0013M)	
B077	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DCC1792R)	
B078	JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (07EJN0062L)	
B085	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (07DJN0515X)	
B086	JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (07EJN0515W)	
B087	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (07DCC1866S)	
B016	JARDÍN DE NIÑOS AMERICO VESPUCIO (07DJN0248R)	
B208	PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0180R)	
B210	PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPB0226V)	
B211	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR0411S)	
B212	PRIMARIA CRISTOBAL COLON (07DPR0760Y)	
B213	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EPR0586G)	
B032	PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR0447G)	
B034	PRIMARIA 21 DE MARZO (07EPR0208F)	
B036	PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (07EPR0058P)	
B037	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3485D)	



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.				ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN										54 957 881.00	121 397 333.92	98 791 560.28					
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR																	
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																	
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAMILIARIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA							27 474 298.00	25 191 512.00	25 191 512.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	1 500	3 000	
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 161 CACATEEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Porcentaje	12.00	12.00	8.00	4.00	100.00	6 640 699.15	0.00	0.00	Chilón	Cacateel	0	0	0	
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 OCOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	8 045 280.59	0.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 5 DEL ESTADO, MPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	5 070 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 13 RAUDALES MALPASO (07ETC0013D)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	7 727 603.26	0.00	0.00	Mezcalapa	Raudales Malpasos	0	0	0	
B001		COBACH NO 228 CINTALAPA DE FIGUEROA (07ECB01011)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 373 433.70	5 373 433.70	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	245	270	515	
B002		Terminación de construcción de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00	0.00	784 650.11	784 650.10	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	4 500	4 659	9 159	
B001		CENTRO DE CAPACITACION TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07EIC0001C)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	1 426 805.08	1 426 805.08	Palenque	Palenque	322	240	562	
B004		PLANTEL CONALEP 069 PALENQUE (07DPT0009W)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	6 813 892.68	6 813 892.67	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	290	258	548	
B007	4.8	COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	3 168 456.80	3 168 456.80	Huehuetán	Huehuetán	113	120	233	
B006		CECYT NO 47 ESTACIÓN HUEHUETÁN (07ETC0049S)	Porcentaje	4.00	4.00	2.53	1.47	100.00	0.00	3 390 448.09	3 390 448.09	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	286	445	731	
B001		CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.09	1.91	100.00	0.00	4 654 522.75	3 197 448.81	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B003		CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 112	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	3.03	75.87	0.00	5 623 986.04	4 336 725.80	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	620	343	963	
B006		CONSTRUCCIÓN DE servicios sanitarios, rehabilitación de taller de soldadura y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, muros de contención y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	5.40	90.00	0.00	2 513 387.06	2 494 250.56	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	88	130	218	
B007		PLANTEL CONALEP 068 TUXTLA CHICO (07DPT0004A)	Porcentaje	4.00	4.00	2.12	1.88	100.00	0.00	4 183 374.87	3 088 181.46	Tuxtla Chico	Tapachula de Córdova y Ordóñez	103	120	223	
B008		CONSTRUCCIÓN DE 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.68	1.32	100.00	0.00	5 831 941.84	5 831 941.84	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	78	98	176	
B009		ESCUELA PREPARATORIA NUM. 6 DEL ESTADO (07EBH0027M)	Porcentaje	2.00	2.00	0.80	1.20	100.00	0.00	11 449 496.35	5 552 376.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B010		ESCUELA PREPARATORIA MANUEL VELASCO SUAREZ	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	3.03	33.67	0.00	1 716 489.75	1 427 077.50	Tuxtla Gutiérrez	Cordova	0	0	0	
B010		CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	2.12	1.88	100.00	0.00	10 338 570.89	8 324 425.94	Arriaga	Arriaga	0	0	0	
B045		ESCUELA PREPARATORIA CUAUHTEMOC (07EBH0100E)	Porcentaje	2.00	2.00	0.80	1.20	100.00	0.00								
B009		CONSTRUCCIÓN DE laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, asta bandera, cancha de usos multiples, muro de contención de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.80	1.20	100.00	0.00								
B010		COBACH 234 TUXTLA PLAN DE AYALA (07ECB0113N)	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	3.03	33.67	0.00								
B010		CONSTRUCCIÓN DE 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, barandales, asta bandera, cancha de usos multiples, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	3.03	33.67	0.00								
B010		ESCUELA PREPARATORIA NUM. 3 DEL ESTADO (07EBH0036U)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	2.25	75.00	0.00								
B045		CONSTRUCCIÓN DE 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, desmantelamiento de barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	2.25	75.00	0.00								
B045		COBACH 232 ARRIAGA (07ECB0094P)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	2.25	75.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B001	4.8	Construcción de 1 aula didáctica, laboratorio polifuncional, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, asta bandera, cancha de usos múltiples y señalización) ESCUELA PREPARATORIA VILLAFLORES (07EBH0068M)	Porcentaje	4.00	4.00	0.92	2.00	73.00						
		Rehabilitación de 4 aulas didácticas, administración, 2 anexos, taller de dibujo, salón de usos múltiples, 3 servicios sanitarios, laboratorio de cómputo, sala de lectura, laboratorio, obra exterior (señalización)	Porcentaje	18.00	18.00	4.77	13.23	99.98	0.00	6 413 247.75	6 413 247.75	Villaflores	Villaflores	373 333 706
B014		ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JUAN SABINES	Porcentaje	11.00	11.00	8.80	2.20	100.00	0.00	1 430 254.00	1 430 254.00	Jiquipilas	Tiltepec	172 148 320
B003		Rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, administración y obra exterior (señalización) CECYT 40 LAS ÁGUILAS (07ETC0042Z)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	1.27	42.33	0.00	3 302 877.45	1 651 438.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0 0 0
B060		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red pluvial exterior, andadores, escaleras, canal pluvial, muros de contención, malla ciclón, plataforma y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	1.34	44.67	0.00	1 536 175.22	768 087.61	Berriozábal	Las Maravillas	0 0 0
B005		TELEBACHILLERATO NUM. 67 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	1.34	44.67	0.00	1 536 175.22	768 087.61	Berriozábal	Las Maravillas	0 0 0
B005		Terminación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	1.34	44.67	0.00	1 536 175.22	768 087.61	Berriozábal	Las Maravillas	0 0 0
B005		CECYT RAUDALES MALPASO (07ETC0013D)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.88	44.00	0.00	5 198 549.81	2 599 274.90	Mezcalapa	Raudales Malpaso	0 0 0
B011		Construcción de laboratorio de análisis clínicos y obra exterior	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 441 744.50	2 220 872.25	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0 0 0
B012		ESCUELA PREPARATORIA COMITAN (07EBH0077U)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 441 744.50	2 220 872.25	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0 0 0
		Construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 441 744.50	2 220 872.25	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0 0 0
		ESCUELA PREPARATORIA COMITAN (07EBH0007Z)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 613 517.18	3 306 758.59	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0 0 0
		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (domo, red eléctrica exterior, alimentación alumbrado domo y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 613 517.18	3 306 758.59	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0 0 0

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 161 CACATEEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 OCOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 5 DEL ESTADO, MPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 13 RAUDALES MALPASO (07ETC0013D)	
B001	CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 112 (07DBT0010I)	Proyectos en Proceso de Ejecución
B009	COBACH 234 TUXTLA PLAN DE AYALA (07ECB0113N).	
B010	ESCUELA PREPARATORIA NUM. 3 DEL ESTADO (07EBH0036U)	
B045	COBACH 232 ARRIAGA (07ECB0094P)	
B003	CECYT 40 LAS ÁGUILAS (07ETC0042Z)	
B060	TELEBACHILLERATO NUM. 67 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (07ETH0067C)	
B005	CECYT RAUDALES MALPASO (07ETC0013D)	Proyectos con avance de 0% e importe devengado del 50% esto correspondiente al anticipo de la obra
B011	ESCUELA PREPARATORIA COMITAN (07EBH0077U)	
B012	ESCUELA PREPARATORIA COMITAN (07EBH0007Z)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.				% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN SUPERIOR								345 771 302.00	325 511 628.99	318 613 102.21						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						172 856 441.00	167 062 477.00	167 062 477.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	1 500	3 000	
B005		Construcción de espacios educativos	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	12.00	100.00	23 148 000.00	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B006		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 13 EE PARA LA LICENCIATURA DE INGENIERO EN SISTEMAS COSTEROS, EN TAPACHULA, CHIAPAS	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B007		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LENGUAS PARA LA FACULTAD DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN DE IDIOMAS DE LA UNICACH	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00								
B007		Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	18 941 216.41	0.00	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B008		CONSTRUCCIÓN DE LT1 (2A ETAPA)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 000 000.00	0.00	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
B008		CONSTRUCCIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE YAJALÓN	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
B002		Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	19 200 000.00	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B003		POZO PROFUNDO (IT COMITÁN)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 527 268.00	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B004		CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
B004		Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	46 414 929.39	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B005		SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
B005		CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	35 683 447.20	2.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B001		CONSTRUCCIÓN DE 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								
B001		CONSTRUCCIÓN EN OBRA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	2 951 564.67	2 951 564.65	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	761	237	998
B002		Construcción de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, construcción de 2 plantas de tratamiento, secado de lodos, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00								
B002	4.8	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES EN CAMPUS UNIVERSITARIO UNICACH, TUXTLA GUTIÉRREZ (07ESU0028F)	Porcentaje	1 008.66	1 008.66	235.93	772.73	100.00	0.00	10 842 398.00	10 832 021.97	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	464	237	701
B003		Terminación de la construcción del edificio u-3c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, caseta de hidroneumático , rampas, escalones, demolición de muro, construcción de canal pluvial y señalización)	Porcentaje	1 008.66	1 008.66	235.93	772.73	100.00								
B003		TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO, SEDE TUXTLA GUTIÉRREZ DE LA UNICACH (2A ETAPA) (07ESU00043Y)	Porcentaje	1 730.28	1 730.28	856.32	873.96	100.00	0.00	11 922 517.00	11 921 426.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	35	31	66
B004		Terminación de la construcción del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores, plaza cívica, cuneta, muros de contención, escalones, alimentadores eléctricos, caseta de hidroneumático , rampa y señalización)	Porcentaje	1 730.28	1 730.28	856.32	873.96	100.00								
B004		PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES PARA AULAS DIDÁCTICAS, ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE OXCHUC DE LA UNICH (07EIU0004P)	Porcentaje	2.00	2.00	0.40	1.60	100.00	0.00	22 444 752.00	22 434 966.17	Oxchuc	Oxchuc	194	183	377
B009		Construcción de la primera etapa del edificio u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, sustitución de plaza cívica y andadores, rampa, dren frances, caseta hidroneumático , techado de andadores, techado cancha, rehabilitación de cancha de usos múltiples y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.40	1.60	100.00								
B009		PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES PARA AULAS DIDÁCTICAS, ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE YAJALÓN DE LA UNICH (07EIU0002R)	Porcentaje	2.00	2.00	0.60	1.40	100.00	0.00	22 444 752.00	22 433 377.99	Yajalón	Yajalón	216	176	392
B006		Construcción de la primera etapa del edificio u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores, rampa, canal, sustitución de plaza, caseta de hidroneumático , techado de andadores, ampliación de plazoleta y domo, señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.60	1.40	100.00	0.00	961 918.00	955 294.57	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	123	177	300
B006		EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA (07DIT0031O)	Porcentaje	2.00	2.00	0.60	1.40	100.00	0.00	961 918.00	955 294.57	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	123	177	300

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.				ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
B001		Dotación de maquinaria y equipo agropecuario (tractor de 80 caballos de fuerza (hp) y 9.5 hp de potencia, desvaradora reforzada con enganche de tres puntos categoría ii centrable faldones reforzados con espesor de 5/6 caja de engrane de 85 hp, ancho de corte de 1.83 metros y 2 cuchillas, rastra de tiro de 18 disco y surcadora de profundidad de tres timones).	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	3 523 380.00	3 312 544.09	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	741	1 841	2 582
		EQUIPAMIENTO DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE QUÍMICA Y ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA (07DIT0028A)	Porcentaje	30.00	30.00	0.00	30.00	100.00								
B010		Dotación de equipo médico (1 espectrofotóm etro rango uv y visible pc), de mobiliario (1 gabinete metálico, 1 escritorio y 1 silla semiejecutiva), de maquinaria y equipo (3 sistemas de soldadura de realidad aumentada y 1 regulador automático de voltaje industrial avr) y equipos informáticos (11 computadoras de escritorio media tipo b (procesador a) y 11 unidades de respaldo de energía de 1000 va tipo interactivo)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 695 344.00	7 238 845.42	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	585	1 076	1 661
		SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN (07DIT0030P)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
B007	4.8	Dotación de equipo médico (1 espectrofotóm etro rango uv y visible pc, 1 espectrofotóm etro de absorción atómica, 1 sistema de digestión en bloqueo compacto con sistema mc y sistema scrubber, 1sistema de filtración para pasta saturada de suelos, 2 microscopio led fluorescente invertido, 1 cabina de seguridad biológica clase ii, 1 liofilizador, 3 contador de colonias), maquinaria y equipo industrial (1 fermentador-bi oreactor para laboratorio), equipos y aparatos de comunicaciones y telec	Porcentaje	648.00	648.00	550.80	97.20	100.00	0.00	2 572 983.36	2 572 983.36	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	377	694	1 071
		TERMINACIÓN DE EDIFICIO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CINTALAPA (07DIT0004T)	Porcentaje	648.00	648.00	550.80	97.20	100.00								
B010		Terminación de la construcción del edificio u-3c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, muros de contención de mampostería, dren pluvial, andadores, rampas y señalización	Porcentaje	673.74	673.74	215.60	458.14	100.00	0.00	13 215 735.41	9 578 871.16	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	588	1053	1 641
		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)	Porcentaje	673.74	673.74	215.60	458.14	100.00								
B005		Construcción del edificio u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, plaza cívica y señalización)	Porcentaje	1 448.88	1 448.88	267.61	1181.27	100.00	0.00	16 421 451.00	16 334 349.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	270	293	563
		CONSTRUCCIÓN DE 1 EDIFICIO DE DORMITORIOS DE 2 NIVELES CON 24 CUBÍCULOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZA (07DNL0003V).	Porcentaje	1 448.88	1 448.88	267.61	1181.27	100.00								
B011		Construcción de un edificio u2c, rehabilitación de 4 edificios y obra exterior	Porcentaje	948.08	948.08	0.00	948.08	100.00	0.00	26 715 430.00	26 066 284.70	Suchiapa	Suchiapa	1 870	4 302	6 172
		TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIO DEL FAM 2023 EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (07EPO001R).	Porcentaje	948.08	948.08	0.00	948.08	100.00								
B008		Terminación de la construcción del edificio de talleres y laboratorio, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, instalación eléctrica para pozo, andadores, rampas, escaleras principales y posteriores, caseta de hidroneumático, caseta para compresores, cuarto de ultracongeladores, cuarto de calderas, conformación de talud, áreas verdes, instalación eléctrica alimentadores eléctricos, plaza interior y señalización)	Porcentaje	657.00	657.00	0.00	657.00	100.00	0.00	12 665 253.00	10 846 423.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6 412	2 970	9 382
		MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTROS DE INFORMACIÓN PARA 600 ESTUDIANTES SIMULTÁNEOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (07DIT0029Z)	Porcentaje	657.00	657.00	0.00	657.00	100.00								
B012		Dotacion de mobiliario, bienes informaticos, equipo administrativo, equipo y aparatos audiovisuales	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 071 671.55	4 071 671.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	734	899	1 633
		UNACH FACULTAD DE ARQUITECTURA (07USU0003O)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Terminación del edificio tipo u3-c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, plaza cívica, muros de contención de mampostería, escalones posteriores, escalones y plazoleta, acceso con rampas, cuneta pluvial y señalización)														

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B006	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LENGUAS PARA LA FACULTAD DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN DE IDIOMAS DE LA UNICACH	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B007	CONSTRUCCIÓN DE LT1 (2A ETAPA)	
B008	CONSTRUCCIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE YAJALON	
B002	POZO PROFUNDO (IT COMITÁN)	
B003	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA)	
B004	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR	
B005	LABORATORIO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ)	



INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO				LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN																
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES									42 627 958.78	60 952 407.96	60 691 339.76					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:														
A001	4.8	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje						4 992 529.70	5 401 273.89	5 401 273.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	11	22
A001		Contrato de obra Pública		320.00	320.00	275.00	97.00	116.25	6 598 839.09	7 063 560.67	7 063 560.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	18	30
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS														
A001		Elavoración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos		441.00	441.00	333.00	195.00	119.73	6 352 789.45	6 994 735.18	6 994 735.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	20	31
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS														
A001		Supervisar y controlar las obras autorizadas		3 164.00	3 164.00	2 619.00	613.00	102.15	3 139 297.83	3 416 590.10	3 416 590.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		405.00	405.00	355.00	50.00	100.00	4 092 884.48	4 421 029.57	4 421 029.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17
A001		El cumplimiento de los objetivos planteados														
A001		INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES		7.00	7.00	5.00	2.00	100.00	14 479 123.30	18 879 398.10	18 699 554.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	16	28
A001		Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la infraestructura educativa														
A001		ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		4.00	4.00	3.00	1.00	100.00	1 259 480.74	1 360 286.55	1 360 286.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
A001		Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral														
A001		INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE		500.00	500.00	575.00	0.00	115.00	1 698 014.19	1 837 407.08	1 837 407.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
A001		Mantenimiento de equipo de cómputo														
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA		168.00	168.00	50.00	2.00	30.95								
B001	5.5	Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Porcentaje													
B001		SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		100.00	100.00	67.00	33.00	100.00	0.00	11 563 126.83	11 481 902.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	68	100
B001		Supervisión, seguimiento y control de obra														
G001		IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES	Porcentaje													
G001	Porcentaje de personal en materia de género	151.00		151.00	151.00	0.00	100.00	15 000.00	14 999.99	14 999.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61	90	151	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.	CONSTITUYEN A PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE, LOS CUALES SE EJERCEN A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL

