

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>TOTAL</b>					<b>615,277,467.00</b>	<b>868,551,636.87</b>	<b>308,736,103.50</b>	<b>293,876,488.55</b>	<b>35.5</b>
<b>2.5 RECURSOS FEDERALES</b>					<b>615,277,467.00</b>	<b>868,551,636.87</b>	<b>308,736,103.50</b>	<b>293,876,488.55</b>	<b>35.5</b>
<b>Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</b>					<b>615,277,467.00</b>	<b>868,551,636.87</b>	<b>308,736,103.50</b>	<b>293,876,488.55</b>	<b>35.5</b>
<b>10070 FAM Infraestructura Educativa Básica</b>					<b>414,879,023.00</b>	<b>520,805,728.44</b>	<b>169,929,555.52</b>	<b>155,317,784.21</b>	<b>32.6</b>
			Preescolar Estatal "Jesús Agripino Gutiérrez Hernández , Obras de Construcción.	Aldama	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Estatal "Venustiano Carranza Garza", Obras de Construcción.	Cintalapa	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Estatal "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Estatal "Felipe Carrillo Puerto", Obras de Construcción.	Frontera Hidalgo	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Estatal "Joaquín Miguel Gutiérrez Canales", Obras de Construcción.	Frontera Hidalgo	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Estatal "Adelina Flores Trujillo", Obras de Construcción.	Mapastepec	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Estatal "Montecristo de Guerrero", Obras de Construcción.	Montecristo de Guerrero	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Estatal "Justo Sierra Mende", Obras de Construcción.	Ocosingo	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Estatal "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Federal "Anáhuac", Obras de Construcción.	Cacahoatán	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Federal "Jorge Casahonda Castillo", Obras de Construcción.	Palenque	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Federal "Luz González Baz", Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Federal "Francisco Santiago Borraz", Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Leona Vicario Fernández", Obras de Construcción.	Amatán	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción Y Equipamiento De La Escuela Preescolar Indígena "Jacinto Pérez Pajarito" Cct 07Dcc0328N , Obras De Construcción.	Chamula	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Leonardo Bravo", Obras de Construcción.	Chamula	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "María Montessori", Obras de Construcción.	Chamula	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Plutarco Elías Calles", Obras de Construcción.	Chamula	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Gabriela Mistral" Cct 07Dcc1304K , Obras de Construcción.	Coapilla	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Cesar Augusto Sandino", Obras de Construcción.	Huitiupán	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Pascual Ortiz Rubio", Obras de Construcción.	Las Margaritas	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Jose María Morelos y Pavón", Obras de Construcción.	Las Rosas	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Amado Nervo Ordaz", Obras de Construcción.	Ocosingo	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Ocosingo	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Ocosingo	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Nicolas Bravo Rueda", Obras de Construcción.	Ocosingo	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Rubén Darío", Obras de Construcción.	Palenque	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Doroteo Arango", Obras de Construcción.	Salto de Agua	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Federico Froebel", Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Benito Juárez García", Obras de Construcción.	Simojovel	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Jose Martí", Obras de Construcción.	Simojovel	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Bandera de México", Obras de Construcción.	Tila	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Jardin de Niños Gabriela Mistral, Obras de Construcción.	Huitiupán	0.00	2,609,422.18	1,146,969.06	1,146,969.06	44.0
			Jardin de Niños Lázaro Cárdenas del Río, Obras de Construcción.	Escuintla	0.00	1,885,357.00	720,649.70	708,689.25	38.2
			Jardin de Niños Melchor Ocampo, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,114,417.99	731,772.00	720,417.50	65.7
			Jardin de Niños Jose María Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Las Rosas	0.00	975,769.58	366,636.07	366,636.07	37.6
			Jardin de Niños Jose María Morelos y Pavón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Rosas	0.00	246,350.66	0.00	0.00	0.0
			Jardin de Niños Luz del Saber, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,388,894.23	1,126,916.51	1,124,442.43	81.1
			Jardin de Niños Luz del Saber, Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	412,859.90	0.00	0.00	0.0
			Jardin de Niños Gabriela Mistral, Obras de Construcción.	Acapatahua	0.00	2,245,935.71	1,603,262.66	1,033,980.25	71.4
			Jardin de Niños Jesús Agripino Gutiérrez Hernández, Obras de Construcción.	Aldama	0.00	1,490,823.67	1,189,521.34	1,189,521.34	79.8
			Jardin de Niños Jesús Agripino Gutiérrez Hernández, Mantenimiento y Rehabilitación.	Aldama	0.00	357,685.56	0.00	0.00	0.0
			Jardin de Niños Jacinto Pérez Pajarito, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	695,471.47	695,471.47	695,471.47	100.0
			Jardin de Niños Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	1,484,185.00	1,484,185.00	616,019.87	100.0
			Jardin de Niños Emiliano Zapata Salazar, Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	569,214.58	400,545.85	0.00	70.4
			Jardin de Niños Felipe Carrillo Puerto, Obras de Construcción.	Escuintla	0.00	1,150,706.83	839,014.76	839,014.76	72.9
			Jardin de Niños Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento y Rehabilitación.	Escuintla	0.00	505,482.38	0.00	0.00	0.0
			Jardin de Niños Álvaro Obregón, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,560,051.43	1,713,752.51	1,088,179.53	66.9
			Jardin de Niños Guadalupe Gómez Márquez, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,448,668.78	1,138,281.37	1,138,281.37	78.6
			Jardin de Niños Guadalupe Gómez Márquez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	930,195.56	0.00	0.00	0.0
			Jardin de Niños Margarita Maza de Juárez, Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	1,138,725.28	1,097,447.86	1,008,504.52	96.4
			Jardin de Niños Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	524,074.52	367,750.46	0.00	70.2
			Jardin de Niños Cuauhtémoc, Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	2,720,546.65	1,044,608.86	1,044,608.86	38.4
			Jardin de Niños Cuauhtémoc, Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	1,184,824.41	1,171,611.31	1,171,611.31	98.9
			Jardin de Niños Octavio Paz Lozano, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	2,637,828.96	862,884.87	862,884.87	32.7
			Jardin de Niños Octavio Paz Lozano, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	238,453.96	0.00	0.00	0.0
			Jardin de Niños Plutarco Elías Calles, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,071,370.52	387,118.34	387,118.34	36.1
			Jardin de Niños Plutarco Elías Calles, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	219,023.68	0.00	0.00	0.0
			Jardin de Niños 20 de Noviembre, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,429,032.27	653,913.36	428,709.68	45.8
			Jardin de Niños Rosario Castellanos Figueroa, Obras de Construcción.	Chiapilla	0.00	3,456,051.52	1,679,119.63	1,037,415.45	48.6

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Jardín de Niños Narcizo Mendoza, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,790,227.95	537,068.38	537,068.38	30.0
			Jardín de Niños Rubén Darío, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,026,262.03	580,833.74	562,097.16	56.6
			Jardín de Niños Rubén Darío, Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	847,395.18	137,841.10	0.00	16.3
			Jardín de Niños Abelardo de la Torre Grajales, Obras de Construcción.	Soyaló	0.00	1,972,224.10	591,667.23	591,667.23	30.0
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano, Obras de Construcción.	Acacoyagua	0.00	1,956,103.91	747,012.31	747,012.31	38.2
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano, Mantenimiento y Rehabilitación.	Acacoyagua	0.00	533,937.15	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Raymundo Enriquez, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	3,484,194.92	1,045,258.47	1,045,258.47	30.0
			Centro de Atención Múltiple, Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	3,628,274.04	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Julio Jiménez Rueda, Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	0.00	1,247,511.78	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Julio Jiménez Rueda, Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Comaltitlán	0.00	395,835.20	0.00	0.00	0.0
			Centro de Atención Múltiple, Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	4,957,970.19	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños María Adelina Flores Morales, Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,988,609.70	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Octavio Paz Lozano, Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	1,344,634.42	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Octavio Paz Lozano, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0.00	273,196.92	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río, Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	1,691,711.85	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	346,888.87	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Estatal "Gabriela Mistral", Obras de Construcción.	Acapetahua	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Luz González Baz, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	652,245.19	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Luz González Baz, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,059,440.39	1,870,836.20	813,505.67	90.8
			Jardín de Niños Pascual Ortiz Rubio, Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	471,046.03	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Pascual Ortiz Rubio, Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0.00	814,148.98	385,558.50	385,558.50	47.4
			Jardín de Niños Cristóbal Colón, Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	686,543.31	686,543.31	686,543.31	100.0
			Jardín de Niños Cristóbal Colón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	1,329,891.37	444,188.98	444,188.98	33.4
			Jardín de Niños Efraín Antonio Gutiérrez, Obras de Construcción.	Berriozábal	0.00	338,155.11	236,438.87	236,438.87	69.9
			Jardín de Niños Efraín Antonio Gutiérrez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Berriozábal	0.00	449,974.47	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Vicente Pineda, Obras de Construcción.	Tecpatán	0.00	274,116.87	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Vicente Pineda, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tecpatán	0.00	1,275,056.08	464,751.88	464,751.88	36.4
			Jardín de Niños Romeo Rincón Castillejos, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	282,551.61	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Romeo Rincón Castillejos, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,548,279.39	549,249.29	549,249.29	35.5
			Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	454,689.35	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	929,499.36	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Julio de la Fuente, Obras de Construcción.	Yajalón	0.00	218,808.43	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Julio de la Fuente, Mantenimiento y Rehabilitación.	Yajalón	0.00	993,161.39	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Margarita Magón de Flores, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	670,844.13	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Margarita Magón de Flores, Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	1,021,395.03	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Juan de la Barrera e Inzaurraga, Mantenimiento y Rehabilitación.	Cintalapa	0.00	1,712,031.16	1,206,084.02	1,206,084.02	70.4
			Primaria José María Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Bochil	0.00	3,600,709.15	1,749,356.01	1,749,356.01	48.6
			Primaria José Vasconcelos Calderón, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,647,588.83	1,647,588.83	1,647,588.83	100.0
			Primaria José Vasconcelos Calderón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	1,565,861.46	621,045.77	260,063.85	39.7
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	3,858,795.95	1,585,580.82	1,548,848.80	41.1
			Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,318,794.80	873,690.01	869,257.65	66.2
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Chanal	0.00	2,509,363.22	1,835,803.08	1,827,434.16	73.2
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	1,019,109.80	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	677,767.95	677,767.95	383,014.16	100.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González, Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	598,945.93	598,945.92	0.00	100.0
			Primaria Eduardo Mendoza, Obras de Construcción.	Emiliano Zapata	0.00	1,708,523.68	985,766.66	985,766.66	57.7
			Primaria Eduardo Mendoza, Mantenimiento y Rehabilitación.	Emiliano Zapata	0.00	454,567.30	0.00	0.00	0.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Huitiupán	0.00	4,636,588.21	3,000,188.31	2,347,481.52	64.7
			Primaria 16 de Septiembre, Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,682,207.52	758,423.28	758,423.28	45.1
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	3,171,369.73	1,864,376.64	1,864,376.64	58.8
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	1,215,321.76	1,092,556.34	836,740.55	89.9
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	440,066.65	277,851.34	0.00	63.1
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	2,309,751.23	1,466,374.05	1,466,374.05	63.5
			Primaria Plan de Aneneuilco, Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	1,818,619.39	963,918.16	948,529.11	53.0
			Primaria Plan de Aneneuilco, Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0.00	747,177.01	0.00	0.00	0.0
			Primaria Artículo Tercero Constitucional, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	2,531,646.00	1,386,654.20	1,380,280.17	54.8
			Primaria José María Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	1,654,290.23	1,128,797.69	820,569.78	68.2
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos, Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	3,045,701.51	1,451,193.89	1,451,193.89	47.6
			Primaria José Vasconcelos Calderón, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,711,325.69	2,082,161.58	1,517,870.02	76.8
			Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,506,426.16	1,633,755.15	1,633,755.15	65.2
			Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	594,930.77	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,715,345.89	667,441.38	667,441.38	38.9
			Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	509,458.73	0.00	0.00	0.0
			Primaria Justo Sierra Méndez, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	4,616,075.57	2,163,114.52	2,127,204.59	46.9
			Primaria Nicolás Bravo Rueda, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	3,196,592.50	2,073,065.28	2,061,875.86	64.9
			Primaria Nicolás Bravo Rueda, Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	655,761.58	0.00	0.00	0.0
			Primaria Emilio Rabasa Estebanell, Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,923,910.95	902,494.58	902,494.58	46.9
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	3,453,816.41	1,552,780.19	1,552,780.19	45.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	1,722,117.56	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vasco de Quiroga, Obras de Construcción.	Huitiupán	0.00	1,041,201.21	366,655.11	366,655.11	35.2
			Primaria Vasco de Quiroga, Mantenimiento y Rehabilitación.	Huitiupán	0.00	180,982.52	0.00	0.00	0.0
			Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	2,028,310.17	608,493.05	608,493.05	30.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	667,922.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0.00	566,733.96	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,276,495.20	1,276,495.20	1,102,834.66	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	838,880.65	220,144.65	0.00	26.2
			Primaria José María Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	1,509,726.08	452,917.82	452,917.82	30.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	2,863,338.99	993,046.15	993,046.15	34.7
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0.00	446,814.89	0.00	0.00	0.0
			Primaria Cuauhtémoc, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,941,921.52	830,420.39	830,420.39	42.8
			Primaria Cristóbal Colon, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	2,032,367.84	784,963.47	773,763.31	38.6
			Primaria Estatal "Eduardo Vasconcelos", Obras de Construcción.	Acala	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Estatal "Benito Juárez García", Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Belisario Domínguez Palencia", Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Estatal "Justo Sierra Méndez", Obras de Construcción.	Copainalá	2,404,918.98	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Estatal "Francisco Sarabia", Obras de Construcción.	Jitotol	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Estatal "Niños Héroes de Chapultepec", Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	3,206,558.64	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Estatal "Francisco Ignacio Madero González", Obras de Construcción.	Reforma	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Estatal "Damián Carmona", Obras de Construcción.	Sabanilla	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Estatal "José María Morelos y Pavón", Obras de Construcción.	Tapachula	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Estatal "Luis Velasco Castro", Obras de Construcción.	Villa Corzo	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Club de Leones 1", Obras de Construcción.	Yajalón	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Estatal "Ángel Albino Corzo Castillejos", Obras de Construcción.	Zinacantán	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Estatal "El Indio Chiapaneco", Obras de Construcción.	Zinacantán	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Amatán	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez", Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "12 de Octubre", Obras de Construcción.	Bella Vista	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Lázaro Cárdenas del Río", Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "José Vasconcelos Calderón", Obras de Construcción.	Chamula	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Francisco Villa", Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Tierra y Libertad", Obras de Construcción.	Chicomuselo	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Ignacio López Rayón", Obras de Construcción.	Cintalapa	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Damián Carmona", Obras de Construcción.	El Bosque	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Eduardo Mendoza", Obras de Construcción.	Emiliano Zapata	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Chiapas Nuevo", Obras de Construcción.	La Concordia	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Francisco Villa", Obras de Construcción.	La Independencia	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Rosario Castellanos Figueroa", Obras de Construcción.	La Trinitaria	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Rosario Castellanos Figueroa", Obras de Construcción.	Las Margaritas	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "24 de Febrero", Obras de Construcción.	Las Rosas	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "24 de Octubre", Obras de Construcción.	Mapastepec	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Melchor Ocampo", Obras de Construcción.	Mapastepec	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Rosario Pimentel Martínez", Obras de Construcción.	Mapastepec	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Benito Juárez García", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Felipe Carrillo Puerto", Obras de Construcción.	Ocosingo	5,871,657.82	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Gabriela Mistral", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "16 de Septiembre", Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Ángel Albino Corzo Castillejos", Obras de Construcción.	Palenque	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Cristóbal Colon", Obras de Construcción.	Palenque	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Niños Héroes De Chapultepec", Obras de Construcción.	Palenque	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Sor Juana Inés de la Cruz", Obras de Construcción.	Pueblo Nuevo Solistahuacán	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Guadalupe Victoria", Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez", Obras de Construcción.	Siltepec	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Liberación Social", Obras de Construcción.	Simojovel	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Álvaro Obregón", Obras de Construcción.	Tapachula	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez", Obras de Construcción.	Tapachula	4,268,378.50	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "José Vasconcelos Calderón", Obras de Construcción.	Tapachula	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Sor Juana Inés de la Cruz", Obras de Construcción.	Tapachula	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Benito Juárez García", Obras de Construcción.	Tecpatán	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "José Inés Estrada Cajija", Obras de Construcción.	Tila	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Tila	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Lázaro Cárdenas del Río", Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Josefa Ortiz de Domínguez", Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Gustavo Díaz Ordaz", Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Fray Bartolomé de las Casas", Obras de Construcción.	Zinacantán	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Revolución Mexicana", Obras de Construcción.	Aldama	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Vicente Ramon Guerrero Saldaña", Obras de Construcción.	Amatenango del Valle	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Ignacio Manuel Altamirano Basilio", Obras de Construcción.	Chamula	2,404,918.98	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Maya", Obras de Construcción.	Chamula	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Sor Juana Inés de la Cruz", Obras de Construcción.	Chamula	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Walter Cross Buchanan", Obras de Construcción.	Chamula	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Liberación", Obras de Construcción.	Chenalhó	5,070,018.16	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Netzahualcóyotl", Obras de Construcción.	Chenalhó	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Valentín Gómez Farías", Obras de Construcción.	Chenalhó	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Federal "Fray Bartolomé de las Casas", Obras de Construcción.	Chilón	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Diego Rivera", Obras de Construcción.	Chilón	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Indígena "Lázaro Cárdenas del Río", Obras de Construcción.	Chilón	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Leona Vicario Fernández", Obras de Construcción.	Chilón	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Miguel Hidalgo y Costilla", Obras de Construcción.	Chilón	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Niños Héroes de Chapultepec", Obras de Construcción.	Chilón	2,404,918.98	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Diego Rivera", Obras de Construcción.	Chilón	4,268,378.50	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Domingo Faustino Sarmiento", Obras de Construcción.	Chilón	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Rosario Castellanos Figueroa", Obras de Construcción.	Huitiupán	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Jaime Sabines Gutiérrez", Obras de Construcción.	Huixtán	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Adolfo Ruiz Cortines", Obras de Construcción.	Jitotol	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Liberación Social", Obras de Construcción.	Jitotol	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "México", Obras de Construcción.	Las Margaritas	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Plan de Anenecuilco", Obras de Construcción.	Las Margaritas	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Rosario Castellanos Figueroa", Obras de Construcción.	Las Margaritas	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Vicente Ramon Guerrero Saldaña", Obras de Construcción.	Las Margaritas	5,070,018.16	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Justicia Social", Obras de Construcción.	Maravilla Tenejapa	2,404,918.98	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "Francisco Ignacio Madero González", Obras de Construcción.	Ocosingo	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preescolar Indígena "12 de Octubre", Obras de Construcción.	Ocosingo	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Jose Vasconcelos Calderón", Obras de Construcción.	Ocosingo	2,404,918.98	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Acamapichtli", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Francisco Villa", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Justo Sierra Méndez", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Lázaro Cárdenas del Río", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Benito Juárez García", Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Guadalupe Victoria", Obras de Construcción.	Oxchuc	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Guadalupe Victoria", Obras de Construcción.	Oxchuc	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Revolución Mexicana", Obras De Construcción.	Oxchuc	4,268,378.50	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Josefa Ortiz de Domínguez", Obras de Construcción.	Palenque	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Jose Vasconcelos Calderón", Obras de Construcción.	Pantelhó	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Nicolas Bravo Rueda", Obras de Construcción.	Pantelhó	4,268,378.50	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Rosario Castellanos Figueroa", Obras de Construcción.	Pantepec	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Adolfo López Mateos", Obras de Construcción.	Sabanilla	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Rafael Ramírez Castañeda", Obras de Construcción.	San Juan Cancuc	5,871,657.82	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Guadalupe Victoria", Obras de Construcción.	Simojovel	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Nicolas Bravo Rueda", Obras de Construcción.	Simojovel	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Ricardo Flores Magón", Obras de Construcción.	Simojovel	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Salvador Diaz Mirón", Obras de Construcción.	Simojovel	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Cutláhuac", Obras de Construcción.	Tapachula	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Belisario Domínguez Palencia", Obras de Construcción.	Tenejapa	9,416,586.60	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Indígena "Moctezuma Ilhuicamina", Obras de Construcción.	Tila	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Zaragoza Seguin, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,793,798.16	538,139.44	538,139.44	30.0
			Primaria 20 de Noviembre, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	2,894,181.96	868,254.58	868,254.58	30.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	3,980,704.04	1,504,472.25	1,504,472.25	37.8
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	1,034,203.52	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Villarreal, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	973,051.84	476,324.97	476,324.97	49.0
			Primaria Francisco Villarreal, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	614,698.06	0.00	0.00	0.0
			Primaria Salvador Urbina, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,143,228.50	642,968.55	642,968.55	30.0
			Primaria Restauramiento de la Republica, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	11,101,166.81	3,328,610.23	3,328,610.23	30.0
			Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	2,610,497.35	422,472.41	415,762.12	16.2
			Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	1,228,536.07	1,151,710.01	1,151,710.01	93.7
			Primaria Eduardo Javier Albores, Obras de Construcción.	Huitiupán	0.00	931,791.66	520,081.96	520,081.96	55.8
			Primaria Eduardo Javier Albores, Mantenimiento y Rehabilitación.	Huitiupán	0.00	801,814.88	0.00	0.00	0.0
			Primaria Luis Velasco Castro, Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	1,768,240.80	672,567.43	672,567.43	38.0
			Primaria Luis Velasco Castro, Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	473,717.30	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,840,322.94	905,198.47	903,123.99	49.2
			Primaria Moctezuma I, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	2,745,234.87	1,063,514.37	1,063,514.37	38.7
			Primaria Moctezuma I, Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	799,813.06	0.00	0.00	0.0
			Primaria Netzahualcōyōtl, Obras de Construcción.	Berriozábal	0.00	2,460,474.69	738,142.39	738,142.39	30.0
			Primaria Mariano Matamoros, Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	1,967,270.07	590,181.02	590,181.02	30.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	2,083,023.09	624,906.92	624,906.92	30.0
			Primaria Adolfo López Mateos, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,567,507.15	645,590.94	645,590.94	41.2
			Primaria Adolfo López Mateos, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	584,462.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Tierra y Libertad, Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,206,730.29	685,765.68	685,765.68	31.1
			Primaria Tierra y Libertad, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	79,155.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	3,059,326.69	1,105,840.15	1,070,167.89	36.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos, Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	497,899.61	210,926.33	0.00	42.4
			Primaria Cuauhtémoc, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,213,518.28	364,055.48	364,055.48	30.0
			Primaria Fray Matias Antonio de Córdoba y Ordoñez, Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	2,218,391.02	1,241,125.79	1,241,125.79	56.0
			Primaria Fray Matias Antonio de Córdoba y Ordoñez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Mezcalapa	0.00	1,920,665.01	0.00	0.00	0.0
			Primaria Guadalupe Victoria, Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	2,846,402.85	853,920.85	853,920.85	30.0
			Primaria Una Luz en la Montaña, Obras de Construcción.	San Juan Cancuc	0.00	876,744.40	477,620.31	477,620.31	54.5
			Primaria Una Luz en la Montaña, Mantenimiento y Rehabilitación.	San Juan Cancuc	0.00	716,323.32	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria 5 de Mayo, Obras de Construcción.	Tecpatán	0.00	1,989,944.56	596,983.36	596,983.36	30.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	3,463,819.66	1,094,332.88	1,094,332.88	31.6
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	183,956.62	0.00	0.00	0.0
			Primaria Justo Sierra Méndez, Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	4,998,091.45	0.00	0.00	0.0
			Primaria Reforma Educativa, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	4,326,942.61	0.00	0.00	0.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa, Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	2,470,247.06	0.00	0.00	0.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	1,648,295.09	0.00	0.00	0.0
			Primaria Bento Juárez García, Obras de Construcción.	Chanal	0.00	3,534,530.35	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jose María Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	1,744,507.23	0.00	0.00	0.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa, Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	2,437,119.10	0.00	0.00	0.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	722,293.22	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jose María Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	2,553,526.56	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jose María Morelos y Pavón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	1,071,585.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	3,454,403.91	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	1,366,154.25	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña, Obras de Construcción.	Totolapa	0.00	1,447,190.52	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña, Mantenimiento y Rehabilitación.	Totolapa	0.00	960,634.36	0.00	0.00	0.0
			Primaria Xicoténcatl, Obras de Construcción.	Huixtán	0.00	3,078,147.06	0.00	0.00	0.0
			Primaria Xicoténcatl, Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0.00	1,621,837.98	0.00	0.00	0.0
			Primaria Guadalupe Victoria, Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	3,185,678.27	0.00	0.00	0.0
			Primaria Hermanos Serdán, Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	3,214,506.06	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	3,617,948.80	1,318,809.09	1,318,809.09	36.5
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña, Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	778,081.51	617,863.58	617,863.58	79.4
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	3,800,242.66	1,691,647.00	1,675,919.50	44.5
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	1,010,394.15	0.00	0.00	0.0
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda, Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	580,811.37	530,006.25	0.00	91.3
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0.00	1,690,239.70	1,498,893.70	1,484,722.61	88.7
			Primaria Justo Sierra Méndez, Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,773,748.05	1,773,748.05	1,773,748.05	100.0
			Primaria Justo Sierra Méndez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	2,561,864.92	1,042,165.43	1,042,165.43	40.7
			Primaria Paulino Trejo, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,712,002.59	1,712,002.59	1,712,002.59	100.0
			Primaria Paulino Trejo, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	2,141,785.98	1,543,777.89	1,543,777.89	72.1
			Primaria Plutarco Elías Calles, Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	520,827.41	0.00	0.00	0.0
			Primaria Plutarco Elías Calles, Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0.00	2,269,132.68	1,407,252.95	1,403,355.36	62.0
			Primaria José María Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	190,075.49	0.00	0.00	0.0
			Primaria José María Morelos y Pavón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	1,443,684.74	1,071,088.91	1,055,521.95	74.2
			Primaria El Progreso, Obras de Construcción.	Soyaló	0.00	160,124.08	0.00	0.00	0.0
			Primaria El Progreso, Mantenimiento y Rehabilitación.	Soyaló	0.00	1,059,363.16	634,596.50	634,596.50	59.9
			Primaria Cuauhtémoc, Obras de Construcción.	Ixhuitán	0.00	666,731.37	0.00	0.00	0.0
			Primaria Cuauhtémoc, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuitán	0.00	4,375,341.01	2,047,889.58	2,039,342.41	46.8
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	395,987.57	395,987.57	0.00	100.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	1,865,956.19	1,865,956.19	678,583.12	100.0
			Primaria El Indio Chiapaneco, Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	294,298.69	280,770.38	0.00	95.4
			Primaria El Indio Chiapaneco, Mantenimiento y Rehabilitación.	Zinacantan	0.00	3,228,285.07	2,968,093.61	1,172,504.90	92.0
			Primaria 24 de Febrero, Obras de Construcción.	Las Rosas	0.00	1,965,083.65	1,608,545.09	1,608,545.09	81.9
			Primaria 24 de Febrero, Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Rosas	0.00	3,396,733.34	1,667,743.17	1,667,743.17	49.1
			Primaria Nicolas Bravo Rueda, Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	251,680.13	0.00	0.00	0.0
			Primaria Nicolas Bravo Rueda, Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0.00	1,176,424.61	1,159,386.44	1,159,386.44	98.6
			Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio, Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	259,675.03	259,675.03	259,675.03	100.0
			Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio, Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,239,416.55	985,899.40	985,899.40	79.5
			Primaria Club de Leones, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	2,433,969.64	730,190.88	730,190.88	30.0
			Primaria Vicente Ramón Guerrero Saldaña, Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	221,833.57	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vicente Ramón Guerrero Saldaña, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0.00	587,202.13	242,710.71	242,710.71	41.3
			Primaria Moisés Sáenz Garza, Obras de Construcción.	Bochil	0.00	237,433.81	0.00	0.00	0.0
			Primaria Moisés Sáenz Garza, Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	717,718.65	286,545.73	286,545.73	39.9
			Primaria Aquiles Serdán Alatríste, Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	401,262.07	0.00	0.00	0.0
			Primaria Aquiles Serdán Alatríste, Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	1,679,760.08	624,306.64	624,306.64	37.2
			Primaria Eduardo Vasconcelos, Obras de Construcción.	Acala	0.00	376,197.62	48,391.66	48,391.66	12.9
			Primaria Eduardo Vasconcelos, Mantenimiento y Rehabilitación.	Acala	0.00	1,024,039.91	1,024,039.91	1,024,039.91	100.0
			Primaria Mariano Nicolas Ruiz Suasnavar, Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	750,811.35	681,294.27	225,243.39	90.7
			Primaria Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,694,137.71	0.00	0.00	0.0
			Primaria Organización para la Educación la Ciencia y la Cultura de Las Naciones Unidas, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,009,180.86	0.00	0.00	0.0
			Primaria Organización para la Educación la Ciencia y la Cultura de Las Naciones Unidas, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,096,941.55	1,231,836.72	1,231,836.72	58.7
			Secundaria Javier Mandujano Solorzano, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	4,413,794.77	1,886,132.19	1,883,139.07	42.7
			Telesecundaria 245, Obras de Construcción.	Tecpatán	0.00	2,077,391.85	623,217.55	623,217.55	30.0
			Telesecundaria 872 Sor Juana Inés de la Cruz, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	3,750,244.19	1,434,024.50	1,434,024.50	38.2
			Telesecundaria 872 Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	1,029,837.48	584,890.19	577,492.72	56.8
			Secundaria Técnica 10, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	5,375,803.95	1,612,741.18	1,612,741.18	30.0
			Secundaria Soconusco, Obras de Construcción.	Acapetahua	0.00	2,031,919.96	1,556,286.08	846,564.07	76.6
			Secundaria Soconusco, Mantenimiento y Rehabilitación.	Acapetahua	0.00	789,960.28	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 443 Vicente Ramon Guerrero Saldaña, Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	5,150,772.56	2,045,640.81	2,045,640.81	39.7
			Telesecundaria 443 Vicente Ramon Guerrero Saldaña, Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	1,668,030.15	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica 145, Obras de Construcción.	San Juan Cancuc	0.00	1,794,001.76	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica 145, Mantenimiento y Rehabilitación.	San Juan Cancuc	0.00	1,716,892.79	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 442 José María Luis Mora, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,193,327.57	357,956.27	357,956.27	30.0
			Secundaria Técnica 96, Obras de Construcción.	Mitontic	0.00	4,386,529.10	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica 96, Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0.00	975,362.28	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 221 Amado Nervo Ordaz, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,433,770.42	730,131.12	730,131.12	30.0

α 4 P.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO	
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO
			Telesecundaria 940 Lázaro Cárdenas del Río, Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	2,977,986.63	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 940 Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	1,036,625.11	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 608 Fray Bartolomé de Las Casas, Obras de Construcción.	El Bosque	0.00	3,616,328.15	1,582,573.76	1,582,573.76	43.8
			Telesecundaria 608 Fray Bartolomé de Las Casas, Mantenimiento y Rehabilitación.	El Bosque	0.00	1,658,917.72	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Jose Martí, Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	2,323,321.14	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 210 Rosario Castellanos Figueroa, Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	1,273,411.65	552,430.27	552,430.27	43.4
			Telesecundaria 210 Rosario Castellanos Figueroa, Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	568,022.59	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 505 Niños Héroes, Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	4,957,111.68	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1066 Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Amatán	0.00	5,596,397.99	2,511,059.69	2,492,008.06	44.9
			Telesecundaria 950 Jaime Sabines Gutiérrez, Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	1,853,137.40	693,367.89	693,367.89	37.4
			Secundaria Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Emiliano Zapata	0.00	5,000,931.33	2,705,231.46	2,705,231.46	54.1
			Telesecundaria 1269 Vicente Ramon Guerrero Saldaña, Obras de Construcción.	Larrainzar	0.00	2,517,245.11	1,378,058.54	1,369,013.58	54.7
			Secundaria Adolfo López Mateos, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	3,350,176.54	1,440,867.36	1,440,867.36	43.0
			Secundaria Técnica 2, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,873,063.19	979,385.21	979,385.21	52.3
			Secundaria Técnica 47, Obras de Construcción.	Escuintla	0.00	3,312,557.78	1,953,546.99	1,932,937.83	59.0
			Secundaria Técnica 17, Obras de Construcción.	Pijijiapan	0.00	1,024,641.57	676,101.29	676,101.29	66.0
			Telesecundaria 723 Leves de Reforma, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	3,935,312.53	2,571,662.42	2,559,519.13	65.3
			Telesecundaria 822 Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Villa Comaltitán	0.00	3,622,011.04	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 822 Emiliano Zapata Salazar, Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Comaltitán	0.00	724,043.64	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 213 Sor Juana Inés de la Cruz, Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	2,360,122.16	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 506 Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,469,966.28	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 506 Belisario Domínguez Palencia, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	1,410,685.86	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 733 Amado Nervo Ordaz, Obras de Construcción.	Yajalón	0.00	1,759,776.52	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 733 Amado Nervo, Mantenimiento y Rehabilitación.	Yajalón	0.00	1,388,447.66	0.00	0.00	0.0
			Secundaria del Estado "Unidad Chiapaneca", Obras de Construcción.	Tapachula	4,268,378.50	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Federal "Rosario Castellanos Figueroa", Obras de Construcción.	Acapetahua	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Federal "Soconusco", Obras de Construcción.	Acapetahua	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Federal "Javier Mandujano Solorzano", Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	10,478,406.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Federal "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Emiliano Zapata	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Federal "Jose María Morelos y Pavón", Obras de Construcción.	Huehuetán	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Federal "Niños Héroes de Chapultepec", Obras de Construcción.	Huixtla	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Federal "Sor Juana Inés de la Cruz", Obras de Construcción.	Motzintla	10,478,406.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Federal "Jose Martí", Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Federal "Moisés Sáenz Garza", Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	4,268,378.50	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Federal "Valentín Gómez Farías", Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	7,474,937.14	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Federal "Adolfo López Mateos", Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	2,123,639.72	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica "N° 151", Obras de Construcción.	El Bosque	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica "N° 32", Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica "N° 12", Obras de Construcción.	Mapastepec	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica "N° 31", Obras de Construcción.	Oxchuc	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica "N° 17", Obras de Construcción.	Pijijiapan	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica "N° 45", Obras de Construcción.	Tapilula	5,871,657.82	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica "N° 43", Obras de Construcción.	Tiia	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica "N° 7", Obras de Construcción.	Villa Corzo	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 604 Belisario Domínguez Palencia", Obras de Construcción.	Altamirano	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 1066 Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Amatán	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 060 Patria y Libertad", Obras de Construcción.	Cacahoatán	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 1078 Dante Alighieri", Obras de Construcción.	Chamula	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 1182 Josefa Ortiz de Domínguez", Obras de Construcción.	Chicomuselo	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 844 Belisario Domínguez Palencia", Obras de Construcción.	Chicomuselo	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 597 Rodolfo Figueroa Esquinca", Obras de Construcción.	Chilón	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 885 Luis Pasteur", Obras de Construcción.	Chilón	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 1261 Quetzalcóatl", Obras de Construcción.	Chilón	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 1366 Revolución Mexicana", Obras de Construcción.	Huitiupán	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 1145 Juan Sabines Gutiérrez", Obras de Construcción.	Huixtán	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 867 Belisario Domínguez Palencia", Obras de Construcción.	Jitotol	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 150 Jaime Torres Bodel", Obras de Construcción.	Mazapa de Madero	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 160 Francisco Ignacio Madero González", Obras de Construcción.	Motzintla	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 1105 Sor Juana Inés de la Cruz", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 164 Arqueles Vela", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 316 Jose Vasconcelos Calderón", Obras de Construcción.	Ocosingo	6,413,117.28	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 458 Ricardo Flores Magón", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 1523 Juan de la Barrera e Inzaurragal", Obras de Construcción.	Ocosingo	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Telesecundaria "N° 476 Manuel Gutiérrez Nájera", Obras de Construcción.	Ostuacán	3,206,558.64	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 501 Jaime Sabines Gutiérrez", Obras de Construcción.	Oxchuc	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 910 Benito Juárez García", Obras de Construcción.	Palenque	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 563 Niños Héroes de Chapultepec", Obras de Construcción.	Palenque	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 1112 Joaquín Miguel Gutiérrez", Obras de Construcción.	Panteihó	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 850 Lisandro López Gómez", Obras de Construcción.	Pantepec	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 940 Lázaro Cárdenas del Río", Obras de Construcción.	Salto de Agua	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 1004 Rafael Ramírez Castañeda", Obras de Construcción.	Simojovel	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 1208 Jose Castillo Tielmans", Obras de Construcción.	Simojovel	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 540 Tierra y Libertad", Obras de Construcción.	Simojovel	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 647 Venustiano Carranza Garza", Obras de Construcción.	Simojovel	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 221 Amado Nervo Ordaz", Obras de Construcción.	Tapachula	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 723 Leyes de Reforma", Obras de Construcción.	Tapachula	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 858 Niños Héroes de Chapultepec", Obras de Construcción.	Tila	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 557 Adolfo López Mateos", Obras de Construcción.	Tila	4,008,198.30	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria "N° 499 Belisario Domínguez Palencia", Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	1,603,269.92	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1273 María Montessori, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,282,057.35	457,692.88	449,799.10	35.7
			Telesecundaria 1138 Venustiano Carranza Garza, Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	2,266,793.94	1,158,047.02	1,158,047.02	51.1
			Telesecundaria 1138 Venustiano Carranza Garza, Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0.00	409,087.68	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica 54, Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	2,986,303.15	895,890.93	895,890.93	30.0
			Secundaria Rosario Castellanos Figueroa, Obras de Construcción.	Acapetahua	0.00	3,799,413.56	1,139,824.06	1,139,824.06	30.0
			Telesecundaria 563 Niños Héroes de Chapultepec, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	2,877,813.98	1,176,340.50	1,176,340.50	40.9
			Telesecundaria 563 Niños Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	1,043,321.02	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 303 Luis Donaldo Colosio Murrieta, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,989,174.30	841,432.17	841,432.17	42.3
			Telesecundaria 303 Luis Donaldo Colosio Murrieta, Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	815,599.63	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 562 Jose Vasconcelos Calderón, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	2,217,093.05	839,347.92	839,347.92	37.9
			Telesecundaria 562 Jose Vasconcelos Calderón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	580,733.36	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Guadalupe Victoria, Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	6,505,208.05	1,951,562.41	1,951,562.41	30.0
			Secundaria 526 15 de Mayo, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	1,766,185.94	679,944.32	679,944.32	38.5
			Telesecundaria 526 15 de Mayo, Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	500,295.19	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 811 Guadalupe Victoria, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	2,337,278.78	844,259.57	844,259.57	36.1
			Telesecundaria 811 Guadalupe Victoria, Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	476,919.81	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1507 Centenario de la Constitución, Obras de Construcción.	Escuintla	0.00	2,523,429.36	922,401.23	922,401.23	36.6
			Telesecundaria 1507 Centenario de la Constitución, Mantenimiento y Rehabilitación.	Escuintla	0.00	551,241.41	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 101 Nicolás Ruiz, Obras de Construcción.	Escuintla	0.00	2,305,084.98	1,130,312.48	1,130,312.48	48.0
			Telesecundaria 101 Nicolás Ruiz, Mantenimiento y Rehabilitación.	Escuintla	0.00	1,462,623.29	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica 40, Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	1,586,799.74	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 402 Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	3,152,000.99	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 634 Francisco Ignacio Madero González, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	2,019,290.28	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Benito Juárez García, Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	4,109,847.88	1,296,566.96	1,296,566.96	31.5
			Secundaria Benito Juárez García, Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiapa	0.00	212,041.99	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Ignacio Zaragoza Seguín, Obras de Construcción.	Unión Juárez	0.00	3,571,594.21	1,071,478.25	1,071,478.25	30.0
			Telesecundaria 280 Luis Donaldo Colosio Murrieta, Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	1,891,445.58	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 280 Luis Donaldo Colosio Murrieta, Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0.00	1,543,283.34	1,030,418.67	1,030,418.67	66.8
			Telesecundaria 1532 Alberto Domínguez Borraz, Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	439,650.74	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1532 Alberto Domínguez Borraz, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0.00	852,763.85	387,724.37	387,724.37	45.5
			Secundaria Técnica No. 31, Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	2,426,856.44	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica No. 31, Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	4,078,126.37	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 725, Obras de Construcción.	Tecpatán	0.00	407,340.75	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 725, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tecpatán	0.00	1,334,375.38	522,514.83	522,514.83	39.2
			Secundaria Técnica 83, Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	699,139.48	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica 83, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	4,554,903.64	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 258 Ángel Albino Corzo, Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	748,393.79	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 258 Ángel Albino Corzo, Mantenimiento y Rehabilitación.	Mezcalapa	0.00	1,342,091.94	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 672 Jesús Reyes Heróles, Obras de Construcción.	Huitupán	0.00	847,705.64	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 672 Jesús Reyes Heróles, Mantenimiento y Rehabilitación.	Huitupán	0.00	2,106,947.73	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 776 Niños Héroes de Chapultepec, Obras de Construcción.	Sabanilla	0.00	925,039.77	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 776 Niños Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y Rehabilitación.	Sabanilla	0.00	1,104,741.36	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 607, Obras de Construcción.	Bochil	0.00	1,213,462.72	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 607, Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	1,968,909.79	954,711.75	954,711.75	48.5
			Telesecundaria 538 María Montessori, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	321,401.24	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 538 María Montessori, Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	1,634,361.28	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica 62, Obras de Construcción	Tapachula	0.00	1,353,481.89	0.00	0.00	0.0

α 4

P

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO / MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Secundaria Técnica 82, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	4,473,896.86	0.00	0.00	0.0
<b>1007B</b>	<b>FAM Certificados de Infraestructura Básica</b>				<b>0.00</b>	<b>133,202,934.10</b>	<b>115,782,183.03</b>	<b>115,538,259.98</b>	<b>86.9</b>
			Primaria Jose Maria Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Acacoyagua	0.00	109,606.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jose Maria Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Acacoyagua	0.00	61,642.74	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jose Maria Morelos y Pavón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Acacoyagua	0.00	628,487.02	239,920.72	239,920.72	38.2
			Jardín de Niños Francisco Jose Grajales Godoy, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	932,907.07	932,907.07	932,907.07	100.0
			Jardín de Niños Francisco Jose Grajales Godoy, Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	397,058.73	397,058.72	397,058.72	100.0
			Jardín de Niños Diego Rivera, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	647,070.39	647,070.39	647,070.39	100.0
			Jardín de Niños Diego Rivera, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	352,189.78	352,189.78	352,189.78	100.0
			Jardín de Niños Comitán, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	278,369.62	278,369.62	278,369.62	100.0
			Jardín de Niños Comitán, Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	311,518.42	311,518.42	311,518.42	100.0
			Jardín de Niños Montecristo de Guerrero, Obras de Construcción.	Montecristo de Guerrero	0.00	1,257,508.00	514,663.89	514,663.89	40.9
			Jardín de Niños Montecristo de Guerrero, Mantenimiento y Rehabilitación.	Montecristo de Guerrero	0.00	201,197.17	201,197.17	201,197.17	100.0
			Jardín de Niños Sostenes Ruiz Córdova, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,391,139.97	2,391,139.97	2,391,139.97	100.0
			Jardín de Niños Sostenes Ruiz Córdova, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	1,496,227.01	1,496,226.98	1,496,226.98	100.0
			Jardín de Niños Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,080,788.39	1,080,788.39	1,080,788.39	100.0
			Jardín de Niños Francisco Santiago Borraz, Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	806,164.19	806,164.19	806,164.19	100.0
			Jardín de Niños Anáhuac, Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	759,001.67	759,001.67	759,001.67	100.0
			Jardín de Niños Castillo de Chapultepec, Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	469,214.97	469,214.97	469,214.97	100.0
			Jardín de Niños Castillo de Chapultepec, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	961,217.92	961,217.86	953,419.67	100.0
			Jardín de Niños Mariano Escobedo, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	234,449.27	234,449.27	227,592.17	100.0
			Jardín de Niños Mariano Escobedo, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	734,914.78	658,144.02	631,136.81	89.6
			Centro de Atención Múltiple, Obras de Construcción.	Chicoasén	0.00	3,341,483.70	3,311,868.46	3,305,104.56	99.1
			Centro de Atención Múltiple Modalidad Escuela, Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,638,581.48	2,250,717.87	2,250,717.87	85.3
			Jardín de Niños Gabriela Mistral, Obras de Construcción.	El Parral	0.00	340,662.00	340,662.00	340,662.00	100.0
			Jardín de Niños 20 de Noviembre, Obras de Construcción.	Larrainzar	0.00	424,624.99	424,624.99	424,624.99	100.0
			Jardín de Niños Carlos Pellicer Cámara, Obras de Construcción.	Reforma	0.00	539,346.01	539,346.00	539,346.00	100.0
			Jardín de Niños Jaime Sabinés Gutiérrez, Obras de Construcción.	Soyaló	0.00	818,873.92	818,873.92	818,873.92	100.0
			Jardín de Niños Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez, Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	1,386,855.71	1,097,621.68	1,097,621.68	79.1
			Jardín de Niños Cesar Augusto Sandino, Obras de Construcción.	Huitiupán	0.00	164,811.39	164,811.39	164,811.39	100.0
			Jardín de Niños Cesar Augusto Sandino, Mantenimiento y Rehabilitación.	Huitiupán	0.00	230,002.80	230,002.80	230,002.80	100.0
			Jardín de Niños Francisco González Bocanegra, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	184,854.04	184,854.04	184,854.04	100.0
			Jardín de Niños Revolución Mexicana, Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	47,255.40	47,255.40	47,255.40	100.0
			Centro de Atención Múltiple (Cam) Núm. 2, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	485,438.08	432,375.80	432,375.80	89.1
			Centro de Atención Múltiple Núm. 8, Obras de Construcción.	Acala	0.00	477,188.77	477,188.77	477,188.77	100.0
			Centro de Atención Múltiple Núm. 8, Mantenimiento y Rehabilitación.	Acala	0.00	2,001,277.40	2,001,277.40	2,001,277.40	100.0
			Jardín de Niños Nicolas Bravo Rueda, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	505,185.66	505,185.66	505,185.66	100.0
			Jardín de Niños Federico Froebel, Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	42,945.50	42,945.50	42,945.50	100.0
			Jardín de Niños Federico Froebel, Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	156,208.06	156,208.06	156,208.06	100.0
			Primaria Benito Juárez García, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	1,120,867.45	1,120,867.45	1,109,536.65	100.0
			Primaria Manuel Ávila Camacho, Obras de Construcción.	Huixtán	0.00	451,296.83	451,296.83	451,296.83	100.0
			Primaria Rosario Pimentel Martínez, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	838,473.04	833,745.47	833,745.47	99.4
			Primaria Voz de Mi Patria, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,329,248.77	1,283,531.87	1,283,531.87	96.6
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	1,094,534.67	1,094,534.67	1,094,534.67	100.0
			Primaria Héctor Gilberto Salazar Rodas, Obras de Construcción.	Soyaló	0.00	1,520,846.12	699,674.46	699,674.46	46.0
			Primaria Tipo Hidalgo, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,024,170.48	2,024,170.48	2,024,170.48	100.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	1,608,571.07	1,608,571.07	1,608,571.07	100.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa, Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	87,473.43	87,473.43	87,473.43	100.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña, Obras de Construcción.	Francisco León	0.00	2,906,450.37	1,973,726.66	1,973,726.66	67.9
			Primaria Pedro Moreno, Obras de Construcción.	Larrainzar	0.00	33,410.25	33,410.25	33,410.25	100.0
			Primaria Pedro Moreno, Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrainzar	0.00	1,009,331.34	1,009,331.34	1,009,331.34	100.0
			Primaria Melchor Ocampo, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	1,792,629.75	1,792,629.75	1,792,629.75	100.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	949,462.37	949,462.36	941,673.82	100.0
			Primaria Liberación Social, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,013,482.94	1,013,482.94	1,013,482.94	100.0
			Primaria Liberación Social, Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	786,765.58	786,765.58	786,765.58	100.0
			Primaria Rafael Ramirez Castañeda, Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	2,075,168.07	1,711,869.45	1,711,869.45	82.5
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	521,676.56	521,676.56	521,676.56	100.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Mantenimiento y Rehabilitación.	Huehuetán	0.00	98,958.74	98,958.74	98,958.74	100.0
			Primaria Francisco villa, Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	688,975.75	688,975.74	688,975.74	100.0
			Primaria Francisco villa, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	123,366.44	123,366.44	123,366.44	100.0
			Primaria Adolfo Ruiz Cortines, Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	540,139.89	540,139.88	540,139.88	100.0
			Primaria Adolfo Ruiz Cortines, Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0.00	0.03	0.00	0.00	0.0
			Primaria 21 de Marzo, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	931,100.13	931,100.13	931,100.13	100.0
			Primaria Jaime Sabinés Gutiérrez, Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,196,710.00	1,196,709.96	1,196,709.96	100.0
			Primaria Jaime Sabinés Gutiérrez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	139,109.81	139,109.81	139,109.81	100.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa, Obras de Construcción.	Huitiupán	0.00	751,670.93	751,670.93	751,670.93	100.0
			Primaria Revolución Mexicana, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,546,277.68	1,546,277.68	1,546,277.68	100.0
			Primaria México Libre, Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	1,870,151.11	890,801.85	853,751.11	47.6
			Primaria Niño Artillero, Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	358,056.18	358,056.18	358,056.18	100.0
			Primaria Niño Artillero, Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0.00	2,154,466.76	2,000,201.52	2,000,201.52	92.8
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Obras de Construcción.	Siltepec	0.00	1,655,359.61	1,655,359.60	1,655,359.60	100.0
			Primaria Plan de Ayala, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	941,341.13	712,906.92	712,906.92	75.7
			Primaria Narciso Mendoza, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	594,794.23	594,794.23	594,794.22	100.0
			Primaria Aquiles Serdán Alariste, Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	1,483,756.42	0.00	0.00	0.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,884,258.92	1,427,871.10	1,427,871.10	75.8
			Primaria 24 de Octubre, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	1,467,829.17	733,260.81	616,540.46	50.0
			Primaria Edgar Rotiedo Santiago, Obras de Construcción.	Montecristo de Guerrero	0.00	495,158.63	448,143.80	448,143.80	90.5



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO	
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
			Primaria Edgar Robledo Santiago, Mantenimiento y Rehabilitación.	Montecristo de Guerrero	0.00	455,139.05	455,139.05	455,139.05	100.0	
			Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	3,879,531.26	3,071,887.00	3,071,887.00	79.2	
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	824,691.20	824,691.19	824,691.19	100.0	
			Primaria Ricardo Flores Magón, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,352,114.13	1,218,866.45	1,218,866.45	90.1	
			Primaria Benito Juárez García, Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	4,563,342.27	3,234,447.70	3,234,447.70	70.9	
			Primaria Juan Sabines Gutiérrez, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,168,646.43	957,143.92	957,143.92	81.9	
			Primaria Reforma, Obras de Construcción.	Bochil	0.00	1,789,664.60	1,455,980.50	1,448,001.37	81.4	
			Primaria Reforma, Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	128,773.79	128,773.79	128,773.79	100.0	
			Primaria 16 de Septiembre, Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	426,862.24	426,862.24	426,862.24	100.0	
			Primaria 16 de Septiembre, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	702,885.30	702,885.30	702,885.30	100.0	
			Primaria Rodolfo Figueroa Esquina, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	75,239.06	75,239.06	75,239.06	100.0	
			Primaria Rodolfo Figueroa Esquina, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	3,212,561.25	3,212,561.25	3,212,561.25	100.0	
			Primaria Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordoñez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtla	0.00	1,152,065.63	761,443.42	761,443.42	66.1	
			Primaria Claudio Cortes Castro, Obras de Construcción.	San Lucas	0.00	474,142.53	474,142.53	474,142.53	100.0	
			Primaria Claudio Cortes Castro, Mantenimiento y Rehabilitación.	San Lucas	0.00	1,491,507.53	1,491,507.53	1,491,507.53	100.0	
			Primaria Centro Revolución, Obras de Construcción.	Chanal	0.00	1,451,033.80	1,239,490.77	1,239,490.77	85.4	
			Primaria Centro Revolución, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	12,702.98	12,702.98	12,702.98	100.0	
			Primaria Liberación Social, Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	805,001.30	805,001.30	805,001.30	100.0	
			Primaria Liberación Social, Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0.00	119,272.00	119,272.00	119,272.00	100.0	
			Primaria Guadalupe Victoria, Mantenimiento y Rehabilitación.	Montecristo de Guerrero	0.00	1,997,946.63	1,432,264.32	1,432,264.32	71.7	
			Primaria Benito Juárez García, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	54,115.97	54,115.97	54,115.97	100.0	
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	220,328.36	220,328.36	220,328.36	100.0	
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Mantenimiento y Rehabilitación.	Cacahoatán	0.00	1,443,907.37	1,443,907.37	1,443,907.37	100.0	
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y Rehabilitación.	Acacoyagua	0.00	1,077,178.01	1,077,178.01	1,077,178.01	100.0	
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos, Obras de Construcción.	Chicomuselo	0.00	1,079,011.15	0.00	0.00	0.0	
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chicomuselo	0.00	280,958.73	158,075.97	144,438.89	56.3	
			Primaria Ignacio López Rayón, Obras de Construcción.	Motozintla	0.00	112,542.84	112,542.84	112,542.84	100.0	
			Primaria Ignacio López Rayón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Motozintla	0.00	185,646.17	185,646.17	185,646.17	100.0	
			Primaria 24 de Febrero, Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	333,815.08	333,815.08	333,815.08	100.0	
			Primaria 24 de Febrero, Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0.00	2,662,848.93	2,363,182.01	2,363,182.01	88.7	
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río, Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	210,740.95	210,740.95	210,740.95	100.0	
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y Rehabilitación.	Cacahoatán	0.00	1,337,144.13	1,337,144.13	1,337,144.13	100.0	
			Primaria Benito Juárez García, Obras de Construcción.	Unión Juárez	0.00	364,740.54	364,740.54	364,740.54	100.0	
			Primaria Benito Juárez García, Mantenimiento y Rehabilitación.	Unión Juárez	0.00	484,962.57	484,962.57	484,962.57	100.0	
			Telesecundaria 1179 Benito Juárez García, Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	1,119,432.94	747,132.69	747,132.69	66.7	
			Telesecundaria 978 Jaime Sabines Gutiérrez, Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	685,389.45	685,389.45	685,389.45	100.0	
			Telesecundaria 978 Jaime Sabines Gutiérrez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	802,607.72	802,607.72	802,607.72	100.0	
			Telesecundaria 017 Jaime Sabines Gutiérrez, Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	77,190.51	77,190.51	77,190.51	100.0	
			Telesecundaria 017 Jaime Sabines Gutiérrez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	932,248.37	932,248.37	932,248.37	100.0	
			Telesecundaria 139 Justo Sierra Méndez, Obras de Construcción.	Juárez	0.00	522,167.17	522,167.17	522,167.17	100.0	
			Telesecundaria 647 Venustiano Carranza Garza, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	363,828.56	363,828.56	363,828.56	100.0	
			Telesecundaria 647 Venustiano Carranza Garza, Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	1,326,491.33	861,747.73	861,747.73	65.0	
			Telesecundaria 066 Niños Héroes de Chapultepec, Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	197,105.73	197,105.73	197,105.73	100.0	
			Telesecundaria 066 Niños Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y Rehabilitación.	Cintalapa	0.00	1,125,196.00	1,125,195.99	1,125,195.99	100.0	
			Telesecundaria 1441 Leona Vicario, Obras de Construcción.	Hapuhutla	0.00	420,115.96	420,115.96	420,115.96	100.0	
			Secundaria Jose Maria Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	1,365,685.93	1,365,685.93	1,365,685.93	100.0	
			Telesecundaria 724 Rosario Castellanos Figueroa, Obras de Construcción.	Tapilula	0.00	719,845.38	719,845.38	719,845.38	100.0	
			Secundaria Técnica 45, Obras de Construcción.	Tapilula	0.00	595,133.15	595,133.15	595,133.15	100.0	
			Telesecundaria 440, Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	195,050.15	195,050.15	195,050.15	100.0	
			Telesecundaria 440, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	539,600.29	539,600.29	539,600.29	100.0	
			Telesecundaria 1004 Rafael Ramírez Castañeda, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	658,021.90	599,363.40	599,363.40	91.4	
			Secundaria Técnica 39, Obras de Construcción.	Juárez	0.00	1,311,396.57	1,158,697.92	1,158,697.92	88.4	
			Telesecundaria 1108 Moisés Sáenz Garza, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,078,594.60	989,679.71	989,679.71	91.8	
			Secundaria Técnica 7, Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	760,303.41	760,303.39	760,303.39	100.0	
			Telesecundaria 1054 Tierra y Libertad, Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	660,043.95	660,043.94	660,043.94	100.0	
			Telesecundaria 1054 Tierra y Libertad, Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	224,745.65	224,745.65	224,745.65	100.0	
			Telesecundaria 1069 Francisco Villa, Obras de Construcción.	Berriozábal	0.00	1,907,017.96	1,648,126.69	1,648,126.69	86.4	
			Telesecundaria 1069 Francisco Villa, Mantenimiento y Rehabilitación.	Berriozábal	0.00	429,083.97	379,677.28	379,677.28	88.5	
			Telesecundaria 1174 Rosario Castellanos Figueroa, Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	2,180,399.59	2,180,399.58	2,180,399.58	100.0	
			Secundaria Técnica 124, Mantenimiento y Rehabilitación.	San Andrés Duraznal	0.00	1,000,058.40	1,000,058.39	1,000,058.39	100.0	
			Telesecundaria 819, Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	253,128.78	253,128.78	253,128.78	100.0	
			Telesecundaria 819, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapa	0.00	70,185.42	70,185.42	70,185.42	100.0	
			Secundaria Jose Vasconcelos Calderón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0.00	1,800,874.09	1,800,874.08	1,800,874.08	100.0	
			Secundaria General Francisco González Bocanegra, Obras de Construcción.	Soyaló	0.00	1,226,580.30	0.00	0.00	0.0	
			Secundaria General Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y Rehabilitación.	Soyaló	0.00	2,977,475.90	2,102,028.10	2,102,028.10	70.6	
			Telesecundaria 045 Jose Emilio Grajales Moguel, Obras de Construcción.	Montecristo de Guerrero	0.00	257,001.67	257,001.67	257,001.67	100.0	
			Telesecundaria 045 Jose Emilio Grajales Moguel, Mantenimiento y Rehabilitación.	Montecristo de Guerrero	0.00	1,510,160.23	1,510,160.20	1,510,160.20	100.0	
10080	FAM	Infraestructura Educativa Media Superior				27,483,583.00	27,483,583.00	5,661,876.98	5,659,967.35	20.6
		EMSaD 161 Cacateel del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Obras de Construcción y Equipamiento	Chilón			6,640,699.15	6,640,699.15	0.00	0.00	0.0
		Plantel 52 Ocoatepec del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Obras de Construcción y Equipamiento	Ocoatepec			8,045,280.59	1,231,387.91	0.00	0.00	0.0
		COBACH 236 Tuxtla Pomiente, Obras de Construcción	Tuxtla Gutiérrez			0.00	6,813,892.68	3,888,542.86	3,888,533.25	57.1
		Preparación Num 5 del estado, Mpio de Tuxtla Gutiérrez, Obras de Construcción y Equipamiento	Tuxtla Gutiérrez			5,070,000.00	5,070,000.00	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			CECYT 13 Raudales Malpasó, Obras de Construcción y Equipamiento.	Mezcalapa	7,727,603.26	1,816,489.59	0.00	0.00	0.0
			CECYT No. 34 Tuxtla Gutiérrez, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,742,656.87	822,797.06	822,797.06	30.0
			CECYT No. 47 Estación Huehuetán, Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	3,168,456.80	950,537.04	950,537.04	30.0
<b>1008B</b>			<b>FAM Certificados de Infraestructura Media Superior</b>		<b>0.00</b>	<b>7,584,888.89</b>	<b>7,584,888.88</b>	<b>7,582,877.92</b>	<b>100.0</b>
			COBACH No. 228 Cintalapa de Figueroa, Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	5,373,433.70	5,373,433.70	5,371,422.74	100.0
			Centro de Capacitación Tapachula de Córdoba y Ordoñez, Obras de Construcción	Tapachula	0.00	784,650.11	784,650.10	784,650.10	100.0
			Plantel Conalep 069 Palenque, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,426,805.08	1,426,805.08	1,426,805.08	100.0
<b>1008C</b>			<b>FAM Infraestructura Educativa Superior</b>		<b>172,914,861.00</b>	<b>160,734,219.00</b>	<b>6,826,034.44</b>	<b>6,826,034.44</b>	<b>4.2</b>
			Terminación del Edificio de Aulas, Laboratorios y Talleres en Campus Universitario UNICACH, Tuxtla Gutiérrez, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	10,842,398.00	3,249,606.59	3,249,606.59	30.0
			Terminación del Edificio "B" para el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático, sede Tuxtla Gutiérrez de la UNICACH (2a Etapa), Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	11,922,517.00	3,576,427.85	3,576,427.85	30.0
			Primera Etapa de Construcción de Edificio de 02 Niveles para Aulas Didácticas, Espacios Educativos y Obra Exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc de la UNICH, Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	22,444,752.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de edificio tipo U3-C de 13 e.e. para la Licenciatura de Ingeniero en Sistemas Costeros, en Tapachula, Chiapas., Obras de Construcción.	Tapachula	23,148,000.00	23,148,000.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de Edificio de Idiomas para la Facultad de Enseñanza e Investigación de Idiomas de la UNICACH, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de LT1 (2a Etapa), Obras de Construcción.	Suchiapa	18,941,216.41	18,941,216.41	0.00	0.00	0.0
			Construcción en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón, Obras de Construcción.	Yajalón	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primera Etapa de Construcción de Edificio de 02 Niveles para Aulas Didácticas, Espacios Educativos y Obra Exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón de la UNICH, Obras de Construcción.	Yajalón	0.00	22,444,752.00	0.00	0.00	0.0
			Pozo Profundo (I.T. Comitán), Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	19,200,000.00	10,546,626.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de Cafetería (Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa), Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	3,527,268.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Segunda etapa de la Construcción de Gimnasio auditorio y obra exterior, Obras de Construcción.	Tapachula	40,414,929.39	4,700,510.39	0.00	0.00	0.0
			Laboratorio (Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez), Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	35,683,447.20	35,683,447.20	0.00	0.00	0.0
<b>1008E</b>			<b>FAM Certificados de Infraestructura Superior</b>		<b>0.00</b>	<b>18,740,283.44</b>	<b>2,951,564.65</b>	<b>2,951,564.65</b>	<b>15.7</b>
			Construcción de Edificio de 02 Niveles en la Universidad Politécnica de Tapachula, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	13,215,735.41	0.00	0.00	0.0
			Terminación de Edificio del Laboratorio de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Cintalapa, Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	2,572,983.36	0.00	0.00	0.0
			Construcción en Obra Exterior de la Universidad Politécnica de Tapachula, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,951,564.67	2,951,564.65	2,951,564.65	100.0



MTRA. LILIANA KRISTELL OROZCO MACÍAS  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

α

4