

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			TOTAL		785,132,320.00	917,909,493.49	202,740,336.25	197,116,570.42	22.1
2.5	RECURSOS FEDERALES				785,132,320.00	917,909,493.49	202,740,336.25	197,116,570.42	22.1
	Ramo 33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			564,470,669.00	564,470,669.00	85,344,201.80	83,936,263.77	15.1
		10070	FAM Infraestructura Educativa Básica		564,470,669.00	564,470,669.00	85,344,201.80	83,936,263.77	15.1
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR ESTATAL "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07EJN0061M Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR ESTATAL "RAFAEL SANTAMARINA" CTT 07EJN0294B Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL "EDGAR ROBLEDO SANTIAGO" CTT 07EJN0103V Obras de Construcción.	Jitotol	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0043X Obras de Construcción.	Huehuetán	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL "NARCISO MENDOZA" CTT 07EJN0515W Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO" CTT 07EJN0677H Obras de Construcción.	Cacahoatán	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL "NIC OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07EJN0622E Obras de Construcción.	Bella Vista	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL "PABLO SIDAR" CTT 07EJN0316X Obras de Construcción.	Chicomuselo	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EJN0430P Obras de Construcción.	Ocosingo	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR ESTATAL "MARIA MONTESSORI" CTT 07EJN0085W Obras de Construcción.	Tila	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR ESTATAL "FERNANDO CASTAC'ON GAMBOA" CTT 07EJN0512Z Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	2,336,003.70	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR ESTATAL "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07EJN0408N Obras de Construcción.	Metapa	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR ESTATAL "JOSE ROSAS MORENO" CTT 07EJN0366E Obras de Construcción.	Frontera Hidalgo	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR ESTATAL "AMADO NERVO ORDAZ" CTT 07EJN0452A Obras de Construcción.	Villa Comaltitán	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFINA RAMOS DEL RIO" CTT 07EJN0727Z Obras de Construcción.	Palenque	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR ESTATAL "NIC'O ARTILLERO" CTT 07EJN0258X Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR ESTATAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07EJN0378J Obras de Construcción.	La Independencia	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR ESTATAL "CARLO ANTONIO CASTRO" CTT 07EJN0608L Obras de Construcción.	Las Margaritas	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR FEDERAL "LOPE DE VEGA" CTT 07DJN0443U Obras de Construcción.	San Fernando	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR FEDERAL "OCTAVIO PAZ LOZANO" CTT 07DJN1960M Obras de Construcción.	Villaflores	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR FEDERAL "FRAY JUAN DE ZUMARRAGA" CTT 07DJN0193E Obras de Construcción.	Huehuetán	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR FEDERAL "RICARDO OWEN" CTT 07DJN1908Q Obras de Construcción.	Acapetahua	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR FEDERAL "MOISES SAENZ GARZA" CTT 07DJN0128E Obras de Construcción.	Tapachula	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR FEDERAL "MELCHOR MUZQUIZ" CTT 07DJN0855V Obras de Construcción.	Mazatán	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DJN1654E Obras de Construcción.	Ocosingo	6,149,416.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO ADOLFO BECQUER" CTT 07DJN0690C Obras de Construcción.	Palenque	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR FEDERAL "24 DE FEBRERO" CTT 07DJN2045J Obras de Construcción.	Palenque	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR FEDERAL "MEXICO" CTT 07DJN0244V Obras de Construcción.	San Fernando	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DJN0117Z Obras de Construcción.	La Concordia	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR FEDERAL "ARTURO SOTOMAYOR" CTT 07DJN0329B Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR FEDERAL "AGLAE PANIAGUA DE SOLORZANO" CTT 07DJN0692A Obras de Construcción.	Ocosingo	3,813,412.74	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR FEDERAL "LINDA VISTA" CTT 07DJN0952X Obras de Construcción.	Chilón	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DJN1425L Obras de Construcción.	Chilón	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR FEDERAL "RAUL GARDUCO CULEBRO" CTT 07DJN0751Z Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR FEDERAL "GONZALO ENRIQUE RUIZ ALBORES" CTT 07DJN0809J Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO VILLATORO ESCOBEDO" CTT 07DJN0869Y Obras de Construcción.	La Trinitaria	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DCC0627L Obras de Construcción.	Tenejapa	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "LOMBARDO TOLEDANO" CTT 07DCC0558F Obras de Construcción.	Chamula	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC1797M Obras de Construcción.	Chamula	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DCC1853O Obras de Construcción.	Chamula	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1282P Obras de Construcción.	Simojovel	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "EMILIO RABASA ESTEBANELL" CTT 07DCC0359G Obras de Construcción.	Bochil	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CTT 07DCC1790T Obras de Construcción.	Bochil	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "CUITLAHUAC" CTT 07DCC1669R Obras de Construcción.	Tapachula	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC0004G Obras de Construcción.	Ocosingo	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "MARIO PEREZ RIVERA" CTT 07DCC0176Z Obras de Construcción.	Ocosingo	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "SALVADOR ALLENDE" CTT 07DCC0132B Obras de Construcción.	Chilón	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "JESUS REYES HERODES" CTT 07DCC0313L Obras de Construcción.	Chilón	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "ILHUICAMINA" CTT 07DCC0423R Obras de Construcción.	Chilón	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC0599F Obras de Construcción.	Chilón	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "NIAOS HERODES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DCC0727K Obras de Construcción.	Chilón	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1028X Obras de Construcción.	Chilón	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DCC1211V Obras de Construcción.	Chilón	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "HUITZILOPOCHTLI" CTT 07DCC1212U Obras de Construcción.	Chilón	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC1753P Obras de Construcción.	Chilón	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR INDIGENA "XICOTENCATL" CTT 07DCC0532Y Obras de Construcción.	Chilón	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DCC0124T Obras de Construcción.	Chilón	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1754O Obras de Construcción.	Chilón	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PREESCOLAR INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CTT 07DCC1650T Obras de Construcción.	La Trinitaria	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO COMONFORT" CTT 07DCC1792R Obras de Construcción.	Chamula	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR INDIGENA "MARTIRES DEL RIO BLANCO" CTT 07DCC0572Z Obras de Construcción.	San Juan Cancuc	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1866S Obras de Construcción.	Zinacantan	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DCC1350W Obras de Construcción.	Bochil	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DCC0745Z Obras de Construcción.	Simojovel	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CTT 07DCC0293O Obras de Construcción.	Bochil	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR INDIGENA "1 DE MAYO" CTT 07DCC0084I Obras de Construcción.	Bochil	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR INDIGENA "CHIAPAS" CTT 07DCC0141J Obras de Construcción.	Chilón	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PREESCOLAR INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DCC0348A Obras de Construcción.	Salto de Agua	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Manuel Velasco Suarez (07EJN0732K) Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	940,647.93	512,391.38	512,391.38	54.5
			Jardín de Niños México (07DJN0244V) Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	1,719,360.07	895,006.15	895,006.15	52.1
			Jardín de Niños Ricardo Owen (07DJN1908Q) Obras de Construcción.	Acapetahua	0.00	1,251,437.23	543,454.36	543,454.36	43.4
			Jardín de Niños Naciones Unidas (07EJN0011E) Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	654,380.16	303,559.79	303,559.79	46.4
			Jardín de Niños Nicolas Copérnico (07DJN0674L) Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	1,417,279.07	873,285.85	873,285.85	61.6
			Jardín de Niños Nicolas Copérnico (07DJN0674L) Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtla	0.00	185,826.17	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Xilottepeque (07DJN1582B) Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	3,938,653.70	2,307,612.21	2,307,612.21	58.6
			Jardín de Niños Xilottepeque (07DJN1582B) Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0.00	514,464.16	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Salvador Urbina (07DJN0555Y) Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	1,622,458.17	1,019,503.89	862,661.39	62.8
			Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta (07DJN1997Z) Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,302,847.42	740,052.07	740,052.07	56.8
			Jardín de Niños Manuel Larrainzar Piñero (07EJN0341W). Obras de Construcción.	Aldama	0.00	1,019,800.20	439,784.59	439,784.59	43.1
			Jardín de Niños Manuel Larrainzar Piñero (07EJN0341W). Mantenimiento y Rehabilitación.	Aldama	0.00	446,148.45	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños María Montessori (07DCC1503J). Obras de Construcción.	Chamula	0.00	929,004.08	278,701.22	278,701.22	30.0
			Jardín de Niños Octavio Paz Lozano (07DJN2073F). Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	1,585,299.77	580,258.56	580,258.56	36.6
			Jardín de Niños Octavio Paz Lozano (07DJN2073F). Mantenimiento y Rehabilitación.	Frontera Comalapa	0.00	348,895.49	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños 24 De Febrero (07DCC0140K). Obras de Construcción.	San Juan Cancuc	0.00	3,514,992.97	1,054,497.88	1,054,497.88	30.0
			Jardín de Niños Jose Falconi Castellanos (07DJN0489P) Obras de Construcción.	Pantepec	0.00	1,796,676.27	539,002.87	539,002.87	30.0
			Centro de Atención Múltiple (07DML0013C) Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	2,580,491.40	774,147.42	774,147.42	30.0
			Jardín de Niños Isaac Newton (07DJN1276U) Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	0.00	1,580,206.42	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Niños Héroes de Chapultepec (07DCC1695P) Obras de Construcción.	Larrainzar	0.00	1,429,003.55	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Niños Héroes de Chapultepec (07DCC1695P) Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrainzar	0.00	695,193.29	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Vasco De Quiroga (07DJN0253C) Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	1,143,731.68	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Melchor Ocampo (07EJN0021L) Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	112,973.26	112,973.26	112,973.26	100.0
			Jardín de Niños Melchor Ocampo (07EJN0021L) Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	512,167.49	74,568.96	74,568.96	14.6
			Jardín de Niños Armando Duvalier Cruz Reyes (07EJN0717S) Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	188,967.24	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Armando Duvalier Cruz Reyes (07EJN0717S) Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	961,970.67	605,216.19	345,281.37	62.9
			Jardín de Niños Francisco Ignacio Madero González (07EJN0426C). Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	142,958.98	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Francisco Ignacio Madero González (07EJN0426C). Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	860,149.09	300,932.42	300,932.42	35.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Centro de Atención Múltiple Núm. 1 (07DML0018Y) Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,708,982.16	0.00	0.00	0.0
			Centro de Atención Múltiple Núm. 1 (07DML0018Y) Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	4,303,036.63	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Sor Juana Inés De La Cruz (07DJN0121L) Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	488,049.94	488,049.94	488,049.94	100.0
			Jardín de Niños Sor Juana Inés De La Cruz (07DJN0121L) Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,701,277.83	168,748.39	168,748.39	9.9
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL "21 DE OCTUBRE" CTT 07EPR0446G Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	12,345,250.82	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CTT 07EPR0013T Obras de Construcción.	Bochil	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL "1 DE MAYO" CTT 07EPR0054T Obras de Construcción.	Tapachula	7,054,429.04	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑA" CTT 07EPR0363Y Obras de Construcción.	Bella Vista	2,336,003.70	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL "MEXICO LIBRE" CTT 07EPR0509B Obras de Construcción.	Siltepec	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07EPR0076E Obras de Construcción.	Chicomuselo	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL "JUAN ALDAMA" CTT 07EPR0377A Obras de Construcción.	Mazapa de Madero	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CTT 07EPR0403I Obras de Construcción.	Tila	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0192V Obras de Construcción.	La Trinitaria	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA ESTATAL "LIBERACION" CTT 07EPR0116P Obras de Construcción.	Las Margaritas	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA ESTATAL "CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07EPR0198P Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA ESTATAL "EFRAIN ARANDA OSORIO" CTT 07EPR0239Z Obras de Construcción.	Berriozábal	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0242M Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN CRUZ CALVO" CTT 07EPR0128U Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA ESTATAL "SAMUEL LEON BRINDIS" CTT 07EPR0096S Obras de Construcción.	Escuintla	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA ESTATAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07EPR0411R Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			PRIMARIA ESTATAL "LEANDRO DE LA CRUZ" CTT 07EPR0252T Obras de Construcción.	Tapachula	3,813,412.74	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EPR0390V Obras de Construcción.	Catazajá	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPR0860X Obras de Construcción.	Berriozábal	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "CARMEN SERDAN ALATRISTE" CTT 07DPR1012B Obras de Construcción.	Berriozábal	4,695,216.37	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR4800J Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	3,527,214.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI" CTT 07DPR4111W Obras de Construcción.	Cintalapa	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07DPR0712O Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CTT 07DPR0714M Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "MARIO BUSTAMANTE GARCIA" CTT 07DPR1414W Obras de Construcción.	Acala	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0291W Obras de Construcción.	Zinacantan	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0727Q Obras de Construcción.	Villa Corzo	4,409,018.15	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "HEROE DE NACOZARI" CTT 07DPR0342M Obras de Construcción.	Pijijiapan	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07DPR3181K Obras de Construcción.	Frontera Hidalgo	7,340,627.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR0672D Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "PEDRO MORENO" CTT 07DPR0476B Obras de Construcción.	Siltepec	2,645,410.89	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DPR4719I Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR4787F Obras de Construcción.	Motozintla	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0478Z Obras de Construcción.	Siltepec	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPR3958B Obras de Construcción.	Capitán Luis Ángel Vidal	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "XICOTENCATL" CTT 07DPR2928A Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	4,409,018.15	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR0027X Obras de Construcción.	Ocosingo	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0213S Obras de Construcción.	Altamirano	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "20 DE NOVIEMBRE" CTT 07DPR4617L Obras de Construcción.	Ocosingo	4,695,216.37	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DPR0650S Obras de Construcción.	Ocosingo	8,222,430.89	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DPR1107P Obras de Construcción.	Chilón	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR1372N Obras de Construcción.	Tila	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "ELISEO PALACIOS AGUILERA" CTT 07DPR4093X Obras de Construcción.	Chilón	2,645,410.89	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "CULTURA MAYA" CTT 07DPR4192X Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	1,763,607.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPR0779W Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	7,340,627.26	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "UNION Y PROGRESO" CTT 07DPR0338Z Obras de Construcción.	La Trinitaria	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA FEDERAL "10 DE MAYO" CTT 07DPR0870D Obras de Construcción.	La Independencia	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA FEDERAL "FRAY SERVANDO TERESA DE MIER" CTT 07DPR4735Z Obras de Construcción.	Chenalhó	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA FEDERAL "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPR0760Y Obras de Construcción.	Zinacantán	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA FEDERAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07DPR0721W Obras de Construcción.	El Parral	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA FEDERAL "LA CORREGIDORA DE QUERETARO" CTT 07DPR0748C Obras de Construcción.	Villaflores	2,251,431.81	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA FEDERAL "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CTT 07DPR1368A Obras de Construcción.	Pijijiapan	2,049,805.48	753,584.56	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOA EZ" CTT 07DPR0555O Obras de Construcción.	Tapachula	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA FEDERAL "ESTADO DE YUCATAN" CTT 07DPR0345J Obras de Construcción.	Palenque	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR2008W Obras de Construcción.	Tila	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CTT 07DPR0590U Obras de Construcción.	La Independencia	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DE GANTE" CTT 07DPB1282U Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0690S Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DPB0703F Obras de Construcción.	Emiliano Zapata	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "PROGRESO" CTT 07DPB1348M Obras de Construcción.	Oxchuc	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DPB0455O Obras de Construcción.	Oxchuc	4,695,216.37	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1287P Obras de Construcción.	Chenalhó	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DPB0286J Obras de Construcción.	Pantelhó	6,458,823.63	6,458,823.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "DOROTEO ARANGO" CTT 07DPB1964Y Obras de Construcción.	Aldama	4,695,216.37	4,695,216.37	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA" CTT 07DPB2831O Obras de Construcción.	Chenalhó	4,695,216.37	4,695,216.37	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA" CTT 07DPB0226V Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	1,168,001.85	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ" CTT 07DPB0167W Obras de Construcción.	Chamula	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "JUAN ALDAMA" CTT 07DPB0276C Obras de Construcción.	Oxchuc	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "VASCO DE QUIROGA" CTT 07DPB1832G Obras de Construcción.	Chamula	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPB0654N Obras de Construcción.	Bochil	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "LAS 3 GARANTIAS" CTT 07DPB1313X Obras de Construcción.	Huitiupán	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "JUAN SABINES GUTIERREZ" CTT 07DPB1323D Obras de Construcción.	Huitiupán	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "MELCHOR OCAMPO" CTT 07DPB2441Z Obras de Construcción.	Huitiupán	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB1331M Obras de Construcción.	Ocosingo	3,813,412.74	3,813,412.74	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0995K Obras de Construcción.	Ocosingo	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO JAVIER MINA LARREA" CTT 07DPB2351G Obras de Construcción.	Ocosingo	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "YAXCHILAN" CTT 07DPB2830P Obras de Construcción.	Ocosingo	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "BANDERA MEXICANA" CTT 07DPB2565H Obras de Construcción.	Ocosingo	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB2524H Obras de Construcción.	Ocosingo	3,813,412.74	3,813,412.74	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DPB0451S Obras de Construcción.	Ocosingo	6,458,823.63	6,458,823.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DPB0447F Obras de Construcción.	Ocosingo	5,577,020.00	5,577,020.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" CTT 07DPB2728B Obras de Construcción.	Ocosingo	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "GABINO BARREDA" CTT 07DPB2730Q Obras de Construcción.	Ocosingo	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CTT 07DPB0343K Obras de Construcción.	Ocosingo	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %: DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "PEDRO MORENO" CTT 07DPB0773A Obras de Construcción.	Ocosingo	3,813,412.74	3,813,412.74	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB0450T Obras de Construcción.	Ocosingo	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DPB0852N Obras de Construcción.	Palenque	7,340,627.26	7,340,627.26	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB0716J Obras de Construcción.	Salto de Agua	3,813,412.74	3,813,412.74	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ALDAMA" CTT 07DPB2253F Obras de Construcción.	Chilón	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL LERDO DE TEJADA" CTT 07DPB2430T Obras de Construcción.	Chilón	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "GUILLERMO PRIETO" CTT 07DPB2323K Obras de Construcción.	Sitalá	5,577,020.00	5,577,020.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CTT 07DPB2756Y Obras de Construcción.	Tila	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2504U Obras de Construcción.	Tumbalá	1,763,607.26	1,763,607.26	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" CTT 07DPB2092J Obras de Construcción.	Chilón	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA" CTT 07DPB0489E Obras de Construcción.	Chilón	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CTT 07DPB2433Q Obras de Construcción.	Chilón	4,695,216.37	4,695,216.37	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07DPB1726X Obras de Construcción.	Chilón	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0427S Obras de Construcción.	Salto de Agua	2,645,410.89	2,645,410.89	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA" CTT 07DPB2326H Obras de Construcción.	Sitalá	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DPB0848A Obras de Construcción.	Chilón	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1399T Obras de Construcción.	Las Margaritas	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2444W Obras de Construcción.	Las Margaritas	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB3086F Obras de Construcción.	Pueblo Nuevo Solistahuacán	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA INDIGENA "ENRIQUE PESTALOZZI" CTT 07DPB0200N Obras de Construcción.	Bochil	3,813,412.74	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA INDIGENA "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPB2097E Obras de Construcción.	El Bosque	3,813,412.74	3,813,412.74	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA INDIGENA "PEDRO LOPEZ RAMIREZ" CTT 07DPB2462L Obras de Construcción.	Ocosingo	8,222,430.89	8,222,430.89	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA INDIGENA "12 DE OCTUBRE" CTT 07DPB0412Q Obras de Construcción.	Palenque	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA INDIGENA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07DPB0090Y Obras de Construcción.	Salto de Agua	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA INDIGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPB1771J Obras de Construcción.	Tila	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0574B Obras de Construcción.	Tila	4,695,216.37	4,695,216.37	0.00	0.00	0.0
			Primaria Republica De Bolivia (07DPR0409D) Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	0.00	2,006,023.46	949,965.15	949,965.15	47.4
			Primaria Republica De Bolivia (07DPR0409D) Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Comaltitlán	0.00	1,160,527.04	0.00	0.00	0.0
			Primaria Efraín Aranda Osorio (07EPR0239Z) Obras de Construcción.	Berriozábal	0.00	5,229,156.81	2,622,196.33	2,622,196.33	50.1
			Primaria Efraín Aranda Osorio (07EPR0239Z) Mantenimiento y Rehabilitación.	Berriozábal	0.00	285,528.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Maya (07DPB3072C) Obras de Construcción.	Chamula	0.00	2,422,051.10	1,349,440.48	1,343,139.17	55.7

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB1247O) Obras de Construcción.	Chamula	0.00	2,457,383.75	1,731,817.41	1,731,817.41	70.5
			Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB1247O) Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	1,836,326.02	0.00	0.00	0.0
			Primaria Valentín Gómez Farias (07DPB1226B) Obras de Construcción.	Chilón	0.00	2,757,852.50	1,639,262.16	1,639,262.16	59.4
			Primaria Valentín Gómez Farias (07DPB1226B) Mantenimiento y Rehabilitación.	Chilón	0.00	439,279.97	0.00	0.00	0.0
			Primaria Pedro Moreno (07DPB1292A) Obras de Construcción.	Chilón	0.00	1,383,873.53	725,011.26	725,011.26	52.4
			Primaria Álvaro Obregón (07DPR0876Y) Obras de Construcción.	Acala	0.00	2,547,771.40	1,479,458.64	1,479,458.64	58.1
			Primaria Álvaro Obregón (07DPR0876Y) Mantenimiento y Rehabilitación.	Acala	0.00	2,383,757.42	0.00	0.00	0.0
			Primaria Genaro Vázquez Rojas (07DPR1417T) Obras de Construcción.	Berriozábal	0.00	6,294,208.13	2,560,761.67	2,560,761.67	40.7
			Primaria 24 De Febrero (07DPB0860W) Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	2,111,463.13	1,321,473.03	1,321,473.03	62.6
			Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPR3586B) Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,575,579.54	1,312,826.84	1,312,826.84	51.0
			Primaria Mariano Matamoros (07DPR3424Q) Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	5,877,121.81	2,315,996.88	2,315,996.88	39.4
			Primaria Juan Escutia y Martinez (07DPR0650S) Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	4,945,679.40	2,089,657.64	2,089,657.64	42.3
			Primaria Fray Bartolomé De Las Casas (07EPR0301L) Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	2,234,354.40	1,016,191.78	670,306.32	45.5
			Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB0516L) Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	3,010,625.19	1,434,374.14	1,434,374.14	47.6
			Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB0516L) Mantenimiento y Rehabilitación.	Sitalá	0.00	331,158.70	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juárez García (07DPB2043A). Obras de Construcción.	Aldama	0.00	1,229,870.08	368,961.01	368,961.01	30.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPB2028I). Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	0.00	1,909,719.75	572,915.91	572,915.91	30.0
			Primaria Valentín Gómez Farias (07DPR4655O). Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	0.00	2,162,823.62	648,847.08	648,847.08	30.0
			Primaria José María Morelos y Pavón (07DPR4800J). Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,148,422.86	644,526.84	644,526.84	30.0
			Primaria Tierra y Libertad (07DPR2338N). Obras de Construcción.	Chicomuselo	0.00	2,153,247.98	645,974.39	645,974.39	30.0
			Primaria 20 de Noviembre (07DPB1365C). Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	2,360,754.20	708,226.26	708,226.26	30.0
			Primaria Rafael Pascacio Gamboa (07DPB2728B). Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,446,052.17	433,815.65	433,815.65	30.0
			Primaria Liberación Social (07DPR3459F). Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,723,908.79	517,172.63	517,172.63	30.0
			Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales (07DPB1046R). Obras de Construcción.	Reforma	0.00	2,405,957.76	721,787.32	721,787.32	30.0
			Primaria Juan Aldama (07DPB0514N). Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	2,308,761.26	692,628.37	692,628.37	30.0
			Primaria 5 De Mayo (07DPR0421Z). Obras de Construcción.	Rincón Chamula San Pedro	0.00	2,268,970.35	680,691.10	680,691.10	30.0
			Primaria Francisco Javier Mina Larrea (07DPB0400L). Obras de Construcción.	Rincón Chamula San Pedro	0.00	2,532,255.08	759,676.52	759,676.52	30.0
			Primaria Reforma Educativa (07DPB0277B). Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,224,126.41	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González (07DPR4288J). Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	1,608,171.02	482,451.30	482,451.30	30.0
			Primaria Ignacio Zaragoza Seguin (07DPR4125Z) Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	2,195,658.01	658,697.40	658,697.40	30.0
			Primaria Benito Juárez García (07EPR0282N). Obras de Construcción.	Honduras de la Sierra	0.00	3,891,258.63	1,167,377.58	1,167,377.58	30.0
			Primaria Comunitaria Vasco De Quiroga (07EPB0269S). Obras de Construcción.	San Juan Cancuc	0.00	3,220,439.06	966,131.71	966,131.71	30.0
			Primaria Justo Sierra Méndez (07DPR1279H) Obras de Construcción.	Juárez	0.00	1,864,373.05	559,311.91	559,311.91	30.0
			Primaria Guadalupe Victoria (07DPB2879H) Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,497,874.26	449,362.27	449,362.27	30.0
			Primaria 20 De Noviembre (07DPB1564B) Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,672,645.23	501,793.55	501,793.55	30.0
			Primaria Escudo Nacional (07DPB2769B) Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,526,743.81	458,023.13	458,023.13	30.0
			Primaria 20 De Noviembre (07DPR1096Z) Obras de Construcción.	Juárez	0.00	1,307,917.19	392,375.15	392,375.15	30.0
			Primaria Narciso Mendoza (07EPR0269T) Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	0.00	3,248,466.12	0.00	0.00	0.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa (07DPB3011P) Obras de Construcción.	Chilón	0.00	2,835,320.55	850,596.17	850,596.17	30.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González (07EPR0480N) Obras de Construcción.	Reforma	0.00	2,856,866.54	857,059.96	857,059.96	30.0
			Primaria Cesar Augusto Sandino (07DPB0012U) Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	3,528,098.50	0.00	0.00	0.0
			Primaria Cesar Augusto Sandino (07DPB0012U) Mantenimiento y Rehabilitación.	Sitalá	0.00	2,494,982.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria Naciones Unidas (07DPR2325J) Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	990,646.41	297,193.92	297,193.92	30.0
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda (07DPR3660T) Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	1,022,035.69	0.00	0.00	0.0
			Primaria José Vasconcelos Calderón (07DPR4639X) Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	1,044,279.65	313,283.90	313,283.90	30.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria José María Luis Mora (07DPR3360W) Obras de Construcción.	La Independencia	0.00	1,828,276.20	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juárez García (07DPR1492Z) Obras de Construcción.	Coapilla	0.00	1,598,845.05	479,653.52	479,653.52	30.0
			Primaria Cristóbal Colón (07DPR2983U) Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	3,540,132.45	0.00	0.00	0.0
			Primaria José María Morelos Y Pavón (07DPR0109G) Obras de Construcción.	Ixtacomitán	0.00	1,122,453.61	336,736.08	336,736.08	30.0
			Primaria 14 de Septiembre (07DPR1503P) Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	3,325,734.64	997,720.39	997,720.39	30.0
			Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio (07DPR3065U) Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	1,242,191.20	372,657.36	372,657.36	30.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR1088R) Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	1,357,673.38	407,302.01	407,302.01	30.0
			Primaria 16 de Septiembre (07DPR3835S) Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	2,562,759.71	0.00	0.00	0.0
			Primaria Álvaro Obregón (07DPB2191J) Obras de Construcción.	Pantepec	0.00	1,218,262.61	365,478.78	365,478.78	30.0
			Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla (07DPR4516N) Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	2,315,987.30	0.00	0.00	0.0
			Centro de Integración Social No. 6 Belisario Domínguez Palencia (07DCI0011K) Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,986,651.86	0.00	0.00	0.0
			Primaria Agustín Melgar (07DPR3889W) Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	523,994.34	394,179.57	394,179.57	75.2
			Primaria Agustín Melgar (07DPR3889W) Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	789,937.57	0.00	0.00	0.0
			Primaria Comunitaria Vicente Guerrero (07EPB0895K) Obras de Construcción.	Amatán	0.00	133,205.81	0.00	0.00	0.0
			Primaria Comunitaria Vicente Guerrero (07EPB0895K) Mantenimiento y Rehabilitación.	Amatán	0.00	722,465.59	360,256.36	360,256.36	49.9
			Primaria Álvaro Obregón (07EPR0037C) Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	478,562.69	0.00	0.00	0.0
			Primaria Álvaro Obregón (07EPR0037C) Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	1,587,283.77	1,021,567.59	1,021,567.59	64.4
			Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB2027J). Obras de Construcción.	Aldama	0.00	2,072,962.35	0.00	0.00	0.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB2027J). Mantenimiento y Rehabilitación.	Aldama	0.00	2,639,147.69	1,413,633.01	1,413,633.01	53.6
			Primaria Vasco de Quiroga (07DPR1819N). Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	817,567.49	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vasco de Quiroga (07DPR1819N). Mantenimiento y Rehabilitación.	Cacahoatán	0.00	2,368,503.28	955,821.23	955,821.23	40.4
			Primaria Francisco Javier Mina Larrea (07DPB2351G). Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	220,766.40	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Javier Mina Larrea (07DPB2351G). Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	1,708,419.31	578,755.71	578,755.71	33.9
			Primaria Arturo Palacios Suarez (07DPR0533C). Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	212,105.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria Arturo Palacios Suarez (07DPR0533C). Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	4,103,357.08	1,294,638.65	1,294,638.65	31.6
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07DPB1244R) Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	905,913.98	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07DPB1244R) Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,018,240.07	577,246.22	577,246.22	56.7
			Primaria Efraín Aranda Osorio (07DPB2238N) Obras de Construcción.	Chilón	0.00	194,324.96	0.00	0.00	0.0
			Primaria Efraín Aranda Osorio (07DPB2238N) Mantenimiento y Rehabilitación.	Chilón	0.00	1,519,797.68	514,236.79	514,236.79	33.8
			Primaria Rómulo Calzada Hernández (07DPR0490V) Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0.00	390,349.89	0.00	0.00	0.0
			Primaria Rómulo Calzada Hernández (07DPR0490V) Mantenimiento y Rehabilitación.	Solosuchiapa	0.00	2,009,008.74	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA FEDERAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DES0047D Obras de Construcción.	Socoltenango	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA FEDERAL "MIGUEL UTRILLA TRUJILLO" CTT 07DES0056L Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	4,695,216.37	4,695,216.37	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA FEDERAL "NARCISO BASSOLS" CTT 07DES3675O Obras de Construcción.	Tapachula	6,458,823.63	6,458,823.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA FEDERAL "CENTENARIO DE LA MIGRACION JAPONESA" CTT 07DES0049B Obras de Construcción.	Acacoyagua	4,695,216.37	4,695,216.37	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DES0030D Obras de Construcción.	Tapachula	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la SECUNDARIA TÉCNICA "EZEQUIEL BURGUETE FARRERA" CTT 07DST0074T Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	4,409,018.15	4,409,018.15	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 156" CTT 07DST0159Z Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	6,172,625.41	6,172,625.41	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL 158" CTT 07DST0062O Obras de Construcción.	Berriozábal	3,813,412.74	3,813,412.74	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 69" CTT 07DST0071W Obras de Construcción.	Tapachula	2,645,410.89	2,645,410.89	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41" CTT 07DST0041B Obras de Construcción.	La Grandeza	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90" CTT 07DST0094G Obras de Construcción.	Bella Vista	1,763,607.26	1,763,607.26	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 127" CTT 07DST0130V Obras de Construcción.	Ocosingo	1,763,607.26	1,763,607.26	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 147" CTT 07DST0150I Obras de Construcción.	Chilón	2,645,410.89	2,645,410.89	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la SECUNDARIA TÉCNICA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DST0001A Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 117" CTT 07DST01200 Obras de Construcción.	Tenejapa	1,763,607.26	1,763,607.26	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 48 DANIEL LUNA PEREZ" CTT 07DST0048V Obras de Construcción.	Chenalhó	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 136" CTT 07DST0138N Obras de Construcción.	Simojovel	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 24" CTT 07DST0024L Obras de Construcción.	Tapachula	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 16" CTT 07DST0016C Obras de Construcción.	Ocosingo	4,695,216.37	4,695,216.37	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 123" CTT 07DST0126I Obras de Construcción.	Las Margaritas	2,049,807.48	2,049,807.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la TELESECUNDARIA 428 14 DE SEPTIEMBRE CTT 07ETV0066X Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA CTT 07ETV0058O Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 1241 LAZARO CARDENAS DEL RIO CTT 07ETV1264D Obras de Construcción.	Copainalá	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 1378 NIÑOS HEROES CTT 07ETV1401Q Obras de Construcción.	Tecpatán	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 1075 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1096Y Obras de Construcción.	Coapilla	1,763,607.26	1,763,607.26	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 508 CTT 07ETV0533A Obras de Construcción.	Tecpatán	3,813,412.74	3,813,412.74	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 455 MANUEL VELASCO SUAREZ CTT 07ETV0480M Obras de Construcción.	Acala	2,931,609.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR CTT 07ETV1047P Obras de Construcción.	Socoltenango	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 659 REFORMA CTT 07ETV0684G Obras de Construcción.	La Concordia	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 1071 CTT 07ETV1092B Obras de Construcción.	Bochil	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 648 EL TRIUNFO CTT 07ETV0648B Obras de Construcción.	Juárez	1,763,607.26	1,763,607.26	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 016 TIERRA Y LIBERTAD CTT 07ETV0224W Obras de Construcción.	Arriaga	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 788 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ CTT 07ETV0807Z Obras de Construcción.	Mapastepec	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 269 BENITO JUAREZ GARCIA CTT 07ETV0282M Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	881,803.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 201 JOSE MARTI CTT 07ETV0206G Obras de Construcción.	El Porvenir	5,577,020.00	5,577,020.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 638 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CTT 07ETV0635Y Obras de Construcción.	Chicomuselo	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 1263 OCTAVIO PAZ LOZANO CTT 07ETV1286P Obras de Construcción.	Motozintla	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 1405 EMILIO RABASA ESTEBANELL CTT 07ETV1428X Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 945 AQUILES SERDAN ALATRISTE CTT 07ETV0943D Obras de Construcción.	Motozintla	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 1180 PLUTARCO ELIAS CALLES CTT 07ETV1203Q Obras de Construcción.	Chicomuselo	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 778 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA CTT 07ETV0798I Obras de Construcción.	Ocosingo	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 1101 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CTT 07ETV1112Z Obras de Construcción.	Ocosingo	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 1284 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1297V Obras de Construcción.	Ocosingo	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 548 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CTT 07ETV0573B Obras de Construcción.	Ocosingo	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 1166 NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC CTT 07ETV1190C Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 370 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CTT 07ETV0330F Obras de Construcción.	Palenque	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 319 5 DE FEBRERO CTT 07ETV0313P Obras de Construcción.	Chilón	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 598 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CTT 07ETV0636X Obras de Construcción.	Chilón	3,527,214.52	3,527,214.52	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 318 JUANA DE ASBAJE CTT 07ETV0349D Obras de Construcción.	Tila	881,803.63	881,803.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 733 AMADO NERVO ORDAZ CTT 07ETV0741H Obras de Construcción.	Yajalón	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 1034 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CTT 07ETV1057W Obras de Construcción.	Chilón	2,931,609.11	2,931,609.11	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 519 24 DE OCTUBRE CTT 07ETV0544G Obras de Construcción.	La Independencia	2,049,805.48	2,049,805.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 031 JAIME SABINES GUTIERREZ CTT 07ETV0161A Obras de Construcción.	La Trinitaria	2,645,410.89	2,645,410.89	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela TELESECUNDARIA 439 JAIME TORRES BODET CTT 07ETV0468R Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	2,645,410.89	2,645,410.89	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la "TELESECUNDARIA 051 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07ETV0035D Obras de Construcción.	Chapultenango	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la "TELESECUNDARIA 140 AMADO NERVO ORDAZ" CTT 07ETV0053T Obras de Construcción.	Juárez	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la "TELESECUNDARIA 167 13 DE SEPTIEMBRE" CTT 07ETV0120A Obras de Construcción.	Ocosingo	2,049,805.48	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la "TELESECUNDARIA 325 DIEGO RIVERA" CTT 07ETV0318K Obras de Construcción.	La Independencia	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la "TELESECUNDARIA 343 JAIME TORRES BODET" CTT 07ETV0431D Obras de Construcción.	Las Margaritas	1,168,001.85	1,168,001.85	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 818 (07ETV0841G) Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	2,802,112.59	1,978,313.29	1,978,313.29	70.6
			Telesecundaria 818 (07ETV0841G) Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapa	0.00	1,400,846.13	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 911 14 De Septiembre (07ETV0958F) Obras de Construcción.	Ostuacán	0.00	2,244,041.83	1,078,009.28	839,901.01	48.0
			Telesecundaria 100 María Montessori (07ETV0309C) Obras de Construcción.	Amatenango del Valle	0.00	1,328,933.36	799,458.19	799,458.19	60.2
			Telesecundaria 1457 Francisco Ignacio Madero González (07ETV0138Z) Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	2,116,812.64	1,212,146.19	1,212,146.19	57.3
			Escuela Secundaria Técnica 44 (07DST0044Z) Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	2,408,476.55	1,524,594.51	1,524,594.51	63.3
			Escuela Secundaria Juan de la Barrera e Inzaurraga (07DES0060Y) Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	3,662,391.12	1,823,168.83	1,422,303.16	49.8
			Escuela Secundaria Técnica 125 (07DST0128G). Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	0.00	1,419,290.79	425,787.23	425,787.23	30.0
			Escuela Secundaria Técnica 101 (07DST0105W). Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	2,188,782.96	656,634.88	656,634.88	30.0
			Escuela Secundaria Técnica 32 (07DST0032U). Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	3,894,108.21	1,168,232.46	1,168,232.46	30.0
			Escuela Secundaria Técnica 90 (07DST0094G). Obras de Construcción.	Bella Vista	0.00	1,412,408.77	423,722.63	423,722.63	30.0
			Escuela Secundaria Técnica 41 (07DST0041B). Obras de Construcción.	La Grandeza	0.00	2,874,102.07	862,230.62	862,230.62	30.0
			Escuela Secundaria Técnica 35 (07DST0035R). Obras de Construcción.	Chicomuselo	0.00	2,197,277.20	659,183.15	659,183.15	30.0
			Telesecundaria 042 2 de Octubre (07ETV0164Y). Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	0.00	2,109,932.52	865,924.73	865,924.73	41.0
			Telesecundaria 042 2 de Octubre (07ETV0164Y). Mantenimiento y Rehabilitación.	Amatenango de la Frontera	0.00	776,483.29	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Secundaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales (07DES0020X) Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	7,096,992.60	2,129,097.78	2,129,097.78	30.0
			Telesecundaria 1195 Emiliano Zapata Salazar (07ETV1218S) Obras de Construcción.	Chilón	0.00	1,824,392.51	547,317.75	547,317.75	30.0
			Telesecundaria 205 José Emilio Grajales Moguel (07ETV0135C) Obras de Construcción.	Sabanilla	0.00	1,484,116.30	675,492.07	675,492.07	45.5
			Telesecundaria 205 José Emilio Grajales Moguel (07ETV0135C) Mantenimiento y Rehabilitación.	Sabanilla	0.00	767,523.94	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 640 Francisco Ignacio Madero González (07ETV0621V) Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	0.00	2,134,419.31	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 640 Francisco Ignacio Madero González (07ETV0621V) Mantenimiento y Rehabilitación.	Amatenango de la Frontera	0.00	2,038,671.38	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 551 Ignacio Manuel Altamirano (07ETV0576Z) Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	0.00	1,505,215.97	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 551 Ignacio Manuel Altamirano (07ETV0576Z) Mantenimiento y Rehabilitación.	Benemérito de las Américas	0.00	1,212,162.94	815,213.67	815,213.67	67.3
			Telesecundaria 1082 Simón Bolívar (07ETV1163F) Obras de Construcción.	Chilón	0.00	1,269,195.22	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Ignacio Zaragoza Seguin (07EES0157I) Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	966,067.62	289,820.29	289,820.29	30.0
			Telesecundaria 519 24 de Octubre (07ETV0544G) Obras de Construcción.	La Independencia	0.00	2,431,766.15	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 251 (07ETV0214P) Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	1,562,686.17	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 885 Luis Pasteur (07ETV0910M) Obras de Construcción.	Chilón	0.00	3,883,950.09	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 885 Luis Pasteur (07ETV0910M) Mantenimiento y Rehabilitación.	Chilón	0.00	1,979,620.62	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 080 Juan Sabines Gutiérrez (07ETV0102L) Obras de Construcción.	Ixtapangajoya	0.00	1,811,757.74	543,527.32	543,527.32	30.0
			Telesecundaria 262 (07ETV0458K) Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	772,897.93	706,885.24	706,885.24	91.5
			Telesecundaria 262 (07ETV0458K) Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,527,735.90	776,967.45	776,967.45	30.7
			Escuela Secundaria Técnica 38 (07DST0038O) Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	3,220,049.77	1,839,275.77	1,839,275.77	57.1
			Telesecundaria 884 Jaime Sabines Gutiérrez (07ETV0909X). Obras de Construcción.	Huixtán	0.00	1,384,666.64	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 884 Jaime Sabines Gutiérrez (07ETV0909X). Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0.00	2,729,547.31	1,234,264.17	1,234,264.17	45.2
			Escuela Secundaria Técnica 63 (07DST0067J) Obras de Construcción.	Chilón	0.00	2,544,385.18	0.00	0.00	0.0
			Escuela Secundaria Técnica 63 (07DST0067J) Mantenimiento y Rehabilitación.	Chilón	0.00	3,222,245.44	1,729,989.19	1,729,989.19	53.7
			Escuela Secundaria Técnica 114 (07DST0117A) Mantenimiento y Rehabilitación.	Sitalá	0.00	4,027,332.52	0.00	0.00	0.0
1007B			FAM Certificados de Infraestructura Básica		0.00	106,553,672.12	95,151,919.69	90,953,734.11	89.3
			Jardín de Niños Agustín Melgar (07DCC1349G) Obras de Construcción.	Bochil	0.00	308,501.55	308,501.55	308,501.55	100.0
			Jardín de Niños Agustín Melgar (07DCC1349G) Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	65,870.54	5,793.55	5,793.55	8.8
			Jardín de Niños Emilio Rabasa Estebanell (07DCC0359G) Obras de Construcción.	Bochil	0.00	201,615.22	201,615.22	201,615.22	100.0
			Jardín de Niños Emilio Rabasa Estebanell (07DCC0359G) Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	628,857.47	536,462.42	536,462.42	85.3
			Jardín de Niños Miguel Álvarez del Toro (07EJN0677H) Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	121,616.44	121,616.44	121,616.44	100.0
			Jardín de Niños Miguel Álvarez del Toro (07EJN0677H) Mantenimiento y Rehabilitación.	Cacahoatán	0.00	846,313.01	846,313.01	846,313.01	100.0
			Jardín de Niños Jacobo Pimentel Sarmiento (07EJN0292D) Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	992,525.74	992,525.74	992,525.74	100.0
			Jardín de Niños Jacobo Pimentel Sarmiento (07EJN0292D) Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	709,941.17	709,941.17	709,941.17	100.0
			Jardín De Niños Ángel Albino Corzo Castillejos (07EJN0158Y) Obras de Construcción.	El Parral	0.00	438,909.44	438,909.43	438,909.43	100.0
			Jardín de Niños Luz del Saber (07DCC0048D) Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	581,989.63	581,989.63	581,989.63	100.0
			Jardín de Niños Ignacio Comonfort (07DCC1792R) Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,886,529.50	1,683,171.69	1,151,287.10	89.2
			Jardín de Niños Narciso Mendoza (07EJN0062L) Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	415,473.78	301,296.66	296,012.45	72.5
			Jardín de Niños Narciso Mendoza (07EJN0062L) Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	125,236.28	125,236.28	125,236.28	100.0
			Jardín de Niños Narciso Mendoza (07EJN0515W) Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	1,058,549.16	1,058,549.16	1,058,549.16	100.0
			Jardín de Niños Agustín Melgar (07DCC0750L) Obras de Construcción.	Amatenango del Valle	0.00	6,187.08	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Agustín Melgar (07DCC0750L) Mantenimiento y Rehabilitación.	Amatenango del Valle	0.00	167,327.69	109,353.64	109,353.64	65.4
			Jardín de Niños 05 de Mayo (07DCC0627L) Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	854,365.63	854,365.63	854,365.63	100.0
			Jardín de Niños 05 de Mayo (07DCC0627L) Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	215,641.36	20,750.95	16,370.15	9.6
			Jardín de Niños Alfonso Ramírez Altamirano (07DJN0591C) Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	525,000.00	362,310.67	362,310.67	69.0
			Centro de Atención Múltiple Modalidad Escuela (07DML0034P) Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	94,754.74	94,754.73	94,754.73	100.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (07DCC1866S) Obras de Construcción.	Zinacantán	0.00	604,469.37	604,469.37	604,469.37	100.0
			Jardín de Niños Francisco Javier Clavijero (07DJN0515X) Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	766,102.66	766,102.66	738,482.63	100.0
			Jardín de Niños Francisco Javier Clavijero (07DJN0515X) Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	470,706.97	470,706.97	470,706.97	100.0
			Jardín de Niños Juan Escutia y Martínez (07DCC1625U) Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	437,931.70	437,931.70	437,931.70	100.0
			Jardín de Niños Juan Escutia y Martínez (07DCC1625U) Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	274,915.46	199,701.97	199,701.97	72.6
			Jardín de Niños Romeo Cuauhtémoc Zebadua Solís (07DJN0969X) Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	55,501.83	55,501.83	55,501.83	100.0
			Jardín de Niños Romeo Cuauhtémoc Zebadua Solís (07DJN0969X) Mantenimiento y Rehabilitación.	Jiquipilas	0.00	300,098.24	300,098.24	300,098.24	100.0
			Jardín de Niños Walter Elías Disney (07DJN0514Y) Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	110,847.13	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Walter Elías Disney (07DJN0514Y) Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	427,951.12	393,150.50	393,150.50	91.9
			Jardín de Niños Américo Vespucio (07DJN0248R) Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	492,175.51	492,175.51	492,175.51	100.0
			Jardín de Niños Américo Vespucio (07DJN0248R) Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	608,498.71	608,498.70	608,498.70	100.0
			Jardín de Niños Jorge Casahonda Castillo (07DJN0689N) Obras de Construcción.	Palenque	0.00	398,585.64	397,923.65	397,923.65	99.8
			Jardín de Niños Jorge Casahonda Castillo (07DJN0689N) Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	26,369.13	26,369.13	26,369.13	100.0
			Primaria Benito Juárez García (07DPB1921Z) Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,322,633.61	1,322,633.61	1,322,633.61	100.0
			Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales (07EPR0213R) Obras de Construcción.	Unión Juárez	0.00	1,941,634.95	1,823,543.75	1,817,435.59	93.9
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07DPB0048I) Obras de Construcción.	Bochil	0.00	2,150,826.90	2,054,317.27	2,054,317.27	95.5
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07DPB0048I) Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	1,957,807.64	1,693,200.86	1,693,200.86	86.5
			Primaria Diego Rivera (07DPB2431S) Obras de Construcción.	Chilón	0.00	177,771.76	165,884.15	160,718.00	93.3
			Primaria Diego Rivera (07DPB2431S) Mantenimiento y Rehabilitación.	Chilón	0.00	1,223,508.94	1,211,551.24	1,211,551.24	99.0
			Primaria Justo Sierra Méndez (07DPR4170L) Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	411,818.19	411,818.19	411,818.19	100.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos (07DPB3207A) Obras de Construcción.	Chanal	0.00	228,261.82	228,261.82	225,306.87	100.0
			Primaria Justo Sierra Méndez (07DPR1238H) Obras de Construcción.	Las Rosas	0.00	694,556.79	694,556.78	689,202.00	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río (07DPR4030L) Obras de Construcción.	Acapetahua	0.00	159,059.32	159,059.32	155,353.64	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPB1482S) Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrazar	0.00	213,728.97	213,728.97	211,513.83	100.0
			Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio (07DPR1766Z) Obras de Construcción.	Zinacantán	0.00	1,996,782.61	1,364,206.80	1,364,206.80	68.3
			Primaria Rubén Miguel Rincón Coutiño (07DPR1550Z) Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	4,394,281.90	3,277,359.19	2,627,743.37	74.6
			Primaria Rubén Miguel Rincón Coutiño (07DPR1550Z) Mantenimiento y Rehabilitación.	Arriaga	0.00	861,204.85	861,204.85	590,998.18	100.0
			Primaria Cuauhtémoc (07DPR0180R) Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	1,121,903.52	721,547.85	721,547.85	64.3
			Primaria Cuauhtémoc (07DPR0180R) Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrazar	0.00	334,204.14	279,359.54	279,359.54	83.6
			Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPR0509C) Obras de Construcción.	Suchiate	0.00	165,451.33	165,451.33	165,451.33	100.0
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda (07DPR2144Z) Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	282,238.46	282,238.46	282,238.46	100.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza (07DPB0292U) Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	801,501.82	801,501.81	801,501.81	100.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza (07DPB0292U) Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	199,904.26	199,904.26	199,904.26	100.0
			Primaria Centro Revolución (07DPB2420M) Obras de Construcción.	Chanal	0.00	638,664.66	638,664.66	638,664.66	100.0
			Primaria Guadalupe Victoria (07DPR0837W) Obras de Construcción.	Las Rosas	0.00	739,230.83	739,230.83	739,230.83	100.0
			Primaria Guadalupe Victoria (07DPR0837W) Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Rosas	0.00	105,077.39	105,077.38	105,077.38	100.0
			Primaria Benito Juárez García (07EPR0237A) Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	384,843.49	353,641.54	254,491.87	91.9
			Primaria Benito Juárez García (07EPR0237A) Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	2,592,954.95	1,974,787.40	477,253.28	76.2
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda (07DPB0226V) Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,083,896.29	983,104.82	983,104.82	90.7
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda (07DPB0226V) Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	548,591.35	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (07EPR0586G) Obras de Construcción.	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0.00	1,458,684.20	1,016,211.08	1,016,211.08	69.7
			Primaria 13 de Enero (07EPR0410S) Obras de Construcción.	Villa Comaltitán	0.00	1,346,844.18	994,947.66	975,920.47	73.9
			Primaria Raúl Isidro Burgos (07EPR0001O) Obras de Construcción.	Amatán	0.00	3,412,565.34	2,846,101.62	2,846,101.62	83.4
			Primaria Jose Maria Morelos y Pavón (07DPR0328T) Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,329,724.09	1,329,724.09	1,329,724.09	100.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Melchor Ocampo (07DPR0411S) Obras de Construcción.	Villa Comaltitán	0.00	1,349,572.62	1,143,024.94	1,143,024.94	84.7
			Primaria Melchor Ocampo (07DPR0411S) Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Comaltitán	0.00	151,184.44	151,184.44	151,184.44	100.0
			Primaria Belisario Dominguez Palencia (07EPR0052V) Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	428,024.30	428,024.30	428,024.30	100.0
			Primaria Belisario Dominguez Palencia (07EPR0052V) Mantenimiento y Rehabilitación.	La Trinitaria	0.00	1,432,163.20	1,432,163.20	1,432,163.20	100.0
			Primaria Cristóbal Colon (07DPR0760Y) Obras de Construcción.	Zinacatán	0.00	615,432.27	380,653.34	22,959.87	61.9
			Primaria Cristóbal Colon (07DPR0760Y) Mantenimiento y Rehabilitación.	Zinacatán	0.00	1,321,117.85	1,321,117.85	1,321,117.85	100.0
			Primaria Gustavo Diaz Ordaz (07EPR0205I) Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,369,438.72	2,252,729.73	2,252,729.73	95.1
			Primaria Gustavo Diaz Ordaz (07EPR0205I) Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,136,020.74	1,725,178.03	1,725,178.03	80.8
			Primaria Juan Escutia y Martínez (07EPR0429Q) Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,105,369.60	1,105,369.60	1,105,369.60	100.0
			Primaria Juan Escutia y Martínez (07EPR0429Q) Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,838,527.38	1,838,527.38	1,788,023.81	100.0
			Primaria Guelatao (07DPR0504H) Obras de Construcción.	Suchiate	0.00	282,126.92	273,406.34	273,406.34	96.9
			Primaria Guelatao (07DPR0504H) Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0.00	104,951.36	104,951.36	104,951.36	100.0
			Primaria 20 de Noviembre (07DPR1341U) Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	272,972.99	272,972.99	272,972.99	100.0
			Primaria 20 de Noviembre (07DPR1341U) Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtla	0.00	1,016,243.81	1,016,243.81	1,016,243.81	100.0
			Primaria Miguel Ángel Zamudio Zamudio (07DPR1397W) Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	367,163.80	367,163.80	367,163.80	100.0
			Primaria Miguel Ángel Zamudio Zamudio (07DPR1397W) Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtla	0.00	2,009,931.40	1,962,513.73	1,962,513.73	97.6
			Primaria José María Morelos y Pavón (07DPR4800J) Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,258,981.63	1,258,981.62	1,258,981.62	100.0
			Primaria José María Morelos y Pavón (07DPR4800J) Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	322,160.09	322,160.09	322,160.09	100.0
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda (07DPR0447G) Obras de Construcción.	Escuintla	0.00	410,571.33	410,571.33	410,571.33	100.0
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda (07DPR0447G) Mantenimiento y Rehabilitación.	Escuintla	0.00	1,514,866.48	1,514,866.48	1,514,866.48	100.0
			Primaria Rafael Castro Ramos (07DPR0995L) Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	256,172.46	256,172.46	256,172.46	100.0
			Primaria Rafael Castro Ramos (07DPR0995L) Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	876,425.97	876,425.97	876,425.97	100.0
			Primaria Itz'at'at' (07DPB0212S) Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0.00	311,316.16	311,316.16	311,316.16	100.0
			Primaria Jorge Tovilla Torres (07EPR0474C) Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	680,131.60	680,131.60	680,131.60	100.0
			Primaria Jorge Tovilla Torres (07EPR0474C) Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,656,884.05	1,656,884.04	1,656,884.04	100.0
			Primaria 21 de Marzo (07EPR0208F) Obras de Construcción.	Reforma	0.00	447,284.02	447,284.02	447,284.02	100.0
			Primaria 21 de Marzo (07EPR0208F) Mantenimiento y Rehabilitación.	Reforma	0.00	783,269.96	783,269.95	783,269.95	100.0
			Primaria Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez (07EPR0058P) Obras de Construcción.	Reforma	0.00	749,614.66	71,801.46	71,801.46	9.6
			Primaria Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez (07EPR0058P) Mantenimiento y Rehabilitación.	Reforma	0.00	1,151,018.60	1,151,018.60	1,151,018.60	100.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR3485D) Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	1,077,802.00	999,175.48	999,175.48	92.7
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR3485D) Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	1,543,423.60	0.00	0.00	0.0
			Primaria Leona Vicario Fernández (07EPR0554O) Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	238,602.50	238,602.50	238,602.50	100.0
			Primaria Leona Vicario Fernández (07EPR0554O) Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtla	0.00	768,251.11	768,251.11	768,251.11	100.0
			Telesecundaria 016 Tierra y Libertad (07ETV0224W) Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	599,958.01	599,958.01	599,958.01	100.0
			Telesecundaria 016 Tierra y Libertad (07ETV0224W) Mantenimiento y Rehabilitación.	Arriaga	0.00	1,018,236.26	1,018,236.26	1,018,236.26	100.0
			Telesecundaria 1448 Rosario Castellanos Figueroa (07ETV1471L) Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	744,974.14	562,310.76	562,310.76	75.5
			Telesecundaria 1233 Fray Pedro de Gante (07ETV1256V) Obras de Construcción.	Huixtán	0.00	1,594,726.50	1,568,914.71	1,531,801.23	98.4
			Secundaria Josefina García (07EES0061W) Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	4,613,201.56	4,411,230.70	4,411,230.70	95.6
			Telesecundaria 173 Ernesto Guevara de la Serna (07ETV0058O) Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	2,140,384.76	2,140,384.76	2,140,384.76	100.0
			Secundaria del Estado Comitán (07EES0013M) Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	1,466,916.90	1,240,785.41	1,240,785.41	84.6
			Secundaria Jose Antonio Gutiérrez Gutiérrez (07EES0192O) Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	2,500,000.00	2,199,926.40	1,925,063.54	88.0
			Telesecundaria 269 Benito Juárez García (07ETV0282M) Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	2,343,518.61	2,116,609.38	2,116,609.38	90.3
			Secundaria Abelardo de la Torre Grajales (07DES0039V) Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	905,301.89	905,301.89	905,301.89	100.0
			Secundaria Abelardo de la Torre Grajales (07DES0039V) Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	2,047,534.08	2,047,534.08	1,699,729.84	100.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Escuela Secundaria Técnica 33 (07DST0033T) Obras de Construcción.	Tecpatán	0.00	2,150,946.03	1,986,785.07	1,986,785.07	92.4
			Escuela Secundaria Técnica 33 (07DST0033T) Mantenimiento y Rehabilitación.	Tecpatán	0.00	16,380.50	16,380.50	16,380.50	100.0
			Escuela Secundaria Moisés Sáenz Garza (07EES0188B) Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,301,525.39	2,301,525.38	2,301,525.38	100.0
			Telesecundaria 455 Manuel Velasco Suarez (07ETV0480M) Obras de Construcción.	Acala	0.00	93,795.15	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 455 Manuel Velasco Suarez (07ETV0480M) Mantenimiento y Rehabilitación.	Acala	0.00	718,185.49	676,835.00	676,835.00	94.2
			Telesecundaria 071 Tenam Puente (07ETV0174E) Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	324,329.04	215,005.87	215,005.87	66.3
			Telesecundaria 071 Tenam Puente (07ETV0174E) Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	627,222.74	603,148.87	603,148.87	96.2
10080	FAM Infraestructura Educativa Media Superior				28,913,838.00	28,913,838.00	3,837,875.59	3,837,875.59	13.3
			Construcción y equipamiento de espacios Educativos para la Escuela Preparatoria Núm. 5 del estado, Mpio. de Tuxtla Gutiérrez Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	3,891,000.00	3,891,000.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y equipamiento de espacios Educativos Para la Escuela Telebachillerato No. 132 "Ignacio José de Allende y Unzaga", Cantón Villaflores, Municipio de Tapachula Obras de Construcción.	Tapachula	3,680,000.00	3,680,000.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y equipamiento del Plantel 31 Álvaro Obregón del Colegio de Bachilleres de Chiapas Obras de Construcción.	Tapachula	5,416,502.00	5,416,502.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y equipamiento del EMSaD 336 Nuevo Canan del Colegio de Bachilleres de Chiapas Obras de Construcción.	Ocosingo	3,386,336.00	2,873,303.31	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento en el CECyT 46 América Libre (07ETC0048T). Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	5,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PLANTEL CONALEP 171 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			COBACH 10 Comitán de Domínguez (07ECB0003H) Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	5,834,519.78	3,244,354.91	3,244,354.91	55.6
			COBACH 10 Comitán de Domínguez (07ECB0003H) Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	5,240,110.64	0.00	0.00	0.0
			Escuela Preparatoria Jaime Sabines Gutiérrez (07EBH0009H) Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	1,978,402.27	593,520.68	593,520.68	30.0
1008B	FAM Certificados de Infraestructura Media Superior				0.00	22,586,637.12	15,147,452.66	15,129,810.44	67.1
			Plantel Conalep 068 Tuxtla Chico (07DPT0004A) Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	1,287,260.24	1,287,260.24	1,287,260.24	100.0
			Centro de Capacitación Técnica Industrial 112 (07DBT0010I) Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	627,808.15	627,808.15	627,808.15	100.0
			Centro de Capacitación Técnica Industrial 112 (07DBT0010I) Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	829,265.79	219,465.32	219,465.32	26.5
			Escuela Preparatoria Manuel Velasco Suarez (07EBH0104A) Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	1,095,193.41	1,086,181.50	1,086,181.50	99.2
			COBACH 232 Arriaga (07ECB0094P) Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	2,014,144.95	1,954,231.88	1,954,231.88	97.0
			Escuela Preparatoria Comitán (07EBH0077U) Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	2,220,872.25	1,607,432.86	1,607,432.86	72.4
			Escuela Preparatoria Comitán (07EBH0007Z) Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	3,306,758.59	2,765,724.91	2,765,724.91	83.6
			COBACH 234 Tuxtla Plan de Ayala (07ECB0113N). Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	5,897,120.24	2,173,023.85	2,173,023.85	36.8
			Escuela Preparatoria Núm. 3 del Estado (07EBH0036U) Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	289,412.25	289,412.23	289,412.23	100.0
			CECyT 40 Las Águilas (07ETC0042Z) Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,651,438.73	1,651,438.73	1,651,438.73	100.0
			Telebachillerato Núm. 67 Joaquín Miguel Gutiérrez (07ETH0067C) Obras de Construcción.	Bernozabal	0.00	768,087.61	747,710.75	747,710.75	97.3
			CECyT Raudales Malpaso (07ETC0013D) Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	2,599,274.91	737,762.24	720,120.02	28.4
1008C	FAM Infraestructura Educativa Superior				191,747,813.00	191,747,813.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del edificio de Docencia e Investigación para la Facultad Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación con concreto hidráulico en áreas de estacionamiento de Biblioteca y CIDTER de la Universidad Politécnica de Chiapas Obras de Construcción.	Suchiapa	3,025,752.39	3,025,752.39	0.00	0.00	0.0
			Equipamiento del Laboratorio de Ingeniería Electromecánica Obras de Construcción.	Tapachula	1,815,412.00	1,815,412.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de edificio tipo U3-C de 13 e.e., para la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software de la Facultad de Contaduría y Administración C-I, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de un Gimnasio Auditorio (Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez) Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	48,218,922.58	48,218,922.58	0.00	0.00	0.0
			Equipamiento Tecnológico de Laboratorios y Talleres de la Universidad Politécnica de Chiapas Obras de Construcción.	Suchiapa	22,070,984.33	22,070,984.33	0.00	0.00	0.0
			Construcción y equipamiento de un edificio para aulas didácticas y obra exterior en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Edificio del Centro de Cómputo Multidisciplinario del ITTG Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	12,116,741.70	12,116,741.70	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Adquisición de equipamiento especializado para la Sede Ocosingo en la Universidad Tecnológica de la Selva, Obras de Construcción.	Ocosingo	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.0
		I008E	FAM Certificados de Infraestructura Superior		0.00	3,636,864.25	3,258,886.51	3,258,886.51	89.6
			Construcción de Edificio de 02 Niveles en la Universidad Politécnica de Tapachula (07EPO0002Q) Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	3,636,864.25	3,258,886.51	3,258,886.51	89.6

**C.P. CELERINO MENDEZ ESPINOSA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**