



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN BÁSICA								1 056 272 199.00	1 162 825 871.12	98 117 949.86						
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07EJN0061M						1 763 607.26	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "RAFAEL SANTAMARINA" CTT 07EJN0294B	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EDGAR ROBLEDO SANTIAGO" CTT 07EJN0103V	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0	
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0043X	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NARCISO MENDOZA" CTT 07EJN0515W	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tuxtla Chico	El Sacrificio	0	0	0	
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO" CTT 07EJN0677H	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0	
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07EJN0622E	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Bella Vista	La Rinconada	0	0	0	
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "PABLO SIDAR" CTT 07EJN0316X	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	0	0	0	
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EJN0430P	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Ocosingo	Peña Limonar	0	0	0	
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MARIA MONTESSORI" CTT 07EJN0085W	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0	
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "FERNANDO CASTAC'ON GAMBOA" CTT 07EJN0512Z	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 336 003.70	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B012	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07EJN0408N	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Metapa	Las Pilas	0	0	0	
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSE ROSAS MORENO" CTT 07EJN0366E	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Frontera Hidalgo	Texcaltic	0	0	0	
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "AMADO NERVO ORDAZ" CTT 07EJN0452A	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Villa Comaltitán	Manuel Ávila Camacho	0	0	0	
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFINA RAMOS DEL RIO" CTT 07EJN0727Z	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0	
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'O ARTILLERO" CTT 07EJN0258X	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Primero de Mayo	0	0	0	
B017		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07EJN0378J	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	La Independencia	Galeana	0	0	0	
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "CARLO ANTONIO CASTRO" CTT 07EJN0608L	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0	
B019		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "LOPE DE VEGA" CTT 07DJN0443U	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	San Fernando	Álvaro Obregón	0	0	0	
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "OCTAVIO PAZ LOZANO" CTT 07DJN1960M	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0	
B021		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY JUAN DE ZUMARRAGA" CTT 07DJN0193E	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0	
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "RICARDO OWEN" CTT 07DJN1908Q	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Acapetahua	Consuelo Ulapa	0	0	0	



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B023		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MOISES SAENZ GARZA" CTT 07DJN0128E	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tapachula	Carrillo Puerto	0	0	0
B024		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MELCHOR MUZQUIZ" CTT 07DJN0855V	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Mazatán	San José el Hueyate (Barra de San José)	0	0	0
B025		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DJN1654E	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	6 149 416.44	0.00	0.00	Ocosingo	El Tumbo	0	0	0
B026		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO ADOLFO BECQUER" CTT 07DJN0690C	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "24 DE FEBRERO" CTT 07DJN2045J	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Palenque	Ricardo Flores Magón	0	0	0
B028		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "MEXICO" CTT 07DJN0244V	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	San Fernando	16 de Septiembre	0	0	0
B029		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DJN0117Z	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	0	0	0
B030		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "ARTURO SOTOMAYOR" CTT 07DJN0329B	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	0	0	0
B031		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "AGLAE PANIAGUA DE SOLORZANO" CTT 07DJN0692A	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	2 270 676.71	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B032		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "LINDA VISTA" CTT 07DJN0952X	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0
B033		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DJN1425L	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chilón	Pamal Navil	0	0	0
B034	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "RAUL GARDUCO CULEBRO" CTT 07DJN0751Z	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B035		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GONZALO ENRIQUE RUIZ ALBORES" CTT 07DJN0809J	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B036		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO VILLATORO ESCOBEDO" CTT 07DJN0869Y	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	La Trinitaria	Las Delicias	0	0	0
B037		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DCC0627L	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Tenejapa	El Retiro	0	0	0
B038		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LOMBARDO TOLEDANO" CTT 07DCC0558F	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Chamula	Chicmuntanc	0	0	0
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC1797M	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Chamula	Corralito	0	0	0
B040		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DCC1853O	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Chamula	Pugchén Chico	0	0	0
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1282P	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitalá	0	0	0
B042		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "EMILIO RABASA ESTEBANELL" CTT 07DCC0359G	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Bochil	Ajiló	0	0	0
B043		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CTT 07DCC1790T	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Bochil	San Antonio la Pitahaya	0	0	0
B044		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CUITLAHUAC" CTT 07DCC1669R	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tapachula	Cueva	0	0	0
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC0004G	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Ocosingo	Cintalapa	0	0	0
B046		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIO PEREZ RIVERA" CTT 07DCC0176Z	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Ocosingo	San Caralampio	0	0	0
B047		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "SALVADOR ALLENDE" CTT 07DCC0132B	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chilón	Patbaxi	0	0	0



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B048		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chilón	Centro Chich	0	0	0
		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JESUS REYES HEROELES" CTT 07DCC0313L	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chilón	El Mango	0	0	0
B049		Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chilón	Cojtomil	0	0	0
		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "ILHUICAMINA" CTT 07DCC0423R	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chilón	Patelná	0	0	0
B050		Construcción de construcción de 1 aula y construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chilón	Ch'Uchteel	0	0	0
		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1028X	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chilón	Tunapaz	0	0	0
B051		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chilón	Tzajalá	0	0	0
B052		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "HUITZILOPOCHTLI" CTT 07DCC1212U	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chilón	Sacun Saquilá	0	0	0
B053		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chilón	Alán-Sac'Jún	0	0	0
		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "XICOTENCATL" CTT 07DCC0532Y	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0
B054		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chilón	Pantemajas	0	0	0
B055	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1754O	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	La Trinitaria	La Gloria	0	0	0
B056		Construcción de 1 aula	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chamula	Yolonchén	0	0	0
B057		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO COMONFORT" CTT 07DCC1792R	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	0	0	0
B058		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Zinacantán	Zequentic	0	0	0
B059		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1866S	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Bochil	Sitetic	0	0	0
B060		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Simojovel	Natividad Pechuag	0	0	0
B061		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DCC1350W	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Bochil	El Copal	0	0	0
B062		Construcción de 1 aula	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Bochil	Tierra Cololada	0	0	0
B063		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DCC0745Z	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chilón	Tzobojilte Jotoaquil	0	0	0
B064		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Salto de Agua	Egipto	0	0	0
B065		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CTT 07DCC0293O	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	12 345 250.82	12 345 250.82	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B066		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	14.00	14.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Bochil	La Yerbabuena	0	0	0
B067		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "21 DE OCTUBRE" CTT 07EPR0446G	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	7 054 429.04	7 054 429.04	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	0	0	0
B068		Construcción de 14 aulas	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00								
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CTT	Porcentaje												
B002		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje												
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "1 DE MAYO" CTT 07EPR0054T	Porcentaje												
		Construcción de 8 aulas	Porcentaje												



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B004	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07EPR0363Y	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 336 003.70	2 336 003.70	0.00	Bella Vista	Las Flores	0	0	0	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "MEXICO LIBRE" CTT 07EPR0509B	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Sillepc	El Cipresal	0	0	0	
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07EPR0076E	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	0	0	0	
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUAN ALDAMA" CTT 07EPR0377A	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Mazapa de Madero	El Horizonte	0	0	0	
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CTT 07EPR0403I	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tila	Chachalaca	0	0	0	
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0192V	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	La Trinitaria	José María Morelos	0	0	0	
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LIBERACION" CTT 07EPR0116P	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Las Margaritas	Gabino Vázquez San Sebastián	0	0	0	
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EFRAIN ARANDA OSORIO" CTT 07EPR0239Z	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Berriozábal	San Antonio Bombano	0	0	0	
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0242M	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN CRUZ CALVO" CTT 07EPR0128U	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0	
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "SAMUEL LEON BRINDIS" CTT 07EPR0096S	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0	
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07EPR0411R	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Villa Comaltitlán	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
B017		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LEANDRO DE LA CRUZ" CTT 07EPR0252T	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Tapachula	Llano de la Lima	0	0	0	
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EPR0390V	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Catazajá	Estación la Unión	0	0	0	
B019		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPR0860X	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Berriozábal	Ignacio Zaragoza	0	0	0	
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CARMEN SERDAN ALATRISTE" CTT 07DPR1012B	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Berriozábal	Ciudad Maya	0	0	0	
B021		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR4800J	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	3 527 214.52	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI" CTT	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0	
B023		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07DPR0712O	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Venustiano Carranza	Soyatlán	0	0	0	
B024		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPR0714M	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero	0	0	0	
B025		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIO BUSTAMANTE GARCIA" CTT 07DPR1414W	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Acala	Unión Buenavista	0	0	0	
B026		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0291W	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Zinacantán	Pinar Salinas	0	0	0	
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0727Q	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	4 409 018.15	4 409 018.15	0.00	Villa Corzo	Valle Morelos	0	0	0	



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B028		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "HEROES DE NACAZARI" CTT 07DPR0342M						2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Pijijapan	San Isidro	0	0	0
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	7 340 627.26	7 340 627.26	0.00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
B029		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07DPR3181K													
		Construcción de 7 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Tuxtla Chico	Manuel Lazos	0	0	0
B030		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR0672D													
		Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	Siltepec	Libertad Ventanas	0	0	0
B031		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "PEDRO MORENO" CTT 07DPR0476B													
		Construcción de 3 aulas didacticas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B032		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DPR4719I													
		Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Motozintla	Belisario Domínguez	0	0	0
B033		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR4787F													
		Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Siltepec	El Palmarcito	0	0	0
B034		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0478Z													
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Capitán Luis Ángel Vidal	El Canacal (Tocanaque)	0	0	0
B035		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPR3958B													
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 409 018.15	4 409 018.15	0.00	Amatenango de la Frontera	Potrerrillo	0	0	0
B036		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "XICOTENCATL" CTT 07DPR2928A													
		Construcción de 5 aulas	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Ocosingo	Dolores	0	0	0
B037	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR0027X													
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Altamirano	Morelia (Victórico Rodolfo Grajales)	0	0	0
B038		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0213S													
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Ocosingo	Amador Hernández	0	0	0
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "20 DE NOVIEMBRE" CTT 07DPR4617L													
		Construcción de 4 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	8 222 430.89	8 222 430.89	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B040		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DPR0650S													
		Construcción de 8 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chilón	San Jerónimo Tulijá	0	0	0
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DPR1107P													
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Tila	Shoctic	0	0	0
B042		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR1372N													
		Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	Chilón	Pantelhá	0	0	0
B043		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ELISEO PALACIOS AGUILERA" CTT 07DPR4093X													
		Construcción de 3 aulas ulas por sustitución de aulas malas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B044		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CULTURA MAYA" CTT 07DPR4192X													
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	7 340 627.26	7 340 627.26	0.00	Comitán de Domínguez	Villahermosa Yalumá	0	0	0
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPR0779W													
		Construcción de 7 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	La Trinitaria	Flor de Mayo	0	0	0
B046		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "UNION Y PROGRESO" CTT 07DPR0338Z													
		Construcción de 2 aulas didacticas y 1 servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	La Independencia	Venustiano Carranza	0	0	0
B047		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "10 DE MAYO" CTT 07DPR0870D													
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chenalhó	Yolonchén	0	0	0
B048		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY SERVANDO TERESA DE MIER" CTT 07DPR4735Z													
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Zinacantán	La Granadilla	0	0	0
B049		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPR0760Y													
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0
B050		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07DPR0721W													
		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 251 431.81	2 251 431.81	0.00	Villaflores	Villa Hidalgo	0	0	0
B051		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LA CORREGIDORA DE QUERETARO" CTT 07DPR0748C													
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMERE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B052		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CTT 07DPR1368A						2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Pijijapan	Hermenegildo Galeana	0	0	0
B053		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOA'EZ" CTT	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tapachula	26 de Octubre	0	0	0
B054		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ESTADO DE YUCATAN" CTT 07DPR0345J	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Palenque	Bajadas Grandes	0	0	0
B055		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR2008W	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tila	Tila	0	0	0
B056		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CTT 07DPR0590U	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	La Independencia	El Naranjo	0	0	0
B057		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DE GANTE" CTT 07DPB1282U	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	El Horizonte	0	0	0
B058		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0690S	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Venustiano Carranza	San Luis	0	0	0
B059		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DPB0703F	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Emiliano Zapata	Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal) Cruzón	0	0	0
B060		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PROGRESO" CTT 07DPB1348M	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Oxchuc		0	0	0
B061	4.8	Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DPB04550	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Oxchuc	Paxtonlicjá	0	0	0
B062		Construcción de 4 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1287P	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Chenalhó	Chimix Dos	0	0	0
B063		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DPB0286J	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	6 458 823.63	6 458 823.63	0.00	Pantelhó	Aurora Esquipulas	0	0	0
B064		Construcción de 6 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "DOROTEO ARANGO" CTT 07DPB1964Y	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Aldama	Xuxché	0	0	0
B065		Construcción de 4 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA" CTT	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Chenalhó	Guayabal	0	0	0
B066		Construcción de 4 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CTT 07DPB0226V	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	La Sierra	0	0	0
B067		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ" CTT	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chamula	Jomahó	0	0	0
B068		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN ALDAMA" CTT 07DPB0276C	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Oxchuc	Navil Tapja	0	0	0
B069		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios rurales CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VASCO DE QUIROGA" CTT 07DPB1832G	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chamula	Votameste	0	0	0
B070		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPB0654N	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Bochil	Niño	0	0	0
B071		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LAS 3 GARANTIAS" CTT 07DPB1313X	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Huitiupán	Beniti Juárez	0	0	0
B072		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN SABINES GUTIERREZ" CTT 07DPB1323D	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Huitiupán	Nuevo San Pedro Pabuchil	0	0	0
B073		Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MELCHOR OCAPO" CTT 07DPB2441Z	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Huitiupán	El Azufre	0	0	0
B074		Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB1331M	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Ocosingo	Agua Azul	0	0	0
B075		Construcción de 3 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0995K	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	0	0	0
		Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00								



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMERE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B076		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO JAVIER MINA LARREA" CTT 07DPB2351G Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Ocosingo	Jerusalén	0	0	0	
B077		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "YAXCHILAN" CTT 07DPB2830P Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B078		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BANDERA MEXICANA" CTT 07DPB2565H Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B079		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB2524H Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Ocosingo	Damasco	0	0	0	
B080		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DPB0451S Construcción de 6 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	6 458 823.63	6 458 823.63	0.00	Ocosingo	Zaragoza	0	0	0	
B081		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DPB0447F Construcción de 5 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	5 577 020.00	5 577 020.00	0.00	Ocosingo	Granizo	0	0	0	
B082		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL PASCASIO GAMBOA" CTT 07DPB2728B Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B083		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GABINO BARREDA" CTT 07DPB2730Q Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B084	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07DPB0343K Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Ocosingo	Tenango	0	0	0	
B085		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO MORENO" CTT 07DPB0773A Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Ocosingo	La Zarca	0	0	0	
B086		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB0450T Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Ocosingo	El Jardín	0	0	0	
B087		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DPB0852N Construcción de 7 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	7 340 627.26	7 340 627.26	0.00	Palenque	Arimatea	0	0	0	
B088		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB0716J Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Salto de Agua	Actiepa Yochib	0	0	0	
B089		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ALDAMA" CTT 07DPB2253F Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chilón	Tzajalá	0	0	0	
B090		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL LERDO DE TEJADA" CTT 07DPB2430T Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chilón	Tzajalá	0	0	0	
B091		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUILLERMO PRIETO" CTT 07DPB2323K Construcción de 5 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	5 577 020.00	5 577 020.00	0.00	Sitalá	Golonchán Viejo	0	0	0	
B092		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CTT 07DPB2756Y Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios rurales	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tila	Libertad Jolnishlie 2da. Sección	0	0	0	
B093		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2504U Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Tumbalá	Tumbalá	0	0	0	
B094		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" CTT 07DPB2092J Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chilón	Alán K'Antajal	0	0	0	
B095		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPB2756Y Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Chilón	Joybé	0	0	0	
B096		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CTT 07DPB2433Q Construcción de 4 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Chilón	Centro Chich	0	0	0	
B097		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07DPB1726X Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chilón	San Antonio Bulujib	0	0	0	
B098		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0427S Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	Salto de Agua	Santa Lucía 2da. Sección	0	0	0	
B099		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPB0427S Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Sitalá	Guadalupe Peña Blanca Segunda	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B100		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DPB0848A	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chilón	HicBatil	0	0	0
B101		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios						2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Las Margaritas	Veracruz	0	0	0
B102		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1399T	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00			0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El	0	0	0
B103		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El	0	0	0
B104		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB3086F	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
B105		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Bochil	La Laguna	0	0	0
B106		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ENRIQUE PESTALOZZI" CTT 07DPB0200N	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00			0.00	El Bosque	San Andrés la Laguna	0	0	0
B107		Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	El Bosque	San Andrés la Laguna	0	0	0
B108	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPB2097E	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00			0.00	Ocosingo	El Sibal	0	0	0
B109		Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	8 222 430.89	8 222 430.89	0.00	Ocosingo	El Sibal	0	0	0
B110		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO LOPEZ RAMIREZ" CTT 07DPB2462L	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Palenque	Francisco Villa	0	0	0
B111		Construcción de 8 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Palenque	Francisco Villa	0	0	0
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07DPB0090Y	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00			0.00	Salto de Agua	José María Pino Suárez	0	0	0
B002		Construcción de 1 aula	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Tila	Jolnopa Guadalupe	0	0	0
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPB1771J	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Tila	Jochinteol	0	0	0
B004		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Tila	Jochinteol	0	0	0
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0574B	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	491 801 530.00	491 801 530.00	43 930 034.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07DPB0090Y	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Socoltenango	Socoltenango	0	0	0
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPB1771J	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B008		Construcción de 4 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	6 458 823.63	6 458 823.63	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NARCISO BASSOLS" CTT 07DES36750	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	4 695 216.37	4 695 216.37	0.00	Acacoyagua	Acacoyagua	0	0	0
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CENTENARIO DE LA MIGRACION JAPONESA" CTT 07DES0049B	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00			0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B011		Construcción de 4 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DES0030D	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 409 018.15	4 409 018.15	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B013		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	6 172 625.41	6 172 625.41	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "EZEQUIEL BURGUETE FARRERA" CTT 07DST0074T	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Berriozábal	Santa Inés Buenavista	0	0	0
B015		Construcción de 5 aulas didacticas	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	Tapachula	Cebadilla 1ra. Sección	0	0	0
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDIA TECNICA 156" CTT 07DST0159Z	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	La Grandeza	La Grandeza	0	0	0
B017		Construcción de 7 aulas didacticas	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 158" CTT 07DST0041B	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00			0.00	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0
B019		Construcción de 3 aula didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios													
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 69" CTT 07DST0071W													
B021		Construcción de 3 aula didacticas													
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41" CTT 07DST0041B													
B023		Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios													
B024		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90" CTT 07DST0094G													



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B012	4.8	Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 127" CTT 07DST0130V	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	Chilón	Ramosil (Tzajalnabil)	0	0	0
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 147" CTT 07DST0150I	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Tenejapa	Sibaniljá	0	0	0
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chenalhó	Chenalhó	131	189	320
B017		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Simojovel	Pueblo Nuevo	119	126	245
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Tapachula	Congregación el Edén	146	150	296
B019		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Ocosingo	Ocosingo	377	343	720
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	2 049 807.48	2 049 807.48	0.00	Las Margaritas	Veinte de Noviembre	92	99	191
B021		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA TELESECUNDARIA 428 14 DE SEPTIEMBRE CTT 07ETV0066X	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA CTT 07ETV00580	Porcentaje	3.00	3.00	1.00	33.33	881 803.63	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	112	139	251
B023		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1241 LAZARO CARDENAS DEL RIO CTT 07ETV1264D	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Copainalá	Lázaro Cárdenas	0	0	0
B024		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1378 NIÑOS HEROES CTT 07ETV1401Q	Porcentaje	3.00	3.00	1.00	33.33	1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Tecpatán	San José Cushipac	0	0	0
B025		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1075 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1096Y	Porcentaje	2.00	2.00	1.00	50.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Coapilla	Vicente Guerrero	0	0	0
B026		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 CTT 07ETV0533A	Porcentaje	4.00	4.00	1.00	25.00	3 813 412.74	3 813 412.74	0.00	Tecpatán	Emiliano Zapata	0	0	0
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	5.00	5.00	1.00	20.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Acala	El Paquesch	0	0	0
B028		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR CTT 07ETV1047P	Porcentaje	4.00	4.00	1.00	25.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Socoltenango	Tzinil	0	0	0
B029		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 659 REFORMA CTT 07ETV0684G	Porcentaje	4.00	4.00	1.00	25.00	881 803.63	881 803.63	0.00	La Concordia	Reforma	48	66	114
B030		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1071 CTT 07ETV1092B	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Bochil	El Amate	0	0	0
B031		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	4.00	4.00	1.00	25.00	1 763 607.26	1 763 607.26	0.00	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	0	0	0
B032	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	2.00	2.00	1.00	50.00	881 803.63	0.00	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	60	52	112
B033		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Mapastepec	Altamira Dos	0	0	0
B034		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	1.00	33.33	881 803.63	0.00	0.00	Tuxtla Chico	El Sacrificio	98	75	173
B035		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 201 JOSE MARTI CTT 07ETV0206G	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	5 577 020.00	5 577 020.00	0.00	El Porvenir	Male	111	95	206
B036		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 638 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CTT 07ETV0635Y	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	881 803.63	881 803.63	0.00	Chicomuselo	Nueva América	60	50	110
B037		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Motozintla	La Verbena	92	82	153
B038		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	59	82	140



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 945 AGUILES SERDAN ALATRISTE CTT 07ETV0943D						2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Motozintla	Aguiles Serdán	31	13	44	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B040		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1180 PLUTARCO ELIAS CALLES CTT						2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Chicomuselo	Nueva Reforma	16	8	24	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 778 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A CTT 07ETV0798I						881 803.63	881 803.63	0.00	Ocosingo	El Limonar	67	27	94	
		Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00									
B042		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						881 803.63	881 803.63	0.00	Ocosingo	Nazareth	86	47	133	
		Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00									
B043		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1284 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1297V						881 803.63	881 803.63	0.00	Ocosingo	El Ixcán	26	30	56	
		Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00									
B044		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Ocosingo	Nuevo Canán	74	63	137	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Benemérito de	Arroyo Delicias	60	49	109	
		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B046		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	Palenque	Lázaro Cárdenas	66	65	131	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B047		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						881 803.63	881 803.63	0.00	Chilón	Tzobojilte	75	45	120	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de s.s.	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B048		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						3 527 214.52	3 527 214.52	0.00	Chilón	Alán-Sac'Jún	180	119	299	
		Construcción de 4 aulas didacticas	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00									
B049		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						881 803.63	881 803.63	0.00	Tila	Nuevo Limar	107	90	197	
		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B050		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						2 049 805.48	0.00	0.00	Yajalón	Amado Nervo	113	66	179	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B051		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						2 931 609.11	2 931 609.11	0.00	Chilón	Cacateel	137	105	242	
		Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00									
B052	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 519 24 DE OCTUBRE CTT 07ETV0544G						2 049 805.48	2 049 805.48	0.00	La Independencia	El Triunfo	63	47	110	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de s.s.	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B053		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	La Trinitaria	Las Delicias	66	45	111	
		Construcción de 3 aulas didacticas	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B054		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						2 645 410.89	2 645 410.89	0.00	Comitán de	Comitán de	237	232	469	
		Construcción de 3 aulas didacticas	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B055		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 051						1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Chapultenango	Chapultenango	105	110	215	
		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B056		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 140						1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Juárez	El Triunfo 1ra.	59	52	111	
		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B057		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 167						2 049 805.48	0.00	0.00	Ocosingo	Cuxuljá	136	118	254	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B058		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 325 DIEGO RIVERA" CTT 07ETV0318K						1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	La Independencia	Galeana	53	63	116	
		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B059		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 343 JAIME TORRES BODET" CTT 07ETV0431D						1 168 001.85	1 168 001.85	0.00	Las Margaritas	Nuevo México	21	23	44	
		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B001		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (07DCC1349G)						0.00	374 372.09	227 509.41	Bochil	Santo Domingo	31	29	60	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B002		JARDÍN DE NIÑOS EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DCC0359G)						0.00	830 472.69	319 538.39	Bochil	Ajiló	78	78	156	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00									
B003		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ALVAREZ DEL TORO (07EJN0677H)						0.00	967 929.45	967 929.45	Cacahoatán	Cacahoatán	66	55	121	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00									
B004		JARDÍN DE NIÑOS JACOBO PIMENTEL SARMIENTO (07EJN0292D)						0.00	1 702 466.91	394 036.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	124	116	240	
		Terminación de construcción de cocina, aula de usos multiples y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00									
B005		JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS						0.00	438 909.44	226 530.97	El Parral	Jerico (Porvenir)	53	62	115	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B006		JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0048D)						0.00	581 989.63	223 177.56	Larráinzar	Majoval	36	25	74	
		Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, cuneta pluvial, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.72	86.12									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B007		JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DCC1792R) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	3.60	60.08	0.00	1 886 529.50	163 216.08	Chamula	Yolonchén	0	0	0	
B008		JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (07EJN0062L) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda, andador, rampa y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.80	60.00	0.00	540 710.06	181 190.46	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	0	0	0	
B010		JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (07EJN0515W) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampa, sustitución de barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	2.85	95.00	0.00	1 058 549.16	685 187.24	Tuxtla Chico	El Sacrificio	69	61	130	
B011		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (07DCC0750L) Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	173 514.77	109 353.64	Amatenango del	Amatenango del	35	26	61	
B012		JARDÍN DE NIÑOS 05 DE MAYO (07DCC0627L) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, piso de concreto, rehabilitación de cceso, enmallado y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.28	65.58	0.00	1 070 006.99	0.00	Tenejapa	El Retiro	0	0	0	
B013		JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO (07DJN0591C) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, sustitución de plaza cívica y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.00	50.23	0.00	525 000.00	0.00	Teopisca	Zaragoza Vieja	0	0	0	
B014	4.8	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA Terminación de obra exterior (plaza cívica, muro de contención de mampostería, canal pluvial, andador, rampa, barandal, guarnición y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	94 754.74	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	17	38	55	
B015		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (07DCC1866S) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	2.46	82.01	0.00	604 469.37	378 659.13	Zinacantán	Zequentic	27	15	42	
B021		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVJERO (07DJN0515X) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	3.30	55.00	0.00	1 236 809.63	215 121.95	Copainalá	El Rosario	0	0	0	
B022		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DCC1625U) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	2.58	64.62	0.00	712 847.16	356 423.58	Copainalá	Copainalá	0	0	0	
B001		JARDÍN DE NIÑOS ROMEO CUAUHTÉMOC ZEBADUA SOLÍS (07DJN0969X) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	355 600.07	355 600.07	Jiquipilas	Jiquipilas	50	41	91	
B002		JARDÍN DE NIÑOS WALTER ELÍAS DISNEY (07DJN0514Y) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	2.43	81.07	0.00	538 798.25	269 399.12	Copainalá	Copainalá	54	35	89	
B003		JARDÍN DE NIÑOS AMERICO VESPUCIO (07DJN0248R) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 100 674.22	675 663.54	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe)	24	20	44	
B020		JARDÍN DE NIÑOS JORGE CASAHONDA CASTILLO (07DJN0689N) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	424 954.77	424 292.78	Palenque	Río Chancalá	18	13	31	
B002		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1921Z) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores, demoliciones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 322 633.61	623 253.44	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio del Monte	222	222	444	
B003		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0213R) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, aula usae y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, canal, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	4.70	94.00	0.00	1 941 634.95	1 100 894.85	Unión Juárez	Unión Juárez	100	141	241	
B004		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0048I) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red de eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, andadores, señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	6.24	51.99	0.00	4 108 634.54	2 054 317.27	Bochil	Venustiano Carranza	0	0	0	
B005		PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPB2431S) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.58	71.50	0.00	1 401 280.70	165 242.41	Chilón	Tacuba Nueva	0	0	0	
B006		PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR4170L) Terminación de obra exterior (muros de contención y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	411 818.19	218 006.64	Villaflores	Villaflores	177	172	349	
B007		PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB3207A) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	228 261.82	228 261.82	Chanal	Chanal	78	68	146	
B008		PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR1238H) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	694 556.79	694 556.78	Las Rosas	Zacualpa	45	41	86	
B009		PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (07DPR4030L) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	159 059.32	108 909.05	Acapetahua	Veinte de Abril	37	30	79	
B010		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB1482S) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	213 728.97	213 728.97	Larráinzar	Naxoch	35	35	55	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B011		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR1766Z)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 996 782.61	632 452.33	Zinacantán	Potoblic	0	0	0
B012		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, asta andera y señalización) PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIÑO (07DPR1550Z)	Porcentaje	5.00	5.00	3.12	62.48	0.00	5 255 486.75	2 627 743.37	Arriaga	La Gloria	0	0	0
B013		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0180R)	Porcentaje	5.00	5.00	1.31	26.20	0.00	1 456 107.66	279 359.54	Larráinzar	Majoval	0	0	0
B014		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, muros de contención, corte de terreno y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR0509C)	Porcentaje	4.00	4.00	1.65	41.16	0.00	165 451.33	165 451.33	Suchiate	La Libertad	183	185	368
B015	4.8	Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR2144Z)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	282 238.46	282 238.46	Chiapa de Corzo	El Palmar (San Gabriel)	111	114	225
B016		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, canal pluvial, muro de contención de mampostería y señalización) PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0292U)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 001 406.08	319 495.64	Tenejapa	Tenejapa	200	213	413
B017		Terminación de construcción de servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (07DPB2420M)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	638 664.66	638 664.66	Chanal	Chanal	197	175	372
B018		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, asta bandera y señalización) PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR0837W)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	844 308.22	844 308.21	Las Rosas	Ixtapilla	33	35	68
B020		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, barandal, demolición de piso concreto y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0237A)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 977 798.44	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0
B021		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andador y señalización) PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPB0226V)	Porcentaje	11.00	11.00	5.47	49.71	0.00	1 632 487.64	0.00	San Cristóbal de Las Casas	La Sierra	0	0	0
B022		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de mampostería, canal pluvial y señalización) PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EPR0586G)	Porcentaje	7.00	7.00	4.20	59.97	0.00	1 458 684.20	578 764.80	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
B023		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA 13 DE ENERO (07EPR0410S)	Porcentaje	4.00	4.00	1.84	46.00	0.00	1 346 844.18	603 123.74	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	162	167	329
B024		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de contención y señalización) PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS (07EPR0001O)	Porcentaje	4.00	4.00	3.64	91.00	0.00	3 412 565.34	1 139 085.23	Amatán	Amatán	0	0	0
B025		Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, barandal, canal pluvial, muro de contención de mampostería y señalización) PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON (07DPR0328T)	Porcentaje	7.00	7.00	3.51	50.10	0.00	1 329 724.09	261 666.51	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B026		Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, señalización) PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR0411S)	Porcentaje	4.00	4.00	2.22	55.40	0.00	1 500 757.06	423 411.12	Villa Comaltitlán	Monte Flor Arriba	0	0	0
B027		Construcción de 4 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, andador, rampa asta bandera, rehabilitación de cancha y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)	Porcentaje	3.00	3.00	1.25	41.65	0.00	1 860 187.50	1 860 187.50	La Trinitaria	La Trinitaria	208	249	457
B028		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, sustitución de andadores y cancha de usos multiples, rampas, demolición de asta bandera y muro, señalización) PRIMARIA CRISTOBAL COLON (07DPR0760Y)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 936 550.12	726 480.46	Zinacantán	La Granadilla	0	0	0
B029		Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y piso de concreto, señalización) PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (07EPR0205I)	Porcentaje	6.00	6.00	4.28	71.39	0.00	4 505 459.46	2 252 729.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B001		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07EPR0429Q)	Porcentaje	40.00	40.00	19.60	49.00	0.00	2 943 896.98	1 045 603.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	298	318	614
B002		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, señalización) PRIMARIA GUELATAO (07DPR0504H)	Porcentaje	22.00	22.00	20.24	92.00	0.00	387 078.28	378 352.70	Suchiate	Benito Juárez (Cosalapa)	85	85	170
B003		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR1341U)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 289 216.80	1 289 216.80	Huixtla	Tzinacal (Buenos Aires)	37	37	83
		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANIZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN																
B004	4.8	PRIMARIA MIGUEL ANGEL ZAMUDIO ZAMUDIO (07DPR1397W) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	2 377 095.20	2 021 920.48	Huixtla	Huixtla	73	77	150	
B005		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR4800J) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 581 141.72	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	133	151	284	
B006		PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR0447G) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	11.40	95.00	0.00	1 925 437.81	269 461.77	Escuintla	El Triunfo	77	79	156	
B007		PRIMARIA RAFAEL CASTRO RAMOS (07DPR0995L) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	5.04	72.00	0.00	1 132 598.43	566 299.21	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B008		PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	311 316.16	311 316.16	Chenalhó	Puebla	200	195	395	
B009		PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES (07EPR0474C) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 337 015.65	1 157 197.81	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	136	148	284	
B010		PRIMARIA 21 DE MARZO (07EPR0208F) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 230 553.98	775 350.01	Reforma	Reforma	72	86	158	
B011		PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07EPR0058P) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	4.68	46.78	0.00	1 900 633.26	881 948.93	Reforma	Reforma	0	0	0	
B012		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3485D) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	14.00	14.00	8.99	64.22	0.00	2 621 225.60	999 175.48	Tonalá	Doctor Belisario Domínguez (La Barra)	0	0	0	
B014		PRIMARIA LEONA VICARIO FERNÁNDEZ (07EPR0554O) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 006 853.61	1 006 853.61	Huixtla	Huixtla	76	86	162	
B001		TELESECUNDARIA 016 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV0224W) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 618 194.27	1 176 706.57	Arriaga	Emiliano Zapata	54	60	114	
B002		TELESECUNDARIA 1448 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	744 974.14	128 243.67	Comitán de	Corrala	25	26	51	
B004		TELESECUNDARIA 1233 FRAY PEDRO DE GANTE (07ETV1256V) Terminación de construcción de aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.87	93.58	0.00	1 594 726.50	1 067 905.89	Huixtán	Veinte de Noviembre	82	59	141	
B023		SECUNDARIA JOSEFINA GARCIA (07EES0061W) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andador, demolición de adosamiento, pintura para líneas de cancha y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	2.37	78.89	0.00	4 613 201.56	2 306 600.78	Comitán de	Comitán de	0	0	0	
B024		TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y andadores)	Porcentaje	2.00	2.00	1.40	70.00	0.00	2 140 384.76	1 302 553.63	Ocozacoautla de	Vicente	0	0	0	
B025		SECUNDARIA DEL ESTADO COMITAN (07EES0013M) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, demolición de adosamiento y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	3.58	89.39	0.00	1 466 916.90	282 242.08	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	349	335	684	
B026		SECUNDARIA JOSE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.82	45.50	0.00	2 500 000.00	1 250 000.00	Teopisca	Teopisca	0	0	0	
B027		TELESECUNDARIA 269 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0282M) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	2.76	92.12	0.00	2 343 518.61	1 171 759.30	Tuxtla Chico	El Sacrificio	73	98	171	
B001		SECUNDARIA ABELARDO DE LA TORRE GRAJALES (07DES0039V) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	17.00	17.00	16.15	95.00	0.00	2 952 835.97	0.00	Chiapa de Corzo	América Libre	85	101	186	
B002		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 (07DST0033T) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cisterna con caseta de hidroneumatico y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 167 326.53	0.00	Tecpatán	Tecpatán	152	153	305	
B003	ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA (07EES0188B) Terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas, administración, 2 aulas de usos multiples, biblioteca, audiovisual, sala de maestro y bodega, obra exterior (señalización)	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	2 301 525.39	1 115 535.02	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	147	124	271		
B004	TELESECUNDARIA 455 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV0480M) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	811 980.64	676 835.00	Acala	El Paquesch	188	196	384		
B005	TELESECUNDARIA 071 TENAM PUENTE (07ETV0174E) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	951 551.78	635 041.41	Comitán de	Francisco	82	79	161		
B069	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL VELASCO SUAREZ (07EJN0732K) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.01	0.00	940 647.93	282 194.37	Teopisca	Teopisca	0	0	0		
B070	JARDÍN DE NIÑOS MEXICO (07DJN0244V) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.02	0.00	1 719 360.07	515 808.02	San Fernando	16 de Septiembre	0	0	0		
B071	JARDÍN DE NIÑOS RICARDO OWEN (07DJN1908Q)						0.00	1 251 437.23	375 431.16	Acapetahua	Consuelo Ulapa	0	0	0		

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B072	4.8	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS (07EJN0011E)	Porcentaje	2.00	2.00	0.03	1.74	0.00	654 380.16	196 314.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B073		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barandales, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS COPERNICO (07DJN0674L)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 603 105.24	0.00	Huixtla	Tzinacal	0	0	0
B074		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización) JARDÍN DE NIÑOS XITOLTEPEQUE (07DJN1582B)	Porcentaje	4.00	4.00	0.11	2.66	0.00	4 453 117.86	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0
B075		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR URBINA (07DJN0555Y)	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1 622 458.17	486 737.45	Cacahoatán	Guatimoc	0	0	0
B001		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, demolición de piso y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO (07EJN0021L)	Porcentaje	2.00	2.00	0.05	2.72	0.00	625 140.75	187 542.22	Copainalá	Copainalá	0	0	0
B010		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DJN0121L)	Porcentaje	4.00	4.00	0.63	15.68	0.00	2 189 327.77	656 798.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B112		Obra exterior (red eléctrica exterior, demolición y reposición de piso de concreto, señalización) PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA (07DPR0409D)	Porcentaje	10.00	10.00	0.24	2.40	0.00	3 166 550.50	0.00	Villa Comaltitlán	Saltillo	0	0	0
B118		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPR0876Y)	Porcentaje	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	4 931 528.82	0.00	Acala	Acala	0	0	0
B119		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, rampa, demolición de piso de concreto y señalización) PRIMARIA GENARO VAZQUEZ ROJAS (07DPR1417T)	Porcentaje	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	6 294 208.13	1 888 262.43	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
B120		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, rampa, plaza cívica, canal pluvial, asta bandera, muro de mampostería de piedra, demolición de muro y señalización) PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB0860W)	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 111 463.13	633 438.93	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	0	0	0
B121		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, escalones, cuneta, muro de mampostería, firme de concreto y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3586B)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	2 575 579.54	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B001		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización) PRIMARIA AGUSTIN MELGAR (07DPR3889W)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 313 931.91	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
B060		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) TELESECUNDARIA 818 (07ETV0841G)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4 202 958.72	1 260 887.61	Ixtapa	Cacaté	0	0	0
B061		Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 911 14 DE SEPTIEMBRE (07ETV0958F)	Porcentaje	8.00	8.00	0.08	1.00	0.00	2 244 041.83	673 212.54	Ostuacán	Xochimilco (Reymundo Enríquez)	0	0	0
B001		Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización) TELESECUNDARIA 262 (07ETV0458K)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 300 633.83	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B076		Obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andador y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1 302 847.42	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B002		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, canal pluvial, sustitución de andador, barandal, corte de terreno y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0717S)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 150 937.91	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B113		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA EFRAIN ARANDA OSORIO (07EPR0239Z)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5 514 684.81	0.00	Berriozábal	San Antonio Bombano	0	0	0
B114		Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, demolición de piso de concreto, escalones y rampa, desmantelamiento de techado, señalización) PRIMARIA MAYA (07DPB3072C)	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	2 422 051.10	0.00	Chamula	Agua Azul	0	0	0
B115		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, barandal y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB1247O)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4 293 709.77	0.00	Chamula	Pajalón Bajo	0	0	0
B116		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS (07DPB1226B)	Porcentaje	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	3 197 132.47	0.00	Chilón	Chich 2da. Sección	0	0	0
B117		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cancha de usos múltiples, andador, asta bandera y señalización) PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPB1292A)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 383 873.53	0.00	Chilón	Muc'Aquil	0	0	0
B122		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPR3424Q)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5 877 121.81	0.00	Huixtla	Cantón las	0	0	0




Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO				LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
															PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN															
B123	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 945 679.40	0.00	Ocosingo	Delicias	0	0	0
		PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR0650S)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 234 354.40	0.00	Simojovel	Nueva Palestina	0	0	0
Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores, rampa y señalización)		Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 341 783.89	0.00	Sitalá	Simojovel de Allende	0	0	0	
PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07EPR0301L)		Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	855 671.40	0.00	Amatán	San Juan de la	0	0	0	
Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización)		Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 065 846.46	0.00	Copainalá	San Miguel Tres	0	0	0	
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0516L)		Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1 328 933.36	0.00	Amatenango del Valle	Julián Grajales (San Antonio)	0	0	0	
Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, canal pluvial y señalización)		Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 116 813	0.00	Jitotol	Amatenango del Valle	0	0	0	
PRIMARIA COMUNITARIA VICENTE GUERRERO (07EPB0895K)		Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 408 477	0.00	La Trinitaria	Francisco I. Madero	0	0	0	
Obra exterior (red eléctrica exterior, escalones y señalización)		Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 662 391	0.00	Tapachula	La Trinitaria	0	0	0	
PRIMARIA ALVARO OBREGON (07EPR0037C)		Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 220 049.77	0.00	Bochil	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)		Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00				Bochil	Bochil	0	0	0
TELESECUNDARIA 100 MARIA MONTESSORI (07ETV0309C)		Porcentaje													
Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)		Porcentaje													
TELESECUNDARIA 1457 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07ETV0138Z)		Porcentaje													
Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, asta bandera, canal pluvial y señalización)		Porcentaje													
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 (07DST0044Z)		Porcentaje													
Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, malla ciclónica y señalización)	Porcentaje														
ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DES0060Y)	Porcentaje														
Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje														
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 38 (07DST0038O)	Porcentaje														
Rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Porcentaje														

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07EJN0061M	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "RAFAEL SANTAMARINA" CTT 07EJN0294B	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EDGAR ROBLEDO SANTIAGO" CTT 07EJN0103V	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0043X	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NARCISO MENDOZA" CTT 07EJN0515W	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO" CTT 07EJN0677H	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07EJN0622E	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "PABLO SIDAR" CTT 07EJN0316X	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EJN0430P	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MARIA MONTESSORI" CTT 07EJN0085W	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "FERNANDO CASTAC'ON GAMBOA" CTT 07EJN0512Z	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07EJN0408N	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSE ROSAS MORENO" CTT 07EJN0366E	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "AMADO NERVO ORDAZ" CTT 07EJN0452A	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFINA RAMOS DEL RIO" CTT 07EJN0727Z	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'O ARTILLERO" CTT 07EJN0258X	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07EJN0378J	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "CARLO ANTONIO CASTRO" CTT 07EJN0608L	
B019	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "LOPE DE VEGA" CTT 07DJN0443U	
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "OCTAVIO PAZ LOZANO" CTT 07DJN1960M	
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY JUAN DE ZUMARRAGA" CTT 07DJN0193E	
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "RICARDO OWEN" CTT 07DJN1908Q	



JUSTIFICACIONES


CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MOISES SAENZ GARZA" CTT 07DJN0128E	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MELCHOR MUZQUIZ" CTT 07DJN0855V	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DJN1654E	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO ADOLFO BECQUER" CTT 07DJN0690C	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "24 DE FEBRERO" CTT 07DJN2045J	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "MEXICO" CTT 07DJN0244V	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DJN0117Z	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "ARTURO SOTOMAYOR" CTT 07DJN0329B	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "AGLAE PANIAGUA DE SOLORZANO" CTT 07DJN0692A	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "LINDA VISTA" CTT 07DJN0952X	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DJN1425L	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "RAUL GARDUC'O CULEBRO" CTT 07DJN0751Z	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GONZALO ENRIQUE RUIZ ALBORES" CTT 07DJN0809J	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO VILLATORO ESCOBEDO" CTT 07DJN0869Y	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DCC0627L	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LOMBARDO TOLEDANO" CTT 07DCC0558F	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC1797M	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DCC1853O	
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1282P	
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "EMILIO RABASA ESTEBANELL" CTT 07DCC0359G	
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CTT 07DCC1790T	
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CUITLAHUAC" CTT 07DCC1669R	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC0004G	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIO PEREZ RIVERA" CTT 07DCC0176Z	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "SALVADOR ALLENDE" CTT 07DCC0132B	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JESUS REYES HEROLES" CTT 07DCC0313L	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "ILHUICAMINA" CTT 07DCC0423R	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC0599F	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DCC0727K	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1028X	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DCC1211V	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "HUITZILOPOCHTLI" CTT 07DCC1212U	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC1753P	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "XICOTENCATL" CTT 07DCC0532Y	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DCC0124T	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1754O	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CTT 07DCC1650T	
B060	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO COMONFORT" CTT 07DCC1792R	
B061	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARTIRES DEL RIO BLANCO" CTT 07DCC0572Z	
B062	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1866S	
B063	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DCC1350W	
B064	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DCC0745Z	
B065	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CTT 07DCC0293O	
B066	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "1 DE MAYO" CTT 07DCC0084I	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B067	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CHIAPAS" CTT 07DCC0141J	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B068	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DCC0348A	
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "21 DE OCTUBRE" CTT 07EPR0446G	
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CTT 07EPR0013T	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "1 DE MAYO" CTT 07EPR0054T	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07EPR0363Y	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "MEXICO LIBRE" CTT 07EPR0509B	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07EPR0076E	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUAN ALDAMA" CTT 07EPR0377A	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CTT 07EPR0403I	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0192V	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LIBERACION" CTT 07EPR0116P	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA"	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EFRAIN ARANDA OSORIO" CTT 07EPR0239Z	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0242M	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN CRUZ CALVO" CTT 07EPR0128U	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "SAMUEL LEON BRINDIS" CTT 07EPR0096S	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07EPR0411R	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LEANDRO DE LA CRUZ" CTT 07EPR0252T	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EPR0390V	
B019	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPR0860X	
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CARMEN SERDAN ALATRISTE" CTT 07DPR1012B	



JUSTIFICACIONES


CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR4800J	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI" CTT 07DPR4111W	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07DPR0712O	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPR0714M	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIO BUSTAMANTE GARCIA" CTT 07DPR1414W	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0291W	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0727Q	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "HEROE DE NACAZARI" CTT 07DPR0342M	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07DPR3181K	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR0672D	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "PEDRO MORENO" CTT 07DPR0476B	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DPR4719I	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR4787F	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0478Z	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPR3958B	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "XICOTENCATL" CTT 07DPR2928A	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR0027X	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0213S	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "20 DE NOVIEMBRE" CTT 07DPR4617L	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DPR0650S	
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DPR1107P	
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR1372N	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ELISEO PALACIOS AGUILERA" CTT 07DPR4093X	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CULTURA MAYA" CTT 07DPR4192X	
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPR0779W	
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "UNION Y PROGRESO" CTT 07DPR0338Z	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "10 DE MAYO" CTT 07DPR0870D	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY SERVANDO TERESA DE MIER" CTT 07DPR4735Z	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPR0760Y	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07DPR0721W	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LA CORREGIDORA DE QUERETARO" CTT 07DPR0748C	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CTT 07DPR1368A	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOA'EZ" CTT 07DPR0555O	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ESTADO DE YUCATAN" CTT 07DPR0345J	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR2008W	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CTT 07DPR0590U	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DE GANTE" CTT 07DPB1282U	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0690S	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DPB0703F	
B060	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PROGRESO" CTT 07DPB1348M	
B061	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DPB0455O	
B062	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1287P	
B063	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DPB0286J	
B064	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "DOROTEO ARANGO" CTT 07DPB1964Y	

JUSTIFICACIONES


CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B065	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA" CTT 07DPB2831O	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B066	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CTT 07DPB0226V	
B067	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ" CTT 07DPB0167W	
B068	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN ALDAMA" CTT 07DPB0276C	
B069	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VASCO DE QUIROGA" CTT 07DPB1832G	
B070	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPB0654N	
B071	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LAS 3 GARANTIAS" CTT 07DPB1313X	
B072	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN SABINES GUTIERREZ" CTT 07DPB1323D	
B073	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MELCHOR OCAMPO" CTT 07DPB2441Z	
B074	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB1331M	
B075	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0995K	
B076	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO JAVIER MINA LARREA" CTT 07DPB2351G	
B077	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "YAXCHILAN" CTT 07DPB2830P	
B078	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BANDERA MEXICANA" CTT 07DPB2565H	
B079	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB2524H	
B080	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DPB0451S	
B081	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DPB0447F	
B082	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" CTT 07DPB2728B	
B083	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GABINO BARREDA" CTT 07DPB2730Q	
B084	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07DPB0343K	
B085	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO MORENO" CTT 07DPB0773A	
B086	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB0450T	



JUSTIFICACIONES


CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B087	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DPB0852N	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B088	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB0716J	
B089	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ALDAMA" CTT 07DPB2253F	
B090	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL LERDO DE TEJADA" CTT 07DPB2430T	
B091	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUILLERMO PRIETO" CTT 07DPB2323K	
B092	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CTT 07DPB2756Y	
B093	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2504U	
B094	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" CTT 07DPB2092J	
B095	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPB0489E	
B096	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CTT 07DPB2433Q	
B097	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07DPB1726X	
B098	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0427S	
B099	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPB2326H	
B100	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DPB0848A	
B101	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1399T	
B102	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2444W	
B103	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB3086F	
B104	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ENRIQUE PESTALOZZI" CTT 07DPB0200N	
B105	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPB2097E	
B106	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO LOPEZ RAMIREZ" CTT 07DPB2462L	
B107	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "12 DE OCTUBRE" CTT 07DPB0412Q	
B108	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07DPB0090Y	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B109	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPB1771J	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. 
B110	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0574B	
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DES0047D	
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "MIGUEL UTRILLA TRUJILLO" CTT 07DES0056L	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NARCISO BASSOLS" CTT 07DES36750	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CENTENARIO DE LA MIGRACION JAPONESA" CTT 07DES0049B	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DES0030D	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "EZEQUIEL BURGUETE FARRERA" CTT 07DST0074T	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDIA TECNICA 156" CTT 07DST0159Z	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 158" CTT 07DST0062O	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 69" CTT 07DST0071W	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41" CTT 07DST0041B	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90" CTT 07DST0094G	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 127" CTT 07DST0130V	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 147" CTT 07DST0150I	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DST0001A	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 117" CTT 07DST0120O	
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA TELESECUNDARIA 428 14 DE SEPTIEMBRE CTT 07ETV0066X	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1241 LAZARO CARDENAS DEL RIO CTT 07ETV1264D	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1378 NIÑOS HEROES CTT 07ETV1401Q	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1075 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1096Y	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 CTT 07ETV0533A	


JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 455 MANUEL VELASCO SUAREZ CTT 07ETV0480M	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR CTT 07ETV1047P	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1071 CTT 07ETV1092B	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 648 EL TRIUNFO CTT 07ETV0648B	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 788 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ CTT 07ETV0807Z	
B007	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DCC1792R)	Proyectos en Proceso de Ejecución, que pasaron del ejercicio 2024 al 2025 ya que fueron autorizados al final del cuarto trimestre 2024
B008	JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (07EJN0062L)	
B012	JARDÍN DE NIÑOS 05 DE MAYO (07DCC0627L)	
B013	JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO (07DJN0591C)	
B021	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (07DJN0515X)	
B022	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DCC1625U)	
B004	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0048I)	
B005	PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPB2431S)	
B011	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR1766Z)	
B012	PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIÑO (07DPR1550Z)	
B013	PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0180R)	
B020	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0237A)	
B021	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB0226V)	
B022	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EPR0586G)	
B024	PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS (07EPR0001O)	
B025	PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON (07DPR0328T)	
B026	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR0411S)	




JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B028	PRIMARIA CRISTOBAL COLON (07DPR0760Y)	Proyectos en Proceso de Ejecución, que pasaron del ejercicio 2024 al 2025 ya que fueron autorizados al final del cuarto trimestre 2024
B029	PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (07EPR0205I)	
B007	PRIMARIA RAFAEL CASTRO RAMOS (07DPR0995L)	
B011	PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07EPR0058P)	
B012	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3485D)	
B023	SECUNDARIA JOSEFINA GARCIA (07EES0061W)	
B024	TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA (07ETV0058O)	
B026	SECUNDARIA JOSE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ (07EES0192O)	Proyectos autorizados en el presente ejercicio fiscal
B069	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL VELASCO SUAREZ (07EJN0732K)	
B070	JARDÍN DE NIÑOS MEXICO (07DJN0244V)	
B071	JARDÍN DE NIÑOS RICARDO OWEN (07DJN1908Q)	
B072	JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS (07EJN0011E)	
B073	JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS COPERNICO (07DJN0674L)	
B074	JARDÍN DE NIÑOS XITOLTEPEQUE (07DJN1582B)	
B075	JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR URBINA (07DJN0555Y)	
B001	JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO (07EJN0021L)	
B010	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DJN0121L)	
B112	PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA (07DPR0409D)	
B118	PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPR0876Y)	
B119	PRIMARIA GENARO VAZQUEZ ROJAS (07DPR1417T)	
B120	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB0860W)	
B121	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3586B)	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR (07DPR3889W)	Proyectos autorizados en el presente ejercicio fiscal
B060	TELESECUNDARIA 818 (07ETV0841G)	
B061	TELESECUNDARIA 911 14 DE SEPTIEMBRE (07ETV0958F)	
B001	TELESECUNDARIA 262 (07ETV0458K)	
B076	JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DJD1997Z)	
B002	JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0717S)	
B113	PRIMARIA EFRAIN ARANDA OSORIO (07EPR0239Z)	
B114	PRIMARIA MAYA (07DPB3072C)	
B115	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB1247O)	
B116	PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (07DPB1226B)	
B117	PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPB1292A)	
B122	PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPR3424Q)	
B123	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR0650S)	
B124	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07EPR0301L)	
B125	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0516L)	
B002	PRIMARIA COMUNITARIA VICENTE GUERRERO (07EPB0895K)	
B003	PRIMARIA ALVARO OBREGON (07EPR0037C)	
B062	TELESECUNDARIA 100 MARIA MONTESSORI (07ETV0309C)	
B063	TELESECUNDARIA 1457 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07ETV0138Z)	
B064	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 (07DST0044Z)	
B065	ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DES0060Y)	
B002	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 38 (07DST0038O)	





Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								54 105 349.00	76 691 986.12	8 972 396.29						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAMI FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.						25 191 511.00	25 191 511.00	1 915 424.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B002		Espacios físicos educativos construidos	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	3 891 000.00	3 891 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 5 DEL ESTADO, MPIO. DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	3 680 000.00	3 680 000.00	0.00	Tapachula	Cantón Villaflores	0	0	0	
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 132 "IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA", CANTÓN VILLAFLORES, MUNICIPIO DE TAPACHULA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	5 416 502.00	5 416 502.00	0.00	Tapachula	Álvaro Obregón	0	0	0	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 31 ÁLVARO OBREGÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	3 386 336.00	3 386 336.00	0.00	Ocosingo	Canaán	0	0	0	
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 336 NUEVO CANAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	5 040 000.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	América Libre	0	0	0	
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 46 AMÉRICA	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	7 500 000.00	1 465 369.58	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
B001		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PLANTEL CONALEP 171 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 287 260.24	974 092.38	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	620	343	963	
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE PLB EN ENFERMERÍA	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 457 073.94	610 697.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 922	969	2 891	
B001		PLANTEL CONALEP 068 TUXTLA CHICO (07DPT0004A)	Porcentaje	4.00	4.00	3.60	90.00	0.00	1 095 193.41	1 086 181.50	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	103	120	223	
B002	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 014 144.95	1 488 444.52	Arriaga	Arriaga	111	111	222	
B003		CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 112	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 220 872.25	171 427.55	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, domo y alimentación alumbrado del domo, señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.82	40.98	0.00	3 306 758.59	514 630.94	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B005		ESCUOLA PREPARATORIA MANUEL VELASCO SUAREZ	Porcentaje	4.00	4.00	1.62	40.43	0.00	5 897 120.24	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	156	162	318	
B006		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y OBRA EXTERIOR (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	289 412.25	289 412.23	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	570	543	1 113	
B007		COBACH 232 ARRIAGA (07ECB0094P)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 651 438.73	1 049 658.09	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	210	280	490	
B008		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, barandales, asta andera, cancha de usos múltiples, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	768 087.61	387 258.47	Berriozábal	Las Maravillas	20	22	42	
B009		ESCUOLA PREPARATORIA COMITÁN (07EBH0077U)	Porcentaje	2.00	2.00	0.82	40.98	0.00	2 599 274.91	485 169.32	Mezcalapa	Raudales Malpaso	220	240	460	
B008		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, domo y alimentación alumbrado del domo, señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.62	40.43	0.00	11 074 630.42	0.00	Comitán de	Comitán de	0	0	0	
B005		COBACH 234 TUXTLA PLAN DE AYALA (07ECB0113N).	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00								
B006		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, barandales, asta andera, cancha de usos múltiples, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00								
B007		ESCUOLA PREPARATORIA NUM. 3 DEL ESTADO (07EBH0036U)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00								
B008		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, desmantelamiento de barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00								
B009		CECYT 40 LAS ÁGUILAS (07ETC0042Z)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00								
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red pluvial exterior, andadores, escaleras, canal pluvial, muros de contención, malla ciclón, plataforma señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00								
B009		TELEBACHILLERATO NUM. 67 JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00								
B008		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00								
B009		CECYT RAUDALES MALPASO (07ETC0013D)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00								
B008		CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y OBRA EXTERIOR (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, señalización, demolición de plaza cívica y asta andera)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00								
B008		COBACH 10 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (07ECB0003H)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00								




Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO				LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN															
	4.8	Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	0.00	0.00				Domínguez	Domínguez			

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 5 DEL ESTADO, MPIO. DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 132 "IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA", CANTÓN VILLAFLORES, MUNICIPIO DE TAPACHULA	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 31 ÁLVARO OBREGÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 336 NUEVO CANAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 46 AMÉRICA LIBRE (07ETC0048T).	
B007	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PLANTEL CONALEP 171 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Proyectos en Proceso de Ejecución, que pasaron del ejercicio 2024 al 2025 ya que fueron autorizados al final del cuarto trimestre 2024
B003	ESCUELA PREPARATORIA COMITAN (07EBH0077U)	
B004	ESCUELA PREPARATORIA COMITAN (07EBH0007Z)	Proyectos autorizados en el presente ejercicio fiscal
B008	COBACH 10 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (07ECB0003H)	






Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN SUPERIOR								358 810 290.00	362 447 154.25	15 379 719.04					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	167 062 477.00	167 062 477.00	13 111 026.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002		CONSTRUCCIÓN DE espacios educativos													
B002		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA FACULTAD CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B003		CONSTRUCCIÓN del edificio de docencia e investigación para la facultad													
B003		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE BIBLIOTECA Y CIDTER DE LA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 025 752.39	3 025 752.39	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B004		PAVIMENTACIÓN con concreto hidráulico en áreas de estacionamiento de EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 815 412.00	1 815 412.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B005		Equipamiento del laboratorio de ingeniería electromecánica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B005		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 13 E.E. PARA LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO Y TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-1 EN TUXTLA GUTIÉRREZ.	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B006	4.8	CONSTRUCCIÓN de edificio tipo u3-c de 13 e.e. para la licenciatura en	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	48 218 922.58	48 218 922.58	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B007		CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO AUDITORIO (INSTITUTO	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	22 070 984.33	22 070 984.33	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B007		CONSTRUCCIÓN de un gimnasio auditorio													
B008		EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	46 000 000.00	46 000 000.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B008		Equipamiento tecnológico de laboratorios y talleres													
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO PARA AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL SAN	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B009		CONSTRUCCIÓN de edificio de 2 niveles que consta de 8 aulas didácticas													
B010		REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO MULTIDISCIPLINARIO DEL ITTG	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	12 116 741.70	12 116 741.70	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B010		Rehabilitación del edificio del centro de cómputo multidisciplinario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B001		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA SEDE OCOSINGO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B001		ADQUISICIÓN de equipamiento especializado													
B001		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)	Porcentaje	673.74	673.74	673.74	100.00	0.00	3 636 864.25	2 268 693.04	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	588	1053	1 641
B001		Terminación de construcción del edificio u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, plaza cívica y señalización)													

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B002	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA FACULTAD CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE BIBLIOTECA Y CIDTER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	
B004	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA	
B005	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 13 E.E. PARA LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO Y TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-I, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	
B006	CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO AUDITORIO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ)	
B007	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO PARA AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	
B009	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO MULTIDISCIPLINARIO DEL ITTG	
B010	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA SEDE OCOSINGO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA,	





Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL				ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER
EDUCACIÓN															
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								51 224 606.43	51 728 400.98	8 096 860.74					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
A001		CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						4 850 893.87	4 850 893.87	930 033.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	11	22
		Contrato de obra Pública	Porcentaje	320.00	320.00	18.00	5.63								
A002		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS						6 792 620.74	6 792 620.74	1 295 969.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	18	30
		Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos	Porcentaje	400.00	400.00	107.00	26.75								
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS						6 340 439.31	6 340 439.31	1 180 063.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	20	31
		Supervisar y controlar las obras autorizadas	Porcentaje	3 164.00	3 164.00	595.00	18.81								
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS						2 998 379.10	2 998 379.10	525 415.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11
		El cumplimiento de los objetivos planteados	Porcentaje	405.00	405.00	56.00	13.83								
A001	4.8	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES						3 894 871.49	3 894 871.49	736 122.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17
		Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la infraestructura educativa	Porcentaje	7.00	7.00	1.75	25.00								
A001		ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES						14 451 208.46	14 955 003.01	2 876 860.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	16	28
		Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral	Porcentaje	4.00	4.00	1.00	25.00								
A001		INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE						1 329 119.99	1 329 119.99	245 350.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
		Mantenimiento de equipo de cómputo	Porcentaje	200.00	200.00	125.00	62.50								
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA						1 596 956.82	1 596 956.82	307 045.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
		Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Porcentaje	168.00	168.00	47.00	27.98								
E001		SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA						8 955 116.65	8 955 116.65	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	68	100
		Supervisión, seguimiento y control de obra	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00								
G001	5.5	IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES						15 000.00	15 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61	90	151
		Porcentaje de personal en materia de género	Porcentaje	151.00	151.00	37.00	24.50								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTITUYEN A PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE, LOS CUALES SE EJERCEN A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL
A001	LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.	
A001	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	
A001	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.	
A001	JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.	
B001	SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	