


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL					615,277,467.00	758,845,605.92	92,977,207.59	92,804,309.44	12.3
2.5 RECURSOS FEDERALES					615,277,467.00	758,845,605.92	92,977,207.59	92,804,309.44	12.3
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios					615,277,467.00	758,845,605.92	92,977,207.59	92,804,309.44	12.3
	10070		FAM Infraestructura Educativa Básica		414,879,023.00	414,879,023.00	33,381,282.67	33,381,282.67	8.0
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Estatal "Jesús Agripino Gutiérrez Hernández", Obras de Construcción.	Aldama	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Estatal "Venustiano Carranza Garza", Obras de Construcción.	Cintalapa	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Estatal "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Estatal "Felipe Carrillo Puerto", Obras de Construcción.	Frontera Hidalgo	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Estatal "Joaquín Miguel Gutiérrez Canales", Obras de Construcción.	Frontera Hidalgo	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Estatal "Adelina Flores Trujillo", Obras de Construcción.	Mapastepec	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Estatal "Montecristo De Guerrero", Obras de Construcción.	Montecristo de Guerrero	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Estatal "Justo Sierra Mende", Obras de Construcción.	Ocosingo	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Estatal "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Federal "Anáhuac", Obras de Construcción.	Cacahoatán	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Federal "Jorge Casahonda Castillo", Obras de Construcción.	Palenque	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Federal "Luz González Baz", Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Federal "Francisco Santiago Borraz", Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Leona Vicario Fernández", Obras de Construcción.	Amatán	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Jacinto Pérez Pajarito", Obras de Construcción.	Chamula	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Leonardo Bravo", Obras de Construcción.	Chamula	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "María Montessori", Obras de Construcción.	Chamula	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Plutarco Elías Calles", Obras de Construcción.	Chamula	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Gabriela Mistral", Obras de Construcción.	Coapilla	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Cesar Augusto Sandino", Obras de Construcción.	Huitiupán	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Pascual Ortiz Rubio", Obras de Construcción.	Las Margaritas	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Jose María Morelos y Pavón", Obras de Construcción.	Las Rosas	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Amado Nervo Ordaz", Obras de Construcción.	Ocosingo	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Ocosingo	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Ocosingo	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Nicolás Bravo Rueda", Obras de Construcción.	Ocosingo	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Rubén Darío", Obras de Construcción.	Palenque	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Doroteo Arango", Obras de Construcción.	Saito de Agua	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Federico Froebel", Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Benito Juárez García", Obras de Construcción.	Simojovel	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Jose Martí", Obras de Construcción.	Simojovel	3,466,738.84	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Bandera de México", Obras de Construcción.	Tila	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Jardín de Niños Gabriela Mistral, Obras de Construcción.	Huitiupán	0.00	2,609,422.18	0.00	0.00	0.00
			Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río, Obras de Construcción.	Escuintla	0.00	1,885,357.00	565,607.10	565,607.10	30.00
			Jardín de Niños Melchor Ocampo, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,114,417.99	334,325.39	334,325.39	30.00
			Jardín de Niños Jose María Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Las Rosas	0.00	975,769.58	366,636.07	366,636.07	37.57
			Jardín de Niños Jose María Morelos y Pavón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Rosas	0.00	246,350.66	0.00	0.00	0.00
			Jardín de Niños Luz del Saber, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,388,894.23	540,526.23	540,526.23	38.92
			Jardín de Niños Luz del Saber, Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	412,859.90	0.00	0.00	0.00
			Jardín de Niños Gabriela Mistral, Obras de Construcción.	Acapetahua	0.00	2,245,935.71	673,780.71	673,780.71	30.00
			Jardín de Niños Jesús Agripino Gutiérrez Hernández, Obras de Construcción.	Aldama	0.00	1,490,823.67	554,552.76	554,552.76	37.20
			Jardín de Niños Jesús Agripino Gutiérrez Hernández, Mantenimiento y Rehabilitación.	Aldama	0.00	357,685.56	0.00	0.00	0.00
			Jardín de Niños Jacinto Pérez Pajarito, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	695,471.47	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	1,484,185.00	616,019.87	616,019.87	41.51
			Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar, Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	569,214.58	0.00	0.00	0.00
			Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto, Obras de Construcción.	Escuintla	0.00	1,150,706.83	496,856.76	496,856.76	43.18
			Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento y Rehabilitación.	Escuintla	0.00	505,482.38	0.00	0.00	0.00
			Jardín de Niños Álvaro Obregón, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,560,051.43	768,015.42	768,015.42	30.00
			Jardín de Niños Guadalupe Gómez Márquez, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,448,668.78	0.00	0.00	0.00
			Jardín de Niños Guadalupe Gómez Márquez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	930,196.56	0.00	0.00	0.00
			Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez, Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	1,138,725.28	0.00	0.00	0.00
			Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	524,074.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Estatal "Gabriela Mistral", Obras de Construcción.	Acapetahua	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			Jardín de Niños Luz González Baz, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	652,245.19	0.00	0.00	0.00
			Jardín de Niños Luz González Baz, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,059,440.39	0.00	0.00	0.00
			Primaria Jose Maria Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Bochil	0.00	3,600,709.15	0.00	0.00	0.00
			Primaria José Vasconcelos Calderón, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,647,588.83	964,035.08	964,035.08	58.51
			Primaria José Vasconcelos Calderón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	1,565,861.46	0.00	0.00	0.00
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	3,858,795.95	1,157,638.77	1,157,638.77	30.00
			Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,318,794.80	395,638.44	395,638.44	30.00
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Chanal	0.00	2,509,363.22	1,058,541.90	1,058,541.90	42.18
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	1,019,109.80	0.00	0.00	0.00
			Primaria Francisco Ignacio Madero González, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	677,767.95	383,014.16	383,014.16	56.51
			Primaria Francisco Ignacio Madero González, Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	598,945.93	0.00	0.00	0.00
			Primaria Eduardo Mendoza, Obras de Construcción.	Emiliano Zapata	0.00	1,708,523.68	648,927.29	648,927.29	37.98
			Primaria Eduardo Mendoza, Mantenimiento y Rehabilitación.	Emiliano Zapata	0.00	454,567.30	0.00	0.00	0.00
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Huitiupán	0.00	4,636,588.21	0.00	0.00	0.00
			Primaria 16 de Septiembre, Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,682,207.52	504,662.25	504,662.25	30.00
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	3,171,369.73	951,410.91	951,410.91	30.00
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	1,215,321.76	496,616.52	496,616.52	40.86
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	440,066.65	0.00	0.00	0.00
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	2,309,751.23	0.00	0.00	0.00
			Primaria Plan de Aneneucuilco, Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	1,818,619.39	769,738.92	769,738.92	42.33
			Primaria Plan de Aneneucuilco, Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0.00	747,177.01	0.00	0.00	0.00
			Primaria Artículo Tercero Constitucional, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	2,531,648.00	759,494.40	759,494.40	30.00
			Primaria José María Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	1,654,290.23	496,287.06	496,287.06	30.00
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos, Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	3,045,701.51	913,710.45	913,710.45	30.00
			Primaria José Vasconcelos Calderón, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,711,325.69	813,397.70	813,397.70	30.00
			Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,506,426.16	930,407.07	930,407.07	37.12
			Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	594,930.77	0.00	0.00	0.00
			Primaria Justo Sierra Méndez, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	4,616,075.57	1,384,822.67	1,384,822.67	30.00
			Primaria Nicolas Bravo Rueda, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	3,196,592.50	1,155,706.21	1,155,706.21	36.15
			Primaria Nicolas Bravo Rueda, Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	655,761.58	0.00	0.00	0.00
			Primaria Emilio Rabasa Estebanell, Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,923,910.95	577,173.28	577,173.28	30.00
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,276,495.20	634,612.75	634,612.75	49.72
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	838,880.65	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Estatal "Eduardo Vasconcelos", Obras de Construcción.	Acala	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Estatal "Benito Juárez García", Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Belisario Domínguez Palencia", Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Estatal "Justo Sierra Méndez", Obras de Construcción.	Copainalá	2,404,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Estatal "Francisco Sarabia", Obras de Construcción.	Jitotol	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Estatal "Niños Héroes de Chapultepec", Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	3,206,558.64	3,206,558.64	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Estatal "Francisco Ignacio Madero González", Obras de Construcción.	Reforma	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Estatal "Damián Carmona", Obras de Construcción.	Sabanilla	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Estatal "Jose Maria Morelos y Pavón", Obras de Construcción.	Tapachula	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Estatal "Luis Velasco Castro", Obras de Construcción.	Villa Corzo	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Club de Leones 1", Obras de Construcción.	Yajalón	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Estatal "Ángel Albino Corzo Castillejos", Obras de Construcción.	Zinacantan	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Estatal "El Indio Chiapaneco", Obras de Construcción.	Zinacantan	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks: a checkmark, a stylized 'L' or '4', and a signature.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Amatán	3,466,738.84	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Fray Matias Antonio De Córdoba Y Ordoñez", Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "12 de Octubre", Obras de Construcción.	Bella Vista	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Lázaro Cárdenas del Río", Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Jose Vasconcelos Calderón", Obras de Construcción.	Chamula	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Francisco Villa", Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Tierra y Libertad", Obras de Construcción.	Chicomuselo	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Ignacio López Rayón", Obras de Construcción.	Cintalapa	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Damián Carmona", Obras de Construcción.	El Bosque	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Eduardo Mendoza", Obras de Construcción.	Emiliano Zapata	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Chiapas Nuevo", Obras de Construcción.	La Concordia	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Francisco Villa", Obras de Construcción.	La Independencia	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Rosario Castellanos Figueroa", Obras de Construcción.	La Trinitaria	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Rosario Castellanos Figueroa", Obras de Construcción.	Las Margaritas	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "24 de Febrero", Obras de Construcción.	Las Rosas	3,466,738.84	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "24 de Octubre", Obras de Construcción.	Mapastepec	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Melchor Ocampo", Obras de Construcción.	Mapastepec	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Rosario Pimentel Martínez", Obras de Construcción.	Mapastepec	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Benito Juárez García", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Felipe Carrillo Puerto", Obras de Construcción.	Ocosingo	5,871,657.82	5,871,657.82	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Gabriela Mistral", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "16 de Septiembre", Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Ángel Albino Corzo Castillejos", Obras de Construcción.	Palenque	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Cristóbal Colón", Obras de Construcción.	Palenque	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Niños Héroes de Chapultepec", Obras de Construcción.	Palenque	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Sor Juana Inés de la Cruz", Obras de Construcción.	Pueblo Nuevo Solistahuacán	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Guadalupe Victoria", Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Fray Matias Antonio de Córdoba y Ordoñez", Obras de Construcción.	Siltepec	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Liberación Social", Obras de Construcción.	Simojovel	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Álvaro Obregón", Obras de Construcción.	Tapachula	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Fray Matias Antonio de Córdoba y Ordoñez", Obras de Construcción.	Tapachula	4,268,378.50	4,268,378.50	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Jose Vasconcelos Calderón", Obras de Construcción.	Tapachula	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Sor Juana Inés de la Cruz", Obras de Construcción.	Tapachula	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Benito Juárez García", Obras de Construcción.	Tecpatán	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Jose Inés Estrada Cajija", Obras de Construcción.	Tila	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Tila	3,466,738.84	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Lázaro Cárdenas Del Río", Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Josefa Ortiz de Domínguez", Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Gustavo Diaz Ordaz", Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Fray Bartolomé de las Casas", Obras de Construcción.	Zinacantán	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Revolución Mexicana", Obras de Construcción.	Aldama	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Vicente Ramon Guerrero Saldaña", Obras de Construcción.	Amatenango del Valle	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Ignacio Manuel Altamirano Basilio", Obras de Construcción.	Chamula	2,404,918.98	2,404,918.98	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Maya", Obras de Construcción.	Chamula	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Sor Juana Inés de la Cruz", Obras de Construcción.	Chamula	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Walter Cross Buchanan", Obras de Construcción.	Chamula	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Liberación", Obras de Construcción.	Chenalhó	5,070,018.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Netzahualcóyotl", Obras de Construcción.	Chenalhó	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Valentín Gómez Farias", Obras de Construcción.	Chenalhó	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Federal "Fray Bartolomé de las Casas", Obras de Construcción.	Chilón	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Diego Rivera", Obras de Construcción.	Chilón	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Lázaro Cárdenas del Río", Obras de Construcción.	Chilón	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Leona Vicario Fernández", Obras de Construcción.	Chilón	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Miguel Hidalgo y Costilla", Obras de Construcción.	Chilón	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Niños Héroes de Chapultepec", Obras de Construcción.	Chilón	2,404,918.98	2,404,918.98	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Diego Rivera", Obras de Construcción.	Chilón	4,268,378.50	4,268,378.50	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Domingo Faustino Sarmiento", Obras de Construcción.	Chilón	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Rosario Castellanos Figueroa", Obras de Construcción.	Huitupán	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Jaime Sabines Gutiérrez", Obras de Construcción.	Huixtán	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Adolfo Ruiz Cortines", Obras de Construcción.	Jitotol	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Liberación Social", Obras de Construcción.	Jitotol	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "México", Obras de Construcción.	Las Margaritas	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Plan de Aneneuilco", Obras de Construcción.	Las Margaritas	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Rosario Castellanos Figueroa", Obras de Construcción.	Las Margaritas	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Vicente Ramon Guerrero Saldaña", Obras de Construcción.	Las Margaritas	5,070,018.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Justicia Social", Obras de Construcción.	Maravilla Tenejapa	2,404,918.98	2,404,918.98	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "Francisco Ignacio Madero González", Obras de Construcción.	Ocosingo	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Preescolar Indígena "12 de Octubre", Obras de Construcción.	Ocosingo	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Jose Vasconcelos Calderón", Obras de Construcción.	Ocosingo	2,404,918.98	2,404,918.98	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Acamapichtli", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Francisco Villa", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Justo Sierra Méndez", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Lázaro Cárdenas del Río", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Benito Juárez García", Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Guadalupe Victoria", Obras de Construcción.	Oxchuc	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Guadalupe Victoria", Obras de Construcción.	Oxchuc	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Revolución Mexicana", Obras de Construcción.	Oxchuc	4,268,378.50	4,268,378.50	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Josefa Ortiz de Domínguez", Obras de Construcción.	Palenque	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Jose Vasconcelos Calderón", Obras de Construcción.	Pantelhó	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Nicolas Bravo Rueda", Obras de Construcción.	Pantelhó	4,268,378.50	4,268,378.50	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Rosario Castellanos Figueroa", Obras de Construcción.	Pantepec	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Adolfo López Mateos", Obras de Construcción.	Sabanilla	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Rafael Ramírez Castañeda", Obras de Construcción.	San Juan Cancuc	5,871,657.82	5,871,657.82	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Guadalupe Victoria", Obras de Construcción.	Simojovel	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Nicolas Bravo Rueda", Obras de Construcción.	Simojovel	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Ricardo Flores Magon", Obras de Construcción.	Simojovel	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Salvador Diaz Mirón", Obras de Construcción.	Simojovel	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Cuitláhuac", Obras de Construcción.	Tapachula	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Belisario Domínguez Palencia", Obras de Construcción.	Tenejapa	9,416,586.80	9,416,586.80	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Primaria Indígena "Moctezuma Ilhuicamina", Obras de Construcción.	Tila	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Primaria Rafael Ramirez Castañeda, Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	580,811.37	0.00	0.00	0.00
			Primaria Rafael Ramirez Castañeda, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0.00	1,690,239.70	681,315.32	681,315.32	40.31
			Primaria Justo Sierra Méndez, Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,773,748.05	1,300,683.88	1,300,683.88	73.33
			Primaria Justo Sierra Méndez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	2,561,864.92	0.00	0.00	0.00
			Primaria Paulino Trejo, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,712,002.59	1,156,136.57	1,156,136.57	67.53
			Primaria Paulino Trejo, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	2,141,785.98	0.00	0.00	0.00
			Primaria Plutarco Elias Calles, Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	520,827.41	0.00	0.00	0.00
			Primaria Plutarco Elias Calles, Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0.00	2,269,132.68	0.00	0.00	0.00
			Primaria José María Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	190,075.49	0.00	0.00	0.00
			Primaria José María Morelos y Pavón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	1,443,684.74	490,128.06	490,128.06	33.95
			Primaria El Progreso, Obras de Construcción.	Soyaló	0.00	160,124.08	0.00	0.00	0.00
			Primaria El Progreso, Mantenimiento y Rehabilitación.	Soyaló	0.00	1,059,363.16	365,846.17	365,846.17	34.53
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	395,987.57	0.00	0.00	0.00
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	1,865,956.19	678,583.12	678,583.12	36.37
			Primaria El Indio Chiapaneco, Obras de Construcción.	Zinacantán	0.00	294,298.69	0.00	0.00	0.00
			Primaria El Indio Chiapaneco, Mantenimiento y Rehabilitación.	Zinacantán	0.00	3,226,265.07	1,056,169.12	1,056,169.12	32.74
			Secundaria Javier Mandujano Solorzano, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	4,413,794.77	1,324,138.43	1,324,138.43	30.00
			Telesecundaria 1066 Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Amatán	0.00	5,596,397.99	1,678,919.39	1,678,919.39	30.00
			Telesecundaria 950 Jaime Sabines Gutiérrez, Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	1,853,137.40	0.00	0.00	0.00
			Secundaria Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Emiliano Zapata	0.00	5,000,931.33	1,500,279.39	1,500,279.39	30.00
			Telesecundaria 1269 Vicente Ramon Guerrero Saldaña, Obras de Construcción.	Larrinzar	0.00	2,517,245.11	755,173.53	755,173.53	30.00
			Secundaria Adolfo López Mateos, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	3,350,176.54	0.00	0.00	0.00
			Escuela Secundaria Técnica 2, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,873,063.19	0.00	0.00	0.00
			Escuela Secundaria Técnica 47, Obras de Construcción.	Escuintla	0.00	3,312,557.78	993,767.33	993,767.33	30.00
			Escuela Secundaria Técnica 17, Obras de Construcción.	Pijijapan	0.00	1,024,641.57	307,392.47	307,392.47	30.00
			Telesecundaria 723 Leyes de Reforma, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	3,935,312.53	1,180,593.75	1,180,593.75	30.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria del Estado "Unidad Chiapaneca", Obras de Construcción.	Tapachula	4,268,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Federal "Rosario Castellanos Figueroa", Obras de Construcción.	Acapetahua	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Federal "Soconusco", Obras de Construcción.	Acapetahua	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Federal "Javier Mandujano Solorzano", Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	10,478,406.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Federal "Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Emiliano Zapata	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Federal "Jose María Morelos y Pavón", Obras de Construcción.	Huehuetán	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Federal "Niños Héroes de Chapultepec", Obras de Construcción.	Huixtla	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Federal "Sor Juana Inés de la Cruz", Obras de Construcción.	Motuzintla	10,478,406.44	10,478,406.44	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Federal "Jose Martí", Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Federal "Moisés Sáenz Garza", Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	4,268,378.50	4,268,378.50	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Federal "Valentín Gómez Farías", Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	7,474,937.14	7,474,937.14	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Federal "Adolfo López Mateos", Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	2,123,639.72	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Técnica "N° 151", Obras de Construcción.	El Bosque	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Técnica "N° 32", Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	3,466,738.84	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Técnica "N° 12", Obras de Construcción.	Mapastepec	3,466,738.84	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Técnica "N° 31", Obras de Construcción.	Oxchuc	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Técnica "N° 17", Obras de Construcción.	Pijijapan	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Técnica "N° 45", Obras de Construcción.	Tapitula	5,871,657.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Técnica "N° 43", Obras de Construcción.	Tila	3,466,738.84	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria Técnica "N° 7", Obras de Construcción.	Villa Corzo	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 804 Belisario Domínguez Palencia", Obras de Construcción.	Altamirano	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 1066 Emiliano Zapata Salazar", Obras de Construcción.	Amatán	3,466,738.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 060 Patria Y Libertad", Obras de Construcción.	Cacahoatán	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 1078 Dante Alighieri", Obras de Construcción.	Chamula	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 1182 Josefa Ortiz de Domínguez", Obras de Construcción.	Chicomuselo	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 844 Belisario Domínguez Palencia", Obras de Construcción.	Chicomuselo	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 597 Rodulfo Figueroa Esquina", Obras de Construcción.	Chilón	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 885 Luis Pasteur", Obras de Construcción.	Chilón	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 1261 Quetzalcóatl", Obras de Construcción.	Chilón	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 1366 Revolución Mexicana", Obras de Construcción.	Huitupán	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 1145 Juan Sabines Gutiérrez", Obras de Construcción.	Huixtán	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 867 Belisario Domínguez Palencia", Obras de Construcción.	Jitotol	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 150 Jaime Torres Bodet", Obras de Construcción.	Mazapa de Madero	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 160 Francisco Ignacio Madero González", Obras de Construcción.	Motozintla	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 1105 Sor Juana Inés de la Cruz", Obras De Construcción.	Ocosingo	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 164 Árqueles Vela", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,603,279.32	1,603,279.32	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 316 Jose Vasconcelos Calderón", Obras de Construcción.	Ocosingo	6,413,117.28	6,413,117.28	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 458 Ricardo Flores Magón", Obras de Construcción.	Ocosingo	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 1523 Juan De La Barrera E Inzaurragal", Obras de Construcción.	Ocosingo	2,665,099.18	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 476 Manuel Gutiérrez Najera", Obras de Construcción.	Ostuacán	3,206,558.64	3,206,558.64	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 501 Jaime Sabines Gutiérrez", Obras de Construcción.	Oxchuc	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 910 Benito Juárez García", Obras de Construcción.	Palenque	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 563 Niños Héroes de Chapultepec", Obras de Construcción.	Palenque	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 1112 Joaquín Miguel Gutiérrez", Obras de Construcción.	Pantelhó	1,863,459.52	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 850 Lisandro López Gómez", Obras de Construcción.	Pantepec	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 940 Lázaro Cárdenas del Río", Obras de Construcción.	Salto de Agua	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 1004 Rafael Ramírez Castañeda", Obras de Construcción.	Simojovel	801,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 1208 Jose Castillo Tielmans", Obras de Construcción.	Simojovel	2,665,099.18	2,574,449.85	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 540 Tierra y Libertad", Obras de Construcción.	Simojovel	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 647 Venustiano Carranza Garza", Obras de Construcción.	Simojovel	2,665,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 221 Amado Nervo Ordaz", Obras de Construcción.	Tapachula	1,061,819.86	1,061,819.86	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 723 Leyes de Reforma", Obras de Construcción.	Tapachula	1,863,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 858 Niños Héroes de Chapultepec", Obras de Construcción.	Tila	801,639.66	801,639.66	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 557 Adolfo López Mateos", Obras de Construcción.	Tila	4,008,198.30	4,008,198.30	0.00	0.00	0.00
			Construcción y Equipamiento de la Escuela Telesecundaria "N° 499 Belisario Domínguez Palencia", Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	1,603,269.92	1,603,269.92	0.00	0.00	0.00
1007B	FAM	Certificados de Infraestructura Básica			0.00	132,608,127.43	57,867,902.02	57,734,025.16	43.6
		Jardín de Niños Francisco Jose Grajales Godoy, Obras de Construcción.	Simojovel		0.00	932,907.07	194,698.70	194,698.70	20.9
		Jardín de Niños Francisco Jose Grajales Godoy, Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel		0.00	397,058.73	221,369.50	202,655.22	55.8
		Jardín de Niños Diego Rivera, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez		0.00	647,070.39	8,077.13	8,077.13	1.2
		Jardín de Niños Diego Rivera, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez		0.00	352,189.78	352,189.78	352,189.78	100.0
		Jardín de Niños Comitán, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez		0.00	278,369.62	249,268.29	249,268.29	89.5
		Jardín de Niños Comitán, Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez		0.00	311,518.42	0.00	0.00	0.0
		Jardín de Niños Montecristo de Guerrero, Obras de Construcción.	Montecristo de Guerrero		0.00	1,257,508.00	0.00	0.00	0.0
		Jardín de Niños Montecristo de Guerrero, Mantenimiento y Rehabilitación.	Montecristo de Guerrero		0.00	201,197.17	0.00	0.00	0.0

α 418

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

FE	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Jardín de Niños Sostenes Ruiz Córdova, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,391,139.97	1,943,683.48	1,943,683.48	81.3
			Jardín de Niños Sostenes Ruiz Córdova, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	1,496,227.01	423,132.63	423,132.63	28.3
			Jardín de Niños Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,080,788.39	500,569.75	500,569.75	46.3
			Jardín de Niños Francisco Santiago Borraz, Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	806,164.19	212,281.81	212,281.81	26.3
			Jardín de Niños Anáhuac, Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	759,001.67	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Castillo de Chapultepec, Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	469,214.97	346,350.91	346,350.91	73.8
			Jardín de Niños Castillo de Chapultepec, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	961,217.92	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Mariano Escobedo, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	234,449.27	234,449.27	227,592.17	100.0
			Jardín de Niños Mariano Escobedo, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	734,914.78	275,841.95	264,450.94	37.5
			Centro de Atención Múltiple, Obras de Construcción.	Chicoasén	0.00	3,341,483.70	873,380.58	873,380.58	26.1
			Centro de Atención Múltiple Modalidad Escuela, Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,638,581.48	1,057,648.27	1,057,648.27	40.1
			Jardín de Niños Gabriela Mistral, Obras de Construcción.	El Parral	0.00	365,648.17	340,662.00	340,662.00	93.2
			Jardín de Niños 20 de Noviembre, Obras de Construcción.	Larrainzar	0.00	424,624.99	424,624.99	424,624.99	100.0
			Jardín de Niños Carlos Pellicer Cámara, Obras de Construcción.	Reforma	0.00	539,346.01	539,346.00	539,346.00	100.0
			Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez, Obras de Construcción.	Soyaló	0.00	818,873.92	818,873.92	818,873.92	100.0
			Jardín de Niños Fray Matias Antonio de Córdova y Ordoñez, Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	1,386,855.71	332,205.25	332,205.25	24.0
			Jardín de Niños Cesar Augusto Sandino, Obras de Construcción.	Huitupán	0.00	164,811.39	164,811.39	164,811.39	100.0
			Jardín de Niños Cesar Augusto Sandino, Mantenimiento y Rehabilitación.	Huitupán	0.00	230,002.80	135,690.18	135,690.18	59.0
			Jardín de Niños Francisco González Bocanegra, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	184,854.04	184,854.04	184,854.04	100.0
			Jardín de Niños Revolución Mexicana, Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	47,255.40	47,255.40	47,255.40	100.0
			Centro de Atención Múltiple (Cam) Núm.. 2, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	485,438.08	257,733.09	257,733.09	53.1
			Centro de Atención Múltiple Núm. 8, Obras de Construcción.	Acala	0.00	477,188.77	477,188.77	477,188.77	100.0
			Centro de Atención Múltiple Núm. 8, Mantenimiento y Rehabilitación.	Acala	0.00	2,001,277.40	995,688.26	989,417.82	49.8
			Jardín de Niños Nicolas Bravo Rueda, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	505,185.66	505,185.66	505,185.66	100.0
			Jardín de Niños Federico Froebel, Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	42,945.50	42,945.50	42,945.50	100.0
			Jardín de Niños Federico Froebel, Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	156,208.06	156,208.06	156,208.06	100.0
			Primaria Benito Juárez García, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	1,120,867.45	635,565.66	635,565.66	56.7
			Primaria Manuel Ávila Camacho, Obras de Construcción.	Huixtán	0.00	451,296.84	451,296.83	451,296.83	100.0
			Primaria Rosario Pimentel Martínez, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	838,473.04	649,313.98	649,313.98	77.4
			Primaria Voz de Mi Patria, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,329,248.77	121,451.52	110,341.39	9.1
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	1,094,534.87	871,312.13	871,312.13	79.6
			Primaria Héctor Gilberto Salazar Rodas, Obras de Construcción.	Soyaló	0.00	1,520,846.12	202,479.01	202,479.01	13.3
			Primaria Tipo Hidalgo, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,024,170.48	587,891.68	587,891.68	29.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa, Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	1,608,571.07	982,138.99	982,138.99	61.1
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa, Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	87,473.43	87,473.43	87,473.43	100.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña, Obras de Construcción.	Francisco León	0.00	2,906,450.37	478,948.95	478,948.95	16.5
			Primaria Pedro Moreno, Obras de Construcción.	Larrainzar	0.00	33,410.25	33,410.25	33,410.25	100.0
			Primaria Pedro Moreno, Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrainzar	0.00	1,009,731.34	857,001.29	857,001.29	84.9
			Primaria Melchor Ocampo, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	1,792,629.75	860,790.00	851,460.02	48.0
			Primaria Niños Héroe de Chapultepec, Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	949,462.37	0.00	0.00	0.0
			Primaria Liberación Social, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,013,482.94	0.00	0.00	0.0
			Primaria Liberación Social, Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	786,765.58	701,190.84	695,311.19	89.1
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda, Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	2,075,168.07	740,175.50	740,175.50	35.7
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	521,676.56	272,755.08	270,843.42	52.3
			Primaria Emiliano Zapata Salazar, Mantenimiento y Rehabilitación.	Huehuetán	0.00	98,958.74	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco villa, Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	688,975.75	575,608.54	575,608.54	83.5
			Primaria Francisco villa, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	123,366.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria Adolfo Ruiz Cortines, Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	540,139.89	149,788.06	149,788.06	27.7
			Primaria Adolfo Ruiz Cortines, Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0.00	0.03	0.00	0.00	0.0
			Primaria 21 de Marzo, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	1,092,882.27	900,646.74	891,239.75	82.4
			Primaria Jaime Sabines Gutiérrez, Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,196,710.00	177,588.29	177,588.29	14.8
			Primaria Jaime Sabines Gutiérrez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	139,109.81	139,109.81	139,109.81	100.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa, Obras de Construcción.	Huitupán	0.00	751,670.93	172,296.39	172,296.39	22.9
			Primaria Revolución Mexicana, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,546,277.68	0.00	0.00	0.0
			Primaria México Libre, Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	1,870,151.51	358,106.53	358,106.53	19.1
			Primaria Niño Artillero, Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	358,056.18	299,027.84	299,027.84	83.5
			Primaria Niño Artillero, Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0.00	2,154,466.76	0.00	0.00	0.0
			Primaria Niños Héroe de Chapultepec, Obras de Construcción.	Siltepec	0.00	1,655,359.61	743,779.47	743,779.47	44.9
			Primaria Plan de Ayala, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	941,341.13	420,971.05	420,971.05	44.7
			Primaria Narciso Mendoza, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	594,794.23	594,794.23	594,794.22	100.0
			Primaria Aquiles Serdán Alariste, Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	1,483,756.42	0.00	0.00	0.0
			Primaria Niños Héroe de Chapultepec, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,884,258.92	214,900.94	203,757.38	11.4
			Primaria 24 de Octubre, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	1,467,929.17	0.00	0.00	0.0



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Edgar Robledo Santiago, Obras de Construcción.	Montecristo de Guerrero	0.00	495,158.63	50,993.89	50,993.89	10.3
			Primaria Edgar Robledo Santiago, Mantenimiento y Rehabilitación.	Montecristo de Guerrero	0.00	455,139.05	455,139.05	455,139.05	100.0
			Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	3,879,531.26	2,230,331.52	2,230,331.52	57.5
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	824,691.20	369,154.49	369,154.49	44.8
			Primaria Ricardo Flores Magón, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,352,114.13	333,414.65	333,414.65	24.7
			Primaria Benito Juárez García, Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	4,563,342.27	2,281,671.13	2,281,671.13	50.0
			Primaria Juan Sabines Gutiérrez, Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,168,646.43	294,989.68	294,989.68	25.2
			Primaria Reforma, Obras de Construcción.	Bochil	0.00	1,789,664.60	598,374.07	598,374.07	33.4
			Primaria Reforma, Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	128,773.79	128,773.79	128,773.79	100.0
			Primaria 16 de Septiembre, Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	426,862.24	426,862.24	426,862.24	100.0
			Primaria 16 de Septiembre, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	702,885.30	338,295.27	338,295.27	48.1
			Primaria Rodulfo Figueroa Esquina, Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	75,239.06	75,239.06	75,239.06	100.0
			Primaria Rodulfo Figueroa Esquina, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	3,212,561.25	1,214,466.73	1,214,466.73	37.8
			Primaria Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtla	0.00	1,152,065.83	506,821.76	506,821.76	44.0
			Primaria Claudio Cortes Castro, Obras de Construcción.	San Lucas	0.00	474,142.53	474,142.53	474,142.53	100.0
			Primaria Claudio Cortes Castro, Mantenimiento y Rehabilitación.	San Lucas	0.00	1,491,507.53	543,316.22	543,316.22	36.4
			Primaria Centro Revolución, Obras de Construcción.	Chanal	0.00	1,451,033.80	638,705.99	638,705.99	44.0
			Primaria Centro Revolución, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0.00	12,702.98	12,702.98	12,702.98	100.0
			Primaria Liberación Social, Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	805,001.30	391,697.61	391,697.61	48.7
			Primaria Liberación Social, Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0.00	119,272.00	119,272.00	119,272.00	100.0
			Primaria Guadalupe Victoria, Mantenimiento y Rehabilitación.	Montecristo de Guerrero	0.00	1,997,946.63	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juárez García, Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	72,276.75	54,115.97	54,115.97	74.9
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	220,328.36	220,328.36	220,328.36	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia, Mantenimiento y Rehabilitación.	Cacahoatán	0.00	1,443,907.37	693,696.81	693,696.81	48.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y Rehabilitación.	Acacoyagua	0.00	1,077,178.01	977,889.31	966,864.74	90.8
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos, Obras de Construcción.	Chicomuselo	0.00	1,079,011.15	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chicomuselo	0.00	280,958.73	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio López Rayón, Obras de Construcción.	Motozintla	0.00	112,542.84	112,542.84	112,542.84	100.0
			Primaria Ignacio López Rayón, Mantenimiento y Rehabilitación.	Motozintla	0.00	185,646.17	185,646.17	185,646.17	100.0
			Primaria 24 de Febrero, Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	333,815.08	333,815.08	333,815.08	100.0
			Primaria 24 de Febrero, Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0.00	2,662,848.93	943,783.09	943,783.09	35.4
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río, Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	210,740.95	210,740.95	210,740.95	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y Rehabilitación.	Cacahoatán	0.00	1,337,144.14	812,870.15	812,870.15	60.8
			Primaria Benito Juárez García, Obras de Construcción.	Unión Juárez	0.00	364,740.54	364,740.54	364,740.54	100.0
			Primaria Benito Juárez García, Mantenimiento y Rehabilitación.	Unión Juárez	0.00	484,962.57	56,441.51	56,441.51	11.6
			Telesecundaria 1179 Benito Juárez García, Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	1,119,432.94	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 978 Jaime Sabines Gutiérrez, Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	685,389.45	475,129.63	475,129.63	69.3
			Telesecundaria 978 Jaime Sabines Gutiérrez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	802,607.72	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 017 Jaime Sabines Gutiérrez, Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	77,190.51	77,190.51	77,190.51	100.0
			Telesecundaria 017 Jaime Sabines Gutiérrez, Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	932,248.37	308,002.58	308,002.58	33.0
			Telesecundaria 139 Justo Sierra Méndez, Obras de Construcción.	Juárez	0.00	522,167.17	113,756.22	113,756.22	21.8
			Telesecundaria 647 Venustiano Carranza Garza, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	363,828.56	363,828.56	363,828.56	100.0
			Telesecundaria 647 Venustiano Carranza Garza, Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	1,326,491.33	442,603.54	442,603.54	33.4
			Telesecundaria 066 Niños Héroes de Chapultepec, Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	197,105.73	197,105.73	197,105.73	100.0
			Telesecundaria 066 Niños Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y Rehabilitación.	Cintalapa	0.00	1,125,196.00	128,502.92	128,502.92	11.4
			Telesecundaria 1441 Leona Vicario, Obras de Construcción.	Tapilula	0.00	420,115.96	420,115.96	420,115.96	100.0
			Secundaria Jose María Morelos y Pavón, Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	1,365,685.93	684,503.86	675,737.39	50.1
			Telesecundaria 724 Rosario Castellanos Figueroa, Obras de Construcción.	Tapilula	0.00	719,845.38	719,845.38	719,845.38	100.0
			Escuela Secundaria Técnica 45, Obras de Construcción.	Tapilula	0.00	595,133.15	595,133.15	595,133.15	100.0
			Telesecundaria 440, Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	195,050.15	195,050.15	195,050.15	100.0
			Telesecundaria 440, Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	539,600.29	539,600.29	539,600.29	100.0
			Telesecundaria 1004 Rafael Ramírez Castañeda, Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	656,021.90	194,805.88	182,610.60	29.7
			Escuela Secundaria Técnica 39, Obras de Construcción.	Juárez	0.00	1,311,396.57	422,059.59	415,393.83	32.2
			Telesecundaria 1108 Moisés Sáenz Garza, Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,078,594.60	587,134.86	587,134.86	54.4
			Secundaria Técnica 7, Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	760,303.41	224,866.41	224,866.41	29.6
			Telesecundaria 1054 Tierra y Libertad, Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	660,043.95	180,870.82	180,870.82	27.4
			Telesecundaria 1054 Tierra y Libertad, Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	224,745.65	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1069 Francisco Villa, Obras de Construcción.	Berriozábal	0.00	1,907,017.96	1,168,050.95	1,168,050.95	61.3
			Telesecundaria 1069 Francisco Villa, Mantenimiento y Rehabilitación.	Berriozábal	0.00	429,083.97	379,677.28	379,677.28	88.5
			Telesecundaria 1174 Rosario Castellanos Figueroa, Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	2,180,399.59	1,235,436.36	1,235,436.36	56.7

