

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN BÁSICA																
1 056 272 199.00 1 376 490 308.04 1 287 854 058.46																
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07EJN0061M						1 763 607.26	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "RAFAEL SANTAMARINA" CTT 07EJN0294B						2 049 805.48	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 module de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EDGAR ROBLED0 SANTIAGO" CTT 07EJN0103V						881 803.63	0.00	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0	
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0043X						881 803.63	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0	
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NARCISO MENDOZA" CTT 07EJN0515W						1 763 607.26	0.00	0.00	Tuxtla Chico	El Sacrificio	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO" CTT 07EJN0677H						881 803.63	0.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0	
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07EJN0622E						1 763 607.26	0.00	0.00	Bella Vista	La Rinconada	0	0	0	
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "PABLO SIDAR" CTT 07EJN0316X						1 763 607.26	0.00	0.00	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EJN0430P						881 803.63	0.00	0.00	Ocosingo	Peña Limonar	0	0	0	
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MARIA MONTESSORI" CTT 07EJN0085W						881 803.63	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0	
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "FERNANDO CASTAC'ON GAMBOA" CTT 07EJN0512Z						2 336 003.70	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Construcción de 2 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B012	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07EJN0408N						881 803.63	0.00	0.00	Metapa	Las Pilas	0	0	0	
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSE ROSAS MORENO" CTT 07EJN0366E						2 049 805.48	0.00	0.00	Frontera Hidalgo	Texcaltic	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "AMADO NERVO ORDAZ" CTT 07EJN0452A						2 049 805.48	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	Manuel Ávila Camacho	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFINA RAMOS DEL RIO" CTT 07EJN0727Z						881 803.63	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0	
		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'0 ARTILLERO" CTT 07EJN0258X						2 049 805.48	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Primero de Mayo	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B017		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07EJN0378J						2 049 805.48	0.00	0.00	La Independencia	Galeana	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "CARLO ANTONIO CASTRO" CTT 07EJN0608L						2 049 805.48	0.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B019		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "LOPE DE VEGA" CTT 07DJN0443U						1 763 607.26	0.00	0.00	San Fernando	Álvaro Obregón	0	0	0	
		Construcción de construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "OCTAVIO PAZ LOZANO" CTT 07DJN1960M						1 763 607.26	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B021		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY JUAN DE ZUMARRAGA" CTT 07DJN0193E						2 049 805.48	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "RICARDO OWEN" CTT 07DJN1908Q						2 049 805.48	0.00	0.00	Acapetahua	Consuelo Ulapa	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B023	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MOISES SAENZ GARZA" CTT 07DJN0128E Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tapachula	Carrillo Puerto	0	0	0
B024		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MELCHOR MUZQUIZ" CTT 07DJN0855V Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Mazatán	San José el Hueyate (Barra de San José)	0	0	0
B025		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DJN1654E Construcción de 3 aula didáctica y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	6 149 416.44	0.00	0.00	Ocosingo	El Tumbo	0	0	0
B026		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO ADOLFO BECQUER" CTT 07DJN0690C Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "24 DE FEBRERO" CTT 07DJN2045J Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Palenque	Ricardo Flores Magón	0	0	0
B028		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "MEXICO" CTT 07DJN0244V Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	San Fernando	16 de Septiembre	0	0	0
B029		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DJN0117Z Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	0	0	0
B030		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "ARTURO SOTOMAYOR" CTT 07DJN0329B Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	0	0	0
B031		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "AGLAE PANIAGUA DE SOLORZANO" CTT 07DJN0692A Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B032		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "LINDA VISTA" CTT 07DJN0952X Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0
B033		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DJN1425L Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	Pamal Navil	0	0	0
B034		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "RAUL GARDUC'O CULEBRO" CTT 07DJN0751Z Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B035		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GONZALO ENRIQUE RUIZ ALBORES" CTT 07DJN0809J Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B036		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO VILLATORO ESCOBEDO" CTT 07DJN0869Y Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	La Trinitaria	Las Delicias	0	0	0
B037		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DCC0627L Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Tenejapa	El Retiro	0	0	0
B038		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LOMBARDO TOLEDANO" CTT 07DCC0558F Construcción de 2 aulas y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Chamula	Chicumtantic	0	0	0
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC1797M Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Chamula	Corralito	0	0	0
B040		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DCC1853O Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Chamula	Pughén Chico	0	0	0
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1282P Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitala	0	0	0
B042		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "EMILIO RABASA ESTEBANEL" CTT 07DCC0359G Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Bochil	Ajiló	0	0	0
B043		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CTT 07DCC1790T Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Bochil	San Antonio la Pitahaya	0	0	0
B044		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CUITLAHUAC" CTT 07DCC1669R Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tapachula	Cueva	0	0	0
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC0004G Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Ocosingo	Cintalapa	0	0	0
B046		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIO PEREZ RIVERA" CTT 07DCC0176Z Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Ocosingo	San Caralampio	0	0	0
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "SALVADOR ALLENDE" CTT 07DCC0132B						881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Patbaxi	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B048		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JESUS REYES HEROLE'S" CTT 07DCC0313L	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	Centro Chich	0	0	0
B049		Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "ILHUICAMINA" CTT 07DCC0423R	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	El Mango	0	0	0
B050		Construcción de construcción de 1 aula y construccion de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC0599F	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Cojtomil	0	0	0
B051		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DCC0727K	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Patelná	0	0	0
B052		Construcción de construccion de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1028X	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Ch'Uchteel	0	0	0
B053		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DCC1211V	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Tunapaz	0	0	0
B054		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "HUITZILOPOCHTLI" CTT 07DCC1212U	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Tzajalá	0	0	0
B055		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC1753P	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Sacun Saquilá	0	0	0
B056		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "XICOTENCATL" CTT 07DCC0532Y	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Alán-Sac'Jún	0	0	0
B057		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DCC0124T	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0
B058		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1754O	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Pantemajas	0	0	0
B059	4.8	Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CTT 07DCC1650T	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	La Trinitaria	La Gloria	0	0	0
B060		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO COMONFORT" CTT 07DCC1792R	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chamula	Yolonchén	0	0	0
B061		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARTIRES DEL RIO BLANCO" CTT 07DCC0572Z	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	0	0	0
B062		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1866S	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Zinacantán	Zequentic	0	0	0
B063		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DCC1350W	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Bochil	Sitetic	0	0	0
B064		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DCC0745Z	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Simojovel	Natividad Pechuaq	0	0	0
B065		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CTT 07DCC0293O	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Bochil	El Copal	0	0	0
B066		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "1 DE MAYO" CTT 07DCC0084I	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Bochil	Tierra Cololada	0	0	0
B067		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CHIAPAS" CTT 07DCC0141J	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	Tzobojitlle Jotoaquil	0	0	0
B068		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DCC0348A	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Salto de Agua	Egipto	0	0	0
B001		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "21 DE OCTUBRE" CTT 07EPR0446G	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	12 345 250.82	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B002		Construcción de 14 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CTT	Porcentaje	14.00	14.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Bochil	La Yerbabuena	0	0	0
B003		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "1 DE MAYO" CTT 07EPR0054T	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	7 054 429.04	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
		Construcción de 8 aulas	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00								



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07EPR0363Y						2 336 003.70	0.00	0.00	Bella Vista	Las Flores	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "MEXICO LIBRE" CTT 07EPR0509B						1 763 607.26	0.00	0.00	Siltepc	El Cipresal	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07EPR0076E						1 168 001.85	0.00	0.00	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUAN ALDAMA" CTT 07EPR0377A						1 168 001.85	0.00	0.00	Mazapa de Madero	El Horizonte	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CTT 07EPR0403I						2 049 805.48	0.00	0.00	Tila	Chachalaca	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0192V						1 168 001.85	0.00	0.00	La Trinitaria	José María Morelos	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LIBERACION" CTT 07EPR0116P						1 168 001.85	0.00	0.00	Las Margaritas	Gabino Vázquez San Sebastián	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS						2 049 805.48	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EFRAIN ARANDA OSORIO" CTT 07EPR0239Z						2 931 609.11	0.00	0.00	Berriozábal	San Antonio Bombano	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0242M						2 931 609.11	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN CRUZ CALVO" CTT 07EPR0128U						2 931 609.11	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "SAMUEL LEON BRINDIS" CTT 07EPR0096S						2 049 805.48	0.00	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B016	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07EPR0411R						2 931 609.11	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B017		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LEANDRO DE LA CRUZ" CTT 07EPR0252T						3 813 412.74	0.00	0.00	Tapachula	Llano de la Lima	0	0	0	
		Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00									
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EPR0390V						2 049 805.48	0.00	0.00	Catazajá	Estación la Unión	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B019		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPR0860X						1 763 607.26	0.00	0.00	Berriozábal	Ignacio Zaragoza	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CARMEN SERDAN ALATRISTE" CTT 07DPR1012B						4 695 216.37	0.00	0.00	Berriozábal	Ciudad Maya	0	0	0	
		Construcción de 4 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00									
B021		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR4800J						3 527 214.52	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
		Construcción de 4 aulas didácticas	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI" CTT						2 049 805.48	0.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B023		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07DPR0712O						1 763 607.26	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Soyalitán	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B024		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPR0714M						1 763 607.26	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B025		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIO BUSTAMANTE GARCIA" CTT 07DPR1414W						2 049 805.48	0.00	0.00	Acala	Unión Buenavista	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B026		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0291W						881 803.63	0.00	0.00	Zinacantán	Pinar Salinas	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0727Q						4 409 018.15	0.00	0.00	Villa Corzo	Valle Morelos	0	0	0	
		Construcción de 7 aulas didacticas	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B028		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "HEROE DE NACÓZARI" CTT 07DPR0342M						2 049 805.48	0.00	0.00	Pijijiapan	San Isidro	0	0	0	
B029		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	7 340 627.26	0.00	0.00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0	
B030		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07DPR3181K	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Manuel Lazos	0	0	0	
B031		CONSTRUCCIÓN DE 7 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 645 410.89	0.00	0.00	Siltepc	Libertad Ventanas	0	0	0	
B032		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR0672D	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0	
B033		CONSTRUCCIÓN DE 3 aulas didacticas	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Motozintla	Belisario Domínguez	0	0	0	
B034		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DPR4719I	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Siltepc	El Palmarcito	0	0	0	
B035		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Capitán Luis Ángel Vidal	El Canacal (Tocanaque)	0	0	0	
B036		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPR3958B	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 409 018.15	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Potrerrillo	0	0	0	
B037		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "XICOTENCATL" CTT 07DPR2928A	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Ocosingo	Dolores	0	0	0	
B038		CONSTRUCCIÓN DE 5 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Altamirano	Morelia (Victórico Rodolfo Grajales)	0	0	0	
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR0027X	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Ocosingo	Amador Hernández	0	0	0	
B040	4.8	CONSTRUCCIÓN DE 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	8 222 430.89	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DPR0650S	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	San Jerónimo Tulijá	0	0	0	
B042		CONSTRUCCIÓN DE 8 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tila	Shoctic	0	0	0	
B043		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR1372N	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 645 410.89	0.00	0.00	Chilón	Pantelhá	0	0	0	
B044		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas didacticas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ELISEO PALACIOS AGUILERA" CTT 07DPR4093X	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	7 340 627.26	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Villahermosa Yalumá	0	0	0	
B046		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	La Trinitaria	Flor de Mayo	0	0	0	
B047		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPR0779W	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	La Independencia	Venustiano Carranza	0	0	0	
B048		CONSTRUCCIÓN DE 7 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chenalhó	Yolonchén	0	0	0	
B049		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "UNION Y PROGRESO" CTT 07DPR0338Z	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Zinacantán	La Granadilla	0	0	0	
B050		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0	
B051		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07DPR0721W	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 251 431.81	0.00	0.00	Villaflores	Villa Hidalgo	0	0	0	
		CONSTRUCCIÓN DE 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LA CORREGIDORA DE QUERETARO" CTT 07DPR0748C	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
		CONSTRUCCIÓN DE 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B052		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CTT 07DPR1368A						2 049 805.48	0.00	0.00	Pijijiapan	Hermenegildo Galeana	0	0	0
B053		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tapachula	26 de Octubre	0	0	0
B054		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOA'EZ" CTT	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B054		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Palenque	Bajadas Grandes	0	0	0
B055		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ESTADO DE YUCATAN" CTT 07DPR0345J	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00								
B055		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0
B056		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR2008W	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B056		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	La Independencia	El Naranjo	0	0	0
B057		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CTT 07DPR0590U	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B057		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	El Horizonte	0	0	0
B058		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DE GANTE" CTT 07DPB1282U	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00								
B058		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Venustiano Carranza	San Luis	0	0	0
B059		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0699S	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00								
B059		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios rurales	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Emiliano Zapata	Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal)	0	0	0
B060		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DPB0703F	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B060		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Oxchuc	Cruzón	0	0	0
B061		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PROGRESO" CTT 07DPB1348M	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B061		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Oxchuc	Paxtonticjá	0	0	0
B062		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DPB0455O	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00								
B062		Construcción de 4 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Chenalhó	Chimix Dos	0	0	0
B063		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1287P	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00								
B063		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	6 458 823.63	0.00	0.00	Pantelhó	Aurora Esquipulas	0	0	0
B064	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DPB0286J	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00								
B064		Construcción de 6 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Aldama	Xuxché	0	0	0
B065		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "DOROTEO ARANGO" CTT 07DPB1964Y	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00								
B065		Construcción de 4 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Chenalhó	Guayabal	0	0	0
B066		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA" CTT	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00								
B066		Construcción de 4 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	La Sierra	0	0	0
B067		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CTT 07DPB0226V	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00								
B067		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chamula	Jomahlo	0	0	0
B068		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ" CTT	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00								
B068		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Oxchuc	Navil Tapja	0	0	0
B069		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN ALDAMA" CTT 07DPB0276C	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B069		Construcción de 1 aula y modulo de servicios sanitarios rurales	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chamula	Votameste	0	0	0
B070		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VASCO DE QUIROGA" CTT 07DPB1832G	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00								
B070		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Bochil	Niño	0	0	0
B071		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPB0654N	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00								
B071		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Huitiupán	Beniti Juárez	0	0	0
B072		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LAS 3 GARANTIAS" CTT 07DPB1313X	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B072		Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Huitiupán	Nuevo San Pedro Pabuchil	0	0	0
B073		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN SABINES GUTIERREZ" CTT 07DPB1323D	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00								
B073		Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Huitiupán	El Azufre	0	0	0
B074		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MELCHOR OCAPO" CTT 07DPB2441Z	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00								
B074		Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Ocosingo	Agua Azul	0	0	0
B075		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB1331M	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00								
B075		Construcción de 3 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	0	0	0
B075		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0995K	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00								
B075		Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00								

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B076		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO JAVIER MINA LARREA" CTT 07DPB2351G Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Ocosingo	Jerusalén	0	0	0
B077		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "YAXCHILAN" CTT 07DPB2830P Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B078		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BANDERA MEXICANA" CTT 07DPB2565H Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B079		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB2524H Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Ocosingo	Damasco	0	0	0
B080		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DPB0451S Construcción de 6 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	6 458 823.63	0.00	0.00	Ocosingo	Zaragoza	0	0	0
B081		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DPB0447F Construcción de 5 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	5 577 020.00	0.00	0.00	Ocosingo	Granizo	0	0	0
B082		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" CTT 07DPB2728B Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B083		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GABINO BARREDA" CTT 07DPB2730Q Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B084		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CTT 07DPB0343K Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Ocosingo	Tenango	0	0	0
B085		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO MORENO" CTT 07DPB0773A Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Ocosingo	La Zarca	0	0	0
B086		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB0450T Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Ocosingo	El Jardín	0	0	0
B087	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DPB0852N Construcción de 7 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	7 340 627.26	0.00	0.00	Palenque	Arimatea	0	0	0
B088		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB0716J Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Salto de Agua	Actiepa Yochib	0	0	0
B089		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ALDAMA" CTT 07DPB2253F Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	Tzajalá	0	0	0
B090		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL LERDO DE TEJADA" CTT 07DPB2430T Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	Tzajalá	0	0	0
B091		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUILLERMO PRIETO" CTT 07DPB2323K Construcción de 5 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	5 577 020.00	0.00	0.00	Sitalá	Golonchán Viejo	0	0	0
B092		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CTT 07DPB2756Y Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios rurales	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tila	Libertad Jolinshlie Zda. Sección Tumbalá	0	0	0
B093		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2504U Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tumbalá		0	0	0
B094		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" CTT 07DPB2092J Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Alán K'Antajal	0	0	0
B095		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPB2756Y Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Chilón	Joybé	0	0	0
B096		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CTT 07DPB2433Q Construcción de 4 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Chilón	Centro Chich	0	0	0
B097		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07DPB1726X Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Chilón	San Antonio Bulujib	0	0	0
B098		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0427S Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 645 410.89	0.00	0.00	Salto de Agua	Santa Lucía Zda. Sección	0	0	0
B099		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPB2756Y Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Sitalá	Guadalupe Peña Blanca Segunda	0	0	0

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
EDUCACIÓN																		
B100	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DPB0848A	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chilón	Hic'Batil	0	0	0			
B101		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1399T									Las Margaritas	Veracruz	0	0	0			
B102		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2444W									Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El	0	0	0			
B103		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB3086F									Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0			
B104		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ENRIQUE PESTALOZZI" CTT 07DPB0200N									Bochil	La Laguna	0	0	0			
B105		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPB2097E									El Bosque	San Andrés la Laguna	0	0	0			
B106		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO LOPEZ RAMIREZ" CTT 07DPB2462L									Ocosingo	El Sibal	0	0	0			
B107		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "12 DE OCTUBRE" CTT 07DPB0412Q									Palenque	Francisco Villa	0	0	0			
B108		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07DPB0090Y									Salto de Agua	José María Pino Suárez	0	0	0			
B109		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPB1771J									Tila	Jolnopa Guadalupe	0	0	0			
B110		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0574B									Tila	Jochinteol	0	0	0			
B111		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICA, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA									491 801 530.00	527 160 409.00	527 160 409.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	136 393	141 485	277 878
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DES0047D									1 168 001.85	0.00	0.00	Socolltenango	Socolltenango	0	0	0
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "MIGUEL UTRILLA TRUJILLO" CTT 07DES0056L									4 695 216.37	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NARCISO BASSOLS" CTT 07DES36750									6 458 823.63	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CENTENARIO DE LA MIGRACION JAPONESA" CTT 07DES0049B									4 695 216.37	0.00	0.00	Acacoyagua	Acacoyagua	0	0	0
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DES0030D									2 049 805.48	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "EZEQUIEL BURGUETE FARRERA" CTT 07DST0074T									4 409 018.15	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDIA TECNICA 156" CTT 07DST0159Z									6 172 625.41	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 158" CTT 07DST0041B									3 813 412.74	0.00	0.00	Berriozábal	Santa Inés Buenavista	0	0	0
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 69" CTT 07DST0071W									2 645 410.89	0.00	0.00	Tapachula	Cebadilla 1ra. Sección	0	0	0
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41" CTT 07DST0041B	2 931 609.11	0.00	0.00	La Grandeza	La Grandeza	0	0	0									
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90" CTT 07DST0094G	1 763 607.26	0.00	0.00	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B012		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 127" CTT 07DST0130V	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B013		Construcción de 2 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 147" CTT 07DST0150I	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 645 410.89	0.00	0.00	Chilón	Ramosil (Tzajalnabil)	0	0	0	
B014		Construcción de 3 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
B015		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Tenejapa	Sibaniljá	0	0	0	
B016		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Chenalhó	Chenalhó	0	0	0	
B017		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Simojovel	Pueblo Nuevo	0	0	0	
B018		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tapachula	Congregación el Edén	0	0	0	
B019		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 16" CTT	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 695 216.37	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
B020		Construcción de 4 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	2 049 807.48	0.00	0.00	Las Margaritas	Veinte de Noviembre	0	0	0	
B021		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA TELESECUNDARIA 428 14 DE SEPTIEMBRE CTT 07ETV0066X	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B022		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA CTT 07ETV00580	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	0	0	0	
B023		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1241 LAZARO CARDENAS DEL RIO CTT 07ETV1264D	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Copainalá	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
B024		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1378 NIÑOS HEROES CTT 07ETV1401Q	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 168 001.85	0.00	0.00	Tecpatán	San José Cushipac	0	0	0	
B025	4.8	Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1075 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1096Y	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Coapilla	Vicente Guerrero	0	0	0	
B026		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 CTT 07ETV0533A	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 813 412.74	0.00	0.00	Tecpatán	Emiliano Zapata	0	0	0	
B027		Construcción de 3 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Acala	El Paquesch	0	0	0	
B028		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR CTT 07ETV1047P	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Socolltenango	Tzinil	0	0	0	
B029		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 659 REFORMA CTT 07ETV0684G	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	La Concordia	Reforma	0	0	0	
B030		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1071 CTT 07ETV1092B	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 931 609.11	0.00	0.00	Bochil	El Amate	0	0	0	
B031		Construcción de 2 aulas didácticas y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 763 607.26	0.00	0.00	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	0	0	0	
B032		Construcción de 2 aulas didácticas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0	
B033		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Mapastepec	Altamira Dos	0	0	0	
B034		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Tuxtla Chico	El Sacrificio	0	0	0	
B035		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 201 JOSE MARTI CTT 07ETV0206G	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	5 577 020.00	0.00	0.00	El Porvenir	Male	0	0	0	
B036		Construcción de 5 aulas didácticas y 1 modulo de ss CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 638 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CTT 07ETV0635Y	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	881 803.63	0.00	0.00	Chicomuselo	Nueva América	0	0	0	
B037		Construcción de 1 aula didáctica CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Motozintla	La Verbena	0	0	0	
B038		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 049 805.48	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 945 AQUILES SERDAN ALATRISTE CTT 07ETV0943D						2 049 805.48	0.00	0.00	Motozintla	Aquiles Serdán	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B040		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1180 PLUTARCO ELIAS CALLES CTT						2 049 805.48	0.00	0.00	Chicomuselo	Nueva Reforma	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 778 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A CTT 07ETV0798I						881 803.63	0.00	0.00	Ocosingo	El Limonar	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didactica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B042		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						881 803.63	0.00	0.00	Ocosingo	Nazareth	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didactica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B043		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1284 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1297V						881 803.63	0.00	0.00	Ocosingo	El Ixcán	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didactica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B044		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						2 049 805.48	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Canán	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						1 168 001.85	0.00	0.00	Benemérito de	Arroyo Delicias	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B046		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						2 049 805.48	0.00	0.00	Palenque	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B047		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						881 803.63	0.00	0.00	Chilón	Tzobojilte	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didactica y 1 modulo de ss	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B048		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						3 527 214.52	0.00	0.00	Chilón	Alán-Sac'Jún	0	0	0	
		Construcción de 4 aulas didacticas	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B049		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						881 803.63	0.00	0.00	Tila	Nuevo Limar	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B050		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						2 049 805.48	0.00	0.00	Yajalón	Amado Nervo	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B051		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						2 931 609.11	0.00	0.00	Chilón	Cacateel	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didacticas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B052		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 519 24 DE OCTUBRE CTT 07ETV0544G						2 049 805.48	0.00	0.00	La Independencia	El Triunfo	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didactica y 1 modulo de ss	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B053	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						2 645 410.89	0.00	0.00	La Trinitaria	Las Delicias	0	0	0	
		Construcción de 3 aulas didacticas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B054		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA						2 645 410.89	0.00	0.00	Comitán de	Comitán de	0	0	0	
		Construcción de 3 aulas didacticas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B055		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 051						1 168 001.85	0.00	0.00	Chapultenango	Chapultenango	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B056		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 140						1 168 001.85	0.00	0.00	Juárez	El Triunfo 1ra.	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B057		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 167						2 049 805.48	0.00	0.00	Ocosingo	Cuxuljá	0	0	0	
		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B058		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 325 DIEGO RIVERA" CTT 07ETV0318K						1 168 001.85	0.00	0.00	La Independencia	Galeana	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B059		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 343 JAIME TORRES BODET" CTT 07ETV0431D						1 168 001.85	0.00	0.00	Las Margaritas	Nuevo México	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B001		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (07DCC1349G)						0.00	314 295.10	314 295.10	Bochil	Santo Domingo	31	29	60	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B002		JARDÍN DE NIÑOS EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DCC0359G)						0.00	738 077.64	738 077.64	Bochil	Ajiló	78	78	156	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00									
B003		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ALVAREZ DEL TORO (07EJN0677H)						0.00	967 929.45	967 929.45	Cacahoatán	Cacahoatán	66	55	121	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00									
B004		JARDÍN DE NIÑOS JACOBO PIMENTEL SARMIENTO (07EJN0292D)						0.00	1 702 466.91	1 702 466.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	124	116	240	
		Terminación de construcción de cocina, aula de usos multiples y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00									
B005		JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS						0.00	438 909.44	438 909.43	El Parral	Jericó (Porvenir)	53	62	115	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B006		JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0048D)						0.00	581 989.63	581 989.63	Larráinzar	Majoval	36	38	74	
		Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, cuneta pluvial, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B007	4.8	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DCC1792R) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 886 529.50	1 886 529.49	Chamula	Yolonchén	22	39	61
B008		JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (07EJN0062L) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda, andador, rampa y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	540 710.06	540 710.06	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	58	64	122
B010		JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (07EJN0515W) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampa, sustitución de barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 058 549.16	1 058 549.16	Tuxtla Chico	El Sacrificio	69	61	130
B011		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (07DCC0750L) Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	109 353.64	109 353.64	Amatenango del	Amatenango del	35	26	61
B012		JARDÍN DE NIÑOS 05 DE MAYO (07DCC0627L) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, piso de concreto, rehabilitación de cceso, enmallado y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 061 009.10	1 061 009.10	Tenejapa	El Retiro	30	28	58
B013		JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO (07DJN0591C) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, sustitución de plaza cívica y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	525 000.00	525 000.00	Teopisca	Zaragoza Vieja	50	50	100
B014		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA Terminación de obra exterior (plaza cívica, muro de contención de mampostería, canal pluvial, andador, rampa, barandal, guarnición y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	94 754.74	94 754.73	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	17	38	55
B015		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (07DCC1866S) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	604 469.37	604 469.37	Zinacantán	Zequentic	27	15	42
B021		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (07DJN0515X) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 236 809.63	1 236 809.63	Copainalá	El Rosario	36	30	66
B022		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DCC1625U) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	712 847.16	712 847.15	Copainalá	Copainalá	28	40	68
B001		JARDÍN DE NIÑOS ROMEO CUAUHTÉMOC ZEBADUA SOLÍS (07DJN0969X) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	355 600.07	355 600.07	Jiquipilas	Jiquipilas	50	41	91
B002		JARDÍN DE NIÑOS WALTER ELÍAS DISNEY (07DJN0514Y) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	538 798.25	538 798.25	Copainalá	Copainalá	54	35	89
B003		JARDÍN DE NIÑOS AMERICO VESPUCIO (07DJN0248R) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 100 674.22	1 100 674.21	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe) Río Chancalá	24	20	44
B020		JARDÍN DE NIÑOS JORGE CASAHONDA CASTILLO (07DJN0689N) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	424 292.78	424 292.78	Palenque		18	13	31
B002		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB19212) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores, demoliciones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 322 633.61	1 322 633.61	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio del Monte	222	222	444
B003		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0213R) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, aula usar y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, canal, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 941 634.95	1 941 634.95	Unión Juárez	Unión Juárez	100	141	241
B004		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0048I) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red de eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, andadores, señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	4 108 634.54	4 108 634.54	Bochil	Venustiano Carranza	87	77	164
B005		PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPB2431S) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 377 435.39	1 377 435.39	Chilón	Tacuba Nueva	138	104	242
B006		PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR4170L) Terminación de obra exterior (muros de contención y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	411 818.19	411 818.19	Villaflores	Villaflores	177	172	349
B007		PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB3207A) Terminación de construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	228 261.82	228 261.82	Chanal	Chanal	78	68	146
B008		PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR1238H) Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	694 556.79	694 556.78	Las Rosas	Zacualpa	45	41	86
B009		PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (07DPR4030L) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	159 059.32	159 059.32	Acapetahua	Veinte de Abril	37	42	79
B010		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB1482S) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	213 728.97	213 728.97	Larráinzar	Naxoch	20	35	55

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B011	4.8	Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR1766Z)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 996 782.61	1 996 782.59	Zinacantán	Potobtic	54	55	109
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00								
B012		PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIÑO (07DPR1550Z)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	5 250 327.03	5 250 327.03	Arriaga	La Gloria	129	125	254
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)													
B013		PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0180R)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 456 107.66	1 456 107.66	Larráinzar	Majoval	82	95	177
		Terminación de construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, muros de contención, corte de terreno y señalización)													
B014		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR0509C)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	165 451.33	165 451.33	Suchiate	La Libertad	183	185	368
		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)													
B015		PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPR2144Z)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	282 238.46	282 238.46	Chiapa de Corzo	El Palmar (San Gabriel)	111	114	225
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, canal pluvial, muro de contención de mampostería y señalización)													
B016		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0292U)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 001 406.08	1 001 406.07	Tenejapa	Tenejapa	200	213	413
		Terminación de construcción de servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)													
B017		PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (07DPB2420M)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	638 664.66	638 664.66	Chanal	Chanal	197	175	372
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, asta bandera y señalización)													
B018		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR0837W)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	844 308.22	844 308.21	Las Rosas	Ixtapilla	33	35	68
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, barandal, demolición de piso concreto y señalización)													
B020		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0237A)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	2 977 798.44	2 977 798.44	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	280	299	579
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andador y señalización)													
B021		PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB0226V)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 632 487.64	1 632 487.64	San Cristóbal de Las Casas	La Sierra	82	78	160
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de mampostería, canal pluvial y señalización)													
B022		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EPR0586G)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 259 425.83	1 259 425.83	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	158	155	313
	Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalización)														
B023	PRIMARIA 13 DE ENERO (07EPR0410S)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 346 844.18	1 346 844.18	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	162	167	329	
	Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, muro de contención y señalización)														
B024	PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS (07EPR0001O)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 412 565.34	3 412 565.32	Amatán	Amatán	177	181	358	
	Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, barandal, canal pluvial, muro de contención de mampostería y señalización)														
B025	PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON (07DPR0328T)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 329 724.09	1 329 724.09	Ocosingo	Ocosingo	283	279	562	
	Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, señalización)														
B026	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR0411S)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 500 757.06	1 500 757.04	Villa Comaltitán	Monte Flor Arriba	47	39	86	
	Construcción de 4 aulas didacticas,obra exterior (red electrica exterior, andador, rampa asta bandera, rehabilitación de cancha y señalización)														
B027	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 860 187.50	1 860 187.50	La Trinitaria	La Trinitaria	208	249	457	
	Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, sustitución de andadores y cancha de usos multiples, rampas, demolición de asta bandera y muro, señalización)														
B028	PRIMARIA CRISTOBAL COLON (07DPR0760Y)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 936 550.12	1 936 550.12	Zinacantán	La Granadilla	152	125	277	
	Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y piso de concreto, señalización)														
B029	PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (07EPR0205I)	Porcentaje	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	4 505 459.46	4 505 459.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	320	291	611	
	Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)														
B001	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07EPR0429Q)	Porcentaje	22.00	22.00	22.00	100.00	0.00	2 943 896.98	2 943 896.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	298	316	614	
	Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, señalización)														
B002	PRIMARIA GUELATAO (07DPR0504H)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	378 357.70	378 357.70	Suchiate	Benito Juárez (Cosalapa)	85	85	170	
	Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)														
B003	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR1341U)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 289 216.80	1 289 216.80	Huixtla	Tzinacal (Buenos Aires)	46	37	83	
	Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)														

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B004		PRIMARIA MIGUEL ANGEL ZAMUDIO ZAMUDIO (07DPR1397W) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	2 377 095.20	2 377 095.20	Huixtla	Huixtla	73	77	150
B005		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR4800J) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 581 141.72	1 581 141.71	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	133	151	284
B006		PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR0447G) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 925 437.81	1 925 437.81	Escuintla	El Triunfo	77	79	156
B007		PRIMARIA RAFAEL CASTRO RAMOS (07DPR0995L) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 132 598.43	1 132 598.43	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	130	141	271
B008		PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	311 316.16	311 316.16	Chenalhó	Puebla	200	195	395
B009		PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES (07EPR0474C) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 337 015.65	2 337 015.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	136	148	284
B010		PRIMARIA 21 DE MARZO (07EPR0208F) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 230 553.98	1 230 553.97	Reforma	Reforma	72	86	158
B011		PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07EPR0058P) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 900 633.26	1 820 410.59	Reforma	Reforma	165	170	335
B012		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3485D) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	2 621 225.60	2 621 225.60	Tonalá	Doctor Belisario Domínguez (La Barra)	87	68	155
B014		PRIMARIA LEONA VICARIO FERNÁNDEZ (07EPR0554O) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 006 853.61	1 006 853.61	Huixtla	Huixtla	76	86	162
B001		TELESECUNDARIA 016 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV0224W) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 618 194.27	1 618 194.27	Arriaga	Emiliano Zapata	54	60	114
B002		TELESECUNDARIA 1448 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	699 412.41	699 412.41	Comitán de Domínguez	Corrala	25	26	51
B004		TELESECUNDARIA 1233 FRAY PEDRO DE GANTE (07ETV1256V) Terminación de construcción de aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 568 914.71	1 568 914.71	Huixtán	Veinte de Noviembre	82	59	141
B023	4.8	SECUNDARIA JOSEFINA GARCIA (07EES0061W) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andador, demolición de adosamiento, pintura para líneas de cancha y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 541 610.74	4 541 610.74	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	228	238	466
B024		TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y andadores)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 140 384.76	2 140 384.76	Ocozacoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	138	121	259
B025		SECUNDARIA DEL ESTADO COMITAN (07EES0013M) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, demolición de adosamiento y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 466 916.90	1 466 916.89	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	349	335	684
B026		SECUNDARIA JOSE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 500 000.00	2 499 999.99	Teopisca	Teopisca	87	100	187
B027		TELESECUNDARIA 269 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0282M) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 343 518.61	2 343 518.60	Tuxtla Chico	El Sacrificio	73	98	171
B001		SECUNDARIA ABELARDO DE LA TORRE GRAJALES (07DES0039V) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	17.00	17.00	17.00	100.00	0.00	2 952 835.97	2 952 835.97	Chiapa de Corzo	América Libre	85	101	186
B002		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 (07DST0033T) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitario exterior, cisterna con caseta de hidroneumatico y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 167 326.53	2 167 326.53	Tecpatán	Tecpatán	152	153	305
B003		ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA (07EES0188B) Terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas, administración, 2 aulas de usos multiples, biblioteca, audiovisual, sala de maestro y bodega, obra exterior (señalización)	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	2 301 525.39	2 301 525.38	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	147	124	271
B004		TELESECUNDARIA 455 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV0480M) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	676 835.00	676 835.00	Acala	El Paquesch	188	196	384
B005		TELESECUNDARIA 071 TENAM PUENTE (07ETV0174E) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	818 154.74	818 154.74	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia	82	79	161
B069		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL VELASCO SUAREZ (07EJN0732K) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	940 647.93	940 647.93	Teopisca	Teopisca	33	27	60
B070		JARDÍN DE NIÑOS MEXICO (07DJN0244V) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 719 360.07	1 719 360.07	San Fernando	16 de Septiembre	41	42	83
B071		JARDÍN DE NIÑOS RICARDO OWEN (07DJN1908Q) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 251 437.23	1 251 437.22	Acapetahua	Consuelo Ulapa	19	23	42
B072		JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS (07EJN0011E)						0.00	654 380.16	654 380.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	111	86	197

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B073		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barandales, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS COPERNICO (07DJN0674L)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 603 105.24	1 603 105.24	Huixtla	Tzinacal	15	14	29	
B074		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización) JARDÍN DE NIÑOS XITOLTEPEQUE (07DJN1582B)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 453 117.86	4 453 117.86	Jitotol	Jitotol	74	69	143	
B075		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR URBINA (07DJN0555Y)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 622 458.17	1 622 458.17	Cacahoatán	Guatimoc	12	16	28	
B001		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, demolición de piso y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO (07EJN0021L)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	625 140.75	625 140.75	Copainalá	Copainalá	53	57	110	
B010		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DJN0121L)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 189 327.77	2 189 327.77	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	37	34	71	
B112		Obra exterior (red eléctrica exterior, demolición y reposición de piso de concreto, señalización) PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA (07DPR0409D)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	3 166 550.50	3 166 550.49	Villa Comaltitlán	Saltillo	37	29	66	
B118		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPR0876Y)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 931 528.82	4 931 528.82	Acala	Acala	140	113	253	
B119		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, rampa, demolición de piso de concreto, señalización) PRIMARIA GENARO VAZQUEZ ROJAS (07DPR1417T)	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	6 294 208.13	6 294 208.13	Berriozábal	Berriozábal	64	57	121	
B120		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, rampa, plaza civica, canal pluvial, asta bandera, muro de mamposteria de piedra, demolición de muro y señalización) PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB0860W)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 111 463.13	2 111 463.13	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	145	117	262	
B121		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, escalones, cuneta, muro de mampostería, firme de concreto y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3586B)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 575 579.54	2 575 579.54	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	112	102	214	
B001	4.8	Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización) PRIMARIA AGUSTIN MELGAR (07DPR3889W)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 313 931.91	1 313 931.91	Copainalá	Copainalá	53	57	110	
B060		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) TELESECUNDARIA 818 (07ETV0841G)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 202 958.72	4 202 958.72	Ixtapa	Cacaté	76	80	156	
B061		Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 911 14 DE SEPTIEMBRE (07ETV0958F)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 244 041.83	2 244 041.83	Ostuacán	Xochimilco (Reymundo Enriquez)	16	29	45	
B001		Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización) TELESECUNDARIA 262 (07ETV0458K)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 300 633.83	3 300 633.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	132	151	283	
B076		Obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andador y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	3 300 633.83	3 300 633.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	132	151	283	
B002		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, canal pluvial, sustitución de andador, barandal, corte de terreno y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0717S)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 302 847.42	1 302 847.42	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	94	84	178	
B113		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA EFRAIN ARANDA OSORIO (07EPR0239Z)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 150 937.91	1 150 937.91	San Fernando	San Fernando	63	73	136	
B114		Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, demolición de piso de concreto, escalones y rampa, desmantelamiento de techado, señalización) PRIMARIA MAYA (07DPB3072C)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	5 514 684.81	5 514 684.81	Berriozábal	San Antonio Bombano	61	72	133	
B115		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, barandal y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB1247O)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 422 051.10	2 422 051.10	Chamula	Agua Azul	29	23	52	
B116		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (07DPB1226B)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	4 293 709.77	4 293 709.77	Chamula	Pajaltón Bajo	116	119	235	
B117		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cancha de usos múltiples, andador, asta bandera y señalización) PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPB1292A)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 197 132.47	3 126 268.54	Chilón	Chich 2da. Sección	20	40	60	
B122		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPR3424Q)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 383 873.53	1 383 873.52	Chilón	Muc'Aquil	32	38	70	
		Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	5 877 121.81	5 877 121.81	Huixtla	Cantón las Delicias	152	142	294	



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B123		PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR0650S) Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 945 679.40	4 945 679.38	Ocosingo	Nueva Palestina	326	305	631
B124		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07EPR0301L) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 234 354.40	2 234 354.40	Simojovel	Simojovel de Allende	184	195	379
B125		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0516L) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 341 783.89	3 341 783.89	Sitalá	San Juan de la	64	71	135
B002		PRIMARIA COMUNITARIA VICENTE GUERRERO (07EPB0895K) Obra exterior (red electrica exterior, escalones y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	855 671.40	855 671.40	Amatán	San Miguel Tres	19	21	40
B003		PRIMARIA ALVARO OBREGON (07EPR0037C) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 065 846.46	2 065 846.46	Copainalá	Julían Grajales (San Antonio)	26	27	53
B062		TELESECUNDARIA 100 MARIA MONTESSORI (07ETV0309C) Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 328 933.36	1 328 933.36	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	60	117	177
B063		TELESECUNDARIA 1457 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07ETV0138Z) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, asta bandera, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 116 812.64	2 116 812.63	Jitotol	Francisco I. Madero	38	43	81
B064		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 (07DST0044Z) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, malla ciclonica y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 408 476.55	2 408 476.55	La Trinitaria	La Trinitaria	257	271	528
B065		ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DES0060Y) Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 662 391.12	3 662 391.11	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	326	298	624
B002		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 38 (07DST0038O) Rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 220 049.77	3 220 049.76	Bochil	Bochil	88	126	214
B077		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL LARRAINZAR PIÑEIRO (07EJN0341W) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación 2 aulas didácticas, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal, señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 344 779.67	1 344 779.67	Aldama	San Pedro	23	41	64
B078	4.8	JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (07DCC1503J) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	929 004.08	929 004.08	Chamula	Ukumtic	60	60	120
B079		JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DJN2073F) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escaleras, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 934 195.26	1 934 195.26	Frontera	Frontera	32	25	57
B080		JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO (07DCC0140K) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 295 321.89	3 295 321.89	San Juan	El Pozo	106	88	194
B003		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 003 108.07	1 003 108.07	Ocosingo	Nuevo	23	22	45
B126		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2043A) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, rehabilitación de cancha y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 175 639.40	1 175 639.40	Aldama	San Pedro	85	51	136
B127		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2028I) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 909 719.75	1 775 523.86	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	239	235	474
B128		PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS (07DPR4655O) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andador, escaleras y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 120 260.27	2 120 260.27	Benemérito de las Américas	Nuevo Orizaba	124	112	236
B129		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR4800J) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 148 422.86	2 148 422.86	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	134	158	292
B130		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPR2338N) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 127 678.17	2 127 678.17	Chicomuselo	Grecia	80	70	150
B131		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPB1365C) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, muros de contención de mamposteria, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 360 754.20	2 360 754.19	Ixtapa	El Nopal	214	215	429
B132		PRIMARIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA (07DPB2728B) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 446 052.17	1 446 052.16	Ocosingo	Nueva Palestina	197	222	419
B133		PRIMARIA LIBERACION SOCIAL (07DPR3459F) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 723 908.79	1 723 908.79	Simojovel	Simojovel de Allende	228	259	487

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B134		PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ CANALES (07DPB1046R) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, acceso principal, plaza cívica, asta bandera, andador, malla ciclón, cuneta y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 405 957.76	2 405 957.76	Reforma	Presidentes	57	60	117
B136		PRIMARIA JUAN ALDAMA (07DPB0514N) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 308 761.26	2 308 761.26	Ocosingo	Lacanjá Tzeltal	107	118	225
B137		PRIMARIA 5 DE MAYO (07DPR0421Z) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 268 970.35	2 268 970.35	Rincón Chamula	Rincón Chamula	214	190	404
B138		PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB0400L) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, acceso principal, andadores, escalones, asta bandera, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 529 232.79	2 529 232.79	Rincón Chamula	Rincón Chamula	125	121	246
B140		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPR4286J) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 608 171.02	1 557 124.27	Suchiapa	Suchiapa	92	97	189
B141		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR4125Z) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 195 658.01	2 195 658.01	Suchiapa	Suchiapa	64	99	163
B142		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0282N) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, escalones, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 891 258.63	3 891 258.63	Honduras de la Sierra	La Soledad	86	77	163
B143		PRIMARIA COMUNITARIA VASCO DE QUIROGA (07EPB0269S) Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 910 055.81	2 910 055.81	San Juan	San Juan	117	132	249
B004		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2027J) Construcción de cocina, rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, andadores, desmantelamiento y sustitución de malla ciclón, barandal y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	4 700 786.58	4 700 786.58	Aldama	Aldama	227	209	436
B005		PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N) Rehabilitación de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	3 186 070.77	3 186 070.77	Cacahoatán	Cacahoatán	161	195	356
B006	4.8	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 929 185.71	1 929 185.71	Ocosingo	Jerusalén	80	91	171
B007		PRIMARIA ARTURO PALACIOS SUAREZ (07DPR0533C) Rehabilitación de 6 aulas didácticas y biblioteca, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	4 315 462.19	4 315 462.19	Tapachula	Independencia	68	79	147
B067		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 125 (07DST0128G) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 419 290.79	1 419 290.78	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	81	99	180
B069		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 101 (07DST0105W) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 188 782.96	2 188 782.96	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	74	75	149
B070		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 32 (07DST0032U) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, escaleras y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 894 108.21	3 867 430.10	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	257	261	518
B071		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90 (07DST0094G) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 412 408.77	1 412 408.77	Bella Vista	Bella Vista	79	83	162
B072		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41 (07DST0041B) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 874 102.07	2 874 102.07	La Grandeza	La Grandeza	108	98	206
B073		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 35 (07DST0035R) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 197 277.20	2 197 277.19	Chicomuselo	Chicomuselo	238	218	456
B074		TELESECUNDARIA 042 2 DE OCTUBRE (07ETV0164Y) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de laboratorio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 886 415.81	2 886 415.81	Amatenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	75	62	137
B075		SECUNDARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, domo, andadores, quarnición de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	7 096 992.60	7 096 992.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	298	315	613
B003		TELESECUNDARIA 884 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0909X) Rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	4 114 213.95	4 114 213.94	Huixtán	San Pedro Pedernal	50	58	108
B081		JARDÍN DE NIÑOS JOSE FALCONI CASTELLANOS (07DJN0489P)						0.00	1 796 676.27	1 796 676.25	Pantepec	El Carrizal	32	20	52

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B144	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, plaza cívica, andadores, escalones, asta bandera, barandal y señalización) PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR1279H)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 864 373.05	1 864 373.04	Juárez	Santa Teresa 1ra. Sección	52	46	98	
B145		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, canal pluvial y señalización) PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB2879H)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 429 591.20	1 429 591.20	Ocosingo	San José Obrero	15	17	32	
B146		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores, demolición y construcción de asta bandera y señalización) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPB1564B)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 672 645.23	1 672 645.22	San Cristóbal de Las Casas	El Escalón	56	52	108	
B147		Construcción de aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso de concreto, andadores, malla ciclón, portón de malla ciclón y señalización) PRIMARIA ESCUDO NACIONAL (07DPB2769B)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 526 743.81	1 526 743.81	San Cristóbal de Las Casas	Los Llanos	55	72	127	
B148		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR1096Z)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 307 917.19	1 307 917.19	Juárez	Juárez	177	169	346	
B076		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV1218S)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 824 392.51	1 824 392.50	Chilón	Mequeja	71	80	151	
B077		Rehabilitación de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y administración, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) TELESECUNDARIA 205 JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 251 640.24	2 251 640.24	Sabanilla	Moyos	67	67	134	
B082		Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, barandal y señalización) CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0013C)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 580 491.40	2 580 491.38	Ocozacoautla de Espinosa	San Juan	13	37	50	
B083		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ISAAC NEWTON (07DJN1276U)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 580 206.42	1 580 206.41	Amatenango de la Frontera	Escobillal	8	10	18	
B084		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC1695P)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 124 196.84	2 124 196.84	Larráinzar	Nashinich	23	32	55	
B085		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07DJN0253C)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 143 731.68	1 143 731.68	San Fernando	Francisco I. Madero	47	54	101	
B004		Rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, sustitución de andadores, rehabilitación de cancha de usos múltiples, escalones, rampa, barandal y señalización) CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 1 (07DML0018Y)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	6 012 018.79	6 012 018.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6	17	23	
B149		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización) PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07EPR0269T)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 248 466.12	3 248 466.12	Amatenango de la Frontera	Escobillal	32	46	78	
B150		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores y señalización) PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB3011P)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 835 320.55	2 835 320.55	Chilón	Chilón	99	108	207	
B151		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07EPR0480N)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 856 866.54	2 856 866.54	Reforma	Reforma	196	219	415	
B152		Rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de contención de mampostería de piedra, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización) PRIMARIA CESAR AUGUSTO SANDINO (07DPB0012U)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	6 023 080.61	6 023 080.61	Sitalá	Insurgente Picoté	114	114	228	
B153		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA NACIONES UNIDAS (07DPR2325J)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	990 646.41	990 646.40	La Concordia	San Nicolás	56	48	104	
B154		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR3660T)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 022 035.69	1 022 035.68	La Concordia	Las Toronjas	16	25	41	
B155		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (07DPR4639X)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 044 279.65	1 044 279.65	La Concordia	San Francisco	19	21	40	
B156		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JOSÉ MARÍA LUIS MORA (07DPR3360W)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 828 276.20	1 828 276.20	La Independencia	Playa Azul	78	67	145	
B157		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR1492Z)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 598 845.05	1 598 845.05	Coapilla	José María	125	111	236	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B158		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, malla ciclon y señalización) PRIMARIA CRISTOBAL COLON (07DPR2983U)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 540 132.45	3 539 932.30	Comitán de Domínguez	Morelos y Pavón	85	113	198
B159		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, andadores, asta bandera y señalización) PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR0109G)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 048 659.15	1 048 659.15	Ixtacomitán	San Antonio de las Lomas	40	33	73
B160		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE (07DPR1503P)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 325 734.64	3 325 734.64	La Concordia	Guadalupe Victoria	68	65	133
B161		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, asta bandera, demolición de piso y señalización) PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR3065U)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 242 191.20	1 242 191.20	La Concordia	La Tigrilla	155	157	312
B162		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR1088R)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 357 673.38	1 357 673.38	La Concordia	Nuevo Paraíso	91	63	154
B163		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta, andadores, muro de mamposteria y señalización) PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPR3835S)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 562 759.71	2 474 686.68	La Trinitaria	Juan Sabines Gutiérrez	183	195	378
B164		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB2191J)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 218 262.61	1 218 262.61	Pantepec	Liquidámbar	43	45	88
B165		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, muro de contención de mamposteria y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4516N)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 315 987.30	2 315 987.30	Teopisca	Benito Juárez	62	82	144
B166		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, porton de malla y señalización) CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NO 6 BELISARIO DOMINGUEZ	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 986 651.86	1 986 651.85	Ocosingo	Ocosingo	62	93	155
B008		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB1244R)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 924 154.05	1 924 154.05	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio las Rosas	42	37	79
B009		Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y biblioteca, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) PRIMARIA EFRAÍN ARANDA OSORIO (07DPB2238N)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 714 122.64	1 714 122.64	Chilón	Bachajón	68	82	150
B010	4.8	Rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior y señalización) PRIMARIA ROMULO CALZADA HERNANDEZ (07DPR0490V)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 363 266.40	2 363 266.40	Solosuchiapa	Solosuchiapa	74	76	150
B078		Rehabilitación de 7 aulas didácticas, obra exterior (red electrica exterior y señalización) TELESECUNDARIA 640 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	4 173 090.69	4 173 090.69	Amatenango de la Frontera	Escobillal	29	36	65
B079		Rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos multiples, andadores, escalones, malla ciclon, barandal, rehabilitación de acceso principal y señalización) TELESECUNDARIA 651 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 717 378.91	2 717 378.91	Benemérito de las Américas	Nuevo Orizaba	47	70	117
B080		Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y administración, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) TELESECUNDARIA 1082 SIMON BOLIVAR (07ETV1163F)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 269 195.22	1 269 195.21	Chilón	Temó	69	96	165
B081		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07EES0157I)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	966 067.62	966 067.62	Jitotol	Jitotol	94	70	164
B082		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 519 24 DE OCTUBRE (07ETV0544G)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 431 766.15	2 431 766.15	La Independencia	El Triunfo	74	64	138
B083		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 251 (07ETV0214P)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 562 686.17	1 562 686.17	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	123	131	254
B084		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, cuneta pluvial, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 885 LUIS PASTEUR (07ETV0910M)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	5 863 570.71	5 863 570.71	Chilón	Chiquinival	62	85	147
B085		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mamposteria, andadores, escaleras, barandal, demolición de piso de concreto y señalización) TELESECUNDARIA 080 JUAN SABINES GUTIERREZ (07ETV0102L)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 811 757.74	1 811 757.74	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	33	42	75
B004		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, demolición de piso y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 63 (07DST0067J)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	5 766 630.62	5 766 630.62	Chilón	Bachajón	254	305	559
B005		Rehabilitación de servicios sanitarios, laboratorio, portico, cooperativa, coordinación academica y 2 bodegas, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 114 (07DST0117A)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 027 332.52	4 027 332.52	Sitalá	Sitalá	79	129	208

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B087		Rehabilitación de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio y area administrativa, obra exterior (señalización) JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DJN2264W)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00								
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, sustitución de malla ciclón y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 212 791.43	2 212 791.43	Berriozábal	Ciudad Maya	76	95	171
B088		JARDÍN DE NIÑOS VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA Construcción de 1 auladidáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 034 580.32	993 794.19	Chamula	Bahosil	43	37	80
B089		JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ (07DCC0858C) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, muros de contención de mamposteria, andadores, escaleras, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 822 042.72	1 822 042.72	Chalchihuitán	Chalchihuitán	82	92	174
B090		JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DCC1853O) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 591 247.32	1 591 247.32	Chamula	Pugchén Chico	39	31	70
B091		JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO (07DCC0753I) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y escalones, desmantelamiento y colocación de barandal, señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 685 873.38	1 685 873.38	Chamula	Kotolité	78	78	156
B092		JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCION MEXICANA (07DCC0315J) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 645 461.76	1 645 461.76	Tumbalá	La Esperanza Mórizon	22	18	40
B012		JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0266F) Rehabilitación de 1 aula didáctica y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta pluvial, guarnición y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 564 652.92	1 564 652.92	Coapilla	José María Morelos y Pavón	53	46	99
B167		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1726X) Obra exterior (red eléctrica exterior, cancha de usos múltiples, domo, muros de contención de mampostería, malla ciclón, canal pluvial, andadores, escalones, cortes y rellenos, señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 588 913.32	3 729 968.74	Chilón	San Antonio Bulujib	149	135	284
B168		PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3063W) Obra exterior (red eléctrica exterior, cancha de usos múltiples, domo, muros de contención de mampostería, cuneta pluvial, andadores, escalones, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 727 304.38	2 605 744.57	La Concordia	Dolores Jaltenango	126	169	295
B169	4.8	PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR1571M) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 117 342.12	2 026 446.71	La Trinitaria	Carmen Xhán	91	95	186
B170		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPR2259A) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, muros de contención de mamposteria, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 179 152.89	2 061 151.49	La Trinitaria	San Vicente	89	101	190
B171		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1825X) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 355 647.97	1 355 647.97	Ocosingo	El Laurel	30	25	55
B172		PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPB2804R) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 783 649.98	1 783 649.97	Ocosingo	Ocosingo	152	162	314
B173		PRIMARIA PEDRO LOPEZ RAMIREZ (07DPB2462L) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 756 473.37	2 756 473.37	Ocosingo	El Sibai	153	143	296
B174		PRIMARIA AQUILES SERDAN ALATRISTE (07DPB1434I) Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	915 620.48	915 620.48	Ocozocoautla de Espinosa	La Naranja	40	54	94
B175		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0130I) Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	2.00		2.00	100.00	0.00	1 094 511.98	1 094 511.98	Osumacinta	Osumacinta	84	122	206
B176		PRIMARIA SABINO FIACRO LOPEZ (07DPR0371H) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 798 404.74	1 798 404.73	Pantepec	Pantepec	139	137	276
B177		PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR4342N) Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 103 592.02	1 103 592.02	Socoltenango	El Santuario Dos (Caña Castilla)	26	28	54
B178		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR1683Q) Obra exterior (red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mamposteria con barda mixta con cerca de malla, rehabilitación de domo, barda mixta con cerca de malla, uneta pluvial, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 113 906.01	2 113 906.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	76	78	154
B179		PRIMARIA ERASTO URBINA GARCIA (07DPB1109M) Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, cancha de usos multiples, andadores, asta bandera, malla ciclón, portón de malla y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 404 523.45	3 404 523.45	Chilón	Buenavista Tenojib	32	31	63
B180		PRIMARIA MIGUEL NEGRETE (07DPR2914Y)						0.00	1 862 418.58	1 820 779.62	Chilón	Chilón	267	295	562

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B181	4.8	Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB0343K)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 086 374.23	2 060 790.22	Ocosingo	Tenango	289	240	529	
B182		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de piso de concreto y señalización) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR4332G)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 434 685.71	2 434 685.71	Tapachula	Playa Linda	53	46	99	
B183		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización) PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB2532Q)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 773 167.56	2 773 167.55	Teopisca	Tzajala	70	89	159	
B011		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, acceso principal y señalización) PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB0261A)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 479 886.88	1 479 886.88	Ocosingo	San Marcos	53	58	111	
B012		Rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPB3148B)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	927 401.95	927 401.94	Zinacantán	Zequentic Bajo	111	103	214	
B086		Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) TELESECUNDARIA 615 JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	927 401.95	927 401.94	Zinacantán	Zequentic Bajo	111	103	214	
B087		Obra exterior (red eléctrica exterior, cancha de usos múltiples, domo, muros de contención de mampostería, canal pluvial, andadores, escalones, corte de terreno y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 2 (07DST0002Z)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 454 405.40	1 318 441.23	Chilón	Guaquitepec	85	148	233	
B088		Obra exterior (sustitución de cancha de usos múltiples, domo, andadores, red eléctrica exterior y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 8 (07DST0008U)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 760 618.39	4 126 801.88	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	440	396	836	
B089		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, muro de mampostería de piedra, cancha de usos multiples, andadores, enmallado y señalización) SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EES0178V)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 768 955.44	3 768 955.44	Jiquipilas	Jiquipilas	244	246	490	
B090		Construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) SECUNDARIA CONSTITUCION MEXICANA (07EES0167P)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 177 399.23	4 011 241.72	Rayón	Rayón	116	102	218	
B091		Construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 72 (07DST0076R)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 286 227.41	4 286 227.41	Pijijiapan	Estación Echegaray	50	53	103	
B092		Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 18 (07DST0018A)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 166 503.99	3 166 503.99	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	223	226	449	
B093		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1077 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07ETV1098W)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 909 402.83	1 909 402.82	Catazajá	Catazajá	127	144	271	
B006		Rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 58 (07DST0058B)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 139 030.54	1 139 030.54	Chamula	Yalvanté	30	41	71	
B007		Rehabilitación de 8 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalización) SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07EES0151O)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	5 160 406.66	5 160 406.66	Mazatán	Buenos Aires	116	159	275	
B093		Rehabilitación de 1 aula didactica, laboratorio, cooperativa, portico, servicios sanitario y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07DCC1927P)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 189 746.67	4 189 746.67	Villaflores	Villaflores	127	151	278	
B094		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, muros de contención de mampostería, cuneta pluvial, andadores y escalones, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 378 510.99	2 378 510.98	Chamula	Santa Ana	58	62	120	
B095		Rehabilitación de servicios sanitario y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de asta bandera y señalización) JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0392C)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	459 776.47	459 776.47	Chilón	Campo Bolontiná	41	44	85	
B096		Construcción de cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO MI PEQUEÑO SOL	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 761 244.07	1 761 244.06	Mapastepec	Mapastepec	80	64	144	
B005		Rehabilitación de 2 aulas didácticas, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, barda mixta, andadores, barandal, canal pluvial y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 194 986.17	4 194 986.17	Yajalón	Yajalón	30	29	59	
B184		Rehabilitación de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y señalización) PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB1216V)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	241 646.27	241 646.27	Ocozocoautla de Espinosa	El Banco de Arena	16	11	27	
B185		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, rampa, barandal, cuneta y señalización) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPB2518X)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 335 603.44	3 335 603.44	Chamula	Kotolté	156	134	290	
B186		Construcción de 2 aulas didacticas, dirección y obra exterior (red electrica exterior, andadores, barandal y señalización) PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPB3051Q)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 664 565.63	2 664 565.63	Chamula	Romerillo	139	180	319	
								0.00	1 259 977.49	1 259 977.49	Chilón	San José el	29	32	61	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA			
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO									% CUMPLIM/ MODIF.		
EDUCACIÓN																
B188		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, escalones, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
		PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPB3097L)						0.00	1 437 041.73	1 282 213.86	Chilón	Chapapuyil				
		Obra exterior (cancha de usos múltiples, red hidrosanitaria exterior, andadores, cuneta pluvial, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00									
B189		PRIMARIA CHILAN BALAM (07DPB0505F)						0.00	1 678 513.49	1 678 513.49	Chilón	Nuevo Pechón	34	29	63	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B190		PRIMARIA MANUEL GUTIERREZ NAJERA (07DPB1070R)						0.00	3 316 837.61	3 316 837.61	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	46	38	84	
		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00									
B191		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPR0529Q)						0.00	2 071 276.83	2 071 276.83	Tonalá	San Felipe	61	92	153	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B192		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR0669Q)						0.00	1 072 980.88	1 072 980.88	Tuxtla Chico	Guadalupe Victoria	92	111	203	
		Obra exterior (cancha de usos múltiples, andadores y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00									
B193		PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPR2161Q)						0.00	666 330.23	666 330.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	208	212	420	
		Obra exterior (plaza cívica, andadores y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00									
B194		PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPB3292O)						0.00	1 449 684.84	1 449 684.84	Zinacantan	Potobtic Bajo	18	28	46	
		Construcción de servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, malla ciclón y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B195		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB0486H)						0.00	1 979 074.56	1 979 074.56	Ocosingo	La Reforma	133	120	253	
		Construcción de 1 aula didáctica, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B196		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB1235J)						0.00	1 175 953.03	1 175 953.02	Ocosingo	San Salvador	80	80	160	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B197		PRIMARIA CRISTOBAL COLON (07DPR1834F)						0.00	1 348 341.25	1 348 341.25	Palenque	San Martín Chamizal	77	82	159	
		Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B198		PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA (07EPR0059O)						0.00	3 470 043.88	3 470 043.88	Palenque	Palenque	271	274	545	
		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00									
B200	4.8	PRIMARIA JUAN ALVAREZ (07DPR0510S)						0.00	2 118 740.26	2 118 740.25	Suchiate	Miguel Alemán	77	89	166	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B201		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPR4430H)						0.00	3 220 036.75	2 760 630.21	Suchiate	Quince de Abril	104	84	188	
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B202		PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPR0502J)						0.00	2 893 471.55	2 893 471.55	Suchiate	Ciudad Hidalgo	287	280	567	
		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00									
B013		PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB3019H)						0.00	808 608.98	808 608.98	Suchiate	Patelna 2da.	39	39	78	
		Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B014		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR0016R)						0.00	1 486 023.53	1 486 023.53	Suchiate	General Manuel Ávila Camacho	60	100	160	
		Rehabilitación de 1 aula didáctica, aula de medios y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00									
B094		CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	7 172 431.26	7 172 431.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	167	190	357	
		Construcción de servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, domo, cancha de usos múltiples, andadores y escalones, rampa, cuneta pluvial, canal pluvial, malla ciclón, puerta y portón de malla ciclón, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B095		TELESECUNDARIA 886 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07ETV0911L)						0.00	1 887 624.66	1 887 624.66	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	33	40	73	
		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B096		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 9 (07DST0009T)						0.00	4 156 073.33	1 246 822.00	Yajalón	Yajalón	249	251	500	
		Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, cancha de usos múltiples, andadores y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00									
B008		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 112 (07DST0115C)						0.00	4 838 013.09	4 838 013.09	Chamula	Romerillo	57	65	122	
		Rehabilitación de servicios sanitarios, laboratorio multidisciplinario, cooperativa y cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00									
B009		TELESECUNDARIA 750 18 DE OCTUBRE (07ETV0770C)						0.00	2 138 744.21	2 138 744.21	Chilón	Nahitlé 3ra. Sección	133	148	281	
		Rehabilitación de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00									
B097		JARDÍN DE NIÑOS LUZ ESTHER SANCHEZ RAMIREZ (07EJN0708K)						0.00	862 096.12	862 096.11	Totolapa	Totolapa	53	66	119	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B098		JARDÍN DE NIÑOS KUKULKAN (07DCC0225R)						0.00	1 051 237.54	1 051 237.54	Oxchuc	Oxchuc	36	41	77	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B099		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07EJN0301V)						0.00	991 765.37	991 765.37	Ostuacán	Plan de Ayala	45	36	81	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B014		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DCC0844Z)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
		Rehabilitación de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	817 189.45	817 189.45	Tumbalá	Mariscal Yehuitz	36	41	77	
B199		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB1351Z)						0.00	1 215 933.36	1 215 933.34	Palenque	Venustiano Carranza	24	31	55	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B203		PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X)						0.00	2 854 320.45	2 854 320.45	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	365	336	701	
		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00									
B204		PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR1276K)						0.00	1 072 110.76	1 072 110.75	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	84	70	154	
		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B205		PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPR4391W)						0.00	2 086 640.18	2 086 640.18	Escuintla	El Arenal	27	35	62	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B206		PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EPR0316N)						0.00	1 232 736.81	1 232 736.81	Chilón	Golotón la Raya	17	22	39	
		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, muro de contención de mampostería, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B207		PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2275R)						0.00	1 904 515.26	1 904 515.26	Chilón	La Pimienta	37	35	72	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B208		PRIMARIA ESTADO DE YUCATAN (07DPR0345J)						0.00	1 786 773.39	1 786 773.39	Palenque	Bajadas Grande	101	97	198	
		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00									
B209		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DPR1432L)						0.00	1 313 780.12	1 313 780.12	Chilón	Santa Rosa Mamalik	48	48	96	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, malla ciclon y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B210		PRIMARIA 24 DE OCTUBRE (07DPR4203M)						0.00	2 077 143.63	2 077 143.63	Escuintla	El Triunfo	69	71	140	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, escalones y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B211		PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPB2778J)						0.00	1 304 352.70	1 304 352.70	Tumbalá	Tumbalá	23	24	47	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, escaleras, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B015	4.8	PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (07DPB1249M)						0.00	1 829 923.61	1 829 923.61	Chilón	Chabán	76	69	145	
		Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00									
B097		TELESECUNDARIA 460 JUAN SABINES GUTIERREZ (07ETV0483J)						0.00	1 897 367.06	1 897 367.06	Ocosingo	Plácido Flores	56	66	122	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B098		TELESECUNDARIA 1249 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV1272M)						0.00	2 183 650.57	2 183 650.57	San Lucas	Laguna del Carmen	33	25	58	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B100		CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (07DML0056A)						0.00	1 985 592.21	1 985 592.20	Las Margaritas	Las Margaritas	13	29	42	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B101		JARDÍN DE NIÑOS CUAUHEMOC (07DCC0861Q)						0.00	2 312 310.97	2 312 310.97	Chalchihuitán	Pacanam	27	18	45	
		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00									
B102		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DCC1498O)						0.00	1 098 728.95	1 098 728.95	Chamula	Ch'Ultic	17	29	46	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B103		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁLVAREZ ACOSTA (07DJN1008Z)						0.00	1 178 238.29	1 178 238.28	Honduras de la Sierra	La Soledad	25	24	49	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B104		JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO (07DCC0358H)						0.00	1 065 955.17	1 065 955.17	Huitiupán	Emiliano Zapata	17	21	38	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B105		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (07EJN0373O)						0.00	1 188 506.36	1 188 506.36	Huixtla	José María Morelos y Pavón	11	10	21	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B015		JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA (07DJN1030A)						0.00	1 444 226.85	1 444 226.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	9	2	11	
		Rehabilitación de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitario, aula de usos múltiples y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior, malla ciclón, barda mixta, rehabilitación de acceso y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00									
B213		PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTÍNEZ (07DPR3759C)						0.00	1 575 230.19	1 575 230.19	Acacoyagua	Nueva Reforma	36	42	78	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B214		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización) PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO (07DPB07690)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 948 997.59	1 948 997.59	Altamirano	Luis Espinoza	98	118	216	
B215		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0019N)						0.00	1 391 586.14	1 391 586.13	Catazajá	Loma Bonita	53	52	105	
		Construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00									
B216		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB0570F)						0.00	3 869 573.24	3 869 573.24	Chalchihuitán	Pacanam	56	67	123	
		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00									
B217		PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPB2421L)						0.00	1 202 025.63	1 202 025.63	Chanal	Siberia	130	125	255	
		Obra exterior (plaza cívica, asta bandera, canal pluvial, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00									
B218		PRIMARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2831O)						0.00	1 748 793.74	1 748 793.73	Chenalhó	Guayabal	93	102	195	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, escaleras, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B219		PRIMARIA MÉXICO (07DPR2982V)						0.00	2 682 669.96	2 682 669.96	Comitán de Domínguez	San José Yocnabaj	175	173	348	
		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00									
B220		PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPR4649D)						0.00	1 806 643.72	1 806 643.72	Emiliano Zapata	Javier López Moreno (Las Palomas)	28	30	58	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B221		PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPR3181K)						0.00	5 120 681.23	5 120 681.23	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	232	269	501	
		Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00									
B222		PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (07DPR1230P)						0.00	2 838 615.54	2 838 615.54	Mezcalapa	Raudales Malpaso	249	240	489	
		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras, muro de mampostería y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00									
B223		PRIMARIA MOISÉS SÁENZ GARZA (07DPB0996J)						0.00	1 236 717.30	1 236 717.29	Palenque	El Desierto	34	48	82	
		Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B224	4.8	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPR0587G)						0.00	1 657 508.71	1 657 508.70	Palenque	El Clavo	49	47	96	
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, piso de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B225		PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN (07DPR1525A)						0.00	1 580 210.36	1 580 210.35	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	182	183	365	
		Obra exterior (cancha de usos múltiples, muro de contención de mampostería, andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00									
B227		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DPR0559K)						0.00	969 077.65	969 077.65	Tapilula	Tapilula	139	144	283	
		Obra exterior (sustitución de cancha de usos múltiples, señalización andadores y escalones)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00									
B099		SECUNDARIA JOSÉ MANUEL VELASCO SILES (07DES0027Q)						0.00	24 328 027.29	24 328 027.29	Berriozábal	Berriozábal	232	247	479	
		Construcción de aula taller, administración, laboratorio multifuncional, aula de cómputo, 4 aulas didácticas, rehabilitación de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, administración, taller de cómputo, laboratorio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, muros de contención de mampostería, cuneta pluvial, andadores, rampa, rehabilitación de asta bandera, barandal y señalización)	Porcentaje	22.00	22.00	22.00	100.00									
B100		TELESECUNDARIA 1350 GUADALUPE VICTORIA (07ETV1373K)						0.00	2 018 596.21	2 018 596.21	Huixtán	La Libertad	43	53	96	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, muros de contención de mampostería, escalones, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B101		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 73 (07DST0080D)						0.00	1 427 011.09	1 427 011.09	Huixtla	Francisco I. Madero	104	105	209	
		Obra exterior (cancha de usos múltiples, andadores y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00									
B102		TELESECUNDARIA 182 BALUN BOTAN (07ETV0127U)						0.00	2 758 227.73	2 758 227.73	Palenque	Poblado la	69	76	145	
		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00									
B103		SECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DES0041J)						0.00	2 018 937.18	2 018 937.17	Suchiate	La Libertad	136	145	281	
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00									
B104		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45 (07DST0045Y)						0.00	2 542 578.92	2 542 578.92	Tapilula	Tapilula	257	253	510	
		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00									
B105		TELESECUNDARIA 691 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07ETV0748A)						0.00	2 423 416.85	2 423 416.84	Acapetahua	Absalón Castellanos	54	45	99	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B106		Construcción de laboratorio taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1405 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV1428X)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 934 049.70	1 934 049.70	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	57	67	124	
B107		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1432 NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07ETV1455U)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 785 153.58	1 785 153.58	Arriaga	La Gloria	40	30	70	
B108		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1417 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07ETV1440S)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 109 057.79	1 109 057.78	Chamula	El Crucero	42	30	72	
B109		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1513 BENITO JUÁREZ GARCÍA (07ETV1505L)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 118 333.57	1 118 333.57	Bochil	San Vicente	24	37	61	
B111		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, escaleras y señalización) TELESECUNDARIA 392 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ CANALES (07ETV0399L)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 642 867.90	1 642 867.90	Huitiupán	La Competencia	58	69	127	
B106		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muros de contención de mampostería y señalización) JARDÍN DE NIÑOS EMMA GODOY (07DJN0213B)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 032 214.76	1 032 214.75	Ixtapa	Chigtón	31	33	64	
B016		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07EJN0049R)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 713 830.73	2 713 830.72	Chenalhó	Chenalhó	74	46	120	
B228		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR1208N)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 382 561.90	1 382 561.90	Ángel Albino	Querétaro	25	34	59	
B229		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (07DPR3188D)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 231 708.70	3 231 708.70	Chenalhó	Belisario Domínguez	209	210	419	
B230	4.8	Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, malla ciclon, porton de malla ciclon, demolicon de calle de concreto y señalización) PRIMARIA CHIAPA UNIDA (07DPR1329Z)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	985 358.64	985 358.64	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	243	271	514	
B231		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA AMANDA DEL LLANO (07EPR0692Q)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 069 057.19	2 069 057.19	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	39	32	71	
B232		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, acceso principal, malla ciclonica y señalización) PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07EPR0432D)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 871 544.35	3 871 544.35	Jiquipilas	Jiquipilas	201	177	378	
B233		Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE (07DPB0612O)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 831 124.61	1 831 124.61	Jitotol	El Amate	71	63	134	
B234		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, escalones, barandal y señalización) PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA (07DPB2851B)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 171 429.14	1 171 429.14	Oxchuc	Stenlejtul	28	16	44	
B235		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, escalones y señalización) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1519P)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 259 313.37	1 259 313.36	Oxchuc	Stenlej Akil	44	37	81	
B112		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EES0016J)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	6 662 476.21	3 331 238.11	Escuintla	Escuintla	0	0	0	
B113		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cancha de usos multiples, domo, andadores, cuneta pluvial y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 141 (07DST0144Y)	Porcentaje	3.00	3.00	0.60	20.00	0.00	4 422 164.55	4 422 164.55	Chenalhó	Belisario Domínguez	109	105	214	
B114		Construcción de taller de electricidad y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 638 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0635Y)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 257 521.17	1 257 521.17	Chicomuselo	Nueva América	65	54	119	
B010		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 151 (07DST0154E)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 042 518.74	2 042 518.74	El Bosque	San Pedro Nictalucum	46	57	103	
B017		Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LA PATRIA (07DCC0684C)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 563 029.38	781 514.69	Las Margaritas	Nuevo Huixtán	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B238		Rehabilitación de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalización) PRIMARIA BENIGNO GOMEZ CAL Y MAYOR (07EPR0348F)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 150 807.66	1 150 807.66	El Parral	El Parral	138	143	281	
B239		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y señalización) PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA (07DPR0400M)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 622 815.99	3 622 815.99	El Porvenir	Chimale	36	31	67	
B247		Construcción de 2 aulas didacticas, rehabilitación de 2 servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, muro de contención de concreto, corte de terreno, barandal y señalización) PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X).	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 191 836.41	2 191 836.40	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	259	286	545	
B116		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitacion de cisterna, demolición de piso de concreto y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 156 (07DST0159Z)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 766 712.41	4 766 712.41	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	370	369	739	
B107		Construcción de 5 aulas didacticas, demolición del edificio f y galera, obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DCC2064I)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 181 754.53	1 590 877.27	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B108		Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, acceso principal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DCC1316P)	Porcentaje	6.00	6.00	0.30	5.00	0.00	1 256 587.77	628 293.89	Larráinzar	Tiabnal Alto	0	0	0	
B109		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, muros de contención de mamposteria, andadores, corte de terreno y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (07DCC2018X)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4 395 468.93	2 197 734.47	Tenejapa	Dos Pozos	0	0	0	
B240		Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, asta bandera, barandal, malla ciclón y señalización) PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPR3551M)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	626 378.98	313 189.49	Huehuetán	Plan de Ayala	0	0	0	
B241		Obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, asta bandera, andadores y señalización) PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPR0690T)	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	2 074 983.65	1 037 491.83	Tzimol	Tzimol	0	0	0	
B242	4.8	Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, demolición de piso y señalización) PRIMARIA VICENTA SANCHEZ SANCHEZ (07DPR1411Z)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 378 501.24	1 689 250.62	Emiliano Zapata	20 de Noviembre	0	0	0	
B243		Construcción de servicios sanitarios, biblioteca y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demoliciones y señalización) PRIMARIA DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA (07DPR0070L)	Porcentaje	4.00	4.00	0.08	2.00	0.00	2 479 197.58	1 239 598.79	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	0	0	0	
B244		Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, muros de contención de mamposteria, andadores, escalones, barandal y señalización) PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB3304C)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 924 594.40	962 297.20	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B248		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, canal pluvial, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07EPR0092W)	Porcentaje	3.00	3.00	0.06	2.00	0.00	7 135 612.70	3 567 806.35	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0	
B118		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, barda, andadores) ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 140 (07DST0142Z)	Porcentaje	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	2 278 007.35	1 139 003.68	Chilón	El Mango	0	0	0	
B119		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL 158 (07DST0062O)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4 136 500.12	2 068 250.06	Berriozábal	Santa Inés Buenavista	0	0	0	
B121		Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, malla ciclón, portón de malla ciclón, andadores, escalones y señalización) TELESECUNDARIA 744 GUADALUPE VICTORIA (07ETV0821T)	Porcentaje	6.00	6.00	0.71	11.88	0.00	1 849 884.29	924 942.15	Chapultenango	Guadalupe Victoria	0	0	0	
B123		Construcción de cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1116 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07ETV1155X)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	5 680 610.25	2 840 305.13	El Porvenir	Chimale	0	0	0	
B124		Construcción de aula de medios, rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, muros de contención, andadores, escalones, enmallado y señalización) SECUNDARIA QUERIDO MOHENO TABARES (07EES0152N)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	3 966 810.30	1 983 405.15	Ixtacomitán	Ixtacomitán	0	0	0	
B011		Obra exterior (domo, rehabilitación de cancha, red electrica exterior, canal pluvial y señalización) TELESECUNDARIA 636 LEYES DE REFORMA (07ETV0623T)	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	411 005.04	205 502.52	Bejucal de	Reforma	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B122		Rehabilitación de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y señalización) TELESECUNDARIA 366 ABELARDO LEAL RODRIGUEZ (07ETV0291U)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	555 145.96	277 572.98	Ocampo					
B110		Rehabilitación de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ARCO (07DCC1013V)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 507 564.70	753 782.35	Chilón	Abelardo L. Rodríguez	0	0	0	0
B111		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, muros de contención de mamposteria, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON (07DJN2175C)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 427 545.79	713 772.90	Chilón	Chabán	0	0	0	0
B112		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07DCC1213T)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 008 487.66	1 004 243.83	Chilón	Yulubmax	0	0	0	0
B113		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones, cuneta pluvial y señalización) JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07DCC0084I)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 525 858.33	762 929.17	Bochil	Tierra Colorada	0	0	0	0
B114		Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS WILLIAM JAMES (07DJN0672N)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 047 467.94	523 733.97	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0	0
B115		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DCC1248I)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 775 705.97	887 852.99	Oxchuc	Piedra Escrita	0	0	0	0
B116		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS (07DJN0104V)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	963 742.31	0.00	Venustiano Carranza	Mariano Matamoros	0	0	0	0
B018		Rehabilitación de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS IZCOATL (07DCC1029W)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	861 760.65	430 880.33	Chilón	Bachajón	0	0	0	0
B249		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones, barandal y señalización) PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPB1190D)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 058 036.55	1 029 018.28	Chilón	Mequeja	0	0	0	0
B250	4.8	Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BATALLA DE PUEBLA (07DPB1665Z)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 392 821.86	696 410.93	Chilón	Ojo de Agua Liquevitz	0	0	0	0
B251		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0398N)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 968 793.16	984 396.58	Jitotol	Carmen Zacatal	0	0	0	0
B252		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA LUIS GONZAGA URBINA (07DPB1993T)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 833 108.06	916 554.03	Ocosingo	Sacrificio la Esperanza	0	0	0	0
B253		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, plaza civica, canal pluvial, cuneta pluvial, andadores, asta bandera y señalización) PRIMARIA LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS (07DPB1059V)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 637 624.74	1 318 812.37	Tapachula	Las Delicias	0	0	0	0
B255		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR1187R)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 278 338.80	639 169.40	Altamirano	Candelaria	0	0	0	0
B256		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, cuneta pluvial y señalización) PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07EPR0687E)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 230 963.31	615 481.66	Altamirano	Nuevo Joaquín Miguel Gutiérrez	0	0	0	0
B257		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1177J)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 878 725.00	939 362.50	Altamirano	La Laguna	0	0	0	0
B258		Construcción de aula de medios y obra exterior (red electrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR2184A)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 271 668.88	1 635 834.44	Chiapilla	Chiapilla	0	0	0	0
B261		Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalización) PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB1573J)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 145 848.17	0.00	San Juan Cancuc	Baqueichán	0	0	0	0
B265		Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, rehabilitación de cancha de usos múltiples, asta bandera y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1966W)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 425 755.68	2 425 755.68	Zinacantán	Pasté	0	0	0	0
B270		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR3600E)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 084 133.46	1 542 066.73	Villaflores	Libertad Melchor Ocampo	0	0	0	0
B275		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB2131V)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 110 675.21	555 337.60	Chamula	Yolonchén	0	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B016		Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2221N)						0.00	3 058 034.75	1 529 017.38	Salto de Agua	Suclumpa	0	0	0	
		Rehabilitacion de 3 aulas didacticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, asta bandera, andadores, demolición de piso de concreto y señalizacion)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00									
B017		PRIMARIA TOMAS ISASI 2 (07DPR3469M)						0.00	1 701 843.68	850 921.84	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
		Rehabilitacion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalizacion)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B021		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPR1831I)						0.00	487 079.49	243 539.75	Chiapa de Corzo	Ignacio Allende	0	0	0	
		Rehabilitacion de 2 aulas didacticas y obra exterior (señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B126		TELESECUNDARIA 094 ADOLFO LOPEZ MATEOS (07ETV0043M)						0.00	2 612 497.11	1 306 248.56	Chicoasén	Chicoasén	0	0	0	
		Construccion de laboratorio y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B128		SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DES0061X)						0.00	1 777 099.15	888 549.58	Chilón	Sacún Cubwitz	0	0	0	
		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B129		TELESECUNDARIA 1252 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA (07ETV1275J)						0.00	2 758 196.91	1 379 098.46	Larráinzar	Jolnachoj	0	0	0	
		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, cuneta pluvial, muros de contención de mamposteria, andadores, escalones, barandal y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B130		TELESECUNDARIA 291 BENEMERITO DE LAS AMERICAS (07ETV0091W)						0.00	2 761 090.79	1 380 545.40	Villaflores	Benito Juárez	0	0	0	
		Construccion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B134		SECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EES0177W)						0.00	1 893 857.83	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0	
		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones, barandal y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B135		254 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV0217M)						0.00	4 412 343.05	2 206 171.52	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0	
		Construccion de laboratorio polifuncional y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores, escalones, asta bandera y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B138		SECUNDARIA MOCTEZUMA PEDRERO (07EES0161V)						0.00	2 934 666.18	1 467 333.09	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	0	0	0	
		Construccion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B140	4.8	TELESECUNDARIA 1459 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0170I)						0.00	1 712 472.79	856 236.40	Villaflores	La Sirena	0	0	0	
		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, malla ciclón y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B141		SECUNDARIA EL MAESTRO MEXICANO (07EES0168O)						0.00	3 717 335.50	1 858 667.75	Chiapa de Corzo	Las Flechas	0	0	0	
		Obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, domo, cuneta pluvial, escalones, rehabilitacion de cancha de usos multiples y señalizacion)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B142		SECUNDARIA TELESECUNDARIA 806 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (07ETV0829L)						0.00	1 162 223.44	581 111.72	Chilón	Jol Sacún	0	0	0	
		Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B143		TELESECUNDARIA 058 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07ETV0237Z)						0.00	2 975 720.97	1 487 860.48	Cacahoatán	Ahuacatlán	0	0	0	
		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B144		TELESECUNDARIA 051 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07ETV0035D)						0.00	4 367 740.99	2 183 870.50	Chapultenango	Chapultenango	0	0	0	
		Obra exterior (red electrica exterior, domo, cancha de usos multiples, asta bandera, malla ciclonica, andadores y señalizacion)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00									
B145		TELESECUNDARIA 451 JUAN SABINES GUTIERREZ (07ETV0467S)						0.00	3 240 612.61	1 620 306.31	Cintalapa de	Cintalapa de	0	0	0	
		Construccion de aula de medios y obra exterior (red electrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									
B146		TELESECUNDARIA 439 JAIME TORRES BODET (07ETV0468R)						0.00	6 065 348.35	3 032 674.18	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
		Construccion de 2 aulas didacticas, laboratorio polifuncional y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00									
B149		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 88 (07DST0092I)						0.00	2 074 956.00	1 037 478.00	Tila	El Limar	0	0	0	
		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores,cuneta pluvial y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00									
B014		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 147 (07DST0150I)						0.00	3 282 114.46	1 641 057.23	Chilón	Ramosil	0	0	0	
		Rehabilitacion de 5 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalizacion)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00									
B016		SECUNDARIA VILLAFLORES (07EES0069O)						0.00	1 704 563.68	852 281.84	Villaflores	Villaflores	0	0	0	
		Rehabilitacion de 5 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalizacion)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00									
B018		TELESECUNDARIA 1256 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV1279F)						0.00	2 587 603.10	1 293 801.55	Chilón	Campo Bolontiná	0	0	0	
		Rehabilitacion de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, escalones, barandal y señalizacion)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00									

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY JUAN DE ZUMARRAGA" CTT 07DJN0193E	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "RICARDO OWEN" CTT 07DJN1908Q	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MOISES SAENZ GARZA" CTT 07DJN0128E	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MELCHOR MUZQUIZ" CTT 07DJN0855V	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DJN1654E	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO ADOLFO BECQUER" CTT 07DJN0690C	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "24 DE FEBRERO" CTT 07DJN2045J	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "MEXICO" CTT 07DJN0244V	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DJN0117Z	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "ARTURO SOTOMAYOR" CTT 07DJN0329B	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "AGLAE PANIAGUA DE SOLORZANO" CTT 07DJN0692A	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "LINDA VISTA" CTT 07DJN0952X	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DJN1425L	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "RAUL GARDUC'O CULEBRO" CTT 07DJN0751Z	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GONZALO ENRIQUE RUIZ ALBORES" CTT 07DJN0809J	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR FEDERAL "GUSTAVO VILLATORO ESCOBEDO" CTT 07DJN0869Y	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DCC0627L	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LOMBARDO TOLEDANO" CTT 07DCC0558F	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC1797M	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DCC1853O	
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1282P	
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "EMILIO RABASA ESTEBANELL" CTT 07DCC0359G	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CTT 07DCC1790T	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "CUITLAHUAC" CTT 07DCC1669R	
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DCC0004G	
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIO PEREZ RIVERA" CTT 07DCC0176Z	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "SALVADOR ALLENDE" CTT 07DCC0132B	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JESUS REYES HEROLE" CTT 07DCC0313L	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "ILHUICAMINA" CTT 07DCC0423R	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC0599F	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DCC0727K	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1028X	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DCC1211V	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "HUITZILOPOCHTLI" CTT 07DCC1212U	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC1753P	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "XICOTENCATL" CTT 07DCC0532Y	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DCC0124T	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DCC1754O	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CTT 07DCC1650T	
B060	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "IGNACIO COMONFORT" CTT 07DCC1792R	
B061	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARTIRES DEL RIO BLANCO" CTT 07DCC0572Z	
B062	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC1866S	
B063	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DCC1350W	
B064	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DCC0745Z	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B065	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CTT 07DCC02930	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B066	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "1 DE MAYO" CTT 07DCC0084I	
B067	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "CHIAPAS" CTT 07DCC0141J	
B068	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DCC0348A	
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "21 DE OCTUBRE" CTT 07EPR0446G	
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES" CTT 07EPR0013T	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "1 DE MAYO" CTT 07EPR0054T	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07EPR0363Y	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "MEXICO LIBRE" CTT 07EPR0509B	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07EPR0076E	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUAN ALDAMA" CTT 07EPR0377A	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CTT 07EPR0403I	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0192V	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LIBERACION" CTT 07EPR0116P	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA"	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EFRAIN ARANDA OSORIO" CTT 07EPR0239Z	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07EPR0242M	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "JOAQUIN CRUZ CALVO" CTT 07EPR0128U	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "SAMUEL LEON BRINDIS" CTT 07EPR0096S	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07EPR0411R	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "LEANDRO DE LA CRUZ" CTT 07EPR0252T	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EPR0390V	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B019	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPR0860X	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CARMEN SERDAN ALATRISTE" CTT 07DPR1012B	
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR4800J	
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI" CTT 07DPR4111W	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07DPR0712O	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPR0714M	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MARIO BUSTAMANTE GARCIA" CTT 07DPR1414W	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0291W	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0727Q	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "HEROE DE NACUZARI" CTT 07DPR0342M	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07DPR3181K	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR0672D	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "PEDRO MORENO" CTT 07DPR0476B	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DPR4719I	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR4787F	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DPR0478Z	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPR3958B	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "XICOTENCATL" CTT 07DPR2928A	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07DPR0027X	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR0213S	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "20 DE NOVIEMBRE" CTT 07DPR4617L	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07DPR0650S	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DPR1107P	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPR1372N	
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ELISEO PALACIOS AGUILERA" CTT 07DPR4093X	
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CULTURA MAYA" CTT 07DPR4192X	
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPR0779W	
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "UNION Y PROGRESO" CTT 07DPR0338Z	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "10 DE MAYO" CTT 07DPR0870D	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY SERVANDO TERESA DE MIER" CTT 07DPR4735Z	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPR0760Y	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07DPR0721W	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LA CORREGIDORA DE QUERETARO" CTT 07DPR0748C	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CTT 07DPR1368A	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOA'EZ" CTT 07DPR0555O	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ESTADO DE YUCATAN" CTT 07DPR0345J	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPR2008W	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CTT 07DPR0590U	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY PEDRO DE GANTE" CTT 07DPB1282U	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0690S	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "AGUSTIN MELGAR" CTT 07DPB0703F	
B060	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PROGRESO" CTT 07DPB1348M	
B061	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DPB0455O	
B062	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1287P	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B063	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "5 DE MAYO" CTT 07DPB0286J	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B064	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "DOROTEO ARANGO" CTT 07DPB1964Y	
B065	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA" CTT 07DPB2831O	
B066	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CTT 07DPB0226V	
B067	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ" CTT 07DPB0167W	
B068	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN ALDAMA" CTT 07DPB0276C	
B069	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VASCO DE QUIROGA" CTT 07DPB1832G	
B070	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MARIANO ABASOLO" CTT 07DPB0654N	
B071	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LAS 3 GARANTIAS" CTT 07DPB1313X	
B072	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN SABINES GUTIERREZ" CTT 07DPB1323D	
B073	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MELCHOR OCAMPO" CTT 07DPB2441Z	
B074	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB1331M	
B075	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0995K	
B076	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO JAVIER MINA LARREA" CTT 07DPB2351G	
B077	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "YAXCHILAN" CTT 07DPB2830P	
B078	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BANDERA MEXICANA" CTT 07DPB2565H	
B079	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB2524H	
B080	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DPB0451S	
B081	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DPB0447F	
B082	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" CTT 07DPB2728B	
B083	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GABINO BARREDA" CTT 07DPB2730Q	
B084	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAA'EDA" CTT 07DPB0343K	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B085	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO MORENO" CTT 07DPB0773A	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B086	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB0450T	
B087	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DPB0852N	
B088	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALVARO OBREGON" CTT 07DPB0716J	
B089	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ALDAMA" CTT 07DPB2253F	
B090	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MIGUEL LERDO DE TEJADA" CTT 07DPB2430T	
B091	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUILLERMO PRIETO" CTT 07DPB2323K	
B092	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MANUEL GUTIERREZ NAJERA" CTT 07DPB2756Y	
B093	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2504U	
B094	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" CTT 07DPB2092J	
B095	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPB0489E	
B096	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LEONARDO BRAVO" CTT 07DPB2433Q	
B097	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07DPB1726X	
B098	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DPB0427S	
B099	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA'A" CTT 07DPB2326H	
B100	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DPB0848A	
B101	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1399T	
B102	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DPB2444W	
B103	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CTT 07DPB3086F	
B104	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ENRIQUE PESTALOZZI" CTT 07DPB0200N	
B105	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "CRISTOBAL COLON" CTT 07DPB2097E	
B106	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "PEDRO LOPEZ RAMIREZ" CTT 07DPB2462L	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B107	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "12 DE OCTUBRE" CTT 07DPB0412Q	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B108	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07DPB0090Y	
B109	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DPB1771J	
B110	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA INDIGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DPB0574B	
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CTT 07DES0047D	
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "MIGUEL UTRILLA TRUJILLO" CTT 07DES0056L	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NARCISO BASSOLS" CTT 07DES3675O	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CENTENARIO DE LA MIGRACION JAPONESA" CTT 07DES0049B	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC" CTT 07DES0030D	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "EZEQUIEL BURGUETE FARRERA" CTT 07DST0074T	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDIA TECNICA 156" CTT 07DST0159Z	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 158" CTT 07DST0062O	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 69" CTT 07DST0071W	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41" CTT 07DST0041B	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90" CTT 07DST0094G	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 127" CTT 07DST0130V	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 147" CTT 07DST0150I	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07DST0001A	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 117" CTT 07DST0120O	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 48 DANIEL LUNA PEREZ" CTT 07DST0048V	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 136" CTT 07DST0138N	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 24" CTT 07DST0024L	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B019	SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 16" CTT 07DST0016C	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 123" CTT 07DST0126I	
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA TELESECUNDARIA 428 14 DE SEPTIEMBRE CTT 07ETV0066X	
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 173 ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA CTT 07ETV0058O	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1241 LAZARO CARDENAS DEL RIO CTT 07ETV1264D	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1378 NIÑOS HEROES CTT 07ETV1401Q	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1075 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1096Y	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 508 CTT 07ETV0533A	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 455 MANUEL VELASCO SUAREZ CTT 07ETV0480M	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR CTT 07ETV1047P	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 659 REFORMA CTT 07ETV0684G	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1071 CTT 07ETV1092B	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 648 EL TRIUNFO CTT 07ETV0648B	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 016 TIERRA Y LIBERTAD CTT 07ETV0224W	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 788 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ CTT 07ETV0807Z	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 269 BENITO JUAREZ GARCIA CTT 07ETV0282M	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 201 JOSE MARTI CTT 07ETV0206G	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 638 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CTT 07ETV0635Y	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1263 OCTAVIO PAZ LOZANO CTT 07ETV1286P	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1405 EMILIO RABASA ESTEBANELL CTT 07ETV1428X	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 945 AQUILES SERDAN ALATRISTE CTT 07ETV0943D	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1180 PLUTARCO ELIAS CALLES CTT 07ETV1203Q	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 778 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAA' A CTT 07ETV0798I	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1101 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CTT 07ETV1112Z	
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1284 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CTT 07ETV1297V	
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 548 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CTT 07ETV0573B	
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1166 NIA'OS HEROES DE CHAPULTEPEC CTT 07ETV1190C	
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 370 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CTT 07ETV0330F	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 319 5 DE FEBRERO CTT 07ETV0313P	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 598 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CTT 07ETV0636X	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 318 JUANA DE ASBAJE CTT 07ETV0349D	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 733 AMADO NERVO ORDAZ CTT 07ETV0741H	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1034 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CTT 07ETV1057W	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 519 24 DE OCTUBRE CTT 07ETV0544G	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 031 JAIME SABINES GUTIERREZ CTT 07ETV0161A	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 439 JAIME TORRES BODET CTT 07ETV0468R	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 051 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07ETV0035D	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 140 AMADO NERVO ORDAZ" CTT 07ETV0053T	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 167 13 DE SEPTIEMBRE" CTT 07ETV0120A	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 325 DIEGO RIVERA" CTT 07ETV0318K	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "TELESECUNDARIA 343 JAIME TORRES BODET" CTT 07ETV0431D	
B011	PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07EPR0058P)	
B069	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL VELASCO SUAREZ (07EJN0732K)	
B072	JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS (07EJN0011E)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B112	SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EES0016J)	Proyectos autorizados al cierre del cuarto trimestre
B017	JARDÍN DE NIÑOS LA PATRIA (07DCC0684C)	
B107	JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DCC2064I)	
B108	JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DCC1316P)	
B109	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (07DCC2018X)	
B240	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPR3551M)	
B241	PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPR0690T)	
B242	PRIMARIA VICENTA SANCHEZ SANCHEZ (07DPR1411Z)	
B243	PRIMARIA DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA (07DPR0070L)	
B244	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB3304C)	
B248	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07EPR0092W)	
B118	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 140 (07DST0142Z)	
B119	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL 158 (07DST0062O)	
B121	TELESECUNDARIA 744 GUADALUPE VICTORIA (07ETV0821T)	
B123	TELESECUNDARIA 1116 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07ETV1155X)	
B124	SECUNDARIA QUERIDO MOHENO TABARES (07EES0152N)	
B011	TELESECUNDARIA 636 LEYES DE REFORMA (07ETV0623T)	
B122	TELESECUNDARIA 366 ABELARDO LEAL RODRIGUEZ (07ETV0291U)	
B110	JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ARCO (07DCC1013V)	
B111	JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON (07DJN2175C)	
B112	JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07DCC1213T)	
B113	JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07DCC0084I)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B114	JARDÍN DE NIÑOS WILLIAM JAMES (07DJN0672N)	Proyectos autorizados al cierre del cuarto trimestre
B115	JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DCC1248I)	
B116	JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS (07DJN0104V)	
B018	JARDÍN DE NIÑOS IZCOATL (07DCC1029W)	
B249	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPB1190D)	
B250	PRIMARIA BATALLA DE PUEBLA (07DPB1665Z)	
B251	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0398N)	
B252	PRIMARIA LUIS GONZAGA URBINA (07DPB1993T)	
B253	PRIMARIA LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS (07DPB1059V)	
B255	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR1187R)	
B256	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07EPR0687E)	
B257	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1177J)	
B258	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR2184A)	
B261	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB1573J)	
B265	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1966W)	
B270	PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR3600E)	
B275	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB2131V)	
B016	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2221N)	
B017	PRIMARIA TOMAS ISASI 2 (07DPR3469M)	
B021	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPR1831I)	
B126	TELESECUNDARIA 094 ADOLFO LOPEZ MATEOS (07ETV0043M)	
B128	SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DES0061X)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B111	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICA, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Pago virtual del programa de fam potenciado de acuerdo al convenio inifed-hacienda-estado por un plazo de 25 años.
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07EJN0061M	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "RAFAEL SANTAMARINA" CTT 07EJN0294B	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EDGAR ROBLEDO SANTIAGO" CTT 07EJN0103V	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0043X	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NARCISO MENDOZA" CTT 07EJN0515W	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO" CTT 07EJN0677H	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'OS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07EJN0622E	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "PABLO SIDAR" CTT 07EJN0316X	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EJN0430P	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MARIA MONTESSORI" CTT 07EJN0085W	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "FERNANDO CASTAC'ON GAMBOA" CTT 07EJN0512Z	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07EJN0408N	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSE ROSAS MORENO" CTT 07EJN0366E	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "AMADO NERVO ORDAZ" CTT 07EJN0452A	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFINA RAMOS DEL RIO" CTT 07EJN0727Z	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "NIC'O ARTILLERO" CTT 07EJN0258X	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "HERMENEGILDO GALEANA" CTT 07EJN0378J	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PREESCOLAR ESTATAL "CARLO ANTONIO CASTRO" CTT 07EJN0608L	
B019	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "LOPE DE VEGA" CTT 07DJN0443U	
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "OCTAVIO PAZ LOZANO" CTT 07DJN1960M	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B129	TELESECUNDARIA 1252 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA (07ETV1275J)	Proyectos autorizados al cierre del cuarto trimestre
B130	TELESECUNDARIA 291 BENEMERITO DE LAS AMERICAS (07ETV0091W)	
B134	SECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EES0177W)	
B135	254 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV0217M)	
B138	SECUNDARIA MOCTEZUMA PEDRERO (07EES0161V)	
B140	TELESECUNDARIA 1459 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0170I)	
B141	SECUNDARIA EL MAESTRO MEXICANO (07EES0168O)	
B142	SECUNDARIA TELESECUNDARIA 806 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (07ETV0829L)	
B143	TELESECUNDARIA 058 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07ETV0237Z)	
B144	TELESECUNDARIA 051 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07ETV0035D)	
B145	TELESECUNDARIA 451 JUAN SABINES GUTIERREZ (07ETV0467S)	
B146	TELESECUNDARIA 439 JAIME TORRES BODET (07ETV0468R)	
B149	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 88 (07DST0092I)	
B014	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 147 (07DST0150I)	
B016	SECUNDARIA VILLAFLORES (07EES0069O)	
B018	TELESECUNDARIA 1256 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV1279F)	



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								54 105 349.00	200 186 080.71	153 151 817.65						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAMILIARIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. Espacios físicos educativos construidos	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	25 191 511.00	22 985 086.00	22 985 086.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 5 DEL ESTADO, MPIO. DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	3 891 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 132 "IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA", CANTÓN VILLAFLORES, MUNICIPIO DE TAPACHULA	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	3 680 000.00	0.00	0.00	Tapachula	Cantón Villaflores	0	0	0	
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 31 ÁLVARO OBREGÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	5 416 502.00	0.00	0.00	Tapachula	Álvaro Obregón	0	0	0	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 336 NUEVO CANAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	3 386 336.00	0.00	0.00	Ocosingo	Canaán	0	0	0	
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 46 AMÉRICA	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	5 040 000.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	América Libre	0	0	0	
B007		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PLANTEL CONALEP 171 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	7 500 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
B001		CONSTRUCCIÓN DE 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 287 260.24	1 287 260.24	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	620	343	963	
B002		CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 112	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 457 073.94	1 457 073.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 922	969	2 891	
B001		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, muros de contención y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 457 073.94	1 457 073.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 922	969	2 891	
B001		ESCUELA PREPARATORIA MANUEL VELASCO SUAREZ	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 086 181.50	1 086 181.50	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	103	120	223	
B002	4.8	Terminación de construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 086 181.50	1 086 181.50	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	103	120	223	
B002		COBACH 232 ARRIAGA (07ECB0094P)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 954 231.88	1 954 231.88	Arriaga	Arriaga	111	111	222	
B003		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, laboratorio polifuncional, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, asta andera, cancha de usos múltiples y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 954 231.88	1 954 231.88	Arriaga	Arriaga	111	111	222	
B003		ESCUELA PREPARATORIA COMITAN (07EBH0077U)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 215 854.82	2 215 854.82	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	297	328	625	
B004		Terminación de construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 215 854.82	2 215 854.82	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	297	328	625	
B004		ESCUELA PREPARATORIA COMITAN (07EBH0007Z)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 306 758.59	3 306 758.59	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	520	444	964	
B005		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, domo y alimentación alumbrado del domo, señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 306 758.59	3 306 758.59	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	520	444	964	
B005		COBACH 234 TUXTLA PLAN DE AYALA (07ECB0113N)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	5 552 376.11	5 552 376.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	156	162	318	
B006		Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, barandales, asta andera, cancha de usos múltiples, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	5 552 376.11	5 552 376.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	156	162	318	
B006		ESCUELA PREPARATORIA NUM. 3 DEL ESTADO (07EBH0036U)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	289 412.25	289 412.23	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	570	543	1 113	
B007		Terminación de construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, desmantelamiento de barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	289 412.25	289 412.23	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	570	543	1 113	
B007		CECYT 40 LAS ÁGUILAS (07ETC0042Z)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 651 438.73	1 651 438.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	210	280	490	
B008		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red pluvial exterior, andadores, escaleras, canal pluvial, muros de contención, malla ciclon, plataforma señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 651 438.73	1 651 438.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	210	280	490	
B008		TELEBACHILLERATO NUM. 67 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	747 710.75	747 710.75	Berriozábal	Las Maravillas	20	22	42	
B009		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	747 710.75	747 710.75	Berriozábal	Las Maravillas	20	22	42	
B009		CECYT RAUDALES MALPASO (07ETC0013D)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 599 274.91	2 599 272.91	Mezcalapa	Raudales Malpaso	220	240	460	
		CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y OBRA EXTERIOR (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, señalización, demolición de plaza cívica y asta andera)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 599 274.91	2 599 272.91	Mezcalapa	Raudales Malpaso	220	240	460	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B008		COBACH 10 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (07ECB0003H) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	10 814 516.37	10 814 516.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	276	334	610	
B009		ESCUELA PREPARATORIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 978 402.27	1 973 350.17	Cacahoatán	Cacahoatán	240	246	486	
B001		PLANTEL CONALEP 022 CHIAPA DE CORZO (07DPT0002C) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	7 206 432.91	7 206 432.91	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B010		COBACH 229 AMATAN (07ECB0100J) Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, rehabilitación de cancha de usos múltiples, muros de contención de mampostería, andadores y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 951 332.73	3 951 332.73	Amatán	Amatán	0	0	0	
B011		COBACH 93 EL CALVARIO (07ECB0095O) Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, rehabilitación de cancha de usos múltiples, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 696 046.04	3 696 046.04	Amatán	El Calvario	0	0	0	
B012		COBACH 157 JOL SACUN (07ECB0123U) Obra exterior (domo, muros de contención de mampostería, rehabilitación de cancha de usos múltiples, red eléctrica exterior, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 915 089.76	3 915 089.75	Chilón	Jol Sacún	0	0	0	
B013		COBACH 228 CINTALAPA DE FIGUEROA (07ECB0101I) Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, cancha de usos múltiples, cuneta pluvial, andadores y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 112 086.66	4 400 549.37	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0	
B014		COBACH 50 LA INDEPENDENCIA (07ECB0057L) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 201 823.90	2 201 149.09	La Independencia	La Independencia	0	0	0	
B015		COBACH 24 TEOPISCA (07ECB0023V) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 108 172.10	1 527 207.81	Teopisca	Teopisca	0	0	0	
B016		EMSAD 184 PLACIDO FLORES (07EMS0111W) Obra exterior (cancha de usos múltiples, andadores y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 172 136.60	1 172 136.60	Ocosingo	Plácido Flores	0	0	0	
B017		ESCUELA PREPARATORIA FELIPE CARRILLO PUERTO Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 989 881.41	3 989 881.40	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0	
B018	4.8	COBACH 102 COAPILLA (07ECB0109A) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampa, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 024 576.52	1 321 375.00	Coapilla	Coapilla	0	0	0	
B019		COBACH 87EL SIBAL (07ECB0086G) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 105 980.38	1 265 674.28	Ocosingo	El Sibal	0	0	0	
B020		COBACH 78 TENEJAPA (07ECB0084I) Obra exterior (domo, cancha de usos múltiples, red eléctrica exterior, andadores, cuneta, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 866 310.07	4 717 528.07	Tenejapa	Tenejapa	0	0	0	
B021		COBACH 227 TONALA (07ECB0104F) Obra exterior (domo, cancha de usos múltiples, red eléctrica exterior, andadores, demolición de escalones y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.23	23.00	0.00	5 024 272.23	2 723 258.66	Tonalá	Tonalá	0	0	0	
B022		EMSAD 256 AMATENANGO DEL VALLE (07EMS0172J) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 488 095.63	1 283 741.38	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	0	0	0	
B023		EMSAD 168 HONDURAS (07EMS0095V) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y escalones, señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 032 574.47	1 005 223.26	Honduras de la Sierra	Honduras de la Sierra	0	0	0	
B024		EMSAD 205 BALAXTE (07EMS0124Z) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 420 133.77	1 347 770.72	Ocosingo	Balaxte	0	0	0	
B001		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 37 Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, cancha de usos múltiples y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 663 179.52	3 663 179.52	Ocosingo	Santa Elena	0	0	0	
B026		EMSAD 187 NUEVA GALILEA (07EMS0114T) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 238 606.49	1 272 401.49	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0	
B027		EMSAD 155 MAJOSIK (07EMS0083Q) Construcción de servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 697 920.63	2 016 326.62	Tenejapa	Majosik	0	0	0	
B028		COBACH 144 AMADO NERVO (07ECB0122V) Construcción de 3 aulas didácticas, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.08	61.60	0.00	3 110 966.74	2 097 428.45	Yajalón	Amado Nervo	0	0	0	
B029		EMSAD 112 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07EMS0046M) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.16	58.00	0.00	1 176 917.17	588 458.59	Palenque	Lázaro Cárdenas	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B030		EMSAD AGUA BLANCA SERRANIA (07EMS0090Z). Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.40	13.33	0.00	2 225 801.47	1 112 900.74	Palenque	Agua Blanca Serranía	0	0	0
B031		EMSAD 121 SAN ANTONIO BUENAVISTA (07EMS0037E). Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.19	9.50	0.00	1 516 131.05	758 065.53	La Independencia	San Antonio Buenavista	0	0	0
B032		COBACH 128 ZAMORA PICO DE ORO (07ECB0131C). Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.43	14.33	0.00	2 199 827.41	1 099 913.71	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	0	0	0
B002		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS SAN Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, cuneta pluvial, muro de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.17	58.50	0.00	1 596 960.25	798 480.13	San Fernando	El Paraíso	0	0	0
B003		CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	1.36	27.20	0.00	3 970 932.20	2 441 248.58	Yajalón	Yajalón	0	0	0
B002		PLANTEL CONALEP 070 COMITAN (07DPT0001D). Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de cancha y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.29	21.50	0.00	7 210 212.00	3 605 106.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B033		COBACH 76 IXHUATAN (07ECB0078Y). Obra exterior (domo, red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	3 921 838.71	1 960 919.36	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0
B004		CONALEP 068 TUXTLA CHICO (07DPT0004A). Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.90	30.00	0.00	3 206 240.28	1 603 120.14	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
B004		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 34 Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras, muro de contención de mampostería, corte de terreno, barandal y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 857 020.45	4 857 020.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	286	445	731
B035		COBACH 59 PANTELHO (07ECB0059J). Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	5 208 926.07	2 604 463.04	Pantelhó	Pantelhó	0	0	0
B036	4.8	COBACH 47 PUEBLO NUEVO (07ECB0050S). Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidráulica exterior, cuneta pluvial, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.09	3.00	0.00	1 975 566.52	987 783.26	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
B037		COBACH 19 SOYALO (07ECB0022W). Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, cuneta y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.15	5.00	0.00	2 088 348.80	0.00	Soyaló	Soyaló	0	0	0
B038		COBACH 67 PETALCINGO (07ECB0069Q). Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de contención de mampostería, barandal, escalones y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 336 073.24	1 168 036.62	Tila	Petalcingo	0	0	0
B039		EMSAD 181 GUADALUPE VICTORIA (07EMS0108I). Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	2 202 996.12	1 101 498.06	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	0	0	0
B040		COBACH 156 EL CORRALITO (07ECB0098L). Obra exterior (domo, rehabilitación de cancha, red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 889 739.02	1 944 869.51	Oxchuc	El Corralito	0	0	0
B005		PLANTEL CONALEP 331 ALTAMIRANO (07DPT0013I). Construcción de taller de operador de paquete de computo y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 269 203.47	1 634 601.74	Altamirano	Altamirano	0	0	0
B006		PLANTEL CONALEP 170 TONALA-CHIAPAS (07DPT0007Y). Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 296 538.06	1 148 269.03	Tonalá	Tonalá	0	0	0
B041		COBACH 45 ALTAMIRANO (07ECB0051R). Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 505 318.93	1 252 659.47	Altamirano	Altamirano	0	0	0
B042		COBACH 26 RIO CHANCALA (07ECB0026S). Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 209 878.90	1 104 939.45	Palenque	Rio Chancalá	0	0	0
B043		EMSAD 323 DOLORES LAS PALMAS (07EMS0241P). Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, acceso principal, guarnición de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 640 935.71	820 467.86	Ocosingo	Dolores de las Palma	0	0	0
B044		EMSAD 194 EL TZAY (07EMS0142P). Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 320 581.71	660 290.86	Oxchuc	El Tzay	0	0	0
B045		COBACH 98 JET JA (07ECB0087F).						0.00	2 401 565.06	1 200 782.53	Chilón	Jet-Já	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B046	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, acceso principal, andadores, enmallado y señalización) COBACH 142 SAN JERONIMO TULIJA (07ECB0120X)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 882 234.60	1 441 117.30	Chilón	San Jerónimo	0	0	0	
B047		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, acceso principal, andadores, enmallado y señalización) COBACH 96 EGIPTO (07ECB0099K)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 802 889.68	1 901 444.84	Salto de Agua	Egipto	0	0	0	
B048		Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, rehabilitación de cancha de usos múltiples, andadores y señalización) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS OXCHUC	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 975 421.91	987 710.96	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0	
B049		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) TELEBACHILLERATO NUM. 116 FRAY PEDRO DE GANTE	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 346 785.00	1 673 392.50	Ocosingo	Lacanjá Chansayab	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andadores, rampas y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.	Pago virtual del programa de fam potenciado de acuerdo al convenio inifed-hacienda-estado por un plazo de 25 años.
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 5 DEL ESTADO, MPIO. DE TUXTLA GUTIÉRREZ	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 132 "IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA", CANTÓN VILLAFLORES, MUNICIPIO DE TAPACHULA	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 31 ÁLVARO OBREGÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 336 NUEVO CANAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 46 AMÉRICA LIBRE (07ETC0048T).	
B007	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PLANTEL CONALEP 171 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	
B021	COBACH 227 TONALA (07ECB0104F)	Obras en proceso de ejecución
B028	COBACH 144 AMADO NERVO (07ECB0122V).	
B029	EMSAD 112 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07EMS0046M).	
B030	EMSAD AGUA BLANCA SERRANIA (07EMS0090Z).	
B031	EMSAD 121 SAN ANTONIO BUENAVISTA (07EMS0037E)	
B032	COBACH 128 ZAMORA PICO DE ORO (07ECB0131C)	
B002	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS SAN FERNANDO (07ETC0001Z)	
B003	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 44 (07DTA0044Z)	
B002	PLANTEL CONALEP 070 COMITAN (07DPT0001D)	
B033	COBACH 76 IXHUATAN (07ECB0078Y)	
B004	CONALEP 068 TUXTLA CHICO (07DPT0004A)	
B035	COBACH 59 PANTELHO (07ECB0059J)	
B036	COBACH 47 PUEBLO NUEVO (07ECB0050S)	
		Proyectos autorizados al cierre del cuarto trimestre

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B037	COBACH 19 SOYALO (07ECB0022W)	Proyectos autorizados al cierre del cuarto trimestre
B038	COBACH 67 PETALCINGO (07ECB0069Q)	
B039	EMSAD 181 GUADALUPE VICTORIA (07EMS0108I)	
B040	COBACH 156 EL CORRALITO (07ECB0098L)	
B005	PLANTEL CONALEP 331 ALTAMIRANO (07DPT0013I)	
B006	PLANTEL CONALEP 170 TONALA-CHIAPAS (07DPT0007Y)	
B041	COBACH 45 ALTAMIRANO (07ECB0051R)	
B042	COBACH 26 RIO CHANCALA (07ECB0026S)	
B043	EMSAD 323 DOLORES LAS PALMAS (07EMS0241P)	
B044	EMSAD 194 EL TZAY (07EMS0142P)	
B045	COBACH 98 JET JA (07ECB0087F)	
B046	COBACH 142 SAN JERONIMO TULIJA (07ECB0120X)	
B047	COBACH 96 EGIPTO (07ECB0099K)	
B048	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS OXCHUC (07ETC0011F)	
B049	TELEBACHILLERATO NUM. 116 FRAY PEDRO DE GANTE (07ETH0114X)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN SUPERIOR								358 810 290.00	354 643 315.93	333 747 276.17					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						167 062 477.00	157 332 315.00	157 332 315.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002		Construcción de espacios educativos	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	25 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B003		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA FACULTAD CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 025 752.39	0.00	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B004		Construcción del edificio de docencia e investigación para la facultad PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE BIBLIOTECA Y CIDTER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B004		Pavimentación con concreto hidráulico en áreas de estacionamiento de EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 815 412.00	0.33	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B005		Equipamiento del laboratorio de ingeniería electromecánica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B006		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 13 E.E. PARA LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO Y TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C.I. EN TUXTLA GUTIÉRREZ.	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B006		Construcción de edificio tipo u3-c de 13 e.e. para la licenciatura en CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO AUDITORIO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	48 218 922.58	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B007		Construcción de un gimnasio auditorio	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B007		EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	22 070 984.33	0.00	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B008		Equipamiento tecnológico de laboratorios y talleres	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO PARA AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	46 000 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B009		Construcción de edificio de 2 niveles que consta de 8 aulas didacticas	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B009		REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO MULTIDISCIPLINARIO DEL ITTG	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	12 116 741.70	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B010		Rehabilitación del edificio del centro de cómputo multidisciplinario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B010		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA SEDE OCOSINGO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B001		Adquisición de equipamiento especializado	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
B001		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)	Porcentaje	673.74	673.74	673.74	100.00	0.00	3 258 886.51	3 258 886.51	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	588	1053	1 641
B001		Terminación de construcción del edificio u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, plaza cívica y señalización)	Porcentaje					0.00	12 469 371.93	12 469 371.93	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	293	270	563
B001	CONSTRUCCIÓN DE UN DORMITORIO DE 2 NIVELES CON 20 Y/O 24 CUBÍCULOS, ASÍ COMO SU RESPECTIVA OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZÁ (07DNL0003V)	Porcentaje	603.10	603.10	603.10	100.00									
B010	Construcción de un edificio de 2 niveles tipo u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, caseta para gas y calentadores, señalización)	Porcentaje					0.00	1 061 662.91	1 061 662.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	90	55	145	
B010	ESCUELA DE TERAPIA FISICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS (07MSU0234X)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00									
B011	Obra exterior (barda perimetral con rejacero)	Porcentaje					0.00	23 378 489.28	23 378 489.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	751	550	1 301	
B011	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA DOCENCIA Y CLÍNICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS	Porcentaje	1 144.54	1 144.54	1144.54	100.00									
B011	Construcción de la primera etapa de un edificio de 3 niveles tipo u-3c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, muros de contención de mampostería, caseta de hidroneumático , canal pluvial, rampa y señalización)	Porcentaje					0.00	3 601 766.79	1 414 137.39	Catazajá	Catazajá	280	419	699	
B012	FACULTAD MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS DE LA UNACH (07USU0029W)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00									
B001	Obra exterior (red eléctrica exterior, domo y señalización)	Porcentaje					0.00	20 002 472.37	17 758 925.49	Comitán de Domínguez	San Juan Copalar	220	220	440	
B001	UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS UNIDAD ACADEMICA DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (07MSU0246B).	Porcentaje	3 711.31	3 711.31	3711.31	100.00									
B001	Rehabilitación de los edificios 1 y 2 y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muros de contención de mampostería, rehabilitación de acceso y caseta, andadores, estacionamiento o, cortes y rellenos de áreas circulantes, jardinería y señalización)	Porcentaje													

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA			
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO									% CUMPLIM/ MODIF.		
EDUCACIÓN																
B013	4.8	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA TALLERES DE CÓMPUTO, AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS (UNIDAD ACADÉMICA COMITÁN) (07MSU0246B1) Construcción de auditorio, construcción de un edificio u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, murales, andadores, plazoleta, rampas, muros de contención de mampostería, cancha de usos múltiples, domo, caseta para calentador, caseta de hidroneumático , canal pluvial, cuneta, señalización, cortes y rellenos)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	78 192 988.00	78 192 988.00	Comitán de Domínguez	San Juan Copalar	220	220	440	
B030		UNIDAD 071 TUXTLA GUTIÉRREZ, SUBSEDE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (07DUP0004Z1) Construcción de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, marco de acceso, corte en terreno y señalización)	Porcentaje	524.16	524.16	524.16	100.00	0.00	11 784 798.45	5 892 399.23	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	90	92	182	
B014		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES PARA AULAS DIDÁCTICAS, SALAS DE JUICIOS ORALES Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LAS MARGARITAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EII0000X1) Construcción de un edificio de 2 niveles tipo u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, caseta hidroneumático , canal pluvial, rampa, adaptación de cancha existente, sustitución de escalones, domo, andadores, plazoleta y señalización)	Porcentaje	834.81	834.81	834.81	100.00	0.00	26 083 952.28	26 083 952.28	Las Margaritas	Las Margaritas	92	79	171	
B001		EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO PARA INGENIERÍA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA (07DIT0031O1). Dotación de maquinaria y equipo industrial (marco de carga multi-speed, prensa eléctrica digital wizard auto 120t), maquinaria y equipo diverso (receptor gnss mbase y teodolito eléctrico).	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 454 760.06	1 454 487.12	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	249	249	498	
B002		EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTO SIMULACIÓN Y REDES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA (07DIT0028A1). Dotación de bienes informáticos (servidor medio tipo torre para uso general, ups (sistema de alimentación ininterrumpida) , computadora de escritorio alta tipo a, rack de redes ccnp ccie r&s, firewall, router, switch administrable 24 puertos con poe 10/100/1000, plataforma de entrenamiento iot con conectividad wi-fi, bluetooth y lte), bienes informáticos menores (unidad de respaldo de energía de 1000 va tipo interactivo, switch administrable 24 puertos 10/100/1000, punto de acceso gama alta y placa de desarrollo fpga de alto rendimiento), equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones (robot educativo programable con cámara y drone), software (sistema operativo tipo c) , aquinaria y equipo industrial (brazo robótico manipulador de 7 dof (6 ejes))	Porcentaje	43.00	43.00	43.00	100.00	0.00	1 298 892.91	1 297 403.64	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	750	1 864	2 614	
B016		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "H" DE 11 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PARA LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNACH (07USU00091) Construcción de un edificio de 3 niveles tipo u-3c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, plazoleta y señalización)	Porcentaje	962.11	962.11	9.62	1.00	0.00	8 304 250.19	4 152 257.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B003	UNIDAD ACADÉMICA SELVA NEGRA RAYÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (07EUT0002N) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, cuneta pluvial, muro de contención de mampostería de piedra, rampa, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	4 088 939.17	0.00	Rayón	Rayón	0	0	0		
B003	ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA (07DNL0003V) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 329 769.75	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0		

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Pago virtual del programa de fam potenciado de acuerdo al convenio inifed-hacienda-estado por un plazo de 25 años.
B002	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA FACULTAD CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	
B003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE BIBLIOTECA Y CIDTER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	
B004	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA	
B005	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 13 E.E. PARA LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO Y TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-I, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	
B006	CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO AUDITORIO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ)	
B007	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO PARA AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	
B009	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO MULTIDISCIPLINARIO DEL ITTG	
B010	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA SEDE OCOSINGO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA,	
B016	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "H" DE 11 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PARA LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNACH (07USU0009I)	Proyectos autorizados al cierre del tercer trimestre
B003	UNIDAD ACADÉMICA SELVA NEGRA RAYÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (07EUT0002N)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

LA VE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								51 224 606.43	56 589 333.70	56 319 157.32					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
A001		CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
		Contrato de obra Pública	Porcentaje	320.00	320.00	391.00	122.19	4 850 893.87	5 247 818.84	5 247 818.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	11	22
A002		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS													
		Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos	Porcentaje	400.00	400.00	592.00	148.00	6 792 620.74	7 296 253.19	7 296 253.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	17	30
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS													
		Supervisar y controlar las obras autorizadas	Porcentaje	3 164.00	3 164.00	3 164.00	100.00	6 340 439.31	6 894 528.01	6 894 528.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	19	31
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS													
		El cumplimiento de los objetivos planteados	Porcentaje	405.00	405.00	428.00	105.68	2 998 379.10	3 242 590.52	3 242 590.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11
A001	4.8	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES													
		Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la infraestructura educativa	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	3 894 871.49	4 198 198.71	4 198 198.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17
A001		ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES													
		Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	14 451 208.46	17 594 035.16	17 357 315.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	15	28
A001		INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE													
		Mantenimiento de equipo de cómputo	Porcentaje	200.00	200.00	858.00	429.00	1 329 119.99	1 418 329.23	1 418 329.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA													
		Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Porcentaje	168.00	168.00	143.00	85.12	1 596 956.82	1 733 335.66	1 733 335.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
E001		SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA													
		Supervisión, seguimiento y control de obra	Porcentaje	100.00	100.00	251.00	251.00	8 955 116.65	8 949 244.38	8 919 703.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	147 926	134 203	282 129
G001	5.5	IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES													
		Porcentaje de personal en materia de género	Porcentaje	151.00	151.00	151.00	100.00	15 000.00	15 000.00	11 084.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61	90	151
		Porcentaje de cursos sobre igualdad de género	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTITUYEN A PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE, LOS CUALES SE EJERCEN A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL
A001	LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.	
A001	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	
A001	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.	
A001	JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.	
B001	SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	