

EJERCICIO FISCAL:	2022-2023			
PERÍODO DE INFORME:	2DO. TRIMESTRE 2023			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Reconstrucción y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Primaria Fray Victor Maria Flores Fernandez, con clave CCT: 07DPR1104S en la localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de Yajalón, Chiapas.			
CCT: 07DPR1104S				
MUNICIPIO:	YAJALÓN	LOCALIDAD:	LÁZARO CÁRDENAS	
NÚMERO DE CONTRATO:	2215001-FS-0)14		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. DIC- FIES-009-2022			
FECHA DE CONTRATO:				
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3273/2022			
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	2,294,914.18		
AUTORIZADO 1 AL MILLAR:	\$	2,294.91		
MONTO CONTRATADO:	\$	2,285,936.34		
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	\$ 6,682.93		
ANTICIPO:	\$ 685,780.90			
EMPRESA: CORP	ORATIVO CONSTRUC	CTOR LOMA S.A. DE O	C.V.	
INICIO 30 DE DICI	EMBRE DE 2022	TERMINO CONTRATO:	13 DE ABRIL DE 2023	
DIFERTIVITENTO:	09 DE FEBRERO DE 2023		24 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE INICIO 09 DE FEBI	09 DE FEBRERO DE 2023		23 DE JUNIO DE 2023	
AVANCE FÍSICO:	100.00%			
AVANCE FINANCIERO:	82.84%			
ZONA Y JEFE: ZONA	3 ARQ. FRANCISCO E	NRIQUE GAMBOA ACERO		



FOTOS



CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA



CONSTRUCCION DE 01 SERVICIO SANITARIO



FOTOS



MOBILIARIO Y EQUIPO





REHABILITACION DE EDIFICIO

1



FOTOS



REHABILITACION DE EDIFICIO



OBRA EXTERIOR