

## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020	
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	4 To. TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE - DICIEMBRE)	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO, CON CLAVE CCT: 07DPR3494L DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (2DA. ETAPA)	
<b>CCT:</b>	07DPR3494L	
<b>MUNICIPIO:</b>	TOTOLAPA	<b>LOCALIDAD:</b> TOTOLAPA
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021010-053	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS NO. DIFONREGION-018-2020	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	30 DE OCTUBRE DE 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 1 dirección, 1 biblioteca y 1 aula de medios (Edificio A)	M2	144.00
Construcción de 4 aulas didácticas (Edificio B)	M2	192.00
Construcción de 1 servicio sanitario y 1 aula cocina (Edificio C)	M2	96.00
Construcción de 4 aulas didácticas (Edificio F)	M2	192.00
Construcción de 1 servicio sanitario y 3 aulas didácticas (Edificio G)	M2	192.00
Construcción de 1 aula USAER (edificio I)	M2	48.00
Construcción de 1 plaza cívica piso de concreto	M2	686.64
Construcción de cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00
Construcción de barda perimetral de tabique (de 3 m de altura)	M2	10.50
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	1.00
Construcción de andador de concreto armado	M2	336.66
Construcción de Muro de Contención de Mampostería. Largo 44.21m	M2	95.65
Cancha de usos múltiples piso de concreto 18x32m	M2	576.00
Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples	PZA	2.00
Aire acondicionado Fijo (Mini Split) 48,000 BTU	PZA	1.00
Instalación de transformador de distribución 37.5 kva	PZA	1.00
Construcción de Banqueta de concreto hidráulico	M2	146.16
Reja acero de tubo cal. 16 de 3m de altura con base de murete de tabique	M2	623.46
Acceso principal de 3x 6 a base de muros de tabique y reja metálica	M2	18.00





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

Asta de Bandera de concreto de 6x3 m	PZA	1.00
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2128/2020, DE FECHA 10/09/2020	
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	14,926,475.16
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	257,353.01
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	15,159,488.68
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	14,902,135.67
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	24,339.49
<b>ANTICIPO:</b>	\$ 4,470,640.70	FECHA: 19/11/2020
<b>EMPRESA:</b>	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V.	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	C. CESAR ANDREU ESTRADA ROSALES	
<b>INICIO:</b>	02/11/2020	<b>TERMINO:</b> 30/05/2021
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A	
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	40.00%	
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	30.00%	
<b>SUPERVISOR:</b>	ARQ. JOSE LUIS MORALES BALLINAS	
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ZONA 1 CENTRO FRAILESCA; ING. ROEMBERG MACIAS TOALA	







## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
 <p data-bbox="245 829 581 852">Terreno para desplantar edificio nuevo</p>	 <p data-bbox="852 829 1159 852">Construcción de 04 aulas didácticas</p>
 <p data-bbox="245 1329 675 1352">Terreno despalmado para comenzar construcción</p>	 <p data-bbox="852 1329 1338 1352">Construcción de 03 aulas didácticas y servicios sanitarios</p>



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
 <p data-bbox="245 884 448 909">Obra exterior existente</p>	 <p data-bbox="852 884 1300 909">Construcción de 01 aula cocina y servicios sanitarios</p>
 <p data-bbox="245 1360 362 1386">Estado inicial</p>	 <p data-bbox="852 1360 1216 1386">Construcción de 03 aulas didácticas est. rc</p>