



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

EJERCICIO FISCAL:	2020 - 2021	
PERÍODO DE INFORME:	3 ER. TRIMESTRE 2021 (JULIO - SEPTIEMBRE)	
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO, CON CLAVE CCT: 07DPR3494L DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (2DA. ETAPA)	
CCT:	07DPR3494L	
MUNICIPIO:	TOTOLAPA	LOCALIDAD: TOTOLAPA
NÚMERO DE CONTRATO:	2021010-053	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS NO. DIFONREGION-018-2020	
FECHA DE CONTRATO:	30 DE OCTUBRE DE 2020	
META		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de 1 dirección, 1 biblioteca y 1 aula de medios (Edificio A)	M2	144.00
Construcción de 4 aulas didácticas (Edificio B)	M2	192.00
Construcción de 1 servicio sanitario y 1 aula cocina (Edificio C)	M2	96.00
Construcción de 4 aulas didácticas (Edificio F)	M2	192.00
Construcción de 1 servicio sanitario y 3 aulas didácticas (Edificio G)	M2	192.00
Construcción de 1 aula USAER (edificio I)	M2	48.00
Construcción de 1 plaza cívica piso de concreto	M2	686.64
Construcción de cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00
Construcción de barda perimetral de tabique (de 3 m de altura)	M2	10.50
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	1.00
Construcción de andador de concreto armado	M2	336.66
Construcción de Muro de Contención de Mampostería. Largo 44.21m	M2	95.65
Cancha de usos múltiples piso de concreto 18x32m	M2	576.00
Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples	PZA	2.00
Aire acondicionado Fijo (Mini Split) 48,000 BTU	PZA	1.00
Instalación de transformador de distribución 37.5 kva	PZA	1.00



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

Construcción de Banqueta de concreto hidráulico	M2	146.16		
Reja acero de tubo cal. 16 de 3m de altura con base de murete de tabique	M2	623.46		
Acceso principal de 3x 6 a base de muros de tabique y reja metálica	M2	18.00		
Asta de Bandera de concreto de 6x3 m	PZA	1.00		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SH/SUBE/2128/2020, DE FECHA 10/09/2020				
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	14,926,475.16		
AUTORIZADO INDIRECTOS	\$	257,353.01		
MONTO COMPROMETIDO:	\$	15,159,488.68		
MONTO CONTRATADO:	\$	14,902,135.67		
REINTEGRO POR MONTO NO COMPROMETIDO:	\$	24,339.49		
REINTEGRO POR EJECUCIÓN DE OBRA:	\$	1,732,661.26		
ANTICIPO:	\$	4,470,640.70	FECHA:	19/11/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$	2,078,937.45	FECHA:	22/03/2021
ESTIMACIÓN 02:	\$	3,062,770.96	FECHA:	05/04/2021
ESTIMACIÓN 03:	\$	2,382,892.55	FECHA:	02/06/2021
ESTIMACIÓN 04-F:	\$	1,175,272.35	FECHA:	21/06/2021
AHORRO CONTRACTUAL:	\$1,495,035.45			
EMPRESA:	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V.			
REPRESENTANTE LEGAL:	C. CESAR ANDREU ESTRADA ROSALES			
INICIO:	02/11/2020	TERMINO:	01/03/2021	
REPROGRAMACIÓN:	N/A			
AVANCE FÍSICO:	100.00%			
AVANCE FINANCIERO:	100.00%			
SUPERVISOR:	ARQ. JOSE LUIS MORALES BALLINAS			
ZONA Y JEFE:	ZONA 1 CENTRO FRAILESCA; ING. ROEMBERG MACIAS TOALA			



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

ANTES	TERMINADA
 <p data-bbox="418 972 542 995">Estado inicial</p>	 <p data-bbox="927 957 1409 1010">Edificio G: 03 aulas didácticas y servicios sanitarios. Construcción de Plaza cívica.</p>
 <p data-bbox="418 1528 542 1551">Estado inicial</p>	 <p data-bbox="987 1514 1349 1566">Edificio F: 04 aulas didácticas. Edificio C: cocina y servicios sanitarios</p>



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

ANTES	TERMINADA
 <p data-bbox="418 972 542 997">Estado inicial</p>	 <p data-bbox="1029 972 1308 997">Edificio B: 04 aulas didacticas</p>
 <p data-bbox="418 1526 542 1551">Estado inicial</p>	 <p data-bbox="938 1514 1403 1539">Edificio A: Direccion, Aula de Medios y Biblioteca</p>