



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

EJERCICIO FISCAL:	2020 - 2021	
PERÍODO DE INFORME: 1 ER. TRIMESTRE 2021 (ENERO - MARZO)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO.	
CCT:	07DPR3213M	
MUNICIPIO:	ALTAMIRANO	LOCALIDAD: ALTAMIRANO
NÚMERO DE CONTRATO:	2021003-048	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-907044997-E51-2020	
FECHA DE CONTRATO:	27 DE OCTUBRE DE 2020	
META		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de servicio sanitarios y dirección estructura RC (Edificio A)	M2	96.00
Construcción de 1 aula usaer estructura RC (Edificio B)	M2	48.00
Construcción de 1 aula en edificio "C" y 1 aula en edificio "J" estructura RC	M2	96.00
Construcción de aula de medios y biblioteca en estructura RC (Edificio D)	M2	96.00
Construcción de aula de usos múltiples en estructura RC (Edificio E)	M2	96.00
Construcción 2 aulas didác. y serv. Sanitario estruc. U-2C(Edif. H planta baja)	M2	187.52
Construcción 3 aulas didácticas estructura U-2C (Edificio H planta alta)	M2	187.52
Construcción 3 aulas didácticas estructura U-2C (Edificio I planta baja)	M2	187.52
Construcción 3 aulas didácticas estructura U-2C (Edificio I planta alta)	M2	187.52
Aire acondicionado fijo (mini split de 48 ,000 BTU)	PZA	1.00
Equipo fijo (moto bomba de 1/2" HP , succión de 1 1/4")	PZA	2.00
Construcción de Cisterna de concreto con capacidad de 99 M3 9.00x6.00x1.84	PZA	1.00
Construcción de Andador de concreto armado.	M2	237.90
Construcción de Banqueta de concreto hidráulico	M2	179.92
Construcción de Cancha de usos múltiples de concreto	M2	576.00



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples (Equipamiento)	PZA	2.00
Construcción de Barda perimetral (tabique de 3 m de altura)	M2	51.00
Construc. Muro de Contención de Mampostería 304.09 M2 y concreto armado 31.65 m2	M2	335.74
Construcción de plaza cívica de concreto	M2	108.00
transformador de distribución 37.5 kva	PZA	1.00
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SH/SUBE/2028/2020		
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	19,298,998.36
AUTORIZADO INDIRECTOS	\$	332,741.34
MONTO COMPROMETIDO:	\$	18,292,365.15
MONTO CONTRATADO:	\$	17,959,623.81
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	1,339,374.55
ANTICIPO:	\$ 5,387,887.14	FECHA: 20/11/2020
ESTIMACIÓN 01:		FECHA:
ESTIMACIÓN 02:		FECHA:
EMPRESA:	GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	
REPRESENTANTE LEGAL:	GLADIS ADRIANA VIVEROS DEL CARPIO	
INICIO: 02/11/2020	TERMINO:	30/05/2021
AVANCE FÍSICO:	8.40%	
AVANCE FINANCIERO:	30.00%	
SUPERVISOR:	ARQ. YOSIMAR TREJO VILLAFUERTE	
ZONA Y JEFE: ARQ. FRANCISO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020





PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

