# I N D I C E

MISIÓN Y VISIÓN.....2

2.5 EDUCACIÓN

2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA.....3

2.5.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.....5

2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR.....7

2.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES.....9

CUADRO DE INDICADORES DE RESULTADOS

PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.....23

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....24

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

## MISIÓN

Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez, y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo

## VISIÓN

Consolidarse y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuye al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.

2 1 1 2 0 730

**FUNCIÓN: 2.5 - EDUCACIÓN**

**SUBFUNCIÓN: 2.5.1- EDUCACIÓN BÁSICA**

***OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN***

**PROYECTOS DE INVERSIÓN:**

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| 3. Educación, Ciencia y Cultura | 2. Educación para todos | 5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa | 006. Programa de Infraestructura Física Educativa.<br>007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos. |

Con una inversión de $ 138,882,317.79 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados, Fondo de aportaciones Múltiples y el Fondo Regional se concluyeron **197** espacios educativos (**135** aulas, **un** Laboratorio y **61** anexos), consistentes en: **135** aulas didácticas, **35** servicios sanitarios, **2** salas de usos múltiples, **33** rehabilitaciones, **6** bodegas, **una** plaza cívica, **8** comedores, **80** obras exteriores y **7** direcciones. Con estas acciones se beneficiaron a **8,624** mujeres y **8,540** hombres, haciendo un total de **17,164** alumnos.

Asimismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados, Fondo de aportaciones Múltiples y Fondo Regional, se tienen en proceso de ejecución: **188** aulas didácticas, **8** talleres, **46** servicios sanitarios, **4** cachas de usos múltiples, **104** rehabilitaciones, **4** bodegas, **21** plazas cívicas, **67** obras exteriores, **7** administraciones, **7** direcciones, **5** salones audiovisuales y **9** laboratorios. Con estas acciones se beneficiarán a **6,610** mujeres y **6,622** hombres, haciendo un total de **13,232** alumnos.

Se tienen como acciones relevantes:

Telesecundaria No. 1425 Independencia Nacional., ubicada en la localidad de: Revolución Fiu, municipio de Aldama. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior.

Primaria Benito Juárez., ubicada en la localidad de: Cuauhtémoc, municipio de Suchiate, Chiapas. Atendida con la construcción de 2 aulas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios e, f y g, obra exterior.

Primaria Francisco Villa., ubicada en la cabecera municipal de Juárez, Chiapas. Atendida con la construcción 4 aulas didácticas, dirección y obra exterior.

Primaria 24 de febrero., ubicada en la localidad de: Corral Hierba, municipio de Las Rosas, Chiapas. Atendida con la construcción de 04 aulas didácticas, dirección, rehabilitación de edificios a, d y e, obra exterior.

**FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN**

**SUBFUNCIÓN: 2.5.2 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**

***OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN***

**PROYECTOS DE INVERSIÓN:**

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| 3. Educación, Ciencia y Cultura | 2. Educación para todos | 5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa | 006. Programa de Infraestructura Física Educativa.<br>007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos. |

Con una inversión de $ 2,539,174.09 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados se concluyeron: **9** espacios educativos (**6** aulas y **3** anexos), consistentes en: **6** aulas didácticas, **2** servicios sanitarios y **2** obras exteriores; Con estas acciones se beneficiaron a **44** mujeres y **37** hombres, haciendo un total de **81** alumnos.

Asimismo, con recursos del Fondo de aportaciones Múltiples se tienen en proceso de ejecución: **8** aulas didácticas, **2** servicios sanitarios, **una** plazas cívicas y **3** obras exteriores. Con estas acciones se beneficiarán a **781** mujeres y **754** hombres, haciendo un total de **1,535** alumnos.

Se tienen como acciones relevantes:

EMSAD No. 311 TENTIC., ubicada en la localidad de: Tentic, municipio de Chamula, Chiapas. Atendida con la construcción de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior

Telebachillerato No. 130 Manuel Velazco Suarez., ubicada en la localidad de: Corazón de María, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior.

Telebachillerato No. 115 Eulalio Gutiérrez Ortiz., ubicada en la localidad de: Santo Tomás, municipio de Oxchuc. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior.

2 1 1 2 0 730

**FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN**

**SUBFUNCIÓN: 2.5.3 - EDUCACIÓN SUPERIOR**

***OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN***

**PROYECTOS DE INVERSIÓN:**

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| 3. Educación, Ciencia y Cultura | 2. Educación para todos | 5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa | 006. Programa de Infraestructura Física Educativa.<br>007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos. |

Con una inversión de $ 197,514.69 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados se concluyeron: **una** obra exterior. Con estas acciones se beneficiaron a **150** mujeres y **150** hombres, haciendo un total de **300** alumnos.

Asimismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados se tienen en proceso de ejecución: **una** obra exterior de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado, Con estas acciones se beneficiarán a **150** mujeres y **150** hombres, haciendo un total de **300** alumnos.

Se tienen como acciones relevantes:

Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado., ubicada en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Atendida con la construcción de obra exterior

2 1 1 2 0 730

**FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN**

**SUBFUNCIÓN: 2.5.6 - OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES**

***OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN***

**PROYECTOS INSTITUCIONALES:**

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| 3. Educación, Ciencia y Cultura | 2. Educación para todos | 5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa | 006. Programa de Infraestructura Física Educativa.<br>007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos. |

Como parte de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, el Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas tiene la encomienda de normar y certificar la calidad de la infraestructura física en todos los niveles educativos.

**Proyecto: Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos**
Al Segundo trimestre de 2020, se elaboraron **95** cédulas, proyectos, cuantificación y catálogo de conceptos en todos los niveles educativos, **56** validaciones y revisión de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos y se elaboraron **Un** dictámene técnico-estructural; beneficiando a **10** mujeres y **20** hombres, haciendo un total de **30** servidores públicos.

**Proyecto: Contrato de obra de infraestructura educativa.**
Al segundo trimestre de 2020, se ejecutó la elaboración de presupuestos, revisión de estimaciones y elaboración de **82** contratos de obra pública; beneficiando a **10** mujeres y **12** hombres, haciendo un total de **22** servidores públicos.

**Proyecto: Supervisión de la obra pública, vigilando que ésta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas**.
Al segundo trimestre de 2020, se realizaron **687** supervisiones de obra en los diversos niveles educativos que comprende el informe; beneficiando a **8** mujeres y **23** hombres, haciendo un total de **31** servidores públicos.

Ing. Carlos Nandayapa Ramirez
Director de Planeación y Programación

**Organismo Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | 607 197 861.00 | 889 044 504.76 | 376 716 592.94 | | | | | |
| | | **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | | **JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO**<br>Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de edificios a, b, c y galera de madera, red eléctrica, exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz datos exterior, andadores | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 1 552 880 | 1 552 880 | Huitiupán | José María Morelos y Pavón | 43 | 45 | 88 |
| B004 | | **JARDÍN DE NIÑO REVOLUCIÓN MEXICANA**<br>Construcción de salón de usos multiples, rehabilitación de edificio "a, b, e", demolición de edificio "c" y obra exterio (red eléctrica, red de voz y datos, barda perimetral, andadores y acceso princi) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 363 943 | 1 363 943 | Tonalá | Tonalá | 43 | 40 | 83 |
| B005 | | **JARDÍN DE NIÑOS SOR REMEDIOS MORELLÓN**<br>Obra exterior (barda perimetral, plaza civica y andadores) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 655 446 | 655 446 | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | 45 | 36 | 81 |
| B006 | | **JARDÍN DE NIÑOS MOTOZINTLA**<br>Obra exterior (demoliciónes, construcción de barda, muro de concreto y losa tapa) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 642 893 | 642 893 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 134 | 132 | 266 |
| B002 | | **JARDÍN DE NIÑO JOSE MARIA BOCANEGRA**<br>Construccion de 1 aula didactica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza civica, barda mixta, red de acceso principal y po | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 623 389 | 1 285 684 | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Medio Monte | 45 | 45 | 90 |
| B003 | | **JARDÍN DE NIÑO JUVENTINO ROSAS**<br>Construccion de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 586 793 | 412 784 | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 28 | 20 | 48 |
| B007 | | **JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL**<br>Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, barda perimetral y andadores) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 100 581 | 942 604 | Berriozabal | Berriozabal | 65 | 66 | 131 |
| B008 | | **JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON**<br>Construcción de 1 aula didactica, sanitarios rurales y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, estabilizacion de talud y muro de contención emamposteria) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 514 730 | 514 730 | Venustiano Carranza | Señor del Pozo | 19 | 21 | 40 |
| B009 | | **JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA**<br>Construcción 1 aula didactica y obra exterior (red electrica) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 72 330 | 72 330 | Tonalá | Tonalá | 78 | 57 | 135 |
| B010 | | **JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL**<br>Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitacion de edificios a , b ,c y d, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores y escalones, rehabilitación | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 999 572 | 852 212 | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | 106 | 82 | 188 |
| B011 | 4 | **JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR**<br>Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, andadores y bardaperimetral) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 771 257 | 771 257 | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | 59 | 52 | 111 |
| B003 | | **JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ARISTA**<br>Rehabilitación de edificio a y obra exterior (red electrica exterior y red hidrosanitaria exterior) | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 411 865 | 411 865 | Ixhuatán | Ixhuatán | 14 | 19 | 33 |
| B001 | | **JARDÍN DE NIÑOS LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL**<br>Rehabilitacion de edificios c y obra exterior (barda perimetral) | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 315 904 | 315 904 | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | 102 | 110 | 212 |
| B002 | | **JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN**<br>Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a, b, e y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica y andadores) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 783 274 | 325 367 | Ocosingo | Ocosingo | 78 | 72 | 150 |
| B004 | | **JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA**<br>Rehabilitación de edificios a y b, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, acceso principal,demolición y sustitución de plaza civica) | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 397 860 | 397 860 | Ixhuatán | Ixhuatán | 41 | 37 | 78 |
| B013 | | **JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE JOAQUIN HERRERA**<br>Rehabilitación de edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de andadores, plaza cívica y barda perimetral) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 456 644 | 560 864 | Huixtla | Huixtla | 72 | 94 | 166 |
| B012 | | **JARDIN DE NIÑOS ENOC CANCINO CASAHONDA**<br>Construcción de 2 aulas y obra exterior | Aula | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 453 509 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 45 | 58 | 103 |
| B014 | | **JARDÍN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO**<br>Construcción de servicios sanitarios, bodega, aula de usos múltiples, rehabilitación de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica y andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 924 150 | 924 150 | Jiquipilas | Plan de Ayala | 4 | 9 | 13 |
| B015 | | **CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 29**<br>Obra exterior (red hidrosanitaria) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 910 966 | 910 966 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 23 | 35 | 58 |
| B005 | | **JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA**<br>Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 013 045 | 690 692 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 138 | 104 | 242 |
| B018 | | **JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO**<br>Construcción de 1 cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral) | Obra | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 920 644 | 920 644 | Tonalá | Tonalá | 16 | 21 | 37 |
| B017 | | **JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA** | | | | | | 0.00 | 2 239 666 | 1 570 090 | Pichucalco | Napana | 18 | 12 | 30 |

**Organismo Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIMI MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, uro de contención de mampostería, andadores, obras de protección y enmallado perimetral | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| B016 | | **JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC**<br>Obra exterior (sustitución de barda perimetral, barda perimetral sobre muro de mampostería y accesos) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 845 098 | 922 549 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 95 | 89 | 184 |
| B019 | | **JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ZOZAYA**<br>Construcción de dirección y obra exterior (red eléctricaexterior, red voz y datos y andadores) | Anexo | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 60.00 | 0.00 | 739 797 | 369 899 | Mezcalapa | Raudales Malpaso | 27 | 29 | 56 |
| B020 | | **JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO**<br>Construcción de 1 aula didactica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, redhidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 761 600 | 761 600 | San Cristóbal de las Casas | Nuevo Corral Che'N el Ángel | 16 | 16 | 32 |
| B022 | | **JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO**<br>Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de edificios a, b y c (prelimin, herrería, cancel, inst eléctr, acabads y cerraj), obra exterior (red eléctr, red hidros, acceso prin,plaza civica y enmall pe ) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 2 541 260 | 2 448 820 | Frontera Comalapa | El Triunfo de las Tres Maravillas | 41 | 39 | 80 |
| B023 | | **JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI**<br>Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior) | Espacio Educativo | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 2 228 349 | 1 669 149 | Suchiate | Miguel Alemán | 18 | 28 | 46 |
| B021 | | **JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA**<br>Const de 4 aulas didácticas, sanit rurales y obra ext (red hidrosanitaria, red eléctrica, plaza civica, andadores y rehabilitación de acceso) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 2 179 427 | 2 179 427 | Tenejapa | Chacoma | 47 | 49 | 96 |
| B001 | | **JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO IGNACIO ALLENDE**<br>Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica y andadores) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 834 225 | 1 465 158 | Ocosingo | Villa las Rosas | 18 | 29 | 47 |
| B002 | | **JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**<br>Construcción de cocina, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso, enmallado perimetral, andadores y escaleras) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 2.71 | 67.64 | 0.00 | 2 238 141 | 1 119 053 | Oxchuc | Tolbiljá | 33 | 37 | 70 |
| B023 | | **JARDIN DE NIÑOS LIC FLORINDA LAZOS LEON**<br>Constr de 1 aula didac, cocina, sanitarios rurales, rehab de edif a (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrajeria), demolicion de letrinas y bodega, obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 2.60 | 65.00 | 0.00 | 2 871 271 | 1 435 627 | Chiapa de Corzo | Nueva Palestina | 24 | 27 | 51 |
| B025 | 4 | **JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO**<br>Construccion de aula de usos multiples, demolición de edificio c y obra exterior (red electrica exterior, andadores y sustición de barda perimetral) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 1.80 | 60.00 | 0.00 | 1 336 240 | 668 110 | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | 95 | 85 | 180 |
| B027 | | **JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA**<br>Construccion de 1 aula usaer, 1 aula de usos multiples, demolición de edificios b y e, obra exterior (red electrica) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 1.92 | 48.00 | 0.00 | 884 756 | 442 366 | Tecpatán | Tecpatán | 42 | 50 | 92 |
| B026 | | **JARDIN DE NIÑOS MARIA ANTONIETA HERNANDEZ CHAMBE**<br>Rehab de edif a (prelim, ciment, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrejeria) b (prelim, herreria, canceleria, inst electrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrejeria, muebles), y obra exterior | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 1.48 | 73.81 | 0.00 | 808 487 | 402 199 | Ocozocoautla de Espinosa | CNC | 44 | 37 | 81 |
| B003 | | **CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA**<br>Construcción de 1 aula didáctica, adecuación de diagnostico en espacio de aula didáctica, rehabilitación de los edificios "a , b" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 1.45 | 36.18 | 0.00 | 3 733 033 | 1 866 485 | Palenque | Palenque | 22 | 29 | 51 |
| B004 | | **JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDAN**<br>Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio b obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza civica, andadores, sustitución de enmalla | Espacio Educativo | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 770 090 | 0.00 | El Bosque | Álvaro Obregón | 50 | 56 | 106 |
| B005 | | **JARDÍN DE NIÑOS JESUS GONZALEZ ORTEGA**<br>Construcción de 2 aulas didacticas, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza civica, escalones, enmallado perimetral, demolición de escaleras | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 2 242 778 | 0.00 | Tenejapa | Naranja Seca (Viejo Poblado) | 32 | 42 | 74 |
| B006 | | **JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA**<br>Construcción de sanitarios rurales, rehabilitacion de los edificios a, c , d y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso, sustitución de plaza civica, andadores | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 0.53 | 13.29 | 0.00 | 1 104 743 | 552 360 | Chenalhó | Yaxgemel Unión | 28 | 17 | 45 |
| B007 | | **JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES**<br>Construcción de 1 aula didactica, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, andadores y señalización) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 1 451 739 | 725 855 | Chilón | Amaytic | 15 | 11 | 26 |
| B008 | | **JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA**<br>Construccion de 2 aulas didacticas, bodega, servicios sanitarios, demolicion del edificio c y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de firmes, demolición de asta bandera | Espacio Educativo | 7.00 | 7.00 | 0.28 | 4.00 | 0.00 | 3 747 153 | 1 873 542 | Suchiate | Cuauhtémoc | 20 | 23 | 43 |
| B009 | | **JARDÍN DE NIÑOS 21 DE AGOSTO** | | | | | | 0.00 | 681 309 | 0.00 | El Bosque | San Antonio el | 28 | 15 | 43 |

**Organismo Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | Obra exterior (muro de contencion, plaza civica, enmallado perimetral y señalización) | Anexo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 002 383 | 0.00 | Tenejapa | Brillante Kulaktik | 39 | 43 | 82 |
| B010 | | JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA<br>Construccion de 2 aulas didacticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herreria, albañileria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrajeria), obra exterior | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 759 249 | 0.00 | Frontera Hidalgo | Poblado Francisco I. Madero | 44 | 56 | 100 |
| B011 | | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO<br>Construccion de 2 aulas didacticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, estructura, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrajeria), demolición del edificio b y obra exterior | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 031 113 | 2 393 429 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 85 | 121 | 206 |
| B001 | | PRIMARIA DR JAIME TORRES BODET<br>Construcción de 6 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior | Espacio Educativo | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 1 604 757 | 1 604 757 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 152 | 171 | 323 |
| B002 | | PRIMARIA LEONA VICARIO<br>Demolición y obra exterior | Obra | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 595 363 | 595 363 | San Fernando | Álvaro Obregón | 107 | 103 | 210 |
| B003 | | PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN<br>Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición y sustitución de accceso principal) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 962 661 | 962 661 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 29 | 11 | 40 |
| B004 | | PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ<br>Construcción de servicios sanitarios, bodega, comedor, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria,demolición y sustitución de plaza civica, anaddores y escalones) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 936 123 | 725 273 | Palenque | Palenque | 76 | 88 | 164 |
| B005 | | PRIMARIA EZEQUIEL A CHAVEZ<br>Construcción de 1a uladidáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria,plaza civica, andadores y escalones en andadores) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 924 311 | 924 311 | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | 63 | 81 | 144 |
| B006 | | PRIMARIA ITZCOATL<br>Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 596 691 | 596 691 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 257 | 259 | 516 |
| B007 | | PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ<br>Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior,demolición y sustitución de andadores) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 543 221 | 543 221 | Bochil | Bochil | 205 | 258 | 463 |
| B008 | 4 | PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ<br>Obra exterior (demolición de edificio, red hidrosanitaria exterior, estabilización de talud, demolición y sustitución de barda perimetral, rehabilitación de barda existente, demolición y sustitución de muro de contención | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 576 814 | 576 814 | Chanal | Chanal | 201 | 210 | 411 |
| B009 | | PRIMARIA CARMEN G BASURTO<br>Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica y muro de contención) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 955 594 | 955 594 | Acapetahua | Acapetahua | 118 | 114 | 232 |
| B011 | | PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA<br>Construccion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y barda perimetral) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 183 146 | 701 651 | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 95 | 97 | 192 |
| B012 | | PRIMARIA DIEGO RIVERA<br>Construcción de servicios sanitarios, bodega, cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria y andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 287 951 | 287 951 | Villaflores | Villaflores | 257 | 270 | 527 |
| B014 | | PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON<br>Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica) | Aula | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 713 343 | 698 019 | Huehuetán | Guadalupe | 130 | 106 | 236 |
| B015 | | PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON<br>Construcción de 2 aulas didacticas, rehabilitación de edificios i y k, obra exterior (red electrica, andadores, acceso secundario y area de escaleras) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 8 750 890 | 6 731 264 | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | 172 | 178 | 350 |
| D001 | | RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 7DPR058Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA<br>Construcción de 12 aulas didácticas rc, construcción de 2 servicio sanitario rc, construcción de 1 salón de usos múltiples, construcción de 1 dirección rc, construcción de 1 aula cocina rc, construcción 1 acceso principal | Metros Cuadrados | 3164.67 | 3164.67 | 3164.67 | 100.00 | 0.00 | 1 203 887 | 602 579 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 76 | 65 | 141 |
| B002 | | PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS<br>Construcción de 1 aual didactica rehabilitacion de edificios a, b y c, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 90 972 | 90 972 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 22 | 23 | 45 |
| B003 | | PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE<br>Rehabilitación de edificios h y g | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 088 237 | 1 088 237 | Chamula | Arvenza Uno | 117 | 96 | 213 |
| B016 | | PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO<br>Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarior, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 14 041 255 | 4 667 853 | Ocosingo | Frontera Corozal | 290 | 274 | 564 |
| D003 | | RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 7DPR2149V, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL. MUNICIPIO DE OCOSINGO<br>Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa | Metros Cuadrados | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 30.30 | | | | | | | | |

**Organismo Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **EDUCACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| D002 | | **RECONSTR AMPL Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT: 7EPB348E DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL. MUNICIPIO DE OCOSINGO**<br>Construcción de 13 aulas didáctica, construcción de 2 servicio sanitario, construcción de 1 aula de medios, construcción de 1 dirección, construcción de 1 aula cocina, construcción de acceso principal | Metros Cuadrados | 2185.50 | 2185.50 | 954.84 | 43.69 | 0.00 | 10 287 098 | 4 591 447 | Ocosingo | El Zapotal | 223 | 200 | 423 |
| B018 | | **PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO**<br>Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y acceso principal) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 701 408 | 701 408 | Jitotol | Matasano | 27 | 25 | 52 |
| B019 | | **PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR**<br>Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 573 903 | 438 795 | Venustiano Carranza | Río Jordán | 46 | 42 | 88 |
| B020 | | **PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA**<br>Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, rehidrosanitaria exterior y demolición y sustitución de andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 584 498 | 1 584 498 | San Fernando | San Fernando | 190 | 160 | 350 |
| B021 | | **PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN**<br>Construcción de 4 aulas didácticas, 1 cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica,red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 688 980 | 1 688 980 | Venustiano Carranza | Grandeza del Río | 64 | 66 | 130 |
| B022 | | **PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA**<br>Rehabilitación de edificios a, f y h, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 492 576 | 1 492 576 | Pichucalco | Tectuapan | 53 | 56 | 109 |
| B023 | | **PRIMARIA AÑO DE JUAREZ**<br>Construcción 1 aula de medios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, barda perimetral y andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 721 463 | 1 112 285 | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | 282 | 281 | 563 |
| B024 | | **PRIMARIA NARCISO MENDOZA**<br>Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación edificio a y obra exterior (int eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 490 328 | 1 242 329 | Las Rosas | Las Rosas | 81 | 57 | 138 |
| B025 | | **PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ**<br>Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 023 027 | 1 023 027 | Chapas de Corzo | Jardínes del Grijalva | 288 | 261 | 549 |
| B017 | | **PRIMARIA AMADO NERVO**<br>Construcción de servicios sanitarios y obra exterior | Anexo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 609 215 | 454 001 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 58 | 59 | 117 |
| B026 | | **PRIMARIA 24 DE FEBRERO**<br>Construcción de 4 aulas didácticas,direc ción,rehabilitaci ón de edificio a, d y e (preliminares, herrería, albañileria, canceleria, inst eléctrica y acabados), obra exterior (red electrica exterior,red voz y datos exter | Espacio Educativo | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 3 364 772 | 3 364 772 | Las Rosas | Corral Hierba | 76 | 76 | 152 |
| B030 | | **PRIMARIA BENITO JUAREZ**<br>Const 2 aulas, servicios sanit, rehab edif e, f y g (prelimin, herreria, canceleria, inst electrica,acaba dos y cerrajeria), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidros exterior, andadores y barda perimetral | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 4 609 719 | 4 303 578 | Suchiate | Cuauhtémoc | 72 | 75 | 147 |
| B027 | | **PRIMARIA FRANCISCO VILLA**<br>Construcción de 4 aulas didacticas, dirección y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores y plaza civica) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 3 806 326 | 3 806 326 | Juárez | Juárez | 70 | 72 | 142 |
| B029 | | **PRIMARIA JUAN ALDAMA**<br>Obra exterior (red electrica exterior, techado de cancha de usos multiples, dren pluvial, demolición y sustitución de muro de mamposteria y escaleras) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 034 399 | 1 776 017 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 234 | 228 | 462 |
| B031 | | **PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA**<br>Obra exterior (construcción de cancha de usos multiples, muro de contención de manposteria y enmallado perimetral | Anexo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 127 579 | 2 127 579 | San Fernando | Monterrey | 47 | 52 | 99 |
| B032 | | **PRIMARIA FRANCISCO VILLA**<br>Obra exterior (muros de concreto, dren ciego,barda sobre muro de concreto y barda perimetral) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 292 721 | 1 146 361 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 128 | 127 | 255 |
| B033 | | **PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN**<br>Constr de 2 aulas didácti, rehab edif b (preli, herr, albañil, canc, inst eléct, cerr y acaba), c (preli, herr, canc, inst eléct, acab y cerraj y d (preli, herr, alba, canc, inst eléct,hidros, aca, cerra) obra ext | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 2 274 109 | 2 161 285 | Frontera Comalapa | Bellavista del Norte | 49 | 59 | 108 |
| B036 | | **PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS**<br>Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica) | Aula | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 839 751 | 1 839 751 | Ixhuatán | Ixhuatán | 72 | 70 | 142 |
| B034 | | **PRIMARIA NIÑOS HEROES**<br>Const de 1 aula didáctica, serv sanit, rehabilitación de edif b y c (preliminares, herrería,cancelería, inst eléctrica, acabados y cerajería), obra eexterior (red eléc ext, red hidrosext andadores y barda perimetral | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 1 363 933 | 1 334 195 | Chicomuselo | La Zacualpa | 41 | 48 | 89 |
| B035 | | **PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA** | | | | | | 0.00 | 2 731 899 | 2 218 375 | Villa Comaltitlán | Saltillo | 40 | 40 | 80 |

**Organismo Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Const de 3 aulas didác, sanit rural rehab de edif a y c (prelim, ciment, herrería, canc, inst eléct, acabados y cerraj) obra ext (red eléc ext, red hidros, andadores y cancha de usos multiples | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| B037 | | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ<br>Construccion de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, redhidrosanitaria exterior, andadores) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 2 643 696 | 2 643 696 | Chamula | Santa Ana | 114 | 114 | 228 |
| B038 | | PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ<br>Const de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios "a,b y c" (prelimin, canc, herrería, inst eléct, cab y cerraj) y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 2 400 955 | 2 400 955 | Acapetahua | Soconusco | 112 | 110 | 222 |
| B039 | | PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ<br>Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red electrica exterior, red hidrisanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 1 241 343 | 1 176 237 | Acapetahua | Colombia | 32 | 29 | 61 |
| B040 | | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR<br>Constr de 2 aulas didácticas,serv sanit y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior,acceso principa,andado res y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 344 323 | 1 344 323 | El Bosque | San Antonio el Brillante | 57 | 63 | 120 |
| B041 | | PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA<br>Obra exterior (demolición y cancha de usos multiples, muro de contención,enm allado perimetral y acceso principal) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 741 075 | 741 075 | Larráinzar | Kaomtealhucum | 16 | 26 | 42 |
| B001 | | PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN<br>Rehabilitación edificio m (preliminares, cimentación, estructura, herrería, canceleria, inst eléctrica, acabados cerrajeria) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 500 384 | 500 367 | Ocosingo | Ocosingo | 274 | 280 | 554 |
| B001 | | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA<br>Corresponde a una previsión | Previsión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 316,395,368.00 | 316 395 368 | 134 387 660 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 | 1 | 2 |
| B003 | | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN I METROPOLITANA<br>Corresponde a una previsión | Previsión | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 76,799,119.77 | 32 806 870 | | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 5 748 | 5 748 | 11 496 |
| B004 | | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN IX ISTMO COSTA<br>Corresponde a una previsión | Previsión | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 26,266,408.05 | 26 266 408 | | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 992 | 2 992 | 5 984 |
| B005 | | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL<br>Corresponde a una previsión | Previsión | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 53,129,598.97 | 38 012 722 | | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 4 599 | 4 599 | 9 198 |
| B006 | | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN VIII NORTE<br>Corresponde a una previsión | Previsión | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 15,473,124.02 | 13 023 513 | | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 149 | 1 150 | 2 299 |
| B007 | | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL<br>Corresponde a una previsión | Previsión | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 119,134,242.19 | 26 223 313 | | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 9 197 | 9 198 | 18 395 |
| B008 | | PRIMARIA CUAUHTEMOC<br>Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica y andadores) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 2.76 | 69.04 | 0.00 | 2 098 300 | 1 540 967 | Chamula | Jtzav | 15 | 22 | 37 |
| B009 | | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR<br>Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica, andadores y muros de contención de mampostería) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 0.69 | 22.93 | 0.00 | 1 377 116 | 688 547 | El Bosque | San Francisco Conhó | 14 | 17 | 31 |
| B010 | | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA<br>Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 0.75 | 25.00 | 0.00 | 1 976 688 | 988 325 | La Concordia | Plan de la Libertad Baja (El Recreo) | 69 | 60 | 129 |
| B011 | | PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ<br>Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificio "a" y "e " obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y muro de mampostería) | Anexo | 3.00 | 3.00 | 1.41 | 46.88 | 0.00 | 1 815 407 | 907 685 | Tenejapa | Chuljá | 54 | 57 | 111 |
| B012 | | PRIMARIA LUIS DONALDO COLOCIO MURIETA<br>Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 2.90 | 72.59 | 0.00 | 1 231 214 | 833 716 | Teopisca | Nuevo Bethel | 33 | 29 | 62 |
| B013 | | PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ<br>Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 050 982 | 845 166 | Teopisca | Nazareth | 33 | 30 | 63 |
| B014 | | PRIMARIA LIBERACIÓN | | | | | | 0.00 | 1 607 077 | 1 241 290 | Zinacantán | Shulvo | 75 | 73 | 148 |

**Organismo Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| D001 | | Construcción de dirección, rehabilitación de edificio "e " y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, acceso principal, asta bandera y rehabilitación de cancha)<br>**RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 7DPB1999N DE LA LOCALIDAD AGUA BLANCA SERRANÍA. MUNICIPIO DE PALENQUE** | Anexo | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 90.00 | 0.00 | 13 536 024 | 8 577 903 | Palenque | Agua Blanca Serranía | 143 | 171 | 314 |
| B001 | | Construcción de 1 aula didáctica (edificio b), construcción de 2 aulas didácticas (edificio e), construcción de 3 aulas didácticas (edificio f), construcción de 1 aula didáctica (edificio g), construcción de 1 aula didactica<br>**PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ** | Metros Cuadrados | 2380.25 | 2380.25 | 1445.05 | 60.71 | 0.00 | 148 601 | 0.00 | Zinacantán | Joygel Grande | 29 | 29 | 58 |
| B015 | | Rehabilitacion del edificio e<br>**PRIMARIA AMALIA FLORES VERA** | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 337 978 | 668 968 | Chicomuselo | La Esperanza | 19 | 15 | 34 |
| B016 | | Constr de 1 aula didac, sanitarios rurales, rehab de edif a (prelim, herreria, canceleria, inst electrica y acabados), demolición de edif b, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior<br>**PRIMARIA NACIONES UNIDAS** | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 50.00 | 0.00 | 2 367 131 | 1 183 558 | La Concordia | San Nicolás | 42 | 43 | 85 |
| B017 | | Construccion de 2 aulas didacticas, sanitarios rurales, demolicon de los edificios a y b, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones)<br>**PRIMARIA CARLOS DE SIGUENZA Y GONGORA** | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 50.00 | 0.00 | 2 792 602 | 1 396 264 | Ocosingo | Veinte de Noviembre | 37 | 37 | 74 |
| B018 | | Construcción de 3 aulas didacticas, sanitarios rurales, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y andadores)<br>**PRIMARIA CUITLAHUAC** | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 1.61 | 32.28 | 0.00 | 2 395 198 | 1 447 558 | Ocosingo | El Chamizal | 67 | 72 | 139 |
| B019 | | Construccion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)<br>**PRIMARIA GUILLERMO PRIETO** | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 1.79 | 35.81 | 0.00 | 1 353 258 | 926 621 | Ocosingo | Lázaro Cárdenas | 27 | 24 | 51 |
| B020 | | Construccion de 2 aulas didacticas, sanitarios rurales y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica y andadores)<br>**PRIMARIA MANUEL BERNAL** | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 1.18 | 29.53 | 0.00 | 1 360 844 | 680 417 | Ocozocoautla de Espinosa | Ach'Lum Tierra | 69 | 47 | 116 |
| B021 | 4 | Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, plaza civica y andadores)<br>**PRIMARIA MOCTEZUMA XOCOYOTZIN** | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 1.24 | 41.22 | 0.00 | 2 482 805 | 1 241 382 | Palenque | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | 32 | 36 | 68 |
| B022 | | Constr de 2 aulas didacs, sanitarios rurales, rehab del edif a (prelim,hereria , canceleria, inst electrica, acabados y cerrajeria), obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado<br>**PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO** | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 1.65 | 33.01 | 0.00 | 5 075 985 | 2 537 903 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 284 | 266 | 550 |
| B023 | | Construcion de 5 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y muro de contencion de mamposteria)<br>**PRIMARIA COORDINACION DE LA ENSENANZA** | Espacio Educativo | 7.00 | 7.00 | 2.07 | 29.60 | 0.00 | 4 577 317 | 2 288 485 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 140 | 145 | 285 |
| B024 | | Constr de 4 aulas didac, rehab de los edif d (prelim, herreria, canceleria, inst electrica) e y g (prelim, herreria, albañileria, canceleria, inst electrica), demolición de edif f y obra exterior<br>**PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA** | Espacio Educativo | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 50.00 | 0.00 | 1 826 231 | 913 098 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 147 | 128 | 275 |
| B042 | | Construcción de 4 aulas didactica, demolición de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior)<br>**PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS** | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 2.44 | 40.60 | 0.00 | 146 079 | 0.00 | Acala | Acala | 128 | 139 | 267 |
| B043 | | Construcción de 6 aulas didacticas, rehabilitación de edificios a, b y c (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrejeria), demolición de edificio h y obra exterior<br>**PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS** | Espacio Educativo | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 442 287 | 721 114 | Bochil | San Pedro el Achiote (San Pedro Mártir) | 65 | 63 | 128 |
| B002 | | Constr de 2 aulas didac, rehab de edif a, b (prelim, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrejeria) d (prelim, inst electrica, inst hidrosanitaria y acabados),demolicion de edif c y obra exterior<br>**PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA** | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 3.43 | 68.62 | 0.00 | 3 553 035 | 2 605 739 | Jitotol | Las Maravillas | 287 | 281 | 568 |
| B003 | | Rehab de edif a, b, e, f, g, h, i (prelim, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrajeria) c (prelim, canceleria, inst electrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajeria), obra exterior<br>**PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA** | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 60.00 | 0.00 | 2 368 970 | 1 184 478 | Siltepec | La Soledad | 118 | 97 | 215 |
| B025 | | Rehab de los edif a (prelim, herrería, cancelería, inst eléctrica) b (prelim, ciment, estructura, herrería, cancelería) c y d (prelim, herrería, cancelería, inst eléctrica, ) y obra exterior<br>**PRIMARIA ANGEL M CORZO** | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 60.00 | 0.00 | 2 449 611 | 1 224 771 | Juárez | El Triunfo 2da. | 52 | 62 | 114 |
| B026 | | Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, bodega, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización)<br>**PRIMARIA AQUILES SERDAN** | Espacio Educativo | 8.00 | 8.00 | 0.59 | 7.38 | 0.00 | 2 773 626 | 1 386 784 | Huitiupán | Cacateal Pital | 29 | 42 | 71 |

**Organismo Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| B027 | | Construcción de 3 aulas didacticas, sanitarios rurales y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, muro de contención de mamposteria, escalones, sustitución de enmallado perimetra<br>PRIMARIA VICENTE GUERRERO | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.27 | 5.38 | 0.00 | 1 219 621 | 609 797 | Frontera Comalapa | La Sabinada | 61 | 55 | 116 |
| B028 | | Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, demolicion de firme en cancha y señalización)<br>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 0.45 | 15.00 | 0.00 | 4 311 526 | 0.00 | Chamula | Yaalhichín | 42 | 26 | 68 |
| B029 | | Construccion de 3 aulas didacticas, sanitarios rurales, demolición de los edificio c y d,obra exterior (red electrica, red hirosanitaria, andadores, escalones, muro de contención, acceso principal y señalización)<br>PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 637 769 | 0.00 | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | 190 | 169 | 359 |
| B030 | | Construcción de 2 aulas didacticas, 1 aula de medios, rehabilitacion de los edificios a, i, m (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrajeria) y n (preliminares, herreria, albañileria)<br>PRIMARIA ASUNCION DE LA CRUZ VAZQUEZ | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 656 686 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 152 | 181 | 333 |
| B031 | | Construcción de 2 aulas didacticas, 1 aula de medios, rehabilitacion de los edificios a (preliminares, canceleria, inst electrica, acabados y señalización), b, e, f, i, k, l (preliminares, inst electrica y acabados)<br>PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 858 822 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 38 | 46 | 84 |
| B004 | | Construcción de 6 aulas didacticas, dirección , biblioteca y servicios sanitarios, demolicion del edificio a y b, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior<br>PRIMARIA NIÑOS HEROES | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 724 621 | 862 301 | Chenalhó | Yaxgemel Unión | 44 | 45 | 89 |
| B002 | | Construccion de sanitarios rurales, rehabilitacion de los edificios a, c, d y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>SECUNDARIA GENERAL LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 468 034 | 1 468 034 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 375 | 363 | 738 |
| B002 | | Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos multiples)<br>ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 211 200 | 211 200 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 467 | 438 | 905 |
| B004 | | Rehabilitación y obra exterior<br>SECUNDARIA GENERAL LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 450 732 | 450 732 | Mazatán | Mazatán | 95 | 99 | 194 |
| D001 | 4 | Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y andadores)<br>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 154, CCT 7DST156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Aula | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 9 923 980 | 3 126 692 | San Juan Cancuc | Iwiltic | 173 | 236 | 409 |
| D002 | | Construcción de 1 laboratorio polifuncional, construcción 1 taller de cómputo, construcción de 2 aulas didácticas, construcción de 1 servicios sanitarios, construcción de 1 administración, construcción de 1 bodega<br>RECONST, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM 148, CCT 7DST151H DE LA LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) DEL MUNICIPIO DE CHENALHO | Metros Cuadrados | 2639.49 | 2639.49 | 1347.46 | 51.05 | 0.00 | 8 325 538 | 7 487 356 | Chenalhó | Miguel Utrilla (Los Chorros) | 113 | 200 | 313 |
| B003 | | Construcción de 1 laboratorio, construcción de 7 aulas didácticas, construcción de acceso principal, construcción de andadores con concreto armado, construcción de cancha de usos múltiples, construcción de barda perimetral<br>TELESECUNDARIA 121 ROMEO RINCON CASTILLEJOS | Metros Cuadrados | 2426.82 | 2426.82 | 2426.82 | 100.00 | 0.00 | 1 085 288 | 1 044 558 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 270 | 272 | 542 |
| D006 | | Rehabilitacion de edificios a,b y c, obra exterior (preliminares, red exterior y canceleria)<br>RECONST, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MANUEL VELASCO SILES, CON CLAVE CCT: 7DES027Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL (2DA ETAPA) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 10 856 173 | 4 060 696 | Berriozabal | Berriozabal | 85 | 112 | 197 |
| D007 | | Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa<br>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE JOSÉ SABINES GUTIÉRREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CON CCT: 7EES195L (SEGUNDA ETAPA) | Metros Cuadrados | 1296.37 | 1296.37 | 789.10 | 60.87 | 0.00 | 9 792 955 | 3 348 213 | Salto de Agua | Salto de Agua | 121 | 107 | 228 |
| D008 | | Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa<br>RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO, CCT 7EES079V, EN LOCALIDAD DE AGUSTÍN DE ITURBIDE. MUNICIPIO DE | Metros Cuadrados | 1597.14 | 1597.14 | 1038.30 | 65.01 | 0.00 | 7 695 754 | 1 546 822 | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | 76 | 80 | 156 |
| D009 | | Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa<br>RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CON CLAVE CCT: 7DES022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPA 5) | Metros Cuadrados | 1234.45 | 1234.45 | 753.01 | 61.00 | 0.00 | 13 943 399 | 5 109 097 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 404 | 430 | 834 |
| | | Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa | Metros Cuadrados | 1609.82 | 1609.82 | 975.71 | 60.61 | | | | | | | | |

**Organismo Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **EDUCACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| D015 | | **CONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO1493 "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ", CCT: 7ETV1485O DE LA LOCALIDAD YASHANAL. MUNICIPIO DE TENEJAPA (2DA** | | | | | | 0.00 | 10 759 729 | 6 145 053 | Tenejapa | Yashanal | 77 | 82 | 159 |
| | | Construcción de 5 aulas didácticas, construcción de 1 servicio sanitario, construcción de 1 dirección, construcción de 1 laboratorio-taller,construcción de 1 aula cocina, construcción de 1 biblioteca | Espacio Educativo | 16.00 | 16.00 | 10.88 | 68.03 | | | | | | | | |
| D014 | | **RECONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL MOISÉS SÁENZ GARZA, CCT 7DES017J EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (2DA ETAPA)** | | | | | | 0.00 | 11 816 252 | 10 201 509 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 244 | 293 | 537 |
| | | Construcción de 4 aulas didácticas (planta baja edificio g), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio g), construcción de 1 módulo de servicio sanitario tipo u1-c, construcción de 4 aulas didácticas | Metros Cuadrados | 530.56 | 530.56 | 530.56 | 100.00 | | | | | | | | |
| D005 | | **RECONST AMPLIACIÓN Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO51, CCT 7DST051I, EN LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO, MUNICIPIO DE TECPATÁN (2A ETAPA)** | | | | | | 0.00 | 8 276 341 | 4 782 034 | Tecpatán | Tecpatán | 107 | 148 | 255 |
| | | Construcción de 1 bodega (planta baja edificio a), construcción de 1 servicios sanitarios (planta baja edificio a), construcción de 1 administración (planta baja edificio a), construcción de 1 taller de cómputo | Metros Cuadrados | 2374.26 | 2374.26 | 2279.29 | 96.00 | | | | | | | | |
| B005 | | **SECUNDARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE** | | | | | | 0.00 | 2 329 165 | 2 329 165 | Suchiate | La Libertad | 173 | 150 | 323 |
| | | Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| B004 | | **SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA** | | | | | | 0.00 | 1 263 224 | 1 092 594 | Jitotol | Jitotol | 58 | 72 | 130 |
| | | Rehabilitación de los edificios a, b y d, obra exterior (plaza civica) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| B007 | | **TELESECUNDARIA NO 1425 INDEPENDENCIA NACIONAL** | | | | | | 0.00 | 4 806 122 | 4 806 122 | Aldama | Revolución Fiu | 45 | 41 | 86 |
| | | Construcción de 3 aulasdidacticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidriosanitari exterior, redde voz y datos, andadores, enmallado perimetral, barda perimetral | Espacio Educativo | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| B009 | | **TELESECUNDARIA NO 670 PAULO FREIRE** | | | | | | 0.00 | 855 954 | 287 321 | Frontera Comalapa | Veinticuatro de Febrero | 47 | 50 | 97 |
| | | Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería,albañil ería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaría, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, albañilería,cancelería) | Rehabilitación | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| B010 | | **TELESECUNDARIA NO 57 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO** | | | | | | 0.00 | 1 738 120 | 1 321 678 | Copainalá | Benito Juárez | 71 | 69 | 140 |
| | | Construcción de 4 aulas y obra extererior (red electrica exterior)) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| B005 | 4 | **TELESECUNDARIA 714 DAVID GEMAYEL RUIZ ESTUDILLO** | | | | | | 0.00 | 1 582 633 | 1 582 633 | Oxchuc | Yoship | 186 | 139 | 325 |
| | | Rehabilitación de los edificios a,b, c,d y e (preliminares, herreria, albañileria, canceleria, inst eléctrica, insthidrosanitaria,acabados y cerrajerría) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| B003 | | **TELESECUNDARIA NO 262** | | | | | | 0.00 | 4 804 175 | 2 402 036 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 136 | 145 | 281 |
| | | Construccion de 1 aula de medios y obra exterior (red electrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, barda perimetral, cancha de usos multiples, escaleras y desmantelamiento de malla ciclon) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 60.00 | | | | | | | | |
| B004 | | **TELESECUNDARIA NO 1414 SALOMON GONZALEZ BLANCO** | | | | | | 0.00 | 4 062 179 | 2 031 064 | Suchiate | El Gancho | 36 | 37 | 73 |
| | | Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios, rehabilitacion del edificio b y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, barda mixta, andadores y cancha de usos multiples) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 2.28 | 38.00 | | | | | | | | |
| B005 | | **ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 132** | | | | | | 0.00 | 4 334 934 | 2 167 361 | Villaflores | Guadalupe Victoria | 49 | 44 | 93 |
| | | Construccion de 1 aula didactica, rehabilitacion de edificios a, b, c y d, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitucion de plaza civica, sustitución de enmallado perimetral | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 66.62 | | | | | | | | |
| B006 | | **TELESECUNDARIA NO 1153** | | | | | | 0.00 | 4 077 302 | 2 038 624 | Larráinzar | San Cristobalito | 78 | 94 | 172 |
| | | Construccion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitarios exterior, andadores, escalones, enmallado perimetral y acceso secundario) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 1.92 | 32.00 | | | | | | | | |
| B008 | | **TELESECUNDARIA NO 426 LUIS PASTEUR** | | | | | | 0.00 | 1 532 863 | 766 406 | Chicomuselo | Monte Sinaí | 38 | 33 | 71 |
| | | Rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (sustitución de enmallado perimetral, desmantelamiento y construccion de acceso principal, muro de mamposteria de piedra, plaza civica y andadores) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B010 | | **TELESECUNDARIA NO 1223 ANGEL ALBINO CORZO** | | | | | | 0.00 | 2 843 012 | 1 421 474 | Chiapa de Corzo | Nucatili | 18 | 25 | 43 |
| | | Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 1.75 | 35.00 | | | | | | | | |
| B011 | | **TELESECUNDARIA NO 1361 MAHATMA GANDHI** | | | | | | 0.00 | 3 879 155 | 1 939 563 | Chamula | Kotolté | 59 | 52 | 111 |
| | | Construccion de 1 aula didactica, 1 laboratorio - taller, servicio sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, cancha de usos multiples y andadores) | Espacio Educativo | 7.00 | 7.00 | 3.73 | 53.25 | | | | | | | | |
| B014 | | **SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN** | | | | | | 0.00 | 5 164 810 | 2 582 351 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 405 | 377 | 782 |
| | | Rehabilitacion de los edificios a, b, c, d, e, f, g y h, obra exterior (red electrica exterior) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 0.55 | 55.00 | | | | | | | | |
| B016 | | **TELESECUNDARIA NO 314 FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA** | | | | | | 0.00 | 550 319 | 420 580 | Huixtán | Chempil | 46 | 43 | 89 |
| | | Rehabilitacion del edificio a y obra exterior (barda mixta) | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |

**Organismo Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| D001 | 4 | **RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**<br>Construcción de 3 aulas didácticas (edificio c e i), construcción de 2 servicios sanitarios (edificio a y c), construcción de 1 administración (edificio a), construcción de 1 servicio médico, trabajo social | Metros Cuadrados | 3384.26 | 3384.26 | 2542.93 | 75.14 | 0.00 | 14 352 344 | 7 940 031 | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 254 | 288 | 542 |
| B003 | | **TELESECUNDARIA NO 614 JAIME TORRES BODET**<br>Rehabilitacion de los edificios a y b, obra exterior (red electrica) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 0.00 | 1 149 469 | 574 728 | Frontera Comalapa | Sinaloa | 38 | 36 | 74 |
| B005 | | **TELESECUNDARIA NO 474 VICENTE GUERRERO**<br>Rehabilitación de los edificios a, b, c y e, obra exterior (red electrica, plaza civica, andadores y acceso principal) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 85.00 | 0.00 | 2 227 191 | 1 731 685 | Amatenango de la Frontera | Río Guerrero | 87 | 81 | 168 |
| B008 | | **TELESECUNDARIA NO 667 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA**<br>Rehabilitación de los edificios b, c, d, e, f y g, obra exterior (red electrica exterior y rehabilitacion de acceso principal) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 0.64 | 64.37 | 0.00 | 1 531 736 | 765 825 | Comitán de Domínguez | Yaltzi Tres Lagunas | 58 | 80 | 138 |
| B007 | | **TELESECUNDARIA 1336 JUAN RULFO**<br>Construccion de 1 laboratorio taller y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y asta banderas) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 1.03 | 51.70 | 0.00 | 1 716 984 | 858 482 | Chamula | Saclamantón | 41 | 63 | 104 |
| B009 | | **TELESECUNDARIA 1368 IGNACIO ALLENDE**<br>Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 2.09 | 69.58 | 0.00 | 2 089 562 | 1 044 760 | Chamula | Nichnamtic | 71 | 61 | 132 |
| B012 | | **TELESECUNDARIA 1314 EMILIANO ZAPATA SALAZAR**<br>Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, escalones y andadores) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 1.44 | 24.00 | 0.00 | 3 300 724 | 1 650 339 | Chenalhó | Nuevo Yibeljo | 53 | 85 | 138 |
| B013 | | **TELESECUNDARIA 574 FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ**<br>Construcción de 2 aulas didacticas, demolición de edificio b y obra exterior (red electrica exterior y sustitucion de escalones) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 1.40 | 35.00 | 0.00 | 1 178 034 | 588 999 | Tapachula | Toquián Grande | 36 | 42 | 78 |
| B015 | | **TELESECUNDARIA 263 MANUEL VELASCO SUAREZ**<br>Constr de 3 aulas didacs, 1 aula de medios, rehab de los edif d y j (prelim, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería) y obra exterior | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 2.70 | 45.00 | 0.00 | 4 503 992 | 2 251 949 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 341 | 444 | 785 |
| B017 | | **TELESECUNDARIA NO 958 JUAN ESCUTIA**<br>Construcción de 3 aulas didáticas, construcción de servicios sanitarios,demolición de edificios a y b y obra exterior (desmantelamiento de galera, red electrica exterior, red electrica hidrosanitaria, plaza civica) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 1.80 | 30.00 | 0.00 | 3 784 707 | 1 892 296 | Frontera Comalapa | El Anonal | 26 | 27 | 53 |
| B018 | | **TELESECUNDARIA 119 MANUEL LARRAINZAR**<br>Construccion de 3 aulas didacticas, 1 aula de medios, sanitarios rurales, demolición de los edificios b y c, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores) | Espacio Educativo | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 795 668 | 2 397 794 | Chiapa de Corzo | Francisco Sarabia | 31 | 23 | 54 |
| B019 | | **TELESECUNDARIA 783 EMILIO RABASA ESTEBANELL**<br>Const de 4 aulas didacticas rehabedifa, b y obra exterior (red elect ext, red hidrosanitaria ext, andadores, muro de contención, estabilización de talud, barandal, plataforma, enmallado perimetral y señalización) | Espacio Educativo | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 064 019 | 0.00 | Siltepec | Santo Domingo (La Cascada) | 98 | 79 | 177 |
| B004 | | **TELESECUNDARIA 1327 RODOLFO NERI VELA**<br>Rehabilitacion de los edificios a y b (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, acabados, cerrajeria y señalización) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490 852 | 0.00 | Motozintla | Doce de Diciembre | 40 | 33 | 73 |

**Organismo Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | | | | | | 44 417 356.00 | 46 956 530.09 | 12 187 767.83 | | | | | |
| | | **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | | **TELEBACHILLERATO NO 115 EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ**<br>Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior,plaza civica, andadores y escalones | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 814 261.94 | 587098.66 | Oxchuc | Centro Tiakil-Santo Tomás | 8 | 20 | 28 |
| B002 | | **TELEBACHILLERATO NO 130 MANUEL VELAZCO SUEREZ**<br>Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, a andadores, plaza civica y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 1 724 912.15 | 1 724 912.15 | San Cristóbal de las Casas | Corazón de María | 20 | 16 | 36 |
| B001 | | **CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR**<br>Corresponde a una previsión | Previsión | 10.00 | 10.00 | .00 | 0.00 | 21 272 599.00 | 9 478 049.23 | .00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 050 | 1 230 | 2 280 |
| B002 | 4 | **CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIA SUPERIOR; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA**<br>Corresponde a una previsión | Previsión | 1.00 | 1.00 | .00 | 0.00 | 23 144 757.00 | 23 144 757.00 | 7 056 328.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 | 1 | 2 |
| B003 | | **CECYT NO 03**<br>Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 1.25 | 41.82 | 0.00 | 1 309 359.06 | 654 637.51 | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | 289 | 293 | 582 |
| B004 | | **CECYT NO 06**<br>Construcción de 2 aulas didacticas, obra exterior (red electrica y andadores) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 1.03 | 34.40 | 0.00 | 1 624 448.54 | 812159.50 | Acapetahua | Acapetahua | 312 | 266 | 578 |
| B005 | | **EMSAD NO 194 EL TZAY**<br>Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mamposteria con dren pluvial, muro de mamposteria, barandal y señalización) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | .10 | 3.38 | .00 | 2 705 308.57 | 1352632.01 | Oxchuc | El Tzay | 127 | 149 | 276 |
| B006 | | **EMSAD NO 311 TENTIC**<br>Construcción de 4 aulas didacticas,construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, muro de contención de mamposteria, enmallado perimetral | Espacio Educativo | 7.00 | 7.00 | .00 | 0.00 | .00 | 6 155 433.60 | .00 | Chamula | Tentic | 26 | 73 | 99 |

**Organismo Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | EDUCACIÓN SUPERIOR | | | | | | 200 476 593.00 | 165 676 259.19 | 31 879 109.84 | | | | | |
| | | PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO | | | | | | 0.00 | 197 5- 4.69 | 197 514.69 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
| | | Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos multiples) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| B001 | | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR | | | | | | 96 013 334 | 31 612 337.59 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 200 | 1 200 | 2 400 |
| | | Corresponde a una previsión | Previsión | 8.00 | 8.00 | .00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B002 | | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | 104 463 259 | 104 463 259.00 | 26 585 276.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 | 1 | 2 |
| | | Corresponde a una previsión | Previsión | 1.00 | 1.00 | .00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B003 | | REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD PÚBLICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA LA FRONTERA SUR | | | | | | 0.00 | 18 502 123.91 | 0.00 | Tapachula | ula de Córdova y C | 3 000 | 4 280 | 7 280 |
| | | Remodelación de un taller de informática y una biblioteca en planta baja,remodelación de una coordinación, remodelación de 7 aulas didácticas, dos en planta baja y 5 en planta alta, remodelación de una clínica de nutrició | Metros cuadrado | 6 371.32 | 6 371.32 | .00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B003 | | CONSTRUCCIÓN DE LA 1A ETAPA DEL EDIFICIO 2 (TIPO H), EN LA SEDE HUIXTLA DE LA UNICACH (CONTINUACIÓN) | | | | | | 0.00 | 10 901 024.00 | 5 096 319.15 | Huixtla | Huixtla | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
| | | Construcción de edificio de 3 niveles (planta baja y esqueleto estructural de 1er nivel) y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior) | Metros Cuadrado | 336.96 | 336.96 | 16.85 | 5.00 | | | | | | | | |

## INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

**Organismo Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS<br>PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIMI MODIF. | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS<br>MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | | | | | | 38 197 015.01 | 46 655 825.70 | 14 672 864.86 | | | | | |
| | | **PROYECTOS INSTITUCIONALES:** | | | | | | | | | | | | | |
| A001 | | **CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**<br>Elaboración de presupuestos | Contrato | 300.00 | 300.00 | 20.00 | 6.67 | 4 313 579.35 | 4 313 579.35 | 1 482 784.10 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 10 | 12 | 22 |
| A001 | | **LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS**<br>Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos | Expediente | 441.00 | 441.00 | 28.00 | 6.35 | 5 665 212.80 | 5 665 212.80 | 1 936 890.54 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 10 | 20 | 30 |
| A001 | | **SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS**<br>Supervisar y controlar las obras autorizadas | Supervisión | 3 242.00 | 3 242.00 | 316.00 | 9.75 | 5 371 017.69 | 5 371 017.69 | 1 836 830.61 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 8 | 23 | 31 |
| A001 | | **ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**<br>Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados | Actividad | 1.00 | 1.00 | 0.13 | 13.00 | 2 726 600.49 | 2 726 600.49 | 939 293.01 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3 | 8 | 11 |
| A001 | | **INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES**<br>Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa | Anteproyecto | 1 500.00 | 1 500.00 | 195.00 | 13.00 | 3 541 508.44 | 3 541 508.44 | 1 214 329.79 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 6 | 11 | 17 |
| A001 | 4 | **ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES**<br>Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral | Registro | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 14 011 316.65 | 13 867 567.34 | 3 515 752.25 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 11 | 17 | 28 |
| A001 | | **IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE**<br>Mantenimiento de equipo de cómputo | Mantenimiento | 600.00 | 600.00 | 150.00 | 25.00 | 1 094 612.34 | 1 094 612.34 | 377 018.35 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 | 3 | 5 |
| A001 | | **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA**<br>Otorgar proteccion jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad | Asesoría | 755.00 | 755.00 | 165.00 | 21.85 | 1 473 167.25 | 1 473 167.25 | 502 446.21 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 | 5 | 7 |
| | | **PROYECTOS DE INVERSIÓN:** | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | | **PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**<br>Constituye una previsión | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 33.00 | 0.00 | 8 602 560.00 | 2 867 520.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 30 | 70 | 100 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

| PRESUPUESTO DEVENGADO | OBJETIVOS | | METAS | | PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CLAVE | DESCRIPCIÓN | |
| 435 456 335.47 | 4 | Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. | 4.a | Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos | Con una inversión de $ 141,619,006.57 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados, el Fondo de Aportaciones Múltiples y el Fondo Regional, se concluyeron: 206 espacios educativos: 141 aulas didácticas, 37 servicios sanitarios, 2 sala de usos múltiples, 33 rehabilitaciones, 6 bodegas, una plaza cívica, 8 comedores, 83 obras exteriores, 7 direcciones y un laboratorio. Con estas acciones se beneficiaron a 8,818 mujeres y 8,727 hombres, haciendo un total de 17,545 alumnos.<br><br>**Destacando los proyectos:**<br><br>Telesecundaria No. 1425 Independencia Nacional., ubicada en la localidad de: Revolución Fiu, municipio de Aldama. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior.<br><br>Primaria Benito Juárez., ubicada en la localidad de: Cuauhtémoc, municipio de Suchiate, Chiapas. Atendida con la construcción de 2 aulas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios e, f y g, obra exterior.<br><br>Primaria Francisco Villa., ubicada en la cabecera municipal de Juárez, Chiapas. Atendida con la construcción 4 aulas didácticas, dirección y obra exterior.<br><br>Primaria 24 de febrero., ubicada en la localidad de: Corral Hierba, municipio de Las Rosas, Chiapas. Atendida con la construcción de 04 aulas didácticas, dirección, rehabilitación de edificios a, d y e, obra exterior.<br><br>Telebachillerato No. 130 Manuel Velazco Suarez., ubicada en la localidad de: Corazón de María, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior.<br><br>Telebachillerato No. 115 Eulalio Gutiérrez Ortiz., ubicada en la localidad de: Santo Tomás, municipio de Oxchuc. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior. |

## FUNCIÓN: EDUCACIÓN

| PRESUPUESTO (Millones de Pesos) | | | |
|---|---|---|---|
| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN | |
| | | MONTO | % |
| 890.3 | 1 148.3 | 258.0 | 28.98 |

| PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN | RAZONES |
| **Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas** | | | | |
| **Ampliaciones:** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| **Reducciones:** | 827.1 | 428.3 | - 398.8 | La reduccion se debió a la disminución en las bolsas del FAM normal derivado al pago del Fideicomiso del Programa Escuelas al Cien, en base al convenio firmado por la SEP, SHCP, INIFED y las Entidades Federativas a un plazo de 25 años, en las partidas siguientes: FAM Fideicomiso de Infraestrutura Básica Ramo 33-1007; FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008; Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa); Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabal); Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana); Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Altos Tsotsil-Tseltal) y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Norte). |
| **Adecuaciones Internas:** | 63.2 | 720.0 | 656.8 | Importes compensados. por la disponibilidad financiera prevista en los proyectos específicos por nivel educativo Destacando los proyectos: Universidad Politécnica de Chiapas, ubicada en la cabecera municipal de Suchiapa, Chiapas.<br>Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ubicada en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, Chiapas.<br>Primaria Ignacio Ramírez Calzada., ubicada en la localidad de: Lázaro Cárdenas, municipio de La Trinitaria.<br>Primaria Ilhuicamina., ubicada en la cabecera municipal de Motozintla, Chiapas.<br>Primaria Antonio Caso., ubicada en la localidad de: nueva palestina (nandayacuti), municipio de Chiapa de corzo.<br>CECYT Huixtán., ubicada en la cabecera municipal de Huixtán, Chiapas.<br>EMSAD no. 202 laguna del cofre., ubicada en la localidad de: laguna del cobre, municipio de Monte Cristo de Guerrero. |
| **TOTAL** | **890.3** | **1 148.3** | **258.0** | |