INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS

EJERCICIO FISCAL:	2022-2023		
PERÍODO DE INFORME:	4TO TRIMESTRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Educativa en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con CCT 07DPR4118P de la Localidad de Absalón Castellanos Domínguez del Municipio de Jiquipilas, Chiapas.		
CCT:	07DPR4118P		
MUNICIPIO:	JIQUIPILAS	**LOCALIDAD:**	ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
NÚMERO DE CONTRATO:	2215005-FS-009		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FECHA DE CONTRATO:	diciembre 13, 2022		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3273/2022		
AUTORIZADO DE OBRA:	$ 690,165.69		
AUTORIZADO 1 AL MILLAR:	$ 690.17		
MONTO CONTRATADO:	$ 689,475.52		
ECONOMÍA REINTEGRADA:	-$ 0.00		
ANTICIPO:	$ 207,532.82		
EMPRESA:	ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V.		
INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2022	TERMINO:	12 DE FEBRERO DE 2023
AVANCE FÍSICO:	POR INICIAR		
AVANCE FINANCIERO:	30%		
ZONA Y JEFE:	ZONA 1	ING. ROEMBERG MACIAS TOALA	