INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIFONMETRO

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020
PERÍODO DE INFORME: TERCER TRIMESTRE 2020 (JULIO-SEPTIEMBRE)	
ESCUELA:	**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS**
CCT:	0
MUNICIPIO:	**TAPACHULA, CHIAPAS** LOCALIDAD: **TAPACHULA**
NÚMERO DE CONTRATO:	**2041001-027**
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	**LICITACION PUBLICA NACIONAL**
FECHA DE CONTRATO:	**24 DE JULIO DE 2020**
META:	**REMODELACIÓN DE 01 AREA PARA ASESORIAS Y 01 AULA DE POSGRADO, 01 CAFETERÍA, 02 BODEGAS, 01 SALA DE USOS MÚLTIPLES, 01 TALLER DE INFORMATICA Y 01 BIBLIOTECA, 01 COORDINACIÓN, 07 AULAS DIDACTICAS, 01 CLINICA DE NUTRICIÓN, 02 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 02 LABORATORIOS DE INGLES, 01 SALA DE LECTURA, EQUIPAMIENTO FIJO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN, 150 KVA, CLASE 15 KV TIPO PEDESTAL, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, 01 CISTERNA DE CONCRETO, 'ESTACIONAMIENTO Y PLAZA.**
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	**SH/SUBE/0801/2020**
MONTO AUTORIZADO:	**$ 18,502,123.91 C/IVA**
MONTO COMPROMETIDO:	
MONTO CONTRATADO:	**$ 16,836,932.76 C/IVA**
ECONOMÍA REINTEGRADA:	**$ 1,665,191.15**
ANTICIPO:	**$ 5,051,079.83** FECHA: **18 DE AGOSTO 2020**
EMPRESA:	**KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE LEGAL:	**C. MOISES SANCHEZ SANTOS**
INICIO:	**27 DE JULIO DE 2020** TERMINO: **02 DE AGOSTO DEL 2020.**
REPROGRAMACIÓN:	
AVANCE FÍSICO:	**17.03%**
AVANCE FINANCIERO:	**30.00%**
SUPERVISOR:	**ING. ELEAZAR SANCHEZ MORALES**
ZONA IV-COSTA SIERRA	**ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA**

INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIFONMETRO

ANTES	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BARDA DE 3 MTS DE ALTURA	
COLOCACION DE TECHO A BASE DE MULTIPANEL, INSTALACION ELECTRICA Y PLAZA CIVICA.	

ANTES	EN PROCESO

INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIFONMETRO

DESPALME DE ESTACIONAMIENTO, BARDA PERIMETRAL DE 3 MTS

INSTACION ELECTRICA CON TUBERIA CONDUIT FO. GO.