INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIFONMETRO 2019

EJERCICIO FISCAL: 2020-2021

PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2021 (ENERO-MARZO)

ESCUELA: **UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS**

NOMBRE DEL PROYECTO: REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD PÚBLICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA LA FRONTERA SUR

CCT: 0

MUNICIPIO: **TAPACHULA, CHIAPAS** **LOCALIDAD:** **TAPACHULA**

NÚMERO DE CONTRATO: **2041001-027**

TIPO DE ADJUDICACIÓN: **LICITACION PUBLICA NACIONAL**

FECHA DE CONTRATO: **24 DE JULIO DE 2020**

META:

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
REMODELACIÓN DE 01 TALLER DE INFORMÁTICA Y 01 BIBLIOTECA EN PLANTA BAJA	M2	239.94
REMODELACIÓN DE 01 COORDINACIÓN	M2	128.07
REMODELACIÓN DE 7 AULAS DIDÁCT. 2 PTA. BAJA Y 5 PLANTA ALTA	M2	367.23
REMODELACIÓN DE 01 CLÍNICA DE NUTRICIÓN EN PLANTA BAJA	M2	108.90
REMODELACIÓN DE 2 MÓDULO DE SERV. SANITARIOS 1 PLANTA.BAJA Y 1 PLANTA ALTA	M2	97.60
REMODELACIÓN DE 02 LABORATORIO DE INGLÉS EN PLANTA BAJA	M2	97.60
REMODELACIÓN DE 01 SALA DE LECTURA EN PRIMER NIVEL	M2	32.03
REMODELACIÓN DE 01 ÁREA PARA ASESORÍAS Y 1 AULAPOSGRADO EN PRIMER NIVEL	M2	119.57
REMODELACIÓN DE 01 CAFETERÍA EN PRIMER NIVEL	M2	108.90
REMODELACION DE 02 BODEGAS EN PRIMER NIVEL	M2	49.29
REMODELACION DE 01 SALA DE USOS MÚLTIPLES PRIMER NIVEL	M2	73.57
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EDIFICACIÓN	PZA	194.00
INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS	ML	887.00
EQUIPAMIENTO FIJO (AIRE ACONDICIONADO)	PZA	41.00
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIB., 150 KVACLASE 15 KV TIPO PED.	PZA	1.00
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	M2	793.71
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA.	M2	2,256.71
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO	M2	710.00
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO (33 M3).	M2	65.20

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: **SH/SUBE/0801/2020**

MONTO AUTORIZADO: **$ 18,502,123.91**

MONTO COMPROMETIDO: **$ 16,836,932.76**

MONTO CONTRATADO: **$ 16,836,932.76**

GASTOS INDIRECTOS: $0 NO SE CONSIDERARON GASTOS INDIRECTOS EN DICHO PROYECTO

***REINTEGRO TOTAL:** **$ 1,698,523.00**

ECONOMÍA: $1,665,191.00 *RENDIMIENTOS FINANCIEROS: $33,332.00*

ANTICIPO:	**$**	**5,051,079.83**	FECHA:	**18 DE AGOSTO 2020**
ESTIMACION 01	**$**	**3,837,811.00**	FECHA:	**20 DE NOVIEMBRE DE 2020**
ESTIMACION 02	**$**	**3,927,479.10**	FECHA:	**31 DE DICIEMBRE DE 2020**
FINIQUITO 03	**$**	**4,020,562.84**	FECHA:	**18 DE MARZO DE 2021**

EMPRESA: **KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V.**

REPRESENTANTE LEGAL: **C. MOISES SANCHEZ SANTOS**

INICIO: **27 DE JULIO DE 2020** TERMINO: **28 DE DICIEMBRE DE 2020.**

REPROGRAMACIÓN: **31 DE MARZO 2021**

AVANCE FÍSICO: **100.00%**

AVANCE FINANCIERO: **100.00%**

SUPERVISOR: **ING. ELEAZAR SANCHEZ MORALES**

ZONA IV-COSTA SIERRA **ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA**

LAS ECONOMÍAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 FUERON ENTERADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIFONMETRO 2019

ANTES	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA DE 3 MTS DE ALTURA	
COLOCACION DE TECHO A BASE DE MULTIPANEL, INSTALACION ELECTRICA Y PLAZA CIVICA.	

INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIFONMETRO 2019

ANTES	TERMINADO
CARPETA ASFALTICA, BARDA PERIMETRAL DE 3 MTS	
INSTACION ELECTRICA CON TUBERIA CONDUIT FO. GO. PLAFON CANCELERIA Y PINTURA	