INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS

EJERCICIO FISCAL:	2022-2023		
PERÍODO DE INFORME:	4TO TRIMESTRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción y equipamiento de Infraestructura Educativa de la escuela primaria 21 de Marzo, CCT 07DPB1526Z de la localidad de Nuevo San Juan, del municipio de Teopisca		
CCT:	07DPB1526Z		
MUNICIPIO:	NUEVO SAN JUAN	**LOCALIDAD:**	TEOPISCA
NÚMERO DE CONTRATO:	2215002-FS-008		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FECHA DE CONTRATO:	diciembre 13, 2022		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3273/2022		
AUTORIZADO DE OBRA:	$ 1,071,657.72		
AUTORIZADO 1 AL MILLAR:	$ 1,071.66		
MONTO CONTRATADO:	$ 1,070,586.06		
ECONOMÍA REINTEGRADA:	-$ 0.00		
ANTICIPO:	$ 322,247.47		
EMPRESA:	LUIS FERNANDO SOLIS VELAZQUEZ		
INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2022	TERMINO:	14 DE MARZO DE 2023
AVANCE FÍSICO:	12%		
AVANCE FINANCIERO:	30%		
ZONA Y JEFE:	ZONA 2	ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ	

INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS

FOTOS